Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, район Сарыарка, улица Бейбітшілік, здание 11**	**130740015861**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО", 070018, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, ул.Максима Горького 11Г**	**980140004365**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №2023/124 от 11.07.2023 г

Номер документа	Дата составления
53	**24.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Инженерные сети к VIP-городку "Саранда" в г. Нур-Султан (электроснабжение)". Корректировка			услуга	1	98 833 015,42	98 833 015,42	10 589 251,65
				Итого	1	x	98 833 015,42	10 589 251,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Абдулдин А.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / Узгиров М.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
Адрес: г.Астана, Бейбитшилик, 11
БИН 130740015861, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ22070102KSN6201000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"
г.Усть-Каменогорск, п.Меновное, ул.М.Горького, 11г
БИН 980140004365, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Договор подряда (контракт) № 2023/124 от 11.07.2023 года

Наименование стройки: "Инженерные сети к VIP-городку "Саранда" в г. Нур-Султан (электроснабжение)". Корректировка

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		2023/124	11.07.2023			ТОО "НКО"	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные: на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в	**230 581 302,91**									
в том числе:										
Акт выполненных работ №2	**98 833 015,42**	**88 243 763,76**							10 589 251,65	**98 833 015,42**
Всего выполнено										**98 833 015,42**
Итого к оплате с НДС										**98 833 015,42**
К оплате за текущий месяц: Девяносто восемь миллионов восемьсот тридцать три тысячи пятнадцать тенге 42 тиын										

Заказчик:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Заместитель руководителя _____ Сыздыков Е.А.

Подрядчик:

ТОО «НКО»

Директор _____ Абдулдин А.А.

Технадзор:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ Башанов Д.Ж.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"**
БИН 130740015861, г.Астана, Бейбитшилик, 11, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ22070102KSN6201000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "НКО"**
БИН 980140004365, ВКО, г.Усть-Каменогорск, М.Горького, 11Г, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534, АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Инженерные сети к VIP-городку "Саранда" в г. Нур-Султан (электроснабжение)". Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2023/124** от **11.07.2023 года**

Акт выполненных работ №2
за октябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №02-02-1. Вынос ВЛ 10 кВ в кабельном исполнении из зоны строительства VIP-городка. КЛ-10 кВ										
1	1	Е11-221401-1001 Кзтр и Кэм=1.12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	24629,02	22016,34	24629	22016	0	4679	31653	
						2612,68	2113,84	2613	2114		2345		
2	2	Е11-221401-0801 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м	720	4776,11	1601,36	3438799	1152979	1228637	1551665	5389700	
						1468,31	708,55	1057182	510156		399237		
3	3	С1241-207-0408	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	722,88	13600		9831168		9831168		10617661	
											786493		
4	84	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Подготовка бетонная кл. В7,5. Устройство (толщ. 100мм)	м3	1,473	31123,44	1812,14	45845	2669	39864	3592	53391	
						2248,34	431,09	3312	635		3955		
5	85	Е11-080101-0302 Кзтр и Кэм=1.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	14,73	2791,7	6,97	41122	103	37857	2967	47616	
						214,67	1,93	3162	29		3527		
6	86	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1.06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 20мм)	м2 стяжки	14,73	1107,29	38,34	16310	565	7163	8399	26686	
						582,64	23,92	8582	353		1977		

7	87	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1.12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		7,05	66621,06	14822,22	469679	104497	143369	266568	795146	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			31462.93	6730.09	221814	47447		58900		
8	89	С1225-101-0201 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	3	7046,68		21140		21140	1691	22832	
9	90	С1225-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	3	12371,2		37114		37114	2969	40083	
10	91	С1225-101-0614 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	3	65325,84		195977		195977	15678	211655	
11	92	С1225-101-0111 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	6	49059,56		294357		294357	23549	317906	
12	93	С1225-101-0603 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	3	69618,56		208856		208856	16709	225564	
13	94	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Примечание 5, лист 3)	м2 поверхности	73,71	1283,29	30,28	94592	2232	55781	34344	139250	
						496,25	4,76	36578	351		10315		
			Локальная смета №02-03-1. Канал сборных ж/б элементов для кабельной линии напряжением 110 кВ										
14	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2286,93	222,35	222,35	508499	508499	0	100096	657283	
						0	60,79	0	139022		48688		
15	2	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2286,93	273,28	273,28	624972	624972	0	123017	807828	
						0	74,71	0	170856		59839		
16	3	С3412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км (в пониженные места рельефа)	т·км	16503,4	82		1353279			108263	1461541	

17	5	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	228,69	3551,71	0	812240	0	0	584813	1508818	
						3551,71	0	812240	0		111764		
18	9	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2932,5	3368,53	252,4	9878212	740163	7781770	1512021	12301451	
						462,5	86,02	1356279	252254		911219		
19	10	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	316,86	17945,31	4119,01	5686149	1305149	2034023	3351023	9760146	
						7406,99	1555,49	2346978	492872		722974		
20	11	С1225-203-0107 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	м3	302,187	126223		38142949		38142949		41194385	
											3051436		
			Локальная смета №02-05-1. Общестроительные работы блочно-распределительного пункта - 10 кВ										
21	11	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1.06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	79,1	2768,85	120,3	219016	9516	119266	86353	329799	
						1140,76	20,62	90234	1631		24430		
22	12	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (1 слой)	м2 поверхности	37	913,67	30,28	33806	1120	14324	17240	55130	
						496,25	4,76	18361	176		4084		
23	13	Е11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (1 слой)	м2 поверхности	27	3638,38	11,65	98236	315	76102	20373	128098	
						808,12	3,22	21819	87		9489		
24	14	Е11-080101-0306 Кзтр и Кэм=1,12	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой исключать к норме 1108-0101-0305 (Исключить до 1 слоя)	м2 поверхности	27	215,38	6,35	-5815	-171	0	-5297	-12001	
						209,03	1,93	-5644	-52		-889		
25	19	Ц13-080201-3418 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 160 мм. Прокладка	м	239	125,31	1,88	29949	449	0	21400	55457	
						123,43	0,93	29500	222		4108		
26	20	С1241-207-0408	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	243,78	13600		3315408		3315408		3580641	
											265233		
27	21	Е11-061301-0304 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Заделка стыков. Устройство бетоном кл.С8/10	м3	2,83	85050,17	6863,82	240692	19424	141008	80548	346939	
						28360,08	2917,13	80259	8255		25699		
			ИТОГО:									90 094 658	

			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			Временные здания и сооружения			**1,3%**		**1 171 231**					
			Итого с временными									**91 265 888**	
			Зимние удорожания			**0,79%**		**721 001**					
			Итого с зимними удорожаниями									**91 986 889**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 839 738**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**93 826 626,70**	
			Итого в текущих ценах 2022 года									**93 826 626,70**	
			Итого с понижающим коэффициентом, к = 0,94			**0,940498096**						**88 243 763,76**	
			НДС			**12 %**		**10 589 251,65**					
			Итого с НДС									**98 833 015,42**	

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "НКО"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абдулдин А.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заместитель руководителя ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сыздыков Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС Сапа"**

Башанов Д.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "АстанаСтройПроект-М"

Максимов М.В
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)