Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау",Акмолинская область, г.Кокшетау,АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140007229**

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340007367

Договор (контракт) Доп.согл.№ 1 от 23.06.2021г. к Договору № 58 от 14.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
68	**21.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство и реконструкция тепломагистрали от ТК-16 до ТК-13 с 2Ду500 на 2Ду700 по ул.З. Темирбекова (от ул.Ш.Кудайбердиева до ул. Байкен Ашимова) в г.Кокшетау Акмолинской области			шт	1	232 967 142,86	232 967 142,86	24 960 765,31
				Итого	1	x	232 967 142,86	24 960 765,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жұмабек Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ « Отдел строительства города Кокшетау» акмолинская область, г.Кокшетау, Ауельбекова, 139 "А". БИН 060140007229**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177. БИН 070340007367**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство и реконструкция тепломагистрали от ТК-16 до ТК-13 с 2Ду500 на 2Ду700 по ул. З.Темирбекова (от ул.Ш.Кудайбердиева до ул. Байкен Ашимова) в г.Кокшетау Акмолинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство и реконструкция тепломагистрали от ТК-16 до ТК-13 с 2Ду500 на 2Ду700 по ул. З.Темирбекова (от ул.Ш.Кудайбердиева до ул. Байкен Ашимова) в г.Кокшетау Акмолинской области»**

(наименование)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
на 21 сентября 2021г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		Договор №58	**14.06.2021 г.**				
		Доп. соглашение №1	**23.06.2021г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство и реконструкция тепломагистрали от ТК-16 до ТК-13 с 2Ду500 на 2Ду700 по ул. З.Темирбекова (от ул.Ш.Кудайбердиева до ул. Байкен Ашимова) в г.Кокшетау Акмолинской области	**232 967 142,86**	**208 006 377,56**							**24 960 765,31**	**232 967 142,86**
ИТОГО	**232 967 142,86**	**208 006 377,56**							**24 960 765,31**	**232 967 142,86**
В т.ч. аванс 30%									7 488 229,59	69 890 142,86

Сдал (Подрядчик)

ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", 070340007367

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жумабек Н.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Oxshot engineering».

Принял (Заказчик)

ГУ « Отдел строительства города Кокшетау», БИН 060140007229

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ахонов А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Шалковский В.М

Заказчик : **ГУ « Отдел строительства города Кокшетау» акмолинская область, г.Кокшетау, Ауельбекова, 139 "А". БИН 060140007229**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177. БИН 070340007367**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство и реконструкция тепломагистрали от ТК-16 до ТК-13 с 2Ду500 на 2Ду700 по ул. З.Темирбекова (от ул.Ш.Кудайбердиева до ул. Байкен Ашимова) в г.Кокшетау Акмолинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство и реконструкция тепломагистрали от ТК-16 до ТК-13 с 2Ду500 на 2Ду700 по ул. З.Темирбекова (от ул.Ш.Кудайбердиева до ул. Байкен Ашимова) в г.Кокшетау Акмолинской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **Доп. Соглашение 1 от 23.06.2021 г. к Договору №58 от 14.06.2021 г.**

Акт выполненных работ №1
на 21.09.2021 г.

№ п/п	№ поз в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е12-160101-1509 1216-0101-1509 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 500 мм.Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	520		1565,57	273,06	814098,58	141993,28	23457,30	506895,37	1426673,47
			НР - 72%; СП - 8%				1247,40	106,49	648648,00	55373,34		105679,52	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	1.1	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	0,1594	82,888	283,00				23457,30		
2	2	Е12-160101-1510 1216-0101-1510 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром д о 600 мм.Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	80		1764,30	301,55	141144,22	24123,68	4292,54	87933,91	247404,39
			НР - 72%; СП - 8%				1409,10	117,53	112728,00	9402,43		18326,25	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2.1	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	0,1896	15,168	283,00				4292,54		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					955242,81	166116,96	27749,85	594829,28	1674077,85
									761376,00	64775,78	--	124005,77	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					955242,81				
			Материалы	Тенге					27749,85				
			Всего заработная плата	Тенге						826151,78			
			Накладные расходы	Тенге					594829,28				
			Сметная прибыль	Тенге					124005,77				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					1674077,85				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									692,41
			Сметная заработная плата	Тенге						826151,78			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1674077,85				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									692,41

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					826151,78			
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	12	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватор ами с ковшом вместимостью 0,5 м3									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2059,943643	277,55	266,93	571746,92	549864,46	218,02	125570,51	753102,82
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,52	74,15	21664,43	152739,05		55785,39	
	12.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004 0,082398	2646,00				218,02		
4	13	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км									
			СП - 8%	т	3913,892922	324,00	--	1268101,31	--		--	1369549,41
						--	--	--	--		101448,10	
5	14	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.49 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.Работ а в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов.применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормамэксплуатации машин - 1,1									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	514,9859108	305,30	293,62	157224,95	151212,73	54,51	34531,89	207097,39
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,57	81,56	5957,72	42003,24		15340,55	
	14.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004 0,020599	2646,00				54,51		
6	15	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км									
			СП - 8%	т	978,4732305	324,00	--	317025,33	--		--	342387,35
						--	--	--	--		25362,03	
7	16	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1658,303648	277,55	266,93	460269,87	442653,98	175,51	101087,25	606265,69
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,52	74,15	17440,38	122958,57		44908,57	
	16.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004 0,066332	2646,00				175,51		
8	17	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строи тельных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъ емность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки15 км									
			СП - 8%	т	2819,116201	324,00	--	913393,65	--		--	986465,14
						--	--	--	--		73071,49	
9	18	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разр аботка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1658,303648	2062,37	--	3420032,38	--	--	2462423,31	6353052,14
						2062,37	--	3420032,38	--		470596,46	
10	19	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Непучинис тый грунт.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км									
			СП - 8%	т	2819,116201	324,00	--	913393,65	--		--	986465,14
						--	--	--	--		73071,49	

РАЗДЕЛ 2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	20	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициентк затратам труда - 1,15.Доработка вручную,зачис тка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		57,1086075	2371,72	--	135445,81	--	--	97520,98	251604,14
			НР - 72%; СП - 8%				2371,72	--	135445,81	--		18637,34	
12	21	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта		2574,929554	21,33	18,01	54910,40	46371,21	272,53	19354,79	80206,40
			НР - 72%; СП - 8%				3,21	7,23	8266,66	18614,99		5941,21	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	21.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,102997	2646,00				272,53		
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			КАНАЛ ИЗ БЛОКОВ(участок 1) лист 32										
13	299	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устрой ство	м2 покрытия		20,132	1218,02	305,74	24521,21	6155,08	6940,14	12737,40	40239,30
			НР - 94%; СП - 8%				567,55	105,52	11426,00	2124,43		2980,69	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	299.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,740858	3266,00				2419,64		
	299.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	1,199867	2791,00				3348,83		
14	300	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков.Устройство	м3 конс трукции		28,034	16098,10	3582,25	451294,24	100424,74	51562,54	392700,32	911514,13
			НР - 118%; СП - 8%				10676,57	1194,62	299306,96	33489,92		67519,57	
15	301	ССЦРК8.04-08-2018вып.1 СТССЦРК8.04-08-2018ВЫП.1 табл.4 п.6	Надбавка к сметной стоимости за изготовление жб конструкций на сульфатостойком цементе	м3		28,034	270,00	--	7569,18	--	7569,18	--	8174,71
			СП - 8%				--	--	--	--		605,53	
16	302	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвало в /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ /ФБС 24.4.6-Т-20шт/	м3		10,86	27754,00	--	301408,44	--	301408,44	--	325521,12
			СП - 8%				--	--	--	--		24112,68	
17	303	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый к ласса В15 ГОСТ 7473-2010(надбавка на водонепроница емость W6)	м3		10,86	971,39	--	10549,30	--	10549,30	--	11393,24
			СП - 8%				--	--	--	--		843,94	
18	304	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ /ФБС 9.4.6-Т-4шт,ФБС 12.4.3-Т-22шт/	м3		3,574	37544,00	--	134182,26	--	134182,26	--	144916,84

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		10734,58	
19	305	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый к ласса В15 ГОСТ 7473-2010(надбавка на водонепроница емость W6)	м3	3,574	1314,04	--	4696,38	--	4696,38	--	5072,09
			СП - 8%			--	--	--	--		375,71	
20	306	С121-020101-0509 2102-0101-0509 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5,F100,W6 ГОСТ 7473-2010	(монолитные заделки)м3	0,912	20379,00	--	18585,65	--	18585,65	--	20072,50
			СП - 8%			--	--	--	--		1486,85	
21	307	С121-040302-0242 2104-0302-0242 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 12 т с/м2,объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(ПТ 300.180.16-12 -16шт.)	м3	13,6	64230,00	--	873528,00	--	873528,00	--	943410,24
			СП - 8%			--	--	--	--		69882,24	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10037878,91	1296682,20	1409742,45	3245926,44	14346509,77
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3919540,33	371930,20	--	1062704,43	
		Материалы		Тенге				10037878,91				
		Всего заработная плата		Тенге				59223,25				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4291470,53			
		Местные материалы		Тенге				7569,18				
		Транспортные расходы		Тенге				1342950,00				
			Накладные расходы	Тенге				3411913,93				
			Сметная прибыль	Тенге				3245926,44				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1062704,43				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14346509,77				
			Сметная заработная плата	Тенге					4291470,53			3682,25
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14346509,77				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3682,25
			Сметная заработная плата	Тенге					4291470,53			

РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

22	343	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	95,43	2752,18	160,69	262641,01	15334,17	144127,93	106710,30	398899,42
			НР - 99%, СП - 8%			1081,20	48,30	103178,92	4609,27		29548,11	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	343.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1 104,973	1373,00				144127,93		
23	346	Е11-240108-0113 1124-0108-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из сталь ных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтамиз полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,темп ературе до 140° диаметром труб 700 мм.Прокладка б есканальная	км труб	0,54	4145901,58	1644836,20	2238786,85	888211,55	71299,11	1529107,28	4069325,66
			НР - 99%, СП - 8%			2369030,00	491252,98	1279276,20	265276,61		301431,53	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	346.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,5185 0,27999	211191,00				59131,37		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	347	С123-010402-0116 2301-0402-0116 РСНБ РК 2015	Труба Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	754,6598325	127187,00	--	95982920,12	--	95982920,12	--	103661553,73
			СП - 8%			--	--	--	--		7678633,61	
25	348	Е11-240108-0224 1124-0108-0224 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонн ые изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 700 мм.Устан овка	шт.	4	74383,07	28491,52	297532,29	113966,07	12505,16	183036,24	519014,02
			НР - 89,1%; СП - 8%			42765,27	8591,70	171061,07	34366,81		38445,48	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	348.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01228 0,04912	211191,00				10373,70		
26	349	"Завод СТ"ЗАВОД бытовой химии"	Отвод Ст720х10-90-1(900)-ППУ-ПЭ,L=1370(сварной)	шт	4	577946,43	--	2311785,71	--	2311785,71	--	2496728,57
			СП - 8%			--	--	--	--		184942,86	
			Комплект для изоляции стыка									
27	350	С123-020201-6208 2302-0201-6208 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемаяэлектросварная с комплектом изоляции стыков,длиной до 700 мм,диаметром 900 мм ГОСТ 30732-2006	комп лект	46	87200,00	--	4011200,00	--	4011200,00	--	4332096,00
			СП - 8%			--	--	--	--		320896,00	
28	351	С123-020201-6207 2302-0201-6207 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков,длиной до 700 мм, диаметром 800 мм ГОСТ 30732-2006	компле кт	2	69283,00	--	138566,00	--	138566,00	--	149651,28
			СП - 8%			--	--	--	--		11085,28	
29	352	С123-020201-6206 2302-0201-6206 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков,длиной до 700 мм,диаметром 710 мм ГОСТ 30732-2006	компле кт	2	58911,00	--	117822,00	--	117822,00	--	127247,76
			СП - 8%			--	--	--	--		9425,76	
30	353	С123-020201-6202 2302-0201-6202 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков,длиной до 700 мм,диаметром 450 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	6	27627,00	--	165762,00	--	165762,00	--	179022,96
			СП - 8%			--	--	--	--		13260,96	
31	354	С123-020201-6111 2302-0201-6111 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков,длиной до 650 мм,диаметром 400 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	3	22903,00	--	68709,00	--	68709,00	--	74205,72
			СП - 8%			--	--	--	--		5496,72	
32	355	С123-020201-6110 2302-0201-6110 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков,длиной до 650 мм,диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	10	17821,00	--	178210,00	--	178210,00	--	192466,80
			СП - 8%			--	--	--	--		14256,80	
33	356	С123-020201-6107 2302-0201-6107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая и з полиэтилена с комплектом изоляции стыков,длинойдо 600 мм,диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	6	11435,00	--	68610,00	--	68610,00	--	74098,80
			СП - 8%			--	--	--	--		5488,80	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	357	С123-020201-6105 2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков,длиной до 600 мм,диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	9	7730,00	--	69570,00	--	69570,00	--	75135,60
			СП - 8%			--	--	--	--		5565,60	
35	358	С123-020201-6104 2302-0201-6104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков,длинойдо 600 мм,диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	1	7072,00	--	7072,00	--	7072,00	--	7637,76
			СП - 8%			--	--	--	--		565,76	
36	359	С123-020201-6101 2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков,длинойдо 600 мм,диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	11	4761,00	--	52371,00	--	52371,00	--	56560,68
			СП - 8%			--	--	--	--		4189,68	
37	360	"Завод СТ"ЗАВОД бытовой химии"	Полиэтиленовые маты 1000х280х45	шт	12	1875,00	--	22500,00	--	22500,00	--	24300,00
			СП - 8%			--	--	--	--		1800,00	
38	361	"Завод СТ"ЗАВОД бытовой химии"	Полиэтиленовые маты 2000х1000х45	шт	28	3750,00	--	105000,00	--	105000,00	--	113400,00
			СП - 8%			--	--	--	--		8400,00	
			Узел трубопроводов УТ2									
39	362	Ц13-121303-0103 1312-1303-0103 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная блочная низкого давления с электроприводом,диаметр условного прохода 600 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	117536,14	21648,88	235072,27	43297,77	12374,50	119552,50	382994,76
			НР - 61%; СП - 8%			89700,00	8293,85	179400,00	16587,71		28369,98	
40	363	51-010908-0104 5101-0908-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 700-720-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	17795625,00	--	35591250,00	--		--	35591250,00
						--	--	--	--	35591250,00	--	
			Узел трубопроводов УТ3									
41	366	Е11-240108-0309 1124-0108-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоус аживаемыми муфтами из полиэтилена при условном дав лении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 300 мм.Установка	шт.	4	57812,56	24434,03	231250,25	97736,13	4522,44	140139,85	401101,30
			НР - 89,1%; СП - 8%			32247,92	7073,03	128991,68	28292,10		29711,21	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	366.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00421 0,01684	211191,00				3556,46		
	366.2	149363 С	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00014 0,00056	713547,00				399,59		
42	367	С123-040908-0711 2304-0908-0711 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с воздушником Ст 250 -273-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	4	1226919,00	--	4907676,00	--	4907676,00	--	5300290,08
			СП - 8%			--	--	--	--		392614,08	
43	368	С123-020201-0508 2302-0201-0508 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 273х7-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	101483,00	--	101483,00	--	101483,00	--	109601,64

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		8118,64	
44	369	"Завод СТ"ЗАВОД бытовой химии"	Отвод нестандартный Ст 273 х 9-90 о-2-ППУ-ПЗ,L=2000,L1=2150	шт	1		161517,86	--	161517,86	--	161517,86	--	174439,29
			СП - 8%				--	--	--	--		12921,43	
45	370	"Завод СТ"ЗАВОД бытовой химии"	Тройниковоеответвление стандартное Ст 273 х 9-89 х 4-2-ППУ-П З с накладкой б=4,В =37 L тр=1800,L отв =1120,Н =430	шт	1		164910,71	--	164910,71	--	164910,71	--	178103,57
			СП - 8%				--	--	--	--		13192,86	
46	371	"Завод СТ"ЗАВОД бытовой химии"	Тройниковоеответвление нестандартное Ст 273 х 9-89 х 1-2-ППУ -ПЗ с накладкой 6=4 В =37 L тр=2100,L отв =2270,Н=465	шт	1		111071,43	--	111071,43	--	111071,43	--	119957,14
			СП - 8%				--	--	--	--		8885,71	
47	372	Е11-240108-0303 1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предваритель но изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 80 мм.Установка	шт.	2		18838,60	5699,77	37677,21	11399,54	394,42	26124,96	68906,34
			НР - 89,1%; СП - 8%				12941,63	1718,84	25883,25	3437,69		5104,17	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	372.1	147047 С	Ветошь	кг	0,4	0,8	90,00				72,00		
	372.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00053	0,00106	211191,00				223,86		
	372.3	149363 С	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00005	0,0001	713547,00				71,35		
48	373	С123-040908-0706 2304-0908-0706 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с воздушником Ст 80-89-1 ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2		148878,00	--	297756,00	--	297756,00	--	321576,48
			СП - 8%				--	--	--	--		23820,48	
49	374	"Завод СТ"ЗАВОД бытовой химии"	Концевая заглу шка изоляции Ст 273-1-ППУ-ПЗ	шт	4		2017,86	--	8071,43	--	8071,43	--	8717,14
			СП - 8%				--	--	--	--		645,71	
50	375	"Завод СТ"ЗАВОД бытовой химии"	Концевая заглушка изоляции Ст 89-2-ППУ-ПЗ	шт	2		1071,43	--	2142,86	--	2142,86	--	2314,29
			СП - 8%				--	--	--	--		171,43	
			Узел трубопроводов УТ4										
51	378	Ц13-121303-0101 1312-1303-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная блочная низкого давления с электроприводом,диаметр условного прохо да 300 мм.Монтаж оборудования	шт.	2		51222,79	9737,68	102445,58	19475,37	8450,21	50137,56	164789,79
			НР - 61%; СП - 8%				37260,00	3836,36	74520,00	7672,73		12206,65	
52	379	51-010908-0701 5101-0908-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с воздушником Ст 300-325-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2		2416938,00	--	4833876,00	--		--	4833876,00
							--	--	--	--	4833876,00	--	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	380	Е11-240108-0209 1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонн ые изделия стальные предварительно изолированные п енополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 300 мм.Устан овка										
			НР - 89,1%; СП - 8%	шт.	2		42610,66	15130,00	85221,32	30260,01	2261,22	54960,57	151396,45
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				26350,05	4492,03	52700,09	8984,06		11214,55	
	380.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00421	0,00842	211191,00				1778,23		
	380.2	149363 С	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00014	0,00028	713547,00				199,79		
54	381	С123-020201-0112 2302-0201-0112 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006										
			СП - 8%	шт.	1		166885,00	--	166885,00	--	166885,00	--	180235,80
							--	--	--	--		13350,80	
55	382	"Завод СТ"ЗАВОД бытовой химии"	Отвод нестандартный Ст 325 х 9-90 о-1-ППУ-ПЗ,L=1700,L1=2200										
			СП - 8%	шт	1		186875,00	--	186875,00	--	186875,00	--	201825,00
							--	--	--	--		14950,00	
56	383	"Завод СТ"ЗАВОД бытовой химии"	Концевая заглушка изоляции Ст 325-1-ППУ-ПЗ										
			СП - 8%	шт	2		2232,14	--	4464,29	--	4464,29	--	4821,43
							--	--	--	--		357,14	
			Узел трубопроводов УТ15(ДК1)										
57	484	Е11-240108-0224 1124-0108-0224 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 700 мм.Установка										
			НР - 89,1%; СП - 8%	шт.	2		74383,07	28491,52	148766,15	56983,03	6252,58	91518,12	259507,01
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				42765,27	8591,70	85530,53	17183,41		19222,74	
	484.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01228	0,02456	211191,00				5186,85		
58	485	"Завод СТ"ЗАВОД бытовой химии"	Тройниковое ответвление стандартное Ст 720х10-108х4-2-ППУ-ПЗс накладкой б =4,В=37 Lmp =2000,Lотв =1840,Н=700										
			СП - 8%	шт	1		299308,04	--	299308,04	--	299308,04	--	323252,68
							--	--	--	--		23944,64	
59	486	"Завод СТ"ЗАВОД бытовой химии"	Тройниковое ответвление нестандартное Ст 720х10-108х4-2-ППУ-ПЗ с накладкой б =4,В=37 Lmp =2000,Lотв =2990,Н=700										
			СП - 8%	шт	1		313683,04	--	313683,04	--	313683,04	--	338777,68
							--	--	--	--		25094,64	
60	487	Е11-240108-0304 1124-0108-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном да влении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 100 мм.Установка										
			НР - 99%; СП - 8%	шт.	2		20448,99	6301,08	40897,97	12602,16	454,88	31289,15	77962,10
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				13920,47	1882,13	27840,94	3764,27		5774,97	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	487.1	147047 С	Ветошь	кг	0,44	0,88	90,00				79,20		
	487.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00064	0,00128	211191,00				270,32		
	487.3	149363 С	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00005	0,0001	713547,00				71,35		
61	488	С123-040908-0107 2304-0908-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006										
				шт.		2	114892,00	--	229784,00	--	229784,00	--	248166,72
			СП - 8%				--	--	--	--		18382,72	
			Узел трубопроводов УТ16										
62	489	Е11-240108-0224 1124-0108-0224 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемы ми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 700 мм.Установка										
				шт.		2	74383,07	28491,52	148766,15	56983,03	6252,58	91518,12	259507,01
			НР - 89,1%; СП - 8%				42765,27	8591,70	85530,53	17183,41		19222,74	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	489.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01228	0,02456	211191,00				5186,85		
63	490	"Завод СТ"ЗАВОД бытовой химии"	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 720х8-57-1-ППУ-ПЗ L тр=1160,Н=1054										
				шт		2	191700,89	--	383401,79	--	383401,79	--	414073,93
			СП - 8%				--	--	--	--		30672,14	
			Узел трубопроводов УТ17(ДК2)										
64	491	Е11-240108-0224 1124-0108-0224 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 700 мм.Устан овка										
				шт.		2	74383,07	28491,52	148766,15	56983,03	6252,58	91518,12	259507,01
			НР - 89,1%; СП - 8%				42765,27	8591,70	85530,53	17183,41		19222,74	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	491.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01228	0,02456	211191,00				5186,85		
65	492	"Завод СТ"ЗАВОД бытовой химии"	Тройниковоеответвление стандартное Ст 720х10-108 х4-2-ППУ -ПЗ с накладкой б=4,В =37 L тр =2000.L отв =1840,Н=700										
				шт		1	299308,04	--	299308,04	--	299308,04	--	323252,68
			СП - 8%				--	--	--	--		23944,64	
66	493	"Завод СТ"ЗАВОД бытовой химии"	Тройниковоеответвление нестандартное Ст 720х10-108 х 4-2-ППУ-ПЗ с накладкой 6=4,В =31 Lтр =2000.Lотв =2990.Н =700										
				шт		1	313683,04	--	313683,04	--	313683,04	--	338777,68
			СП - 8%				--	--	--	--		25094,64	
67	494	Е11-240108-0304 1124-0108-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолир ованные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоу саживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 100мм.Установка										
				шт.		2	20448,99	6301,08	40897,97	12602,16	454,88	31289,15	77962,10
			НР - 99%; СП - 8%				13920,47	1882,13	27840,94	3764,27		5774,97	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	494.1	147047 С	Ветошь	кг	0,44	0,88	90,00				79,20		
	494.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00064	0,00128	211191,00				270,32		
	494.3	149363 С	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00005	0,0001	713547,00				71,35		
68	495	С123-040908-0107 2304-0908-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006										
			СП - 8%	шт.	2		114892,00	--	229784,00	--	229784,00	--	248166,72
							--	--	--	--		18382,72	
			Компенсатор К1										
69	523	Е11-240108-0224 1124-0108-0224 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные п енополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемы ми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 700 мм.Установка										
			НР - 89.1%; СП - 8%	шт.	8		74383,07	28491,52	595064,59	227932,14	25010,32	366072,48	1038028,00
							42765,27	8591,70	342122,13	68733,63		76890,97	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	523.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01228	0,09824	211191,00				20747,40		
70	524	"Завод СТ"ЗАВОД бытовой химии"	Отвод Ст720х 10-90-1(900)-ППУ-ПЭ,L=1370(сварной)										
			СП - 8%	шт	8		577946,43	--	4623571,43	--	4623571,43	--	4993457,14
							--	--	--	--		369885,71	
71	525	Е11-240108-0113 1124-0108-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предвар ительно изолированных пенополиуретаном с изоляциейстыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром труб 700 мм.Прокладка бесканальная										
			НР - 99%; СП - 8%	км т руб		0,04126	4145901,58	1644836,20	171059,90	67865,94	5447,78	116835,12	310926,62
							2369030,00	491252,98	97746,18	20269,10		23031,60	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	525.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,5185	0,021393	211191,00				4518,07		
72	526	С123-010402-0116 2301-0402-0116 РСНБ РК 2015	Труба Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006										
			СП - 8%	м		41,26	127187,00	--	5247735,62	--	5247735,62	--	5667554,47
							--	--	--	--		419818,85	
			Компенсатор К2										
73	527	Е11-240108-0224 1124-0108-0224 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемы ми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 700 мм.Установка										
			НР - 89.1%; СП - 8%	шт.	8		74383,07	28491,52	595064,59	227932,14	25010,32	366072,48	1038028,00
							42765,27	8591,70	342122,13	68733,63		76890,97	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	527.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01228	0,09824	211191,00				20747,40		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	528	"Завод СТ"ЗАВОД бытовой химии"	**Отвод Ст720х 10-90-1(900)-ППУ-ПЭ,L=1370(сварной)**									
			СП - 8%	**шт**	8	577946,43	--	4623571,43	--	4623571,43	--	4993457,14
75	529	**Е11-240108-0113 1124-0108-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы из стальных труб п редварительно изолированных пенополиуретаном с изо ляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до140° диаметром труб 700 мм.Прокладка бесканальна я**			--	--	--	--		369885,71	
			НР - 99%; СП - 8%	**км труб**	0,04646	4145901,58	1644836,20	192618,59	76419,09	6134,36	131559,86	350112,72
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2369030,00	491252,98	110065,13	22823,61		25934,28	
	529.1	**147337 С**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,5185 0,02409**	**211191,00**				**5087,49**		
76	530	**С123-010402-0116 2301-0402-0116 РСНБ РК 2015**	**Труба Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**									
			СП - 8%	**м**	46,46	127187,00	--	5909108,00	--	5909108,00	--	6381836,66
						--	--	--	--		472728,64	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				177883544,67	2015983,32	132223095,09	3527441,88	192689855,39
			Стоимость оборудования	Тенге				3219340,26	608865,68	40425126,00	11278868,84	
			ВСЕГО. Стоимость оборудования	Тенге				40425126,00				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				40425126,00				
			Материалы	Тенге				337517,85				
			Всего заработная плата	Тенге				20824,71				
			Накладные расходы	Тенге					278180,44			
			Сметная прибыль	Тенге				169690,07				
			ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				40576,63				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				547784,55				
			Сметная заработная плата	Тенге								198,48
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					278180,44			
			Материалы	Тенге				19169877,06				
			Всего заработная плата	Тенге				316380,55				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3550025,51			
			Накладные расходы	Тенге				13934866,07				
			Сметная прибыль	Тенге				3357751,81				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				1802210,31				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24329839,18				
			Сметная заработная плата	Тенге								2256,66
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					3550025,51			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				117951023,76				
			Сметная прибыль	Тенге				117951023,76				
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				9436081,90				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				127387105,66				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				192689855,39				
			Сметная заработная плата	Тенге								2455,14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					3828205,94			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									208710443,02
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7900256,59				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3478782,48			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1045571,66			
			- Материалов. изделий и конструкций	Тенге						133660587,38		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Перевозка грузов	Тенге				3411913,94				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						40425126,00		
			- Накладные расходы	Тенге							7368197,60	
			- Сметная прибыль	Тенге							12465579,04	
			ИТОГО по АКТУ:									
			Временные здания и сооружения		*1,04 %*		*1750167,30*					
			Итого с временными									*210460610,32*
			Зимние удорожания		*3,60%*		*6121277,435*					
			Итого с зимними удорожаниями									*216581887,75*
			Непредвиденные работы и затраты		*2 %*		*3523135,235*					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*220105022,99*
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,05003599712023									*231118197,28*
			НДС		*12 %*		*27734183,67*					
			Итого с НДС									*258852380,96*
			Итого с вычетом тендерной скидкой - 10 %									***232 967 142,86***
			В том числе НДС 12%									*24 960 765,31*

Сдал (Подрядчик)

ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2007», БИН 070340007367

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жумабек Н.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Qazstroy Invest Engineering»:

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» , БИН 060140007229

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шонов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заведующий сектора строительства Жунс А.

Шалковский В.М.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АҚМОЛА ОБЛ. КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Акмолинский филиал САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. ГОРОД КОКШЕТАУ

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АҚМОЛА ОБЛ. КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Акмолинский филиал САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. ГОРОД КОКШЕТАУ