Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау",Акмолинская область, г.Кокшетау,АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"** — **060140007229**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№ 1 от 23.06.2021г. к Договору № 58 от 14.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
119	29.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство и реконструкция тепломагистрали от ТК-16 до ТК-13 с 2Ду500 на 2Ду700 по ул.З. Темирбекова (от ул.Ш.Кудайбердиева до ул. Байкен Ашимова) в г.Кокшетау Акмолинской области			шт	1	71 595 760,76	71 595 760,76	7 670 974,37
				Итого	1	x	71 595 760,76	7 670 974,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жұмабек Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ « Отдел строительства города Кокшетау» акмолинская область, г.Кокшетау, Ауельбекова, 139 "А". БИН 060140007229**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177. БИН 070340007367**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство и реконструкция тепломагистрали от ТК-16 до ТК-13 с 2Ду500 на 2Ду700 по ул. З.Темирбекова (от ул.Ш.Кудайбердиева до ул. Байкен Ашимова) в г.Кокшетау Акмолинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство и реконструкция тепломагистрали от ТК-16 до ТК-13 с 2Ду500 на 2Ду700 по ул. З.Темирбекова (от ул.Ш.Кудайбердиева до ул. Байкен Ашимова) в г.Кокшетау Акмолинской области»**

(наименование)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
на 29 ноября 2021г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №58	**14.06.2021 г.**				
		Доп. соглашение №1	**23.06.2021г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство и реконструкция тепломагистрали от ТК-16 до ТК-13 с 2Ду500 на 2Ду700 по ул. З.Темирбекова (от ул.Ш.Кудайбердиева до ул. Байкен Ашимова) в г.Кокшетау Акмолинской области	**304 562 903,62**	**63 924 786,39**							**7 670 974,37**	**71 595 760,76**
ИТОГО	**304 562 903,62**	**63 924 786,39**							**7 670 974,37**	**71 595 760,76**
в т.ч. аванс 30%										21 478 728,23

Сдал (Подрядчик)

ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007», 070340007367

(наименование, организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жумабек Н.А

(подпись, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспорт(ы) технического надзора ТОО «Qazstroy Invest Engineering»

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел строительства города Кокшетау», БИН 060140007229

(наименование, организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Шопов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Шалковский В.М.

Заказчик :	**ГУ « Отдел строительства города Кокшетау» акмолинская область, г.Кокшетау, Ауельбекова, 139 "А". БИН 060140007229**
	(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик :	**Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177. БИН 070340007367**
	(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка :	**«Строительство и реконструкция тепломагистрали от ТК-16 до ТК-13 с 2Ду500 на 2Ду700 по ул. З.Темирбекова (от ул.Ш.Кудайбердиева до ул. Байкен Ашимова) в г.Кокшетау Акмолинской области»**
	(наименование, адрес)
Объект :	**«Строительство и реконструкция тепломагистрали от ТК-16 до ТК-13 с 2Ду500 на 2Ду700 по ул. З.Темирбекова (от ул.Ш.Кудайбердиева до ул. Байкен Ашимова) в г.Кокшетау Акмолинской области»**
	(наименование)
Договор подряда (контракт):	**Доп. Соглашение 1 от 23.06.2021 г. к Договору №58 от 14.06.2021 г.**

Акт выполненных работ №2
на 29.11.2021 г.

№ п/п	№ поз. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	3	**Е12-160101-1507 1216-0101-1507 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 300 мм.Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**23,12**		**996,72**	**202,88**	**23044,18**	**4690,63**	**649,06**	**14066,85**	**40079,91**
			НР - 72%; СП - 8%				**765,76**	**79,27**	**17704,49**	**1832,81**		**2968,88**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	4	**Е12-160101-1501 1216-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 50 мм.Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**43,35**		**351,70**	**90,49**	**15246,03**	**3922,56**	**107,96**	**9189,20**	**26390,05**
			НР - 72%; СП - 8%				**258,72**	**35,69**	**11215,51**	**1547,27**		**1954,82**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	5	**Е12-160101-1502 1216-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 80 мм.Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**23,12**		**498,46**	**104,22**	**11524,32**	**2409,52**	**88,98**	**7181,37**	**20202,15**
			НР - 72%; СП - 8%				**390,39**	**41,02**	**9025,82**	**948,31**		**1496,46**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	6	**Е12-160101-1503 1216-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм.Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**26,588**		**514,29**	**104,22**	**13674,01**	**2770,95**	**124,15**	**8546,01**	**23997,62**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			405,40	41,02	10778,91	1090,55		1777,60	
5	7	Е12-160101-1504 1216-0101-1504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 150 мм.Демонтаж в непроходных каналах краном НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	11,56	563,65 436,59	118,46 46,54	6515,79 5046,98	1369,35 537,98	99,45	4021,17 842,96	11379,92
6	8	Е11-460401-1302 1146-0401-1302 РСНБ РК 2015	Лотки на сплошном основании.Демонтаж НР - 84%; СП - 8%	м ступеней	95,37	955,42 917,19	38,23 17,66	91118,32 87471,98	3646,34 1684,62	--	74891,54 13280,79	179290,65
7	9	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 к-0,8	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Разборка НР - 118%; СП - 8%	шт.сборных конструкций	20	1459,09 513,45	945,64 367,11	29181,81 10269,03	18912,78 7342,15	--	20781,19 3997,04	53960,04
8	10	С341-080102-1015 4108-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км(трубы) СП - 8%	т	53,02572	752,00 --	-- --	39875,34 --	-- --		-- 3190,03	43065,37
9	11	С341-010205-1015 4101-0205-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка стро ительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозок 15 км(каналы и ФБС) СП - 8%	т	400,62914	486,00 --	-- --	194705,76 --	-- --		-- 15576,46	210282,22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				424885,56 151512,72	37722,13 14983,68	1069,61 --	138677,34 45085,03	608647,93
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				424885,56				
		Материалы		Тенге				1069,61				
		Всего заработная плата		Тенге					166496,40			
		Транспортные расходы		Тенге				234581,10				
			Накладные расходы	Тенге				138677,34				
			Сметная прибыль	Тенге				45085,03				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				608647,93				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141,78
			Сметная заработная плата	Тенге					166496,40			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				608647,93				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141,78
			Сметная заработная плата	Тенге					166496,40			
			РАЗДЕЛ 2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
10	22	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	57,1086075	896,18 896,18	-- --	51179,82 51179,82	-- --	--	36849,47 7042,34	95071,63
11	23	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)0 при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1658,303648	38,49 --	38,49 12,03	63829,77 --	63829,77 19948,07	--	14362,61 6255,39	84447,76

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	24	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пнев матическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1658,303648	164,57	77,20	272912,42	128023,11	--	147572,18	454123,36
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,23	144889,31	60072,05		33638,77	
			Засыпка песком каналов (лист 32,38,39),пазух котлованов и плит									
13	25	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природныйГОСТ 8736-2014	м3	56,8358484	1373,00	--	78035,62	--	78035,62	--	84278,47
			СП - 8%			--	--	--	--		6242,85	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Смотровой колодец для установки арматуры УТ2(2Ду700)									
14	26	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонн ых ко нструкций	0,7	13830,27	7532,45	9681,19	5272,71	105,91	6605,36	17589,47
			НР - 106,2%; СП - 8%			6146,52	2738,82	4302,56	1917,17		1302,92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	27	ССЦРК8.04-08-2018вып.1 СТССЦРК8.04-08-2018ВЫП.1 табл.4 п.6	Надбавка к сметной стоимости за изготовление жб конструкций на сульфатостойком цементе	м3	0,7	270,00	--	189,00	--	189,00	--	204,12
			СП - 8%			--	--	--	--		15,12	
16	28	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010(надбавка на водонепроницаемость W6)	м3	18	698,04	--	12564,72	--	12564,72	--	13569,90
			СП - 8%			--	--	--	--		1005,18	
17	29	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	2899,00	--	5798,00	--	5798,00	--	6261,84
			СП - 8%			--	--	--	--		463,84	
18	30	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2886,00	--	11544,00	--	11544,00	--	12467,52
			СП - 8%			--	--	--	--		923,52	
19	31	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий,перекрытийи днищ для сооружений водопровода,канализации,р езервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяж елого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,52	52340,00	--	27216,80	--	27216,80	--	29394,14
			СП - 8%			--	--	--	--		2177,34	
20	32	ССЦРК8.04-08-2018вып.1 СТССЦРК8.04-08-2018ВЫП.1 табл.4 п.6	Надбав ка к сметной стоимости за изм.класса бетона с В22,5 до В25	м3	0,52	635,00	--	330,20	--	330,20	--	356,62
			СП - 8%			--	--	--	--		26,42	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнени ой поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	7,81	882,74	19,89	6894,19	155,31	4488,75	2112,66	9727,40
			НР - 93%; СП - 8%			288,11	2,76	2250,12	21,56		720,55	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	34	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	2	1881,53	194,39	3763,06	388,78	287,92	3246,76	7570,61
			НР - 99%; СП - 8%			1543,18	96,60	3086,36	193,20		560,79	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	35	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Т (С250) ГО СТ 3634-99	комплект	2	27457,00	--	54914,00	--	54914,00	--	59307,12
			СП - 8%			--	--	--	--		4393,12	
			Смотровой колодец для установки арматуры УТ3(2Ду250ответвление лист 5,6)									
24	36	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметромдо 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,48	13830,27	7532,45	20468,79	11148,02	223,93	13965,62	37189,17
			НР - 106,2%; СП - 8%			6146,52	2738,82	9096,85	4053,45		2754,75	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	37	ССЦРК8.04-08-2018вып.1 СТССЦРК8.04-08-2018ВЫП.1 табл.4 п.6	Надбав ка к сметной стоимости за изготовление жб конструкций на сульфатостойком цементе	м3	1,48	270,00	--	399,60	--	399,60	--	431,57
			СП - 8%			--	--	--	--		31,97	
26	38	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый кла сса В15 ГОСТ 7473-2010(надбавка на водонепроницаем ость W6)	м3	0,44	698,04	--	307,14	--	307,14	--	331,71
			СП - 8%			--	--	--	--		24,57	
27	39	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	2899,00	--	11596,00	--	11596,00	--	12523,68
			СП - 8%			--	--	--	--		927,68	
28	40	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	12	2886,00	--	34632,00	--	34632,00	--	37402,56
			СП - 8%			--	--	--	--		2770,56	
29	41	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий,перекрытийи днищ для сооружений водопровода,канализации,р езервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяж елого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,04	52340,00	--	54433,60	--	54433,60	--	58788,29
			СП - 8%			--	--	--	--		4354,69	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	42	ССЦРК8.04-08-2018вып.1 СТССЦРК8.04-08-2018ВЫП.1 табл.4 п.6	Надбав ка к сметной стоимости за изм.класса бетона с В22,5 до В25	м3	1,04	635,00	--	660,40	--	660,40	--	713,23
			СП - 8%			--	--	--	--		52,83	
31	43	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровне нной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м 2 поверхности	17,76	882,74	19,89	15677,44	353,18	10207,46	4804,21	22120,18
			НР - 93%; СП - 8%			288,11	2,76	5116,80	49,02		1638,53	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	44	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	4	1881,53	194,39	7526,12	777,56	575,84	6493,53	15141,22
			НР - 99%; СП - 8%			1543,18	96,60	6172,72	386,40		1121,57	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	45	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Т (С250) ГО СТ 3634-99	комплект	4	27457,00	--	109828,00	--	109828,00	--	118614,24
			СП - 8%			--	--	--	--		8786,24	
			Смотровой колодец для установки арматуры УТ3(2Ду80)									
34	46	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,37	13830,27	7532,45	5117,20	2787,01	55,98	3491,40	9297,29
			НР - 106,2%; СП - 8%			6146,52	2738,82	2274,21	1013,36		688,69	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	47	ССЦРК8.04-08-2018вып.1 СТССЦРК8.04-08-2018ВЫП.1 табл.4 п.6	Надбавка к сметной стоимости за изготовление жб конструк ций на сульфатостойком цементе	м3	0,37	270,00	--	99,90	--	99,90	--	107,89
			СП - 8%			--	--	--	--		7,99	
36	48	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010(надбавка на водонепроницаемость W6)	м3	0,11	698,04	--	76,78	--	76,78	--	82,93
			СП - 8%			--	--	--	--		6,14	
37	49	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	2899,00	--	2899,00	--	2899,00	--	3130,92
			СП - 8%			--	--	--	--		231,92	
38	50	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2886,00	--	8658,00	--	8658,00	--	9350,64
			СП - 8%			--	--	--	--		692,64	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	51	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резерв уаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК937-92	м3	0,26	52340,00	--	13608,40	--	13608,40	--	14697,07
			СП - 8%			--	--	--	--		1088,67	
40	52	ССЦРК8.04-08-2018вып.1 СТССЦРК8.04-08-2018ВЫП.1 табл.4 п.6	Надб авка к сметной стоимости за изм.класса бетона с В2 2,5 до В25	м3	0,26	635,00	--	165,10	--	165,10	--	178,31
			СП - 8%			--	--	--	--		13,21	
41	53	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнени ой поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	4,08	882,74	19,89	3601,57	81,14	2344,96	1103,67	5081,66
			НР - 93%; СП - 8%			288,11	2,76	1175,48	11,26		376,42	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	54	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	1	1881,53	194,39	1881,53	194,39	143,96	1623,38	3785,31
			НР - 99%; СП - 8%			1543,18	96,60	1543,18	96,60		280,39	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	55	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Т (С250) ГО СТ 3634-99	комплект	1	27457,00	--	27457,00	--	27457,00	--	29653,56
			СП - 8%			--	--	--	--		2196,56	
			Смотровой колодец для установки арматуры УТ15(ДК1)									
44	216	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметромдо 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,37	13830,27	7532,45	5117,20	2787,01	55,98	3491,40	9297,29
			НР - 106,2%, СП - 8%			6146,52	2738,82	2274,21	1013,36		688,69	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	217	ССЦРК8.04-08-2018вып.1 СТССЦРК8.04-08-2018ВЫП.1 табл.4 п.6	Надбавка к сметной стоимости за изготовление жб конструкций на сульфатостойком цементе	м3	0,37	270,00	--	99,90	--	99,90	--	107,89
			СП - 8%			--	--	--	--		7,99	
46	218	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый кла сса В15 ГОСТ 7473-2010(надбавка на водонепроницаемость W6)	м3	0,11	698,04	--	76,78	--	76,78	--	82,93
			СП - 8%			--	--	--	--		6,14	
47	219	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	2899,00	--	2899,00	--	2899,00	--	3130,92
			СП - 8%			--	--	--	--		231,92	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	220	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2886,00	--	8658,00	--	8658,00	--	9350,64
			СП - 8%			--	--	--	--		692,64	
49	221	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,рез ервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТРК 937-92	м3	0,26	52340,00	--	13608,40	--	13608,40	--	14697,07
			СП - 8%			--	--	--	--		1088,67	
50	222	ССЦРК8.04-08-2018вып.1 СТССЦРК8.04-08-2018ВЫП.1 табл.4 п.6	Надбавка к сметной стоимости за изм.класса бетона с В22,5 до В25	м3	0,26	635,00	--	165,10	--	165,10	--	178,31
			СП - 8%			--	--	--	--		13,21	
51	223	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2поверхности	4,08	882,74	19,89	3601,57	81,14	2344,96	1103,67	5081,66
			НР - 93%; СП - 8%			288,11	2,76	1175,48	11,26		376,42	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	224	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	1	1881,53	194,39	1881,53	194,39	143,96	1623,38	3785,31
			НР - 99%; СП - 8%			1543,18	96,60	1543,18	96,60		280,39	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	225	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	27457,00	--	27457,00	--	27457,00	--	29653,56
			СП - 8%			--	--	--	--		2196,56	
			Смотровой колодец для установки арматуры УТ17(ДК2)									
54	226	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметромдо 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,37	13830,27	7532,45	5117,20	2787,01	55,98	3491,40	9297,29
			НР - 106,2%; СП - 8%			6146,52	2738,82	2274,21	1013,36		688,69	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	227	ССЦРК8.04-08-2018вып.1 СТССЦРК8.04-08-2018ВЫП.1 табл.4 п.6	Надбав ка к сметной стоимости за изготовление жб конструкций на сульфатостойком цементе	м3	0,37	270,00	--	99,90	--	99,90	--	107,89
			СП - 8%			--	--	--	--		7,99	
56	228	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый кла сса В15 ГОСТ 7473-2010(надбавка на водонепроницаем ость W6)	м3	0,11	698,04	--	76,78	--	76,78	--	82,93
			СП - 8%			--	--	--	--		6,14	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	229	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	2899,00	--	2899,00	--	2899,00	--	3130,92
			СП - 8%			--	--	--	--		231,92	
58	230	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2886,00	--	8658,00	--	8658,00	--	9350,64
			СП - 8%			--	--	--	--		692,64	
59	231	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,рез ервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТРК 937-92	м3	0,26	52340,00	--	13608,40	--	13608,40	--	14697,07
			СП - 8%			--	--	--	--		1088,67	
60	232	ССЦРК8.04-08-2018вып.1 СТССЦРК8.04-08-2018ВЫП.1 табл.4 п.6	Надбав ка к сметной стоимости за изм.класса бетона с В22,5 до В25	м3	0,26	635,00	--	165,10	--	165,10	--	178,31
			СП - 8%			--	--	--	--		13,21	
61	233	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2поверхности	4,08	882,74	19,89	3601,57	81,14	2344,96	1103,67	5081,66
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			288,11	2,76	1175,48	11,26		376,42	
62	234	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	1	1881,53	194,39	1881,53	194,39	143,96	1623,38	3785,31
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1543,18	96,60	1543,18	96,60		280,39	
63	235	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	27457,00	--	27457,00	--	27457,00	--	29653,56
			СП - 8%			--	--	--	--		2196,56	
			Смотровой колодец для установки арматуры УТ16(2Ду50)									
64	286	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,74	14154,18	7532,45	10474,09	5574,01	351,66	7758,68	19691,39
			НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6146,52	2738,82	4548,42	2026,73		1458,62	
65	287	ССЦРК8.04-08-2018вып.1 СТССЦРК8.04-08-2018ВЫП.1 табл.4 п.6	Надбав ка к сметной стоимости за изготовление жб конструкций на сульфатостойком цементе	м3	0,74	270,00	--	199,80	--	199,80	--	215,78
			СП - 8%			--	--	--	--		15,98	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	288	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010(надбавка на водонепроницаем ость W6)**	м3	0,22	698,04	--	153,57	--	153,57	--	165,85
		СП - 8%				--	--	--	--		12,29	
67	289	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	2	2899,00	--	5798,00	--	5798,00	--	6261,84
		СП - 8%				--	--	--	--		463,84	
68	290	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	6	2886,00	--	17316,00	--	17316,00	--	18701,28
		СП - 8%				--	--	--	--		1385,28	
69	291	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,р езервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	0,52	52340,00	--	27216,80	--	27216,80	--	29394,14
		СП - 8%				--	--	--	--		2177,34	
70	292	ССЦРК8.04-08-2018вып.1 СТССЦРК8.04-08-2018ВЫП.1 табл.4 п.6	**Надбав ка к сметной стоимости за изм.класса бетона с В22,5 до В25**	м3	0,52	635,00	--	330,20	--	330,20	--	356,62
		СП - 8%				--	--	--	--		26,42	
71	293	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м2поверхности	8,88	882,74	19,89	7838,72	176,59	5103,73	2402,10	11060,09
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				288,11	2,76	2558,40	24,51		819,27	
72	294	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки.Установка**	шт.	2	1881,53	194,39	3763,06	388,78	287,92	3246,76	7570,61
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				1543,18	96,60	3086,36	193,20		560,79	
73	295	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный,тип Т (С250) ГО СТ 3634-99**	комплект	2	27457,00	--	54914,00	--	54914,00	--	59307,12
		СП - 8%				--	--	--	--		4393,12	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**Тенге**				1173079,57	225275,43	696537,80	268075,31	1556447,27
								251266,34	92249,02	--	115292,39	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				1173079,57				
Материалы				Тенге				29267,80				
Всего заработная плата				Тенге					343515,36			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				304931,20				
Местные материалы				Тенге				362338,80				
			Накладные расходы	Тенге				268075,31				
			Сметная прибыль	Тенге				115292,39				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				1556447,27				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340,06

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					343515,36			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1556447,27				340,06
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					343515,36			
			РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
74	347	С123-010402-0116 2301-0402-0116 РСНБ РК 2015	**Труба Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	354	127187,00	--	45024198,00	--	45024198,00	--	48626133,84
			СП - 8%			--	--	--	--		3601935,84	
75	349	"Завод СТ"ЗАВОД бытовой химии"	**Отвод Ст720х10-90-1(900)-ППУ-ПЭ,L=1370(сварной)**	шт	4	577946,43	--	2311785,71	--	2311785,71	--	2496728,57
			СП - 8%			--	--	--	--		184942,86	
			Компенсатор К3									
76	532	"Завод СТ"ЗАВОД бытовой химии"	**Отвод Ст720х10-90-1(900)-ППУ-ПЭ,L=1370(сварной)**	шт	8	577946,43	--	4623571,43	--	4623571,43	--	4993457,14
			СП - 8%			--	--	--	--		369885,71	
			Компенсатор К4									
77	536	"Завод СТ"ЗАВОД бытовой химии"	**Отвод Ст720х10-90-1(900)-ППУ-ПЭ,L=1370(сварной)**	шт	8	577946,43	--	4623571,43	--	4623571,43	--	4993457,14
			СП - 8%			--	--	--	--		369885,71	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				56583126,57	--	56583126,57	--	61109776,70
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	4526650,13	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11558928,57				
			Сметная прибыль	Тенге				11558928,57				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				924714,29				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				12483642,86				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45024198,00				
			Сметная прибыль	Тенге				45024198,00				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3601935,84				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				48626133,84				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				61109776,70				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									63274871,90
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				402779,05				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					262997,56			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107232,71			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						57280733,98		
			- Перевозка грузов	Тенге				234581,10				
			- Накладные расходы	Тенге							406752,65	
			- Сметная прибыль	Тенге							4687027,55	
			Временные здания и сооружения		***1,04 %***		***658058,67***					
			Итого с временными									***63932930,57***
			Зимние удорожания		***3,60%***		***2301585,5***					
			Итого с зимними удорожаниями									***66234516,07***
			Непредвиденные работы и затраты		***2 %***		***1324690,321***					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									***67559206,39***
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,05003599712023									***70939598,65***
			НДС		***12 %***		***8512751,838***					
			Итого с НДС									***79452350,48***

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Акт выполненных работ

на Озеленение

(наименование работ и затрат)

№ п/п	№ поз. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	1	Е11-010207-0503 1101-0207-0503 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром до 32 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м** *НР - 72%, СП - 8%*	дерево	77		392,46	308,57	30219,17	23759,95	--	10797,83	44298,36
							83,89	110,88	6459,22	8537,76		3281,36	
80	2	Е11-010207-1002 1101-0207-1002 РСНБ РК 2015	**Пни выкорчеванные диаметром свыше24 см.Обивка земли корчевателями-собирателями натракторе 79 кВт (108 л с)** *НР - 72%, СП - 8%*	пень	77		63,13	63,13	4860,70	4860,70	--	1280,66	6632,68
							--	23,10	--	1778,70		491,31	
81	3	Е11-010207-0901 1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	**Ямы подкоренные.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** *НР - 72%, СП - 8%*	яма	77		104,16	104,16	8019,98	8019,98	--	2317,75	11164,75
							--	41,81	--	3219,09		827,02	
82	4	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный.Погрузка** *СП - 8%*	т	23,87		97,00	--	2315,39	--		--	2500,62
							--	--	--	--		185,23	
83	5	С341-010105-1015 4101-0105-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т	23,87		537,00	--	12818,19	--		--	13843,65
							--	--	--	--		1025,46	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									**78440,05**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге					**6459,22**				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						**36640,63**			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге						**13535,55**			
		- Перевозка грузов		Тенге					**15133,58**				
		- Накладные расходы		Тенге								**14396,24**	
		- Сметная прибыль		Тенге								**5810,37**	
		Временные здания и сооружения				*1,04 %*		*815,78*					*79255,83*
		Итого с временными											
		Зимние удорожания				*3,60%*		*2853,209755*					*82109,04*
		Итого с зимними удорожаниями											
		Непредвиденные работы и затраты				*2 %*		*1642,180725*					*83751,22*
		Итого с непредвиденными работами и затратами											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,05003599712023									
		НДС		*12 %*		*10553,01512*					*87941,79*
		Итого с НДС									*98494,81*
		ИТОГО ПО АКТУ №2:	**Тенге**								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**63353311,95**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**409238,27**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**299638,19**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**120768,26**			
		- Перевозка грузов	Тенге						**57280733,98**		
		- Накладные расходы	Тенге				**249714,68**				
		- Сметная прибыль	Тенге							**421148,89**	
										4692837,92	
		Временные здания и сооружения		*1,04 %*		*658874,44*					
		Итого с временными									*64012186,39*
		Зимние удорожания		*3,60%*		*2304438,71*					
		Итого с зимними удорожаниями									*66316625,10*
		Непредвиденные работы и затраты		*2 %*		*1326332,502*					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									*67642957,61*
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,05003599712023									*71027540,44*
		НДС		*12 %*		*8523304,853*					
		Итого с НДС									*79550845,29*
		Итого с вычетом тендерной скидкой - 10 %									*71 595 760,76*
				В том числе НДС 12%							*7 670 974,37*

Сдал (Подрядчик)

ТОО «САДА КҰРЫЛЫС 2007», БИН 070340007367

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор Жумабек Н.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заведующий сектора строительства
ГУ « Отдел строительства города Кокшетау»

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел строительства города Кокшетау», БИН 060140007229

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

И.о. руководителя Шонов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Женис А.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Qazstroy Invest Engineering»:

Шалковский В.М.