Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района"
управления образования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Договор №89 от 30.01.2023г

АКТ №2 от 28.07.2023г.
приемки выполненных объемов работ за июль 2023г

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес.

№	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	108 977 440,14
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	34 278 912
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	32 693 232
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	22 281 293
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес.
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	65 088 100
7	Сумма выполненных работ за июль 2023г	30 809 188
8	Удержание аванса , 30%	9 242 757
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	1 540 459
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	20 025 972
	в том числе НДС 12%	2 145 640

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района"
управления образования Карагандинской области
Руководитель_____ Есмаганбетов А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ғимарат KZ"_____ С.Е.Кайыркенов

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им. Ж. Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес**

Объект **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им. Ж. Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес. Средняя школа**

Договор № **89 от 30.01.2023г**

Акт приемки выполненных работ №6
за июль 2023г

на **Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Двери АС-14									
1	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**40,48**	**2875,40**	**689,40**	**116 396**	**27 907**	**34 377**	**44 303**	**173 555**
		НР - 72%; СП - 8%			**1336,77**	**183,28**	**54 112**	**7 419**		**12 856**	
2	**Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**35,42**	**2355,91**	**532,42**	**83 446**	**18 858**	**20 933**	**35 190**	**128 127**
		НР - 72%; СП - 8%			**1232,50**	**147,35**	**43 655**	**5 219**		**9 491**	

3	С121-090102-0112 2109-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 24-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	40,48	6508,00	--	263 444	--	263 444	--	284 519
		СП - 8%			--	--	--	--		21 076	
4	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	35,42	5378,00	--	190 489	--	190 489	--	205 728
		СП - 8%			--	--	--	--		15 239	
5	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	4,14	2750,68	170,09	11 388	704	504	7 552	20 455
		НР - 72%; СП - 8%			2458,87	74,52	10 180	309		1 515	
6	С121-090402-0601 2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	м2	4,14	53639,00	--	222 065	--	222 065	--	239 831
		СП - 8%			--	--	--	--		17 765	
7	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	22,26	2750,68	170,09	61 230	3 786	2 710	40 603	109 980
		НР - 72%; СП - 8%			2458,87	74,52	54 735	1 659		8 147	
8	С121-090304-0207 2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	м2	22,26	80301,00	--	1 787 500	--	1 787 500	--	1 930 500
		СП - 8%			--	--	--	--		143 000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 735 959	51 256	2 522 022	127 647	3 092 695

							162 682	14 606	--	229 088	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				726 393				
	Материалы		Тенге				58 523				
	Всего заработная плата		Тенге					177 288			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				453 933				
		Накладные расходы	Тенге				127 647				
		Сметная прибыль	Тенге				68 323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				922 364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					177 288			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2 009 566				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 009 566				
		Сметная прибыль	Тенге				160 765				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2 170 331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3 092 695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					177 288			
		РАЗДЕЛ 2.Витраж АР-15									
9	**Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**31,26**	**2243,25**	**3,35**	**70 124**	**105**	**31 230**	**27 929**	**105 897**
		НР - 72%; СП - 8%			**1240,87**	**--**	**38 790**	**--**		**7 844**	
10	**С121-090201-0401 2109-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**31,26**	**17162,00**	**--**	**536 484**	**--**	**536 484**	**--**	**579 403**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42 919**	
11	**Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	15,74	1713,54	225,16	26 971	3 544	4 930	14 543	44 835

		НР - 72%; СП - 8%			1175,18	108,10	18 497	1 701		3 321	
12	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	3,78	6863,00	--	25 942	--	25 942	--	28 018
		СП - 8%			--	--	--	--		2 075	
13	С121-090102-0117 2109-0102-0117 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными качающимися полотнами ДК 21-13 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	11,96	7176,00	--	85 825	--	85 825	--	92 691
		СП - 8%			--	--	--	--		6 866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				745 346	3 649	684 411	42 472	850 843
							57 287	1 701	--	63 025	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				745 346				
	Материалы		Тенге				36 159				
	Всего заработная плата		Тенге					58 988			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				648 251				
		Накладные расходы	Тенге				42 472				
		Сметная прибыль	Тенге				63 025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				850 843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					58 988			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				850 843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					58 988			

РАЗДЕЛ 3. Полы 2 этаж АС16

		Тип 1 линолеум 359м2									
14	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство**	м2 пола	359	56,97	9,04	20 452	3 245	--	13 558	36 730
		НР - 72%; СП - 8%			47,93	4,52	17 206	1 624		2 721	

15	С121-070509-0510 2107-0509-0510 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 15 мм	м2	359	1816,00	--	651 944	--	651 944	--	704 100
		СП - 8%			--	--	--	--		52 156	
16	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее"Бустилат"	м2 покрытия	359	3235,59	27,15	1 161 578	9 747	978 666	128 219	1 392 981
		НР - 72%; СП - 8%			482,35	13,70	173 164	4 918		103 184	
		тип 2 керамогранит 39,42м2									
17	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,42	778,27	36,44	30 679	1 436	13 182	12 085	46 186
		НР - 72%; СП - 8%			407,43	18,37	16 061	724		3 421	
18	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	39,42	5633,96	168,07	222 091	6 625	165 575	38 123	281 031
		НР - 72%; СП - 8%			1265,62	77,56	49 891	3 058		20 817	
		Тип 3 паркет 125,83м2									
19	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	125,83	56,97	9,04	7 168	1 137	--	4 752	12 874
		НР - 72%; СП - 8%			47,93	4,52	6 031	569		954	
20	С121-070509-0510 2107-0509-0510 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 15 мм	м2	125,83	1816,00	--	228 507	--	228 507	--	246 788
		СП - 8%			--	--	--	--		18 281	

21	Е11-110101-3401 1111-0101-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из досок паркетных. Устройство**	м2 покрытия	125,83	13069,01	42,87	1 644 474	5 394	1 577 703	45 839	1 825 538
		НР - 72%; СП - 8%			487,77	18,20	61 376	2 290		135 225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3 966 893	27 586	3 615 578	242 576	4 546 227
							323 729	13 183	--	336 758	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 966 893				
	Материалы		Тенге				2 735 127				
	Всего заработная плата		Тенге					336 912			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				880 451				
		Накладные расходы	Тенге				242 576				
		Сметная прибыль	Тенге				336 758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 546 227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					336 912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4 546 227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					336 912			
		РАЗДЕЛ 4. Отделка внутренних помещений АС17									
		Стены									
22	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание повер хностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1564,689	1604,55	24,73	2 510 627	38 695	721 416	1 269 448	4 082 481
		НР - 72%; СП - 8%			1118,76	8,06	1 750 515	12 606		302 406	
23	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1564,689	1242,93	9,45	1 944 806	14 783	650 632	924 666	3 099 030
		НР - 72%; СП - 8%			817,67	3,11	1 279 392	4 866		229 558	

24	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1564,689	325,03	3,06	508 565	4 786	194 130	224 668	791 892
		НР - 72%; СП - 8%			197,90	1,53	309 650	2 389		58 659	
25	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,8	1523,81	96,05	141 409	8 914	44 398	68 571	226 779
		НР - 72%; СП - 8%			949,33	76,94	88 097	7 140		16 798	
26	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону /керамическая плитка	м2 поверхности облицовки	92,8	3752,27	43,85	348 210	4 069	181 659	118 432	503 974
		НР - 72%; СП - 8%			1750,88	21,63	162 482	2 007		37 331	
27	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	110	637,50	6,99	70 125	769	13 097	40 793	119 792
		НР - 72%; СП - 8%			511,45	3,62	56 260	398		8 873	
28	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	110	2890,72	27,14	317 979	2 985	56 728	186 646	544 995
		НР - 72%; СП - 8%			2347,87	8,77	258 266	964		40 370	
		Потолок									

29	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Уст ройство на прямых подвесах	м2 потолка	484,83	2811,62	18,09	1 363 156	8 769	649 401	510 079	2 023 093
		НР - 72%; СП - 8%			1454,09	7,13	704 986	3 458		149 859	
30	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 пола	484,83	948,20	18,87	459 717	9 147	9 483	320 839	843 000
		НР - 72%; СП - 8%			909,78	9,33	441 086	4 523		62 444	
31	С121-070509-0506 2107-0509-0506 РСНБ РК	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 9 мм	м2	484,83	1118,00	--	542 040	--	542 040	--	585 403
		СП - 8%			--	--	--	--		43 363	
32	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Тепло- и звуко изоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 потолков	224,64	948,20	18,87	213 004	4 238	4 394	148 657	390 594
		НР - 72%; СП - 8%			909,78	9,33	204 372	2 096		28 933	
33	С121-070509-0506 2107-0509-0506 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 9 мм	м2	224,64	1118,00	--	251 148	--	251 148	--	271 239
		СП - 8%			--	--	--	--		20 092	
34	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	224,64	1758,44	181,28	395 017	40 722	--	269 667	717 858
		НР - 72%; СП - 8%			1577,17	90,11	354 295	20 243		53 175	

35	С122-030301-0105 2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м2	224,64	2973,00	--	667 855	--	667 855	--	721 283
		СП - 8%			--	--	--	--		53 428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				9 733 658	137 877	3 986 379	4 082 465	14 921 413
							5 609 401	60 689	--	1 105 290	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 733 658				
	Материалы		Тенге				2 525 337				
	Всего заработная плата		Тенге					5 670 090			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 461 042				
		Накладные расходы	Тенге				4 082 465				
		Сметная прибыль	Тенге				1 105 290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14 921 413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4 366
		Сметная заработная плата	Тенге					5 670 090			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14 921 413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4 366
		Сметная заработная плата	Тенге					5 670 090			
		РАЗДЕЛ 5. Фасад АС-3,23									
36	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 вертикальной проекции	340,593	4051,40	17,73	1 379 880	6 039	559 538	587 121	2 124 361
		НР - 72%; СП - 8%			2390,84	3,36	814 303	1 143		157 360	
37	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	374,6523	1344,00	--	503 533	--	503 533	--	543 815
		СП - 8%			--	--	--	--		40 283	

38	**Е11-150213-0401 1115-0213-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фасады здания. Установка оцинкованных с защитным покрытием внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов**	**м**	**18,48**	**821,16**	**2,42**	**15 175**	**45**	**9 519**	**4 051**	**20 765**
		НР - 72%; СП - 8%			**303,65**	**0,84**	**5 611**	**16**		**1 538**	
39	**Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**418,11**	**857,05**	**51,41**	**358 341**	**21 496**	**90 813**	**184 840**	**586 635**
		НР - 72%; СП - 8%			**588,44**	**25,57**	**246 032**	**10 690**		**43 454**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2 256 928**	**27 579**	**1 163 403**	**776 012**	**3 275 575**
							1 065 946	**11 848**	**--**	**242 635**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2 256 928**				
	Материалы		Тенге				**659 870**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1 077 795**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**503 533**				
		Накладные расходы	Тенге				**776 012**				
		Сметная прибыль	Тенге				**242 635**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3 275 575**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**862**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1 077 795**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3 275 575**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**862**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1 077 795**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26 686 753**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7 219 045**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**247 947**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**102 027**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11 971 792**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5 271 172**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1 976 796**	
		Временные здания и сооружения 1,2%									**320 241**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8									**27 006 994**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,2%									594 154

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**27 601 147**
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									**552 023**
		ИТОГО в ценах 2021г:									**28 153 170**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									**29 561 842**
		ИТОГО в ценах 2021г с К=0,89871416:									**26 567 647**
		НДС, 12%									**3 188 118**
		ВСЕГО в ценах 2022г к оплате									**29 755 764**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района"
управления образования Карагандинской области

(наименование организации)

Руководитель _____ **Есмаганбетов А.М**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е.Кайыркенов**

Авторский надзор:
ТОО "Дала-Центр"
Директор _____ Оспанов А.С.

Технадзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"
Эксперт _____ Уэли Д.Ш

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес**

Объект **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес. Средняя школа**

Договор № **89 от 30.01.2023г**

Акт приемки выполненных работ №7
за июль 2023г

на **Водопровод и канализация**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение В1										
1	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**		**20**	**1693,82**	**19,69**	**33 876**	**394**	**235**	**32 586**	**71 779**
		НР - 98%; СП - 8%				**1662,41**	**0,13**	**33 248**	**3**		**5 317**	

2	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода		16	1829,05	23,69	29 265	379	174	28 141	61 998
		НР - 98%; СП - 8%				1794,48	0,21	28 712	3		4 592	
3	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода		5	1997,88	28,01	9 989	140	59	9 596	21 152
		НР - 98%; СП - 8%				1958,02	0,34	9 790	2		1 567	
4	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		19,8	93,00	--	1 841	--	1 841	--	1 989
		СП - 8%				--	--	--	--		147	
5	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18 599-2001**	м		15,84	136,00	--	2 154	--	2 154	--	2 327
		СП - 8%				--	--	--	--		172	
6	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599 - 2001**	м		4,95	153,00	--	757	--	757	--	818

		СП - 8%				--	--	--	--		61	
7	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления , водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**		**41**	**102,95**	**1,52**	**4 221**	**62**	**27**	**4 049**	**8 931**
		НР - 98%; СП - 8%				**100,77**	--	**4 132**	--		**662**	
8	**С123-040702-0102 2304-0702-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2 005**	**шт.**		**4**	**1568,00**	--	**6 272**	--	**6 272**	--	**6 774**
		СП - 8%				--	--	--	--		**502**	
9	**С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2 005**	**шт.**		**2**	**2206,00**	--	**4 412**	--	**4 412**	--	**4 765**
		СП - 8%				--	--	--	--		**353**	
10	**С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**		**3**	**3226,00**	--	**9 678**	--	**9 678**	--	**10 452**
		СП - 8%				--	--	--	--		**774**	
11	**С123-040902-3222 2304-0902-3222 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые с разборным соединен ием, угловые, с резьбой1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**		**2**	**3493,00**	--	**6 986**	--	**6 986**	--	**7 545**
		СП - 8%				--	--	--	--		559	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**109 452**	**975**	**32 596**	**74 371**	**198 530**
								75 881	**8**	**--**	**14 706**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**109 452**				
	Материалы		Тенге					**495**				
	Всего заработная плата		Тенге						**75 889**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**32 101**				
		Накладные расходы	Тенге					**74 371**				
		Сметная прибыль	Тенге					**14 706**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**198 530**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**54**
		Сметная заработная плата	Тенге						**75 889**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**198 530**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**54**
		Сметная заработная плата	Тенге						**75 889**			
		РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел										
12	**Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**		**1**	**1727,52**	**289,48**	**1 728**	**289**	**21**	**1 480**	**3 464**
		НР - 98%; СП - 8%				**1417,43**	**92,78**	**1 417**	**93**		**257**	
13	**С123-041013-0106 2304-1013-0106 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С д о +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**		**1**	**22189,00**	**--**	**22 189**	**--**	**22 189**	**--**	**23 964**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1 775**	
14	**С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм -25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.		2	488,00	--	976	--	976	--	1 054
		СП - 8%				--	--	--	--		78	

15	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		1	19329,34	373,81	19 329	374	10 295	8 579	30 142
		НР - 98%; СП - 8%				8660,76	93,78	8 661	94		2 233	
16	С123-030301-0302 2303-0301-0302 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, D N 20, Q 2,5 м3/ч	шт.		1	30752,00	--	30 752	--	30 752	--	33 212
		СП - 8%				--	--	--	--		2 460	
17	Е11-160601-0102 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1	2596,99	152,16	2 597	152	298	2 138	5 114
		НР - 98%; СП - 8%				2146,93	34,55	2 147	35		379	
18	С123-040101-1501 2304-0101-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.		1	23847,00	--	23 847	--	23 847	--	25 755
		СП - 8%				--	--	--	--		1 908	
19	С123-051207-2048 2305-1207-2048 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 523, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.		1	276963,00	--	276 963	--	276 963	--	299 120
		СП - 8%				--	--	--	--		22 157	
20	С123-041001-2805 2304-1001-	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ11823-91	шт.		1	10090,00	--	10 090	--	10 090	--	10 897
		СП - 8%				--	--	--	--		807	

21	С123-040905-0101 2304-0905-0101	**Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**		1	**1032,00**	--	**1 032**	--	**1 032**	--	**1 115**
		СП - 8%				--	--	--	--		**83**	
22	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВ Х с уплотнительной резинкой DN 50**	**шт.**		65	**38,00**	--	**2 470**	--	**2 470**	--	**2 668**
		СП - 8%				--	--	--	--		**198**	
23	С123-041001-2801 2304-1001-2801	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ11823-91**	**шт.**		2	**3104,00**	--	**6 208**	--	**6 208**	--	**6 705**
		СП - 8%				--	--	--	--		**497**	
24	С123-040702-0101 2304-0702-0101	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**		2	**1163,00**	--	**2 326**	--	**2 326**	--	**2 512**
		СП - 8%				--	--	--	--		**186**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**400 507**	**815**	**387 466**	**12 197**	**445 720**
								12 225	**221**	--	**33 016**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**400 507**				
	Материалы		Тенге					**10 613**				
	Всего заработная плата		Тенге						**12 446**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**376 853**				
	Сдача и испытание		Тенге					**50**				
		Накладные расходы	Тенге					**12 197**				
		Сметная прибыль	Тенге					**33 016**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**445 720**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
		Сметная заработная плата	Тенге						**12 446**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**445 720**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
		Сметная заработная плата	Тенге						**12 446**			

РАЗДЕЛ 3. Прочистка 6шт ВК-6

25	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**		**0,1636**	**90034,66**	**8598,27**	**14 726**	**1 406**	**1 361**	**14 455**	**31 515**
		НР - 118%; СП - 8%				**73117,35**	**1779,33**	**11 959**	**291**		**2 334**	
26	С121-060801-0301 2106-0801-	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**		**0,1636**	**553167,00**	**--**	**90 473**	**--**	**90 473**	**--**	**97 710**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7 238**	
27	Е11-150403-1004 1115-0403-	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхнос**		**4,7431**	**1035,60**	**1,32**	**4 912**	**6**	**589**	**3 456**	**9 037**
		НР - 80%; СП - 8%				**910,05**	**0,66**	**4 316**	**3**		**669**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**110 110**	**1 413**	**92 422**	**17 910**	**138 262**
								16 275	**294**	**--**	**10 242**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**19 637**				
	Материалы		Тенге					**1 950**				
	Всего заработная плата		Тенге						**16 569**			
		Накладные расходы	Тенге					**17 910**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3 004**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**40 552**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**12**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16 569**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**90 473**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**90 473**				
		Сметная прибыль	Тенге					**7 238**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**97 710**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**138 262**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**12**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16 569**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**782 512**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**104 382**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**3 203**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**523**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**512 485**		
		- Накладные расходы	Тенге								**104 479**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**57 964**	
		Временные здания и сооружения 1,2%										**9 390**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8									**791 902**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,2%									**17 422**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**809 324**
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									**16 186**
		ИТОГО в ценах 2021г:									**825 511**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									**866 816**
		ИТОГО в ценах 2021г с К=0,89871416:									**779 020**
		НДС, 12%									**93 482**
		ВСЕГО в ценах 2022г к оплате									**872 502**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района"
управления образования Карагандинской области

(наименование организации)

Руководитель _____ **Есмаганбетов А.М**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е.Кайыркенов**

Авторский надзор:
ТОО "Дала-Центр"
Директор _____ Оспанов А.С.

Технадзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"
Эксперт _____ Уали Д.Ш

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес**

Объект **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес. Средняя школа**

Договор № **89 от 30.01.2023г**

Акт приемки выполненных работ №8
за июль 2023г

на **Электромонтажные работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изделия электроустановочные									
1	**Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015**	**Выключат ели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**128**	**232,71**	**0,19**	**29 787**	**25**	**4 319**	**18 328**	**51 964**
		НР - 72%; СП - 8%			**198,77**	**0,10**	**25 443**	**12**		**3 849**	
2	**С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень за щиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-201**	**шт.**	**29**	**393,00**	**--**	**11 397**	**--**	**11 397**	**--**	**12 309**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**912**	

3	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	23	525,00	--	12 075	--	12 075	--	13 041
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
4	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012	шт.	34	285,00	--	9 690	--	9 690	--	10 465
		СП - 8%			--	--	--	--		775	
5	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012	шт.	10	303,00	--	3 030	--	3 030	--	3 272
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
6	С123-070218-1602 2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	248,00	--	2 480	--	2 480	--	2 678
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
7	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-201	шт.	32	393,00	--	12 576	--	12 576	--	13 582
		СП - 8%			--	--	--	--		1 006	
8	С123-070202-0304 2307-0202-0304	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размер ами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	16	3180,00	--	50 880	--	50 880	--	54 950
		СП - 8%			--	--	--	--		4 070	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								162 262
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25 443				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						106 447		
		- Накладные расходы	Тенге							18 328	
		- Сметная прибыль	Тенге							12 019	
		Временные здания и сооружения 1,2%									1 947

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8									**164 209**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,2%									**3 613**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**167 822**
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									**3 356**
		ИТОГО в ценах 2021г:									**171 178**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									**179 743**
		ИТОГО в ценах 2021г с К=0,89871416:									**161 538**
		НДС, 12%									**19 385**
		ВСЕГО в ценах 2022г к оплате									**180 922**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

(наименование организации)

Руководитель _____ **Есмаганбетов А.М**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е.Кайыркенов**

Авторский надзор:

ТОО "Дала-Центр"

Директор _____ Оспанов А.С.

Технадзор:

ТОО "КустанайСпецСтрой"

Эксперт _____ Уэли Д.Ш