Форма КС-3
Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 город Актобе , район Астана, пр. Абилкайыр хана, 40, тел:54-47-58

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СК" Алатауинжстрой" БИН 960340001929, г.Астана, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА) , Улица КОРДАЙ, 87, 4

Наименование строительства и его адрес : Строительство административного здания по адресу г.Актобе ул.Есет батыра 39 А, (без наружных инженерных сетей и благоустройства) г.Актобе ул.Есет батыра 39 А,

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		241	25.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20_ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке :	34 778 185,00									
в том числе за текущий месяц		31 051 950,89							3 726 234,11	34 778 185,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства актюбинской области"

И.О. Руководителя: /_____/ **Жарасбаев А.Б.**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК" Алатауинжстрой"

Директор /_____/ **Закарянов Е.М.**

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «Нурай-Сервис»

Эксперт /_____/ **Жумагалиев Е.Е.**

Форм

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",БИН 160140010537 ,город Актобе,район Астана, проспект Абилкайыр хана,40
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК" Алатауинжстрой" БИН 960340001929, г.Астана, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА) , Улица КОРДАЙ, 87,
Наименование стройк Строительство здания общественно-культурный центр на 350 мест по адресу г Актобе, улица Есет батыра 39 А,
Наименование объект Здание пристройки
Договор № 241 2023-07-25

Акты выполненных работ №1 за октябрь месяц 2023 г.
(Локальная смета №2-1-1 на Обшестроительные работы)

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег стоимо наклад расхода сметн прибы
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Котлован										
1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	4982,621025		260,50	260,50	1297973	1297973	--	232240	16
		НР - 72%; СП - 8%				--	64,74	--	322575		122423	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	26,6246925		3620,51	--	96395	--	--	69404	1
		НР - 72%; СП - 8%				3620,51	--	96395	--		13264	
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	6085,644		74,49	74,49	453320	453319	--	103334	6
		НР - 72%; СП - 8%				--	23,58	--	143499		44547	
4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	6085,644		235,85	235,85	1435299	1435299	--	327043	19
		НР - 72%; СП - 8%				--	74,64	--	454232		141004	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	1897,2		41,57	41,57	78867	78866	--	17985	1
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,16	--	24967		7741	
6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=9	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	1897,2		165,40	165,40	313797	313796	--	71505	4
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,35	--	99318		30830	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1897,2		288,56	135,11	547456	256331	--	296494	9
		НР - 72%; СП - 8%				153,45	63,61	291125	120681		67521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**м³ уплотненного грунта**	**1897,2**	**130,97**	**110,33**	**248476**	**209318**	**6261**	**64068**	
		НР - 72%; СП - 8%			**17,34**	**29,56**	**32897**	**56081**		**25005**	
		Съезд, выезд									
9	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м³ грунта**	**114,75**	**274,29**	**274,29**	**31475**	**31475**	**--**	**5632**	
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**68,17**	**--**	**7823**		**2969**	
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**114,75**	**60,34**	**60,34**	**6924**	**6924**	**--**	**1613**	
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**19,53**	**--**	**2241**		**683**	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**114,75**	**288,56**	**135,11**	**33112**	**15504**	**--**	**17933**	
		НР - 72%; СП - 8%			**153,45**	**63,61**	**17608**	**7299**		**4084**	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м³ уплотненного грунта**	**114,75**	**130,97**	**110,33**	**15029**	**12660**	**379**	**3875**	
		НР - 72%; СП - 8%			**17,34**	**29,56**	**1990**	**3392**		**1512**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4558123**	**4111465**	**6640**	**1211126**	**62**
							440015	**1242108**	**--**	**461583**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4558123**				
	Материалы		Тенге				**6640**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1682123**			
		Накладные расходы	Тенге				**1211126**				
		Сметная прибыль	Тенге				**461583**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6230832**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**1682123**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6230832**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**1682123**			
		РАЗДЕЛ 2. Монолитные фундаменты									
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-1(3шт.)									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**2,52**	**25760,45**	**1906,65**	**64916**	**4805**	**54337**	**6262**	
		НР - 91%; СП - 8%			**2291,21**	**439,31**	**5774**	**1107**		**5694**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство**	**м³**	**11,91**	**40493,82**	**2767,11**	**482281**	**32956**	**334598**	**111507**	**6**
		НР - 91%; СП - 8%			**9632,86**	**655,60**	**114727**	**7808**		**47503**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1974	28906,14	1534,16	5706	303	351	4703	
		НР - 91%; СП - 8%			25592,98	588,56	5052	116		833	
16	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1974	322159,00	--	63594	--	63594	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		5088	
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10878	37074,77	2012,89	4033	219	193	3363	
		НР - 91%; СП - 8%			33282,88	692,42	3621	75		592	
18	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09798	322159,00	--	31565	--	31565	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		2525	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108	364864,00	--	3941	--	3941	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,3	4083,87	31,69	25728	200	22341	2993	
		НР - 93%; СП - 8%			505,94	4,85	3187	31		2298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-2(6шт.)									
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,48	25760,45	1906,65	89646	6635	75038	8647	1
		НР - 91%; СП - 8%			2291,21	439,31	7973	1529		7863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	15,6	45295,65	3333,19	706612	51998	454040	193730	9
		НР - 91%; СП - 8%			12857,33	789,49	200574	12316		72027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25212	28906,14	1534,16	7288	386	449	6007	
		НР - 91%; СП - 8%			25592,98	588,56	6453	148		1064	
24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,25212	322159,00	--	81223	--	81223	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		6498	
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21756	37074,77	2012,89	8066	438	387	6726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			33282,88	692,42	7241	151		1183	
26	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** *СП - 8%*	т	0,19596	322159,00 --	-- --	63130 --	-- --	63130	-- 5050	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0216	364864,00 --	-- --	7881 --	-- --	7881	-- 630	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ поверхности	12,6	4083,87 505,94	31,69 4,85	51457 6375	399 61	44683	5985 4595	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-3(12шт.)									
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$	4,8	25760,45 2291,21	1906,65 439,31	123650 10998	9152 2109	103500	11927 10846	1
30	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$	17,76	45295,65 12857,33	3333,19 789,49	804451 228346	59197 14021	516908	220555 82000	11
31	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3348	28906,14 25592,98	1534,16 588,56	9678 8569	514 197	595	7977 1412	
32	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** *СП - 8%*	т	0,3348	322159,00 --	-- --	107859 --	-- --	107859	-- 8629	1
33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,43512	37074,77 33282,88	2012,89 692,42	16132 14482	876 301	774	13453 2367	
34	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** *СП - 8%*	т	0,39192	322159,00 --	-- --	126261 --	-- --	126261	-- 10101	1
35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0432	364864,00 --	-- --	15762 --	-- --	15762	-- 1261	
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	25,2	4083,87	31,69	102914	798	89366	11971	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 95%; СП - 8%			505,94	4,85	12750	122		9191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-4(4шт.)									
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,92	25760,45	1906,65	49460	3660	41401	4771	
		НР - 91%; СП - 8%			2291,21	439,31	4399	843		4338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	6,84	45295,65	3333,19	309822	22799	199079	84943	
		НР - 91%; СП - 8%			12857,33	789,49	87944	5400		31581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1384	28906,14	1534,16	4001	212	247	3297	
		НР - 91%; СП - 8%			25592,98	588,56	3542	81		584	
40	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,1384	322159,00	--	44587	--	44587	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		3567	
41	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1156	37074,77	2012,89	4286	233	205	3574	
		НР - 91%; СП - 8%			33282,88	692,42	3848	80		629	
42	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,1012	322159,00	--	32602	--	32602	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		2608	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0144	364864,00	--	5254	--	5254	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	8,4	4083,87	31,69	34305	266	29789	3990	
		НР - 93%; СП - 8%			505,94	4,85	4250	41		3064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-5(5шт.)									
45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	3,65	25760,45	1906,65	94026	6959	78704	9069	
		НР - 91%; СП - 8%			2291,21	439,31	8363	1603		8248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	16,4	40493,82	2767,11	664099	45381	460739	153545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			9632,86	655,60	157979	10752		65412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2834	28906,14	1534,16	8192	435	504	6752	
		НР - 91%; СП - 8%			25592,98	588,56	7253	167		1196	
48	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,2834	322159,00	--	91300	--	91300	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		7304	
49	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1813	37074,77	2012,89	6722	365	323	5605	
		НР - 91%; СП - 8%			33282,88	692,42	6034	126		986	
50	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,1633	322159,00	--	52609	--	52609	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		4209	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,018	364864,00	--	6568	--	6568	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	10,5	4083,87	31,69	42881	333	37236	4988	
		НР - 93%; СП - 8%			505,94	4,85	5312	51		3829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-6(3шт.)									
53	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,77	25760,45	1906,65	45596	3375	38166	4398	
		НР - 91%; СП - 8%			2291,21	439,31	4055	778		4000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	6,78	45295,65	3333,19	307105	22599	197333	84198	4
		НР - 91%; СП - 8%			12857,33	789,49	87173	5353		31304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,13692	28906,14	1534,16	3958	210	244	3262	
		НР - 91%; СП - 8%			25592,98	588,56	3504	81		578	
56	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,13692	322159,00	--	44110	--	44110	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		3529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10878	37074,77	2012,89	4033	219	193	3363	
		НР - 91%; СП - 8%			33282,88	692,42	3621	75		592	
58	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09798	322159,00	--	31565	--	31565	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		2525	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108	364864,00	--	3941	--	3941	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
60	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0867	37074,77	2012,89	3214	174	154	2681	
		НР - 91%; СП - 8%			33282,88	692,42	2886	60		472	
61	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0759	322159,00	--	24452	--	24452	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1956	
62	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108	364864,00	--	3941	--	3941	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,3	4083,87	31,69	25728	200	22341	2993	
		НР - 93%; СП - 8%			505,94	4,85	3187	31		2298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-7(1шт.)									
64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,86	25760,45	1906,65	22154	1640	18544	2137	
		НР - 91%; СП - 8%			2291,21	439,31	1970	378		1943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,17	45295,65	3333,19	188883	13899	121369	51786	2
		НР - 91%; СП - 8%			12857,33	789,49	53615	3292		19253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06676	28906,14	1534,16	1930	102	119	1591	
		НР - 91%; СП - 8%			25592,98	588,56	1709	39		282	
67	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06676	322159,00	--	21507	--	21507	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03626	37074,77	2012,89	1344	73	64	1121	
		НР - 91%; СП - 8%			33282,88	692,42	1207	25		197	
69	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,03266	322159,00	--	10522	--	10522	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0036	364864,00	--	1314	--	1314	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
71	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0289	37074,77	2012,89	1071	58	51	894	
		НР - 91%; СП - 8%			33282,88	692,42	962	20		157	
72	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0253	322159,00	--	8151	--	8151	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0036	364864,00	--	1314	--	1314	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,1	4083,87	31,69	8576	66	7448	998	
		НР - 93%; СП - 8%			505,94	4,85	1062	10		766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-8(1шт.)									
75	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,02	25760,45	1906,65	26276	1945	21994	2534	
		НР - 91%; СП - 8%			2291,21	439,31	2337	448		2305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	5,35	40493,82	2767,11	216642	14804	150302	50089	2
		НР - 91%; СП - 8%			9632,86	655,60	51536	3507		21339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0786	28906,14	1534,16	2272	120	140	1873	
		НР - 91%; СП - 8%			25592,98	588,56	2012	46		332	
78	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0786	322159,00	--	25322	--	25322	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		2026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07252	37074,77	2012,89	2689	146	129	2242	
		НР - 91%; СП - 8%			33282,88	692,42	2414	50		394	
80	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06532	322159,00	--	21043	--	21043	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	364864,00	--	2627	--	2627	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
82	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0289	37074,77	2012,89	1071	58	51	894	
		НР - 91%; СП - 8%			33282,88	692,42	962	20		157	
83	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0253	322159,00	--	8151	--	8151	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0036	364864,00	--	1314	--	1314	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
85	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,1	4083,87	31,69	8576	66	7448	998	
		НР - 93%; СП - 8%			505,94	4,85	1062	10		766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ленточный фундамент ЛФм-1									
86	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	8,87	25760,45	1906,65	228495	16912	191260	22040	2
		НР - 91%; СП - 8%			2291,21	439,31	20323	3897		20043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	$м^3$	203,02	41867,66	3473,16	8499972	705121	6225048	1568086	108
		НР - 91%; СП - 8%			7732,26	755,43	1569803	153367		805445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,84741	37616,87	1605,74	31877	1361	1507	26852	
		НР - 91%; СП - 8%			34232,13	588,56	29009	499		4698	
89	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,84741	322159,00	--	273001	--	273001	--	2
		СП - 8%			--	--	--	--		21840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ленточный фундамент ЛФм-2									
90	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	6,7	25760,45	1906,65	172595	12774	144470	16648	
		НР - 91%; СП - 8%			2291,21	439,31	15351	2943		15139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство**	$м^3$	96,31	41867,66	3473,16	4032274	334500	2953080	743879	51
		НР - 91%; СП - 8%			7732,26	755,43	744694	72755		382093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,574	37616,87	1605,74	21592	922	1021	18188	
		НР - 91%; СП - 8%			34232,13	588,56	19649	338		3182	
93	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,574	322159,00	--	184919	--	184919	--	1
		СП - 8%			--	--	--	--		14794	
		Фундамент под перегородку									
94	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство**	$м^3$	8,16	41126,71	3473,16	335594	28341	244158	63026	4
		НР - 91%; СП - 8%			7732,26	755,43	63095	6164		31890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,13209	349305,00	--	46140	--	46140	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		3691	
		Приямок									
96	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство**	$м^3$	0,92	48674,58	4977,25	44781	4579	26148	14470	
		НР - 91%; СП - 8%			15275,98	2008,03	14054	1847		4740	
97	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,00786	37074,77	2012,89	291	15	14	243	
		НР - 91%; СП - 8%			33282,88	692,42	262	5		43	
98	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,00496	322159,00	--	1598	--	1598	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
99	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0029	364864,00	--	1058	--	1058	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
		Фундамент под лифтовую шахту АС-28									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	1,19	25760,45	1906,65	30655	2269	25659	2957	
		НР - 91%; СП - 8%			2291,21	439,31	2727	523		2689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,22036	37074,77	2012,89	8170	444	392	6813	
		НР - 91%; СП - 8%			33282,88	692,42	7334	153		1199	
103	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,22024	340878,00	--	75075	--	75075	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		6006	
104	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,21082	37616,87	1605,74	7930	338	375	6680	
		НР - 91%; СП - 8%			34232,13	588,56	7217	124		1169	
105	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,21082	322159,00	--	67918	--	67918	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		5433	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				19598815	1416849	14538128	3604274	250
							3643838	316074	--	1856248	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19598815				
		Материалы	Тенге				12945006				
		Всего заработная плата	Тенге					3959912			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1593119				
		Накладные расходы	Тенге				3604274				
		Сметная прибыль	Тенге				1856248				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25059337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3959912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25059337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3959912			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								312
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4083853				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5528314			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1558182			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14544765		
		- Накладные расходы	Тенге							4815400	
		- Сметная прибыль	Тенге							2317831	
		Временные здания и сооружения			1,5%		469353				
		Итого с временными									3175
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями			0,9%		285836				3204
		Непредвиденные работы и затраты			2%		640907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									3660861
		Итого с понижающим коэфициентом 0,949999999208									3477818
		ИТОГО К ОПЛАТЕ									34 778 185

Заказчик:
ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО «СК» Алатауинжстрой» 960340001929
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Закариянов ЕркенМаханович _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер по техническому надзору ТОО «Нурай-Сервис».
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №_____ аттестата, подпись)

Эксперт технического надзора Жумагалиев Е.Е _____

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер по авторскому надзору ТОО «RedlinePro
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа № ____ от 13.04.2022г. подпись)

Авторский надзор Әліпбек Ө.Н _____

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: