Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**221040021614**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000340001900**

Договор (контракт) Договор №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
248	**06.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий,1участок.Пусковой комплекс №1			услуга	1	205 105 248,74	205 105 248,74	21 975 562,37
				Итого	1	x	205 105 248,74	21 975 562,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Абыкаев О.Ю
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092

Наименование стройки: "Строительно-монтажных работ по рабочему проекту: "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1."

ДОГОВОР: №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023г.

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		305/23 СМР ПК1	10.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажных работ по рабочему проекту: "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1	**793 890 030,85**	183 129 686,38		205 105 248,74	-	-	-	-	21 975 562,37	**205 105 248,74**

Заказчик:
ТОО "Рудненские тепловые сети" БИН 221040021614

Директор _____ **Абылкаиров О.Ю.**

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор" БИН 000340001900

Генеральный директор _____ **Нарбаев Е.Е.**

Эксперт технического надзора
ТОО "IT-Invest company"

_____ **Соснов В.Н.**

ИИН 751116300960 Аттестаты KZ 26VJE00080530, KZ 60VJE00080112

901002350 KZ22VJE00069350

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ

за 25 октября 2023 г.

по объекту: Строительно-монтажных работ по рабочему проекту: "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1

Договор № 305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года

Сумма по договору, заключенному заказчиком с подрядчиком, **ВСЕГО**	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала года	Подлежит к оплате с учетом с НДС	Остаток финансирования
5 087 030 655,34	793 890 030,85	793 890 030,85	205 105 248,74	4 293 140 624,49

номер сметы	номер акта выполненных работ	Наименование работ и затрат	стоимость выполненных работ, в т.ч. НДС	Сумма НДС 12 %
3-1-1	15	Тепломагистраль, I- очередь ул. Ленина от ТК-8.16 до ТК4.14) (1-й участок, ПК№1). СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	23 082 039,34	2 473 075,64
3-1-2	16	Тепломагистраль, I- очередь ул. Ленина от ТК-8.16 до ТК4.14) (1-й участок, ПК№1). Прокладка трубопровода тепловых сетей .	68 937 635,41	7 386 175,22
6-1-1	17	Тепломагистраль, I - очередь, ул.Горняков, от П-2 до К-1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	9 510 073,53	1 018 936,45
6-1-2	18	Тепломагистраль, I - очередь, ул.Горняков, от П-2 до К-1. Прокладка трубопровода тепловых сетей	30 088 169,10	3 223 732,40
8-1-1	19	Тепломагистраль,1- очередь, ул. Марите, от ТК-1.26 до ТК-6.04. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	8 812 178,55	944 161,99
8-1-2	20	Тепломагистраль, I- очередь ул. Топоркова, от ТК-1.26 до ТК-6.04. Прокладка трубопровода тепловых сетей	28 217 387,86	3 023 291,56
10-1-2	21	Тепломагистраль, I - очередь, ул. Ленина, от ТК-8.28 до ТК-8.29. Прокладка трубопровода тепловых сетей	36 457 764,95	3 906 189,10
		ВСЕГО:	205 105 248,74	21 975 562,37

Генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные затраты 2 %									407027,43	
			Итого с непредвиденными затратыми									**20758399,15**	
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									**21693645,99**	
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								**20608963,69**	
			Налог на добавленную стоимость	12%								**2473075,64**	
			Итого с НДС									**23082039,34**	
			Всего стоимость строительства									**23082039,34**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(должность, фамилия организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(должность, фамилия организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "IT-Invest company"

Эксперт(ы) технического надзора: Соснов В. Н. ИИН 751116300960 Аттестаты KZ 26VJE00080530, KZ 60VJE00080112
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

KZ22VJE00069350

М.П.

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									0,00	
			Итого									60782126,88	
			Непредвиденные затраты 2 %									1215642,54	
			Итого с непредвиденными затратыми									61997769,42	
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									64791010,72	
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								61551460,19	
			Налог на добавленную стоимость	12%								7386175,22	
			Итого с НДС									68937635,41	
			Всего стоимость строительства									68937635,41	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company" Глеубай Б.Т. 901002350523
Соснов В. Н. ИИН 751116300960 Аттестаты KZ 26VJE00080530, KZ 60VJE00080112
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
KZ 22 VJE00069350

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казинформсантехмонтаж"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	378	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		24,64	1272,24	33,39	31348,00	822,50	18676,50	11125,00	45871,00	
				$м^2$ поверхности		480,88	4,61	11849,00	113,50		3398,00		
			Итого по разделу 3: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					1502786,00	22636,00	1339456,00	134493,50	1768261,50	
								140694,00	6838,00	0,00	130982,00		
			ИТОГО по акту					6743636,19	1676873,13	2634016,00	940311,88	8298699,66	
								760731,53	505981,90	0,00	614751,59		
		—	**В том числе :**	—				—					—
			Стоимость оборудования, всего							0,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого по АКТУ:									**8298699,66**	
			временные здания и сооружения 1,04 %									**86306,48**	
			Итого с временными									**8385006,14**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									**0,00**	
			Итого									**8385006,14**	
			Непредвидечные затраты 2 %									**167700,12**	
			Итого с непредвиденными затратыми									**8552706,26**	
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									**8938039,03**	
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								**8491137,08**	
			Налог на добавленную стоимость	12%								**1018936,45**	
			Итого с НДС									**9510073,53**	
			Всего стоимость строительства									**9510073,53**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TI-Invest company"
Соснов В. Н. ИИН 751116300960 Аттестаты KZ 26VJE00080530, KZ 60VJE00080112
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			временные здания и сооружения 1,04 %									273058,23	
			Итого с временными									26528657,40	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									0,00	
			Итого									26528657,40	
			Непредвиденные затраты 2 %									530573,15	
			Итого с непредвиденными затратыми									27059230,55	
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									28278354,42	
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								26864436,69	
			Налог на добавленную стоимость	12%								3223732,40	
			Итого с НДС									30088169,10	
			Всего стоимость строительства									30088169,10	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Invest company"
Соснов В. Н. ИИН 751116300960 Аттестаты KZ 26VJE00080530, KZ 60VJE00080112
(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001960, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка.: **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**

(наименование, адрес)

Объект : **8-1 Тепломагистраль,1- очередь, ул. Марите, от ТК-1.26 до ТК-6.04**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 305/23 СМР ПК1** от **10.05.2023 года**

Акт выполненных работ № 19

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 8-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		94,578	1496,35	0,00	141522,11	0,00		101895,30	262891,39	
				$м^3$ грунта		1496,35	0,00	141522,11	0,00		19473,98		
2	14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3058	63,71	63,71	194824,80	194824,80		40855,01	254547,59	
				$м^3$ грунта		0,00	18,56	0,00	56756,22		18867,78		
3	15	211-491-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		1483	1440,00		2135520,00		2135520,00		2306361,60	
				$м^3$							170841,60		
4	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3058	282,43	136,58	863670,96	417660,99		454235,40	1423346,26	
				$м^3$ уплотненного грунта		145,85	60,45	446009,07	184855,84		105439,90		
5	17	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ		3057	368,00	368,00	1124975,82	1124976,73		196228,93	1426915,76	
				$м^3$ грунта		0,00	89,15	0,00	272532,00		105711,01		
6	18	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		25220,7	74,00		1866332,07				2015638,53	
				т·км							149306,46		
			Итого по разделу 2: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					6326845,76	1737462,52	2135520,00	793214,64	7689701,13	
								587531,18	514144,06	0,00	569640,73		
			ИТОГО по акту					6326845,76	1737462,52	2135520,00	793214,64	7689701,13	
								587531,18	514144,06	0,00	569640,73		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого по АКТУ:									**7689701,13**	
			временные здания и сооружения 1,04 %									**79972,89**	
			Итого с временными									**7769674,02**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									**0,00**	
			Итого									**7769674,02**	
			Непредвиденные затраты 2 %									**155393,48**	
			Итого с непредвиденными затратыми									**7925067,50**	
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									**8282122,70**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								7863016,57	
			Налог на добавленную стоимость	12%								944161,99	
			Итого с НДС									8812178,55	
			Всего стоимость строительства									8812178,55	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Invest company"
Соснов В. Н. ИИН 751116300960 Аттестаты KZ 26VJE00080530, KZ 60VJE00080112
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**

(наименование, адрес)

Объект : **8-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. Топоркова, от ТК-1.26 до ТК-6.04 (1-й участок, ПК№1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 305/23 СМР ПК1** от **10.05.2023 года**

Акт выполненных работ № 20

за **Октябрь 2023 (месяц, год) на 8-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Монтажные работы.										
1	14	1124-0108-0110 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,17523	4021301,10	1446851,05	704652,54	253531,71	17367,99	507486,13	1309109,81	
						2475335,12	450032,84	433753,01	78859,20		96971,14		
2	19	241-402-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	м	175,23	119134,00		20875850,82		20875850,82		22545918,92	
											1670068,10		
3	63	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	175,23	8,96	0,99	1570,03	173,57		1061,87	2842,18	
						7,97	0,45	1396,60	78,92		210,28		
4	64	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	175,23	82,00		14368,86		14368,86		15518,34	
											1149,48		
5	66	1312-1001-0511 РСНБ РК 2022	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 426 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	4	109362,05	1718,56	437448,00	6874,00	9685,00	256742,00	749725,00	
						105222,24	0,00	420889,00	0,00		55535,00		
			Итого по разделу 2: Монтажные работы.					22033890,25	260579,28	20917272,67	765290,00	24623114,25	
								856038,61	78938,12	0,00	1823934,00		
			ИТОГО по акту					22033890,25	260579,28	20917272,67	765290,00	24623114,25	
								856038,61	78938,12	0,00	1823934,00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого по АКТУ:									**24623114,25**	
			временные здания и сооружения 1,04 %									**256080,39**	
			Итого с временными									**24879194,64**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									**0,00**	
			Итого									**24879194,64**	
			Непредвиденные затраты 2 %									**497583,89**	
			Итого с непредвиденными затратыми									**25376778,53**	
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									**26520101,37**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								**25194096,30**	
			Налог на добавленную стоимость	12%								**3023291,56**	
			Итого с НДС									**28217387,86**	
			Всего стоимость строительства									**28217387,86**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest-Company"
Соснов В. Н. ИИН 751116300960 Аттестаты KZ 26VJE00080530, KZ 60VJE00080112
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Глеубай Б.Т. 901002350523

KZ22 VJE00069350

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казгеоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**

(наименование, адрес)

Объект : **10-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. Ленина, от ТК-8.28 до ТК-8.29 (1-й участок, ПК№1)** — —

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 305/23 СМР ПК1** от **10.05.2023 года**

Акт выполненных работ № 21

за **Октябрь 2023 (месяц, год) на 10-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Монтажные работы										
1	33	519-201-0802 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	шт.	4	8051018,00		32204072,00		32204072,00		32204072,00	
2	34	242-202-0607 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	256017,00		512034,00		512034,00	40962,50	552996,50	
3	49	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1952,20 1811,83	47,72 0,00	7808,89 7247,33	190,89 0,00	370,67	4420,89 978,44	13208,22	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					32723914,89 7247,33	190,89 0,00	512404,67 32204072,00	4420,89 41940,94	32770276,72	
			ИТОГО по акту					32723914,89 7247,33	190,89 0,00	512404,67 32204072,00	4420,89 41940,94	32770276,72	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							32204072,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого по АКТУ:									**32770276,72**	
			временные здания и сооружения 1,04 %									**5888,53**	
			Итого с временными									**32776165,25**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									**0,00**	
			Итого									**32776165,25**	
			Непредвиденные затраты 2 %									**11441,86**	
			Итого с непредвиденными затратыми									**32787607,11**	
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									**34264816,69**	
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								**32551575,85**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Налог на добавленную стоимость	12%								**3906189,10**	
			Итого с НДС									**36457764,95**	
			Всего стоимость строительства									**36457764,95**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-invest-company" Глеубай Б.Т. 901002330523
Соснов В. Н. ИИН 751116300960 Аттестаты KZ 26VJE00080530, KZ 60VJE00080112
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
KZ 22 VJE 000 69350

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)