форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Талдысайского сельского округа Мугалжарского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KALAU plus"

Наименование строительства и его адрес: Установка комплексного – блочного модуля для очистки и разбора питьевой воды в село Енбек, Талдысайского сельского округа, Мугалжарского района»

СПРАВКА №2 от 15.11.2022

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022г.

код		Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	23.09.2022				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС-12%	Всего с НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь), без НДС	в том числе из графы 1							
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Установка комплексного – блочного модуля для очистки и разбора питьевой воды в село Енбек, Талдысайского сельского округа, Мугалжарского района»	16 562 244,22	1 713 818,59							205 658,23	1 919 476,82
	ИТОГО:	**16 562 244,22**	1 713 818,59								**1 919 476,82**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Талдысайского сельского округа Мугалжарского района"

Акимі
Мухановайбек Ашимович

Подрядчик: ТОО "KALAU plus"

Руководитель

Айбосынов Канат Болатбекович

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик :

Государственное учреждение "Аппарат акима Талдысайского сельского округа Мугалжарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Поставщик :

Товарищество с ограниченной ответственностью "KALAU plus"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :

**Установка комплексного – блочного модуля
для очистки и разбора питьевой воды в село Енбек, Талдысайского
сельского округа, Мугалжарского района»**

(наименование, адрес)

Объект :

**Установка комплексного – блочного модуля
для очистки и разбора питьевой воды в село Енбек, Талдысайского
сельского округа, Мугалжарского района»**

(наименование)

Договор № 24 от 2022-09-23

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за ноябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 04-01-01, Наружное электроснабжение									
Раздел 1 Линейная арматура											
1	1308-0306-0702	Линейная арматура. Монтаж оборудования НР=72%	шт	1	9 958,62	-	9 959	-	299	9655	18267
					9660	-	9660	-	-	1353	
2	252-207-2350	Крюк типа CF 16 монтажный (кпл)	1 шт	3	3 051	–	9 153	–	9 153	–	9885
					–	–	–	–	–	732	
3	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	6	520	–	3 120	–	3 120	–	3370
					–	–	–	–	–	250	
4	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	1 шт	6	125	–	750	–	750	–	810
					–	–	–	–	–	60	
5	252-207-1164	Зажим анкерный типа PA/PS 416/35 (кпл)	1 шт	3	880	–	2 640	–	2 640	–	2851
					–	–	–	–	–	211	

6	252-207-1050	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий (кпЛ)	1 шт	12	2 705	–	32 460	–	32 460	–	35057
					–	–	–	–	–	2597	
7	252-207-1052	Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов (кпл)	1 шт	3	2 726	–	8 178	–	8 178	–	8832
					–	–	–	–	–	654	
8	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт	2	349	–	698	–	698	–	754
					–	–	–	–	–	56	
9	252-204-0803	Зажим соединительный плашечный типа CD35	1 шт	1	578	–	578	–	578	–	624
					–	–	–	–	–	46	
10	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72%	м	1	775,51	72,75	776	73	486	173	1025
					216,71	22,99	217	23	-	76	
		Итого по разделу 1			**81 475**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			9 877						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			73						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			23						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			58 362						
		- накладные расходы, тенге			7 128						
		в т.ч. зарплата, тенге			642						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			6 035						

Раздел 2 Крепление проводов

11	1308-0205-0401	Кронштейн "Анкерный". Монтаж на опоре НР=72%	шт	3	2 339,44	309,39	7 018	928	351	4 403	12335
					1 913,16	125,4	5 739	376	-	914	
12	252-207-0704	Кронштейн типа СА16 анкерный	1 шт	1	2 029	–	2 029	–	2 029	–	2191
					–	–	–	–	–	162	
13	252-207-1164	Зажим анкерный типа PA/PS 416/35 (кпл)	1 шт	1	880	–	880	–	880	–	950
					–	–	–	–	–	70	
14	243-906-2212	Фасадное крепление SF 60	1 шт	8	441	–	3 528	–	3 528	–	3 810
					–	–	–	–	–	282	
15	252-207-1053	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий (кпл)	1 шт	4	1 913	–	7 652	–	7 652	–	8264
					–	–	–	–	–	612	
16	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт	4	51	–	204	–	204	–	220
					–	–	–	–	–	16	
		Итого по разделу 2			**27 770**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			5 739						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			928						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			376						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			14 644						
		- накладные расходы, тенге			4 403						
		в т.ч. зарплата, тенге			396						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			2 056						

Раздел 3 Самонесущий провод

17	1308-0206-0401	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка НР=72%	м линии	65,7							
					931,7	33,24	61 213	2 184	32 744	19 475	87 143
					400,08	11,63	26 285	764	-	6 455	
18	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	1 км	0,0657							
					450 441	–	29 594	–	29 594	–	31 962
					–	–	–	–	–	2368	
		Итого по разделу 3			**119 105**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			26 285						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 184						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			764						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			62 338						
		- накладные расходы, тенге			19 475						
		в т.ч. зарплата, тенге			1 753						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			8 823						
Раздел 4 Повторное заземление											
19	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	10	707,58	21,42	7 076	214	4 194	1 963	9762
					266,72	5,85	2 667	59	-	723	
20	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт	1	5 209,95	201,02	5 210	201	3 842	883	6580
					1 166,90	58,52	1 167	59	-	487	
		Итого по разделу 4			**16 342**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 834						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			415						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			118						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			8 036						
		- накладные расходы, тенге			2 846						
		в т.ч. зарплата, тенге			256						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			1 210						
Раздел 5 Трубы											
21	1308-0201-3413	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 32 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	3							
					52,35	0,39	157	1	15	102	280
					46,93	0,17	141	1	-	21	
22	261-301-0121	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 32 мм	1 м	3	224	–	672	–	672	–	726
					–	–	–	–	–	54	

		Итого по разделу 5			**1 006**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			141						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			687						
		- накладные расходы, тенге			102						
		в т.ч. зарплата, тенге			9						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			75						
Раздел 6 Заземление											
23	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	38	1 005,14	29,67	38 195	1 127	28 199	6 637	48418
					233,38	9,2	8 868	350	-	3 586	
24	1308-0208-0104	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт	4	5 209,95	201,02	20 840	804	15 368	3 529	26319
					1 166,90	58,52	4 668	234	-	1 950	
		Итого по разделу 6			**74 737**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			13 536						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 931						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			584						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			43 567						
		- накладные расходы, тенге			10 166						
		в т.ч. зарплата, тенге			915						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			5 536						
Раздел 7 Молниезащита											
25	1134-0206-0401	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м НР=76%	молниеотвод	1	1 222,87	–	1 223	–	214	767	2149
					1008,7	–	1009	–	–	159	
26	252-301-1314	Мачта молниеприемная L=3м, D=40мм	1шт	1	84 481,00	–	84 481	–	84 481	–	91329
					–	–	–	–	–	6758	
27	252-301-1403	Держатель мачты молниеприемника к стене, D=20мм, вынос 100мм, для молниеприемника 16мм	1шт	1	11 682,00	–	11 682	–	11 682	–	12617
					–	–	–	–	–	935	
28	1308-0208-0211	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования НР=72%	шт	1	568	22,8	568	23	45	363	1005
					500,1	4,18	500	4	-	74	
29	252-301-1406	Держатель молниеприемника 1-2 метра на круглый конек двойной	1шт	5	7 478	–	37 390	–	37 390	–	40381
					–	–	–	–	–	2991	
30	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	2	1 005,14	29,67	2 010	59	1 484	349	2548
					233,38	9,2	467	18	-	189	
31	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт	1	5 209,95	201,02	5 210	201	3 842	883	6580
					1 166,90	58,52	1 167	59	-	487	

		Итого по разделу 7			**156 519**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 143						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			283						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			81						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			139 138						
		- накладные расходы, тенге			2 362						
		в т.ч. зарплата, тенге			213						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			11 593						
Раздел 8 Анкерная опора УА-10-1											
32	1133-0102-0106	Опоры анкерно-угловые А-П- образные объемом до 7 м3. Установка в открытые котлованы НР=80%	м3	1	120 377,66	20 228,26	120 378	20 228	84 010	18 100	149556
					16 139,20	6 486,19	16 139	6 486	-	11 078	
33	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт	2	58 219,00	–	116 438	–	116 438	–	125753
					–	–	–	–	–		
34	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт	1	10 252,00	–	10 252	–	10 252	–	11072
					–	–	–	–	–	820	
35	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт	1	1 386,00	–	1 386	–	1 386	–	1497
					–	–	–	–	–	111	
36	252-207-3941	Накладка ОГ 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт	1	2 586,00	–	2 586	–	2 586	–	2793
					–	–	–	–	–	207	
37	252-207-0108	Стяжка для кабеля и провода типа Г1	1 шт	2	517,00	–	1 034	–	1 034	–	1117
					–	–	–	–	–		
38	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72%	м	1	775,51	–	776	–	559	156	1007
					216,71	–	217	–	–	75	
		Итого по разделу 8			**292 795**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			16 356						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			20 228						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			6 486						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			216 265						
		- накладные расходы, тенге			18 256						
		в т.ч. зарплата, тенге			1 643						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			21 689						
		Итого по смете			**769 749**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			78 911						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			26 043						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			8 433						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			543 037						
		- накладные расходы, тенге			64 738						
		в т.ч. зарплата, тенге			5 826						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			57 017						

Локальная смета № 02-01-01, На внутренние электроснабжение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72%	шкаф	1	6 025,78	145,45	6 026	145	2 022	2 820	9554
					3 858,60	56,85	3 859	57	-	708	
2	247-201-0309	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	23 434	–	23 434	–	23 434	–	25309
					–	–	–	–	–	1875	
3	247-301-0229	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	1 шт.	1	29 234	–	29 234	–	29 234	–	31573
					–	–	–	–	–	2339	
4	247-302-0512	Трансформатор тока ГОСТ 7746- 2015, марки Т-0,66 250/5А	1 шт.	1	2 385	–	2 385	–	2 385	–	2576
					–	–	–	–	–	191	
5	247-204-2517	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А	1 шт.	1	1 987	–	1 987	–	1 987	–	2146
					–	–	–	–	–	159	
6	**247-204-0757**	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 788	–	1 788	–	1 788	–	1931
					–	–	–	–	–	143	
7	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	685	–	685	–	685	–	740
					–	–	–	–	–	55	
8	247-204-2434	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 16А 30 мА	1 шт.	1	7 442	–	7 442	–	7 442	–	8037
					–	–	–	–	–	595	
9	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72%	1 шт.	1	2 021,92	210,16	2 022	210	24	1348	3640
					1788	83,6	1788	84	–	270	
10	247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24- 3 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	17 670	–	17 670	–	17 670	–	19084
					–	–	–	–	–	1414	
11	1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР=72%	1 шт.	1	3 002	1134,43	3 002	1134	146	1570	4938
					1721	459,8	1721	460	–	366	
12	**247-208-0206**	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	1 шт.	1	13 083	–	13 083	–	13 083	–	14130
					–	–	–	–	–	1047	

Итого по разделу 1	123658
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 368
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 489
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	601
- материалы, изделия и конструкции, тенге	99 900
- накладные расходы, тенге	5 738
в т.ч. зарплата, тенге	516

		- сметная прибыль (8 %), тенге			9 162						
Раздел 2 Электроустановочные материалы											
13	1308-0206-3001	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	4 046,09	562,06	4 046	562	–	2673	7257
					3 484,03	227,81	3 484	228	–	538	
14	247-202-0107	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	1 шт.	2	3 297	–	6 594	–	6 594	–	7122
					–	–	–	–	–	528	
15	**1121-0202-0202**	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	**1**	300,95	0,38	301	–	13	207	549
					287,8	0,15	–	–	–	41	
16	247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	1 шт.	1	1 185	–	1 185	–	1 185	–	1280
					–	–	–	–	–	95	
17	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	5	423	–	2 115	–	2 115	–	2 284
					–	–	–	–	–	169	
		Итого по разделу 2			**18 492**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 772						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			562						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			228						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			9 907						
		- накладные расходы, тенге			2 880						
		в т.ч. зарплата, тенге			259						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			1 371						
Раздел 3 Электросветовое оборудование											
18	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72%	шт.	**3**	2 404,31	882,71	7 213	2 648	542	4 339	12 476
					1 341,00	667,83	4 023	2 003	–	924	
19	247-105-0415	Светильник уличный настенный типа FRANCA 90-1L WALL с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Квт, IP55	1 шт.	1	17 423	–	17 423	–	17 423	–	18817
					–	–	–	–	–	1394	
20	247-104-0107	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1304, мощность 18 Вт, IP65	1 шт.	2	5 590	–	11 180	–	11 180	–	12074
					–	–	–	–	–	894	
21	247-216-0805	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛС-101 сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В	1 шт.	**1**	836	–	836	–	836	–	903
					–	–	–	–	–	67	
22	1308-0304-0202	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на металлическом основании НР=72%	шт.	1	4 967,99	1 237,56	4 968	1 238	154	2 936	8536
					3 576,00	501,6	3 576	502	–	632	
23	248-306-0301	Блок аварийного питания БАП 0274	1 шт.	1	12 034	–	12 034	–	12 034	–	12997
					–	–	–	–	–	963	

24	261-303-0105	Светильник переносной с лампами накаливания	1 шт.	1		–		–	–	–	–
					–	–	–	–	–		
25	261-303-0110	Лампы накаливания ГОСТ 1182-77	1 шт.	1		–		–	–	–	–
					–	–	–	–	–		
		Итого по разделу 3			**65 803**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			7 599						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			3 886						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 505						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			42 169						
		- накладные расходы, тенге			7 275						
		в т.ч. зарплата, тенге			655						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			4 874						
Раздел 4 Силовые кабели и провода											
26	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	70	400,3	170,9	28 021	11963	4 011	11674	42871
					172,1	59,53	12047	4167	–	3176	
27	**1308-0201-0901**	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)- LS 1х16 (Ок)-0,66	**1 км**	**0,002**	1 084 345	–	2 169	–	2 169	–	2342
					–	–	–	–	–	173	
28	243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)- LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,015	334 265	–	5 014	–	5 014	–	5415
					–	–	–	–	–	401	
29	243-107-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)- LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,031	520 002	–	16 120	–	16 120	–	17410
					–	–	–	–	–	1290	
30	243-107-1902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)- LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,022	868 927	–	19 116	–	19 116	–	20645
					–	–	–	–	–	1529	
		Итого по разделу 4			**88 683**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			12 047						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			11 963						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			4 167						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			46 430						
		- накладные расходы, тенге			11 674						
		в т.ч. зарплата, тенге			1 051						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			6 569						
Раздел 5 Трубы											
31	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72%	**м**	69	273,1	11,49	18 844	793	1 948	11 822	3319
					233,38	4,59	16 103	317	–	2 453	

32	261-301-0121	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	1 м	69	224	–	15 456	–	15 456	–	16692
					–	–	–	–	–	1236	
		Итого по разделу 5			**49 811**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			16 103						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			793						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			317						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			17 404						
		- накладные расходы, тенге			11 822						
		в т.ч. зарплата, тенге			1 064						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			3 689						
Раздел 6 Заземление											
33	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	18	1 005,14	29,67	18 093	534	13 358	3 144	22936
					233,38	9,2	4 201	166	-	1 699	
34	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт	3	5 209,95	201,02	15 630	603	11 526	2 647	19739
					1 166,90	58,52	3 501	176	-	1 462	
35	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72%	**м**	**14**	775,51	72,75	10 857	1 019	6 805	2 416	14335
					216,71	22,99	3 034	322	-	1 062	
36	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	20	728,46	5,01	14 569	100	1 466	9 380	25865
					650,13	1,26	13 003	25	-	1 916	
37	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85 , марки ПВ 1 сечением 2,5 мм2	1 км	0,02	147 825	–	2 957	–	2 957	–	3193
					–	–	–	–	–	237	
		Итого по разделу 6			**86 068**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			23 739						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 256						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			689						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			36 112						
		- накладные расходы, тенге			17 587						
		в т.ч. зарплата, тенге			1 583						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			6 376						
Раздел 7 Молниезащита											
38	1133-0109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка НР=80%	**т**	**0,01262**							
					211 854,87	142 648,50	2 674	1 800	60	984	3951
					64 463,40	32 985,02	814	416	-	293	
39	252-207-3957	Заземляющий стержень ЗП 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	1 шт	1	3 788	–	3 788	–	3 788	–	4091
					–	–	–	–	–	303	

40	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	1 кг	1,62	1 491	–	2 415	–	2 415	–	2608
					–	–	–	–	–	193	
41	261-404-0571	Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой ГОСТ Р 51177- 2017	1 шт	1	1 075	–	1 075	–	1 075	–	1161
					–	–	–	–	–	86	
42	261-404-0535	Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 ГОСТ Р 51177- 2017	1 шт	5	514	–	2 570	–	2 570	–	2776
					–	–	–	–	–	206	
43	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80 , марки АС 50/8 мм2	1 км	0,003	294 500	–	884	–	884	–	955
					–	–	–	–	–	71	
44	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	**м**	**2**	1 005,14	29,67	2 010	59	1 484	349	2548
					233,38	9,2	467	18	-	189	
45	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт	1	5 209,95	201,02	5 210	201	3 842	883	6580
					1 166,90	58,52	1 167	59	-	487	

Итого по разделу 7 **24 670**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 448
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 060
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 493
- материалы, изделия и конструкции, тенге 16 118
- накладные расходы, тенге 2 216
в т.ч. зарплата, тенге 199
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 828

Итого по смете **457 185**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 73 076
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 23 009
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9 000
- материалы, изделия и конструкции, тенге 268 040
- накладные расходы, тенге 59 192
в т.ч. зарплата, тенге 5 327
перевозка грузов, тенге 33 869
- сметная прибыль (8 %), тенге

Локальная смета № 01-01-01, ГП

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	19,35	2,14	2,14	41	41	–	9	54
					–	0,6	-	12	–	4	
2	1101-0105-0102	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2,1	299,52	295,02	629	620	–	111	799
					4,5	68,86	9	145	–	59	

		Итого по разделу 1			**853**						
		в том числе									
		-зарплата рабочих-строителей, тенге			9						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			661						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			157						
		-накладные расходы, тенге в т.ч. зарплата, тенге			120						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			11						
					63						
	Раздел 2 Фундаменты										
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	3,3	213,37	108,97	704	345	-	366	1156
					104,4	45,18	360	149	-	86	
4	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	1,1	8 434,87	2 335,62	9 278	2 569	5 473	2 128	12 318
					1123,7	956,22	1 236	1 052	–	912	
5	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до	шт. сборных конструкций	3	2 118,41	1 142,37	6 355	3 427	–	4 998	12 261
					976,04	435,95	2 928	1 308	–	908	
6	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	1,218	29 144,00	-	35 497	–	35 497	–	38 337
					-	-	-	-	–	2840	
7	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	13,62	1143,48	25,8	15 574	351	10 329	4 595	21 783
					359,34	3,44	4 894	47	-	1 614	
		Итого по разделу 2				**85 855**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				9 418					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 692					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 556					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				51 299					
		- накладные расходы, тенге				12 087					
		в т.ч. зарплата, тенге				1 088					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				6 360					
	Раздел 3 Дренажный колодец										
	3.1 Земляные работы										
8	1101-0102-0245	Грунты 3 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72%	м3 грунта	19,8	215,66	215,66	4 270	4 270	-	553	5209
					-	38,78	-	768	-	386	
9	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	168,3	81	-	13632	-	-	-	14723
					-	-	-	-	-	1091	
10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	19,8	36,53	32,36	723	641	3	186	982
					4	9,02	79	179	-	73	

3.2 Колодец

11	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона . Устройство в грунтах мокрых НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,415							
					57 912,30	12 062,77	81 946	17 069	32 640	38 741	130 342
					22782,1	4 872,75	32 237	6 895	-	9 655	
12	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,16							
					8 434,87	2 335,62	1 350	374	796	310	1793
					1123,7	956,22	180	153	–	133	
13	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93%	м2 поверхности	6	4145,61	9,39	24 874	56	23 132	1 580	28 570
					280,87	2,33	1 685	14	–	2116	
14	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1 м3	0,58							
					83 788,00	–	48 597	–	48 597	–	52 485
					–	–	–	–	–	3888	
15	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	1 шт.	1	9 316,00	–	9 316	–	9 316	–	10061
					–	–	–	–	–	745	
16	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	2	13629	–	27258	–	27258	–	29439
					–	–	–	–	–	2181	
17	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	1	33390	–	33390	–	33390	–	36061
					–	–	–	–	–	2671	
18	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	7 381	–	7 381	–	7 381	–	7971
					–	–	–	–	–	590	
19	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	1	6 048	–	6 048	–	6 048	–	6532
					–	–	–	–	–	484	
20	222-503-0201	Стоимость стремянки	1 т	0,05	1 004 968	–	50 248	–	50 248	–	54268
					–	–	–	–	–	4020	

Итого по разделу 3	**378 436**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 181
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 410
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 009
- материалы, изделия и конструкции, тенге	238 809
- накладные расходы, тенге	41 370
в т.ч. зарплата, тенге	3 723
перевозка грузов, тенге	13 632
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 033

Итого по смете	**465 144**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	43 608
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 763
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 722
- материалы, изделия и конструкции, тенге	290 109
- накладные расходы, тенге	53 577
в т.ч. зарплата, тенге	4 822
перевозка грузов, тенге	13 632
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 456

Локальная смета № 06-01-02, Наружный ВК

Раздел 1 Водопровод

1.1 Земляные работы

1	1101-0101-0250	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР=72%	м3 грунта	28	121,67	121,67	3 407	3 407	-	471	4188
					-	23,36	-	654	-	310	
2	1107-0111-0114	Подушки песчаные толщиной 30 см. Устройство НР=118%	м оград	10	993,13	60,73	9 931	607	4 552	5 876	17072
					477,22	20,82	4 772	208	-	1 265	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	26,5	49,24	49,24	1 305	1 305	-	265	1696
					-	13,87	-	368	-	126	

1.2 Трубы

4	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	0,008	377 257,55	92 325,55	3 018	739	11	2 735	6213
					283 547,00	27 233,61	2 268	218	-	460	
5	241-201-0906	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	1 м	8	222	–	1 776	–	1 776	–	1918
					–	–	–	–	–	142	

Итого по разделу 1 **31 087**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 7 040
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 058
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 448
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 339
- накладные расходы, тенге 9 347

в т.ч. зарплата, тенге 841

- сметная прибыль (8 %), тенге 2 303

Раздел 2 Канализация

2.1 Земляные работы

6	1101-0101-0250	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР=72%	м3 грунта	12,5	121,67	121,67	1 521	1 521	-	210	1869
					-	23,36	-	292	-	138	
7	1107-0111-0114	Подушки песчаные толщиной 30 см. Устройство НР=118%	м оград	0,75	993,13	60,73	745	46	341	441	1281
					477,22	20,82	358	16	-	95	
8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	11,75	49,24	49,24	579	579	-	117	752
					-	13,87	-	163	-	56	

2.2 Трубы

9	1123-1401-0101	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка НР=99%	м трубопровода	10	1 673,81	17,81	16 738	178	15 878	745	18 882
					68,22	7,06	682	71	-	1 399	

Итого по разделу 2 **22 784**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 040
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 324
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 542

- накладные расходы, тенге	1 513
в т.ч. зарплата, тенге	136
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 688
Итого по смете	**53 871**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 080
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 382
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 990
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 558
- накладные расходы, тенге	10 860
в т.ч. зарплата, тенге	977
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 991

ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	
Временные здания и сооружения 1,3%	**1 745 949,00**
Итого	**22 697,34**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1 768 646,34**
Итого	**35 372,93**
Итого с коэфицентом понижения к=0,949999960995626	**1 804 019,26**
НДС 12%	**1 713 818,59**
Итого к оплате с НДС 12%	**205 658,23**
	1 919 476,82

Сдал (Поставщик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KALAU plus"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Айбосынов Канат Болатбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Талдысайского сельского округа Мугалжарского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким МухановАйбек Алиханович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК Добро "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт технического надзора Көмекбаев Бекет Асқарұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)