Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭРА СЕРВИС"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 21-ом квартале микрорайона "Кунай",г.Костанай"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	**26.01.2023**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**16 540 871**									
За отчестный месяц		**1 382 194,64**							**165 863,36**	**1 548 058**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель_____Иманбеков Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Директор_____Ердильбаев Е.Б.

Авторский надзор:

_____Жалмагамбетов Е.Т.

Технадзор:

_____Гасанов Р.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭРА СЕРВИС"
Договор № 12 от 26.01.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 21-ом
Наименование объекта - Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 21-ом квартале микрорайона "Кунай", г.Костанай"
Надземные строительные работы. Смета № 2-1-2.

Акт выполненных работ № 5

За апрель месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Блок-секция 1 АС-20									
		АС-20 Ниши в кухнях, короб санузлов									
1	**Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**48,13**	**1718,26**	**14,30**	**82700,01**	**688,48**	**53971,07**	**25471,03**	**116824,73**
					582,60	**5,42**	**28040,47**	**260,68**		**8653,68**	
2	**Е11-100111-0201 1110-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим**	**Шкафы встроенные. Установка дверных блоков**	**блок**	**40**	**709,02**	**70,82**	**28360,84**	**2832,84**	**784,80**	**23473,19**	**55980,75**
					618,58	**33,45**	**24743,20**	**1338,12**		**4146,72**	
3	**С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015 прим**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм + люк мет.200х200 с магнитом**	**шт.**	**9**	**2845,00**	**--**	**25605,00**	**--**	**25605,00**	**--**	**27653,40**
					--	**--**	**--**	**--**		**2048,40**	
4	**С123-050306-1957 2305-0306-1957 РСНБ РК 2015 прим**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм + люк мет.400х400 с магнитом**	**шт.**	**16**	**6469,00**	**--**	**103504,00**	**--**	**103504,00**	**--**	**111784,32**
					--	**--**	**--**	**--**		**8280,32**	
5	**С123-050306-1857 2305-0306-1857 РСНБ РК 2015 прим**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм**	**шт.**	**15**	**4191,00**	**--**	**62865,00**	**--**	**62865,00**	**--**	**67894,20**
					--	**--**	**--**	**--**		**5029,20**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**303034,85**	**3521,32**	**246729,87**	**48944,22**	**380137,40**
							52783,67	**1598,80**	**--**	**28158,33**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**111060,85**				
	Материалы		Тенге				**54755,87**				
	Всего заработная плата		Тенге					**54382,47**			
		Накладные расходы	Тенге				**48944,22**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12800,41**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**172805,48**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,99
		Сметная заработная плата	Тенге					54382,47			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				191974,00				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				191974,00				
		Сметная прибыль	Тенге				15357,92				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				207331,92				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				380137,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,99
		Сметная заработная плата	Тенге					54382,47			
РАЗДЕЛ 2. Блок-секция 2 АС-20											
АС-20 Ниши в кухнях, короб санузлов											
6	**Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**48,13**	**1718,26**	**14,30**	**82700,01**	**688,48**	**53971,07**	**25471,03**	**116824,73**
					582,60	**5,42**	**28040,47**	**260,68**		**8653,68**	
7	**Е11-100111-0201 1110-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим**	**Шкафы встроенные. Установка дверных блоков**	**блок**	**15**	**709,02**	**70,82**	**10635,32**	**1062,32**	**294,30**	**8802,45**	**20992,78**
					618,58	**33,45**	**9278,70**	**501,80**		**1555,02**	
8	**С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015 прим**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм + люк мет.200х200 с магнитом**	**шт.**	**9**	**2845,00**	**--**	**25605,00**	**--**	**25605,00**	**--**	**27653,40**
					--	**--**	**--**	**--**		**2048,40**	
9	**С123-050306-1957 2305-0306-1957 РСНБ РК 2015 прим**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм + люк мет.400х400 с магнитом**	**шт.**	**16**	**6469,00**	**--**	**103504,00**	**--**	**103504,00**	**--**	**111784,32**
					--	**--**	**--**	**--**		**8280,32**	
10	**С123-050306-1857 2305-0306-1857 РСНБ РК 2015 прим**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм**	**шт.**	**15**	**4191,00**	**--**	**62865,00**	**--**	**62865,00**	**--**	**67894,20**
					--	**--**	**--**	**--**		**5029,20**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**285309,33**	**1750,80**	**246239,37**	**34273,48**	**345149,43**
							37319,17	**762,48**	**--**	**25566,62**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				93335,33				
Материалы			Тенге				54265,37				
Всего заработная плата			Тенге					38081,64			
		Накладные расходы	Тенге				34273,48				
		Сметная прибыль	Тенге				10208,70				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				137817,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34,62
		Сметная заработная плата	Тенге					38081,64			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				191974,00				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				191974,00				
		Сметная прибыль	Тенге				15357,92				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				207331,92				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				345149,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34,62
		Сметная заработная плата	Тенге					38081,64			

РАЗДЕЛ 3. Блок-секция 3 АС-20

АС-20 Ниши в кухнях, короб санузлов

11	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	48,13	1718,26	14,30	82700,01	688,48	53971,07	25471,03	116824,73
					582,60	5,42	28040,47	260,68		8653,68	
12	Е11-100111-0201 1110-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок	40	709,02	70,82	28360,84	2832,84	784,80	23473,19	55980,75
					618,58	33,45	24743,20	1338,12		4146,72	
13	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015 прим	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм + люк мет.200х200 с магнитом	шт.	9	2845,00	--	25605,00	--	25605,00	--	27653,40
					--	--	--	--		2048,40	
14	С123-050306-1957 2305-0306-1957 РСНБ РК 2015 прим	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм + люк мет.400х400 с магнитом	шт.	16	6469,00	--	103504,00	--	103504,00	--	111784,32
					--	--	--	--		8280,32	
15	С123-050306-1857 2305-0306-1857 РСНБ РК 2015 прим	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм	шт.	15	4191,00	--	62865,00	--	62865,00	--	67894,20
					--	--	--	--		5029,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				303034,85	3521,32	246729,87	48944,22	380137,40
							52783,67	1598,80	--	28158,33	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				111060,85				
		Материалы	Тенге				54755,87				
		Всего заработная плата	Тенге					54382,47			
		Накладные расходы	Тенге				48944,22				
		Сметная прибыль	Тенге				12800,41				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				172805,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,99
		Сметная заработная плата	Тенге					54382,47			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				191974,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				191974,00				
		Сметная прибыль	Тенге				15357,92				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				207331,92				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				380137,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,99
		Сметная заработная плата	Тенге					54382,47			

РАЗДЕЛ 6. Окна, двери

Окна-АС16

56	С121-090404-0804 2109-0404-0804 РСНБ РК 2015 прим	Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78/фиксатор безопасности на окна	шт.	165	1667,00	--	275055,00	--	275055,00	--	297059,40
					--	--	--	--		22004,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				275055,00	--	275055,00	--	297059,40
							--	--	--	22004,40	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				275055,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				275055,00				

		Сметная прибыль	Тенге				22004,40				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				297059,40				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				297059,40				
		РАЗДЕЛ 7. Кровля АС-67-75									
		Чердак АС-65,73									
66	**Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**89,4**	**49,89**	**0,73**	**4459,87**	**65,42**	**653,59**	**3017,82**	**8075,90**
					41,84	**0,35**	**3740,85**	**31,42**		**598,22**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**4459,87**	**65,42**	**653,59**	**3017,82**	**8075,90**
							3740,85	**31,42**	--	**598,22**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4459,87**				
	Материалы		Тенге				**653,59**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3772,28**			
		Накладные расходы	Тенге				**3017,82**				
		Сметная прибыль	Тенге				**598,22**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8075,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3772,28**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**8075,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3772,28**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1410559,53**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**146627,35**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8858,86**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3991,50**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1015407,69**		
		- Накладные расходы	Тенге							**135179,74**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**104485,89**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1 410 560**
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге					**0,9%**			**12 695**
		Возврат временных зданий и сооружений накрученных на оборудование 0,9% (Акт № 1)	Тенге								**-40 476**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**1 382 778**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7 %	Тенге					**1,7%**			**23 507**
		Возврат дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время накрученных на оборудование 1,7 % (Акт № 1)	Тенге								**-76 456**
		Итого с дополнительными затратами	Тенге								**1 329 830**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					**2%**			**26 597**
		Возврат непредвиденных работ и затрат накрученных на оборудование 2% (Акт № 1)	Тенге								**-89 948**
		Итого	Тенге								**1 266 479**
		В ценах 2019 г. 53% с коэф.=1	Тенге					**1**			**671 234**
		НДС 12 %	Тенге								**80 548**
		Итого в текущих ценах 2019 г.	Тенге								**751 782**
		В ценах 2020 г. 47% с коэф. 1,049901	Тенге					**1,049901**			**624 948**
		НДС 12 %	Тенге								**74 994**
		Итого в текущих ценах 2020 г.	Тенге								**699 942**
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								**155 542**
		ИТОГО по акту	Тенге								**1 451 724**

Скидка	Тенге					5%			-72 586
ИТОГО по акту с учетом скидки	Тенге								1 379 138

1 379 138

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "ЭРА СЕРВИС"
БИН 200140034113

Директор_____ **Ешильбаев Е.Е.**

Эксперт технического надзора ТОО "СейсмоСтройЗащита"
ИИН 870507000493

_____ **Гасанов Р.А.**

KZ34VJE00062635 от 19.02.2021 г.

Принял :
Заказчик:
ГУ " Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Руководитель_____ **Румурзинов Н.Н.**

Технический директор ТОО "SANСтройСервис"
БИН 080140003021

_____ **Жалмагамбетов Е.Т.**

Приказ № 19а-21 от 01.12.2021 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭРА СЕРВИС"
Договор № 12 от 26.01.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 21-ом
Наименование объекта - Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 21-ом квартале микрорайона "Кунай", г.Костанай"
Отделочные работы. Смета № 2-1-3.

Акт выполненных работ № 6

За апрель месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы АС22-25									
		Блок-секция 1 АС-22									
		Дверные откосы									
1	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	61	279,91	2,31	17074,49	140,64	7522,52	7582,49	26629,53
		[illegible]			154,28	1,09	9411,32	66,79		1972,56	
		Блок-секция 2 АС-23									
		Стены									
2	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	112,97	399,14	1,52	45090,35	171,57	21536,70	18771,02	68970,28
		[illegible]			206,98	0,72	23382,08	81,70		5108,91	
		Дверные откосы									
3	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	60,7	279,91	2,31	16990,51	139,95	7485,52	7545,20	26498,57
		[illegible]			154,28	1,09	9365,04	66,46		1962,86	
		Блок-секция 3 АС-23									
		Дверные откосы									
4	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	59,8	279,91	2,31	16738,59	137,87	7374,54	7433,33	26105,67
		[illegible]			154,28	1,09	9226,18	65,47		1933,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				95893,94	590,03	43919,28	41332,04	148204,06
							51384,62	280,42	--	10978,08	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				95893,94				
		Материалы	Тенге				43919,28				
		Всего заработная плата	Тенге					51665,05			
		Накладные расходы	Тенге				41332,04				
		Сметная прибыль	Тенге				10978,08				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				148204,06				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,97
	Сметная заработная плата	Тенге					51665,05			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				148204,06				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,97
	Сметная заработная плата	Тенге					51665,05			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**148204,06**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				51384,62				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					590,03			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					280,42			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43919,28		
	- Накладные расходы	Тенге							41332,04	
	- Сметная прибыль	Тенге							10978,08	
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**148 204**
	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге					0,9%			1 334
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								149 538
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7 %	Тенге					1,7%			2 542
	Итого с дополнительными затратами	Тенге								152 080
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					2%			3 042
	Итого	Тенге								155 122
	В ценах 2019 г. 53% с коэф.=1	Тенге					1			82 214
	НДС 12 %	Тенге								9 866
	Итого в текущих ценах 2019 г.	Тенге								92 080
	В ценах 2020 г. 47% с коэф. 1,049901	Тенге					1,049901			76 545
	НДС 12 %	Тенге								9 185
	Итого в текущих ценах 2020 г.	Тенге								85 731
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								19 051
	ИТОГО по акту	Тенге								177 811
	Скидка	Тенге					5%			-8 891
	ИТОГО по акту с учетом скидки	Тенге								168 920

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "ЭРА СЕРВИС"
БИН 200140014113

Директор_____ **Ергильдаев Е.Е.**

Эксперт технического надзора ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН 870507000493

_____ **Гасанов Р.А.**

KZ34VJE00062635 от 19.02.2021 г.

Принял :
Заказчик:
ГУ " Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Руководитель_____ **Имашбеков Д.Р.**

Технический директор ТОО "SANСтройСервис"
БИН 080140003021

_____ **Жалмагамбетов Е.Т.**

Приказ № 19а-21 от 01.12.2021 г.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭРА СЕРВИС"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 21-ом квартале микрорайона "Кунай",г.Костанай"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	**26.01.2023**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчестный месяц		**13 386 440,18**							**1 606 372,82**	**14 992 813**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель_____Иманбеков Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Директор_____Едильбаев Е.Е.

Авторский надзор:

_____Жалмагамбетов Е.Т.

Технадзор:

_____Гасанов Р.А.

Реестр выполненных работ за февраль 2023 г

по объекту:Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 21-ом микрорайоне "Кунай" г.Костанай"

№ акта	№ сметы	Наименование объекта	Сумма в ценах 2019 г-2020 г.
1	2-1-2	Надземные строительные работы	8 921 645
2	2-1-4	Отопление и вентиляция	1 580 992
3	2-1-5	Водопровод и канализация	4 028 058
4	2-1-7	Электро-монтажные работы	462 118
		ИТОГО:	**14 992 813**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭРА СЕРВИС"
Договор № 12 от 26.01.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 21-ом
Наименование объекта - Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 21-ом квартале микрорайона "Кунай", г.Костанай"
Надземные строительные работы. Смета № 2-1-2.

Акт выполненных работ № 1
за февраль месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Монолитный пояс МП-1 АС-61									
		Вход в подвал по оси 1(АС76-77)									
16	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фахверк. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,032	60830,31 33168,30	21324,45 4160,66	1946,57 1061,39	682,38 133,14	202,80	824,22 221,66	2992,46
17	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,032	514898,00 --	-- --	16476,74 --	-- --	16476,74	-- 1318,14	17794,87
18	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03867	84539,50 60907,00	21204,48 5387,94	3269,14 2355,27	819,98 208,35	93,89	1768,90 403,04	5441,09
19	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,03867	249146,00 --	-- --	9634,48 --	-- --	9634,48	-- 770,76	10405,23
20	Е11-120101-0711 1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	12,2	5379,39 915,76	7,29 3,03	65628,51 11172,22	88,93 36,93	54367,36	10312,42 6075,27	82016,21

21	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,04	92674,51 22545,00	1001,95 446,04	3706,98 901,80	40,08 17,84	2765,10	827,68 362,77	4897,43
22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + ступени НР - 91%; СП - 8%	м3	1,01	20054,75 1171,80	11,09 1,61	20255,30 1183,52	11,20 1,63	19060,58	1078,48 1706,70	23040,49
23	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,01869	14121,06 12736,80	1352,90 555,78	263,92 238,05	25,29 10,39	0,59	226,08 39,20	529,20
24	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,01869	270653,00 --	-- --	5058,50 --	-- --	5058,50	-- 404,68	5463,18
25	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,6	1102,73 757,03	29,84 24,89	11688,90 8024,51	316,31 263,81	3348,08	6630,66 1465,56	19785,13
26	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	10,6	163,90 72,86	1,36 0,62	1737,32 772,34	14,38 6,57	950,61	623,12 188,84	2549,28
27	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,5	1101,90 740,35	70,37 55,17	28098,45 18878,92	1794,55 1406,79	7424,98	16228,58 3546,16	47873,19
28	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	25,5	49,89 41,84	0,73 0,35	1272,11 1067,02	18,66 8,96	186,43	860,79 170,63	2303,53
			Вход в подвал по оси В(АС78-79)								
29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	15,2	852,17 258,64	20,79 2,48	12953,00 3931,33	315,97 37,67	8705,70	3691,16 1331,53	17975,69
30	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	2,76	1704,69 208,44	45,54 8,67	4704,96 575,29	125,69 23,94	4003,98	557,28 420,98	5683,21

31	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	2,13	27624,20 4471,90	-- --	58839,54 9525,15	-- --	49314,40	8858,39 5415,83	73113,76
32	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,032	60830,31 33168,30	21324,45 4160,66	1946,57 1061,39	682,38 133,14	202,80	824,22 221,66	2992,46
33	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,032	514898,00 --	-- --	16476,74 --	-- --	16476,74	-- 1318,14	17794,87
34	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03677	84539,50 60907,00	21204,48 5387,94	3108,52 2239,55	779,69 198,11	89,28	1681,99 383,24	5173,75
35	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,03677	249146,00 --	-- --	9161,10 --	-- --	9161,10	-- 732,89	9893,99
36	Е11-120101-0711 1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	11,6	5372,01 915,76	7,29 3,03	62315,35 10622,77	84,55 35,11	51608,02	9805,25 5769,65	77890,24
37	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,035	92674,51 22545,00	1001,95 446,04	3243,61 789,08	35,07 15,61	2419,46	724,22 317,43	4285,25
38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + ступени *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,95	20054,75 1171,80	11,09 1,61	19052,02 1113,21	10,54 1,53	17928,27	1014,41 1605,31	21671,74
39	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01774	14121,06 12736,80	1352,90 555,78	250,51 225,95	24,00 9,86	0,56	214,59 37,21	502,30
40	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01774	270653,00 --	-- --	4801,38 --	-- --	4801,38	-- 384,11	5185,49

41	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,9	1102,73	29,84	12019,72	325,27	3442,84	6818,32	20345,08
					757,03	24,89	8251,62	271,28		1507,04	
42	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	10,9	163,90	1,36	1786,49	14,78	977,51	640,76	2621,43
					72,86	0,62	794,20	6,75		194,18	
43	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,9	1101,90	70,37	27437,31	1752,32	7250,28	15846,73	46746,76
					740,35	55,17	18434,72	1373,69		3462,72	
44	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	24,9	49,89	0,73	1242,18	18,22	182,04	840,53	2249,33
					41,84	0,35	1041,92	8,75		166,62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				408375,93	7980,23	296134,50	90898,77	539216,67
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				104261,19	4209,86	–	39941,98	
		Материалы	Тенге				365151,65				
		Всего заработная плата	Тенге				233936,79				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					101080,71			
		Накладные расходы	Тенге				28655,46				
		Сметная прибыль	Тенге				85799,43				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36076,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				487027,18				
		Сметная заработная плата	Тенге								90,15
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					101080,71			
		Материалы	Тенге				43224,27				
		Всего заработная плата	Тенге				588,77				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7390,34			
		Накладные расходы	Тенге				32953,47				
		Сметная прибыль	Тенге				5099,34				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3865,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				52189,50				
		Сметная заработная плата	Тенге								6,33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7390,34			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				539216,67				
		Сметная заработная плата	Тенге								96,48
								108471,05			
		РАЗДЕЛ 5. Лестница Л-1 АС-21									
45	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,7	20869,33	153,50	14608,53	107,45	12192,01	2138,56	18086,85
					3298,68	58,55	2309,08	40,99		1339,77	

46	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01092	14121,06 12736,80	1352,90 555,78	154,20 139,09	14,77 6,07	0,34	132,09 22,90	309,20
47	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01092	270653,00 --	-- --	2955,53 --	-- --	2955,53	-- 236,44	3191,97
48	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0039	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	3259,78 879,54	4,98 2,05	2375,26	802,24 324,96	4386,99
49	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,55	804,82 804,82	-- --	442,65 442,65	-- --	--	318,71 60,91	822,26
50	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	0,55	151,80 78,41	73,39 32,52	83,49 43,12	40,37 17,89	--	43,93 10,19	137,61
51	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	1,5	652,53 498,00	76,98 31,32	978,79 747,00	115,47 46,98	116,32	936,90 153,26	2068,95
52	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения *СП - 8%*	т	0,00874	651608,00 --	-- --	5695,05 --	-- --	5695,05	-- 455,60	6150,66
53	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,3	93,95 41,51	2,33 0,25	28,18 12,45	0,70 0,07	15,03	8,64 2,95	39,77
54	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,3	174,20 48,52	3,30 0,50	52,26 14,56	0,99 0,15	36,71	10,15 4,99	67,40
55	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,8	852,17 258,64	20,79 2,48	2386,08 724,19	58,20 6,94	1603,68	679,95 245,28	3311,31
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				30644,55	342,94	24989,94	5071,17	38572,98
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5311,67	121,14	--	2857,26	
	Материалы		Тенге				24949,50				
	Всего заработная плата		Тенге				16339,36				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5432,81			
		Накладные расходы	Тенге				2955,53				
		Сметная прибыль	Тенге				5071,17				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2401,65				
							32422,32				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4,97
		Сметная заработная плата	Тенге					5432,81				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5695,05					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5695,05					
		Сметная прибыль	Тенге				455,60					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6150,66					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				38572,98					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4,97
		Сметная заработная плата	Тенге					5432,81				
		РАЗДЕЛ 6. Окна, двери										
		Окна-АС16										
56	С121-090404-0804 2109-0404-0804 РСНБ РК 2015 прим.	**Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78/фиксатор безопасности на окна** *СП - 8%*	шт.	9	1667,00 --	--	15003,00 --	--	15003,00	-- 1200,24	16203,24
		Двери										
		Блок-секция 1										
57	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	2,73	2152,57 1041,94	124,17 45,72	5876,50 2844,50	338,98 124,81	2693,03	2672,38 683,91	9232,79
58	С121-090102-0215 2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные с двупольными полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	2,73	14079,00 --	--	38435,67 --	--	38435,67	-- 3074,85	41510,52
59	С121-070503-0202 2107-0503-0202 РСНБ РК 2015	**Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм ГОСТ 8242-88** *СП - 8%*	м	11	334,00 --	--	3674,00 --	--	3674,00	-- 293,92	3967,92
		Блок-секция 2										
60	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	2,73	2152,57 1041,94	124,17 45,72	5876,50 2844,50	338,98 124,81	2693,03	2672,38 683,91	9232,79
61	С121-090102-0215 2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные с двупольными полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	2,73	14079,00 --	--	38435,67 --	--	38435,67	-- 3074,85	41510,52
62	С121-070503-0202 2107-0503-0202 РСНБ РК 2015	**Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм ГОСТ 8242-88** *СП - 8%*	м	11	334,00 --	--	3674,00 --	--	3674,00	-- 293,92	3967,92
		Блок-секция 3										

63	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	2,73	2152,57 1041,94	124,17 45,72	5876,50 2844,50	338,98 124,81	2693,03	2672,38 683,91	9232,79
64	С121-090102-0215 2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные с двупольными полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	2,73	14079,00 --	-- --	38435,67 --	-- --	38435,67	-- 3074,85	41510,52
65	С121-070503-0202 2107-0503-0202 РСНБ РК 2015	**Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм ГОСТ 8242-88** *СП - 8%*	м	11	334,00 --	-- --	3674,00 --	-- --	3674,00	-- 293,92	3967,92
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				158961,52	1016,93	149411,09	8017,14	180336,95
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8533,50	374,44	--	13358,29	
		Материалы	Тенге				143958,52				
		Всего заработная плата	Тенге				8079,08				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8907,94			
		Накладные расходы	Тенге				126329,01				
		Сметная прибыль	Тенге				8017,14				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12158,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				164133,71				
		Сметная заработная плата	Тенге								7,62
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					8907,94			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15003,00				
		Сметная прибыль	Тенге				15003,00				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1200,24				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				16203,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				180336,95				
		Сметная заработная плата	Тенге								7,62
								8907,94			
		РАЗДЕЛ 8. Крыльца КР-1, КР-2, КР-3									
67	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	41,7	1972,21 1319,24	175,28 46,71	82240,99 55012,31	7309,15 1947,82	19919,54	53542,52 10862,68	146646,19
68	С121-040509-0103 2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91** *СП - 8%*	м2	41,7	1859,00 --	-- --	77520,30 --	-- --	77520,30	-- 6201,62	83721,92
69	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0533	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	44550,33 12020,32	68,13 28,02	32461,89	10963,99 4441,15	59955,47

70	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,5	1102,73 757,03	29,84 24,89	6065,00 4163,66	164,13 136,88	1737,21	3440,43 760,43	10265,87
71	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	5,5	204,85 103,75	1,37 0,62	1126,65 570,64	7,52 3,41	548,49	459,23 126,87	1712,75
72	С122-040101-1801 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 *СП - 8%*	кг	0,935	227,00 --	-- --	212,25 --	-- --	212,25	-- 16,98	229,22
73	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,5	1033,52 1007,96	1,84 0,87	4650,84 4535,84	8,26 3,90	106,74	4176,56 706,19	9533,59
74	С121-100105-0304 2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 *СП - 8%*	м2	4,5	2094,00 --	-- --	9423,00 --	-- --	9423,00	-- 753,84	10176,84
75	С121-060902-1201 2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный *СП - 8%*	шт.	27	515,00 --	-- --	13905,00 --	-- --	13905,00	-- 1112,40	15017,40
76	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	35,58	2755,50 633,12	20,79 7,38	98040,64 22526,53	739,85 262,61	74774,26	20966,01 9520,53	128527,18
77	С121-100102-0105 2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	10,44	926,00 --	-- --	9667,44 --	-- --	9667,44	-- 773,40	10440,84
78	С121-100102-0106 2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	28,8	926,00 --	-- --	26668,80 --	-- --	26668,80	-- 2133,50	28802,30
79	С121-100102-0109 2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	27,3	1114,00 --	-- --	30412,20 --	-- --	30412,20	-- 2432,98	32845,18
80	С121-130205-0907 2113-0205-0907 РСНБ РК 2015	Анкер химический HVU2 M12X110	шт.	60	1285,00	--	77100,00	--	77100,00	--	83268,00

		СП - 8%			--	--	--	--		6168,00	
81	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	28,5	4849,81 1564,36	25,87 10,71	138219,46 44584,26	737,17 305,19	92898,04	41298,30 14361,42	193879,18
82	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	51,4	652,53 498,00	76,98 31,32	33539,84 25597,20	3956,66 1609,98	3985,98	32104,47 5251,54	70895,85
83	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения СП - 8%	т	0,17224	651608,00 --	-- --	112232,96 --	-- --	112232,96	-- 8978,64	121211,60
84	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	6,03	93,95 41,51	2,33 0,25	566,50 250,28	14,06 1,49	302,16	173,73 59,22	799,45
85	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	6,03	174,20 48,52	3,30 0,50	1050,45 292,58	19,90 2,99	737,97	203,94 100,35	1354,74
86	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,04551	548418,19 46445,40	4721,40 2230,20	24958,51 2113,73	214,87 101,50	22629,91	2060,16 2161,49	29180,17
87	С121-100502-1821 2110-0502-1821 РСНБ РК 2015	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А СП - 8%	кг	10,8	1978,00 --	-- --	21362,40 --	-- --	21362,40	-- 1708,99	23071,39
88	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,2	1102,73 757,03	29,84 24,89	37713,26 25890,39	1020,56 851,17	10802,30	21393,25 4728,52	63835,03
89	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	34,2	163,90 72,86	1,36 0,62	5605,33 2491,89	46,39 21,19	3067,06	2010,46 609,26	8225,05
				Водосточная система крыльца АС-81							
90	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м желобов	18	3377,78 777,75	65,67 27,01	60800,12 13999,50	1181,98 486,18	45618,63	13326,83 5930,16	80057,10
91	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	м	18	1405,00 --	-- --	25290,00 --	-- --	25290,00	-- 2023,20	27313,20

92	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	45	861,00 --	-- --	38745,00 --	-- --	38745,00	-- 3099,60	41844,60
93	С121-100302-0109 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	6	717,00 --	-- --	4302,00 --	-- --	4302,00	-- 344,16	4646,16
94	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	3	1797,00 --	-- --	5391,00 --	-- --	5391,00	-- 431,28	5822,28
95	Е12-080101-1903 1208-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек** *НР - 72%; СП - 8%*	м труб	12	1107,32 901,87	0,11 --	13287,81 10822,42	1,35 --	2464,04	7792,14 1686,40	22766,35
96	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** *СП - 8%*	м	12	1533,00 --	-- --	18396,00 --	-- --	18396,00	-- 1471,68	19867,68
97	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	12	837,00 --	-- --	10044,00 --	-- --	10044,00	-- 803,52	10847,52
98	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	9	1721,00 --	-- --	15489,00 --	-- --	15489,00	-- 1239,12	16728,12
99	С121-100302-0105 2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм + паук** *СП - 8%*	шт.	3	2965,00 --	-- --	8895,00 --	-- --	8895,00	-- 711,60	9606,60
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге**				**1057472,08**	**15489,97**	**817110,55**	**213912,03**	**1373094,83**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**224871,55**	**5762,33**	--	**101710,73**	
	Материалы		Тенге				**931334,11**				
	Всего заработная плата		Тенге				**312054,20**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**230633,88**			
	Местные материалы		Тенге				**301398,09**				
		Накладные расходы	Тенге				**77520,30**				
		Сметная прибыль	Тенге				**213912,03**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91619,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1236865,83**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**203,93**
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**230633,88**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**126137,96**				
		Сметная прибыль	Тенге				**126137,96**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**10091,04**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				**136229,00**				
							1373094,83				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									203,93
		Сметная заработная плата	Тенге					230633,88				
		РАЗДЕЛ 9. Прочее										
		Почтовые ящики АС-7										
100	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	изделие	9	837,01 621,49	100,63 48,54	7533,09 5593,37	905,70 436,89	1034,01	5427,24 1036,83	13997,16
101	С123-070201-1003 2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8+Ящик почтовый *СП - 8%*	шт.	45	1285,00 --	-- --	57825,00 --	-- --	57825,00	-- 4626,00	62451,00
		Подъемники для инвалидов									
102	Ц13-030501-0502 1303-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м. Монтаж оборудования+наклонный лестничный подъемник *НР - 61%; СП - 8%*	лифт	3	122597,80 106722,00	5574,49 1654,95	367793,40 320166,00	16723,47 4964,85	30903,93	198329,82 45289,86	611413,07
103	51-100201-0102 5110-0201-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг+ПТУ-2	комплект	3	1499128,00 --	-- --	4497384,00 --	-- --	4497384,00	-- --	4497384,00
		Утепление электрощитовой (АС6)									
104	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,786	20900,66 17449,20	1344,53 631,89	37328,58 31164,27	2401,33 1128,56	3762,98	24542,55 4949,69	66820,82
105	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	1,83958	26880,00 --	-- --	49447,91 --	-- --	49447,91	-- 3955,83	53403,74
106	С121-130205-0501 2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 + Hilti IDMS 9/12 *СП - 8%*	шт.	144	92,00 --	-- --	13248,00 --	-- --	13248,00	-- 1059,84	14307,84
107	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,48	3228,58	33,13	59664,08	612,16	34420,86	19929,80	85961,39

		НР - 80%; СП - 8%			1332,85	15,22	24631,07	281,18		6367,51	
		Приямок ПР (АС-6), прим. 6									
108	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,27	20204,12 3480,66	7,68 --	5455,11 939,78	2,07 --	4513,26	883,39 507,08	6845,59
109	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/пенетрон-адмикс** СП - 8%	кг	0,5508	1631,00 --	-- --	898,35 --	-- --	898,35	-- 71,87	970,22
110	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** НР - 91%; СП - 8%	т	0,00227	14089,70 12736,80	1352,90 555,78	31,98 28,91	3,07 1,26	--	27,46 4,76	64,20
111	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** СП - 8%	т	0,00227	270653,00 --	-- --	614,38 --	-- --	614,38	-- 49,15	663,53
		Приямок ПР1 по оси В,А (6 шт) (АС-63)									
112	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	3	5685,52 808,35	1685,32 688,42	17056,56 2425,05	5055,96 2065,26	9575,55	4175,99 1698,60	22931,15
113	Е11-160301-0306 1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	18	469,95 441,08	28,87 12,02	8459,15 7939,51	519,64 216,33	--	7992,72 1316,15	17768,03
114	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** СП - 8%	м	18	1169,00 --	-- --	21042,00 --	-- --	21042,00	-- 1683,36	22725,36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5143781,61	26223,41	227286,24	261308,97	5477707,11
	Стоимость оборудования		Тенге				392887,97	9094,33	4497384,00	72616,53	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4497384,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4497384,00				
	Материалы		Тенге				425618,40				
	Всего заработная плата		Тенге				30903,93				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					325130,85			
		Накладные расходы	Тенге				57825,00				
		Сметная прибыль	Тенге				198329,82				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				49915,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				673864,07				
		Сметная заработная плата	Тенге								300,30
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					325130,85			
	Материалы		Тенге				191278,06				
	Всего заработная плата		Тенге				53306,66				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					68695,61			
							64208,65				

		Накладные расходы	Тенге				54986,43					
		Сметная прибыль	Тенге				19701,16					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				265965,65					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60,52
		Сметная заработная плата	Тенге					68695,61				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29501,15					
	Всего заработная плата		Тенге					8155,84				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21042,00					
		Накладные расходы	Тенге				7992,72					
		Сметная прибыль	Тенге				2999,51					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				40493,39					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6,58
		Сметная заработная плата	Тенге					8155,84				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5477707,11					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									367,40
		Сметная заработная плата	Тенге					401982,30				
		РАЗДЕЛ 10. Цоколь АС-64										
	Узел 1 АС-64											
115	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**51,15**	**2379,00**	--	**121685,85**	--	**121685,85**	--	**131420,72**
		СП - 8%			--	--	--	--		**9734,87**	
116	**С121-130207-0411 2113-0207-0411 РСНБ РК 2015**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм**	**10 шт.**	**34,1**	**124,00**	--	**4228,40**	--	**4228,40**	--	**4566,67**
		СП - 8%			--	--	--	--		**338,27**	
117	**С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015**	**Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83**	**кг**	**25,57**	**2777,00**	--	**71007,89**	--	**71007,89**	--	**76688,52**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5680,63**	
118	**С121-130809-1304 2113-0809-1304 РСНБ РК 2015**	**Лента уплотнительная самоклеящаяся**	**м**	**170,5**	**32,00**	--	**5456,00**	--	**5456,00**	--	**5892,48**
		СП - 8%			--	--	--	--		**436,48**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		**Тенге**				**202378,14**	--	**202378,14**	--	**218568,39**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	**16190,25**	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**202378,14**				
		Сметная прибыль	Тенге				**202378,14**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16190,25**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**218568,39**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**218568,39**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**7827496,93**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**735865,88**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**51053,48**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**19562,10**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1717310,47**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4497384,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**579208,08**	

- Сметная прибыль	Тенге							246675,03	
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7 827 497**
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге					0,9%			**70 447**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**7 897 944**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7 %	Тенге					1,7%			**134 265**
Итого с дополнительными затратами	Тенге								**8 032 209**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					2%			**160 644**
Итого	Тенге								**8 192 854**
В ценах 2019 г. 53% с коэф.=1	Тенге					1			**4 342 212**
НДС 12 %	Тенге								**521 065**
Итого в текущих ценах 2019 г.	Тенге								**4 863 278**
В ценах 2020 г. 47% с коэф. 1,049901	Тенге					1,049901			**4 042 792**
НДС 12 %	Тенге								**485 135**
Итого в текущих ценах 2020 г.	Тенге								**4 527 927**
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								**1 006 201**
ИТОГО по акту	Тенге								**9 391 205**
Скидка	Тенге					5%			**-469 560**
ИТОГО по акту с учетом скидки	Тенге								**8 921 645**

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "ЭРА СЕРВИС"
БИН 200140014113

Директор _____ **Елильбаев Е.Е.**

Принял :
Заказчик:
ГУ " Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Руководитель _____ **Иманбеков Д.Р.**

Эксперт технического надзора ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН 870507000493

_____ **Гасанов Р.А.**

KZ34VJE00062635 от 19.02.2021

Технический директор ТОО "SANСтройСервис"
БИН 080140003021

_____ **Жалмагамбетов Е.Т.**

Приказ № 19а-21 от 01.12.2021

Расценки на соответствие сметно-нормативной базе проверены Жалм

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭРА СЕРВИС"
Договор № 12 от 26.01.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 21-ом
Наименование объекта - Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 21-ом квартале микрорайона "Кунай", г.Костанай"
Отопление и вентиляция. Смета № 2-1-4.

Акт выполненных работ № 2
за февраль месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	Е11-180301-0408 1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	м труб нитки регистра	35	4449,01 280,39	30,06 13,16	155715,40 9813,57	1052,19 460,70	144849,64	10068,78 13262,73	179046,91
2	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	5	27054,54 23807,55	1464,75 681,45	135272,71 119037,75	7323,75 3407,25	8911,21	93058,20 18266,47	246597,39
3	С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	6,2	10208,00 --	-- --	63289,60 --	-- --	63289,60	-- 5063,17	68352,77
4	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	315	537,00 --	-- --	169155,00 --	-- --	169155,00	-- 13532,40	182687,40
5	Е11-130301-1401 1113-0301-1401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	90	18,05 15,72	2,33 0,25	1624,45 1414,64	209,81 22,30	--	991,49 209,27	2825,21
6	С121-130801-0608 2113-0801-0608 РСНБ РК 2015	**Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл** *СП - 8%*	кг	22,5	2219,00 --	-- --	49927,50 --	-- --	49927,50	-- 3994,20	53921,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				574984,66 130265,96	8585,75 3890,25	436132,95 --	104118,47 54328,25	733431,38

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				250114,26				
		Материалы	Тенге				8911,21				
		Всего заработная плата	Тенге					123881,94			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				113217,10				
		Накладные расходы	Тенге				94049,69				
		Сметная прибыль	Тенге				27533,12				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				371697,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98,26
		Сметная заработная плата	Тенге					123881,94			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				324870,40				
		Материалы	Тенге				144849,64				
		Всего заработная плата	Тенге					10274,26			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				169155,00				
		Сдача и испытание	Тенге				316,48				
		Накладные расходы	Тенге				10068,78				
		Сметная прибыль	Тенге				26795,13				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				361734,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,97
		Сметная заработная плата	Тенге					10274,26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				733431,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107,23
		Сметная заработная плата	Тенге					134156,20			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
7	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	60	1429,25 1256,07	55,70 13,01	85755,22 75364,38	3342,15 780,57	7048,69	74622,05 12830,18	173207,45
8	С123-050306-0316 2305-0306-0316 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм** *СП - 8%*	шт.	60	1841,00 --	-- --	110460,00 --	-- --	110460,00	-- 8836,80	119296,80
9	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	45	1446,14 1256,07	55,70 13,01	65076,27 56523,29	2506,61 585,43	6046,37	55966,54 9683,42	130726,24
10	С123-050306-0331 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм** *СП - 8%*	шт.	45	2104,00 --	-- --	94680,00 --	-- --	94680,00	-- 7574,40	102254,40
11	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	6	4956,07 1743,13	51,81 19,81	29736,42 10458,76	310,87 118,87	18966,79	10366,07 3208,20	43310,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				385707,91	6159,64	237201,85	140954,66	568795,58
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				142346,42	1484,87	--	42133,01	
		Материалы	Тенге				385707,91				
		Всего заработная плата	Тенге				32061,85				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					143831,29			
			Тенге				205140,00				

	Сдача и испытание		Тенге				7071,72				
		Накладные расходы	Тенге				140954,66				
		Сметная прибыль	Тенге				42133,01				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				568795,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128,85
		Сметная заработная плата	Тенге					143831,29			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				568795,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128,85
		Сметная заработная плата	Тенге					143831,29			
	РАЗДЕЛ 3. Тепловой пункт										
12	**Е11-130301-1401 1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 прим.**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 + "Вектор"** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**32**	**18,05** **15,72**	**2,33** **0,25**	**577,58** **502,98**	**74,60** **7,93**	**--**	**352,53** **74,41**	**1004,52**
13	**С121-130801-0608 2113-0801-0608 РСНБ РК 2015**	**Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл** *СП - 8%*	**кг**	**2**	**2219,00** **--**	**--** **--**	**4438,00** **--**	**--** **--**	**4438,00**	**--** **355,04**	**4793,04**
14	**С121-130801-0606 2113-0801-0606 РСНБ РК 2015**	**Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл** *СП - 8%*	**кг**	**2**	**2029,00** **--**	**--** **--**	**4058,00** **--**	**--** **--**	**4058,00**	**--** **324,64**	**4382,64**
15	**Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна + маты "Isotec" MAT-AL** *НР - 76%; СП - 8%*	**м3 изоляции**	**1,1**	**44392,87** **23807,55**	**1096,85** **507,99**	**48832,16** **26188,31**	**1206,54** **558,79**	**21437,32**	**20327,79** **5532,80**	**74692,75**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**57905,74**	**1281,13**	**29933,32**	**20680,32**	**84872,95**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26691,29**	**566,72**	**--**	**6286,89**	
	Материалы		Тенге				**57905,74**				
	Всего заработная плата		Тенге				**21437,32**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**27258,01**			
		Накладные расходы	Тенге				**8496,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20680,32**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6286,89**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**84872,95**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**27258,01**			**21,63**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**84872,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21,63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27258,01**			
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								**1387099,90**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**299303,66**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**16026,52**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5941,84**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**703268,13**		
		- Накладные расходы	Тенге							**265753,45**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**102748,14**	
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								**1 387 100**

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				0,9%			12 484
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге							1 399 584
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7 %	Тенге				1,7%			23 793
Итого с дополнительными затратами	Тенге							1 423 377
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				2%			28 468
Итого	Тенге							1 451 844
В ценах 2019 г. 53% с коэф.=1	Тенге				1			769 477
НДС 12 %	Тенге							92 337
Итого в текущих ценах 2019 г.	Тенге							861 815
В ценах 2020 г. 47% с коэф. 1,049901	Тенге				1,049901			716 418
НДС 12 %	Тенге							85 970
Итого в текущих ценах 2020 г.	Тенге							802 388
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге							178 307
ИТОГО по акту	Тенге							1 664 202
Скидка	Тенге				5%			-83 210
ИТОГО по акту с учетом скидки	Тенге							1 580 992

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "ЭРА СЕРВИС"
БИН 200140014113

Директор _____ **Едильбаев Е.Е.**

Эксперт технического надзора ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН 870507000493

KZ34VJE00062635 от 19.02.2021 г. _____ **Гасанов Р.А.**

Принял :
Заказчик:
ГУ " Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Руководитель _____ **Иманбеков Д.Р.**

Технический директор ТОО "SANСтройСервис"
БИН 080140003021

_____ **Жалмагамбетов Е.Т.**

Приказ № 19а-21 от 01.12.2021 г.

Расценки на соответствие сметно-нормативной базе проверены

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭРА СЕРВИС"
Договор № 12 от 26.01.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 21-ом
Наименование объекта - Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 21-ом квартале микрорайона "Кунай", г.Костанай"
Водопровод и канализация. Смета № 2-1-5.

Акт выполненных работ № 3

за февраль месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение В1									
1	С123-040905-1203 2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	9	2010,00 --	-- --	18090,00 --	-- --	18090,00	-- 1447,20	19537,20
2	С123-040905-1202 2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	6	1285,00 --	-- --	7710,00 --	-- --	7710,00	-- 616,80	8326,80
3	С123-040905-1210 2304-0905-1210 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	92	1166,00 --	-- --	107272,00 --	-- --	107272,00	-- 8581,76	115853,76
4	С123-040905-1222 2304-0905-1222 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	15	832,00 --	-- --	12480,00 --	-- --	12480,00	-- 998,40	13478,40
5	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	603	80,24 78,56	1,22 --	48385,38 47369,75	732,64 --	282,99	46422,36 7584,62	102392,36
6	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,603	55534,60 53405,50	-- --	33487,36 32203,52	-- --	1283,85	31881,48 5229,51	70598,35
7	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	2	36715,30	--	73430,60	--	72687,20	728,53	80091,86

		НР - 98%; СП - 8%			371,70	--	743,40	--		5932,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**300855,34**	**732,64**	**219806,03**	**79032,37**	**410278,73**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**80316,67**	--	--	**30391,02**	
		Материалы	Тенге				**33487,36**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1283,85**				
		Накладные расходы	Тенге					**32203,52**			
		Сметная прибыль	Тенге				**31881,48**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5229,51**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**70598,35**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**31,05**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**32203,52**			
		Материалы	Тенге				**267367,98**				
		Всего заработная плата	Тенге				**72970,19**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**48113,15**			
		Накладные расходы	Тенге				**145552,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47150,89**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**25161,51**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**339680,38**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**30,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**48113,15**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**410278,73**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**61,86**
								80316,67			
		РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел									
8	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**4,5**	**81,07**	**1,22**	**364,82**	**5,47**	**5,85**	**346,44**	**768,16**
		НР - 98%; СП - 8%			**78,56**	--	**353,51**	--		**56,90**	
9	**Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**1**	**1296,99**	--	**1296,99**	--	**9,99**	**926,64**	**2401,52**
		НР - 72%; СП - 8%			**1287,00**	--	**1287,00**	--		**177,89**	
10	**С123-041010-2309 2304-1010-2309 РСНБ РК 2015 прим.**	**Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 200, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss + Радиомодем импульсный ВТ-100**	**шт.**	**1**	**50244,00**	--	**50244,00**	--	**50244,00**	--	**54263,52**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4019,52**	
11	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**141968,83**	**26,23**	**141968,83**	**26,23**	**141450,60**	**494,30**	**153860,18**
		НР - 98%; СП - 8%			**492,00**	**12,39**	**492,00**	**12,39**		**11397,05**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**193874,64**	**31,70**	**191710,44**	**1767,38**	**211293,38**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2132,51**	**12,39**	--	**15651,36**	
		Материалы	Тенге				**1296,99**				
		Всего заработная плата	Тенге				**9,99**				
		Накладные расходы	Тенге					**1287,00**			
		Сметная прибыль	Тенге				**926,64**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**177,89**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2401,52**				
											1,00

		Сметная заработная плата	Тенге					1287,00				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				192577,65					
	Материалы		Тенге				141456,45					
	Всего заработная плата		Тенге					857,90				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50244,00					
		Накладные расходы	Тенге				840,74					
		Сметная прибыль	Тенге				15473,47					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				208891,86					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									0,65
		Сметная заработная плата	Тенге					857,90				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				211293,38					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1,65
		Сметная заработная плата	Тенге					2144,90				
		РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение Т3, Т4										
12	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	6	875,00 --	-- --	5250,00 --	-- --	5250,00	-- 420,00	5670,00
13	С123-040905-1202 2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	21	1285,00 --	-- --	26985,00 --	-- --	26985,00	-- 2158,80	29143,80
14	С123-040905-1222 2304-0905-1222 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	30	832,00 --	-- --	24960,00 --	-- --	24960,00	-- 1996,80	26956,80
15	С123-040905-0301 2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 10Б9бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	15	749,00 --	-- --	11235,00 --	-- --	11235,00	-- 898,80	12133,80
16	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	906	81,07 78,56	1,22 --	73450,42 71172,46	1100,79 --	1177,17	69749,01 11455,95	154655,38
17	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,906	55534,60 53405,50	-- --	50314,34 48385,38	-- --	1928,96	47901,53 7857,27	106073,14
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				192194,76 119557,84	1100,79 --	71536,13 --	117650,54 24787,62	334632,93
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50314,34				
	Материалы		Тенге				1928,96				
	Всего заработная плата		Тенге					48385,38			
		Накладные расходы	Тенге				47901,53				
		Сметная прибыль	Тенге				7857,27				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106073,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,66

		Сметная заработная плата	Тенге					48385,38			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				141880,42				
Материалы			Тенге				1177,17				
Всего заработная плата			Тенге					71172,46			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				68430,00				
		Накладные расходы	Тенге				69749,01				
		Сметная прибыль	Тенге				16930,35				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				228559,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45,39
		Сметная заработная плата	Тенге					71172,46			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				334632,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92,05
		Сметная заработная плата	Тенге					119557,84			
РАЗДЕЛ 4. Водомерный узел ТЗ №1											
18	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1296,99 1287,00	-- --	1296,99 1287,00	-- --	9,99	926,64 177,89	2401,52
19	С123-041010-2309 2304-1010-2309 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 200, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss + Радиомодем импульсный ВТ-100** *СП - 8%*	шт.	1	50244,00 --	-- --	50244,00 --	-- --	50244,00	-- 4019,52	54263,52
20	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	76632,83 492,00	26,23 12,39	76632,83 492,00	26,23 12,39	76114,60	494,30 6170,17	83297,30
21	С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100** *СП - 8%*	комплект	1	2177,00 --	-- --	2177,00 --	-- --	2177,00	-- 174,16	2351,16
22	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	16503,69 927,00	152,20 39,93	16503,69 927,00	152,20 39,93	15424,49	947,59 1396,10	18847,38
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				146854,51	178,43	143970,08	2368,53	161160,88
Стоимость монтажных работ			Тенге				2706,00	52,32	--	11937,84	
Материалы			Тенге				1296,99				
Всего заработная плата			Тенге				9,99				
		Накладные расходы	Тенге					1287,00			
		Сметная прибыль	Тенге				926,64				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				177,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2401,52				
		Сметная заработная плата	Тенге								1,00
Стоимость сантехнических работ			Тенге					1287,00			
Материалы			Тенге				145557,52				
Всего заработная плата			Тенге				91539,09				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1471,32			
Сдача и испытание			Тенге				52421,00				
		Накладные расходы	Тенге				31,43				
		Сметная прибыль	Тенге				1441,89				
			Тенге				11759,95				

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				158759,36					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1,22
		Сметная заработная плата	Тенге					1471,32				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				161160,88					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2,22
		Сметная заработная плата	Тенге					2758,32				
		РАЗДЕЛ 5. Водомерный узел Т4 №2										
23	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	31289,83 492,00	26,23 12,39	31289,83 492,00	26,23 12,39	30771,60	494,30 2542,73	34326,86	
24	С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100** *СП - 8%*	комплект	1	2177,00 --	-- --	2177,00 --	-- --	2177,00	-- 174,16	2351,16	
25	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	13666,96 927,00	154,53 46,49	13666,96 927,00	154,53 46,49	12585,43	954,02 1169,68	15790,65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				47133,79 1419,00	180,76 58,88	45534,03 --	1448,32 3886,57	52468,68	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				47133,79					
		Материалы	Тенге				43357,03					
		Всего заработная плата	Тенге					1477,88				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2177,00					
		Сдача и испытание	Тенге				31,50					
		Накладные расходы	Тенге				1448,32					
		Сметная прибыль	Тенге				3886,57					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				52468,68					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1,23
		Сметная заработная плата	Тенге					1477,88				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				52468,68					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1,23
		Сметная заработная плата	Тенге					1477,88				
		РАЗДЕЛ 6. Оборудование										
26	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	45	6363,78 1932,84	63,94 30,83	286370,16 86977,80	2877,21 1387,21	196515,15	86597,71 29837,43	402805,31	
27	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	шт.	45	794,00 --	-- --	35730,00 --	-- --	35730,00	-- 2858,40	38588,40	
28	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	45	907,42 867,30	0,14 --	40833,90 39028,50	6,30 --	1799,10	38247,93 6326,55	85408,38	

29	С123-030102-3303 2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	45	2479,00	--	111555,00	--	111555,00	--	120479,40
		СП - 8%			--	--	--	--		8924,40	
30	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	18	397,00	--	7146,00	--	7146,00	--	7717,68
		СП - 8%			--	--	--	--		571,68	
31	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	75	538,83	26,23	40412,25	1967,25	1545,00	37072,67	83683,71
		НР - 98%; СП - 8%			492,00	12,39	36900,00	929,25		6198,79	
32	С123-030302-0601 2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	**Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus**	шт.	75	792,00	--	59400,00	--	59400,00	--	64152,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4752,00	
33	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	75	1974,96	154,53	148121,77	11589,82	67006,96	71551,45	237247,08
		НР - 98%; СП - 8%			927,00	46,49	69525,00	3486,68		17573,86	
34	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	шт.	75	875,00	--	65625,00	--	65625,00	--	70875,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5250,00	
		Квартирный водомерный узел горячей воды									
35	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	75	538,83	26,23	40412,25	1967,25	1545,00	37072,67	83683,71
		НР - 98%; СП - 8%			492,00	12,39	36900,00	929,25		6198,79	
36	С123-030302-0601 2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	**Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus**	шт.	75	792,00	--	59400,00	--	59400,00	--	64152,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4752,00	
37	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	75	1974,96	154,53	148121,77	11589,82	67006,96	71551,45	237247,08
		НР - 98%; СП - 8%			927,00	46,49	69525,00	3486,68		17573,86	
38	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	шт.	75	875,00	--	65625,00	--	65625,00	--	70875,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5250,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1108753,11	29997,65	739899,17	342093,87	1566914,73
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				338856,30	10219,07	--	116067,76	
		Материалы	Тенге				1108753,11				
		Всего заработная плата	Тенге				335418,17				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					349075,37			
		Сдача и испытание	Тенге				404481,00				
		Накладные расходы	Тенге				4725,14				
							342093,87				

		Сметная прибыль	Тенге				116067,76				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1566914,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287,35
		Сметная заработная плата	Тенге					349075,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1566914,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287,35
		Сметная заработная плата	Тенге					349075,37			
		РАЗДЕЛ 7. Канализация К1									
39	Е11-220701-0203 1122-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,3129	26071,60 21362,20	-- --	8157,80 6684,23	-- --	1473,57	6617,39 1182,02	15957,21
40	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,255	22547,90 21362,20	-- --	5749,71 5447,36	-- --	302,35	5392,89 891,41	12034,01
41	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50** *СП - 8%*	шт.	100	128,00 --	-- --	12800,00 --	-- --	12800,00	-- 1024,00	13824,00
42	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50** *СП - 8%*	шт.	112	72,00 --	-- --	8064,00 --	-- --	8064,00	-- 645,12	8709,12
43	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50** *СП - 8%*	шт.	110	128,00 --	-- --	14080,00 --	-- --	14080,00	-- 1126,40	15206,40
44	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50** *СП - 8%*	шт.	31	116,00 --	-- --	3596,00 --	-- --	3596,00	-- 287,68	3883,68
45	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50** *СП - 8%*	шт.	18	187,00 --	-- --	3366,00 --	-- --	3366,00	-- 269,28	3635,28
46	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50** *СП - 8%*	шт.	6	35,00 --	-- --	210,00 --	-- --	210,00	-- 16,80	226,80
47	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50** *СП - 8%*	шт.	128	68,00 --	-- --	8704,00 --	-- --	8704,00	-- 696,32	9400,32

48	Е11-260101-1702 1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	87	603,16 271,56	65,58 30,98	52474,63 23625,46	5705,02 2694,82	23144,15	20003,42 5798,24	78276,29
49	С121-110403-2010 2111-0403-2010 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м2	25,98	14080,00 --	--	365798,40 --	-- --	365798,40	-- 29263,87	395062,27
				Двухнасосная установка							
50	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	насос	2	65862,71 15786,81	433,61 129,44	131725,41 31573,62	867,22 258,88	99284,57	31195,85 13033,70	175954,96
51	С123-040501-0210 2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	2211,00 --	--	4422,00 --	-- --	4422,00	-- 353,76	4775,76
52	С123-040501-0212 2304-0501-0212 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	4681,00 --	--	4681,00 --	-- --	4681,00	-- 374,48	5055,48
53	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2091,87 1674,33	119,66 24,78	4183,74 3348,66	239,32 49,56	595,76	3330,26 601,12	8115,12
54	С123-041001-0802 2304-1001-0802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	2	6545,00 --	--	13090,00 --	-- --	13090,00	-- 1047,20	14137,20
55	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,003768	340623,87 193200,00	137482,70 18673,50	1283,47 727,98	518,03 70,36	37,46	550,85 146,75	1981,07
56	С121-050103-0203 2105-0103-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) *СП - 8%*	т	0,003768	1406863,00 --	--	5301,06 --	-- --	5301,06	-- 424,08	5725,14
57	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	воронка	1	1798,96 1493,28	26,23 12,39	1798,96 1493,28	26,23 12,39	279,45	1475,56 261,96	3536,48

58	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50** *СП - 8%*	шт.	1	187,00 --	-- --	187,00 --	-- --	187,00	-- 14,96	201,96
59	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	1645,54 417,54	20,07 7,68	8227,72 2087,72	100,33 38,41	6039,67	2083,60 824,91	11136,22
60	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	761,46 698,44	38,16 13,51	2284,38 2095,32	114,49 40,52	74,58	2093,12 350,20	4727,70
61	С123-010201-0141 2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	3	818,00 --	-- --	2454,00 --	-- --	2454,00	-- 196,32	2650,32
62	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	мтрубопровода	8	81,07 78,56	1,22 --	648,57 628,45	9,72 --	10,39	615,89 101,16	1365,61
63	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,13	850,03 709,31	0,99 0,48	960,54 801,52	1,12 0,54	157,90	641,64 128,17	1730,36
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**				664248,40 78513,59	7581,49 3165,48	578153,32 --	74000,46 59059,91	797308,76
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				438442,15				
	Материалы		Тенге				25077,97				
	Всего заработная плата		Тенге					39253,93			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				371099,46				
		Накладные расходы	Тенге				32655,34				
		Сметная прибыль	Тенге				37687,80				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				508785,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32,96
		Сметная заработная плата	Тенге					39253,93			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1283,47				
	Материалы		Тенге				37,46				
	Всего заработная плата		Тенге					798,34			
		Накладные расходы	Тенге				550,85				
		Сметная прибыль	Тенге				146,75				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1981,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,65
		Сметная заработная плата	Тенге					798,34			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				224522,78				
	Материалы		Тенге				106284,43				

Всего заработная плата	Тенге					41626,80			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				75654,00				
Сдача и испытание	Тенге				944,88				
Накладные расходы	Тенге				40794,26				
Сметная прибыль	Тенге				21225,36				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				286542,41				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,10
Сметная заработная плата	Тенге					41626,80			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				797308,76				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68,71
Сметная заработная плата	Тенге					81679,07			
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3534058,09**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				623501,91				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39803,46			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13508,14			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1990609,19		
- Накладные расходы	Тенге							618361,46	
- Сметная прибыль	Тенге							261782,08	
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3 534 058**
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге					0,9%			31 807
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								3 565 865
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7 %	Тенге					1,7%			60 620
Итого с дополнительными затратами	Тенге								3 626 484
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					2%			72 530
Итого	Тенге								3 699 014
В ценах 2019 г. 53% с коэф.=1	Тенге					1			1 960 477
НДС 12 %	Тенге								235 257
Итого в текущих ценах 2019 г.	Тенге								2 195 735
В ценах 2020 г. 47% с коэф. 1,049901	Тенге					1,049901			1 825 291
НДС 12 %	Тенге								219 035
Итого в текущих ценах 2020 г.	Тенге								2 044 326
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								454 292
ИТОГО по акту	Тенге								4 240 061
Скидка	Тенге					5%			-212 003
ИТОГО по акту с учетом скидки	Тенге								4 028 058

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "ЭРА СЕРВИС"
БИН 200140014113

Директор _____ **Сайльбаев Е.Е.**

Эксперт технического надзора ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН 870507000493

_____ **Гасанов Р.А.**

KZ34VJE00062635 от 19.02.2021 г.

Принял:
Заказчик:
ГУ " Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Руководитель _____ **Иманбеков Д.Р.**

Технический директор ТОО "SANСтройСервис"
БИН 080140003021

_____ **Жалмагамбетов Е.Т.**

Приказ № 19а-21 от 01.12.2021 г.

Расценки на соответствие сметно-нормативной базе проверены

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭРА СЕРВИС"
Договор № 12 от 26.01.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 21-ом
Наименование объекта - Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 21-ом квартале микрорайона "Кунай", г.Костанай"
Электро-монтажные работы. Смета № 2-1-7.

Акт выполненных работ № 4

за февраль месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Светотехническое оборудование									
1	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15 Вт** *СП - 8%*	шт.	16	731,00 --	-- --	11696,00 --	-- --	11696,00	-- 935,68	12631,68
2	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт + F8S-80WE40** *СП - 8%*	шт.	3	731,00 --	-- --	2193,00 --	-- --	2193,00	-- 175,44	2368,44
3	Ц13-080305-0318 1308-0305-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2831,16 1750,32	912,48 608,63	8493,47 5250,96	2737,43 1825,89	505,09	5095,33 1087,10	14675,91
4	С123-061710-2611 2306-1710-2611 РСНБ РК 2015 прим.	**Кронштейн потолочный двойной типа 600 HDZ, длиной 160 мм, шириной 120 мм+Кронштейн КР-1** *СП - 8%*	шт.	3	7193,00 --	-- --	21579,00 --	-- --	21579,00	-- 1726,32	23305,32
5	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	3	3286,00 --	-- --	9858,00 --	-- --	9858,00	-- 788,64	10646,64
6	С124-040207-4948 2404-0207-4948 РСНБ РК 2015 прим.	**Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98 + У 623 Б**	шт.	6	2091,00	--	12546,00	--	12546,00	--	13549,68

		СП - 8%			--	--	--	--		1003,68	
7	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	8	16840,52	1945,24	134724,12	15561,92	12530,20	67705,90	218624,42
8	С123-080306-0313 2308-0306-0313 РСНБ РК 2015 прим.	**Блок питания Power Supply, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA/CONVERSON KIT TM + БАП**			13329,00	545,16	106632,00	4361,28		16194,40	
		СП - 8%	шт.	8	12690,00	--	101520,00	--	101520,00	--	109641,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		--	--	--	--		8121,60	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				302609,59	18299,35	172427,29	72801,23	405443,69
		Материалы	Тенге				111882,96	6187,17	--	30032,87	
		Всего заработная плата	Тенге				290063,59				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13035,29				
		Накладные расходы	Тенге					118070,13			
		Сметная прибыль	Тенге				146846,00				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				72801,23				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				29029,19				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				391894,01				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								81,32
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					118070,13			
		Сметная прибыль	Тенге				12546,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12546,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1003,68				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				13549,68				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				405443,69				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								81,32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					118070,13			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								405443,69
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				111882,96				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18299,35			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					6187,17			
		- Накладные расходы	Тенге						172427,29		
		- Сметная прибыль	Тенге							72801,23	
										30032,87	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге					0,9%			405 444
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								3 649
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7 %	Тенге					1,7%			409 093
		Итого с дополнительными затратами	Тенге								6 955
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					2%			416 047
		Итого	Тенге								8 321
		В ценах 2019 г. 53% с коэф.=1	Тенге					1			424 368
		НДС 12 %	Тенге								224 915
		Итого в текущих ценах 2019 г.	Тенге								26 990
		В ценах 2020 г. 47% с коэф. 1,049901	Тенге					1,049901			251 905
		НДС 12 %	Тенге								209 406
		Итого в текущих ценах 2020 г.	Тенге								25 129
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								234 535
											52 119

ИТОГО по акту	Тенге								486 440
Скидка	Тенге					5%			-24 322
ИТОГО по акту с учетом скидки	Тенге								462 118

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "ЭРА СЕРВИС"
БИН 200140014173

Директор _____ **Едильбаев Е.Е.**

Принял :
Заказчик:
ГУ " Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Руководитель _____ **Иманбеков Д.Р.**

Эксперт технического надзора ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН 870507000493

_____ **Гасанов Р.А.**

KZ34VJE00062635 от 09.02.2021 г.

Технический директор ТОО "SANСтройСервис"
БИН 080140003021

_____ **Жалмагамбетов Е.Т.**

Приказ № 19а-21 от 01.12.2021 г.

Расценки на соответствие сметно-нормативной базе проверены