Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"

Утверждены
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		Договор №339 от 03 сентября 2021 года						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за октябрь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»	50 000 000,00	50 000 000,00						5 357 142,86	50 000 000,00
за октябрь 2021 год	50 000 000,00	50 000 000,00						5 357 142,86	50 000 000,00

Итого за октябрь 2021 г. - 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области»

Кастеев Т.Б.

Тех. надзор:

Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» _____ **Жылкибаев К.Ж.**

Авторский надзор:

ТОО «Икар строй» _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

Объект: **«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»**

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная ресурсная смета 2-2-2. Демонтажные работы. Здание школы										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	1,06	21793,4	7780,19	23101	8247	–	15789	42001	

					14013,21	3718,87	14854	3942	–	3111	
2	2 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %									
			м3	0,9	21793,33	7780	19614	7002	–	13406	35662
					14013,33	3718,89	12612	3347	–	2642	
3	3 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %									
			м3	2,4	30060,42	19,17	72145	46	32633	33151	113720
					16444,17	–	39466	–	–	8424	
4	4 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %									
			м2	4156	234,13	–	973058	–	–	817369	1933661
					234,13	–	973058	–	–	143234	
5	5 1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %									
			м2	1190	234,13	–	278619	–	–	234040	553672
					234,13	–	278619	–	–	41013	
6	6 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %									
			м2	630	1992,9	629,59	1255527	396640	–	755910	2172352
					1363,31	303,16	858887	190988	–	160915	
7	7 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %									
			м2	450,2	889,8	33,19	400587	14943	–	283386	738691

					856,61	17,65	385644	7948	–	54718	
8	8	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	290	1936,94	205,83	561714	59692	–	381997	1019208
						1731,11	98,38	502022	28530	–	75497	
9	9	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	420	1992,9	629,59	837017	264426	–	503940	1448234
						1363,31	303,16	572591	127326	–	107277	
10	10	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	172,8	889,8	33,19	153758	5736	–	108773	283533
						856,61	17,66	148022	3051	–	21002	
11	11	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	23,5	1936,94	205,83	45518	4837	–	30955	82591
						1731,11	98,38	40681	2312	–	6118	
12	12	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	2460	234,13	–	575968	–	–	483813	1144563
						234,13	–	575968	–	–	84782	
13	13	1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	615,2	234,13	–	144039	–	–	120993	286235

					234,13	–	144039	–	–	21203	
14	14	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	64,2	1936,95	205,84	124352	13215	–	84566	225631
						1731,11	98,38	111137	6316	–	16713	
15	15	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	347,3	2005,97	178,41	696672	61961	–	560840	1358113
						1827,56	94,89	634711	32956	–	100601	
16	16	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	144	1185,62	178,41	170729	25691	–	133311	328363
						1007,21	94,9	145038	13665	–	24323	
17	17	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	585,3357	102		59704		–	–	64480
						–		–		–	4776	
18	18	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	585,3357	83		48583		–	–	52470
						–		–		–	3887	

19	19	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	2157,5	296,6	1,63	639916	3507	–	458214	1185980
						294,98	–	636409	–	–	87850	
20	20	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	2157,5	181,56	20,11	391717	43380	–	261264	705219
						161,45	6,73	348337	14529	–	52238	
21	21	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	2157,5	263,29	12,68	568048	27348	–	395899	1041063
						250,61	4,25	540700	9160	–	77116	
22	22	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %	м2 кровли	2157,5	83,48	11,8	180100	25462	–	117480	321386
						71,67	3,95	154638	8528	–	23806	

23	23	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление из керамзита и природный мусор - разборка НР = 92 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м3 утеплителя	352	1623,75	664,49	571560	233901	–	371095	1018067
						959,26	186,66	337659	65705	–	75412	
24	24	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	346,2	102		35312		–	–	38137
						–		–		–	2825	
25	25	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	346,2	83		28735		–	–	31034
						–		–		–	2299	

Раздел 2 Демонтажные работы по отоплению

26	26	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	1000	955,99	7,75	955990	7748	59179	642421	1726284
						889,06	3,19	889063	3188	–	127873	
27	27	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	116	1201,13	51,63	139331	5989	–	98300	256641
						1149,5	27,47	133342	3186	–	19010	

Раздел 3 Демонтажные работы по электрике (общие на СШ и ДМЦ)

28	28	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	250	65,54	0,69	16384	173	–	11738	30372
						64,84	0,37	16211	92	–	2250	
29	29	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	150	59,92	–	8988	–	–	6471	16696
						59,92	–	8988	–	–	1237	
30	30	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	4200	99,14	0,23	416375	968	–	299464	773106
						98,91	0,12	415407	515	–	57267	
31	31	1308-0205-1002	Щиток до трех групп. Демонтаж в нише цоколя НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,5; кмат1=0;	шт.	10	1653,9	546	16539	5460	–	9642	28275
						1107,9	231,2	11079	2312	–	2094	

Локальная ресурсная смета 2-2-3. Конструктивные решения

Раздел 7 Усиление стен и фундаментов. Блок А1.

32	65	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	1410,73	234,13	–	330299	–	–	277451	656370
						234,13	–	330299	–	–	48620	

33	66	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=0,014;									
				т	19,75022	102		2015		–	–	2176
						–		–		–	161	
34	67	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=0,014;									
				т	19,75022	83		1639		–	–	1770
						–		–		–	131	
35	68	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %									
				т арматуры	11,54608	69729,9	1609,9	805107	18588	–	939312	1883973
						68120	823,48	786519	9508	–	139554	
36	69	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
				т	11,54608	262973		3036307		3036307	–	3279212
						–		–		–	242905	

37	70	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	435	68,2	0,89	29666	387	–	21081	54807
						67,31	–	29279	–	–	4060	
38	71	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;	отверстие	1413,75	65,59	0,86	92725	1209	–	65892	171306
						64,73	–	91516	–	–	12689	
39	72	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	520	68,2	0,89	35462	462	–	25200	65515
						67,31	–	35000	–	–	4853	
40	73	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=2,166;	отверстие	1126,32	65,59	0,85	73873	963	–	52495	136477
						64,73	–	72910	–	–	10109	

41	74	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	66	68,2	0,89	4501	59	–	3198	8315
						67,3	–	4442	–	–	616	
42	75	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,083;	отверстие	71,478	65,59	0,85	4688	61	–	3331	8661
						64,73	–	4627	–	–	642	
43	76	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	616	68,2	0,89	42009	548	–	29852	77610
						67,31	–	41461	–	–	5749	
44	77	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;	отверстие	2002	65,59	0,86	131307	1712	–	93308	242584
						64,73	–	129595	–	–	17969	

45	78	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	50	68,18	0,88	3409	44	–	2423	6299
						67,3	–	3365	–	–	467	
46	79	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;	отверстие	162,5	65,59	0,86	10658	139	–	7574	19691
						64,73	–	10519	–	–	1459	
47	80	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,55511	434330,13	2939,96	241101	1632	–	218589	496465
						431390,17	1331,27	239469	739	–	36775	
48	81	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12765	225296		28759		28759	–	31060
						–		–		–	2301	
49	82	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42746	223246		95429		95429	–	103063

					–		–		–	7634	
50	83	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 1 слой НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1410,73	1449,7	100,64	2045141	141979	483777	1227520	3534474
						1006,14	81,53	1419385	115015	–	261813	
51	84	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 2 слой НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1410,73	1449,7	100,64	2045141	141979	483777	1227520	3534474
						1006,14	81,53	1419385	115015	–	261813	
52	85	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	1698,4	234,13	–	397652	–	–	334028	790214
						234,13	–	397652	–	–	58534	
53	86	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=0,014;	т	23,7776	102		2425		–	–	2619
						–		–		–	194	

54	87	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=0,014;									
				т	23,7776	83		1974		–	–	2132
						–		–		–	158	
55	88	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %									
				т арматуры	13,38326	69729,87	1609,85	933213	21545	–	1088773	2183745
						68120,02	823,49	911668	11021	–	161759	
56	89	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
				т	13,38326	262973		3519436		3519436	–	3800991
						–		–		–	281555	
57	90	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %									
				отверстие	564	68,2	0,89	38463	502	–	27332	71059
						67,31	–	37961	–	–	5264	

58	91	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;								
				отверстие	1833	65,59	0,85	120222	1567	–	85432	222106
						64,73	–	118655	–	–	16452	
59	92	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %								
				отверстие	576	68,2	0,89	39281	512	–	27914	72571
						67,31	–	38769	–	–	5376	
60	93	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=2,166;								
				отверстие	1247,616	65,59	0,86	81829	1067	–	58149	151176
						64,73	–	80762	–	–	11198	
61	94	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %								
				отверстие	24	68,17	0,88	1636	21	–	1163	3023
						67,29	–	1615	–	–	224	

62	95	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,083;								
				отверстие	25,992	65,6	0,85	1705	22	–	1212	3150
						64,75	–	1683	–	–	233	
63	96	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %								
				отверстие	588	68,2	0,89	40100	523	–	28495	74083
						67,31	–	39577	–	–	5488	
64	97	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;								
				отверстие	1911	65,59	0,86	125338	1634	–	89067	231557
						64,73	–	123704	–	–	17152	
65	98	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %								
				отверстие	48	68,21	0,9	3274	43	–	2326	6048
						67,31	–	3231	–	–	448	

66	99	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;								
				отверстие	156	65,58	0,85	10231	133	–	7271	18902
						64,73	–	10098	–	–	1400	
67	100	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,55344	434330,73	2939,79	240376	1627	–	217932	494973
						431390,94	1331,67	238749	737	–	36665	
68	101	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15372	225296		34633		34633	–	37404
						–		–		–	2771	
69	102	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39972	223246		89236		89236	–	96375
						–		–		–	7139	
70	112	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,558	246917		384697		384697	–	415473

					–		–		–	30776	
Раздел 8 Закладываемые проемы. Блок А1											
71	113 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	0,53	30058,49	18,87	15931	10	7206	7321	25112
					16443,4	–	8715	–	–	1860	
72	114 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,00149	358389,26	3355,7	534	5	404	118	704
					83892,62	1342,28	125	2	–	52	
73	115 1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	4	68,25	1	273	4	–	194	504
					67,25	–	269	–	–	37	
74	116 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,083;	отверстие	4,332	65,56	0,92	284	4	–	202	525
					64,64	–	280	–	–	39	

75	117	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00158	222511		352		352	–	380
						–		–		–	28	
Раздел 9 Усиление проемов. Блок А1.												
76	118	1107-0112-0101	Усиление проемов ПР1-ПР8 НР = 118 %	т арматуры	6,58055	69729,89	1609,9	458861	10594	–	535349	1073747
						68119,99	823,49	448267	5419	–	79537	
77	119	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,7878	223246		1068857		1068857	–	1154366
						–		–		–	85509	
78	120	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,79275	225296		403899		403899	–	436211
						–		–		–	32312	
Раздел 10 Усиление рамой. Блок А1. 2 шт												
79	121	1146-0101-0402	Монтаж рам усиления НР = 84 %	т	1,86444	317348,37	37360,82	591677	69657	22418	439490	1113660
						267963,57	12657,96	499602	23600	–	82493	

80	122	2106-0209-0201	Металлоконструкци и усиления ГОСТ 23118-2012	т	1,86444	644984		1202534		1202534	–	1298737
						–		–		–	96203	
81	123	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	54,06876	84,73	2,16	4581	117	2681	1244	6291
						32,98	0,37	1783	20	–	466	
82	124	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,2752	633905		174451		174451	–	188407
						–		–		–	13956	
83	125	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,16	20243,75	1412,5	3239	226	2758	280	3801
						1593,75	331,25	255	53	–	282	
84	126	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,16	28464,66	2228,45	33019	2585	23222	7127	43358
						6217,24	534,48	7212	620	–	3212	

85	127	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;							
				т	0,0278	217527	6047	6047	–	6531
						–	–	–	484	
86	128	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;							
				т	0,04888	267899	13095	13095	–	14143
						–	–	–	1048	

Всего	**47 413 829,64**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 517 585,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 638 532,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	809 345,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 175 787,00
- перевозка грузов, тенге	180 387,00
- накладные расходы, тенге	14 389 392,64
в т.ч. зарплата, тенге	1 295 045,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 512 137,00
Всего	**47 413 829,64**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	568 965,96
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	647 767,74

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**972 611,27**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**49 603 174,60**
НДС (12 %)	5 952 380,95
Итого	**55 555 555,56**
Итого с понижающим коэффициентом 0,90000000001	**50 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области»
_____ Кастеев Т.Б.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «АДС Сапа» _____ Рахжанов С.Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Икар строй» _____ Азанбеков А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.