Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»

Справка 2

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №251 от 17 августа 2021 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за октябрь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»	100 000 000,00	50 000 000,00						5 357 142,86	50 000 000,00
за октябрь 2021 год	50 000 000,00	50 000 000,00						5 357 142,86	50 000 000,00

Итого за октябрь 2021 г. - 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области»

Кастеев Т.Б.

Тех. надзор:

Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» _____ **Жылкибаев К.Ж.**

Авторский надзор:

ТОО «Икар строй» _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

Объект: **«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»**

Акт №2

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-2-3. Конструктивные решения. Здание школы										
			Раздел 1 Земляные работы для усиления существующего фундамента. Блок А.										
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %										
				м3 грунта	166,6	2096,87	–	349338	–	–	251523	648930	
						2096,87	–	349338	–	–	48069		

2	2 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	166,6	173,42	–	28891	–	–	20802	53668
					173,42	–	28891	–	–	3975	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	166,6	1094,33	–	182315	–	–	131267	338669
					1094,33	–	182315	–	–	25087	

Раздел 2 Усиление стен и фундаментов. Блок А.

4	4 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	914,08	234,13	–	214016	–	–	179773	425292
					234,13	–	214016	–	–	31503	
5	7 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	7,08688	69729,84	1609,88	494167	11409	–	576541	1156365
					68119,96	823,49	482758	5836	–	85657	
6	8 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,08688	262973		1863658		1863658	–	2012751
					–		–		–	149093	

7	9	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	348	68,2	0,89	23732	309	–	16865	43845
						67,31	–	23423	–	–	3248	
8	10	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;	отверстие	1131	65,59	0,85	74180	967	–	52713	137044
						64,73	–	73213	–	–	10151	
9	11	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	226	68,19	0,89	15412	201	–	10952	28473
						67,31	–	15211	–	–	2109	
10	12	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=2,166;	отверстие	489,516	65,59	0,86	32107	419	–	22815	59316
						64,73	–	31688	–	–	4394	

11	13	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	114	68,19	0,89	7774	101	–	5525	14363
						67,31	–	7673	–	–	1064	
12	14	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,083;	отверстие	123,462	65,59	0,86	8098	106	–	5754	14960
						64,73	–	7992	–	–	1108	
13	15	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	340	68,2	0,89	23187	302	–	16477	42837
						67,31	–	22885	–	–	3173	
14	16	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;	отверстие	1105	65,59	0,86	72475	945	–	51502	133895
						64,73	–	71530	–	–	9918	

15	17	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	26	68,19	0,88	1773	23	–	1260	3276
						67,31	–	1750	–	–	243	
16	18	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;	отверстие	84,5	65,59	0,85	5542	72	–	3938	10238
						64,73	–	5470	–	–	758	
17	19	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	16	68,19	0,88	1091	14	–	775	2015
						67,31	–	1077	–	–	149	
18	20	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,166;	отверстие	50,656	65,58	0,85	3322	43	–	2361	6138
						64,73	–	3279	–	–	455	

19	21	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	12	68,25	0,92	819	11	–	582	1513
						67,33	–	808	–	–	112	
20	22	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=0,666;	отверстие	7,992	65,57	0,88	524	7	–	372	968
						64,69	–	517	–	–	72	
21	23	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,33104	434328,18	2939,22	143780	973	–	130355	296066
						431388,96	1329,14	142807	440	–	21931	
22	24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07962	225296		17938		17938	–	19373
						–		–		–	1435	
23	25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41066	223246		91678		91678	–	99012

						–		–		–	7334	
24	26	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 1 слой НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	914,08	1449,7	100,64	1325146	91995	313463	795370	2290157
						1006,14	81,53	919688	74524	–	169641	
25	27	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 2 слой НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	914,08	1449,7	100,64	1325146	91995	313463	795370	2290157
						1006,14	81,53	919688	74524	–	169641	
26	28	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 84 %	м3	25,55	49251,27	2201,57	1258370	56250	560921	559931	1963765
						25095,85	993,58	641199	25386	–	145464	
27	29	2102-0101-0609	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	26,061	16994		442881		442881	–	478311
						–		–		–	35430	
28	30	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	400	68,2	0,89	27279	356	–	19385	50397

					67,31	–	26923	–	–	3733	
29	31	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,250;								
				отверстие	500	65,59	0,86	32794	428	–	23304	60586
						64,73	–	32366	–	–	4488	
30	32	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %								
				т	0,088	434318,18	2931,82	38220	258	–	34653	78703
						431386,36	1340,91	37962	118	–	5830	
31	33	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
				т	0,088	223246		19646		19646	–	21218
						–		–		–	1572	
32	34	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %								
				т арматуры	5,38816	69729,93	1609,83	375716	8674	–	438345	879186
						68120,1	823,47	367042	4437	–	65125	

33	35	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,38816	246917		1330428		1330428	–	1436862
						–		–		–	106434	
	Раздел 3 Закладываемые проемы. Блок А.											
34	36	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	1,85	30060,54	19,46	55612	36	25154	25554	87659
						16444,32	–	30422	–	–	6493	
35	37	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,55	21792,73	7780	11986	4279	–	8192	21792
						14012,73	3718,18	7707	2045	–	1614	
36	38	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,00708	358615,82	2966,1	2539	21	1922	561	3348
						84180,79	988,7	596	7	–	248	
37	39	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	28	68,21	0,89	1910	25	–	1357	3528
						67,32	–	1885	–	–	261	

38	40	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,083;								
				отверстие	30,324	65,59	0,86	1989	26	–	1413	3674
						64,73	–	1963	–	–	272	
39	41	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014								
				т	0,01106	222511		2461		2461	–	2658
						–		–		–	197	

Раздел 4 Усиление и обрамление проемов. Блок А.

40	42	1107-0112-0101	Усиление проемов ПР1-ПР8 НР = 118 %								
				т арматуры	1,74303	69729,72	1609,84	121541	2806	–	141801	284409
						68119,88	823,28	118735	1435	–	21067	
41	43	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
				т	1,27308	223246		284210		284210	–	306947
						–		–		–	22737	
42	44	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
				т	0,46995	225296		105878		105878	–	114348
						–		–		–	8470	

43	45	1107-0112-0101	Обрамление проемов ОБ-1, ОБ-2 НР = 118 %	т арматуры	0,27052	69732,37	1611,71	18864	436	–	22008	44142
						68120,66	824,34	18428	223	–	3270	
44	46	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %									
				т арматуры	0,03721	69739,32	1612,47	2595	60	–	3028	6073
						68126,85	833,11	2535	31	–	450	
45	47	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03721	271408		10099		10099	–	10907
						–		–		–	808	
46	48	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0288	434340,28	2951,39	12509	85	–	11341	25758
						431388,89	1354,17	12424	39	–	1908	
47	49	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	222511		6408		6408	–	6921
						–		–		–	513	

48	50	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005							
				т	0,07119	260951	18577	18577	–	20063
						–	–	–	1486	
49	51	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005							
				т	0,08668	313419	27167	27167	–	29340
						–	–	–	2173	
50	52	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89							
				т	0,11265	267899	30179	30179	–	32593
						–	–	–	2414	

51	53 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,25	3731,35	59,35	45709	727	9830	28431	80071
					2869,55	31,59	35152	387	–	5931	
Раздел 5 Усиление рамой. Блок А.											
52	54 1146-0101-0402	Монтаж рам усиления НР = 84 %	т	0,8466	317350,58	37361,21	268669	31630	10181	199562	505689
					267963,62	12657,69	226858	10716	–	37458	
53	55 2106-0209-0201	Металлоконструкции усиления ГОСТ 23118-2012	т	0,8466	644984		546043		546043	–	589726
					–		–		–	43683	
54	56 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	24,5514	84,72	2,16	2080	53	1217	564	2856
					32,99	0,33	810	8	–	212	
55	57 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1376	633905		87225		87225	–	94203
					–		–		–	6978	
56	58 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	0,16	20243,75	1412,5	3239	226	2758	280	3801
					1593,75	331,25	255	53	–	282	

57	59	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=4,000;								
				м3	0,76	28465,79	2228,95	21634	1694	15215	4669	28407
						6217,11	534,21	4725	406	–	2104	
58	60	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;								
				т	0,02276	217527		4951		4951	–	5347
						–		–		–	396	
59	61	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=4,000;								
				т	0,04888	267899		13095		13095	–	14143
						–		–		–	1048	

Раздел 6 Земляные работы для усиления существующего фундамента. Блок А1.

60	62	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %								
				м3 грунта	251,79	2096,86	–	527969	–	–	380138	980756
						2096,86	–	527969	–	–	72649	
61	63	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	251,79	173,42	–	43665	–	–	31439	81112
						173,42	–	43665	–	–	6008	
62	64	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	251,79	1094,32	–	275540	–	–	198389	511843
						1094,32	–	275540	–	–	37914	

Раздел 7 Усиление стен и фундаментов. Блок А1.

63	103	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 1 слой НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1698,4	1449,7	100,64	2462178	170931	582427	1477831	4255210
						1006,14	81,53	1708820	138469	–	315201	

64	104	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 2 слой НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1698,4	1449,7	100,64	2462178	170931	582427	1477831	4255210
						1006,14	81,53	1708820	138469	–	315201	
65	105	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 84 %	м3	35,97	49251,26	2201,58	1771568	79191	789680	788285	2764641
						25095,83	993,55	902697	35738	–	204788	
66	106	2102-0101-0609	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	36,6894	16994		623500		623500	–	673380
						–		–		–	49880	
67	107	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	520	68,2	0,89	35462	462	–	25200	65515
						67,31	–	35000	–	–	4853	
68	108	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,250;	отверстие	650	65,59	0,86	42632	556	–	30295	78761

						64,73	–	42076	–	–	5834	
69	109	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,1144	434326,92	2937,06	49687	336	–	45048	102314
						431389,86	1328,67	49351	152	–	7579	
70	110	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1144	223246		25539		25539	–	27582
						–		–		–	2043	
71	111	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	7,7312	69729,8	1609,84	539095	12446	–	628959	1261498
						68119,96	823,55	526649	6367	–	93444	
72	112	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,1732	246917		1524268		1524268	–	1646209
						–		–		–	121941	

Раздел 11 Земляные работы для усиления существующего фундамента. Блок А2.

73	129	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %								
				м3 грунта	54,18	2096,86	–	113608	–	–	81798	211038
						2096,86	–	113608	–	–	15632	
74	130	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	54,18	173,42	–	9396	–	–	6765	17454
						173,42	–	9396	–	–	1293	
75	131	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	54,18	1094,33	–	59291	–	–	42690	110139
						1094,33	–	59291	–	–	8158	

Раздел 12 Усиление стен и фундаментов. Блок А2.

76	132	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	645,57	234,13	–	151149	–	–	126965	300363
						234,13	–	151149	–	–	22249	
77	135	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %								
				т арматуры	4,62036	69729,85	1609,83	322177	7438	–	375882	753904
						68120,02	823,53	314739	3805	–	55845	

78	136	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,62036	262973		1215030		1215030	–	1312232
						–		–		–	97202	
79	137	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	868	68,2	0,89	59195	772	–	42065	109361
						67,31	–	58423	–	–	8101	
80	138	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;	отверстие	2821	65,59	0,86	185023	2412	–	131480	341823
						64,73	–	182611	–	–	25320	
81	139	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	72	68,19	0,89	4910	64	–	3489	9071
						67,31	–	4846	–	–	672	

82	140	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,083;									
				отверстие	77,976	65,6	0,86	5115	67	–	3635	9450
						64,74	–	5048	–	–	700	
83	141	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %									
				отверстие	90	68,2	0,89	6138	80	–	4362	11340
						67,31	–	6058	–	–	840	
84	142	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;									
				отверстие	292,5	65,59	0,85	19184	250	–	13632	35441
						64,73	–	18934	–	–	2625	
85	143	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,19914	434332,63	2942,65	86493	586	–	78417	178103
						431389,98	1330,72	85907	265	–	13193	
86	144	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1302	225296		29334		29334	–	31681

						–		–		–	2347	
87	145	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06894	223246		15391		15391	–	16622
						–		–		–	1231	
88	146	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 1 слой НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	645,57	1449,7	100,64	935885	64971	221383	561731	1617425
						1006,14	81,53	649531	52633	–	119809	
89	147	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 2 слой НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	645,57	1449,7	100,64	935885	64971	221383	561731	1617425
						1006,14	81,53	649531	52633	–	119809	
90	148	1146-0201-0802	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	141,79	234,13	–	33198	–	–	27886	65971
						234,13	–	33198	–	–	4887	

91	149	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=0,014;								
				т	1,98506	102		202		–	–	218
						–		–		–	16	
92	150	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=0,014;								
				т	1,98506	83		165		–	–	178
						–		–		–	13	
93	151	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 84 %								
				м3	14,18	49251,27	2201,62	698383	31219	311305	310756	1089870
						25095,84	993,58	355859	14089	–	80731	
94	152	2102-0101-0609	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;								
				м3	14,4636	16994		245794		245794	–	265458
						–		–		–	19664	
95	153	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %								
				отверстие	204	68,2	0,89	13912	181	–	9886	25702
						67,31	–	13731	–	–	1904	

96	154	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,250;									
				отверстие	255	65,59	0,85	16725	218	–	11885	30899
						64,73	–	16507	–	–	2289	
97	155	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %									
				т	0,04488	434336,01	2941,18	19493	132	–	17672	40138
						431394,83	1314,62	19361	59	–	2973	
98	156	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,04488	223246		10019		10019	–	10821
						–		–		–	802	
99	157	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %									
				т арматуры	3,04765	69729,79	1609,76	212512	4906	–	247937	497285
						68120,03	823,59	207606	2510	–	36836	

100	158	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,04765	246917		752517		752517	–	812718
						–		–		–	60201	
	Раздел 13 Усиление проемов. Блок А2.											
101	159	1107-0112-0101	Усиление проемов ПР1-ПР4 НР = 118 %	т арматуры	1,07088	69729,57	1609,89	74672	1724	–	87119	174734
						68119,68	823,62	72948	882	–	12943	
102	160	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9516	223246		212441		212441	–	229436
						–		–		–	16995	
103	161	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11928	225296		26873		26873	–	29023
						–		–		–	2150	
	Раздел 14 Фундамент под новые перегородки. Блок А											
104	162	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	8,61	25623,46	2576,54	220618	22184	152166	46575	288568

						5373,75	570,62	46268	4913	–	21375	
105	163	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=66,230;	т	0,0106	262973		2788		2788	–	3011
						–		–		–	223	
106	164	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=66,230;	т	0,12253	246917		30255		30255	–	32675
						–		–		–	2420	
	Раздел 15 Новые кирпичные перегородки. Блок А											
107	165	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,24764	31458,59	16298,77	39249	20335	7761	11842	55178
						8939,28	4816,29	11153	6009	–	4087	
108	166	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,24764	644984		804708		804708	–	869085
						–		–		–	64377	
109	167	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	36,18156	103,34	3,04	3739	110	1587	1419	5571
						56,44	0,39	2042	14	–	413	

110	168	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	36,18156	84,68	2,16	3064	78	1793	833	4209
						32,97	0,39	1193	14	–	312	
111	169	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	192,08	3948,89	322,05	758502	61859	309380	373950	1223048
						2016,15	77,23	387263	14834	–	90596	
112	170	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16275	271408		44172		44172	–	47706
						–		–		–	3534	
113	171	1107-0107-0103	Металлические перемычки. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,05978	94496,49	8698,56	5649	520	497	5599	12148
						77484,11	1890,26	4632	113	–	900	
114	172	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,05978	644984		38557		38557	–	41642
						–		–		–	3085	

Раздел 17 Фундамент под новые перегородки. Блок А1

115	188	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,43	25623,48	2576,52	164759	16567	113639	34781	215503
						5373,72	570,45	34553	3668	–	15963	
116	189	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=49,450;	т	0,00791	262973		2080		2080	–	2246
						–		–		–	166	
117	190	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=49,450;	т	0,09148	246917		22588		22588	–	24395
						–		–		–	1807	

Раздел 18 Новые кирпичные перегородки. Блок А1

118	192	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,722	644984		465678		465678	–	502932
						–		–		–	37254	

Всего	**47 414 023,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 409 977,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 044 459,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	676 251,00

- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 543 606,00
- перевозка грузов, тенге	367,00
- накладные расходы, тенге	12 903 468,00
в т.ч. зарплата, тенге	1 161 313,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 512 146,00
Всего	**47 413 829,64**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	568 965,96
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	647 767,74
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**972 611,27**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**49 603 174,60**
НДС (12 %)	5 952 380,95
Итого	**55 555 555,56**
Итого с понижающим коэффициентом 0,90000000001	**50 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области» _____ **Жастеев Т.Б.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «АДС Сапа» _____ **Рахжанов С.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО «Икар строй» _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**