Утверждены
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»

Справка 7

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №251 от 17 августа 2021 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»	465 000 000,00	75 000 000,00						8 035 714,29	75 000 000,00
за ноябрь 2021 год	75 000 000,00	75 000 000,00						8 035 714,29	75 000 000,00

Итого за ноябрь 2021 г. - 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области»
Кастеев Т.Б.

Тех. надзор:
Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» Жылкибаев К.Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Икар строй» Азанбеков А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» Керсев К.Н.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

Объект: **«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»**

Акт №7
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1. Архитектурно-строительные решения. Здание ДМЦ										
			Раздел 1 Внутренняя отделка помещений										
			1.1 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа										
1	4	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1834,7	1387,76	100,64	2546132	184649	515527	1596430	4473967	

					1006,14	81,53	1845956	149581	–	331405	
	1.2 Внутренняя отделка помещений 2-го этажа.										
2	12 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1801,7	1387,76	100,64	2500334	181327	506254	1567715	4393493
					1006,13	81,53	1812753	146891	–	325444	

Локальная смета 2-1-3. Конструктивные решения. Здание ДМЦ

<u>Раздел 1 Земляные работы для усиления существующего фундамента.</u>

3	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	279,69	2096,86	–	586472	–	–	422260	1089431
					2096,86	–	586472	–	–	80699	
4	2 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	279,69	173,42	–	48503	–	–	34922	90099
					173,42	–	48503	–	–	6674	
5	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	279,69	1094,33	–	306072	–	–	220372	568560

					1094,33	–	306072	–	–	42116	
Раздел 2 Усиление стен и фундаментов.											
6	4 1106-0101-0101	Обрамление отверстий ОВ и ВК. Устройство НР = 91 %	м3	0,19	22521,05	1410,53	4279	268	3708	333	4981
					1594,74	331,58	303	63	–	369	
7	5 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	0,08772	69721,84	1607,39	6116	141	–	7135	14311
					68114,46	820,79	5975	72	–	1060	
8	6 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08772	217527		19081		19081	–	20607
					–		–		–	1526	
9	8 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=0,014;	т	19,51362	102		1990		–	–	2149
					–		–		–	159	

10	9	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=0,014;								
				т	19,51362	83		1620		–	–	1750
						–		–		–	130	
11	10	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %								
				т арматуры	10,42395	69729,9	1609,85	726861	16781	–	848024	1700876
						68120,05	823,49	710080	8584	–	125991	
12	12	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %								
				отверстие	656	68,2	0,89	44737	583	–	31791	82650
						67,31	–	44154	–	–	6122	
13	13	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;								
				отверстие	2132	65,59	0,86	139833	1823	–	99367	258336
						64,73	–	138010	–	–	19136	

14	14 1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	510	68,2	0,89	34780	453	–	24715	64255
					67,31	–	34327	–	–	4760	
15	15 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=2,166;	отверстие	1104,66	65,59	0,85	72452	944	–	51486	133853
					64,73	–	71508	–	–	9915	
16	16 1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	48	68,21	0,9	3274	43	–	2326	6048
					67,31	–	3231	–	–	448	
17	17 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,083;	отверстие	51,984	65,58	0,85	3409	44	–	2423	6299
					64,73	–	3365	–	–	467	

18	18 1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	552	68,2	0,89	37645	491	–	26751	69548
					67,31	–	37154	–	–	5152	
19	19 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;	отверстие	1794	65,59	0,86	117665	1534	–	83614	217381
					64,73	–	116131	–	–	16102	
20	20 1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	84	68,2	0,89	5729	75	–	4071	10584
					67,31	–	5654	–	–	784	
21	21 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;	отверстие	273	65,59	0,85	17905	233	–	12724	33079
					64,73	–	17672	–	–	2450	

22	22	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,57912	434331,4	2940,67	251530	1703	–	228044	517940
						431390,73	1331,33	249827	771	–	38366	
23	25	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 1 слой НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1393,83	1449,7	100,64	2020641	140279	477981	1212814	3492131
						1006,13	81,53	1402381	113637	–	258676	
24	26	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 2 слой НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1393,83	1449,7	100,64	2020641	140279	477981	1212814	3492131
						1006,13	81,53	1402381	113637	–	258676	
25	27	1106-0101-0101	Обрамление отверстий ОВ и ВК. Устройство НР = 91 %	м3	0,19	22521,05	1410,53	4279	268	3708	333	4981
						1594,74	331,58	303	63	–	369	

26	28	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %								
				т арматуры	0,08772	69721,84	1607,39	6116	141	–	7135	14311
						68114,46	820,79	5975	72	–	1060	
27	29	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
				т	0,08772	217527		19081		19081	–	20607
						–		–		–	1526	
28	31	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=0,014;								
				т	23,1539	102		2362		–	–	2551
						–		–		–	189	
29	32	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=0,014;								
				т	23,1539	83		1922		–	–	2076
						–		–		–	154	

30	33	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %								
				т арматуры	13,01939	69729,92	1609,91	907841	20960	–	1059170	2124372
						68120,01	823,46	886881	10721	–	157361	
31	35	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %								
				отверстие	735	68,2	0,89	50125	654	–	35619	92604
						67,31	–	49471	–	–	6860	
32	36	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;								
				отверстие	2388,75	65,59	0,85	156672	2042	–	111334	289446
						64,73	–	154630	–	–	21440	
33	37	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %								
				отверстие	610	68,2	0,89	41600	542	–	29562	76855
						67,31	–	41058	–	–	5693	

34	38	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=2,166;								
				отверстие	1321,26	65,59	0,86	86659	1130	–	61581	160099
						64,73	–	85529	–	–	11859	
35	39	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %								
				отверстие	56	68,2	0,89	3819	50	–	2714	7056
						67,3	–	3769	–	–	523	
36	40	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,083;								
				отверстие	60,648	65,59	0,86	3978	52	–	2827	7349
						64,73	–	3926	–	–	544	
37	41	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %								
				отверстие	572	68,2	0,89	39009	509	–	27720	72067
						67,31	–	38500	–	–	5338	

38	42	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;								
				отверстие	1859	65,59	0,85	121927	1589	–	86643	225256
						64,73	–	120338	–	–	16686	
39	43	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,53325	434330,99	2940,46	231607	1568	–	209982	476916
						431390,53	1331,46	230039	710	–	35327	
40	46	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 1 слой НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1653,85	1449,7	100,64	2397593	166448	567149	1439066	4143592
						1006,13	81,53	1663996	134837	–	306933	
41	47	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 2 слой НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1653,85	1449,7	100,64	2397593	166448	567149	1439066	4143592
						1006,13	81,53	1663996	134837	–	306933	

42	48 1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 84 %	м3	39,96	49251,28	2201,6	1968081	87976	877275	875728	3071314
					25095,85	993,57	1002830	39703	–	227505	
43	49 2102-0101-0609	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	40,7592	16994		692662		692662	–	748075
					–		–		–	55413	
44	50 1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	677	68,2	0,89	46169	602	–	32808	85295
					67,31	–	45567	–	–	6318	
45	51 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,250;	отверстие	846,25	65,59	0,86	55504	724	–	39442	102542
					64,73	–	54780	–	–	7596	
46	52 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,14894	434329,26	2940,78	64689	438	–	58649	133205
					431388,48	1329,39	64251	198	–	9867	

47	53	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
				т	0,14894	223246		33250		33250	–	35910
						–		–		–	2660	
48	54	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %								
				т арматуры	8,58803	69729,96	1609,92	598843	13826	–	698665	1401309
						68120,05	823,47	585017	7072	–	103801	

Раздел 3 Закладываемые проемы.

49	56	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %								
				м3	3,44	30060,17	19,19	103407	66	46773	47517	162998
						16444,19	–	56568	–	–	12074	
50	57	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,01656	358454,11	2838,16	5936	47	4495	1311	7827
						84178,74	966,18	1394	16	–	580	

51	58	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	56	68,2	0,89	3819	50	–	2714	7056
						67,3	–	3769	–	–	523	
52	59	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,083;	отверстие	60,648	65,59	0,86	3978	52	–	2827	7349
						64,73	–	3926	–	–	544	
53	60	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02212	222511		4922		4922	–	5316
						–		–		–	394	
Раздел 4 Усиление и обрамление проемов.												
54	61	1107-0112-0101	Усиление проемов ПР1-ПР10 НР = 118 %	т арматуры	7,34371	69729,88	1609,81	512076	11822	–	597436	1198273
						68120,06	823,56	500254	6048	–	88761	
55	62	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,42241	223246		1210531		1210531	–	1307373

					–		–		–	96842	
56	63 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9213	225296		432861		432861	–	467490
					–		–		–	34629	
57	64 1107-0112-0101	Обрамление проемов ОБ-1- ОБ-4 НР = 118 %	т арматуры	1,32577	69729,29	1609,63	92445	2134	–	107856	216325
					68119,66	823,67	90311	1092	–	16024	
58	65 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	0,20632	69731,49	1609,15	14387	332	–	16786	33667
					68122,33	823,96	14055	170	–	2494	
59	66 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20632	271408		55997		55997	–	60477
					–		–		–	4480	
60	67 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,11172	434335,84	2944,86	48524	329	–	43993	99918
					431390,98	1333,69	48195	149	–	7401	

61	68	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11172	222511		24859	24859	–	26848
						–		–	–	1989	
62	69	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,45114	260951		117725	117725	–	127143
						–		–	–	9418	
63	70	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,38544	313419		120804	120804	–	130468
						–		–	–	9664	

64	71	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89								
				т	0,54452	267899		145876		145876	–	157546
						–		–		–	11670	
65	72	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,5	3731,34	59,36	222015	3532	47745	138093	388917
						2869,55	31,56	170738	1878	–	28809	
66	73	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	1,06	30060,38	18,87	31864	20	14413	14642	50226
						16444,34	–	17431	–	–	3720	

Раздел 5 Усиление рамами

67	74	1146-0101-0402	Монтаж рам усиления НР = 84 %	т	7,9041	317348,21	37360,74	2508352	295303	95038	1863172	4721246
						267963,59	12658,11	2118011	100051	–	349722	

68	76	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	229,2189	84,73	2,17	19422	498	11365	5274	26672
						32,98	0,37	7559	84	–	1976	
69	77	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1376	633905		87225		87225	–	94203
						–		–		–	6978	
70	78	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,24	20237,5	1404,17	4857	337	4138	420	5699
						1591,67	333,33	382	80	–	422	
71	79	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,74	28467,24	2229,89	49533	3880	34834	10693	65044
						6217,82	535,06	10819	931	–	4818	

72	81	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=4,000;								
				т	0,9776	267899		261898		261898	–	282850
						–		–		–	20952	
Раздел 6 Фундамент под новые перегородки.												
73	82	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	18,62	25623,36	2576,48	477107	47974	329074	100721	624054
						5373,74	570,52	100059	10623	–	46226	
74	83	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=143,230;	т	0,02292	262973		6027		6027	–	6509
						–		–		–	482	

75	84	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=143,230;	т	0,26498	246917		65428		65428	–	70662
						–		–		–	5234	

Раздел 7 Новые кирпичные перегородки.

76	85	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	4,23894	31457,86	16298,18	133348	69087	26368	40233	187467
						8939,26	4816,3	37893	20416	–	13886	
77	86	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	4,23894	644984		2734048		2734048	–	2952772
						–		–		–	218724	
78	87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	122,92926	103,35	3,06	12705	376	5393	4816	18923
						56,42	0,36	6936	44	–	1402	
79	88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	122,92926	84,73	2,17	10416	267	6095	2828	14304
						32,98	0,36	4054	44	–	1060	

80	89	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	550,54	3948,89	322,05	2174021	177301	886745	1071817	3505505
						2016,16	77,23	1109975	42516	–	259667	
81	90	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,47835	271408		129828		129828	–	140214
						–		–		–	10386	
82	91	1107-0107-0103	Металлические перемычки. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,33732	94512,63	8703,9	31881	2936	2807	31593	68552
						77487,25	1885,45	26138	636	–	5078	
83	92	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,33732	644984		217566		217566	–	234971
						–		–		–	17405	

<u>Раздел 8 Кровля.</u>

8.1 Блок А, в осях 2 и 4

84	104	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	106,67	4090,84	32,44	436370	3460	217847	195138	682029
						2016,15	16,47	215063	1757	–	50521	

85	105	1115-0403-0302	Карнизы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	106,67	1237,93	4,23	132050	451	23614	86573	236113
						1012,33	2,17	107985	231	–	17490	
86	113	1112-0101-2003	Снегозадержатели из профилированного оцинкованного листа. Устройство, прим. НР = 92 % К=1,500;	м планки	129	1000,78	14,92	129100	1925	73262	50081	193515
						417,93	4,05	53913	523	–	14334	
87	114	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,500;	м	129	912		117648		117648	–	127060
						–		–		–	9412	
88	115	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	130,64	125,56	30,51	16403	3986	912	11634	30280
						88,07	8,73	11505	1141	–	2243	
89	116	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,93669	540121		505926		505926	–	546400
						–		–		–	40474	

90	117	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	27,16401	1096,16	1,36	29776	37	3545	20970	54806
						964,29	0,7	26194	19	–	4060	

Локальная смета 2-2-1. Архитектурно-строительные решения. Здание школы

Раздел 1 Внутренняя отделка помещений

1.1 Внутренняя отделка помещений Литеры А, А2

91	11	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	216,5	5282,92	26,26	1143753	5686	455876	548061	1827159
						3151	13,33	682191	2885	–	135345	

1.4 Внутренняя отделка помещений 2-го этажа. Литер А/1

92	31	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	26,5	5282,87	26,23	139996	695	55800	67083	223645
						3150,98	13,32	83501	353	–	16566	

Раздел 2 Полы

2.2 Пол в помещениях 1-го этажа. Литеры А,А/2 Тип 2

93	44	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %								
				м2 покрытия	35,7	3625,35	101,57	129425	3626	69834	54183	198297
						1567,65	46,95	55965	1676	–	14689	
94	45	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %								
				м плинтусов	37,3	418,36	2,14	15605	80	927	13761	31715
						391,37	1,1	14598	41	–	2349	
95	46	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 (Плитка для плинтуса)								
				м2	1,88365	1678		3161		3161	–	3414
						–		–		–	253	

2.3 Пол в помещениях 1-го этажа. Литеры А,А/2 Тип 3

96	49	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %								
				м2 покрытия	130,2	3625,36	101,56	472022	13223	254690	197610	723203
						1567,66	46,96	204109	6114	–	53571	

97	50	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	144,2	418,36	2,15	60328	310	3584	53196	122606
						391,36	1,1	56434	158	–	9082	
98	51	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 (Плитка для плинтуса)	м2	7,2821	1678		12219		12219	–	13197
						–		–		–	978	
2.8 Пол в помещениях 1-го этажа. Литер А/1 Тип 2												
99	71	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	34,8	3625,32	101,55	126161	3534	68073	52817	193296
						1567,64	46,95	54554	1634	–	14318	
100	72	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	47,1	418,37	2,14	19705	101	1171	17376	40047
						391,36	1,1	18433	52	–	2966	

101	73	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 (Плитка для плинтуса)								
				м2	2,37855	1678		3991		3991	–	4310
						–		–		–	319	
2.9 Пол в помещениях 1-го этажа. Литер А/1 Тип 3												
102	76	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %								
				м2 покрытия	12,2	3625,16	101,48	44227	1238	23864	18516	67762
						1567,62	46,97	19125	573	–	5019	
103	77	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %								
				м плинтусов	20,3	418,42	2,17	8494	44	505	7489	17262
						391,38	1,08	7945	22	–	1279	
104	78	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 (Плитка для плинтуса)								
				м2	1,02515	1678		1720		1720	–	1858
						–		–		–	138	
2.12 Пол в помещениях лестничной клетки. Литер А/1 Тип 6												

105	85	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % К=2,000;								
				м2 покрытия	60,88	3625,36	101,56	220712	6183	119090	92400	338161
						1567,66	46,96	95439	2859	–	25049	
106	86	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 % К=2,000;								
				м плинтусов	40	418,35	2,15	16734	86	994	14756	34009
						391,35	1,1	15654	44	–	2519	
107	87	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 (Плитка для плинтуса) К=2,000;								
				м2	2,424	1678		4067		4067	–	4392
						–		–		–	325	
2.14 Пол в помещениях 2-го этажа. Литер А/1 Тип 8											
108	96	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %								
				м2 покрытия	52,8	3625,34	101,55	191418	5362	103284	80137	293279
						1567,65	46,97	82772	2480	–	21724	

109	97	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	47,1	418,37	2,14	19705	101	1171	17376	40047
						391,36	1,1	18433	52	–	2966	
110	98	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 (Плитка для плинтуса)	м2	2,37855	1678		3991		3991	–	4310
						–		–		–	319	

<u>Раздел 3 Заполнение дверных проемов</u>

3.1 Заполнение дверных проемов

111	107	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,52	3235,71	66,67	8154	168	1076	4819	14011
						2742,06	29,37	6910	74	–	1038	
112	109	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=2,000;	м2	4,2	3544,29	62,86	14886	264	2243	8622	25389
						2947,38	27,62	12379	116	–	1881	

113	111	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,73	3235,16	66,3	8832	181	1165	5221	15177
						2742,12	29,3	7486	80	–	1124	
114	113	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=4,000;	м2 проемов	9,6	1949,58	231,67	18716	2224	4538	11748	32901
						1245,21	114,48	11954	1099	–	2437	
115	115	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=6,000;	м2 проемов	15,6	1949,49	231,6	30412	3613	7374	19090	53462
						1245,19	114,49	19425	1786	–	3960	
116	117	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=2,000;	м2 проемов	6	1949,33	231,5	11696	1389	2836	7342	20561
						1245,17	114,5	7471	687	–	1523	

117	119	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=11,000;	м2 проемов	24,2	1949,5	231,61	47178	5605	11439	29615	82936
						1245,21	114,5	30134	2771	–	6143	
118	121	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=11,000;	м2 проемов	19,8	1949,49	231,62	38600	4586	9359	24231	67857
						1245,2	114,55	24655	2268	–	5026	
119	123	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=10,000;	м2 проемов	16	1949,5	231,63	31192	3706	7563	19580	54834
						1245,19	114,5	19923	1832	–	4062	
120	125	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=5,000;	м2 проемов	8	1949,63	231,63	15597	1853	3782	9791	27419

						1245,25	114,63	9962	917	–	2031	
121	129	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=17,000;	м2	24,99	2075,39	100,88	51864	2521	13634	33202	91871
						1428,93	47,3	35709	1182	–	6805	
122	133	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 % К=17,000;	м коробок	166,6	427,38	1,43	71202	238	54124	15266	93385
						101,08	0,73	16840	122	–	6917	
123	134	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	2,1	2076,19	100,95	4360	212	1147	2790	7722
						1429,05	47,14	3001	99	–	572	
124	138	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	10,4	427,4	1,44	4445	15	3379	953	5830
						101,06	0,77	1051	8	–	432	
125	139	1109-0501-0101	Дверь. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	3,57	4044,26	15,41	14438	55	12790	1115	16797
						446,22	6,44	1593	23	–	1244	

126	141	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,68	3544,05	62,5	5954	105	897	3449	10155
						2947,62	27,38	4952	46	–	752	
	Раздел 4 Заполнение оконных проемов											
127	150	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 % К=83,000;	м	157,7	1594,25	7,18	251413	1132	159594	72747	350093
						575,06	1,57	90687	247	–	25933	
128	154	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	1,3	1594,62	7,69	2073	10	1315	600	2887
						575,38	1,54	748	2	–	214	
129	158	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 % К=7,000;	м	7	1594,14	7,14	11159	50	7084	3229	15539

						575	1,57	4025	11	–	1151	
130	162	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %									
				м	0,9	1594,44	6,67	1435	6	911	415	1998
						575,56	1,11	518	1	–	148	
131	166	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 % К=12,000;									
				м	22,8	1594,21	7,19	36348	164	23073	10518	50615
						575,04	1,58	13111	36	–	3749	
	Раздел 5 Витражи											
132	175	2109-0202-0907	Витраж наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 кстм=1,04;	м2	14,1	27001,52		380721		380721	–	411179
						–		–		–	30458	

133	177	2109-0202-0907	Витраж наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 К=2,000; kстм=1,04;									
				м2	9,6	27001,52		259215		259215	–	279952
						–		–		–	20737	
134	181	2109-0202-0506	Витраж внутренний из ПВХ профилей комбинированный однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014									
				м2	6,84	24024		164324		164324	–	177470
						–		–		–	13146	
	Раздел 6 Фасад											
135	189	1115-0402-0201	Фасад. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1230	697,54	4,38	857973	5383	592311	210384	1153826
						211,61	2,2	260279	2701	–	85469	

Раздел 8 Вентиляционные зонты

136	193	1120-0701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %									
				зонт	1	8516	140	8516	140	5794	2567	11970
						2582	37	2582	37	–	887	
137	194	1120-0701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %									
				зонт	1	8516	140	8516	140	5794	2567	11970
						2582	37	2582	37	–	887	
138	195	1120-0701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %									
				зонт	1	6788	80	6788	80	5335	1363	8803
						1373	18	1373	18	–	652	
139	196	1120-0701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %									
				зонт	1	6788	80	6788	80	5335	1363	8803
						1373	18	1373	18	–	652	

Раздел 9 Водосточная система кровли

140	197	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 % К=7,000;								
				м труб	70	1800,46	115,84	126032	8109	1198	109592	254474
						1667,5	34,24	116725	2397	–	18850	
141	198	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм,прим. К=7,000;								
				м	70	2005		140350		140350	–	151578
						–		–		–	11228	
142	199	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %								
				м желобов	181	421,73	14,97	76334	2709	2682	66095	153823
						391,95	4,97	70943	899	–	11394	
143	200	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 175 мм								
				м	181	1609		291229		291229	–	314527
						–		–		–	23298	

144	201	2110-0302-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 175 мм								
				шт.	60	1398		83880		83880	–	90590
						–		–		–	6710	
145	202	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %								
				воронка	10	5071	491,2	50710	4912	1501	43770	102038
						4429,7	36,6	44297	366	–	7558	
146	203	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения								
				шт.	10	3989		39890		39890	–	43081
						–		–		–	3191	
147	204	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 120 мм								
				шт.	40	1010		40400		40400	–	43632
						–		–		–	3232	

148	205	2110-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 175 мм						
				шт.	180	916	164880	164880	–	178070
						–	–	–	13190	
149	206	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм						
				шт.	10	1839	18390	18390	–	19861
						–	–	–	1471	

Локальная смета 2-2-8. Внутренние сети электроснабжения

Раздел 2 Светотехническое оборудование

150	28	2307-0106-0107	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем CD LED CT PK 2595-2014, прим.						
				шт.	15	5371	80565	80565	–	87010
						–	–	–	6445	

151	29	2307-0106-1304	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP OPTIMA LED 595, 220 В СТ РК 2595-2014	шт.	42	41820	1756440	1756440	–	1896955
						–	–	–	140515	
152	31	2307-0106-0860	Светильник светодиодный типа OLYMPIC LED 80 СТ РК 2595-2014, прим.	шт.	28	84924	2377872	2377872	–	2568102
						–	–	–	190230	
153	32	2307-0106-1301	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели ASM LED SCHOOL 1500, 220 В, СТ РК 2595-2014, прим.	шт.	11	32877	361647	361647	–	390579
						–	–	–	28932	

Всего	**71 120 744,46**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 517 733,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 853 738,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 088 721,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 135 655,00
- перевозка грузов, тенге	7 894,00
- накладные расходы, тенге	20 334 118,00
в т.ч. зарплата, тенге	1 830 072,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 267 928,00
Всего	**71 120 744,46**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	853 448,93
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	971 651,61
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 458 916,90**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**74 404 761,90**
НДС (12 %)	8 928 571,43
Итого	**83 333 333,33**
Итого с понижающим коэффициентом 0,90000000001	**75 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области» _____ **Кастеев Т.Б.**

Тех. надзор:

Эксперт ТОО «АДС Сапа» _____ **Рахжанов С.Ж.**

Авторский надзор:

ТОО «Икар строй» _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**