Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»

Справка 8
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		Договор №251 от 17 августа 2021 года						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за декабрь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»	525 000 000,00	60 000 000,00						6 428 571,43	60 000 000,00
за декабрь 2021 год	60 000 000,00	60 000 000,00						6 428 571,43	60 000 000,00

Итого за декабрь 2021 г. - 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) тенге

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области»

_____ Кастеев Т.Б.

Тех. надзор:

Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» _____ Жылкибаев К.Ж.

Авторский надзор:

ТОО «Икар строй» _____ Азанбеков А.С.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

Объект: **«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»**

Акт №8
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1. Архитектурно-строительные решения										
			Раздел 3 Заполнение дверных проемов										
			3.1 Заполнение дверных проемов										
1	69	2109-0202-0504	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 К=36,000;	м2	72	24063		1732536		1732536	–	1871139

					–	–	–	138603	
2	71	2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 К=4,000;						
				м2	9,6	32262	309715	309715	–	334492
						–	–	–	24777	
3	103	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=2,000;						
				м2	3,36	40518	136140	136140	–	147031
						–	–	–	10891	
4	105	2109-0202-0502	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014						
				м2	1,6	31019	49630	49630	–	53600
						–	–	–	3970	

5	107	2109-0202-0503	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 К=2,000;						
				м2	3,6	28836	103810	103810	–	112115
						–	–	–	8305	
6	108	2109-0402-0503	Блоки дверные стальные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=2,000;						
				м2	3,36	21753	73090	73090	–	78937
						–	–	–	5847	

Раздел 4 Заполнение оконных проемов

7	110	2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 К=45,000; кстм=1,04;						
				м2	162	18481,84	2994058	2994058	–	3233583

						–		–	–	239525
8	114	2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 К=3,000; kстм=1,04;							
				м2	8,1	18481,84		149703	149703	–	161679
						–		–	–	11976
9	118	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 К=5,000; kстм=1,04;							
				м2	9	20448,48		184036	184036	–	198759
						–		–	–	14723

10	122	2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 К=6,000; kстм=1,04;							
				м2	14,4	18481,84	266138	266138	–	287429
						–	–	–	21291	
11	126	2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 К=24,000; kстм=1,04;							
				м2	25,92	18481,84	479049	479049	–	517373
						–	–	–	38324	

12	130	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;								
				м2	1,44	14483,04		20856		20856	–	22524
						–		–		–	1668	
13	133	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 К=3,000;								
				м2	2,43	23626		57411		57411	–	62004
						–		–		–	4593	
	Раздел 6 Фасад											
14	151	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	860,2	909,62	2,5	782458	2154	242410	501266	1386422
						625,31	1,28	537894	1102	–	102698	

15	153	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110						
				м3	39	20692	806988	806988	–	871547
						–	–	–	64559	

Локальная смета 2-1-9. Внутренние сети электроснабжения. Блок Б.

Раздел 4 Кабельная продукция

16	45	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;						
				км	8,16	713891	5825351	5825351	–	6291379
						–	–	–	466028	
17	46	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;						
				км	7,14	432250	3086265	3086265	–	3333166
						–	–	–	246901	
18	47	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;						
				км	15,3	276392	4228798	4228798	–	4567102
						–	–	–	338304	
19	48	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;						
				км	2,193	177811	389940	389940	–	421135

					–		–		–	31195	
20	49	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;								
			км	0,306	120301		36812		36812	–	39757
					–		–		–	2945	
Раздел 5 Трубы											
21	50	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	80	229,5	9,39	18360	751	1727	11660	32422
						198,53	3,91	15882	313	–	2402	
22	51	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	80	90		7200		7200	–	7776
						–		–		–	576	
23	52	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	80	260,89	11,95	20871	956	1765	13355	36964
						226,88	4,98	18150	398	–	2738	
24	53	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	80	140		11200		11200	–	12096
						–		–		–	896	

25	54	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %								
				м	3250	385,56	15,21	1253057	49446	189741	739140	2151573
						311,96	3,91	1013870	12713	–	159376	
26	55	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2450	24		58800		58800	–	63504
						–		–		–	4704	
27	56	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	800	40		32000		32000	–	34560
						–		–		–	2560	
28	57	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
				м	2450	106,54	1,68	261019	4116	48457	151335	445342
						85,08	0,71	208446	1742	–	32988	

29	58	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
				м	960	125,04	3,36	120034	3226	21518	69592	204796
						99,26	1,42	95290	1365	–	15170	
30	59	1308-0206-2210	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
				м	690	95,38	6,72	65814	4637	12256	36636	110646
						70,9	2,84	48921	1963	–	8196	

Раздел 6 Комплект заземления

31	60	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 25*4 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %								
				м	15	500,93	59,8	7514	897	3852	2202	10493
						184,33	19,6	2765	294	–	777	

32	61	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 40*4 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %								
				м	12	500,92	59,83	6011	718	3081	1762	8395
						184,33	19,58	2212	235	–	622	
33	62	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %								
				шт.	3	4767,33	192,67	14302	578	9895	2902	18580
						1276,33	67,33	3829	202	–	1376	
34	63	2306-0902-0116	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;								
				км	0,153	1170154		179034		179034	–	193357
						–		–		–	14323	
35	64	1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 %								
				м провода	150	379,75	32,4	56963	4860	24518	17738	80677
						183,9	9,95	27585	1493	–	5976	

Локальная смета 2-2-1. Архитектурно-строительные решения

Раздел 1 Внутренняя отделка помещений

1.1 Внутренняя отделка помещений Литеры А, А2

36	3 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	480,6	546,81	3,86	262799	1857	70971	152739	448781
					395,28	1,98	189971	953	–	33243	
37	4 1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	23	1685,65	107	38770	2461	8179	24066	67863
					1223,04	84,91	28130	1953	–	5027	
38	5 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	23	128,43	1	2954	23	196	2198	5564
					118,91	0,52	2735	12	–	412	
39	6 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	93,3	1858,15	186,68	173365	17417	–	131884	329669
					1671,47	95,47	155948	8907	–	24420	

40	7	2203-0301-0502	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый перфорированный на скрытой подвесной системе в комплекте								
				м2	93,3	8038		749945		749945	–	809941
						–		–		–	59996	
41	10	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	619,2	490,03	3,86	303428	2393	83579	174947	516645
						351,19	1,98	217456	1228	–	38270	
42	12	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	100	976,65	4,22	97665	423	24802	58126	168256
						724,42	2,17	72442	216	–	12463	
1.2 Обшивка шахт и каналов гипсокартоном. Литеры А, А2												
43	14	1110-0404-0101	Шахты и каналы.. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	70	2254,37	18,63	157806	1304	70957	77467	254095
						1222,07	7,56	85545	529	–	18822	

44	15	1115-0206-0203	Шахты и каналы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	70	1126,67	9,61	78867	673	17535	48712	137785
						866,56	3,3	60659	231	–	10206	
45	16	1115-0405-0105	Шахты и каналы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	70	490,03	3,86	34302	270	9449	19778	58406
						351,19	1,99	24583	139	–	4326	
1.4 Внутренняя отделка помещений 2-го этажа. Литер А/1												
46	30	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	988	490,04	3,87	484155	3820	133360	279147	824366
						351,19	1,98	346975	1959	–	61064	
47	32	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1355	976,65	4,22	1323366	5722	336059	787617	2279862

						724,42	2,17	981585	2936	–	168879	
1.5 Обшивка шахт и каналов гипсокартоном. Литер А/1												
48	33	1110-0404-0101	Шахты и каналы.. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	32	2254,41	18,66	72141	597	32438	35413	116158
						1222,06	7,56	39106	242	–	8604	
49	34	1115-0206-0203	Шахты и каналы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	32	1126,69	9,63	36054	308	8016	22268	62988
						866,56	3,28	27730	105	–	4666	
50	35	1115-0405-0105	Шахты и каналы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	32	490,03	3,84	15681	123	4320	9042	26701
						351,19	2	11238	64	–	1978	

<u>Раздел 2 Полы</u>

2.1 Пол в помещениях 1-го этажа. Литеры А,А/2 Тип 1

51	38	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	191,7	3147,77	27,97	603427	5362	500040	94759	754041
						511,35	14,51	98025	2782	–	55855	
52	39	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	128,3	329,13	2,94	42228	377	27917	13242	59908
						108,6	1,19	13934	153	–	4438	
2.4 Пол в помещениях 1-го этажа. Литеры А,А/2 Тип 4												
53	52	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	100,5	792,32	38,4	79628	3859	31950	43029	132470
						436,01	19,46	43819	1956	–	9813	
54	53	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	100,5	5089,6	172,7	511505	17356	359374	134451	697632
						1341,04	82,17	134775	8258	–	51676	
55	54	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	57	1592,81	16,81	90790	958	69901	19068	118647
						349,67	6,21	19931	354	–	8789	
2.5 Пол в помещениях 1-го этажа. Литеры А,А/2 Тип 5												
56	57	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,3	945,45	4,51	178974	854	41281	109822	311900
						722,87	2,32	136839	439	–	23104	
57	58	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	63	409,65	2,86	25808	180	18833	6474	34865

						107,86	1,46	6795	92	–	2583	
58	59	1115-0403-0303	Плинтус. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 % К=0,050;	м2 окрашиваемой поверхности	3,15	945,08	4,44	2977	14	686	1827	5188
						722,86	2,22	2277	7	–	384	
2.6 Пол в помещениях 1-го этажа. Литеры А,А/2 Тип 6												
59	62	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	19	205,53	1,42	3905	27	551	3141	7610
						175,11	0,74	3327	14	–	564	
2.7 Пол в помещениях 1-го этажа. Литер А/1 Тип 1												
60	65	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	332,4	3147,77	27,97	1046318	9298	867049	164307	1307475
						511,34	14,51	169971	4824	–	96850	
61	66	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	196,1	329,13	2,94	64543	576	42670	20239	91565
						108,6	1,19	21297	234	–	6783	
2.10 Пол в помещениях 1-го этажа. Литер А/1 Тип 4												
62	80	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	136,8	5089,61	172,7	696258	23625	489178	183014	949614
						1341,05	82,17	183455	11241	–	70342	
63	81	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	103,2	1592,8	16,8	164377	1734	126557	34522	214811
						349,67	6,19	36086	639	–	15912	

2.11 Пол в помещениях 1-го этажа. Литер А/1 Тип 5

64	83	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	99	2688,59	16	266170	1584	232290	31132	321086
						326,22	8,31	32296	823	–	23784	
65	84	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	95	329,12	2,93	31266	278	20671	9805	44357
						108,6	1,2	10317	114	–	3286	

2.13 Пол в помещениях 2-го этажа. Литер А/1 Тип 7

66	90	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	360	3147,77	27,97	1133196	10070	939042	177950	1416038
						511,34	14,51	184084	5225	–	104892	
67	91	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	215,2	329,13	2,93	70829	631	46826	22211	100483
						108,61	1,19	23372	257	–	7443	

2.15 Пол в помещениях 2-го этажа. Литер А/1 Тип 9

68	100	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	120	5089,6	172,7	610752	20724	429103	160539	832994
						1341,04	82,18	160925	9861	–	61703	
69	101	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	108,3	1592,79	16,8	172499	1819	132811	36227	225424

					349,67	6,19	37869	670	–	16698	
2.16 Пол в помещениях 2-го этажа. Литер А/1 Тип 10												
70	104	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	60	945,47	4,52	56728	271	13085	34809	98860
						722,87	2,32	43372	139	–	7323	
71	105	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	32	409,66	2,88	13109	92	9565	3289	17710
						107,88	1,47	3452	47	–	1312	
72	106	1115-0403-0303	Плинтус. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 % К=0,050;	м2 окрашиваемой поверхности	1,6	945	4,38	1512	7	348	928	2635
						723,13	1,88	1157	3	–	195	
Раздел 6 Фасад												
73	187	1115-0106-0201	Цоколь, крыльца, пандус. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	122	6395,57	41,3	780260	5038	267911	407855	1283164
						4158,29	20,56	507311	2508	–	95049	

Локальная смета 2-2-8. Внутренние сети электроснабжения

Раздел 2 Светотехническое оборудование

74	30	2307-0106-1302	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели Optima ECO LED 300, 220 В, ГОСТ РК 2595-2014, прим.								
				шт.	439	21768		9556152		9556152	–	10320644
						–		–		–	764492	
75	32	2307-0106-1301	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели ASM LED SCHOOL 1500, 220 В, СТ РК 2595-2014, прим.								
				шт.	21	32877		690417		690417	–	745650
						–		–		–	55233	
76	33	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %								
				шт.	8	1460,25	142,38	11682	1139	565	7413	20623
						1247,25	39,75	9978	318	–	1528	
77	34	2308-0304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели LYRA 4221-4 LED ГОСТ Р 54126-2010, прим.								
				шт.	8	27476		219808		219808	–	237393
						–		–		–	17585	

78	35	2307-0101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-24ХЛ2, длина кабеля 5 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3515		7030		7030	–	7592
						–		–		–	562	
79	36	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	57	531		30267		30267	–	32688
						–		–		–	2421	

Локальная смета 2-2-9. Отопление и вентиляция

Раздел 2 Вентиляция

2.5 В1

80	133	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	9835	216	9835	216	737	8749	20071
						8882	46	8882	46	–	1487	
81	134	2305-0401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	29036		29036		29036	–	31359
						–		–		–	2323	

82	135	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	17,1	5433,63	51,29	92915	877	67889	24024	126294
						1412,22	21,35	24149	365	–	9355	
83	136	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,1	5913,09	55,06	47896	446	32248	15080	68014
						1876,79	22,96	15202	186	–	5038	
84	137	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,6	5655	54,78	26013	252	15783	9882	38767
						2169,13	23,04	9978	106	–	2872	
85	138	1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,82	5523,54	51,55	32147	300	20924	10794	46376
						1876,8	15,64	10923	91	–	3435	

86	138	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,31	5676,57	69,14	24466	298	13957	10131	37365
						2369,14	29,47	10211	127	–	2768	
87	140	1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,8	5433,75	51,25	4347	41	3176	1124	5909
						1412,5	21,25	1130	17	–	438	
88	141	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,030;	м3 изоляции	1,2	27819,17	1832,5	33383	2199	2713	22489	60342
						23725,83	933,33	28471	1120	–	4470	

89	142	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;								
				м3	1,488	15108		22481		22481	–	24279
						–		–		–	1798	
90	143	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,4	537		2363		2363	–	2552
						–		–		–	189	
91	144	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %									
				решетка	3	1904,67	72,33	5714	217	373	5078	11655
						1708	19,33	5124	58	–	863	
92	145	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм									
				шт.	2	2803		5606		5606	–	6054
						–		–		–	448	
93	146	2305-0306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм									
				шт.	1	2803		2803		2803	–	3027
						–		–		–	224	

94	147	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %								
				зонт	1	5318	62	5318	62	4445	813	6621
						811	19	811	19	–	490	
95	148	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %								
				зонт	7	28505,14	286	199536	2002	164181	33270	251430
						4764,71	85,14	33353	596	–	18624	
96	149	2105-0308-0216	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80								
				м2	0,1	409		41		41	–	44
						–		–		–	3	
97	150	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %								
				заслонка	5	2126	57,4	10630	287	1883	8385	20536
						1692	19,2	8460	96	–	1521	

98	151	1120-0501-0102	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	2440,5	59,5	4881	119	995	3729	9299
						1883,5	19	3767	38	–	689	
99	152	2305-0302-1907	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 315 мм	шт.	1	2993		2993		2993	–	3232
						–		–		–	239	
100	153	2305-0302-1906	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 250 мм	шт.	1	2698		2698		2698	–	2914
						–		–		–	216	
101	154	2305-0302-1904	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.	1	2129		2129		2129	–	2299
						–		–		–	170	
102	155	2305-0302-1903	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 160 мм	шт.	3	1996		5988		5988	–	6467

						–		–		–	479	
103	156	1122-0801-0201	Лючок. Установка НР = 99 %	шт.	2	1821,5	1180,5	3643	2361	–	1957	6048
						641	347,5	1282	695	–	448	
104	157	2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	612		1224		1224	–	1322
						–		–		–	98	
105	158	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	85107	27	85107	27	80135	4856	97160
						4945	10	4945	10	–	7197	
2.6 В2												
106	159	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	9835	216	9835	216	737	8749	20071
						8882	46	8882	46	–	1487	
107	160	2305-0401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	29036		29036		29036	–	31359
						–		–		–	2323	

108	161	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	11,85	5913,08	55,19	70070	654	47176	22062	99503
						1876,79	22,95	22240	272	–	7371	
109	162	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,75	6235,79	57,68	29620	274	19043	10187	42992
						2169,05	19,37	10303	92	–	3185	
110	163	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,84	5869,72	69,37	16670	197	9745	6676	25214
						2369,01	29,58	6728	84	–	1868	
111	164	1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,5	5433,56	51,11	24451	230	17866	6322	33235
						1412,22	21,33	6355	96	–	2462	

112	165	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,030;									
				м3 изоляции	0,045	27800	1822,22	1251	82	101	844	2263
						23733,33	933,33	1068	42	–	168	
113	166	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;									
				м3	0,0558	15108		843		843	–	910
						–		–		–	67	
114	167	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,5	537		1343		1343	–	1450
						–		–		–	107	

115	168	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %								
				решетка	18	1904,56	72,28	34282	1301	2236	30469	69931
						1708,06	19,22	30745	346	–	5180	
116	169	2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм								
				шт.	18	2803		50454		50454	–	54490
						–		–		–	4036	
117	170	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %								
				зонт	1	5318	62	5318	62	4445	813	6621
						811	19	811	19	–	490	
118	171	2105-0308-0216	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80								
				м2	0,1	409		41		41	–	44
						–		–		–	3	
119	172	1122-0801-0201	Лючок. Установка НР = 99 %	шт.	2	1821,5	1180,5	3643	2361	–	1957	6048
						641	347,5	1282	695	–	448	
120	173	2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	612		1224		1224	–	1322
						–		–		–	98	

121	174	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %								
				узел	1	85107	27	85107	27	80135	4856	97160
						4945	10	4945	10	–	7197	
122	175	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %								
				клапан	1	7288	112	7288	112	642	6422	14807
						6534	19	6534	19	–	1097	
123	176	2305-0308-0723	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 400 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60								
				шт.	1	22393		22393		22393	–	24184
						–		–		–	1791	
	2.7 В3											
124	177	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %								
				вентилятор	1	9835	216	9835	216	737	8749	20071
						8882	46	8882	46	–	1487	
125	178	2305-0402-0102	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4D (380В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1340 м3/ч ГОСТ 7402-84								
				комплект	1	63956		63956		63956	–	69072

						–		–		–	5116	
126	179	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,5	537		2417		2417	–	2610
						–		–		–	193	
127	180	1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2	5433,5	52	10867	104	7939	2810	14771
						1412	21,5	2824	43	–	1094	
128	181	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,030;	м3 изоляции	0,036	27805,56	1833,33	1001	66	81	675	1810
						23722,22	944,44	854	34	–	134	

129	182	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;								
				м3	0,04464	15108		674		674	–	728
						–		–		–	54	
130	183	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	24,2	5912,93	55,04	143093	1332	96343	45055	203200
						1876,78	22,98	45418	556	–	15052	
131	184	1120-0401-0106	Диффузор, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	2348	62	2348	62	280	1985	4680
						2006	19	2006	19	–	347	
132	185	2305-0306-1908	Диффузор, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	1	4086		4086		4086	–	4413
						–		–		–	327	
133	186	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %									
				зонт	1	5318	62	5318	62	4445	813	6621
						811	19	811	19	–	490	
134	187	1122-0801-0201	Лючок. Установка НР = 99 %	шт.	2	1821,5	1180,5	3643	2361	–	1957	6048

					641	347,5	1282	695	–	448	
135	188	2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	612		1224		1224	–	1322
						–		–		–	98	
136	189	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	85107	27	85107	27	80135	4856	97160
						4945	10	4945	10	–	7197	
2.8 В4												
137	190	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	9835	216	9835	216	737	8749	20071
						8882	46	8882	46	–	1487	
138	191	2305-0401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	21064		21064		21064	–	22749
						–		–		–	1685	
139	192	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	537		806		806	–	870
						–		–		–	64	

140	193	1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3	5433,33	51	16300	153	11910	4215	22156
						1412,33	21,33	4237	64	–	1641	
141	194	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5869,52	69,29	24652	291	14411	9872	37286
						2369,05	29,29	9950	123	–	2762	
142	195	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4	5655	55	22620	220	13724	8593	33710
						2169	23	8676	92	–	2497	

143	196	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,030;								
				м3 изоляции	0,015	27733,33	1800	416	27	33	281	753
						23733,33	933,33	356	14	–	56	
144	197	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;								
				м3	0,0186	15108		281		281	–	303
						–		–		–	22	
145	198	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %								
				решетка	12	1904,67	72,33	22856	868	1491	20313	46623
						1708,08	19,25	20497	231	–	3454	

146	199	2305-0306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм								
				шт.	12	2803		33636		33636	–	36327
						–		–		–	2691	
147	200	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %								
				зонт	1	5318	62	5318	62	4445	813	6621
						811	19	811	19	–	490	
148	201	2105-0308-0216	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80								
				м2	0,1	409		41		41	–	44
						–		–		–	3	
149	202	1122-0801-0201	Лючок. Установка НР = 99 %	шт.	2	1821,5	1180,5	3643	2361	–	1957	6048
						641	347,5	1282	695	–	448	
150	203	2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	612		1224		1224	–	1322
						–		–		–	98	
151	204	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	85107	27	85107	27	80135	4856	97160
						4945	10	4945	10	–	7197	

152	205	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %								
				клапан	2	7287	111,5	14574	223	1284	12843	29610
						6533,5	19	13067	38	–	2193	
153	206	2305-0308-0705	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60								
				шт.	1	16494		16494		16494	–	17814
						–		–		–	1320	
154	207	2305-0308-0703	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 160 мм х 160 мм, предел огнестойкости EI 60								
				шт.	1	14237		14237		14237	–	15376
						–		–		–	1139	
2.9 ВЕ1-ВЕ15												
155	208	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %								
				м2 поверхности воздуховодов	31,3	6236,07	57,86	195189	1811	125486	67126	283300
						2169,07	19,3	67892	604	–	20985	

156	209	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,8	5912,93	55	34295	319	23091	10798	48700
						1876,72	22,93	10885	133	–	3607	
157	210	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,24	5869,75	69,14	19018	224	11118	7616	28765
						2369,14	29,32	7676	95	–	2131	
158	211	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,030;	м3 изоляции	0,45	27820	1833,33	12519	825	1017	8434	22629
						23726,67	933,33	10677	420	–	1676	

159	212	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;								
				м3	0,558	15108		8430		8430	–	9104
						–		–		–	674	
160	213	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,7	537		4672		4672	–	5046
						–		–		–	374	
161	214	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %									
				решетка	52	1904,56	72,29	99037	3759	6459	88022	202024
						1708,06	19,21	88819	999	–	14965	
162	215	2305-0306-1876	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм									
				шт.	3	3138		9414		9414	–	10167
						–		–		–	753	
163	216	2305-0306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм									
				шт.	30	2870		86100		86100	–	92988
						–		–		–	6888	
164	217	2305-0306-1851	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм									
				шт.	8	2603		20824		20824	–	22490
						–		–		–	1666	

165	218	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм								
				шт.	6	2803		16818		16818	–	18163
						–		–		–	1345	
166	219	2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм								
				шт.	5	2803		14015		14015	–	15136
						–		–		–	1121	
167	220	1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %								
				м2 поверхности воздуховодов	13	5433,69	51,31	70638	667	51612	18264	96014
						1412,23	21,38	18359	278	–	7112	
168	221	2105-0308-0216	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80								
				м2	1	409		409		409	–	442
						–		–		–	33	

Всего	**56 896 595,57**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 714 225,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	247 106,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 826,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 131 460,00
- накладные расходы, тенге	5 690 415,00
в т.ч. зарплата, тенге	512 137,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 222 652,00
Всего	**56 896 595,57**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	777 321,29
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 167 133,52**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**59 523 809,53**
НДС (12 %)	7 142 857,14
Итого	**66 666 666,67**
Итого с понижающим коэффициентом 0,90000000001	**60 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области» _____ **Кастеев Т.Б.**

Тех. надзор:

Эксперт ТОО «АДС Сапа» _____ **Рахжанов С.Ж.**

Авторский надзор:

ТОО «Икар строй» _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**