Счет-фактура № 00000000001 от 19 сентября 2017 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Art Price"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН:111040010666, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Алматы, ул. Розыбакиева 37 Б, офис 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 1194569 от 18.07.2017

ИИК поставщика:KZ0696502F0008729836, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг):Договор о государственных закупках работ №1231226/17-21 от 25.07.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с.о., с.Байсерке, АРКАБАЙ, 68

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН:111040010666, Товарищество с ограниченной ответственностью Art Price", Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева 37 Б, офис 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130340001272, Государственное учреждение "Аппарат акима Байсеркенского сельского округа", Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с.о., с.Байсерке, АРКАБАЙ, 68

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат акима Байсеркенского сельского округа"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН:130340001272, Государственное учреждение "Аппарат акима Байсеркенского сельского округа", Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с.о., с.Байсерке, АРКАБАЙ, 68

ИИК получателя:KZ71070103KSN0904000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания акимата Байсеркенского сельского округа Илийского района Алматинской области, который находится -с.Байсерке,ул.Аркабая, 68.	Работа	1	17 908 646,43	17 908 646,43	12%	2 149 037,57	20 057 684,00		
Всего по счету:					**17 908 646,43**		**2 149 037,57**	**20 057 684,00**		

Руководитель: Карибжанова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Байсеркенского сельского округа", Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с.о., с.Байсерке, АРКАБАЙ, 68** — 130340001272

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Art Price",Республика Казахстан, г.Алматы, РОЗЫБАКИЕВА, 37б, офис 7** — 111040010666

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №1231226/17-21 от 25.07.2017

Номер документа	Дата составления
1	19.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания акимата Байсеркенского сельского округа Илийского района Алматинской области, который аходится -с.Байсерке,ул.Аркабая, 68.			Работа	1	20 057 684,00	20 057 684,00
				Итого	1	x	20 057 684,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2017

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение " Аппарат акима Байсеркенского сельского оруга"

Подрядчик : ТОО "Art Price"

Объект: Капитальный ремонт зданий акимата Байсеркенского сельского округа, Илийского района, Алматинской области

Форма № КС3

Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор о государственных закупках работ		Организация правовая форма
		№1231226/17-21	25.07.2017	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из граф 3						
				из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные		НДС 12%	
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	по монтажу оборудования		Приобретение материалов и оборудования	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Капитальный ремонт зданий акимата Байсеркенского сельского округа, Илийского района, Алматинской области**	20 057 684,00	17 908 646,43						2 149 037,57	20 057 684,00
	Итого	**20 057 684,00**	**17 908 646,43**						**2 149 037,57**	**20 057 684,00**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Аппарат акима Байсеркенского сельского округа"

м.п. _____ Копбаева Т.О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Art Price"

м.п. _____ Карибжанова А.А.

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат Байсеркенского сельского округа» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Art Price»
Субподрядчик
Договор № 1231226/17-21 от 2017-07-25

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий акимата Байсеркенского сельского округа, Илийского района, Алматинской области

Наименование обьекта: Здание акимата

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кабельно-проводниковая продукция и трубы								
1.	Е0167-13-3	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2	м	900,00	19,25	0,03	17325	27	0,12	105
					19,22	--	17298	--	--	--
2.	Е0167-14-3	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 16 мм2	м	965,00	111,96	0,18	108041	174	0,64	619
					111,78	0,02	107868	19	0,00	0
3.	С151601-1275	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10	км	0,02	324951,00	--	6629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С151601-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,35	54398,00	--	18865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С151601-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,68	33644,00	--	22821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	900,00	32,10	0,26	28890	234	0,20	177
					31,84	0,07	28656	63	0,00	0
7.	С130804-5	Труба гофрированная полиэтиленовая	м	918,00	31,00	--	28458	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
648		-			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		20х2,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кабельно-проводниковая продукция и трубы								231029

ИТОГО: 231029 434 902

153822 82 1

Накладные расходы :

На монтажные работы	149595
Всего накладных расходов:	149595
Итого с накладными	380624

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	22837
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	403461
Итого с временными, 1,44 %	409271
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	414796
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	416433
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	420526
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1075461
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21509
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1096970
Налог на добавленную стоимость, 12 %	131636
Итого с НДС	1228606

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат Байсеркенского сельского округа» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Art Price»
Субподрядчик
Договор № 1231226/17-21 от 2017-07-25

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий акимата Байсеркенского сельского округа, Илийского района, Алматинской области

Наименование обьекта: Здание акимата. Отопление

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система отопления								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	40,32	8564,29	44,71	345312	1803	0,81	33
					128,46	16,75	5179	675	0,08	3
2.	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	92,00	969,60	10,11	89204	930	0,28	26
					44,51	3,80	4095	349	0,02	2
3.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	68,00	275,30	4,95	18720	337	0,34	23
					60,03	1,86	4082	127	0,01	1
4.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	76,00	273,30	4,95	20771	376	0,34	26
					60,03	1,86	4562	142	0,01	1
5.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	110,00	352,30	4,95	38753	544	0,34	38
					60,03	1,86	6603	205	0,01	1
6.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	1,50	431,30	4,95	647	7	0,34	1
					60,03	1,86	90	3	0,01	0
7.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1шт	54,00	521,42	49,05	28157	2649	1,69	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на радиаторы диам. до 25 мм								
8.	С130903-114	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления Модели TVE 12,угловой с резьбой R 1/2 DN15, Tmax 110°С, PN10, типа Watts	шт.	27,00	1081,00	--	29187	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	
9.	С130903-115	Клапан запорный радиаторный угловой резьбой R 1/2 DN15, Tmax 110°С, PN10, типа Arco	шт.	27,00	410,00	--	11070	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	
10.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	27,00	32,28	--	872	--	0,14	4
					26,65	--	720	--	--	--
11.	С130905-2033	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs	шт.	27,00	615,00	--	16605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130904-1195	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	1207,00	--	4828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов,с белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	86,40	164,61	0,09	14223	8	0,74	64
					124,20	0,02	10731	2	0,00	0
14.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм, белилами с добавлением колера Количество окрасок 2	м2	35,00	164,61	0,09	5761	3	0,74	26
					124,20	0,02	4347	1	0,00	0
15.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,85	22,68	0,06	19	--	0,03	0
					6,68	0,03	6	--	0,00	0
16.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,85	20,12	0,03	17	--	0,02	0
					3,60	--	3	--	--	--
17.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	1,80	296,65	116,02	534	209	0,68	1
					115,92	43,60	209	78	0,21	0
18.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	м3	0,09	5520,00	--	497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0126-22-	Покрытие изоляции цилиндрических и	м2	3,90	221,09	32,74	862	128	1,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		плоских поверхностей листовым стеклопластиком			174,40	12,38	680	48	0,06	0
20.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,00	185900,00 / --	-- / --	1 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	233,50	12,54 / 12,29	-- / --	2929 / 2871	-- / --	0,06 / --	13 / --
22.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00 / --	-- / --	2000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Система отопления								630968
		Раздел: Тепловой узел								
23.	Е0116-15-2	Установка вентилей, кранов, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	521,42 / 292,39	49,05 / 19,69	2086 / 1170	196 / 79	1,69 / 0,09	7 / 0
24.	С130904-6 9	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	4,00	3443,00 / --	-- / --	13772 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	2,00	12367,38 / 538,36	98,15 / 37,66	24735 / 1077	196 / 75	3,13 / 0,18	6 / 0
26.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	72,96 / 63,96	-- / --	146 / 128	-- / --	0,37 / --	1 / --
27.	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	2,00	541,00 / --	-- / --	1082 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	4,00	969,28 / 66,63	2,02 / --	3877 / 267	8 / --	0,37 / --	1 / --
29.	Е0116-15-1	Установка вентилей, кранов, проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	521,42 / 292,39	49,05 / 19,69	3129 / 1754	294 / 118	1,69 / 0,09	10
30.	С130904-6 7	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN	шт	2,00	2596,00	--	5192	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20 ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	--
31.	С130904-6 8	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	4,00	3074,00	--	12296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тепловой узел								66314

ИТОГО: 697284 7687 375

64363 2965 14

Накладные расходы :

На общестроительные работы	15173
На сантехнические работы	59008
Всего накладных расходов:	74181
Итого с накладными	771465

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	46288
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	817753
Итого с временными, 1,44 %	829529
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	840728
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	844046
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	852341
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2179793
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	43596
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2223389
Налог на добавленную стоимость, 12 %	266807
Итого с НДС	2490196

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат Байсеркенского сельского округа» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Art Price»
Договор № 1231226/17-21 от 2017-07-25

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий акимата Байсеркенского сельского округа, Илийского района, Алматинской области

Наименование обьекта: Здание акимата. Общестроительные работы

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля Лист АС 15								
1.	Е0158-6-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш -смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толем	м	2,10	1265,49	12,89	2658	27	1,60	3
					276,91	2,12	582	4	0,02	0
2.	Е0158-6-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш -смена стоек из брусьев	м	5,10	825,32	7,94	4209	40	1,50	8
					235,62	1,31	1202	7	0,01	0
3.	Е0158-6-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш -смена стропильных ног и кобылки	м	38,60	468,69	2,74	18091	106	1,33	51
					216,83	0,45	8370	17	0,01	0
4.	Е0158-7-3	Смена настила из досок	м	83,40	261,76	6,95	21831	580	1,07	89
					193,28	2,25	16120	188	0,00	0
5.	Е0158-7-1	Смена верхнего пояса в сегментных фермах из досок	м	12,40	192,81	6,95	2391	86	0,68	8
					123,53	2,25	1532	28	0,00	0
6.	Е0110-14-1	Установка лежней, прогонов и др	м3	0,06	24334,92	417,85	1430	25	25,41	1
					3907,13	157,50	230	9	0,78	0
7.	Е0110-51-	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,42	599,34	35,14	254	15	0,90	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	ферм, арок, балок, стропил, Мауэрлатов, каркаса для обшивки			-------- 142,31	-------- 13,23	-------- 60	-------- 6	-------- 0,07	-------- 0
8.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	259,57	172,07 -------- 39,85	19,92 -------- 7,45	44664 -------- 10343	5172 -------- 1934	0,28 -------- 0,04	73 -------- 9
9.	Е0112-17-2	добавлять на каждый мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30 мм	м2	259,57	72,00 -------- 1,90	2,63 -------- 0,94	18688 -------- 493	681 -------- 243	0,02 -------- 0,01	4 -------- 1
10.	Е0158-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты марки П 175 толщ. 60мм	м2	259,57	739,16 -------- 28,37	3,14 -------- 0,50	191863 -------- 7364	815 -------- 130	0,19 -------- 0,01	49 -------- 1
11.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и стяжек	т	0,77	5604,41 -------- 2173,50	409,16 -------- 154,69	4335 -------- 1681	316 -------- 120	13,34 -------- 0,75	10 -------- 1
12.	С012041-90	Каркасы и сетки плоские: Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1 d 5мм	т	0,77	41200,00 -------- --	-- -------- --	31869 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
13.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	259,57	172,07 -------- 39,85	19,92 -------- 7,45	44664 -------- 10343	5172 -------- 1934	0,28 -------- 0,04	73 -------- 9
14.	Е0112-17-2	добавлять на каждый мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 50 мм	м2	259,57	167,99 -------- 4,43	6,13 -------- 2,19	43605 -------- 1149	1590 -------- 568	0,04 -------- 0,01	9 -------- 3
15.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	435,70	1573,19 -------- 313,89	10,25 -------- 3,85	685440 -------- 136763	4466 -------- 1677	1,97 -------- 0,02	857 -------- 8
16.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	65,76	406,67 -------- 246,85	9,43 -------- 3,57	26743 -------- 16233	620 -------- 235	1,64 -------- 0,02	108 -------- 1
17.	С11011-590	Плиты древесностружечные OSB толщина 18-20мм	100м2	0,69	42300,00 -------- --	-- -------- --	29207 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
18.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	75,28	1408,71 -------- 135,33	19,35 -------- 7,26	106048 -------- 10188	1457 -------- 547	0,86 -------- 0,04	65 -------- 3
19.	Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	35,33	331,11 -------- 62,12	0,16 -------- 0,02	11698 -------- 2195	6 -------- 1	0,35 -------- 0,00	12 -------- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1воронка	8,00	196,59	1,96	1573	16	0,95	8
					155,25	--	1242	--	--	--
21.	С131104-2	Воронки водосточные с крепежными деталями	шт	8,00	7790,00	--	62320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0112-20-1	Устройство снегодержателей кровли из профилилированного оцинкованного листа	м	46,00	520,72	439,48	23953	20216	0,39	18
					64,83	69,08	2982	3178	0,22	10
23.	С11011-3054	Планка угла для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	46,00	222,00	--	10212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	67,9	547,69	3,11	37024	210	0,07	5
					11,13	1,15	753	78	0,01	0

Итого по разделу: Кровля Лист АС 15 2330543

Раздел: Окна

25.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	71,12	379,30	23,60	26976	1678	1,18	84
					196,66	8,22	13987	584	0,04	3
26.	С12061-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	71,12	5206,00	--	370251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	0,54	510,22	23,76	276	13	1,50	1
					250,39	7,73	135	4	0,04	0
28.	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ	м2	0,54	5206,00	--	2811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30674-99								
29.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-71,66	2800,00	--	-200648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	71,66	4963,00	--	355649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема До 2-х метров	м2	71,66	225,99	6,97	16194	500	0,67	48
					108,16	2,65	7751	190	0,01	1
32.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	м	49,25	2860,00	--	140855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0115-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	49,25	669,57	2,53	32976	124	0,45	22
					73,75	0,60	3632	29	0,00	0
		Итого по разделу: Окна								745340
		Раздел: Наружная отделка								
34.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	492,62	1724,03	54,76	849292	26975	2,59	1276
					456,45	39,06	224855	19241	0,18	89
		Итого по разделу: Наружная отделка								849292
ИТОГО:							3925176	70696		4104
							478223	30875		141

Накладные расходы :

На общестроительные работы	513170
На сантехнические работы	1431
Всего накладных расходов:	514601
Итого с накладными	4439777

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						266387		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4706164		
		Итого с временными, 1,44 %						4773933		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						4838381		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4857477		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4905216		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						12544694		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						250894		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12795588		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1535471		
		Итого с НДС						14331059		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима Байсеркенского сельского округа» Форма N 2в
Подрядчик: ТОО «Art Price»
Договор: № 1231226/17-21 от 2017-07-25

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий акимата Байсеркенского сельского округа, Илийского района, Алматинской области

Наименование обьекта: Подготовительные работы

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	390,00	48,37	4,36	18864	1700	0,29	112
					44,01	0,68	17164	265	0,01	2
2.	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	117,00	24,15	2,64	2826	309	0,15	18
					21,51	0,45	2517	53	0,00	1
3.	E0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	117,00	36,77	1,67	4302	195	0,23	27
					35,10	0,29	4107	34	0,00	0
4.	E0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	117,00	11,24	1,59	1315	186	0,07	8
					9,65	0,27	1129	32	0,00	0
5.	E0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.П.	м	8,00	14,39	1,29	115	10	0,09	1
					13,10	0,23	105	2	0,00	0
6.	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	45,00	270,90	23,78	12190	1070	1,65	74
					247,12	8,98	11120	404	0,04	2
7.	E0146-44-	Разборка деревянных заполнений	м2	21,00	158,38	23,78	3326	499	0,91	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	дверных проемов								
					134,60	8,98	2827	189	0,04	1
8.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	380,00	17,38	0,93	6604	353	0,11	43
					16,45	0,14	6251	53	0,00	0
9.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов Толщ.40мм на 1 этаже	1м2	52,00	358,97	192,06	18667	9987	1,11	58
					166,91	72,15	8679	3752	0,40	21
10.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	52,00	116,63	10,56	6065	549	0,70	36
					106,07	1,67	5516	87	0,01	1
11.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	1м2	24,00	133,16	23,58	3196	566	0,74	18
					109,58	4,16	2630	100	0,02	1
12.	Е0158-2-4	Разборка покрытий козырька	м2	15,00	48,37	4,36	726	65	0,29	4
					44,01	0,68	660	10	0,01	0
13.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей наружных стен толщ 50 мм	м2	2260,00	32,87	--	74286	--	0,23	516
					32,87	--	74286	--	--	--
14.	Е62-39-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	410,00	37,04	--	15186	14351	0,26	105
					37,04	--	15186	94,5	--	--
15.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	446,00	11,07	0,04	4937	18	0,08	34
					11,03	0,02	4919	9	0,00	0
16.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	446,00	51,33	4,89	22893	2181	0,34	150
					46,44	0,83	20712	370	0,01	4
17.	Е0157-2-8	Разборка бетонной подготовки Толщиной 80 мм	1м2	87,00	717,94	384,12	62461	33419	2,22	193
					333,82	144,30	29042	12554	0,8	70

Итого по разделу: Общестроительные работы 257958

Раздел: Отопление

18.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	23,00	197,20	15,96	4536	367	1,21	28
					181,24	2,52	4169	58	0,02	0
19.	Е0165-18-	Разборка трубопроводов	м	210,00	100,07	1,00	21015	210	0,64	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	центрального отопления на резьбе диаметром 15-50 мм			99,07	0,16	20805	34	0,00	0
20.	Е0116-22-1 К-0,4	Разборка водомерных узлов диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	636,55	55,15	637	55	3,40	3
					581,40	20,70	581	21	0,10	0
21.	Е0118-18-1 К-0,4	Разборка узлов тепловых элеваторных	1узел	1,00	809,26	104,74	809	105	3,91	4
					704,52	38,93	705	39	0,19	0
		Итого по разделу: Отопление								26996
		Раздел: Электромонтажные работы								
22.	Ц0108-27-1-0,3 прим	Демонтаж вводно-распределительного устройства	шт	1,00	2457,30	634,80	2457	635	9,90	10
					1822,50	132,90	1822	133	0,77	1
23.	Ц0108-599-6-К-0,3	Демонтаж щитка осветительного масса щитка до 15 кг	шт	1,00	208,68	5,58	209	6	1,20	1
					203,10	1,35	203	1	0,01	0
24.	Ц0108-420-1	Демонтаж коробок осветительных	шт	24,00	130,23	9,33	3126	224	0,63	15
					120,90	2,28	2902	55	0,01	0
25.	Е0121-24-3	Демонтаж щитков массой до 10 кг	шт	3,00	167,65	12,40	503	37	0,90	3
					155,25	4,92	466	15	0,02	0
26.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	670,00	13,94	0,06	9340	40	0,10	65
					13,88	--	9300	--	0,00	0
27.	Ц0108-530-1	Демонтаж пускатель магнитный общего назначения, на ток до 40 А	шт	2,00	136,1	17,9	272	36	2	4
					118,20	2,3	236	5	0,01	
28.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	86,00	29,35	2,80	2524	241	0,18	15
					26,55	0,45	2283	39	0,00	0
29.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	16,00	9,32	0,23	149	4	0,06	1
					9,09	0,05	145	1	0,00	0
30.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	120,00	8,42	--	1010	--	0,06	7
					8,42	--	1010	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								19590
		Раздел: Благоустройство								
31.	Е0127-18-4	Разборка существующих покрытий и оснований асфальтобетонных толщ 80мм	м3	18,40	408,11	169,61	7509	3121	1,55	29
					238,50	4,07	4388	75	0,01	0
32.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м3	46,00	122,85	--	5651	--	0,77	35
					122,85	--	5651	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство								13160
		Раздел: Вывоз мусора								
33.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	Т	123,79	27,10	--	3355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С010333-А 5-1	Перевозка мусора расстояние до 30 км	Т	123,79	45,00	--	5571	--	0,19	23
					9,00	--	1114	--	--	--
		Итого по разделу: Вывоз мусора								8925

ИТОГО:

	326630	56162	25298
	262628	18386	71

Накладные расходы :

На монтажные работы	16223
На общестроительные работы	248576
На сантехнические работы	30597
Всего накладных расходов:	295396
Итого с накладными	622026

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37322
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	659348
Итого с временными, 1,44 %	668843
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	677872
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	680547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						687235		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						1757548		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						35151		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1792699		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						215124		
		Итого с НДС						2007823		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: