Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

код	код	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		орган.-прав форма	
заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		дог №65	02.08.2022г.	№1	16.08.2022г.				
				№2	01.11.2022г.				
				№65/3	21.12.2022г				
				№4	02.11.2023г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау	**тенге**	**9 831 242 231,16**	**2 949 372 669,35**	**84 686 203,54**	**1 556 720 462,51**	**1 307 966 003,30**	**282 287 345,14**	**5 471 355 553,51**	**5 189 068 208,37**	**3 632 347 745,86**

Итого к оплате: **3 632 347 745,86 (Три миллиард шестьсот тридцать два миллионов двести сорок семь тысяча семьсот сорок пять) тенге 86 тиын**

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Т.Махуов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Технадзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"

_____ П.Шестаков

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау
Объект: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА (02-03-01)										
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		Фундамент										
1	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	м3		14,57	39319,04	17870,38	572878	260371	30714	345575	991930
		НР - 84%; СП - 8%				19340,64	8895,40	281793	129606		73476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1107-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные длиной до 6 м. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		3	5719,71	1129,71	17159	3390	--	17920	37885
		НР - 118%; СП - 8%				4590,00	472,19	13770	1417		2806	
3	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		1	1991,28	1097,63	1991	1098	--	1377	3637
		НР - 118%; СП - 8%				893,65	273,02	894	273		269	
		Несущие конструкции										
4	1107-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Колонны прямоугольного сечения массой до 1 т. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		5	7346,80	2279,44	36734	11397	--	35381	77885
		НР - 118%; СП - 8%				5067,36	929,49	25337	4647		5769	
5	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Фахверк /стойки/. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций		0,486	44600,77	15682,89	21676	7622	1719	9756	33947
		НР - 69%; СП - 8%				25380,96	3713,00	12335	1805		2515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1107-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки перекрытий массой до 3 т. Демонтаж в одноэтажных зданиях и сооружениях. Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2	4517,40	1775,64	9035	3551	--	7836	18221
		НР - 118%; СП - 8%			2741,76	578,56	5484	1157		1350	
		Стены и перегородки									
7	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены мелкоблочные. Разборка	м3	50,11	9619,06	2434,74	482011	122005	--	353615	902476
		НР - 84%; СП - 8%			7184,32	1216,60	360006	60964		66850	
8	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	11,46	13576,30	3636,30	155584	41672	--	113178	290263
		НР - 84%; СП - 8%			9940,00	1817,00	113912	20823		21501	
		Кровля									
9	1146-0401-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	м2	30,54	162,92	3,73	4976	114	--	4084	9785
		НР - 84%; СП - 8%			159,19	--	4862	--		725	
10	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка	м2 стяжки	30,54	305,43	90,23	9328	2756	--	6735	17348
		НР - 92%; СП - 8%			215,20	24,52	6572	749		1285	
11	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Разборка утепления из плит минераловатных на битумной мастике в один слой	м2 покрытия	30,54	545,57	43,91	16662	1341	--	14420	33569
		НР - 92%; СП - 8%			501,66	11,57	15321	353		2487	
12	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Демонтаж разуклонки из легкого бетона	м3	4,92	4508,27	1293,54	22181	6364	--	16210	41463
		НР - 92%; СП - 8%			3214,73	366,56	15816	1803		3071	
13	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Разборка /один слой/	м2 изолируемой поверхности	30,54	211,10	21,38	6447	653	--	5441	12839
		НР - 92%; СП - 8%			189,72	3,92	5794	120		951	
14	1107-0504-0109 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 15 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	3	3177,65	1423,63	9533	4271	--	7479	18373
		НР - 118%; СП - 8%			1754,02	358,72	5262	1076		1361	
		Фасад									
15	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	221,1	252,62	--	55854	--	--	46918	110993
		НР - 84%; СП - 8%			252,62	--	55854	--		8222	
16	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Демонтаж	м	18	436,24	4,80	7852	86	--	6228	15207
		НР - 80%; СП - 8%			431,44	1,08	7766	19		1126	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Демонтаж	м3	8,36	33553,57	1155,22	280508	9658	258356	13548	317581
		НР - 91%; СП - 8%			1494,45	286,45	12494	2395		23524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Отделка помещений									
18	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Очистка щетками от известковой побелки	м2	440,48	449,82	--	198137	--	--	136714	361639
		НР - 69%; СП - 8%			449,82	--	198137	--		26788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на одноуровневом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Демонтаж**	**м2 потолка**	**22,07**	**1168,84**	**12,57**	**25796**	**277**	**--**	**23071**	**52776**
		НР - 90%; СП - 8%			**1156,27**	**5,22**	**25519**	**115**		**3909**	
20	**1146-0401-0801 РСНБ РК 2015**	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**м3**	**12,6**	**18326,52**	**7146,12**	**230914**	**90041**	**--**	**156127**	**418004**
		НР - 84%; СП - 8%			**11180,40**	**3570,80**	**140873**	**44992**		**30963**	
		Проемы									
21	**1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,285**	**110657,40**	**54742,37**	**31537**	**15601**	**4099**	**10408**	**45301**
		НР - 69%; СП - 8%			**41532,48**	**11394,73**	**11837**	**3247**		**3356**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Разное									
22	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж**	**м3 сборных конструкций**	**1,61**	**6259,51**	**2322,12**	**10078**	**3738**	**--**	**9051**	**20659**
		НР - 118%; СП - 8%			**3937,39**	**826,86**	**6339**	**1331**		**1530**	
23	**1146-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	**м3**	**0,76**	**39319,04**	**17870,38**	**29882**	**13582**	**1601**	**18026**	**51741**
		НР - 84%; СП - 8%			**19340,64**	**8895,40**	**14699**	**6761**		**3833**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Отвозка строительного мусора									
24	**414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**229,687**	**117,00**	**--**	**26873**	**--**		**--**	**29023**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2150**	
25	**412-102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2296,87**	**34,00**	**--**	**78094**	**--**		**--**	**84341**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6247**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2341720**	**599588**	**296489**	**1359098**	**3996886**
							1340676	**283653**	**--**	**296064**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2288507**				
	Материалы		Тенге				**290673**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1595105**			
	Транспортные расходы		Тенге				**104967**				
		Накладные расходы	Тенге				**1338934**				
		Сметная прибыль	Тенге				**290193**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3917634**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1156**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1595105**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**53213**				
	Материалы		Тенге				**5818**				
	Всего заработная плата		Тенге					**29224**			
		Накладные расходы	Тенге				**20164**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5871**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**79248**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					29224			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3996882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1173
		Сметная заработная плата	Тенге					1624329			
		РАЗДЕЛ 2.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ									
		ОТВЕРСТИЕ НА ОТМ. -2,723 /лист 2, прим.1/									
26	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	м3	0,0623133	70080,46	36141,66	4367	2252	--	2722	7656
		НР - 84%; СП - 8%			33938,80	18059,40	2115	1125		567	
27	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	0,03	175239,23	1389,32	5257	41	2513	2287	8148
		НР - 84%; СП - 8%			90091,36	679,40	2703	20		604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УСТАНОВКА САЛЬНИКА									
28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0082	995848,31	7541,23	8166	61	7509	719	9596
		НР - 118%; СП - 8%			72675,40	1627,40	596	13		711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	1	3379,05	--	3379	--	765	2561	6416
		НР - 98%; СП - 8%			2613,60	--	2614	--		475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	212-101-0603 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,02	33529,00	--	671	--	671	--	725
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
31	235-301-0108 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 - Пенетрон Адмикс**	кг	0,0572	1242,00	--	71	--	71	--	77
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК 1500x1500x1500(h)									
32	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	м3	0,972	18326,52	7146,12	17813	6946	--	12044	32246
		НР - 84%; СП - 8%			11180,40	3570,80	10867	3471		2389	
33	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	0,98	1754,69	108,09	1720	106	1208	421	2313
		НР - 94%; СП - 8%			414,79	42,74	406	42		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=54	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	0,98	9975,03	264,11	9776	259	8885	719	11335
		НР - 94%; СП - 8%			645,30	135,74	632	133		840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,42448	69256,95	2795,65	29398	1186	2042	18225	51432
		НР - 69%; СП - 8%			61651,80	571,04	26170	242		3810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	222-509-0901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т /приямок МП1/	т	0,42448	814184,00	--	345605	--	345605	--	373253
		СП - 8%			--	--	--	--		27648	
37	1105-0101-5901 РСНБ РК 2015	Полость между поверхностью грунта и приямком. Заполнение бетоном	м3	2,65	3616,28	1253,92	9583	3323	--	7865	18844
		НР - 99%; СП - 8%			2362,36	635,60	6260	1684		1396	
38	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,65	31558,00	--	83629	--	83629	--	90319
		СП - 8%			--	--	--	--		6690	
39	235-301-0108 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 - Пенетрон Адмикс	кг	6,2275	1242,00	--	7735	--	7735	--	8354
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,25	99,53	2,70	1120	31	494	413	1656
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	595	4		123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	11,25	167,83	3,84	1888	43	1149	485	2563
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	696	7		190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СЪЕМНЫЙ ЩИТ СЩ1									
42	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж щита	т конструкций	0,088746	116041,01	5252,80	10298	467	192	6790	18455
		НР - 69%; СП - 8%			108618,30	2259,33	9639	201		1367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т /съемный щит СЩ1/	т	0,088746	868671,00	--	77091	--	77091	--	83258
		СП - 8%			--	--	--	--		6167	
44	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ручки щита. Изготовление	т конструкций	0,00212	242891,82	70208,20	515	149	9	253	829
		НР - 69%; СП - 8%			168300,00	4536,70	357	10		61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00076	402525,00	--	306	--	306	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
46	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00136	541715,00	--	737	--	737	--	796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5	99,53	2,70	149	4	66	55	220
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	79	--		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	1,5	167,83	3,84	252	6	153	65	342
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	93	1		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ1									
49	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04809	84849,25	27871,99	4080	1340	614	1797	6347
		НР - 69%; СП - 8%			44217,00	9943,60	2126	478		470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,04809	887579,00	--	42684	--	42684	--	46099
		СП - 8%			--	--	--	--		3415	
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4	99,53	2,70	139	3	62	51	206
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	74	--		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	1,4	167,83	3,84	235	5	143	60	319
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	87	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ									
53	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,05	70080,46	36141,66	3504	1807	--	2184	6143
		НР - 84%; СП - 8%			33938,80	18059,40	1697	903		455	
54	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,04079	831358,43	38966,92	33911	1589	20528	10375	47829
		НР - 84%; СП - 8%			289142,28	13657,24	11794	557		3543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2	99,53	2,70	119	3	52	44	176
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	64	--		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	1,2	167,83	3,84	201	5	122	52	273
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	74	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ Ф1 (1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1115-0204-0108 РСНБ РК 2015	Насечка поверхности	м2 поверхности	4,32	489,51	--	2115	--	--	1692	4111
		НР - 80%; СП - 8%			489,51	--	2115	--		305	
58	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство - В15, W4	м3	2,42	41573,47	681,59	100608	1650	86236	12179	121810
		НР - 91%; СП - 8%			5256,90	273,37	12722	662		9023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	235-301-0108 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 - Пенетрон Адмикс	кг	7,025018	1242,00	--	8725	--	8725	--	9423
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
60	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0395	447247,00	--	17666	--	17666	--	19079
		СП - 8%			--	--	--	--		1413	
61	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04219	419679,00	--	17706	--	17706	--	19123
		СП - 8%			--	--	--	--		1417	
62	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм из мелкозернистый класса В25. Устройство	м2	4,32	1496,69	6,25	6466	27	3852	2365	9537
		НР - 91%; СП - 8%			598,92	2,60	2587	11		706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, на толщину 50мм	м2	4,32	1786,26	8,65	7717	38	5461	2033	10529
		НР - 91%; СП - 8%			513,36	3,66	2218	16		780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1146-0301-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 24 мм	отверстие	4	1005,46	436,46	4022	1746	39	2888	7463
		НР - 84%; СП - 8%			559,32	300,20	2237	1201		553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1146-0301-0118 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Исключать из нормы 1146-0301-0102 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 24 мм, на глубину 170мм	отверстие	4	-32,00	-12,55	-128	-50	-6	-91	-236
		НР - 84%; СП - 8%			-18,00	-9,01	-72	-36		-18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 28 мм**	отверстие	4	1007,46	436,46	4030	1746	47	2888	7471
		НР - 84%; СП - 8%			559,32	300,20	2237	1201		553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1146-0301-0119 РСНБ РК 2015 К=3	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 28 мм, на глубину 170 мм**	отверстие	4	-58,52	-23,11	-234	-92	-7	-169	-435
		НР - 84%; СП - 8%			-33,66	-16,59	-135	-66		-32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Постановка болтов /шпилек/ высокопрочных**	шт	8	257,94	3,56	2064	28	--	1409	3750
		НР - 69%; СП - 8%			254,38	0,79	2035	6		278	
69	ТОО "Hilti"	**Шпилька Hilti HAS-U 5.8 M20x300**	шт	4	4033,00	--	16132	--	16132	--	17423
		СП - 8%			--	--	--	--		1291	
70	ТОО "Hilti"	**Шпилька Hilti HAS-U 5.8 M24x300**	шт	4	5879,00	--	23516	--	23516	--	25397
		СП - 8%			--	--	--	--		1881	
71	217-103-0201 РСНБ РК 2015	**Анкер химический HIT-RE 500 V3/500/1, 500 мл**	шт.	2	18744,00	--	37488	--	37488	--	40487
		СП - 8%			--	--	--	--		2999	
		ОПОРЫ ОП1, ОП2, ОП3, ОП4									
72	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство - B15, W4**	м3	0,38	41946,18	1068,66	15940	406	13591	1917	19286
		НР - 91%; СП - 8%			5114,12	429,74	1943	163		1429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	235-301-0108 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 - Пенетрон Адмикс**	кг	1,108536	1242,00	--	1377	--	1377	--	1487
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
74	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0492	993001,36	1473,36	48856	73	44640	3801	56869
		НР - 91%; СП - 8%			84216,00	670,35	4143	33		4212	
75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,72	99,53	2,70	171	5	75	63	253
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	91	1		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	1,72	167,83	3,84	289	7	176	74	392
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	106	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1									
77	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство - В15, F100, W6, сульфатостойкий	м3	1,8	55253,35	4978,71	99456	8962	69318	21151	130256
		НР - 91%; СП - 8%			11764,50	1148,18	21176	2067		9649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0682402	398962,00	--	27225	--	27225	--	29403
		СП - 8%			--	--	--	--		2178	
79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05629	402525,00	--	22658	--	22658	--	24471
		СП - 8%			--	--	--	--		1813	
80	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /поз.8/	т стальных элементов	0,0143	907454,31	7541,23	12977	108	11830	1254	15369
		НР - 118%; СП - 8%			72675,40	1627,40	1039	23		1138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2									
81	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство - В15, F100, W6, сульфатостойкий	м3	1,1	55253,35	4978,71	60779	5477	42361	12926	79601
		НР - 91%; СП - 8%			11764,50	1148,18	12941	1263		5896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0435355	398962,00	--	17369	--	17369	--	18759
		СП - 8%			--	--	--	--		1390	
83	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168	402525,00	--	6762	--	6762	--	7303
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
		Установка арматурных стержней /лист 10, сечение 1-1, прим.2/									
84	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 14 мм	отверстие	12	958,06	418,85	11497	5026	81	8266	21344
		НР - 84%; СП - 8%			532,46	287,56	6390	3451		1581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	**1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=5**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 14 мм, на глубину 250мм**	**отверстие**	**12**	**52,60**	**20,91**	**631**	**251**	**20**	**454**	**1171**
		НР - 84%; СП - 8%			**30,00**	**15,01**	**360**	**180**		**87**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	**1107-0112-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стержневой арматуры**	**т арматуры**	**0,00432**	**65372,30**	**1447,20**	**282**	**6**	**--**	**329**	**660**
		НР - 118%; СП - 8%			**63925,10**	**711,00**	**276**	**3**		**49**	
87	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00432**	**398962,00**	**--**	**1724**	**--**	**1724**	**--**	**1862**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**138**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1280285**	**45040**	**1081097**	**145616**	**1539973**
							154147	**19073**	**--**	**114073**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**765171**				
		Материалы	Тенге				**214933**				
		Всего заработная плата	Тенге					**129342**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**207197**				
		Местные материалы	Тенге				**189963**				
		Накладные расходы	Тенге				**114581**				
		Сметная прибыль	Тенге				**70382**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**950134**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**86**
		Сметная заработная плата	Тенге					**129342**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**511735**				
		Материалы	Тенге				**2858**				
		Всего заработная плата	Тенге					**41264**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**465380**				
		Накладные расходы	Тенге				**28474**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43216**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**583425**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41264**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3379**				
		Материалы	Тенге				**765**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2614**			
		Накладные расходы	Тенге				**2561**				
		Сметная прибыль	Тенге				**475**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**6415**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2614**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1539974**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**117**
		Сметная заработная плата	Тенге					**173220**			
		РАЗДЕЛ 3.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		КИРПИЧНАЯ КЛАДКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1108-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка чистая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	21,43	23442,21	2350,24	502367	50366	282092	169666	725796
		НР - 93%; СП - 8%			7928,56	584,60	169909	12528		53763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03792	81417,92	2457,92	3087	93	--	2815	6374
		НР - 93%; СП - 8%			78960,00	853,20	2994	32		472	
90	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03792	408331,00	--	15484	--	15484	--	16723
		СП - 8%			--	--	--	--		1239	
91	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01846	81417,92	2457,92	1503	46	--	1370	3103
		НР - 93%; СП - 8%			78960,00	853,20	1458	16		230	
92	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01846	398962,00	--	7365	--	7365	--	7954
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
93	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,5833333	5944,72	279,46	98583	4634	54663	37713	147200
		НР - 93%; СП - 8%			2369,01	76,31	39286	1265		10904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02714	408331,00	--	11082	--	11082	--	11969
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
95	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,85	70080,46	36141,66	59568	30720	--	37127	104430
		НР - 84%; СП - 8%			33938,80	18059,40	28848	15350		7736	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
96	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	2547,86	1372,03	7644	4116	177	5163	13831
		НР - 118%; СП - 8%			1117,06	341,28	3351	1024		1024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,102	125576,00	--	12809	--	12809	--	13834
		СП - 8%			--	--	--	--		1025	
98	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,0432	881819,30	4633,60	38095	200	35577	2224	43545
		НР - 93%; СП - 8%			53660,70	1706,40	2318	74		3226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Дв-1/**	**м2**	**3,822**	**31070,57**	**53,64**	**118752**	**205**	**107982**	**7352**	**136193**
		НР - 69%; СП - 8%			**2764,21**	**23,76**	**10565**	**91**		**10088**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,822**	**99,53**	**2,70**	**380**	**10**	**168**	**140**	**562**
		НР - 69%; СП - 8%			**52,92**	**0,32**	**202**	**1**		**42**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	**м2**	**3,822**	**167,83**	**3,84**	**641**	**14**	**391**	**165**	**870**
		НР - 69%; СП - 8%			**61,86**	**0,63**	**236**	**2**		**64**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	**223-502-0306 РСНБ РК 2015**	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2**	**2832,00**	**--**	**5664**	**--**	**5664**	**--**	**6117**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**453**	
		КРОВЛЯ									
103	**1107-0512-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**7**	**1897,57**	**944,49**	**13283**	**6612**	**2646**	**7602**	**22556**
		НР - 118%; СП - 8%			**574,94**	**345,39**	**4025**	**2418**		**1671**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	**225-202-1104 РСНБ РК 2015**	**Плиты парапета сборные железобетонные**	**м3**	**0,48**	**89094,00**	**--**	**42765**	**--**	**42765**	**--**	**46186**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3421**	
105	**1113-0301-1202 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями краской КО-174**	**м2**	**6**	**315,30**	**2,24**	**1892**	**14**	**1721**	**110**	**2162**
		НР - 69%; СП - 8%			**26,14**	**0,47**	**157**	**3**		**160**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	**1107-0516-0107 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	**м шва**	**2,76**	**724,90**	**213,24**	**2001**	**588**	**712**	**1184**	**3440**
		НР - 118%; СП - 8%			**254,10**	**109,49**	**701**	**302**		**255**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**19**	**373,57**	**13,21**	**7098**	**251**	**5035**	**1731**	**9535**
		НР - 92%; СП - 8%			**95,36**	**3,66**	**1812**	**70**		**706**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	**1112-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	**м3 утеплителя**	**0,855**	**39675,10**	**1616,93**	**33922**	**1383**	**29103**	**3521**	**40439**
		НР - 92%; СП - 8%			**4018,41**	**458,20**	**3436**	**392**		**2995**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**19**	**3468,56**	**54,89**	**65903**	**1043**	**52946**	**11214**	**83286**
		НР - 92%; СП - 8%			**627,07**	**14,47**	**11914**	**275**		**6169**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**19**	**1117,39**	**112,78**	**21230**	**2142**	**13977**	**5238**	**28585**
		НР - 92%; СП - 8%			**269,00**	**30,65**	**5111**	**582**		**2117**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	**1112-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из раствора цементного. Устройство**	**м2 кровли**	**19**	**5515,32**	**215,07**	**104791**	**4086**	**79949**	**19962**	**134733**
		НР - 92%; СП - 8%			**1092,42**	**49,57**	**20756**	**942**		**9980**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	**1112-0101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**9,5**	**2961,98**	**30,39**	**28139**	**289**	**22077**	**5382**	**36203**
		НР - 92%; СП - 8%			**607,68**	**8,16**	**5773**	**78**		**2682**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОЛЫ									
		ТИП 1									
113	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**13,73875**	**37538,67**	**7,68**	**515734**	**106**	**454634**	**57335**	**618914**
		НР - 94%; СП - 8%			**4439,58**	**--**	**60994**	**--**		**45846**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**109,91**	**1116,09**	**33,28**	**122669**	**3657**	**74054**	**43996**	**179998**
		НР - 94%; СП - 8%			**409,04**	**16,80**	**44958**	**1846**		**13333**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**109,91**	**3987,57**	**22,85**	**438274**	**2511**	**229021**	**195286**	**684245**
		НР - 94%; СП - 8%			**1881,01**	**9,18**	**206742**	**1009**		**50685**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 2									
116	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**10,53**	**37538,67**	**7,68**	**395282**	**81**	**348452**	**43944**	**474364**
		НР - 94%; СП - 8%			**4439,58**	**--**	**46749**	**--**		**35138**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	**1111-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**84,24**	**1323,30**	**99,78**	**111475**	**8405**	**77033**	**27625**	**150228**
		НР - 94%; СП - 8%			**309,08**	**39,78**	**26037**	**3351**		**11128**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 3									
118	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**97,88**	**1824,34**	**108,09**	**178566**	**10579**	**127387**	**42096**	**238315**
		НР - 94%; СП - 8%			**414,79**	**42,74**	**40600**	**4183**		**17653**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	**1111-0101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 м/MASTERTOP 100**	**м2 стяжки**	**97,88**	**959,26**	**17,25**	**93892**	**1688**	**50028**	**40104**	**144716**
		НР - 94%; СП - 8%			**430,89**	**4,99**	**42176**	**488**		**10720**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 4									
120	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**12,33**	**1024,13**	**32,58**	**12628**	**402**	**7230**	**4891**	**18920**
		НР - 94%; СП - 8%			**405,16**	**16,80**	**4996**	**207**		**1401**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**12,33**	**312,72**	**11,27**	**3856**	**139**	**3597**	**177**	**4356**
		НР - 94%; СП - 8%			**9,74**	**5,56**	**120**	**69**		**323**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**12,33**	**2682,65**	**24,85**	**33077**	**306**	**26855**	**5706**	**41886**
		НР - 94%; СП - 8%			**479,79**	**12,53**	**5916**	**154**		**3103**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**14,56**	**359,22**	**0,96**	**5230**	**14**	**3107**	**1989**	**7796**
		НР - 94%; СП - 8%			**144,83**	**0,47**	**2109**	**7**		**578**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 5									
124	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя пароизоляции**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,16**	**3789,82**	**93,96**	**11976**	**297**	**4257**	**7181**	**20690**
		НР - 94%; СП - 8%			**2348,76**	**68,91**	**7422**	**218**		**1533**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,16**	**2981,96**	**36,03**	**9423**	**113**	**8147**	**1146**	**11414**
		НР - 94%; СП - 8%			**367,91**	**17,87**	**1163**	**56**		**846**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	**1111-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,16**	**1323,30**	**99,78**	**4182**	**316**	**2889**	**1036**	**5636**
		НР - 94%; СП - 8%			**309,08**	**39,78**	**977**	**126**		**417**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	**1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=12**	**Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503**	**м2 покрытия**	**3,16**	**2266,76**	**58,69**	**7163**	**185**	**6538**	**503**	**8279**
		НР - 94%; СП - 8%			**139,20**	**30,16**	**440**	**95**		**613**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**324,49**	**883,59**	**7,52**	**286716**	**2440**	**79847**	**164574**	**487393**
		НР - 80%; СП - 8%			**630,00**	**3,97**	**204429**	**1288**		**36103**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	**1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**312,16**	**99,95**	**1,22**	**31200**	**380**	**6372**	**19711**	**54984**
		НР - 80%; СП - 8%			**78,32**	**0,61**	**24448**	**190**		**4073**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	**1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**12,33**	**174,66**	**1,54**	**2154**	**19**	**359**	**1428**	**3869**
		НР - 80%; СП - 8%			**144,03**	**0,76**	**1776**	**9**		**287**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**733,82**	**725,56**	**6,26**	**532430**	**4594**	**154777**	**300391**	**899446**
		НР - 80%; СП - 8%			**508,38**	**3,31**	**373059**	**2429**		**66626**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**58,14**	**1295,11**	**20,30**	**75298**	**1180**	**27715**	**37448**	**121765**
		НР - 80%; СП - 8%			**798,13**	**6,99**	**46403**	**406**		**9020**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	**1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**675,68**	**99,95**	**1,22**	**67534**	**824**	**13791**	**42665**	**119015**
		НР - 80%; СП - 8%			**78,32**	**0,61**	**52919**	**412**		**8816**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	**1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**58,14**	**174,66**	**1,54**	**10155**	**89**	**1692**	**6734**	**18241**
		НР - 80%; СП - 8%			**144,03**	**0,76**	**8374**	**44**		**1351**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	**1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**219,49**	**459,11**	**1,86**	**100770**	**408**	**42458**	**46484**	**159035**
		НР - 80%; СП - 8%			**263,81**	**0,92**	**57904**	**202**		**11780**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**22,97**	**931,47**	**3,79**	**21396**	**87**	**5700**	**12522**	**36631**
		НР - 80%; СП - 8%			**679,54**	**1,87**	**15609**	**43**		**2713**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**									
			м3 изоляции	**11,67**	**48336,94**	**1646,96**	**564092**	**19220**	**285107**	**204568**	**830153**
		НР - 76%; СП - 8%			**22259,20**	**805,80**	**259765**	**9404**		**61493**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана**									
			м3 изоляции	**4,093**	**82798,01**	**1209,98**	**338892**	**4953**	**216088**	**91385**	**464699**
		НР - 76%; СП - 8%			**28793,28**	**584,60**	**117851**	**2393**		**34422**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**260,11**	**1666,78**	**36,71**	**433546**	**9548**	**172893**	**207491**	**692320**
		НР - 80%; СП - 8%			**965,38**	**31,75**	**251105**	**8258**		**51283**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**									
			м откосов	**32,4**	**741,96**	**0,79**	**24040**	**26**	**7633**	**13105**	**40117**
		НР - 80%; СП - 8%			**505,60**	**--**	**16381**	**--**		**2972**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**264,97**	**387,96**	**0,89**	**102798**	**236**	**26306**	**61100**	**177010**
		НР - 80%; СП - 8%			**287,79**	**0,45**	**76256**	**119**		**13112**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**264,97**	**194,18**	**0,37**	**51452**	**98**	**11301**	**32080**	**90215**
		НР - 80%; СП - 8%			**151,16**	**0,18**	**40053**	**48**		**6683**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**									
			м	**18**	**1930,38**	**6,00**	**34747**	**108**	**24932**	**7785**	**45935**
		НР - 80%; СП - 8%			**539,30**	**1,35**	**9707**	**24**		**3403**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство отлива по периметру цоколя**									
			м	**55,8**	**1930,38**	**6,00**	**107715**	**334**	**77288**	**24135**	**142398**
		НР - 80%; СП - 8%			**539,30**	**1,35**	**30093**	**75**		**10548**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТМОСТКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	**1101-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение**	**м2 уплотненной площади основания**	**55,8**	**37,64**	**37,64**	**2100**	**2101**	**--**	**538**	**2849**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,40**	**--**	**748**		**211**	
146	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**5,58**	**12208,46**	**1851,96**	**68123**	**10334**	**52036**	**9906**	**84271**
		НР - 93%; СП - 8%			**1031,05**	**877,84**	**5753**	**4898**		**6242**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5,58**	**35489,53**	**1155,22**	**198032**	**6446**	**183247**	**9043**	**223641**
		НР - 91%; СП - 8%			**1494,45**	**286,45**	**8339**	**1598**		**16566**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6200665**	**199036**	**3597156**	**2085787**	**8949370**
							2404475	**79842**	**--**	**662919**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6076249**				
		Материалы	Тенге				**3220424**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2473661**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**33931**				
		Местные материалы	Тенге				**229151**				
		Накладные расходы	Тенге				**2078435**				
		Сметная прибыль	Тенге				**652378**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8807062**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1761**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2473661**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**124416**				
		Материалы	Тенге				**107982**				
		Всего заработная плата	Тенге					**10656**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5664**				
		Накладные расходы	Тенге				**7352**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10541**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**142309**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10656**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8949371**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1769**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2484317**			
		РАЗДЕЛ 4.РУ-0,4кВ (02-04-01)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		ФУНДАМЕНТ									
148	**1101-0102-0338 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**50**	**343,36**	**343,36**	**17168**	**17168**	**--**	**2413**	**21148**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**67,03**	**--**	**3352**		**1566**	
149	**412-102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**875**	**34,00**	**--**	**29750**	**--**		**--**	**32130**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2380**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	224,07	290,18	290,18	65021	65021	--	9139	80093
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,65	--	12694		5933	
151	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,93	2359,90	--	16354	--	--	11775	30379
		НР - 72%; СП - 8%			2359,90	--	16354	--		2250	
152	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	34,65	1026,43	--	35566	--	--	25607	66067
		НР - 72%; СП - 8%			1026,43	--	35566	--		4894	
153	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	196,35	36,96	36,96	7257	7257	--	2152	10161
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,22	--	2988		753	
154	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	196,35	181,70	81,69	35677	16040	--	20003	60134
		НР - 72%; СП - 8%			100,01	41,48	19637	8145		4454	
		КАНАЛЫ									
155	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	59	343,36	343,36	20258	20258	--	2847	24954
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,03	--	3955		1848	
156	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1032,5	34,00	--	35105	--		--	37913
		СП - 8%			--	--	--	--		2808	
157	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	70,81	290,18	290,18	20548	20547	--	2888	25311
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,65	--	4011		1875	
158	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,19	2359,90	--	5168	--	--	3721	9600
		НР - 72%; СП - 8%			2359,90	--	5168	--		711	
159	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,95	1026,43	--	11239	--	--	8092	20878
		НР - 72%; СП - 8%			1026,43	--	11239	--		1547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**62,05**	**36,96**	**36,96**	**2293**	**2293**	**--**	**680**	**3211**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,22**	**--**	**944**		**238**	
161	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**62,05**	**181,70**	**81,69**	**11274**	**5069**	**--**	**6321**	**19003**
		НР - 72%; СП - 8%			**100,01**	**41,48**	**6206**	**2574**		**1408**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**312678**	**153653**	**--**	**95638**	**440982**
							94170	**38663**	**--**	**32665**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**312678**				
	Всего заработная плата		Тенге					**132833**			
	Транспортные расходы		Тенге				**64855**				
		Накладные расходы	Тенге				**95638**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32665**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**440981**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**111**
		Сметная заработная плата	Тенге					**132833**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**440981**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**111**
		Сметная заработная плата	Тенге					**132833**			
		РАЗДЕЛ 5. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		ФУНДАМЕНТ									
162	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**15,66**	**10984,86**	**1851,96**	**172023**	**29002**	**126875**	**27801**	**215810**
		НР - 93%; СП - 8%			**1031,05**	**877,84**	**16146**	**13747**		**15986**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**4,06**	**10005,35**	**1082,46**	**40622**	**4394**	**32387**	**5396**	**49699**
		НР - 93%; СП - 8%			**946,14**	**482,84**	**3841**	**1960**		**3681**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	**1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**28**	**5704,16**	**2354,51**	**159716**	**65926**	**58070**	**64248**	**241881**
		НР - 118%; СП - 8%			**1275,70**	**668,86**	**35720**	**18728**		**17917**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**54**	**2833,08**	**1053,83**	**152986**	**56907**	**66368**	**54135**	**223690**
		НР - 118%; СП - 8%			**550,20**	**299,37**	**29711**	**16166**		**16570**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**2359,44**	**1074,72**	**14157**	**6449**	**4855**	**5528**	**21260**
		НР - 118%; СП - 8%			**475,54**	**305,30**	**2853**	**1832**		**1575**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**3563,49**	**1342,45**	**14254**	**5369**	**5535**	**5753**	**21608**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			**837,49**	**381,36**	**3350**	**1525**		**1601**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	**221-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м3**	**37,219**	**45686,00**	**--**	**1700387**	**--**	**1700387**	**--**	**1836418**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**136031**	
169	**СЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, п.2.3.4**	**Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе**	**м3**	**37,219**	**270,00**	**--**	**10049**	**--**	**10049**	**--**	**10853**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**804**	
170	**СЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, т.5**	**Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В7,5 по водонепроницаемости W8 /30497.5%=1524,85тенге/**	**м3**	**37,219**	**1524,85**	**--**	**56753**	**--**	**56753**	**--**	**61293**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4540**	
171	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок -В10, сульф. F75, W8**	**м3**	**5**	**41556,87**	**1415,96**	**207784**	**7079**	**181698**	**18934**	**244855**
		НР - 91%; СП - 8%			**3801,36**	**359,88**	**19007**	**1799**		**18137**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	**1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**9**	**40448,55**	**476,61**	**364037**	**4289**	**324579**	**33418**	**429251**
		НР - 91%; СП - 8%			**3907,62**	**172,67**	**35169**	**1554**		**31796**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство - В15, сульф. F75, W8**	**м3**	**4,93**	**55420,82**	**4978,71**	**273225**	**24546**	**190680**	**57930**	**357648**
		НР - 91%; СП - 8%			**11764,50**	**1148,18**	**57999**	**5661**		**26492**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	**261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,63127**	**419679,00**	**--**	**264931**	**--**	**264931**	**--**	**286125**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21194**	
175	**261-102-0251 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,00529**	**447247,00**	**--**	**2366**	**--**	**2366**	**--**	**2555**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**189**	
176	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,032**	**408331,00**	**--**	**13067**	**--**	**13067**	**--**	**14112**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1045**	
177	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка ЗД-1**	**т**	**0,01875**	**1006754,76**	**19523,26**	**18877**	**366**	**17252**	**1284**	**21774**
		НР - 91%; СП - 8%			**67150,00**	**8105,15**	**1259**	**152**		**1613**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**232**	**930,69**	**20,22**	**215920**	**4691**	**134699**	**71855**	**310797**
		НР - 93%; СП - 8%			**329,87**	**3,16**	**76530**	**733**		**23022**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	5342,31	1371,50	5342	1371	1749	3160	9182
		НР - 118%; СП - 8%			2221,56	456,34	2222	456		680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,15	89094,00	--	13364	--	13364	--	14433
		СП - 8%			--	--	--	--		1069	
181	СЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе	м3	0,15	270,00	--	40	--	40	--	43
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
182	СЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, т.5	Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В15 по водонепроницаемости W8 /32918.5%=1645,9тенге/	м3	0,15	1645,90	--	247	--	247	--	267
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
183	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,5	146972,24	1292,28	73486	646	28009	37924	120322
		НР - 84%; СП - 8%			89662,24	632,00	44831	316		8913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК Пр1									
184	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,9	10984,86	1851,96	9886	1667	7291	1598	12402
		НР - 93%; СП - 8%			1031,05	877,84	928	790		919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4	39636,85	1155,22	95128	2772	88769	3889	106939
		НР - 91%; СП - 8%			1494,45	286,45	3587	687		7921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,2	64246,58	5860,34	77096	7032	47132	23429	108567
		НР - 91%; СП - 8%			19109,70	2345,14	22932	2814		8042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01716	447247,00	--	7675	--	7675	--	8289
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
188	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03268	419679,00	--	13715	--	13715	--	14812
		СП - 8%			--	--	--	--		1097	
189	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка поз.3,4	т	0,02802	1006754,76	19523,26	28209	547	25780	1919	32538
		НР - 91%; СП - 8%			67150,00	8105,15	1882	227		2410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0252**	**937825,36**	**1473,36**	**23633**	**37**	**22864**	**681**	**26259**
		НР - 91%; СП - 8%			**29040,00**	**670,35**	**732**	**17**		**1945**	
191	**1113-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	**м2**	**0,8**	**100,67**	**2,70**	**81**	**2**	**48**	**22**	**111**
		НР - 69%; СП - 8%			**38,93**	**0,32**	**31**	**--**		**8**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,8**	**83,92**	**1,92**	**67**	**1**	**41**	**17**	**91**
		НР - 69%; СП - 8%			**30,93**	**0,32**	**25**	**--**		**7**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка поз.1**	**т**	**0,028**	**1006754,76**	**19523,26**	**28189**	**547**	**25762**	**1918**	**32515**
		НР - 91%; СП - 8%			**67150,00**	**8105,15**	**1880**	**227**		**2409**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	**1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**2**	**3825,24**	**--**	**7650**	**--**	**797**	**6716**	**15516**
		НР - 98%; СП - 8%			**3426,72**	**--**	**6853**	**--**		**1149**	
195	**261-107-0742 РСНБ РК 2015**	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81/вилатерм ф50**	**100 м**	**0,0808**	**23655,00**	**--**	**1911**	**--**	**1911**	**--**	**2064**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**153**	
196	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**6,5**	**930,69**	**20,22**	**6049**	**132**	**3773**	**2013**	**8707**
		НР - 93%; СП - 8%			**329,87**	**3,16**	**2144**	**21**		**645**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		БАЛКИ ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,600									
197	**1107-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**6398,74**	**2219,55**	**12797**	**4439**	**1504**	**9795**	**24399**
		НР - 118%; СП - 8%			**3427,20**	**723,20**	**6854**	**1446**		**1807**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	**222-202-0101 РСНБ РК 2015**	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**2,24**	**135621,00**	**--**	**303791**	**--**	**303791**	**--**	**328094**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24303**	
199	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0296**	**1196281,36**	**1473,36**	**35410**	**44**	**26856**	**7762**	**46626**
		НР - 91%; СП - 8%			**287496,00**	**670,35**	**8510**	**20**		**3454**	
200	**1113-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	**м2**	**0,6512**	**100,67**	**2,70**	**66**	**2**	**39**	**18**	**90**
		НР - 69%; СП - 8%			**38,93**	**0,32**	**25**	**--**		**7**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,6512	83,92	1,92	55	1	34	14	75
		НР - 69%; СП - 8%			30,93	0,32	20	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +2,600 И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ. +3,000									
202	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	5	7972,93	1555,70	39865	7778	17131	20386	65071
		НР - 118%; СП - 8%			2991,12	464,05	14956	2320		4820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203	222-203-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	36	9146,00	--	329256	--	329256	--	355596
		СП - 8%			--	--	--	--		26340	
204	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	2	2547,86	1372,03	5096	2745	117	3442	9221
		НР - 118%; СП - 8%			1117,06	341,28	2234	683		683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,4	125576,00	--	50230	--	50230	--	54248
		СП - 8%			--	--	--	--		4018	
206	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,0158	706742,10	13546,34	11167	214	6381	5426	17920
		НР - 118%; СП - 8%			289340,00	1690,60	4572	27		1327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,5	54940,40	1582,60	27470	792	19938	6319	36492
		НР - 91%; СП - 8%			13480,00	407,05	6740	204		2703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05614	402525,00	--	22598	--	22598	--	24406
		СП - 8%			--	--	--	--		1808	
		ПОКРЫТИЕ НА ОТМ. +4,500									
209	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	18	7972,93	1555,70	143513	28003	61670	73388	234253
		НР - 118%; СП - 8%			2991,12	464,05	53840	8353		17352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	261-101-0378 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	м3	10,8	78076,00	--	843221	--	843221	--	910679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		67458	
211	СЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, табл.4	Вычитается надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В20	м3	10,8	-833,00	--	-8996	--	-8996	--	-9716
		СП - 8%			--	--	--	--		-720	
212	СЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, табл.4	Вычитается надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В20 до В15	м3	10,8	-981,00	--	-10595	--	-10595	--	-11443
		СП - 8%			--	--	--	--		-848	
213	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0864	1196281,36	1473,36	103359	127	78392	22657	136097
		НР - 91%; СП - 8%			287496,00	670,35	24840	58		10081	
214	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	5,76	100,67	2,70	580	16	340	156	795
		НР - 69%; СП - 8%			38,93	0,32	224	2		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,76	83,92	1,92	483	11	294	124	656
		НР - 69%; СП - 8%			30,93	0,32	178	2		49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01224	995848,31	7541,23	12189	92	11207	1073	14323
		НР - 118%; СП - 8%			72675,40	1627,40	890	20		1061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	0,5	100,67	2,70	50	1	30	14	69
		НР - 69%; СП - 8%			38,93	0,32	19	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5	83,92	1,92	42	1	26	11	57
		НР - 69%; СП - 8%			30,93	0,32	15	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ НА ОТМ. 0,000									
219	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	10,2	41061,64	1781,96	418829	18176	376498	26264	480700
		НР - 91%; СП - 8%			2368,17	461,36	24155	4706		35607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	408331,00	--	408331	--	408331	--	440997
		СП - 8%			--	--	--	--		32666	
221	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка поз.1,2	т	1,3861	1006754,76	19523,26	1395463	27062	1275324	94923	1609617
		НР - 91%; СП - 8%			67150,00	8105,15	93077	11235		119231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,9	36884,98	1251,97	33196	1127	30914	1314	37271
		НР - 91%; СП - 8%			1283,31	321,69	1155	290		2761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка поз.3**	т	0,12506	1006754,76	19523,26	125905	2442	115065	8564	145227
		НР - 91%; СП - 8%			67150,00	8105,15	8398	1014		10758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,15	46231,28	1219,47	6935	182	5781	928	8492
		НР - 91%; СП - 8%			6482,70	316,27	972	47		629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка поз.4**	т	0,02316	1006754,76	19523,26	23316	452	21309	1586	26894
		НР - 91%; СП - 8%			67150,00	8105,15	1555	188		1992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	м2	45	100,67	2,70	4530	121	2657	1219	6209
		НР - 69%; СП - 8%			38,93	0,32	1752	14		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	45	83,92	1,92	3776	86	2298	970	5126
		НР - 69%; СП - 8%			30,93	0,32	1392	14		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЛОЩАДКА ВХОДА									
228	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	120	19821,69	1846,17	2378603	221541	1610928	588349	3204308
		НР - 94%; СП - 8%			4551,12	664,74	546134	79769		237356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	9	535,06	35,02	4816	315	3718	853	6123
		НР - 94%; СП - 8%			86,96	13,90	783	125		454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,98	41061,64	1781,96	81302	3528	73085	5098	93312
		НР - 91%; СП - 8%			2368,17	461,36	4689	913		6912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02852	408331,00	--	11646	--	11646	--	12578
		СП - 8%			--	--	--	--		932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,27	40362,16	1251,97	10898	338	10214	394	12196
		НР - 91%; СП - 8%			1283,31	321,69	346	87		903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КАНАЛАХ									
233	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	23,7	10984,86	1851,96	260341	43892	192013	42074	326608
		НР - 93%; СП - 8%			1031,05	877,84	24436	20805		24193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,9	38441,41	1155,22	303687	9126	282755	12803	341809
		НР - 91%; СП - 8%			1494,45	286,45	11806	2263		25319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	27	51422,63	3343,13	1388411	90264	1029219	276890	1798525
		НР - 91%; СП - 8%			9960,30	1309,12	268928	35346		133224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32868	447247,00	--	147001	--	147001	--	158761
		СП - 8%			--	--	--	--		11760	
237	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,08	419679,00	--	453253	--	453253	--	489513
		СП - 8%			--	--	--	--		36260	
238	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка поз.4	т	1,01585	1006754,76	19523,26	1022712	19833	934665	69568	1179662
		НР - 91%; СП - 8%			67150,00	8105,15	68214	8234		87382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0864	1196281,36	1473,36	103359	127	78392	22657	136097
		НР - 91%; СП - 8%			287496,00	670,35	24840	58		10081	
240	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	33,24	100,67	2,70	3346	90	1962	900	4586
		НР - 69%; СП - 8%			38,93	0,32	1294	11		340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,24	83,92	1,92	2790	64	1698	717	3787
		НР - 69%; СП - 8%			30,93	0,32	1028	11		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				14587015	706804	12301708	1736224	17629092
							1578503	247677	--	1305853	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14579365				
	Материалы		Тенге				7666671				
	Всего заработная плата		Тенге					1819327			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1393992**				
	Местные материалы		Тенге				**3240249**				
		Накладные расходы	Тенге				**1729508**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1304704**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17613577**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1260**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1819327**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7650**				
	Материалы		Тенге				**797**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6853**			
		Накладные расходы	Тенге				**6716**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1149**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**15515**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6853**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**17629092**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1265**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1826180**			
		РАЗДЕЛ 6. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
242	**1108-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из камней известняковых. Кладка чистая при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**106,08**	**23442,21**	**2350,24**	**2486750**	**249313**	**1396375**	**839861**	**3592740**
		НР - 93%; СП - 8%			**7928,56**	**584,60**	**841062**	**62014**		**266129**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,08316**	**81417,92**	**2457,92**	**6771**	**204**	**--**	**6173**	**13979**
		НР - 93%; СП - 8%			**78960,00**	**853,20**	**6566**	**71**		**1035**	
244	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,08316**	**408331,00**	**--**	**33957**	**--**	**33957**	**--**	**36674**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2717**	
245	**1126-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана**	**м3 изоляции**	**13,6**	**67545,71**	**1209,98**	**918622**	**16456**	**510577**	**303650**	**1320053**
		НР - 76%; СП - 8%			**28793,28**	**584,60**	**391589**	**7951**		**97782**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,173174**	**937825,36**	**1473,36**	**162407**	**255**	**157123**	**4682**	**180456**
		НР - 91%; СП - 8%			**29040,00**	**670,35**	**5029**	**116**		**13367**	
247	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,03288**	**1196281,36**	**1473,36**	**39334**	**48**	**29833**	**8622**	**51793**
		НР - 91%; СП - 8%			**287496,00**	**670,35**	**9453**	**22**		**3836**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02231	993001,36	1473,36	22154	33	20242	1723	25788
		НР - 91%; СП - 8%			84216,00	670,35	1879	15		1910	
249	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка ВЖ-2и УК-2	т металлических изделий	0,0684	932494,12	10171,68	63783	696	59036	4017	73224
		НР - 93%; СП - 8%			59220,00	3934,20	4051	269		5424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9	99,53	2,70	896	24	396	331	1325
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	476	3		98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	9	167,83	3,84	1510	35	918	388	2050
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	557	6		152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ									
252	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,6	5665,09	279,46	82710	4080	48425	29127	120784
		НР - 93%; СП - 8%			2068,84	76,31	30205	1114		8947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25,38	37498,95	3040,91	951723	77178	691136	190560	1233665
		НР - 93%; СП - 8%			7226,52	846,88	183409	21494		91383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,73	67545,71	1209,98	49308	884	27405	16299	70855
		НР - 76%; СП - 8%			28793,28	584,60	21019	427		5249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,1	146972,24	1292,28	14697	129	5602	7585	24064
		НР - 84%; СП - 8%			89662,24	632,00	8966	63		1783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЕРЕМЫЧКИ									
256	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	22	2547,86	1372,03	56053	30184	1294	37859	101424
		НР - 118%; СП - 8%			1117,06	341,28	24575	7508		7513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,9252	125576,00	--	116183	--	116183	--	125478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9295	
258	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02074	993001,36	1473,36	20595	31	18817	1602	23973
		НР - 91%; СП - 8%			84216,00	670,35	1747	14		1776	
259	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1	99,53	2,70	100	2	45	37	148
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	53	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	м2	1	167,83	3,84	168	4	102	43	228
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	62	1		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка ОП1,ОП2**	шт. сборных конструкций	22	2531,43	60,98	55691	1342	21447	39219	102502
		НР - 118%; СП - 8%			1495,56	15,17	32902	334		7593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ОП1, ОП2/**	м3	0,788	52358,00	--	41258	--	41258	--	44559
		СП - 8%			--	--	--	--		3301	
		КРОВЛЯ									
263	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	198	808,60	26,72	160103	5290	107857	44092	220530
		НР - 92%; СП - 8%			237,15	4,90	46956	970		16336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	198	2052,11	54,89	406318	10868	271290	116863	565035
		НР - 92%; СП - 8%			627,07	14,47	124160	2865		41854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	198	1234,74	53,54	244479	10601	137755	91069	362392
		НР - 92%; СП - 8%			485,47	14,47	96123	2865		26844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	198	1117,39	112,78	221243	22331	145650	54584	297893
		НР - 92%; СП - 8%			269,00	30,65	53262	6069		22066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=85	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	198	3077,70	141,83	609385	28082	564473	22823	682784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			**85,00**	**40,29**	**16830**	**7977**		**50577**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268	**1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**198**	**2746,94**	**23,01**	**543894**	**4556**	**479962**	**55963**	**647846**
		НР - 92%; СП - 8%			**299,88**	**7,34**	**59376**	**1453**		**47989**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269	**1112-0101-0407 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	**м примыканий**	**62**	**1413,31**	**17,27**	**87625**	**1070**	**63454**	**21582**	**117944**
		НР - 92%; СП - 8%			**372,59**	**5,78**	**23101**	**358**		**8737**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**25,2**	**808,60**	**26,72**	**20377**	**673**	**13728**	**5612**	**28068**
		НР - 92%; СП - 8%			**237,15**	**4,90**	**5976**	**123**		**2079**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**25,2**	**2052,11**	**54,89**	**51713**	**1384**	**34527**	**14873**	**71913**
		НР - 92%; СП - 8%			**627,07**	**14,47**	**15802**	**365**		**5327**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272	**1112-0101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**25,2**	**1234,74**	**53,54**	**31115**	**1350**	**17531**	**11591**	**46122**
		НР - 92%; СП - 8%			**485,47**	**14,47**	**12234**	**365**		**3416**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**25,2**	**1117,39**	**112,78**	**28158**	**2842**	**18537**	**6947**	**37914**
		НР - 92%; СП - 8%			**269,00**	**30,65**	**6779**	**772**		**2808**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=85**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**25,2**	**3077,70**	**141,83**	**77558**	**3574**	**71842**	**2905**	**86900**
		НР - 92%; СП - 8%			**85,00**	**40,29**	**2142**	**1015**		**6437**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275	**1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**25,2**	**2746,94**	**23,01**	**69223**	**580**	**61086**	**7123**	**82453**
		НР - 92%; СП - 8%			**299,88**	**7,34**	**7557**	**185**		**6108**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276	**1112-0101-0407 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	**м примыканий**	**20,6**	**1413,31**	**17,27**	**29114**	**356**	**21083**	**7171**	**39188**
		НР - 92%; СП - 8%			**372,59**	**5,78**	**7675**	**119**		**2903**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НАД САНУЗЛОМ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	9	1117,39	112,78	10057	1015	6621	2481	13541
		НР - 92%; СП - 8%			269,00	30,65	2421	276		1003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	9	1504,26	53,54	13538	482	8687	4140	19092
		НР - 92%; СП - 8%			485,47	14,47	4369	130		1414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	9	1117,39	112,78	10057	1015	6621	2481	13541
		НР - 92%; СП - 8%			269,00	30,65	2421	276		1003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЛИТЫ КАРНИЗНЫЕ									
280	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка плит карнизных**	шт. сборных конструкций	32	2531,43	60,98	81006	1951	31197	57045	149095
		НР - 118%; СП - 8%			1495,56	15,17	47858	485		11044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281	225-202-1104 РСНБ РК 2015	**Плиты сборные железобетонные плоские**	м3	3,08	89094,00	--	274410	--	274410	--	296363
		СП - 8%			--	--	--	--		21953	
282	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,11686	995848,31	7541,23	116375	881	107001	10246	136751
		НР - 118%; СП - 8%			72675,40	1627,40	8493	190		10130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,10656	716423,10	13546,34	76342	1443	44067	36594	121971
		НР - 118%; СП - 8%			289340,00	1690,60	30832	180		9035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЛЫ И ДЕТАЛИ КРОВЛИ									
284	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов	1	9960,34	160,81	9960	161	8807	964	11798
		НР - 92%; СП - 8%			992,25	55,61	992	56		874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285	241-102-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	3825,00	--	3825	--	3825	--	4131
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
286	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Колпаки над шахтами. Устройство в два канала**	колпак	1	22052,57	32,16	22053	32	19468	2364	26370
		НР - 92%; СП - 8%			2553,39	15,80	2553	16		1953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	70	1791,38	1186,17	125397	83032	19211	39578	178173
		НР - 92%; СП - 8%			330,77	283,80	23154	19866		13198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16	5282,43	14,96	84519	239	63705	18992	111792
		НР - 92%; СП - 8%			1285,96	4,27	20575	68		8281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство костыля кровельного	м2 покрытия	1,6256	5282,43	14,96	8587	24	6473	1930	11358
		НР - 92%; СП - 8%			1285,96	4,27	2090	7		841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
290	1109-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж	м2	6	1347,01	4,98	8082	30	--	5556	14729
		НР - 69%; СП - 8%			1342,03	--	8052	--		1091	
291	223-401-0101 РСНБ РК 2015	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью до 9 м2	м2	6	46683,00	--	280098	--	280098	--	302506
		СП - 8%			--	--	--	--		22408	
292	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах/Дв-1	м2	3,822	3375,57	53,64	12901	205	2131	7352	21874
		НР - 69%; СП - 8%			2764,21	23,76	10565	91		1620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3,822	27695,00	--	105850	--	105850	--	114318
		СП - 8%			--	--	--	--		8468	
294	223-502-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2832,00	--	2832	--	2832	--	3059
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
295	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,644	99,53	2,70	1955	53	862	722	2891
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	1040	6		214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	19,644	167,83	3,84	3297	75	2007	847	4476
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	1215	12		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей/Дв-2	м2	2,982	2187,88	204,72	6524	611	2430	3400	10718
		НР - 90%; СП - 8%			1167,88	98,87	3483	295		794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	223-203-0201 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный**	м2	2,982	37827,00	--	112800	--	112800	--	121824
		СП - 8%			--	--	--	--		9024	
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
299	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/Ок-1**	м2	2,4	2845,79	194,85	6830	467	3283	2980	10595
		НР - 90%; СП - 8%			1283,32	96,36	3080	231		785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300	223-102-0306 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	м2	2,4	18999,00	--	45598	--	45598	--	49246
		СП - 8%			--	--	--	--		3648	
301	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	1,5	2911,16	5,83	4367	8	3938	382	5129
		НР - 90%; СП - 8%			280,34	2,90	421	4		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,94	4276,62	51,62	4020	49	1440	2045	6550
		НР - 80%; СП - 8%			2692,16	27,25	2531	26		485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,94	1295,11	20,30	1217	20	447	605	1968
		НР - 80%; СП - 8%			798,13	6,99	750	7		146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	м2 окрашиваемой поверхности	0,94	174,66	1,54	164	2	27	109	295
		НР - 80%; СП - 8%			144,03	0,76	135	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОЛЫ									
		ТИП 1									
305	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	26,47	535,06	35,02	14163	927	10934	2510	18006
		НР - 94%; СП - 8%			86,96	13,90	2302	368		1334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	2,647	37538,67	7,68	99365	20	87593	11046	119244
		НР - 94%; СП - 8%			4439,58	--	11752	--		8833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	**1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2,5**	**Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**26,47**	**4725,83**	**39,34**	**125093**	**1042**	**74338**	**46936**	**185792**
		НР - 94%; СП - 8%			**1878,08**	**8,30**	**49713**	**220**		**13762**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**26,47**	**1116,09**	**33,28**	**29543**	**881**	**17835**	**10596**	**43350**
		НР - 94%; СП - 8%			**409,04**	**16,80**	**10827**	**445**		**3211**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**26,47**	**3987,57**	**22,85**	**105551**	**605**	**55156**	**47031**	**164789**
		НР - 94%; СП - 8%			**1881,01**	**9,18**	**49790**	**243**		**12207**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**21,8**	**542,21**	**1,93**	**11820**	**42**	**3773**	**7545**	**20914**
		НР - 94%; СП - 8%			**367,22**	**0,95**	**8005**	**21**		**1549**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 2									
311	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**148,73**	**535,06**	**35,02**	**79579**	**5208**	**61437**	**14101**	**101174**
		НР - 94%; СП - 8%			**86,96**	**13,90**	**12934**	**2067**		**7494**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**17,8476**	**37538,67**	**7,68**	**669975**	**137**	**590602**	**74482**	**804013**
		НР - 94%; СП - 8%			**4439,58**	**--**	**79236**	**--**		**59557**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313	**1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2,5**	**Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**148,73**	**4725,83**	**39,34**	**702872**	**5851**	**417695**	**263727**	**1043927**
		НР - 94%; СП - 8%			**1878,08**	**8,30**	**279326**	**1234**		**77328**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314	**1111-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**148,73**	**1323,30**	**99,78**	**196814**	**14840**	**136005**	**48773**	**265234**
		НР - 94%; СП - 8%			**309,08**	**39,78**	**45969**	**5916**		**19647**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315	**1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=1**	**Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503**	**м2 покрытия**	**148,73**	**188,90**	**4,89**	**28095**	**727**	**25643**	**1973**	**32473**
		НР - 94%; СП - 8%			**11,60**	**2,51**	**1725**	**373**		**2405**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316	**1111-0101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**148,73**	**176,36**	**4,10**	**26230**	**610**	**2478**	**21961**	**52046**
		НР - 94%; СП - 8%			**155,60**	**1,48**	**23142**	**220**		**3855**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
317	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**185,33**	**883,59**	**7,52**	**163756**	**1394**	**45604**	**93995**	**278371**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			**630,00**	**3,97**	**116758**	**736**		**20620**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318	**1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**26,47**	**174,66**	**1,54**	**4623**	**41**	**770**	**3066**	**8304**
		НР - 80%; СП - 8%			**144,03**	**0,76**	**3812**	**20**		**615**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**158,86**	**121,43**	**0,89**	**19290**	**141**	**1420**	**14240**	**36213**
		НР - 80%; СП - 8%			**111,60**	**0,45**	**17729**	**71**		**2682**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**335,62**	**725,56**	**6,26**	**243512**	**2101**	**70789**	**137387**	**411371**
		НР - 80%; СП - 8%			**508,38**	**3,31**	**170622**	**1111**		**30472**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**74,85**	**1295,11**	**20,30**	**96939**	**1519**	**35680**	**48211**	**156762**
		НР - 80%; СП - 8%			**798,13**	**6,99**	**59740**	**523**		**11612**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322	**1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**30,48**	**174,66**	**1,54**	**5324**	**47**	**887**	**3531**	**9563**
		НР - 80%; СП - 8%			**144,03**	**0,76**	**4390**	**23**		**708**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**260,77**	**121,43**	**0,89**	**31665**	**232**	**2331**	**23375**	**59444**
		НР - 80%; СП - 8%			**111,60**	**0,45**	**29102**	**117**		**4403**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**35,66**	**931,47**	**3,79**	**33216**	**135**	**8849**	**19439**	**56868**
		НР - 80%; СП - 8%			**679,54**	**1,87**	**24232**	**67**		**4212**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**8,71**	**5307,70**	**22,88**	**46230**	**199**	**20284**	**20678**	**72260**
		НР - 80%; СП - 8%			**2956,00**	**11,51**	**25747**	**100**		**5353**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
326	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**277,63**	**1666,78**	**36,71**	**462748**	**10192**	**184538**	**221467**	**738952**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			**965,38**	**31,75**	**268018**	**8815**		**54737**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
327	**1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**4,7333333**	**741,96**	**0,79**	**3512**	**4**	**1115**	**1915**	**5861**
		НР - 80%; СП - 8%			**505,60**	**--**	**2393**	**--**		**434**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328	**1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**278,34**	**387,96**	**0,89**	**107985**	**247**	**27635**	**64183**	**185941**
		НР - 80%; СП - 8%			**287,79**	**0,45**	**80103**	**125**		**13773**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329	**1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**278,34**	**194,18**	**0,37**	**54048**	**103**	**11871**	**33699**	**94767**
		НР - 80%; СП - 8%			**151,16**	**0,18**	**42074**	**50**		**7020**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**1,5**	**1930,38**	**6,00**	**2896**	**9**	**2078**	**649**	**3828**
		НР - 80%; СП - 8%			**539,30**	**1,35**	**809**	**2**		**284**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство отлива по периметру цоколя**	**м**	**55,8**	**1930,38**	**6,00**	**107715**	**334**	**77288**	**24135**	**142398**
		НР - 80%; СП - 8%			**539,30**	**1,35**	**30093**	**75**		**10548**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Устройство козырька входа									
332	**1146-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции покрытия. Монтаж козырька**	**т монтируемых конструкций**	**0,19522**	**52254,17**	**14172,22**	**10201**	**2766**	**698**	**6414**	**17945**
		НР - 84%; СП - 8%			**34509,20**	**4606,36**	**6737**	**899**		**1329**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
333	**222-509-0802 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т /металлоконструкции козырька/**	**т**	**0,19522**	**851526,00**	**--**	**166235**	**--**	**166235**	**--**	**179534**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13299**	
334	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали толщ. 0,8мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,92**	**5239,32**	**14,96**	**25777**	**74**	**19376**	**5840**	**34147**
		НР - 92%; СП - 8%			**1285,96**	**4,27**	**6327**	**21**		**2529**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТМОСТКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	**1101-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение**	**м2 уплотненной площади основания**	**50,8**	**37,64**	**37,64**	**1912**	**1912**	**--**	**490**	**2594**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,40**	**--**	**681**		**192**	
336	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**5,08**	**12208,46**	**1851,96**	**62019**	**9408**	**47373**	**9018**	**76720**
		НР - 93%; СП - 8%			**1031,05**	**877,84**	**5238**	**4459**		**5683**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5,08**	**35489,53**	**1155,22**	**180287**	**5868**	**166827**	**8233**	**203601**
		НР - 91%; СП - 8%			**1494,45**	**286,45**	**7592**	**1455**		**15082**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**13056626**	**633866**	**8727919**	**3446435**	**17823304**
							3694840	**179603**	**--**	**1320247**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12476803**				
		Материалы	Тенге				**7384711**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3855735**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**192355**				
		Местные материалы	Тенге				**589874**				
		Накладные расходы	Тенге				**3433527**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1272828**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17183158**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2699**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3855735**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**575998**				
		Материалы	Тенге				**2132**				
		Всего заработная плата	Тенге					**18708**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**555015**				
		Накладные расходы	Тенге				**12908**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47113**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**636019**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18708**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3825**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3825**				
		Сметная прибыль	Тенге				**306**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4131**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**17823308**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2712**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3874443**			
		РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									
		Балки									
338	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/БАЛКИ/**	**т конструкций**	**4,4096**	**34845,55**	**10810,18**	**153655**	**47669**	**20557**	**69646**	**241165**
		НР - 69%; СП - 8%			**19373,40**	**3516,78**	**85429**	**15508**		**17864**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339	**222-512-0801 РСНБ РК 2015**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей/БАЛКИ/**	**т**	**4,4096**	**816313,00**	**--**	**3599614**	**--**	**3599614**	**--**	**3887583**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		287969	
		Стойки									
340	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,416	31439,83	13723,05	13079	5708	3883	3600	18013
		НР - 69%; СП - 8%			8384,88	4156,99	3488	1729		1334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341	222-509-1401 РСНБ РК 2015	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,416	895895,00	--	372692	--	372692	--	402507
		СП - 8%			--	--	--	--		29815	
		Связи									
342	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,156	102993,33	22488,92	16067	3509	448	9096	27176
		НР - 69%; СП - 8%			77631,00	6868,86	12110	1072		2013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
343	222-512-0401 РСНБ РК 2015	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	т	0,156	820873,00	--	128056	--	128056	--	138300
		СП - 8%			--	--	--	--		10244	
344	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, табл.7.2	**Очистка поверхности до 2 степени ГОСТ 9.402-2004**	тн	4,9816	26749,00	--	133253	--	--	--	143913
		СП - 8%			--	--	--	--		10660	
345	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	144,4664	99,53	2,70	14379	390	6344	5307	21261
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	7645	46		1575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	144,4664	83,92	1,92	12124	277	7379	3115	16458
		НР - 69%; СП - 8%			30,93	0,32	4468	46		1219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				4442919	57553	4138973	90764	4896376
							113140	18401	--	362693	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				159756				
	Материалы		Тенге				13722				
	Всего заработная плата		Тенге					12205			
		Накладные расходы	Тенге				8422				
		Сметная прибыль	Тенге				13454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				181632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12205			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4283163				
	Материалы		Тенге				24887				
	Всего заработная плата		Тенге					119336			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4100362				
		Накладные расходы	Тенге				82342				
		Сметная прибыль	Тенге				349239				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**4714744**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**119336**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**4896376**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**89**
		Сметная заработная плата	Тенге					**131541**			
РАЗДЕЛ 8.ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД-В1 (02-04-03)											
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /Черт. 820-18-3.1-ВК, Л.4/									
347	**1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1**	**25486,29**	**515,31**	**25486**	**515**	**12629**	**12232**	**40736**
		НР - 98%; СП - 8%			**12342,00**	**139,94**	**12342**	**140**		**3017**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348	**242-207-3701 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**953,00**	**--**	**2859**	**--**	**2859**	**--**	**3088**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**229**	
349	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,2**	**1789,65**	**23,35**	**3937**	**52**	**2714**	**1169**	**5515**
		НР - 98%; СП - 8%			**532,46**	**9,80**	**1171**	**22**		**409**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350	**241-101-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,2**	**627,00**	**--**	**1379**	**--**	**1379**	**--**	**1489**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**110**	
351	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	**1374,75**	**178,40**	**1375**	**178**	**15**	**1216**	**2799**
		НР - 98%; СП - 8%			**1181,93**	**59,29**	**1182**	**59**		**207**	
352	**242-404-0802 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1**	**9881,00**	**--**	**9881**	**--**	**9881**	**--**	**10671**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**790**	
353	**241-517-0101 РСНБ РК 2015**	**Заглушки чугунные DN 50 ГОСТ 6942-98, /Пробка Ц-15/**	**шт.**	**1**	**1531,00**	**--**	**1531**	**--**	**1531**	**--**	**1653**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**122**	
354	**1116-0401-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**1**	**1826,46**	**119,72**	**1826**	**120**	**131**	**1559**	**3656**
		НР - 98%; СП - 8%			**1575,36**	**15,80**	**1575**	**16**		**271**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355	**241-116-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80, /Фланец стальной приварной плоский 1-15-10 ст.25/**	**шт.**	**1**	**488,00**	**--**	**488**	**--**	**488**	**--**	**527**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
356	241-116-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80, /Фланец стальной плоский свободный на приварном кольце 1-15-10 ст.25/	шт.	1	488,00	--	488	--	488	--	527
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
357	241-703-0108 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-25-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86, /Прокладка А-15-10 ПОН/	1000 шт.	0,001	39704,00	--	40	--	40	--	43
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		ТИПОВАЯ ВСТАВКА									
358	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	1789,65	23,35	1432	19	987	425	2006
		НР - 98%; СП - 8%			532,46	9,80	426	8		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,8	102,79	1,32	82	1	1	79	173
		НР - 98%; СП - 8%			100,20	--	80	--		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
360	241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8	627,00	--	502	--	502	--	542
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
361	242-207-4001 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3185,00	--	3185	--	3185	--	3440
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
362	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15, /Клапан проходной муфтовый 15ч8п2/	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
363	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	678,00	32,16	678	32	19	630	1413
		НР - 98%; СП - 8%			627,30	15,80	627	16		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364	244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч, /Водомер крыльчатый СВХ-15/	шт.	1	24129,00	--	24129	--	24129	--	26059
		СП - 8%			--	--	--	--		1930	
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД-В1									
365	242-207-2802 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4289,00	--	4289	--	4289	--	4632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
366	242-207-2801 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	3	2999,00	--	8997	--	8997	--	9717
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
367	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях, /Монтаж металлополимерных труб ф25х2,5/**	**м трубопровода**	27	3150,50	581,92	85064	15711	18098	55101	151378
		НР - 98%; СП - 8%			1898,32	184,09	51255	4970		11213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	27	105,11	1,32	2838	36	97	2651	5928
		НР - 98%; СП - 8%			100,20	--	2705	--		439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях, /Монтаж металлополимерных труб ф20х2,0/**	**м трубопровода**	3	2852,51	581,92	8558	1745	1118	6122	15855
		НР - 98%; СП - 8%			1898,32	184,09	5695	552		1174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
370	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	3	105,11	1,32	315	4	10	295	658
		НР - 98%; СП - 8%			100,20	--	301	--		49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
371	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	15	1555,90	954,77	23338	14321	--	13379	39655
		НР - 99%; СП - 8%			601,13	299,82	9017	4497		2937	
372	241-609-0603 РСНБ РК 2015	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 26х3 СТ РК 1893-2009, /Отвод типа Herz на 90°d25x2,5/**	**шт.**	10	2491,00	--	24910	--	24910	--	26903
		СП - 8%			--	--	--	--		1993	
373	241-609-0602 РСНБ РК 2015	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 20х2 СТ РК 1893-2009, /Отвод типа Herz на 90°d20x2,0/**	**шт.**	5	1872,00	--	9360	--	9360	--	10109
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
374	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	1	2293,21	1406,04	2293	1406	--	1316	3897
		НР - 99%; СП - 8%			887,17	441,64	887	442		289	
375	241-602-1308 РСНБ РК 2015	**Тройник-пресс типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 26х26х26 СТ РК 1893-2009, /Тройник типа Herz на 90°d25x20/**	**шт.**	1	3417,00	--	3417	--	3417	--	3690
		СП - 8%			--	--	--	--		273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**1**	**228,91**	**--**	**229**	**--**	**19**	**206**	**470**
		НР - 98%; СП - 8%			**210,37**	**--**	**210**	**--**		**35**	
377	**245-405-1502 РСНБ РК 2015**	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**1**	**3259,00**	**--**	**3259**	**--**	**3259**	**--**	**3520**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**261**	
378	**1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**1**	**799,21**	**2,52**	**799**	**3**	**70**	**713**	**1633**
		НР - 98%; СП - 8%			**726,41**	**0,70**	**726**	**1**		**121**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379	**242-401-0402 РСНБ РК 2015**	**Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 12 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч**	**шт.**	**1**	**359294,00**	**--**	**359294**	**--**	**359294**	**--**	**388038**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28744**	
380	**214-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89, /Сталь для крепления водомерного узла/**	**т**	**0,0005**	**576293,00**	**--**	**288**	**--**	**288**	**--**	**311**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23**	
381	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,9**	**657,10**	**1,22**	**1248**	**2**	**264**	**786**	**2197**
		НР - 80%; СП - 8%			**516,60**	**0,61**	**982**	**1**		**163**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
382	**241-221-0102 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**31**	**7,00**	**--**	**217**	**--**	**217**	**--**	**234**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17**	
383	**1116-1001-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети, /Врезка ф25 в ф600/**	**врезка**	**1**	**8015,76**	**131,45**	**8016**	**132**	**565**	**7188**	**16420**
		НР - 98%; СП - 8%			**7318,86**	**15,80**	**7319**	**16**		**1216**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**626885**	**34277**	**496108**	**105067**	**790509**
							96500	**10740**	**--**	**58556**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**27167**				
		Материалы	Тенге				**265**				
		Всего заработная плата	Тенге					**15826**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**288**				
		Накладные расходы	Тенге				**15481**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3412**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**46060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15826**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**599718**				
	Материалы		Тенге				**36471**				
	Всего заработная плата		Тенге					**91414**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**459083**				
	Сдача и испытание		Тенге				**46**				
		Накладные расходы	Тенге				**89586**				
		Сметная прибыль	Тенге				**55144**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**744448**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**91414**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**790508**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**107240**			
		РАЗДЕЛ 9.Система горячего водоснабжения ТЗ									
384	**513-106-0101 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**комплект**	**1**	**33750,00**	**--**	**33750**	**--**		**--**	**33750**
					--	**--**	**--**	**--**	**33750**	**--**	
385	**1117-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**1**	**12630,27**	**517,03**	**12630**	**517**	**72**	**12043**	**26647**
		НР - 98%; СП - 8%			**12041,10**	**247,41**	**12041**	**247**		**1974**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
386	**242-207-2801 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**2999,00**	**--**	**5998**	**--**	**5998**	**--**	**6478**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**480**	
387	**1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях,/Монтаж металлополимерных труб ф20х2,0/**	**м трубопровода**	**2**	**2852,51**	**581,92**	**5705**	**1164**	**744**	**4082**	**10569**
		НР - 98%; СП - 8%			**1898,32**	**184,09**	**3797**	**368**		**783**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
388	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2**	**105,11**	**1,32**	**210**	**3**	**7**	**196**	**439**
		НР - 98%; СП - 8%			**100,20**	**--**	**200**	**--**		**33**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
389	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**2**	**757,96**	**80,40**	**1516**	**161**	**663**	**586**	**2271**
		НР - 76%; СП - 8%			**346,25**	**39,50**	**692**	**79**		**168**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	**234-303-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2**	**218,00**	**--**	**436**	**--**	**436**	**--**	**471**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35**	
391	**241-221-0102 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4**	**7,00**	**--**	**28**	**--**	**28**	**--**	**30**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2**	
392	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**5**	**1555,90**	**954,77**	**7780**	**4774**	**--**	**4460**	**13219**
		НР - 99%; СП - 8%			**601,13**	**299,82**	**3006**	**1499**		**979**	
393	**241-609-0602 РСНБ РК 2015**	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 20x2 СТ РК 1893-2009, /Отвод типа Herz на 90°d20x2,0/**	**шт.**	**5**	**1872,00**	**--**	**9360**	**--**	**9360**	**--**	**10109**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**749**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**77413**	**6619**	**17308**	**21367**	**103983**
							19736	**2193**	**33750**	**5203**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**33750**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**33750**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9732**				
		Материалы	Тенге				**663**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5276**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**436**				
		Накладные расходы	Тенге				**5046**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1182**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15960**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5276**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**33931**				
		Материалы	Тенге				**824**				
		Всего заработная плата	Тенге					**16653**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**15386**				
		Накладные расходы	Тенге				**16321**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4021**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**54273**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16653**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**103983**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21929**			
		РАЗДЕЛ 10.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ-К1									
394	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**8,05**	**1966,58**	**--**	**15831**	**--**	**--**	**11398**	**29408**
		НР - 72%; СП - 8%			**1966,58**	**--**	**15831**	**--**		**2178**	
395	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,01075**	**934,56**	**--**	**7487**	**--**	**--**	**5390**	**13907**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**934,56**	**--**	**7487**	**--**		**1030**	
396	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,5**	**1893,37**	**3,61**	**12307**	**23**	**6311**	**5862**	**19622**
		НР - 98%; СП - 8%			**918,96**	**1,24**	**5973**	**8**		**1453**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
397	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2**	**1231,61**	**1,49**	**2463**	**3**	**543**	**1879**	**4690**
		НР - 98%; СП - 8%			**958,34**	**0,54**	**1917**	**1**		**347**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
398	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,005**	**408677,01**	**111090,29**	**2043**	**556**	**28**	**1623**	**3960**
		НР - 99%; СП - 8%			**291776,00**	**36167,76**	**1459**	**181**		**293**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
399	**241-203-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014, /Труба полиэтиленовая канализационная (для выпуска) ф110/**	**м**	**5**	**967,00**	**--**	**4835**	**--**	**4835**	**--**	**5222**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**387**	
400	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4**	**1555,90**	**954,77**	**6224**	**3819**	**--**	**3568**	**10575**
		НР - 99%; СП - 8%			**601,13**	**299,82**	**2405**	**1199**		**783**	
401	**241-208-3603 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100, /Отвод 100/45-ПВХ/**	**шт.**	**3**	**281,00**	**--**	**843**	**--**	**843**	**--**	**910**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67**	
402	**241-208-3601 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50, /Отвод 50/90-ПВХ/**	**шт.**	**1**	**82,00**	**--**	**82**	**--**	**82**	**--**	**89**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
403	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**4**	**2293,21**	**1406,04**	**9173**	**5625**	**--**	**5262**	**15590**
		НР - 99%; СП - 8%			**887,17**	**441,64**	**3549**	**1767**		**1155**	
404	**241-209-2406 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100, /Тройник Т 100/100-45-ПВХ/**	**шт.**	**1**	**431,00**	**--**	**431**	**--**	**431**	**--**	**465**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34**	
405	**241-209-2406 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100, /Тройник Т 100/100-90-ПВХ/**	**шт.**	**1**	**431,00**	**--**	**431**	**--**	**431**	**--**	**465**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34**	
406	**241-209-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50, /Тройник Т 50/50-90-ПВХ/**	**шт.**	**1**	**130,00**	**--**	**130**	**--**	**130**	**--**	**140**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	**241-209-2404 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100, /Тройник переходной 110Кх50ПВХ/**	**шт.**	**1**	**320,00**	**--**	**320**	**--**	**320**	**--**	**346**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26**	
408	**241-220-0204 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**1**	**642,00**	**--**	**642**	**--**	**642**	**--**	**693**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**51**	
409	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1**	**13067,29**	**205,90**	**13067**	**206**	**9407**	**3487**	**17878**
		НР - 98%; СП - 8%			**3454,32**	**103,96**	**3454**	**104**		**1324**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
410	**1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**0,5**	**805,78**	**--**	**403**	**--**	**199**	**200**	**652**
		НР - 98%; СП - 8%			**408,78**	**--**	**204**	**--**		**48**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
411	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1**	**11649,26**	**103,61**	**11649**	**104**	**8464**	**3070**	**15897**
		НР - 98%; СП - 8%			**3081,00**	**51,96**	**3081**	**52**		**1178**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
412	**244-104-0403 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1**	**10780,00**	**--**	**10780**	**--**	**10780**	**--**	**11642**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**862**	
413	**261-301-0219 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,2**	**537,00**	**--**	**107**	**--**	**107**	**--**	**116**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9**	
414	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,91**	**657,10**	**1,22**	**1912**	**4**	**405**	**1204**	**3365**
		НР - 80%; СП - 8%			**516,60**	**0,61**	**1503**	**2**		**249**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**101160**	**10340**	**43958**	**42943**	**155632**
							46863	**3314**	**--**	**11525**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**42670**				
	Материалы		Тенге				**434**				
	Всего заработная плата		Тенге					**35383**			
		Накладные расходы	Тенге				**28445**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5688**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**76803**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35383**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**58490**				
	Материалы		Тенге				**24924**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14794**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**18601**				
		Накладные расходы	Тенге				**14498**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5837**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**78825**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14794**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**155628**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**50177**			
РАЗДЕЛ 11.БЛОК ВХОДНЫХ УСТРОЙСТВ (02-05-01)											
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ ВИХРЕВЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ											
415	**1101-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение под отмостку**	**м2 уплотненной площади основания**	**27**	**37,64**	**37,64**	**1016**	**1016**	**--**	**260**	**1379**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,40**	**--**	**362**		**102**	
416	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство основания под отмостку**	**м3 основания**	**2,7**	**12208,46**	**1851,96**	**32963**	**5000**	**25179**	**4793**	**40777**
		НР - 93%; СП - 8%			**1031,05**	**877,84**	**2784**	**2370**		**3020**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
417	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство отмостки**	**м3**	**2,7**	**35489,53**	**1155,22**	**95822**	**3119**	**88668**	**4376**	**108213**
		НР - 91%; СП - 8%			**1494,45**	**286,45**	**4035**	**773**		**8016**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
418	**1115-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**57,6**	**1217,72**	**1,30**	**70141**	**75**	**21468**	**38879**	**117741**
		НР - 80%; СП - 8%			**843,72**	**--**	**48598**	**--**		**8722**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
419	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**1455**	**252,62**	**--**	**367562**	**--**	**--**	**308752**	**730419**
		НР - 84%; СП - 8%			**252,62**	**--**	**367562**	**--**		**54105**	
420	**1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**216**	**353,73**	**3,14**	**76406**	**678**	**28294**	**38215**	**123790**
		НР - 80%; СП - 8%			**219,60**	**1,55**	**47434**	**335**		**9170**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
421	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1239**	**121,43**	**0,89**	**150452**	**1103**	**11077**	**111064**	**282437**
		НР - 80%; СП - 8%			**111,60**	**0,45**	**138272**	**558**		**20921**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
422	**1108-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из камней известняковых. Кладка парапета чистая при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**9,828**	**22777,19**	**1842,08**	**223854**	**18104**	**129370**	**75222**	**323002**
		НР - 93%; СП - 8%			**7771,70**	**458,20**	**76380**	**4503**		**23926**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
423	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**504**	**4657,74**	**23,05**	**2347501**	**11618**	**1928883**	**378803**	**2944409**
		НР - 92%; СП - 8%			**807,54**	**9,41**	**407000**	**4743**		**218104**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
424	**1112-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками**	**м примыканий**	**42**	**5299,28**	**61,02**	**222570**	**2563**	**185617**	**32124**	**275069**
		НР - 92%; СП - 8%			**818,81**	**12,55**	**34390**	**527**		**20375**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
425	**1112-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**108**	**5531,06**	**96,25**	**597354**	**10395**	**418082**	**158305**	**816112**
		НР - 92%; СП - 8%			**1563,68**	**29,57**	**168877**	**3194**		**60453**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА									
426	**414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**40,29**	**117,00**	**--**	**4714**	**--**		**--**	**5091**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**377**	
427	**412-102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**402,9**	**34,00**	**--**	**13699**	**--**		**--**	**14795**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1096**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**4204054**	**53671**	**2836638**	**1150793**	**5783234**
							1295332	**17365**	**--**	**428387**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4204054**				
	Материалы		Тенге				**2752650**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1312697**			
	Местные материалы		Тенге				**83989**				
	Транспортные расходы		Тенге				**18413**				
		Накладные расходы	Тенге				**1150793**				
		Сметная прибыль	Тенге				**428387**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5783234**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1011**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1312697**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**5783234**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1011**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1312697**			
		РАЗДЕЛ 12.ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		КРОВЛЯ									
428	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1932**	**1062,86**	**32,58**	**2053443**	**62945**	**1207729**	**766313**	**3045337**
		НР - 94%; СП - 8%			**405,16**	**16,80**	**782769**	**32458**		**225581**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
429	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=7**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**1932**	**1162,27**	**39,44**	**2245506**	**76198**	**2103446**	**97233**	**2530158**
		НР - 94%; СП - 8%			**34,09**	**19,45**	**65862**	**37577**		**187419**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1932**	**808,60**	**26,72**	**1562215**	**51623**	**1052418**	**430229**	**2151840**
		НР - 92%; СП - 8%			**237,15**	**4,90**	**458174**	**9467**		**159396**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
431	**1112-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	**м3 утеплителя**	**154,56**	**39675,10**	**1616,93**	**6132183**	**249912**	**5261186**	**636552**	**7310234**
		НР - 92%; СП - 8%			**4018,41**	**458,20**	**621085**	**70819**		**541499**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
432	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1932**	**1049,64**	**112,78**	**2027904**	**217891**	**1290305**	**532610**	**2765355**
		НР - 92%; СП - 8%			**269,00**	**30,65**	**519708**	**59216**		**204841**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
433	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=48**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**1932**	**1521,20**	**80,09**	**2938958**	**154734**	**2691488**	**125754**	**3309889**
		НР - 92%; СП - 8%			**48,00**	**22,75**	**92736**	**43953**		**245177**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
434	**1112-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**1932**	**129,52**	**1,29**	**250233**	**2492**	**129348**	**110041**	**389096**
		НР - 92%; СП - 8%			**61,28**	**0,63**	**118393**	**1217**		**28822**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
435	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1932**	**947,20**	**26,72**	**1829990**	**51623**	**1320193**	**430229**	**2441037**
		НР - 92%; СП - 8%			**237,15**	**4,90**	**458174**	**9467**		**180818**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
436	**1112-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из асфальтобетона песчаного. Устройство**	**м2 кровли**	**1932**	**4065,85**	**258,05**	**7855222**	**498553**	**6059003**	**1309707**	**9898123**
		НР - 92%; СП - 8%			**671,67**	**65,18**	**1297666**	**125928**		**733194**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
437	**1112-0101-1703 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1932**	**1120,84**	**70,32**	**2165463**	**135858**	**1630125**	**402910**	**2773843**
		НР - 92%; СП - 8%			**206,77**	**19,91**	**399480**	**38466**		**205470**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
438	**1112-0101-1704 РСНБ РК 2015 К=50**	**Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703**	**м2 стяжки**	**1932**	**3855,64**	**397,24**	**7449096**	**767467**	**5387189**	**1387470**	**9543491**
		НР - 92%; СП - 8%			**670,00**	**110,60**	**1294440**	**213679**		**706925**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
439	**1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**11,5**	**57166,14**	**2460,94**	**657411**	**28301**	**543405**	**87056**	**804025**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			**7452,62**	**687,30**	**85705**	**7904**		**59557**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
440	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**156**	**535,06**	**35,02**	**83469**	**5463**	**64440**	**14790**	**106120**
		НР - 94%; СП - 8%			**86,96**	**13,90**	**13566**	**2168**		**7861**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
441	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**156**	**2205,69**	**3,26**	**344088**	**508**	**309794**	**36698**	**411249**
		НР - 108%; СП - 8%			**216,58**	**1,24**	**33786**	**193**		**30463**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ									
442	**1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**203**	**7972,93**	**1555,70**	**1618505**	**315807**	**695501**	**827651**	**2641849**
		НР - 118%; СП - 8%			**2991,12**	**464,05**	**607197**	**94202**		**195692**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
443	**261-101-0378 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**194,88**	**78076,00**	**--**	**15215451**	**--**	**15215451**	**--**	**16432687**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1217236**	
444	**1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**16,464**	**49069,89**	**2765,20**	**807887**	**45527**	**619656**	**139688**	**1023380**
		НР - 91%; СП - 8%			**8667,64**	**655,90**	**142704**	**10799**		**75806**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
445	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0522**	**402525,00**	**--**	**21012**	**--**	**21012**	**--**	**22693**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1681**	
446	**214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4158**	**385992,00**	**--**	**160495**	**--**	**160495**	**--**	**173335**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12840**	
447	**1107-0107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**8,6926**	**974320,55**	**7325,99**	**8469379**	**63682**	**7941140**	**564708**	**9756814**
		НР - 118%; СП - 8%			**53442,80**	**1611,60**	**464557**	**14009**		**722727**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
448	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,38535**	**995848,31**	**7541,23**	**383750**	**2906**	**352839**	**33786**	**450939**
		НР - 118%; СП - 8%			**72675,40**	**1627,40**	**28005**	**627**		**33403**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**64271660**	**2731490**	**54056163**	**7933425**	**77981494**
							7484007	**772149**	**--**	**5776408**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**64271660**				
	Материалы		Тенге				**36590477**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8256156**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**181507**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				**17284178**				
		Накладные расходы	Тенге				**7933425**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5776408**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**77981493**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5984**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8256156**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				**77981493**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5984**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8256156**			
		РАЗДЕЛ 13. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНЕТРОНОМ СТЕН И ДНИЦА									
449	**1108-0101-0304 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая растворной смесью "Пенетрон" за 2 раза**	**м2 поверхности**	**5020**	**5579,23**	**25,73**	**28007735**	**129165**	**14701472**	**12313713**	**43547163**
		НР - 93%; СП - 8%			**2624,92**	**12,64**	**13177098**	**63453**		**3225716**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
450	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная растворной смесью "Пенетрон" за 2 раза**	**м2 поверхности**	**2394**	**3965,09**	**25,73**	**9492425**	**61597**	**7011021**	**2278563**	**12712667**
		НР - 93%; СП - 8%			**1010,78**	**12,64**	**2419807**	**30260**		**941679**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ									
451	**1146-0302-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**475,2**	**601,25**	**231,14**	**285714**	**109838**	**--**	**193840**	**517918**
		НР - 84%; СП - 8%			**370,11**	**115,50**	**175876**	**54886**		**38364**	
452	**1107-0516-0107 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков растворной смесью "Пенекрит"**	**м шва**	**475,2**	**724,90**	**213,24**	**344472**	**101332**	**122392**	**203878**	**592218**
		НР - 118%; СП - 8%			**254,10**	**109,49**	**120748**	**52030**		**43868**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
453	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная растворной смесью "Пенетрон" за 2 раза**	**м2 поверхности**	**35,64**	**3965,09**	**25,73**	**141316**	**917**	**104375**	**33921**	**189256**
		НР - 93%; СП - 8%			**1010,78**	**12,64**	**36024**	**450**		**14019**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МЕСТ ВВОДА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ									
454	**1146-0302-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**27,915**	**601,25**	**231,14**	**16784**	**6452**	**--**	**11387**	**30425**
		НР - 84%; СП - 8%			**370,11**	**115,50**	**10332**	**3224**		**2254**	
455	**1107-0516-0107 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков растворной смесью "Пенекрит"**	**м шва**	**27,915**	**724,90**	**213,24**	**20236**	**5952**	**7191**	**11977**	**34790**
		НР - 118%; СП - 8%			**254,10**	**109,49**	**7093**	**3056**		**2577**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная растворной смесью "Пенетрон" за 2 раза**	**м2 поверхности**	**2,093625**	**3965,09**	**25,73**	**8301**	**53**	**6132**	**1993**	**11117**
		НР - 93%; СП - 8%			**1010,78**	**12,64**	**2116**	**26**		**824**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
457	**1107-0516-0106 РСНБ РК 2015 прим**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков растворной смесью "Пенеплаг"**	**м шва**	**27,915**	**926,41**	**221,36**	**25861**	**6179**	**13116**	**9710**	**38417**
		НР - 118%; СП - 8%			**235,22**	**59,57**	**6566**	**1663**		**2846**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
458	**1107-0516-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	**м шва**	**27,915**	**168,69**	**3,22**	**4709**	**90**	**2053**	**3080**	**8412**
		НР - 118%; СП - 8%			**91,91**	**1,58**	**2566**	**44**		**623**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**38347553**	**421575**	**21967752**	**15062062**	**57682383**
							15958226	**209092**	**--**	**4272770**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**38347553**				
		Материалы	Тенге				**21967750**				
		Всего заработная плата	Тенге					**16167318**			
		Накладные расходы	Тенге				**15062062**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4272770**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**57682385**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11123**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16167318**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**57682385**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11123**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16167318**			
		РАЗДЕЛ 14.РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ (02-06-01)									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
459	**1101-0102-0338 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/снятие обволовки**	**м3 грунта**	**1539**	**343,36**	**343,36**	**528431**	**528431**	**--**	**74275**	**650922**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**67,03**	**--**	**103159**		**48216**	
460	**1146-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	**м3**	**732**	**39319,04**	**17870,38**	**28781537**	**13081118**	**1543071**	**17361776**	**49834778**
		НР - 84%; СП - 8%			**19340,64**	**8895,40**	**14157348**	**6511433**		**3691465**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
461	**1107-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты под колонны, масса конструкций более 3,5 т. Демонтаж при глубине котлована более 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**45**	**8241,92**	**5070,50**	**370886**	**228173**	**--**	**252595**	**673360**
		НР - 118%; СП - 8%			**3171,42**	**1585,55**	**142714**	**71350**		**49879**	
462	**1107-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Колонны прямоугольного сечения массой до 2 т. Демонтаж при глубине заделки колони до 0,7 м**	**шт. сборных конструкций**	**45**	**8519,74**	**2607,82**	**383388**	**117352**	**--**	**370557**	**814261**
		НР - 118%; СП - 8%			**5911,92**	**1066,56**	**266036**	**47995**		**60316**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	**1107-0102-0108 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые площадью до 8 м2. Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т панелей перегородок**	**шт. сборных конструкций**	**22**	**9446,70**	**4305,68**	**207827**	**94725**	**--**	**166224**	**403975**
		НР - 118%; СП - 8%			**5141,02**	**1262,05**	**113102**	**27765**		**29924**	
464	**1107-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели стен площадью до 15 м2. Демонтаж при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**457,1**	**10436,21**	**4468,34**	**4770392**	**2042478**	**--**	**4214581**	**9703771**
		НР - 118%; СП - 8%			**5967,87**	**1845,91**	**2727913**	**843765**		**718798**	
465	**1107-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Ригели массой до 5 т. Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**50**	**8974,46**	**4519,10**	**448723**	**225955**	**--**	**344951**	**857168**
		НР - 118%; СП - 8%			**4455,36**	**1391,27**	**222768**	**69563**		**63494**	
466	**1107-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**57**	**3784,04**	**1407,42**	**215690**	**80223**	**--**	**191905**	**440203**
		НР - 118%; СП - 8%			**2376,62**	**476,56**	**135467**	**27164**		**32608**	
467	**1107-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**12**	**2981,30**	**1204,05**	**35776**	**14449**	**--**	**31058**	**72181**
		НР - 118%; СП - 8%			**1777,25**	**416,14**	**21327**	**4994**		**5347**	
		ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА									
468	**414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**3117,905**	**117,00**	**--**	**364795**	**--**		**--**	**393979**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29184**	
469	**412-102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**31179,05**	**34,00**	**--**	**1060088**	**--**		**--**	**1144895**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84807**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**37167533**	**16412904**	**1543071**	**23007922**	**64989493**
							17786675	**7707188**	**--**	**4814038**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37167533**				
	Материалы		Тенге				**1543071**				
	Всего заработная плата		Тенге					**25493863**			
	Транспортные расходы		Тенге				**1424883**				
		Накладные расходы	Тенге				**23007922**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4814038**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**64989493**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16966**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25493863**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**64989493**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16966**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25493863**			
		РАЗДЕЛ 15.РЕАГЕНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО (02-09-01)									
		ЗДАНИЕ СЕРНОКИСЛОГО АЛЮМИНИЯ									
		КРОВЛЯ В ОСЯХ 1-2 НА ОТМ. +2,680									
470	**1146-0401-0701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка**	**м2**	**182**	**162,92**	**3,73**	**29651**	**679**	**--**	**24337**	**58307**
		НР - 84%; СП - 8%			**159,19**	**--**	**28973**	**--**		**4319**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
471	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж**	**м2 стяжки**	**182**	**305,43**	**90,23**	**55588**	**16422**	**--**	**40139**	**103385**
		НР - 92%; СП - 8%			**215,20**	**24,52**	**39166**	**4463**		**7658**	
472	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия, утепленные легким (ячеистым) бетоном. Демонтаж**	**м3 утеплителя**	**14,56**	**4508,27**	**1293,54**	**65640**	**18834**	**--**	**47972**	**122701**
		НР - 92%; СП - 8%			**3214,73**	**366,56**	**46806**	**5337**		**9089**	
473	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	**м3 утеплителя**	**14,56**	**39675,10**	**1616,93**	**577669**	**23542**	**495619**	**59965**	**688645**
		НР - 92%; СП - 8%			**4018,41**	**458,20**	**58508**	**6671**		**51011**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
474	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**182**	**1005,24**	**112,78**	**182954**	**20526**	**113470**	**50173**	**251778**
		НР - 92%; СП - 8%			**269,00**	**30,65**	**48958**	**5578**		**18650**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
475	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**182**	**808,60**	**26,72**	**147165**	**4863**	**99141**	**40529**	**202709**
		НР - 92%; СП - 8%			**237,15**	**4,90**	**43161**	**892**		**15016**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
476	1112-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из асфальтобетона песчаного. Устройство**	**м2 кровли**	**182**	**5261,37**	**258,05**	**957569**	**46965**	**788360**	**123378**	**1167423**
		НР - 92%; СП - 8%			**671,67**	**65,18**	**122244**	**11863**		**86476**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
477	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**237,48**	**252,62**	**--**	**59992**	**--**	**--**	**50393**	**119216**
		НР - 84%; СП - 8%			**252,62**	**--**	**59992**	**--**		**8831**	
478	1115-0402-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**237,48**	**384,32**	**37,42**	**91268**	**8887**	**25590**	**45583**	**147799**
		НР - 80%; СП - 8%			**239,14**	**0,79**	**56791**	**188**		**10948**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТМОСТКА									
479	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков отмостки**	**м3**	**7,49**	**27054,03**	**14260,62**	**202635**	**106812**	**--**	**125324**	**354195**
		НР - 84%; СП - 8%			**12793,41**	**7125,80**	**95823**	**53372**		**26237**	
480	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение под отмостку**	**м2 уплотненной площади основания**	**74,9**	**37,64**	**37,64**	**2819**	**2820**	**--**	**723**	**3825**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,40**	**--**	**1004**		**283**	
481	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство основания под отмостку**	**м3 основания**	**7,49**	**12208,46**	**1851,96**	**91441**	**13871**	**69847**	**13297**	**113117**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			**1031,05**	**877,84**	**7723**	**6575**		**8379**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
482	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство отмостки**	**м3**	**7,49**	**35489,53**	**1155,22**	**265817**	**8653**	**245971**	**12138**	**300192**
		НР - 91%; СП - 8%			**1494,45**	**286,45**	**11193**	**2146**		**22236**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КРОВЛЯ В ОСЯХ 1-2 НА ОТМ. +5,100									
483	**1146-0401-0701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка**	**м2**	**269**	**162,92**	**3,73**	**43825**	**1003**	**--**	**35971**	**86179**
		НР - 84%; СП - 8%			**159,19**	**--**	**42822**	**--**		**6384**	
484	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж**	**м2 стяжки**	**269**	**305,43**	**90,23**	**82161**	**24272**	**--**	**59326**	**152806**
		НР - 92%; СП - 8%			**215,20**	**24,52**	**57889**	**6596**		**11319**	
485	**1112-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия, утепленные легким (ячеистым) бетоном. Демонтаж**	**м3 утеплителя**	**21,52**	**4508,27**	**1293,54**	**97018**	**27837**	**--**	**70904**	**181356**
		НР - 92%; СП - 8%			**3214,73**	**366,56**	**69181**	**7888**		**13434**	
486	**1112-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	**м3 утеплителя**	**21,52**	**39675,10**	**1616,93**	**853808**	**34796**	**732536**	**88630**	**1017833**
		НР - 92%; СП - 8%			**4018,41**	**458,20**	**86476**	**9860**		**75395**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
487	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**269**	**1005,24**	**112,78**	**270410**	**30338**	**167711**	**74157**	**372133**
		НР - 92%; СП - 8%			**269,00**	**30,65**	**72361**	**8245**		**27565**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
488	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**269**	**808,60**	**26,72**	**217513**	**7188**	**146532**	**59903**	**299609**
		НР - 92%; СП - 8%			**237,15**	**4,90**	**63793**	**1318**		**22193**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
489	**1112-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из асфальтобетона песчаного. Устройство**	**м2 кровли**	**269**	**5261,37**	**258,05**	**1415309**	**69415**	**1165215**	**182356**	**1725478**
		НР - 92%; СП - 8%			**671,67**	**65,18**	**180679**	**17533**		**127813**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЦОКОЛЬ									
490	**1146-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**3,6**	**13576,30**	**3636,30**	**48875**	**13090**	**--**	**35553**	**91182**
		НР - 84%; СП - 8%			**9940,00**	**1817,00**	**35784**	**6541**		**6754**	
491	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**3,6**	**42607,87**	**3040,91**	**153388**	**10948**	**115019**	**28337**	**196263**
		НР - 93%; СП - 8%			**7616,98**	**846,88**	**27421**	**3049**		**14538**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАКЛОННЫЙ ЩИТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Демонтаж**	**м2 кровли**	**9**	**664,48**	**18,44**	**5980**	**166**	**--**	**5412**	**12303**
		НР - 92%; СП - 8%			**646,04**	**7,53**	**5814**	**68**		**911**	
493	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**12**	**4657,74**	**23,05**	**55893**	**277**	**45926**	**9019**	**70105**
		НР - 92%; СП - 8%			**807,54**	**9,41**	**9690**	**113**		**5193**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ									
494	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**50**	**449,82**	**--**	**22491**	**--**	**--**	**15519**	**41051**
		НР - 69%; СП - 8%			**449,82**	**--**	**22491**	**--**		**3041**	
495	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**50**	**99,53**	**2,70**	**4976**	**135**	**2195**	**1837**	**7358**
		НР - 69%; СП - 8%			**52,92**	**0,32**	**2646**	**16**		**545**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
496	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	**м2**	**50**	**167,83**	**3,84**	**8392**	**191**	**5108**	**2156**	**11392**
		НР - 69%; СП - 8%			**61,86**	**0,63**	**3093**	**31**		**844**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**6010247**	**492530**	**4218240**	**1303031**	**7898340**
							1299478	**159347**	**--**	**585062**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6010247**				
	Материалы		Тенге				**3985250**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1458825**			
	Местные материалы		Тенге				**232991**				
		Накладные расходы	Тенге				**1303031**				
		Сметная прибыль	Тенге				**585062**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7898340**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1120**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1458825**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**7898340**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1120**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1458825**			
		<u>РАЗДЕЛ 16. ЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛИМЕРА</u>									
		КРОВЛЯ В ОСЯХ 2-3 НА ОТМ. +4,800									
497	**1146-0401-0701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка**	**м2**	**72**	**162,92**	**3,73**	**11730**	**269**	**--**	**9628**	**23066**
		НР - 84%; СП - 8%			**159,19**	**--**	**11462**	**--**		**1709**	
498	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж**	**м2 стяжки**	**72**	**305,43**	**90,23**	**21991**	**6496**	**--**	**15879**	**40900**
		НР - 92%; СП - 8%			**215,20**	**24,52**	**15494**	**1765**		**3030**	
499	**1112-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия, утепленные легким (ячеистым) бетоном. Демонтаж**	**м3 утеплителя**	**10,08**	**4508,27**	**1293,54**	**45443**	**13039**	**--**	**33211**	**84947**
		НР - 92%; СП - 8%			**3214,73**	**366,56**	**32404**	**3695**		**6292**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	10,08	39675,10	1616,93	399925	16299	343120	41514	476754
		НР - 92%; СП - 8%			4018,41	458,20	40506	4619		35315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
501	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	72	1005,24	112,78	72377	8120	44889	19849	99604
		НР - 92%; СП - 8%			269,00	30,65	19368	2207		7378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
502	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	72	3599,58	132,29	259170	9524	220674	28002	310145
		НР - 92%; СП - 8%			402,39	20,34	28972	1464		22974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
503	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	116,87	252,62	--	29524	--	--	24800	58670
		НР - 84%; СП - 8%			252,62	--	29524	--		4346	
504	1115-0402-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	116,87	384,32	37,42	44915	4373	12594	22432	72735
		НР - 80%; СП - 8%			239,14	0,79	27948	92		5388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТМОСТКА									
505	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков отмостки	м3	1,2	27054,03	14260,62	32465	17113	--	20079	56747
		НР - 84%; СП - 8%			12793,41	7125,80	15352	8551		4203	
506	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение под отмостку	м2 уплотненной площади основания	12	37,64	37,64	452	452	--	116	613
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,40	--	161		45	
507	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство основания под отмостку	м3 основания	1,2	12208,46	1851,96	14650	2222	11191	2130	18123
		НР - 93%; СП - 8%			1031,05	877,84	1237	1053		1342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
508	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	м3	1,2	35489,53	1155,22	42587	1387	39407	1945	48094
		НР - 91%; СП - 8%			1494,45	286,45	1793	344		3563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОЛ									
509	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	13,48	18326,52	7146,12	247041	96329	--	167031	447198
		НР - 84%; СП - 8%			11180,40	3570,80	150712	48134		33126	
510	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	67,4	1754,69	108,09	118266	7286	83023	28987	159034
		НР - 94%; СП - 8%			414,79	42,74	27957	2881		11780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=34**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	**67,4**	**6280,57**	**166,29**	**423310**	**11208**	**384717**	**31157**	**490824**
		НР - 94%; СП - 8%			**406,30**	**85,47**	**27385**	**5761**		**36357**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
512	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**217,9**	**252,62**	**--**	**55046**	**--**	**--**	**46239**	**109387**
		НР - 84%; СП - 8%			**252,62**	**--**	**55046**	**--**		**8103**	
513	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**149,79**	**725,56**	**6,26**	**108682**	**938**	**31594**	**61317**	**183599**
		НР - 80%; СП - 8%			**508,38**	**3,31**	**76150**	**496**		**13600**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
514	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**67,4**	**883,59**	**7,52**	**59554**	**507**	**16585**	**34184**	**101237**
		НР - 80%; СП - 8%			**630,00**	**3,97**	**42462**	**268**		**7499**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
515	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**149,79**	**319,09**	**2,82**	**47796**	**423**	**17896**	**23750**	**77269**
		НР - 80%; СП - 8%			**196,79**	**1,40**	**29477**	**210**		**5724**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
516	**1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**67,4**	**353,73**	**3,14**	**23841**	**211**	**8829**	**11924**	**38627**
		НР - 80%; СП - 8%			**219,60**	**1,55**	**14801**	**104**		**2861**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТРЕЩИНЫ В СТЕНАХ									
517	**1203-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором**	**м трещин**	**2,5**	**640,48**	**--**	**1601**	**--**	**139**	**1052**	**2866**
		НР - 72%; СП - 8%			**584,66**	**--**	**1462**	**--**		**212**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**2060366**	**196196**	**1214658**	**625226**	**2900439**
							649512	**81805**	**--**	**214847**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2060366**				
	Материалы		Тенге				**1177335**				
	Всего заработная плата		Тенге					**731317**			
	Местные материалы		Тенге				**37328**				
		Накладные расходы	Тенге				**625226**				
		Сметная прибыль	Тенге				**214847**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2900439**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**556**
		Сметная заработная плата	Тенге					**731317**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**2900439**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**556**
		Сметная заработная плата	Тенге					**731317**			
		РАЗДЕЛ 17. СЛУЖЕБНОЕ ЗДАНИЕ									
		КРОВЛЯ									
518	**1146-0401-0703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровель из асбестоцементных плит и черепицы. Разборка**	**м2**	**360**	**622,23**	**7,62**	**224003**	**2743**	**--**	**185858**	**442650**
		НР - 84%; СП - 8%			**614,61**	**--**	**221260**	**--**		**32789**	
519	**1146-0401-0605 РСНБ РК 2015**	**Потолки деревянные подвесные из плит асбестоцементных(гипсокартонных). Разборка**	**м2**	**360**	**1291,04**	**55,13**	**464774**	**19847**	**--**	**382542**	**915101**
		НР - 84%; СП - 8%			**1235,91**	**29,11**	**444928**	**10480**		**67785**	
520	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**360**	**201,15**	**0,64**	**72414**	**230**	**55754**	**15553**	**95004**
		НР - 94%; СП - 8%			**45,64**	**0,32**	**16430**	**115**		**7037**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
521	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**360**	**4429,76**	**54,89**	**1594714**	**19760**	**1349209**	**212478**	**1951767**
		НР - 92%; СП - 8%			**627,07**	**14,47**	**225745**	**5209**		**144575**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
522	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**360**	**201,15**	**0,64**	**72414**	**230**	**55754**	**15553**	**95004**
		НР - 94%; СП - 8%			**45,64**	**0,32**	**16430**	**115**		**7037**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
523	**1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**156**	**155,53**	**5,54**	**24263**	**865**	**16445**	**6600**	**33332**
		НР - 90%; СП - 8%			**44,57**	**2,44**	**6953**	**381**		**2469**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
524	**1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм/гипсокартоном**	**м2 потолков**	**360**	**1587,03**	**17,45**	**571331**	**6282**	**239425**	**295825**	**936528**
		НР - 90%; СП - 8%			**904,51**	**8,53**	**325624**	**3071**		**69372**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
525	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**574,92**	**252,62**	**--**	**145236**	**--**	**--**	**121998**	**288613**
		НР - 84%; СП - 8%			**252,62**	**--**	**145236**	**--**		**21379**	
526	**1115-0402-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**574,92**	**384,32**	**37,42**	**220953**	**21513**	**61954**	**110352**	**357810**
		НР - 80%; СП - 8%			**239,14**	**0,79**	**137486**	**454**		**26504**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТМОСТКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527	**1146-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков отмостки**	**м3**	**7,2**	**27054,03**	**14260,62**	**194789**	**102677**	**--**	**120471**	**340481**
		НР - 84%; СП - 8%			**12793,41**	**7125,80**	**92113**	**51306**		**25221**	
528	**1101-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение под отмостку**	**м2 уплотненной площади основания**	**72**	**37,64**	**37,64**	**2710**	**2710**	**--**	**695**	**3677**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,40**	**--**	**965**		**272**	
529	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство основания под отмостку**	**м3 основания**	**7,2**	**12208,46**	**1851,96**	**87901**	**13334**	**67143**	**12782**	**108738**
		НР - 93%; СП - 8%			**1031,05**	**877,84**	**7424**	**6320**		**8055**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
530	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство отмостки**	**м3**	**7,2**	**35489,53**	**1155,22**	**255525**	**8317**	**236448**	**11668**	**288569**
		НР - 91%; СП - 8%			**1494,45**	**286,45**	**10760**	**2062**		**21375**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА В ПОМЕЩЕНИЯХ 5-10,12,14-15,17-22,24,26									
531	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**2419,58**	**252,62**	**--**	**611234**	**--**	**--**	**513437**	**1214645**
		НР - 84%; СП - 8%			**252,62**	**--**	**611234**	**--**		**89974**	
532	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1913,12**	**725,56**	**6,26**	**1388083**	**11976**	**403515**	**783139**	**2344920**
		НР - 80%; СП - 8%			**508,38**	**3,31**	**972592**	**6332**		**173698**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
533	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**506,46**	**883,59**	**7,52**	**447503**	**3809**	**124624**	**256864**	**760717**
		НР - 80%; СП - 8%			**630,00**	**3,97**	**319070**	**2011**		**56349**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
534	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1913,12**	**319,09**	**2,82**	**610457**	**5395**	**228579**	**303329**	**986889**
		НР - 80%; СП - 8%			**196,79**	**1,40**	**376483**	**2678**		**73103**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
535	**1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**506,46**	**353,73**	**3,14**	**179150**	**1590**	**66341**	**89603**	**290253**
		НР - 80%; СП - 8%			**219,60**	**1,55**	**111219**	**785**		**21500**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА В ПОМЕЩЕНИЯХ 11,13,16,23,25									
536	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**548,1**	**252,62**	**--**	**138461**	**--**	**--**	**116307**	**275150**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			**252,62**	**--**	**138461**	**--**		**20381**	
537	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**396,4**	**725,56**	**6,26**	**287612**	**2481**	**83609**	**162267**	**485869**
		НР - 80%; СП - 8%			**508,38**	**3,31**	**201522**	**1312**		**35990**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
538	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**151,7**	**883,59**	**7,52**	**134041**	**1141**	**37329**	**76939**	**227858**
		НР - 80%; СП - 8%			**630,00**	**3,97**	**95571**	**602**		**16878**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
539	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**548,1**	**121,43**	**0,89**	**66556**	**488**	**4900**	**49132**	**124943**
		НР - 80%; СП - 8%			**111,60**	**0,45**	**61168**	**247**		**9255**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОЛ ИЗ ЛИНОЛЕУМА									
540	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**306**	**129,35**	**3,26**	**39581**	**997**	**--**	**28159**	**73159**
		НР - 72%; СП - 8%			**126,09**	**1,72**	**38584**	**526**		**5419**	
541	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**306**	**3673,07**	**24,85**	**1123959**	**7604**	**969539**	**141611**	**1366816**
		НР - 94%; СП - 8%			**479,79**	**12,53**	**146816**	**3834**		**101246**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОЛ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ									
542	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**113,9**	**960,47**	**36,09**	**109398**	**4111**	**--**	**77369**	**201708**
		НР - 72%; СП - 8%			**924,38**	**19,05**	**105287**	**2170**		**14941**	
543	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**113,9**	**3987,57**	**22,85**	**454184**	**2603**	**237334**	**202375**	**709084**
		НР - 94%; СП - 8%			**1881,01**	**9,18**	**214247**	**1046**		**52525**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**9521246**	**240703**	**4237902**	**4292906**	**14919285**
							5042643	**102021**	**--**	**1105129**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9521246**				
	Материалы		Тенге				**4013932**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5144664**			
	Местные материалы		Тенге				**223970**				
		Накладные расходы	Тенге				**4292906**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1105129**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14919281**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3912**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5144664**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**14919281**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3912**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5144664**			

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
544	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**112,08**	**252,62**	**--**	**28314**	**--**	**--**	**23783**	**56265**
		НР - 84%; СП - 8%			**252,62**	**--**	**28314**	**--**		**4168**	
545	**1115-0402-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**112,08**	**384,32**	**37,42**	**43075**	**4194**	**12078**	**21513**	**69755**
		НР - 80%; СП - 8%			**239,14**	**0,79**	**26803**	**89**		**5167**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
546	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**215,9**	**252,62**	**--**	**54541**	**--**	**--**	**45814**	**108384**
		НР - 84%; СП - 8%			**252,62**	**--**	**54541**	**--**		**8028**	
547	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**63,26**	**319,09**	**2,82**	**20186**	**179**	**7558**	**10030**	**32633**
		НР - 80%; СП - 8%			**196,79**	**1,40**	**12449**	**89**		**2417**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
548	**1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**152,64**	**353,73**	**3,14**	**53993**	**480**	**19993**	**27005**	**87478**
		НР - 80%; СП - 8%			**219,60**	**1,55**	**33520**	**237**		**6480**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОЛ									
549	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**63,25**	**129,35**	**3,26**	**8181**	**206**	**--**	**5820**	**15122**
		НР - 72%; СП - 8%			**126,09**	**1,72**	**7975**	**109**		**1120**	
550	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**63,25**	**3673,07**	**24,85**	**232322**	**1572**	**200403**	**29271**	**282520**
		НР - 94%; СП - 8%			**479,79**	**12,53**	**30347**	**793**		**20927**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КРОВЛЯ									
551	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Демонтаж**	**м2 кровли**	**36**	**664,48**	**18,44**	**23921**	**664**	**--**	**21646**	**49213**
		НР - 92%; СП - 8%			**646,04**	**7,53**	**23257**	**271**		**3645**	
552	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**36**	**4657,74**	**23,05**	**167679**	**830**	**137778**	**27057**	**210315**
		НР - 92%; СП - 8%			**807,54**	**9,41**	**29071**	**339**		**15579**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**632212**	**8125**	**377810**	**211939**	**911685**
							246277	**1927**	**--**	**67531**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**632212**				
	Материалы		Тенге				**377810**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					248204			
		Накладные расходы	Тенге				211939				
		Сметная прибыль	Тенге				67531				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				911682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					248204			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				911682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					248204			
РАЗДЕЛ 19. ПОГРУЗКА И ОТВОЗКА МУСОРА											
553	**414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**467,42247**	**117,00**	**--**	**54688**	**--**		**--**	**59063**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4375**	
554	**412-102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**4674,2247**	**34,00**	**--**	**158924**	**--**		**--**	**171638**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12714**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**213612**	**--**	**--**	**--**	**230701**
							--	**--**	**--**	**17089**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**213612**				
Транспортные расходы			Тенге				**213612**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17089**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**230701**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**230701**				
РАЗДЕЛ 20.ЭЛЕКТРОЛИЗНАЯ И СКЛАД СОЛИ (02-10-01)											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
555	**1101-0102-0338 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**162,4**	**343,36**	**343,36**	**55762**	**55762**	**--**	**7838**	**68688**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**67,03**	**--**	**10886**		**5088**	
556	**412-102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2842**	**34,00**	**--**	**96628**	**--**		**--**	**104358**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7730**	
557	**1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**20,661**	**290,18**	**290,18**	**5995**	**5995**	**--**	**843**	**7385**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**56,65**	**--**	**1170**		**547**	
558	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,639**	**2359,90**	**--**	**1508**	**--**	**--**	**1086**	**2801**
		НР - 72%; СП - 8%			**2359,90**	**--**	**1508**	**--**		**207**	
559	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**3,195**	**1026,43**	**--**	**3279**	**--**	**--**	**2361**	**6091**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**1026,43**	**--**	**3279**	**--**		**451**	
560	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**18,105**	**36,96**	**36,96**	**669**	**670**	**--**	**198**	**937**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,22**	**--**	**276**		**69**	
561	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**18,105**	**181,70**	**81,69**	**3290**	**1479**	**--**	**1844**	**5545**
		НР - 72%; СП - 8%			**100,01**	**41,48**	**1811**	**751**		**411**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**167131**	**63906**	**--**	**14170**	**195805**
							6598	**13083**	**--**	**14503**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**167131**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19681**			
	Транспортные расходы		Тенге				**96628**				
		Накладные расходы	Тенге				**14170**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14503**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**195804**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19681**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**195804**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19681**			
		РАЗДЕЛ 21. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1									
562	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**41,25**	**12208,46**	**1851,96**	**503599**	**76393**	**384675**	**73230**	**622975**
		НР - 93%; СП - 8%			**1031,05**	**877,84**	**42531**	**36211**		**46146**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
563	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**20,63**	**39963,25**	**1155,22**	**824442**	**23832**	**769779**	**33433**	**926505**
		НР - 91%; СП - 8%			**1494,45**	**286,45**	**30831**	**5909**		**68630**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
564	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**163,4**	**41402,68**	**1781,96**	**6765198**	**291172**	**6087067**	**420734**	**7760807**
		НР - 91%; СП - 8%			**2368,17**	**461,36**	**386959**	**75386**		**574875**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
565	**235-301-0108 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 - Пенетрон Адмикс**	**кг**	**474,33386**	**1242,00**	**--**	**589123**	**--**	**589123**	**--**	**636253**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47130**	
566	**261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**13,43208**	**419679,00**	**--**	**5637162**	**--**	**5637162**	**--**	**6088135**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**450973**	
567	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,622**	**23417,71**	**1436,83**	**131654**	**8078**	**1619**	**113291**	**264540**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			**21692,88**	**451,40**	**121957**	**2538**		**19596**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
568	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,294**	**398962,00**	**--**	**117295**	**--**	**117295**	**--**	**126679**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9384**	
569	**214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,328**	**385992,00**	**--**	**2056565**	**--**	**2056565**	**--**	**2221090**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**164525**	
570	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,3321**	**993001,36**	**1473,36**	**329776**	**490**	**301318**	**25654**	**383864**
		НР - 91%; СП - 8%			**84216,00**	**670,35**	**27968**	**223**		**28434**	
571	**1113-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	**м2**	**2,43**	**100,67**	**2,70**	**245**	**7**	**143**	**66**	**336**
		НР - 69%; СП - 8%			**38,93**	**0,32**	**95**	**1**		**25**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
572	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,43**	**83,92**	**1,92**	**204**	**5**	**124**	**52**	**277**
		НР - 69%; СП - 8%			**30,93**	**0,32**	**75**	**1**		**21**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
573	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**102,09**	**930,69**	**20,22**	**95014**	**2065**	**59273**	**31619**	**136764**
		НР - 93%; СП - 8%			**329,87**	**3,16**	**33676**	**323**		**10131**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
574	**1113-0301-0905 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями КО-174**	**м2**	**61,254**	**247,59**	**1,92**	**15166**	**118**	**13447**	**1118**	**17587**
		НР - 69%; СП - 8%			**26,14**	**0,32**	**1601**	**20**		**1303**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРИЯМКИ ПР1...ПР4									
575	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,833**	**44014,06**	**10225,84**	**256734**	**59648**	**75144**	**146552**	**435549**
		НР - 99%; СП - 8%			**20905,60**	**4472,78**	**121942**	**26090**		**32263**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
576	**СЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, т.5**	**Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В15 по водонепроницаемости W8 /32918.5%=1645,9тенге/**	**м3**	**5,833**	**1645,90**	**--**	**9601**	**--**	**9601**	**--**	**10369**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**768**	
577	**225-101-0602 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**26177,00**	**--**	**104708**	**--**	**104708**	**--**	**113085**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8377**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
578	**222-302-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93/опорная подушка ОП-1**	**м3**	**0,028**	**118649,00**	**--**	**3322**	**--**	**3322**	**--**	**3588**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**266**	
579	**225-101-0108 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5**	**17971,00**	**--**	**89855**	**--**	**89855**	**--**	**97043**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7188**	
580	**225-101-0109 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**26357,00**	**--**	**105428**	**--**	**105428**	**--**	**113862**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8434**	
581	**225-101-0610 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**28733,00**	**--**	**114932**	**--**	**114932**	**--**	**124127**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9195**	
582	**225-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**8**	**5576,00**	**--**	**44608**	**--**	**44608**	**--**	**48177**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3569**	
583	**225-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**3611,00**	**--**	**14444**	**--**	**14444**	**--**	**15600**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1156**	
584	**244-201-1612 РСНБ РК 2015**	**Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**4**	**36662,00**	**--**	**146648**	**--**	**146648**	**--**	**158380**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11732**	
585	**222-503-0201 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянки**	**т**	**0,07476**	**887579,00**	**--**	**66355**	**--**	**66355**	**--**	**71663**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5308**	
586	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,28458**	**1006754,76**	**19523,26**	**286502**	**5556**	**261836**	**19489**	**330470**
		НР - 91%; СП - 8%			**67150,00**	**8105,15**	**19110**	**2307**		**24479**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
587	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**1,02**	**43419,39**	**1415,96**	**44288**	**1444**	**38967**	**3862**	**52002**
		НР - 91%; СП - 8%			**3801,36**	**359,88**	**3877**	**367**		**3852**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДНИЩЕ									
588	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**27,632**	**1070,13**	**70,04**	**29570**	**1935**	**22829**	**5240**	**37595**
		НР - 94%; СП - 8%			**173,92**	**27,81**	**4806**	**768**		**2785**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
589	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,84**	**1861,18**	**108,09**	**35065**	**2036**	**25214**	**8103**	**46621**
		НР - 94%; СП - 8%			**414,79**	**42,74**	**7815**	**805**		**3453**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
590	**1111-0101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**18,84**	**176,36**	**4,10**	**3323**	**77**	**314**	**2782**	**6593**
		НР - 94%; СП - 8%			**155,60**	**1,48**	**2932**	**28**		**488**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТМОСТКА									
591	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**13,6**	**12208,46**	**1851,96**	**166035**	**25187**	**126826**	**24144**	**205393**
		НР - 93%; СП - 8%			**1031,05**	**877,84**	**14022**	**11939**		**15214**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
592	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**13,6**	**39963,25**	**1155,22**	**543500**	**15711**	**507464**	**22040**	**610784**
		НР - 91%; СП - 8%			**1494,45**	**286,45**	**20325**	**3896**		**45243**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТВОД О1									
593	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,05076**	**1006754,76**	**19523,26**	**51103**	**991**	**46703**	**3476**	**58945**
		НР - 91%; СП - 8%			**67150,00**	**8105,15**	**3409**	**411**		**4366**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**19181464**	**514745**	**17822788**	**934885**	**21725658**
							843931	**167223**	**--**	**1609309**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18968461**				
	Материалы		Тенге				**8722743**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1011154**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8409746**				
	Местные материалы		Тенге				**477297**				
		Накладные расходы	Тенге				**934885**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1592269**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21495615**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**720**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1011154**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**66355**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**66355**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5308**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**71663**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**146648**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**146648**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11732**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**158380**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**21725658**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**720**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1011154**			
		<u>РАЗДЕЛ 22.ЭЛЕКТРОЛИЗНАЯ И СКЛАД СОЛИ (02-10-02)</u>									
		Технологическое оборудование									
594	**ТОО "ВодЭкоФильтр"**	**Электролизная установка "ЭЛУ/П-880/М" с доставкой и шеф-монтажом**	**компл**	**1**	**873186128,57**	**--**	**873186129**	**--**		**--**	**873186129**
					--	**--**	**--**	**--**	**873186129**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
595	**ТОО "ВодЭкоФильтр"**	**Комплект металлоконструкций со стеновыми и кровельными сэндвич-панелями для здания размерами 24,0x16,0x7,0h с доставкой**	**компл**	**1**	**357742000,00**	**--**	**357742000**	**--**		**--**	**357742000**
					--	**--**	**--**	**--**	**357742000**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**1230928129**	**--**	**--**	**--**	**1230928129**
							--	**--**	**1230928129**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1216332143**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**14595986**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1230928129**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**1230928129**				
		РАЗДЕЛ 23.СКЛАД РЕАГЕНТОВ (02-11-01)									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
596	**1146-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**6,624**	**27054,03**	**14260,62**	**179206**	**94462**	**--**	**110834**	**313243**
		НР - 84%; СП - 8%			**12793,41**	**7125,80**	**84744**	**47201**		**23203**	
597	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**340,84**	**252,62**	**--**	**86103**	**--**	**--**	**72327**	**171104**
		НР - 84%; СП - 8%			**252,62**	**--**	**86103**	**--**		**12674**	
598	**1146-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровель из листовой стали. Разборка**	**м2**	**24,4**	**96,11**	**1,13**	**2345**	**28**	**--**	**1947**	**4635**
		НР - 84%; СП - 8%			**94,98**	**--**	**2318**	**--**		**343**	
599	**414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**158,036**	**117,00**	**--**	**18490**	**--**		**--**	**19969**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1479**	
600	**412-102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1580,36**	**34,00**	**--**	**53732**	**--**		**--**	**58031**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4299**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**339876**	**94490**	**--**	**185108**	**566982**
							173165	**47201**	**--**	**41998**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**339876**				
	Всего заработная плата		Тенге					**220366**			
	Транспортные расходы		Тенге				**72222**				
		Накладные расходы	Тенге				**185108**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41998**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**566982**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**174**
		Сметная заработная плата	Тенге					**220366**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**566982**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**174**
		Сметная заработная плата	Тенге					**220366**			
		РАЗДЕЛ 24. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЯ									
601	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**1,99**	**40898,84**	**2127,22**	**81389**	**4233**	**67126**	**10019**	**98721**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			**5040,00**	**492,57**	**10030**	**980**		**7313**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
602	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0480902**	**408331,00**	**--**	**19637**	**--**	**19637**	**--**	**21208**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1571**	
		КРОВЛЯ									
603	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**24,4**	**4779,64**	**23,05**	**116623**	**563**	**96356**	**18339**	**145759**
		НР - 92%; СП - 8%			**807,54**	**9,41**	**19704**	**230**		**10797**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
604	**1112-0101-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Коньки из ПВХ-мембраны. Устройство**	**м конька**	**24,4**	**1004,67**	**50,37**	**24514**	**1229**	**18659**	**4376**	**31201**
		НР - 92%; СП - 8%			**189,60**	**5,35**	**4626**	**131**		**2311**	
605	**1112-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Коньки. Защита битумной мастикой**	**м**	**24,4**	**1295,11**	**59,11**	**31601**	**1442**	**25474**	**4448**	**38933**
		НР - 92%; СП - 8%			**192,00**	**6,14**	**4685**	**150**		**2884**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
606	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**340,84**	**1666,78**	**36,71**	**568105**	**12513**	**226552**	**271889**	**907194**
		НР - 80%; СП - 8%			**965,38**	**31,75**	**329040**	**10822**		**67200**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
607	**1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**340,84**	**387,96**	**0,89**	**132232**	**303**	**33839**	**78595**	**227693**
		НР - 80%; СП - 8%			**287,79**	**0,45**	**98090**	**153**		**16866**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
608	**1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**340,84**	**194,18**	**0,37**	**66184**	**126**	**14537**	**41266**	**116046**
		НР - 80%; СП - 8%			**151,16**	**0,18**	**51521**	**61**		**8596**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
609	**1112-0101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**19,872**	**229,61**	**0,32**	**4563**	**6**	**3269**	**1188**	**6211**
		НР - 92%; СП - 8%			**64,83**	**0,16**	**1288**	**3**		**460**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТМОСТКА									
610	**1101-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение**	**м2 уплотненной площади основания**	**66,24**	**37,64**	**37,64**	**2493**	**2494**	**--**	**639**	**3383**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,40**	**--**	**888**		**251**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**6,624**	**12208,46**	**1851,96**	**80869**	**12268**	**61771**	**11759**	**100039**
		НР - 93%; СП - 8%			**1031,05**	**877,84**	**6830**	**5815**		**7410**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
612	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**8,28**	**36571,75**	**1155,22**	**302814**	**9565**	**280875**	**13419**	**341531**
		НР - 91%; СП - 8%			**1494,45**	**286,45**	**12374**	**2372**		**25299**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**1431024**	**44742**	**848095**	**455937**	**2037919**
							538188	**21605**	**--**	**150958**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1431024**				
	Материалы		Тенге				**828460**				
	Всего заработная плата		Тенге					**559793**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19637**				
		Накладные расходы	Тенге				**455937**				
		Сметная прибыль	Тенге				**150958**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2037919**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**366**
		Сметная заработная плата	Тенге					**559793**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**2037919**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**366**
		Сметная заработная плата	Тенге					**559793**			
		РАЗДЕЛ 25.СООРУЖЕНИЕ ПО ОБЕЗВОЖИВАНИЮ ОСАДКОВ (02-16-02)									
		Технологическое оборудование									
613	**ТОО"ВодЭкоФильтр"**	**Оборудование для обезвоживания осадка /установка/ серии "ДВУ1-100/С" с доставкой**	**компл**	**1**	**2665405600,00**	**--**	**2665405600**	**--**		**--**	**2665405600**
					--	**--**	**--**	**--**	**2665405600**	**--**	
614	**ТОО"ВодЭкоФильтр"**	**Здание габаритами 20,0x15,0x6,0(h)м**	**компл**	**1**	**283360000,00**	**--**	**283360000**	**--**		**--**	**283360000**
					--	**--**	**--**	**--**	**283360000**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**2948765600**	**--**	**--**	**--**	**2948765600**
							--	**--**	**2948765600**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2913800000**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**34965600**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2948765600**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**2948765600**				
		РАЗДЕЛ 26.СЛУЖЕБНЫЙ КОРПУС (03-01-01)									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
615	**1146-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**5,61**	**27054,03**	**14260,62**	**151773**	**80002**	**--**	**93867**	**265292**
		НР - 84%; СП - 8%			**12793,41**	**7125,80**	**71771**	**39976**		**19651**	
616	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**362,08**	**252,62**	**--**	**91469**	**--**	**--**	**76834**	**181767**
		НР - 84%; СП - 8%			**252,62**	**--**	**91469**	**--**		**13464**	
617	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**7,24**	**449,82**	**--**	**3257**	**--**	**--**	**2247**	**5944**
		НР - 69%; СП - 8%			**449,82**	**--**	**3257**	**--**		**440**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
618	**414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**32,94**	**117,00**	**--**	**3854**	**--**		**--**	**4162**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**308**	
619	**412-102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**329,4**	**34,00**	**--**	**11200**	**--**		**--**	**12096**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**896**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**261553**	**80002**	**--**	**172948**	**469261**
							166497	**39976**	**--**	**34759**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**261553**				
	Всего заработная плата		Тенге					**206473**			
	Транспортные расходы		Тенге				**15054**				
		Накладные расходы	Тенге				**172948**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34759**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**469260**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**164**
		Сметная заработная плата	Тенге					**206473**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге				**469260**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**164**
		Сметная заработная плата	Тенге					**206473**			
		РАЗДЕЛ 27. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
620	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**431,76**	**1666,78**	**36,71**	**719649**	**15850**	**286987**	**344417**	**1149191**
		НР - 80%; СП - 8%			**965,38**	**31,75**	**416812**	**13708**		**85125**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
621	**1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**122,2666667**	**741,96**	**0,79**	**90717**	**97**	**28802**	**49454**	**151385**
		НР - 80%; СП - 8%			**505,60**	**--**	**61818**	**--**		**11214**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
622	**1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**450,1**	**387,96**	**0,89**	**174621**	**401**	**44686**	**103789**	**300683**
		НР - 80%; СП - 8%			**287,79**	**0,45**	**129534**	**203**		**22273**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
623	**1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**450,1**	**194,18**	**0,37**	**87400**	**167**	**19196**	**54495**	**153246**
		НР - 80%; СП - 8%			**151,16**	**0,18**	**68037**	**81**		**11352**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
624	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**38,2**	**1930,38**	**6,00**	**73741**	**230**	**52910**	**16522**	**97484**
		НР - 80%; СП - 8%			**539,30**	**1,35**	**20601**	**52**		**7221**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
625	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской масляной белой**	**м2**	**7,24**	**73,93**	**3,49**	**535**	**25**	**342**	**118**	**706**
		НР - 69%; СП - 8%			**23,23**	**0,47**	**168**	**3**		**52**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
626	**1112-0101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**15,63**	**229,61**	**0,32**	**3589**	**6**	**2570**	**935**	**4885**
		НР - 92%; СП - 8%			**64,83**	**0,16**	**1013**	**3**		**362**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КРЫЛЬЦО 1									
627	**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**4,88**	**744,33**	**176,13**	**3632**	**860**	**646**	**1663**	**5719**
		НР - 69%; СП - 8%			**435,56**	**58,31**	**2126**	**285**		**424**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
628	**1109-0306-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж**	**м2**	**7,44**	**8539,35**	**1309,73**	**63533**	**9744**	**26782**	**20088**	**90311**
		НР - 69%; СП - 8%			**3630,00**	**283,12**	**27007**	**2106**		**6690**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТМОСТКА									
629	**1101-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение**	**м2 уплотненной площади основания**	**52,1**	**37,64**	**37,64**	**1961**	**1961**	**--**	**503**	**2661**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,40**	**--**	**698**		**197**	
630	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**5,21**	**12208,46**	**1851,96**	**63606**	**9649**	**48585**	**9249**	**78684**
		НР - 93%; СП - 8%			**1031,05**	**877,84**	**5372**	**4574**		**5828**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
631	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**6,5125**	**36571,75**	**1155,22**	**238174**	**7524**	**220917**	**10554**	**268627**
		НР - 91%; СП - 8%			**1494,45**	**286,45**	**9733**	**1866**		**19898**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				**1521158**	**46514**	**732423**	**611787**	**2303582**
							742221	**23579**	**--**	**170636**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1453993**				
	Материалы		Тенге				**704999**				
	Всего заработная плата		Тенге					**734276**			
		Накладные расходы	Тенге				**590036**				
		Сметная прибыль	Тенге				**163522**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2207551**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**475**
		Сметная заработная плата	Тенге					**734276**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**67165**				
	Материалы		Тенге				**27428**				
	Всего заработная плата		Тенге					**31524**			
		Накладные расходы	Тенге				**21751**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7114**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**96030**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31524**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**2303581**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**497**
		Сметная заработная плата	Тенге					**765800**			
		РАЗДЕЛ 28.АВТОМАТИЗАЦИЮ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ (03-01-03)									
		Коэффициент на заготовительно-складские расходы оборудования, принятого по прайс-листам, определяется в размере 1,2% от отпускной цены, согласно п.63, приказа №249-нк от 14 ноября 2017г "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве"									
		Коэффициент на заготовительно-складские расходы монтажных материалов, принятых по прайс-листам, определяется в размере 2% от отпускной цены, согласно п.58, приказа №249-нк от 14 ноября 2017г "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве"									
		Контрольно-измерительные приборы									
632	**1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1**	**854,98**	**--**	**855**	**--**	**35**	**615**	**1588**
		НР - 75%; СП - 8%			**820,50**	**--**	**820**	**--**		**118**	
633	**245-601-0202 РСНБ РК 2015**	**Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В**	**шт.**	**1**	**143980,00**	**--**	**143980**	**--**	**143980**	**--**	**155498**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11518**	
634	**245-601-0406 РСНБ РК 2015**	**Ключ программирования A 266**	**шт.**	**1**	**80598,00**	**--**	**80598**	**--**	**80598**	**--**	**87046**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6448**	
635	**1311-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**3**	**2615,11**	**--**	**7845**	**--**	**165**	**5760**	**14693**
		НР - 75%; СП - 8%			**2559,96**	**--**	**7680**	**--**		**1088**	
636	**245-601-0703 РСНБ РК 2015**	**Датчик поверхностный ESM-11**	**шт.**	**3**	**19618,00**	**--**	**58854**	**--**	**58854**	**--**	**63562**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4708**	
637	**1311-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**1**	**2615,11**	**--**	**2615**	**--**	**55**	**1920**	**4898**
		НР - 75%; СП - 8%			**2559,96**	**--**	**2560**	**--**		**363**	
638	**245-601-0701 РСНБ РК 2015**	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT**	**шт.**	**1**	**19618,00**	**--**	**19618**	**--**	**19618**	**--**	**21187**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1569**	
639	**1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**7383,02**	**50,31**	**7383**	**50**	**2743**	**3305**	**11543**
		НР - 72%; СП - 8%			**4590,00**	**--**	**4590**	**--**		**855**	
640	**245-601-0601 РСНБ РК 2015**	**Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310**	**шт.**	**1**	**22059,00**	**--**	**22059**	**--**	**22059**	**--**	**23824**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1765**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2615,11	--	2615	--	55	1920	4898
		НР - 75%; СП - 8%			2559,96	--	2560	--		363	
642	245-601-0702 РСНБ РК 2015	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10	шт.	1	19618,00	--	19618	--	19618	--	21187
		СП - 8%			--	--	--	--		1569	
		Щиты и пульты									
643	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
		НР - 72%; СП - 8%			3282,00	383,70	3282	384		1612	
644	Прайс-лист ТОО"SONET"	Настенный сварной шкаф "RAM block" серия CE 600x500x200мм, (код R5CE0652)	шт	1	88312,36	--	88312	--		--	88312
					--	--	--	--	88312	--	
645	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	6386,73	190,12	6387	190	1274	3600	10786
		НР - 72%; СП - 8%			4923,00	76,74	4923	77		799	
646	247-201-0601 РСНБ РК 2015	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	13549,00	--	13549	--	13549	--	14633
		СП - 8%			--	--	--	--		1084	
		Электроаппараты									
647	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3196,27	26,43	3196	26	1614	1120	4662
		НР - 72%; СП - 8%			1556,00	--	1556	--		345	
648	247-204-0624 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 1А 4,5 кА "В"	шт.	1	1640,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
		Кабельные изделия и провода									
649	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	165	364,08	161,08	60073	26578	7425	25263	92163
		НР - 72%; СП - 8%			158,00	54,65	26070	9017		6827	
650	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	10	1303,76	89,09	13038	891	8039	3234	17574
		НР - 72%; СП - 8%			410,80	38,37	4108	384		1302	
651	1308-0201-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	4	1493,36	89,09	5973	356	3215	1840	8438
		НР - 72%; СП - 8%			600,40	38,37	2402	153		625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
652	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1776,00	89,09	7104	356	428	4661	12706
		НР - 72%; СП - 8%			1580,00	38,37	6320	153		941	
653	1308-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	40	267,82	0,89	10713	35	832	7100	19238
		НР - 72%; СП - 8%			246,15	0,38	9846	15		1425	
654	243-203-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 4х1,5	км	0,08	327780,00	--	26222	--	26222	--	28320
		СП - 8%			--	--	--	--		2098	
655	243-201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66	км	0,03	321561,00	--	9647	--	9647	--	10419
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
656	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,015	1240322,00	--	18605	--	18605	--	20093
		СП - 8%			--	--	--	--		1488	
657	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,04	468325,00	--	18733	--	18733	--	20232
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	
658	1311-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных	м	25	228,64	--	5716	--	52	4248	10761
		НР - 75%; СП - 8%			226,56	--	5664	--		797	
659	243-142-0303 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	км	0,025	40523,00	--	1013	--	1013	--	1094
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
		Монтажные изделия									
660	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	20	888,16	56,06	17763	1121	7768	6511	26216
		НР - 72%; СП - 8%			443,70	8,44	8874	169		1942	
661	243-904-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	20	143,00	--	2860	--	2860	--	3089
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
662	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	55	722,46	85,66	39735	4711	5572	22422	67129
		НР - 72%; СП - 8%			535,50	30,70	29452	1688		4973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
663	241-101-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	55	1641,00	--	90255	--	90255	--	97475
		СП - 8%			--	--	--	--		7220	
664	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	40	309,05	2,60	12362	104	812	8245	22255
		НР - 72%; СП - 8%			286,15	0,13	11446	5		1649	
665	Прайс-лист ТОО"SONET"	Кабельный короб TA-GN 60x40 L=2000мм /код 01780/	м	40	1591,93	--	63677	--	63677	--	68771
		СП - 8%			--	--	--	--		5094	
666	Прайс-лист ТОО"SONET"	Угол внутренний изменяемый NIAV 60x40 /код 01723/	шт	10	2308,66	--	23087	--	23087	--	24934
		СП - 8%			--	--	--	--		1847	
667	Прайс-лист ТОО"SONET"	Угол внешний изменяемый NEAV 60x40 /код 01707/	шт	10	2692,98	--	26930	--	26930	--	29084
		СП - 8%			--	--	--	--		2154	
668	Прайс-лист ТОО"SONET"	Накладка на стык профиля, SGAN /код 00823/	шт	40	187,61	--	7504	--	7504	--	8104
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
669	Прайс-лист ТОО"SONET"	Накладка на стык крышки, GAN /код 00885/	шт	40	322,39	--	12896	--	12896	--	13928
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
670	Прайс-лист ТОО"SONET"	Заглушка торцевая, LAN /код 00869/	шт	4	564,64	--	2259	--	2259	--	2440
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
671	Прайс-лист ТОО"SONET"	Разделитель универсальный /код 01415/	м	40	644,79	--	25792	--	25792	--	27855
		СП - 8%			--	--	--	--		2063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**998598**	**35462**	**742671**	**104403**	**1184175**
							132153	**12045**	**88312**	**81174**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**87265**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**1047**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**88312**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**910286**				
	Материалы		Тенге				**53273**				
	Всего заработная плата		Тенге					**144198**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**689396**				
		Накладные расходы	Тенге				**104403**				
		Сметная прибыль	Тенге				**81174**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1095863**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**144198**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**1184175**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**144198**			
		РАЗДЕЛ 29.АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ (03-02-01)									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
672	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	5,61	27054,03	14260,62	151773	80002	--	93867	265292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			**12793,41**	**7125,80**	**71771**	**39976**		**19651**	
673	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**362,08**	**252,62**	**--**	**91469**	**--**	**--**	**76834**	**181767**
		НР - 84%; СП - 8%			**252,62**	**--**	**91469**	**--**		**13464**	
674	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**7,24**	**449,82**	**--**	**3257**	**--**	**--**	**2247**	**5944**
		НР - 69%; СП - 8%			**449,82**	**--**	**3257**	**--**		**440**	
675	**1146-0401-0605 РСНБ РК 2015**	**Потолки деревянные подвесные из плит асбестоцементных(гипсокартонных). Разборка**	**м2**	**4,2**	**1291,04**	**55,13**	**5422**	**231**	**--**	**4463**	**10676**
		НР - 84%; СП - 8%			**1235,91**	**29,11**	**5191**	**122**		**791**	
676	**1146-0401-0703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровель из асбестоцементных плит и черепицы. Разборка**	**м2**	**132,84**	**622,23**	**7,62**	**82657**	**1012**	**--**	**68582**	**163338**
		НР - 84%; СП - 8%			**614,61**	**--**	**81645**	**--**		**12099**	
677	**1146-0401-0605 РСНБ РК 2015**	**Потолки деревянные подвесные из плит асбестоцементных(гипсокартонных). Разборка**	**м2**	**132,84**	**1291,04**	**55,13**	**171502**	**7323**	**--**	**141158**	**337673**
		НР - 84%; СП - 8%			**1235,91**	**29,11**	**164178**	**3867**		**25013**	
678	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**930,07**	**252,62**	**--**	**234954**	**--**	**--**	**197362**	**466901**
		НР - 84%; СП - 8%			**252,62**	**--**	**234954**	**--**		**34585**	
679	**1146-0401-0902 РСНБ РК 2015**	**Покрытия полов дощатых. Разборка/полов из линолеума**	**м2 покрытия**	**204,3**	**387,92**	**91,47**	**79252**	**18688**	**--**	**59162**	**149487**
		НР - 84%; СП - 8%			**296,45**	**48,29**	**60565**	**9866**		**11073**	
680	**1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**20,181**	**1280,47**	**193,96**	**25841**	**3915**	**--**	**20154**	**49675**
		НР - 84%; СП - 8%			**1086,51**	**102,40**	**21927**	**2067**		**3680**	
681	**414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**88,74**	**117,00**	**--**	**10383**	**--**		**--**	**11214**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**831**	
682	**412-102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**887,4**	**34,00**	**--**	**30172**	**--**		**--**	**32586**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2414**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**886682**	**111171**	**--**	**663829**	**1674553**
							734957	**55898**	**--**	**124041**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**886682**				
	Всего заработная плата		Тенге					**790855**			
	Транспортные расходы		Тенге				**40554**				
		Накладные расходы	Тенге				**663829**				
		Сметная прибыль	Тенге				**124041**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1674552**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**654**
		Сметная заработная плата	Тенге					**790855**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				**1674552**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**654**
		Сметная заработная плата	Тенге					**790855**			

РАЗДЕЛ 30. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРОВЛЯ									
683	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**132,84**	**201,15**	**0,64**	**26721**	**86**	**20572**	**5739**	**35057**
		НР - 94%; СП - 8%			**45,64**	**0,32**	**6063**	**43**		**2597**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
684	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**132,84**	**4429,76**	**54,89**	**588449**	**7291**	**497858**	**78404**	**720202**
		НР - 92%; СП - 8%			**627,07**	**14,47**	**83300**	**1922**		**53348**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
685	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**132,84**	**201,15**	**0,64**	**26721**	**86**	**20572**	**5739**	**35057**
		НР - 94%; СП - 8%			**45,64**	**0,32**	**6063**	**43**		**2597**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
686	**1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**156**	**155,53**	**5,54**	**24263**	**865**	**16445**	**6600**	**33332**
		НР - 90%; СП - 8%			**44,57**	**2,44**	**6953**	**381**		**2469**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
687	**1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм/гипсокартоном**	**м2 потолков**	**132,84**	**1587,03**	**17,45**	**210821**	**2318**	**88348**	**109159**	**345579**
		НР - 90%; СП - 8%			**904,51**	**8,53**	**120155**	**1133**		**25598**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
688	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**1**	**29767,16**	**941,04**	**29767**	**941**	**20782**	**7619**	**40377**
		НР - 90%; СП - 8%			**8043,84**	**422,07**	**8044**	**422**		**2991**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
689	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**20,181**	**2332,88**	**204,72**	**47080**	**4131**	**19380**	**23008**	**75695**
		НР - 90%; СП - 8%			**1167,88**	**98,87**	**23569**	**1995**		**5607**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
690	**223-203-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2**	**37827,00**	**--**	**75654**	**--**	**75654**	**--**	**81706**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6052**	
691	**223-203-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**9**	**32281,00**	**--**	**290529**	**--**	**290529**	**--**	**313771**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23242**	
		ПОЛЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
692	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**204,3**	**3384,41**	**24,85**	**691435**	**5077**	**588337**	**94546**	**848860**
		НР - 94%; СП - 8%			**479,79**	**12,53**	**98021**	**2560**		**62878**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
693	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**344,62**	**1666,78**	**36,71**	**574406**	**12651**	**229066**	**274905**	**917256**
		НР - 80%; СП - 8%			**965,38**	**31,75**	**332689**	**10942**		**67945**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
694	**1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**116,4**	**741,96**	**0,79**	**86364**	**92**	**27420**	**47081**	**144121**
		НР - 80%; СП - 8%			**505,60**	**--**	**58852**	**--**		**10676**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
695	**1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**362,08**	**387,96**	**0,89**	**140473**	**322**	**35948**	**83493**	**241883**
		НР - 80%; СП - 8%			**287,79**	**0,45**	**104203**	**163**		**17917**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
696	**1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**362,08**	**194,18**	**0,37**	**70309**	**134**	**15443**	**43838**	**123278**
		НР - 80%; СП - 8%			**151,16**	**0,18**	**54732**	**65**		**9132**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
697	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**18,1**	**1930,38**	**6,00**	**34940**	**108**	**25071**	**7829**	**46190**
		НР - 80%; СП - 8%			**539,30**	**1,35**	**9761**	**24**		**3421**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
698	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской масляной белой**	**м2**	**7,24**	**73,93**	**3,49**	**535**	**25**	**342**	**118**	**706**
		НР - 69%; СП - 8%			**23,23**	**0,47**	**168**	**3**		**52**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
699	**1112-0101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**15,63**	**229,61**	**0,32**	**3589**	**6**	**2570**	**935**	**4885**
		НР - 92%; СП - 8%			**64,83**	**0,16**	**1013**	**3**		**362**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
700	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**265,27**	**883,59**	**7,52**	**234390**	**1995**	**65275**	**134539**	**398443**
		НР - 80%; СП - 8%			**630,00**	**3,97**	**167120**	**1053**		**29514**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701	**1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**265,27**	**99,95**	**1,22**	**26514**	**324**	**5414**	**16750**	**46725**
		НР - 80%; СП - 8%			**78,32**	**0,61**	**20776**	**162**		**3461**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
702	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**664,8**	**725,56**	**6,26**	**482352**	**4161**	**140220**	**272137**	**814848**
		НР - 80%; СП - 8%			**508,38**	**3,31**	**337971**	**2200**		**60359**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
703	**1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**664,8**	**99,95**	**1,22**	**66447**	**812**	**13568**	**41978**	**117099**
		НР - 80%; СП - 8%			**78,32**	**0,61**	**52067**	**406**		**8674**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КРЫЛЬЦО 1									
704	**1109-0306-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж**	**м2**	**4,2**	**8539,35**	**1309,73**	**35865**	**5501**	**15118**	**11340**	**50982**
		НР - 69%; СП - 8%			**3630,00**	**283,12**	**15246**	**1189**		**3776**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТМОСТКА									
705	**1101-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение**	**м2 уплотненной площади основания**	**52,1**	**37,64**	**37,64**	**1961**	**1961**	**--**	**503**	**2661**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,40**	**--**	**698**		**197**	
706	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**5,21**	**12208,46**	**1851,96**	**63606**	**9649**	**48585**	**9249**	**78684**
		НР - 93%; СП - 8%			**1031,05**	**877,84**	**5372**	**4574**		**5828**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
707	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**6,5125**	**36571,75**	**1155,22**	**238174**	**7524**	**220917**	**10554**	**268627**
		НР - 91%; СП - 8%			**1494,45**	**286,45**	**9733**	**1866**		**19898**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**4071365**	**66060**	**2483434**	**1286063**	**5786024**
							1521871	**31847**	**--**	**428591**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4035500**				
	Материалы		Тенге				**2102136**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1537283**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**366183**				
		Накладные расходы	Тенге				**1274723**				
		Сметная прибыль	Тенге				**424815**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5735038**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1070**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1537283**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**35865**				
	Материалы		Тенге				**15118**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16435**			
		Накладные расходы	Тенге				**11340**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3776				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				50981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				5786019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1081
		Сметная заработная плата	Тенге					1553718			
		РАЗДЕЛ 31.ПРОХОДНАЯ (03-04-01)									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
708	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	1,718	27054,03	14260,62	46479	24500	--	28746	81243
		НР - 84%; СП - 8%			12793,41	7125,80	21979	12242		6018	
709	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	110,88	252,62	--	28011	--	--	23529	55663
		НР - 84%; СП - 8%			252,62	--	28011	--		4123	
710	1146-0401-0902 РСНБ РК 2015	**Покрытия полов дощатых. Разборка полов из линолеума**	м2 покрытия	4,65	387,92	91,47	1804	426	--	1347	3403
		НР - 84%; СП - 8%			296,45	48,29	1378	225		252	
711	1146-0401-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия полов из плиток. Разборка**	м2 покрытия	5,48	626,44	11,38	3433	62	--	2857	6794
		НР - 84%; СП - 8%			615,06	5,69	3371	31		503	
712	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	8,2	117,00	--	959	--		--	1036
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
713	412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	82	34,00	--	2788	--		--	3011
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				83474	24988	--	56479	151150
							54739	12498	--	11196	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				83474				
	Всего заработная плата		Тенге					67237			
	Транспортные расходы		Тенге				3747				
		Накладные расходы	Тенге				56479				
		Сметная прибыль	Тенге				11196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				151149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					67237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				151149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					67237			
		РАЗДЕЛ 32. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЯ									
714	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	0,53	44273,72	2127,22	23465	1127	19667	2668	28224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			**5040,00**	**492,57**	**2671**	**261**		**2091**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
715	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0128212**	**408331,00**	**--**	**5235**	**--**	**5235**	**--**	**5654**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**419**	
		ПОЛЫ									
716	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**3,9735**	**19821,69**	**1846,17**	**78761**	**7335**	**53342**	**19482**	**106102**
		НР - 94%; СП - 8%			**4551,12**	**664,74**	**18084**	**2641**		**7859**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 1									
717	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**5,48**	**535,06**	**35,02**	**2932**	**192**	**2263**	**520**	**3728**
		НР - 94%; СП - 8%			**86,96**	**13,90**	**477**	**76**		**276**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
718	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4384**	**39474,63**	**7,68**	**17306**	**3**	**15357**	**1830**	**20666**
		НР - 94%; СП - 8%			**4439,58**	**--**	**1946**	**--**		**1531**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
719	**1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**5,48**	**6313,65**	**15,73**	**34599**	**86**	**30396**	**3887**	**41565**
		НР - 94%; СП - 8%			**751,23**	**3,32**	**4117**	**18**		**3079**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
720	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5,48**	**1116,09**	**33,28**	**6116**	**182**	**3692**	**2194**	**8974**
		НР - 94%; СП - 8%			**409,04**	**16,80**	**2242**	**92**		**665**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
721	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**5,48**	**356,79**	**11,27**	**1955**	**61**	**1839**	**81**	**2199**
		НР - 94%; СП - 8%			**10,12**	**5,56**	**55**	**30**		**163**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
722	**1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,48**	**2066,47**	**41,28**	**11324**	**226**	**7914**	**3100**	**15578**
		НР - 94%; СП - 8%			**580,99**	**20,79**	**3184**	**114**		**1154**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
723	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**5,48**	**3384,41**	**24,85**	**18547**	**137**	**15781**	**2536**	**22770**
		НР - 94%; СП - 8%			**479,79**	**12,53**	**2629**	**69**		**1687**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
724	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**7,67**	**359,22**	**0,96**	**2755**	**8**	**1636**	**1048**	**4107**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			**144,83**	**0,47**	**1111**	**4**		**304**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 2									
725	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**4,65**	**535,06**	**35,02**	**2488**	**163**	**1921**	**441**	**3163**
		НР - 94%; СП - 8%			**86,96**	**13,90**	**404**	**65**		**234**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
726	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,372**	**39474,63**	**7,68**	**14685**	**3**	**13030**	**1552**	**17536**
		НР - 94%; СП - 8%			**4439,58**	**--**	**1652**	**--**		**1299**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
727	**1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**4,65**	**6313,65**	**15,73**	**29358**	**73**	**25792**	**3298**	**35269**
		НР - 94%; СП - 8%			**751,23**	**3,32**	**3493**	**15**		**2613**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
728	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**4,65**	**1116,09**	**33,28**	**5190**	**155**	**3133**	**1861**	**7615**
		НР - 94%; СП - 8%			**409,04**	**16,80**	**1902**	**78**		**564**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
729	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,65**	**3987,57**	**22,85**	**18542**	**107**	**9688**	**8262**	**28948**
		НР - 94%; СП - 8%			**1881,01**	**9,18**	**8747**	**43**		**2144**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
730	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**7,87**	**524,24**	**1,93**	**4126**	**15**	**1221**	**2724**	**7398**
		НР - 94%; СП - 8%			**367,22**	**0,95**	**2890**	**7**		**548**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
731	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**58**	**1666,78**	**36,71**	**96673**	**2130**	**38551**	**46267**	**154375**
		НР - 80%; СП - 8%			**965,38**	**31,75**	**55992**	**1842**		**11435**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
732	**1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**10,5**	**741,96**	**0,79**	**7791**	**8**	**2474**	**4247**	**13001**
		НР - 80%; СП - 8%			**505,60**	**--**	**5309**	**--**		**963**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
733	**1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**59,05**	**387,96**	**0,89**	**22909**	**53**	**5862**	**13616**	**39447**
		НР - 80%; СП - 8%			**287,79**	**0,45**	**16994**	**27**		**2922**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
734	**1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**59,05**	**194,18**	**0,37**	**11466**	**22**	**2518**	**7149**	**20105**
		НР - 80%; СП - 8%			**151,16**	**0,18**	**8926**	**11**		**1489**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
735	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**4,52**	**1930,38**	**6,00**	**8725**	**27**	**6260**	**1955**	**11534**
		НР - 80%; СП - 8%			**539,30**	**1,35**	**2438**	**6**		**854**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
736	**1112-0101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**5,298**	**229,61**	**0,32**	**1216**	**2**	**871**	**317**	**1655**
		НР - 92%; СП - 8%			**64,83**	**0,16**	**343**	**1**		**123**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
737	**1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**42,02**	**373,96**	**0,89**	**15714**	**37**	**3584**	**9689**	**27436**
		НР - 80%; СП - 8%			**287,79**	**0,45**	**12093**	**19**		**2032**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
738	**1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**42,02**	**185,78**	**0,37**	**7806**	**16**	**1438**	**5087**	**13925**
		НР - 80%; СП - 8%			**151,16**	**0,18**	**6352**	**8**		**1032**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
739	**1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10,13**	**429,58**	**0,89**	**4352**	**9**	**864**	**2787**	**7710**
		НР - 80%; СП - 8%			**343,41**	**0,45**	**3479**	**5**		**571**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
740	**1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10,13**	**223,21**	**0,37**	**2261**	**4**	**347**	**1530**	**4094**
		НР - 80%; СП - 8%			**188,59**	**0,18**	**1910**	**2**		**303**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТМОСТКА									
741	**1101-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение**	**м2 уплотненной площади основания**	**17,66**	**37,64**	**37,64**	**665**	**665**	**--**	**170**	**902**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,40**	**--**	**237**		**67**	
742	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,766**	**12208,46**	**1851,96**	**21560**	**3270**	**16469**	**3135**	**26671**
		НР - 93%; СП - 8%			**1031,05**	**877,84**	**1821**	**1550**		**1976**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
743	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,2075**	**39963,25**	**1155,22**	**88219**	**2550**	**82370**	**3578**	**99140**
		НР - 91%; СП - 8%			**1494,45**	**286,45**	**3299**	**632**		**7344**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				**566741**	**18666**	**373515**	**155011**	**779491**
							174560	**7853**	**--**	**57741**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**566741**				
	Материалы		Тенге				**368281**				
	Всего заработная плата		Тенге					**182413**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5235**				
		Накладные расходы	Тенге				**155011**				
		Сметная прибыль	Тенге				**57741**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**779493**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
		Сметная заработная плата	Тенге					**182413**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				**779493**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
		Сметная заработная плата	Тенге					**182413**			
		РАЗДЕЛ 33.КОТЕЛЬНАЯ (04-02-01)									
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		ОТМОСТКА									
744	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**34,8**	**535,06**	**35,02**	**18620**	**1219**	**14375**	**3299**	**23673**
		НР - 94%; СП - 8%			**86,96**	**13,90**	**3026**	**484**		**1754**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
745	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,48**	**12208,46**	**1851,96**	**42485**	**6445**	**32452**	**6178**	**52556**
		НР - 93%; СП - 8%			**1031,05**	**877,84**	**3588**	**3055**		**3893**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
746	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5,22**	**38756,59**	**1155,22**	**202309**	**6030**	**188478**	**8460**	**227630**
		НР - 91%; СП - 8%			**1494,45**	**286,45**	**7801**	**1495**		**16862**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОЯС МОНОЛИТНЫЙ ПМ									
747	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**6,5**	**55761,86**	**4978,71**	**362452**	**32361**	**253622**	**76379**	**473937**
		НР - 91%; СП - 8%			**11764,50**	**1148,18**	**76469**	**7463**		**35106**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
748	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04644**	**402525,00**	**--**	**18693**	**--**	**18693**	**--**	**20188**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1495**	
749	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,10176**	**398962,00**	**--**	**40598**	**--**	**40598**	**--**	**43846**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3248**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,11376	993001,36	1473,36	112964	167	103217	8788	131492
		НР - 91%; СП - 8%			84216,00	670,35	9580	76		9740	
751	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	1,08	100,67	2,70	109	3	64	29	149
		НР - 69%; СП - 8%			38,93	0,32	42	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
752	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,08	83,92	1,92	91	2	56	23	123
		НР - 69%; СП - 8%			30,93	0,32	33	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
753	1113-0301-0905 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями КО-174	м2	26,16	247,59	1,92	6477	50	5743	478	7511
		НР - 69%; СП - 8%			26,14	0,32	684	8		556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КОЛОДЕЦ ДРЕНАЖНЫЙ ДК1									
754	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,24	44129,06	10225,84	54720	12680	16117	31154	92744
		НР - 99%; СП - 8%			20905,60	4472,78	25923	5546		6870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
755	СЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, т.5	Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В15 по водонепроницаемости W8 /32918.5%=1645,9тенге/	м3	1,24	1645,90	--	2041	--	2041	--	2204
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
756	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13275,00	--	13275	--	13275	--	14337
		СП - 8%			--	--	--	--		1062	
757	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16656,00	--	66624	--	66624	--	71954
		СП - 8%			--	--	--	--		5330	
758	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13024,00	--	13024	--	13024	--	14066
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
759	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3611,00	--	3611	--	3611	--	3900
		СП - 8%			--	--	--	--		289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760	**244-201-1612 РСНБ РК 2015**	**Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1**	**36662,00**	**--**	**36662**	**--**	**36662**	**--**	**39595**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2933**	
761	**222-503-0201 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянка С-8**	**т**	**0,04606**	**887579,00**	**--**	**40882**	**--**	**40882**	**--**	**44153**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3271**	
762	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,00923**	**1006754,76**	**19523,26**	**9292**	**180**	**8492**	**632**	**10718**
		НР - 91%; СП - 8%			**67150,00**	**8105,15**	**620**	**75**		**794**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
763	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**0,28**	**43419,39**	**1415,96**	**12157**	**397**	**10696**	**1060**	**14275**
		НР - 91%; СП - 8%			**3801,36**	**359,88**	**1064**	**101**		**1057**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДНИЩЕ									
764	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**5,338**	**1070,13**	**70,04**	**5712**	**373**	**4411**	**1012**	**7262**
		НР - 94%; СП - 8%			**173,92**	**27,81**	**928**	**148**		**538**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
765	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,14**	**1797,25**	**108,09**	**5643**	**339**	**4002**	**1350**	**7553**
		НР - 94%; СП - 8%			**414,79**	**42,74**	**1302**	**134**		**560**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
766	**1111-0101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**3,14**	**176,36**	**4,10**	**554**	**13**	**52**	**464**	**1099**
		НР - 94%; СП - 8%			**155,60**	**1,48**	**489**	**5**		**81**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТМОСТКА									
767	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,36**	**12208,46**	**1851,96**	**4395**	**667**	**3357**	**639**	**5437**
		НР - 93%; СП - 8%			**1031,05**	**877,84**	**371**	**316**		**403**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
768	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,36**	**35489,53**	**1155,22**	**12776**	**416**	**11822**	**583**	**14428**
		НР - 91%; СП - 8%			**1494,45**	**286,45**	**538**	**103**		**1069**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				**1086166**	**61342**	**892366**	**140528**	**1324830**
							132458	**19009**	**--**	**98136**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1008622**				
	Материалы		Тенге				**656954**				
	Всего заработная плата		Тенге					**151467**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**61332**				
	Местные материалы		Тенге				**96534**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**140528**				
		Сметная прибыль	Тенге				**91932**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1241082**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**104**
		Сметная заработная плата	Тенге					**151467**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**40882**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**40882**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3271**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**44153**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**36662**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**36662**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2933**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**39595**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**1324830**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**104**
		Сметная заработная плата	Тенге					**151467**			
		РАЗДЕЛ 34.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ(04-04-01)									
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		РОСТВЕРК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ									
769	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж Б1**	**т конструкций**	**5,05163**	**34845,55**	**10810,18**	**176027**	**54609**	**23551**	**79787**	**276279**
		НР - 69%; СП - 8%			**19373,40**	**3516,78**	**97867**	**17765**		**20465**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
770	**214-203-0302 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89**	**т**	**3,187392**	**505767,00**	**--**	**1612078**	**--**	**1612078**	**--**	**1741044**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**128966**	
771	**214-103-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0133536**	**1602236,00**	**--**	**21396**	**--**	**21396**	**--**	**23108**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1712**	
772	**214-103-0205 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**2,039752**	**1545708,00**	**--**	**3152861**	**--**	**3152861**	**--**	**3405090**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**252229**	
773	**ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, табл.6.2**	**Поправка на марку стали С245**	**т**	**5,2537**	**7420,00**	**--**	**38982**	**--**	**38982**	**--**	**42101**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3119**	
774	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**152,3573**	**99,53**	**2,70**	**15164**	**412**	**6689**	**5597**	**22422**
		НР - 69%; СП - 8%			**52,92**	**0,32**	**8063**	**49**		**1661**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
775	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	152,3573	167,83	3,84	25570	585	15560	6569	34711
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	9425	96		2571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
776	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,68262	71779,58	22404,13	48998	15294	4828	22423	77134
		НР - 69%; СП - 8%			42301,60	5304,29	28876	3621		5714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
777	214-203-0301 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0,6833424	467722,00	--	319614	--	319614	--	345183
		СП - 8%			--	--	--	--		25569	
778	214-103-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0265824	1554026,00	--	41310	--	41310	--	44615
		СП - 8%			--	--	--	--		3305	
779	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,370524	99,53	2,70	3023	82	1334	1116	4470
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	1607	10		331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
780	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	30,370524	167,83	3,84	5097	116	3102	1310	6919
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	1879	19		513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
781	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	46,6	6565,46	978,22	305950	45585	196762	53981	388725
		НР - 69%; СП - 8%			1364,88	313,94	63603	14630		28794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
782	261-107-0999 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	0,442	2,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				5766071	116683	5438068	170783	6411802
							211320	36190	--	474949	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5196114				
		Материалы	Тенге				26686				
		Всего заработная плата	Тенге					21148			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5147260				
		Накладные расходы	Тенге				14592				
		Сметная прибыль	Тенге				416857				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5627563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					21148			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				569957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**225142**				
	Всего заработная плата		Тенге					**226362**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**38982**				
		Накладные расходы	Тенге				**156191**				
		Сметная прибыль	Тенге				**58092**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**784240**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**149**
		Сметная заработная плата	Тенге					**226362**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				**6411803**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**161**
		Сметная заработная плата	Тенге					**247510**			
		РАЗДЕЛ 35.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (05-03-01)									
		СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ/ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ/									
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ. ПЕРИМЕТР									
783	**1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования/Видеорегистратор/**	**устройство**	**2**	**11805,77**	**--**	**23612**	**--**	**380**	**14172**	**40806**
		НР - 61%; СП - 8%			**11616,00**	**--**	**23232**	**--**		**3023**	
784	**Прайс-лист ТОО "INTANT"**	**Видеорегистратор на 16 каналов для обработки и записи видеосигналов с HD-TVI, 16-кан видео, 4-кан аудио вх, 8-кан IP, (1080p) поддержка 4 SATA, 3 USB порта, RS-485, AC220В, потребление 65Вт, t=-10град.С+55град.С, 445х390х70, вес 5 кг, DS-7316HUHI-K4-Hikvision**	**шт**	**2**	**342861,99**	**--**	**685724**	**--**		**--**	**685724**
					--	**--**	**--**	**--**	**685724**	**--**	
785	**1311-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе/Монитор/**	**шт.**	**2**	**1837,56**	**514,56**	**3675**	**1030**	**--**	**2364**	**6522**
		НР - 75%; СП - 8%			**1323,00**	**252,80**	**2646**	**506**		**483**	
786	**Прайс-лист ТОО "INTANT"**	**Специализированный монитор для систем видеонаблюдения тип экрана TFT-LED подсветка, размер экрана 32 дюйма, разрешение экрана 1920х1080, разъемы 1VGA, 1HDMI, источник питания 100-240В AC, рабочие условия 0 град.С-40град.С, размеры 743.95х443.40х58.70мм, вес 8 кг, DS-D5032FC-Hikvision**	**шт**	**2**	**426876,96**	**--**	**853754**	**--**		**--**	**853754**
					--	**--**	**--**	**--**	**853754**	**--**	
787	**1311-0401-0701 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования/Диск HDD/**	**шт.**	**8**	**1380,16**	**32,16**	**11041**	**257**	**--**	**8183**	**20762**
		НР - 75%; СП - 8%			**1348,00**	**15,80**	**10784**	**126**		**1538**	
788	**Прайс-лист ТОО "INTANT"**	**Жесткий диск для видеонаблюдения HDD 10 Tb Western Digital Purple WD100PURX SATA 3.5дюймов, WD100PUR 10ТБ "Caviar Purple"-Hikvision**	**шт**	**8**	**186977,84**	**--**	**1495823**	**--**		**--**	**1495823**
					--	**--**	**--**	**--**	**1495823**	**--**	
789	**Прайс-лист ТОО "Белый Ветер"**	**UPS мощность 2КВА (1800Вт), время работы от батареи 10мин, диапазон работы AVR 110-288В, UPS SVC RT-2KL-LCD**	**шт**	**2**	**185593,57**	**--**	**371187**	**--**		**--**	**371187**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	371187	--	
790	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования/Аккумулятор/	шт.	12	20661,31	2273,48	247936	27281	16751	129470	407599
		НР - 61%; СП - 8%			16992,00	695,20	203904	8342		30192	
791	Прайс-лист ТОО "Белый Ветер"	Аккумулятор для ИБП SVC AV7-12 7 А/ч, 12В	шт.	12	6092,68	--	73112	--	73112	--	78961
		СП - 8%			--	--	--	--		5849	
792	Прайс-лист ТОО "Белый Ветер"	Сетевой фильтр Defender ES, 5 розеток, 1,8м, Black	шт	3	1539,11	--	4617	--	4617	--	4986
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
793	Прайс-лист ТОО "Белый Ветер"	Мышь A4Tech N-708X Optical 1600dpi Black-Gray,USB	шт	2	2723,04	--	5446	--	5446	--	5882
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
794	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4838,06	1457,70	4838	1458	98	2807	8256
		НР - 72%; СП - 8%			3282,00	616,19	3282	616		612	
795	Прайс-лист ТОО "Белый Ветер"	Шкаф серверный SHIP 124 серия, 601S.6833.24.100, 19, 33U, ШВГ: 600х1600х800 мм, Black, вес 86,95кг, SHIP 124 серия, 601S.6833.24.100	шт	1	173395,36	--	173395	--		--	173395
					--	--	--	--	173395	--	
796	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования/Диск HDD/	шт.	4	1380,16	32,16	5521	128	--	4091	10381
		НР - 75%; СП - 8%			1348,00	15,80	5392	63		769	
797	Прайс-лист ТОО "Белый Ветер"	Сетевой фильтр для шкафов и стоек 19дюймов, 9розеток 2м, 16А, 4000W-SHIP 700509102	шт	4	12294,64	--	49179	--	49179	--	53113
		СП - 8%			--	--	--	--		3934	
798	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	31	5779,59	10,54	179167	327	--	109093	311321
		НР - 61%; СП - 8%			5769,05	--	178841	--		23061	
799	Прайс-лист ТОО "INTANT"	Видеокамера DS-2CE16D9T-AIRAZH: 2MP CMOS, разрешение 1080P, Image Sensor. Эфективные пиксели 1944(H)x1092(V), ИК-подсветка 110 м, Степень защиты IP66,5-50мм, моторизованный объектив, углы обзора: 59.8град.-6.2град., Условия эксплуатации -50град.С + 60град.С, Потребляемая мощность акс. 20W.	шт	31	86824,18	--	2691549	--		--	2691549
					--	--	--	--	2691549	--	
800	Прайс-лист ТОО "INTANT"	Кронштейн для крепления на трубу (столб) 127х46х250мм DS-1275ZJ	шт	31	16707,96	--	517947	--	517947	--	559383
		СП - 8%			--	--	--	--		41436	
801	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования/Усилитель/	шт.	31	25811,57	2841,85	800159	88097	9726	444858	1344618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			**22656,00**	**869,00**	**702336**	**26939**		**99601**	
802	**Прайс-лист ТД "Jet SYSTEMS"**	**Усилитель HDCVI/HDTVI по коаксиальному кабелю RG59/6 до 800м, растояние передачи до 800м (HDCVI/720p), до 500м(HDTVI/1080p), встроеная регулировка яркости и контрастности, размер 57,8x49,2x41,7, рабочая температура от -40 до +55град.С, CA101HD**	**шт**	**31**	**22994,99**	**--**	**712845**	**--**		**--**	**712845**
					--	**--**	**--**	**--**	**712845**	**--**	
803	**1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования/Монтажная панель/**	**шт.**	**31**	**1751,36**	**179,99**	**54292**	**5580**	**27415**	**18177**	**78266**
		НР - 75%; СП - 8%			**687,00**	**94,80**	**21297**	**2939**		**5798**	
804	**Прайс-лист ТД "Jet SYSTEMS"**	**Монтажная панель для установки в стойку 19дюймов до 8-ми устройств CA101HD, размеры 482x88x2мм, 2U, TPN008**	**шт**	**4**	**23115,16**	**--**	**92461**	**--**		**--**	**92461**
					--	**--**	**--**	**--**	**92461**	**--**	
805	**1310-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Грозозащита для воздушных абонентских линий. Монтаж оборудования**	**комплект**	**124**	**6408,53**	**--**	**794658**	**--**	**206898**	**358534**	**1245447**
		НР - 61%; СП - 8%			**4740,00**	**--**	**587760**	**--**		**92255**	
806	**Прайс-лист ТД "Jet SYSTEMS"**	**Устройство грозозащиты цепей видео 1вход/1выход, SP009**	**шт**	**62**	**8845,06**	**--**	**548394**	**--**		**--**	**548394**
					--	**--**	**--**	**--**	**548394**	**--**	
807	**Прайс-лист ТД "Jet SYSTEMS"**	**Устройство грозозащиты цепей питания 1вход(клеммы),1выход(клеммы), SP001P**	**шт**	**62**	**7325,25**	**--**	**454166**	**--**		**--**	**454166**
					--	**--**	**--**	**--**	**454166**	**--**	
808	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования-Источник бесперебойного питания**	**шт.**	**31**	**20661,31**	**2273,48**	**640501**	**70478**	**43271**	**334465**	**1052963**
		НР - 61%; СП - 8%			**16992,00**	**695,20**	**526752**	**21551**		**77997**	
809	**1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах-Термостат**	**шт.**	**62**	**854,98**	**--**	**53009**	**--**	**2138**	**38153**	**98455**
		НР - 75%; СП - 8%			**820,50**	**--**	**50871**	**--**		**7293**	
810	**1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах-Защитное устройство Альбатрос-220/500**	**шт.**	**31**	**854,98**	**--**	**26504**	**--**	**1068**	**19077**	**49227**
		НР - 75%; СП - 8%			**820,50**	**--**	**25436**	**--**		**3646**	
811	**1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах-Защитное устройство Альбатрос-24/7**	**шт.**	**31**	**854,98**	**--**	**26504**	**--**	**1068**	**19077**	**49227**
		НР - 75%; СП - 8%			**820,50**	**--**	**25436**	**--**		**3646**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
812	Прайс-лист ТД "Jet SYSTEMS"	Источник бесперебойного питания, 2 выхода переменного напряжения 220В и 24В, корпус пластик под 2 шт. АКБ 12В/7-12Ач, наружной установки SKAT-V.24/220AC в комплекте: Термостат АКБ 12/12. 12В, 12Ач - 2шт; Защитное устройство Альбатрос-220/500 -1шт; Защитное устройство Альбатрос-24/70 -1шт	компл	31	156280,81	--	4844705	--		--	4844705
					--	--	--	--	4844705	--	
813	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования/Кронштейн монтажный для установки на столбах и опорах источников питания уличного исполнения/	шт.	31	1751,36	179,99	54292	5580	27415	18177	78266
		НР - 75%; СП - 8%			687,00	94,80	21297	2939		5798	
814	Прайс-лист ТД "Jet SYSTEMS"	Кронштейн монтажный для установки на столбах и опорах источников питания уличного исполнения, Краб-220	шт	31	15353,73	--	475966	--	475966	--	514043
		СП - 8%			--	--	--	--		38077	
815	1308-0303-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	31	5885,66	50,31	182455	1560	86035	68299	270815
		НР - 72%; СП - 8%			3060,00	--	94860	--		20060	
816	Прайс-лист ТОО "INTANT"	Монтажная коробка 137х53,4х164,8 DS-1280ZJ-S	шт	31	10422,21	--	323089	--	323089	--	348936
		СП - 8%			--	--	--	--		25847	
817	1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	1718,82	--	3438	--	156	2462	6371
		НР - 75%; СП - 8%			1641,00	--	3282	--		472	
818	Прайс-лист ТОО "INTANT"	Резервированный источник питания 12В/8А РИП-12 исп.05 (РИП-12-8/17М1)	шт	2	30636,49	--	61273	--		--	61273
					--	--	--	--	61273	--	
819	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	854,98	--	3420	--	138	2462	6352
		НР - 75%; СП - 8%			820,50	--	3282	--		471	
820	Прайс-лист ТОО "INTANT"	Блок защитный коммутационный БЗК исп.02	шт	4	5578,12	--	22312	--	22312	--	24097
		СП - 8%			--	--	--	--		1785	
821	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования/Аккумулятор/	шт.	2	20661,31	2273,48	41323	4547	2792	21578	67933
		НР - 61%; СП - 8%			16992,00	695,20	33984	1390		5032	
822	Прайс-лист ТОО "INTANT"	Аккумулятор 17-12, 12В, 17 А/ч	шт.	2	13259,09	--	26518	--	26518	--	28639
		СП - 8%			--	--	--	--		2121	
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
823	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10430	364,08	161,08	3797354	1680065	469349	1596916	5825812
		НР - 72%; СП - 8%			158,00	54,65	1647940	570000		431542	
824	Прайс-лист ТОО "INTANT"	Кабель коаксиального типа RG6, с волновым сопротивлением 75Ом для наруж. прокладки, Парокс РК-75-4-319нг(А)-HF	м	10000	268,66	--	2686600	--	2686600	--	2901528
		СП - 8%			--	--	--	--		214928	
825	243-802-0103 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х1 мм2/ШВВПнг-LS 2х1,0мм2/	км	0,35	76813,00	--	26885	--	26885	--	29036
		СП - 8%			--	--	--	--		2151	
826	243-108-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,08	541492,00	--	43319	--	43319	--	46785
		СП - 8%			--	--	--	--		3466	
827	1310-0105-0133 РСНБ РК 2015	Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный. Разделка и включение	конец кабеля	6	790,00	--	4740	--	--	2891	8242
		НР - 61%; СП - 8%			790,00	--	4740	--		611	
828	Прайс-лист ТОО "Белый Ветер"	Кабель HDMI-HDMI, 10m, OEM, Ship SH6031-10P	шт	2	8187,32	--	16375	--	16375	--	17685
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
829	Прайс-лист ТОО "Белый ветер"	Кабель питания, 3m, 0,75мм, Ship SH5007-3P	шт	4	1630,18	--	6521	--	6521	--	7043
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
830	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	160	656,65	4,46	105064	714	8878	68872	187851
		НР - 72%; СП - 8%			596,70	1,15	95472	184		13915	
831	243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,08	233811,00	--	18705	--	18705	--	20201
		СП - 8%			--	--	--	--		1496	
832	243-142-0313 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,08	389094,00	--	31128	--	31128	--	33618
		СП - 8%			--	--	--	--		2490	
		МАТЕРИАЛЫ									
833	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	258	1966,58	--	507378	--	--	365312	942505
		НР - 72%; СП - 8%			1966,58	--	507378	--		69815	
834	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	258	934,56	--	241116	--	--	173604	447897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**934,56**	**--**	**241116**	**--**		**33178**	
835	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**1**	**175522,64**	**--**	**175523**	**--**	**2889**	**131202**	**331263**
		НР - 76%; СП - 8%			**172634,00**	**--**	**172634**	**--**		**24538**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
836	**1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**200**	**610,45**	**46,28**	**122090**	**9256**	**11854**	**75136**	**213004**
		НР - 72%; СП - 8%			**504,90**	**16,88**	**100980**	**3376**		**15778**	
837	**241-207-1002 РСНБ РК 2015**	**Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63/Труба гибкая двустенная гофрированная труба (наружный) диам.63мм /ДКС-арт. 121963100)/**	**м**	**1200**	**268,00**	**--**	**321600**	**--**	**321600**	**--**	**347328**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25728**	
838	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**400**	**525,10**	**36,10**	**210040**	**14440**	**18120**	**131432**	**368789**
		НР - 72%; СП - 8%			**443,70**	**12,66**	**177480**	**5064**		**27318**	
839	**241-207-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50/Труба гибкая двустенная гофрированная труба (наружный) диам.50мм /ДКС-арт. 121950)/**	**м**	**200**	**201,00**	**--**	**40200**	**--**	**40200**	**--**	**43416**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3216**	
840	**241-207-0304 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**/ДКС-арт.11932/м**	**200**	**66,00**	**--**	**13200**	**--**	**13200**	**--**	**14256**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1056**	
841	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**100**	**397,52**	**16,09**	**39752**	**1609**	**4483**	**24539**	**69434**
		НР - 72%; СП - 8%			**336,60**	**4,22**	**33660**	**422**		**5143**	
842	**241-207-0103 РСНБ РК 2015**	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм/ДКС-арт.91925/**	**м**	**100**	**237,00**	**--**	**23700**	**--**	**23700**	**--**	**25596**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1896**	
843	**261-404-0212 РСНБ РК 2015**	**Скобы СД ГОСТ Р 51177-2017/Держатель с хомутом для труб ф25мм, ф32мм, 16-32/ДКС-арт.51200/**	**10 шт.**	**20**	**318,00**	**--**	**6360**	**--**	**6360**	**--**	**6869**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**509**	
844	**241-211-1306 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 63 мм/ДКС-арт.015063/**	**шт.**	**20**	**2606,00**	**--**	**52120**	**--**	**52120**	**--**	**56290**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4170**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
845	241-213-1107 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63/ДКС-арт.023063/	шт.	10	658,00	--	6580	--	6580	--	7106
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
846	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)/Уплотнительное кольцо ф63мм, ДКС-арт.016063/	кг	0,04	446,00	--	18	--	18	--	19
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
847	241-211-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм/ДКС-арт.50232R/	шт.	40	397,00	--	15880	--	15880	--	17150
		СП - 8%			--	--	--	--		1270	
848	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	20	816,90	--	16338	--	228	9827	28258
		НР - 61%; СП - 8%			805,50	--	16110	--		2093	
849	247-202-0206 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 190 мм х 145 мм х 135 мм, IP56/ДКС-арт.54240/	шт.	20	4800,00	--	96000	--	96000	--	103680
		СП - 8%			--	--	--	--		7680	
850	261-404-0212 РСНБ РК 2015	Скобы СД ГОСТ Р 51177-2017/Держатель оцинкованный двусторонний ф32мм/ДКС-арт.53359R/	10 шт.	40	318,00	--	12720	--	12720	--	13738
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
851	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,6168	1966,58	--	5146	--	--	3705	9559
		НР - 72%; СП - 8%			1966,58	--	5146	--		708	
852	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта-Разравнивание вынимаемого грунта	м3 грунта	2,6168	5247,82	0,64	13732	2	--	9887	25508
		НР - 72%; СП - 8%			5247,18	0,32	13731	1		1890	
853	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	32	1351,04	4,48	43233	143	754	25825	74583
		НР - 61%; СП - 8%			1323,00	--	42336	--		5525	
854	Прайс-лист ТОО "SONET"	Смотровое устройство с крышкой, 225х175х145/ДКС-арт.025001/	шт	32	5521,66	--	176693	--	176693	--	190828
		СП - 8%			--	--	--	--		14135	
855	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования	шт.	94	2766,79	51,27	260078	4819	6535	152628	445722
		НР - 61%; СП - 8%			2646,00	15,80	248724	1485		33016	
856	Прайс-лист ТОО "SONET"	Смотровое устройство, 335х240х255/ДКС-арт.025002/	шт	32	16565,89	--	530108	--	530108	--	572517
		СП - 8%			--	--	--	--		42409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
857	**Прайс-лист ТОО "SONET"**	**Смотровое устройство /без дна/, 335х240х255/ДКС-арт.025003/**	**шт**	**62**	**11044,23**	**--**	**684742**	**--**	**684742**	**--**	**739521**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**54779**	
858	**Прайс-лист ТОО "INTANT"**	**Разъем питания для видеокамер**	**шт.**	**31**	**56,02**	**--**	**1737**	**--**	**1737**	**--**	**1876**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**139**	
859	**Прайс-лист ТОО "INTANT"**	**Разъем BNC на коаксиальный кабель под винт с пластиковым колпачком**	**шт.**	**300**	**67,39**	**--**	**20217**	**--**	**20217**	**--**	**21834**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1617**	
860	**Прайс-лист ТОО "INTANT"**	**Переходник BNC(гнездо)-BNC(гнездо) коннектор**	**шт.**	**22**	**299,62**	**--**	**6592**	**--**	**6592**	**--**	**7119**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**527**	
861	**214-209-0406 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм**	**кг**	**1**	**554,00**	**--**	**554**	**--**	**554**	**--**	**598**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44**	
862	**1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м/устройство перехода под дорогами трубы ф63мм, футляр из трубы ф110мм-3шт-прокол/**	**м продавливания**	**66**	**9667,54**	**6709,04**	**638058**	**442797**	**684**	**464579**	**1190847**
		НР - 99%; СП - 8%			**2948,13**	**4162,04**	**194577**	**274695**		**88211**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
863	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**66**	**1502,00**	**8,60**	**99132**	**568**	**10552**	**87308**	**201355**
		НР - 99%; СП - 8%			**1333,52**	**2,69**	**88012**	**178**		**14915**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
864	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,066**	**175522,64**	**--**	**11584**	**--**	**190**	**8659**	**21863**
		НР - 76%; СП - 8%			**172634,00**	**--**	**11394**	**--**		**1620**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
865	**241-204-0501 РСНБ РК 2015**	**Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011/ДКС-арт.160911А/**	**м**	**66**	**586,00**	**--**	**38676**	**--**	**38676**	**--**	**41770**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3094**	
866	**241-211-1306 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 63 мм/Муфта соединительная для ф110, ДКС-арт.015110/**	**шт.**	**11**	**2606,00**	**--**	**28666**	**--**	**28666**	**--**	**30959**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2293**	
867	**261-107-0741 РСНБ РК 2015**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)/Уплотнительное кольцо ф100, ДКС-арт.016110/**	**кг**	**0,022**	**446,00**	**--**	**10**	**--**	**10**	**--**	**11**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1**	
868	**Прайс-лист ТОО "Alianza Group"**	**Комплект муфты холодной усадки для коаксиального кабеля 13,5мм-49,3мм-3М 98-КС21**	**шт.**	**22**	**29780,36**	**--**	**655168**	**--**	**655168**	**--**	**707581**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52413**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
869	**1146-0302-0305 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**	**шт.**	**10**	**2193,81**	**898,64**	**21938**	**8986**	**--**	**14651**	**39517**
		НР - 84%; СП - 8%			**1295,17**	**449,04**	**12952**	**4490**		**2927**	
870	**1146-0302-0308 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	**шт.**	**2**	**2366,05**	**930,47**	**4732**	**1861**	**--**	**3166**	**8530**
		НР - 84%; СП - 8%			**1435,58**	**449,04**	**2871**	**898**		**632**	
871	**1310-0902-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства**	**пара**	**124**	**206,31**	**--**	**25582**	**--**	**112**	**15536**	**44408**
		НР - 61%; СП - 8%			**205,40**	**--**	**25470**	**--**		**3290**	
		ВСКРЫТИЕ И ВОСТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
872	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**5,09**	**3276,32**	**1329,52**	**16676**	**6767**	**--**	**14128**	**33268**
		НР - 108%; СП - 8%			**1946,80**	**623,20**	**9909**	**3172**		**2464**	
873	**414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**9,162**	**117,00**	**--**	**1072**	**--**		**--**	**1158**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**86**	
874	**412-102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**91,62**	**34,00**	**--**	**3115**	**--**		**--**	**3364**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**249**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				**29564353**	**2378350**	**8019237**	**4995302**	**36285597**
							6177306	**929376**	**12985275**	**1725949**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**12831299**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**153976**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**12985275**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**14839876**				
	Материалы		Тенге				**945665**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5563528**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7059260**				
		Накладные расходы	Тенге				**3719101**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1484716**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**20043693**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3437**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5563528**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1739202**				
	Материалы		Тенге				**14316**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1543154**			
	Транспортные расходы		Тенге				**4187**				
		Накладные расходы	Тенге				**1276201**				
		Сметная прибыль	Тенге				**241233**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3256636**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1127**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1543154**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**36285604**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4564**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7106682**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 36.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (06-01-01)											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
875	**1101-0102-0338 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**15**	**343,36**	**343,36**	**5150**	**5150**	**--**	**724**	**6344**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**67,03**	**--**	**1005**		**470**	
876	**412-102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**262,5**	**34,00**	**--**	**8925**	**--**		**--**	**9639**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**714**	
877	**1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**172,05**	**290,18**	**290,18**	**49925**	**49926**	**--**	**7018**	**61498**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**56,65**	**--**	**9747**		**4555**	
878	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**12,95**	**2359,90**	**--**	**30561**	**--**	**--**	**22004**	**56770**
		НР - 72%; СП - 8%			**2359,90**	**--**	**30561**	**--**		**4205**	
879	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**20,55**	**1026,43**	**--**	**21093**	**--**	**--**	**15187**	**39182**
		НР - 72%; СП - 8%			**1026,43**	**--**	**21093**	**--**		**2902**	
880	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**116,45**	**36,96**	**36,96**	**4304**	**4304**	**--**	**1276**	**6027**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,22**	**--**	**1772**		**446**	
881	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**116,45**	**181,70**	**81,69**	**21159**	**9512**	**--**	**11863**	**35664**
		НР - 72%; СП - 8%			**100,01**	**41,48**	**11646**	**4830**		**2642**	
882	**1101-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**48**	**204,96**	**200,72**	**9838**	**9635**	**--**	**2510**	**13336**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,24**	**68,39**	**204**	**3283**		**988**	
883	**1101-0204-0201 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	**м2**	**63**	**416,17**	**0,26**	**26219**	**16**	**2170**	**17303**	**47004**
		НР - 72%; СП - 8%			**381,47**	**--**	**24033**	**--**		**3482**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
884	**211-101-0102 РСНБ РК 2015**	**Земля растительная**	**м3**	**8,568**	**918,00**	**--**	**7865**	**--**	**7865**	**--**	**8494**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**629**	
885	**1101-0205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**90,72**	**1703,40**	**1703,40**	**154532**	**154533**	**--**	**73731**	**246525**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**1128,80**	**--**	**102405**		**18261**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				**339571**	**233076**	**10035**	**151616**	**530483**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							87537	**123042**	**--**	**39294**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**339571**				
	Материалы		Тенге				**2170**				
	Всего заработная плата		Тенге					**210579**			
	Местные материалы		Тенге				**7865**				
	Транспортные расходы		Тенге				**8925**				
		Накладные расходы	Тенге				**151616**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39294**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**530481**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**180**
		Сметная заработная плата	Тенге					**210579**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				**530481**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**180**
		Сметная заработная плата	Тенге					**210579**			
		РАЗДЕЛ 37. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		ВЫГРЕБ (РЕЗЕРВУАР V 5м3)									
886	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,05**	**39963,25**	**1155,22**	**121888**	**3524**	**113806**	**4943**	**136977**
		НР - 91%; СП - 8%			**1494,45**	**286,45**	**4558**	**874**		**10146**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
887	**1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**32**	**51763,67**	**3343,13**	**1656437**	**106980**	**1230727**	**328166**	**2143371**
		НР - 91%; СП - 8%			**9960,30**	**1309,12**	**318730**	**41892**		**158768**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
888	**235-301-0108 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 - Пенетрон Адмикс**	**кг**	**95,7957**	**1242,00**	**--**	**118978**	**--**	**118978**	**--**	**128496**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9518**	
889	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07791**	**402525,00**	**--**	**31361**	**--**	**31361**	**--**	**33870**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2509**	
890	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,1952**	**398962,00**	**--**	**875801**	**--**	**875801**	**--**	**945865**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**70064**	
891	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка ЗД1,ЗД2**	**т**	**0,0461**	**88151,76**	**19523,26**	**4064**	**900**	**68**	**3157**	**7799**
		НР - 91%; СП - 8%			**67150,00**	**8105,15**	**3096**	**374**		**578**	
892	**1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**2**	**247944,84**	**--**	**495890**	**--**	**489037**	**6716**	**542815**
		НР - 98%; СП - 8%			**3426,72**	**--**	**6853**	**--**		**40208**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
893	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**84,6**	**930,69**	**20,22**	**78736**	**1710**	**49119**	**26202**	**113333**
		НР - 93%; СП - 8%			**329,87**	**3,16**	**27907**	**267**		**8395**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
894	**1107-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**7861,08**	**1759,28**	**15722**	**3518**	**6262**	**8417**	**26070**
		НР - 118%; СП - 8%			**2970,78**	**595,70**	**5942**	**1191**		**1931**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
895	**225-202-1104 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**1,92**	**89094,00**	**--**	**171060**	**--**	**171060**	**--**	**184745**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13685**	
896	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**18**	**3435,89**	**6,93**	**61846**	**125**	**57082**	**4350**	**71492**
		НР - 93%; СП - 8%			**257,74**	**2,14**	**4639**	**39**		**5296**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
897	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**18**	**2074,86**	**4,39**	**37347**	**79**	**34700**	**2409**	**42937**
		НР - 93%; СП - 8%			**142,65**	**1,28**	**2568**	**23**		**3181**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КАМЕРА ЛАЗА КЛ									
898	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,555**	**26530,25**	**10117,62**	**14724**	**5615**	**2353**	**9135**	**25768**
		НР - 99%; СП - 8%			**12173,64**	**4452,24**	**6756**	**2471**		**1909**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
899	**225-101-0108 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**17971,00**	**--**	**17971**	**--**	**17971**	**--**	**19409**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1438**	
900	**225-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**3611,00**	**--**	**3611**	**--**	**3611**	**--**	**3900**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**289**	
901	**225-101-0609 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**23085,00**	**--**	**23085**	**--**	**23085**	**--**	**24932**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1847**	
902	**244-202-0105 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**38353,00**	**--**	**38353**	**--**	**38353**	**--**	**41421**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3068**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
903	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянки	т	0,04936	887579,00	--	43811	--	43811	--	47316
		СП - 8%			--	--	--	--		3505	
904	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ЗД-1)	т стальных элементов	0,010335	995848,31	7541,23	10292	78	9463	906	12094
		НР - 118%; СП - 8%			72675,40	1627,40	751	17		896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
905	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка БНТ 200	т	0,026	1006754,76	19523,26	26176	508	23922	1781	30193
		НР - 91%; СП - 8%			67150,00	8105,15	1746	211		2236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
906	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,4	58676,62	1582,60	82147	2216	61059	17692	107826
		НР - 91%; СП - 8%			13480,00	407,05	18872	570		7987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
907	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00064	386604,00	--	247	--	247	--	267
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
908	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство зонта	колпак	1	22052,57	32,16	22053	32	19468	2364	26370
		НР - 92%; СП - 8%			2553,39	15,80	2553	16		1953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
909	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,36	930,69	20,22	2196	47	1371	731	3161
		НР - 93%; СП - 8%			329,87	3,16	778	7		234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
910	1113-0301-0905 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями КО-174	м2	1,53	247,59	1,92	379	2	337	28	439
		НР - 69%; СП - 8%			26,14	0,32	40	--		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				3954175	125334	3423052	416997	4720866
							405789	47952	--	349694	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3376121				
	Материалы		Тенге				1557729				
	Всего заработная плата		Тенге					446888			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1026387				
	Местные материалы		Тенге				267734				
		Накладные расходы	Тенге				410281				
		Сметная прибыль	Тенге				302913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4089315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					446888			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43811				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**3505**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**47316**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**534243**				
	Материалы		Тенге				**489036**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6853**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**38353**				
		Накладные расходы	Тенге				**6716**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43276**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**584235**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6853**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				**4720866**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**294**
		Сметная заработная плата	Тенге					**453741**			
		РАЗДЕЛ 38.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (06-02-02)ПТрубопроводы и тепловая изоляция									
		Протяженность сети - 1185 м, в том числе: в грунте - 2ф159х4,5/250-ППУ-ПЭ - 8м; 2ф133х4/225-ППУ-ПЭ - 36м; 2ф108х4/180-ППУ-ПЭ - 572м; 2ф89х4/160-ППУ-ПЭ - 181м; 2ф76х3/140-ППУ-ПЭ - 180м; 2ф57х3/125-ППУ-ПЭ - 42м; 2ф45х3/125-ППУ-ПЭ - 64м; 2ф38х3/125-ППУ-ПЭ - 54м. В канале - 2ф76х2/140-ППУ-ПЭ - 31м; 2ф45х3/125-ППУ-ПЭ - 4м. В здании - 2ф89х4 - 13м									
		Подземная прокладка									
		Трубы в ППУ-изоляции									
911	**1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,008**	**1347154,00**	**471515,46**	**10777**	**3772**	**196**	**7925**	**20198**
		НР - 99%; СП - 8%			**851149,26**	**149510,78**	**6809**	**1196**		**1496**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
912	**1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,072**	**1158201,03**	**388109,21**	**83390**	**27944**	**1349**	**62508**	**157570**
		НР - 99%; СП - 8%			**751350,12**	**125590,99**	**54097**	**9043**		**11672**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
913	**1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**1,229**	**1042908,26**	**342702,32**	**1281734**	**421181**	**18748**	**968434**	**2430182**
		НР - 99%; СП - 8%			**684951,44**	**110993,75**	**841805**	**136411**		**180013**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
914	**1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,41**	**971404,22**	**315456,40**	**398276**	**129337**	**5368**	**302621**	**756969**
		НР - 99%; СП - 8%			**642856,00**	**102699,29**	**263571**	**42107**		**56072**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
915	**1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,354**	**916845,16**	**296077,88**	**324563**	**104812**	**4015**	**247647**	**617987**
		НР - 99%; СП - 8%			**609423,31**	**97210,49**	**215736**	**34413**		**45777**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
916	**1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,06**	**1180805,47**	**478688,68**	**70848**	**28721**	**757**	**49740**	**130235**
		НР - 99%; СП - 8%			**689508,00**	**147857,91**	**41370**	**8871**		**9647**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
917	**1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,086**	**886313,05**	**292969,61**	**76223**	**25195**	**789**	**57892**	**144844**
		НР - 99%; СП - 8%			**584178,36**	**95779,57**	**50239**	**8237**		**10729**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
918	**1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,142**	**886313,05**	**292969,61**	**125856**	**41602**	**1301**	**95588**	**239160**
		НР - 99%; СП - 8%			**584178,36**	**95779,57**	**82953**	**13601**		**17716**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
919	**1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,004**	**1167324,49**	**473689,31**	**4669**	**1895**	**42**	**3281**	**8586**
		НР - 99%; СП - 8%			**683064,00**	**145499,18**	**2732**	**582**		**636**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
920	**1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная /диам.38х3мм, диам.32х3мм/**	**км труб**	**0,106**	**886313,05**	**292969,61**	**93949**	**31055**	**971**	**71355**	**178528**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			**584178,36**	**95779,57**	**61923**	**10153**		**13224**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
921	**241-402-0116 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	**м**	**8**	**23451,00**	**--**	**187608**	**--**	**187608**	**--**	**202617**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15009**	
922	**241-402-0114 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм**	**м**	**72**	**18721,00**	**--**	**1347912**	**--**	**1347912**	**--**	**1455745**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**107833**	
923	**241-402-0112 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**1229**	**13717,00**	**--**	**16858193**	**--**	**16858193**	**--**	**18206848**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1348655**	
924	**241-402-0111 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм**	**м**	**410**	**11342,00**	**--**	**4650220**	**--**	**4650220**	**--**	**5022238**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**372018**	
925	**241-402-0106 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм**	**м**	**414**	**8803,00**	**--**	**3644442**	**--**	**3644442**	**--**	**3935997**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**291555**	
926	**241-402-0104 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**86**	**7205,00**	**--**	**619630**	**--**	**619630**	**--**	**669200**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49570**	
927	**241-402-0103 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм**	**м**	**146**	**6637,00**	**--**	**969002**	**--**	**969002**	**--**	**1046522**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**77520**	
928	**241-402-0102 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм**	**м**	**86**	**6410,00**	**--**	**551260**	**--**	**551260**	**--**	**595361**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44101**	
929	**241-402-0101 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**20**	**6170,00**	**--**	**123400**	**--**	**123400**	**--**	**133272**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9872**	
		Детали трубопроводов в ППУ-изоляции									
930	**1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**10**	**26168,66**	**7097,82**	**261687**	**70978**	**5784**	**205799**	**504885**
		НР - 99%; СП - 8%			**18492,46**	**2295,34**	**184925**	**22953**		**37399**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
931	**241-406-0509 РСНБ РК 2015**	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм /Ст159х7/133х6-1-ППУ-ПЭ, Ст159х7/57х3-1-ППУ-ПЭ/**	**шт.**	**2**	**55652,00**	**--**	**111304**	**--**	**111304**	**--**	**120208**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8904**	
932	**241-406-0509 РСНБ РК 2015**	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм /Укороченные Ст159х7/133х6-1-ППУ-ПЭ-У, Ст159х7/57х3-1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**2**	**55652,00**	**--**	**111304**	**--**	**111304**	**--**	**120208**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8904**	
933	**241-407-0120 РСНБ РК 2015**	**Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм**	**шт.**	**1**	**31321,00**	**--**	**31321**	**--**	**31321**	**--**	**33827**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2506**	
934	**241-407-0120 РСНБ РК 2015**	**Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм /Укороченный Ст159х4,5/108х4-1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**1**	**31321,00**	**--**	**31321**	**--**	**31321**	**--**	**33827**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2506**	
935	**241-409-0109 РСНБ РК 2015**	**Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм /Z-образный элемент 90° Ст159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ, А 1000мм, Б 2345мм/**	**шт.**	**2**	**72380,00**	**--**	**144760**	**--**	**144760**	**--**	**156341**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11581**	
936	**ТОО "Qazaqstan Oleum Company"**	**Металлическая заглушка изоляции 159-1-ППУ-ПЭ-200**	**шт**	**2**	**7497,91**	**--**	**14996**	**--**	**14996**	**--**	**16196**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1200**	
937	**1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка /ф133/**	**шт.**	**10**	**21931,38**	**5452,81**	**219314**	**54528**	**4455**	**176827**	**427832**
		НР - 99%; СП - 8%			**16033,07**	**1828,20**	**160331**	**18282**		**31691**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
938	**241-406-0508 РСНБ РК 2015**	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм /Ст133х6/45х3-1-ППУ-ПЭ/**	**шт.**	**1**	**45313,00**	**--**	**45313**	**--**	**45313**	**--**	**48938**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3625**	
939	**241-406-0508 РСНБ РК 2015**	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм /Укороченное Ст133х6/45х3-1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**1**	**45313,00**	**--**	**45313**	**--**	**45313**	**--**	**48938**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3625	
940	241-407-0116 РСНБ РК 2015	**Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм /укороченный Ст133х4/108х4-1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**2**	**26853,00**	**--**	**53706**	**--**	**53706**	**--**	**58002**
		СП - 8%			--	--	--	--		4296	
941	241-405-0108 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм**	**шт.**	**2**	**43203,00**	**--**	**86406**	**--**	**86406**	**--**	**93318**
		СП - 8%			--	--	--	--		6912	
942	241-405-0108 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм /Ст133х4-84°-1-ППУ-ПЭ/**	**шт.**	**2**	**43203,00**	**--**	**86406**	**--**	**86406**	**--**	**93318**
		СП - 8%			--	--	--	--		6912	
943	241-413-0108 РСНБ РК 2015	**Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм**	**шт.**	**2**	**19167,00**	**--**	**38334**	**--**	**38334**	**--**	**41401**
		СП - 8%			--	--	--	--		3067	
944	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**100**	**19771,37**	**4727,54**	**1977137**	**472754**	**36351**	**1611066**	**3875259**
		НР - 99%; СП - 8%			**14680,32**	**1593,07**	**1468032**	**159307**		**287056**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
945	241-406-0127 РСНБ РК 2015	**Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм**	**шт.**	**2**	**33232,00**	**--**	**66464**	**--**	**66464**	**--**	**71781**
		СП - 8%			--	--	--	--		5317	
946	241-406-0121 РСНБ РК 2015	**Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм /Ст108х6/76х3-1-ППУ-ПЭ/**	**шт.**	**4**	**32584,00**	**--**	**130336**	**--**	**130336**	**--**	**140763**
		СП - 8%			--	--	--	--		10427	
947	241-406-0507 РСНБ РК 2015	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм /Ст108х6/45х3-1-ППУ-ПЭ/**	**шт.**	**4**	**35489,00**	**--**	**141956**	**--**	**141956**	**--**	**153312**
		СП - 8%			--	--	--	--		11356	
948	241-406-0507 РСНБ РК 2015	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм /укороченное Ст108х6/45х3-1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**4**	**35489,00**	**--**	**141956**	**--**	**141956**	**--**	**153312**
		СП - 8%			--	--	--	--		11356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
949	**241-406-0507 РСНБ РК 2015**	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм /укороченное Ст108х6/38х4-1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**4**	**35489,00**	**--**	**141956**	**--**	**141956**	**--**	**153312**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11356**	
950	**241-406-0507 РСНБ РК 2015**	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм /укороченное Ст108х6/38х3-1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**2**	**35489,00**	**--**	**70978**	**--**	**70978**	**--**	**76656**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5678**	
951	**241-407-0112 РСНБ РК 2015**	**Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм**	**шт.**	**2**	**22257,00**	**--**	**44514**	**--**	**44514**	**--**	**48075**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3561**	
952	**241-407-0111 РСНБ РК 2015**	**Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм /Укороченный Ст108х4/76х3-1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**2**	**20680,00**	**--**	**41360**	**--**	**41360**	**--**	**44669**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3309**	
953	**241-405-0107 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**64**	**33491,00**	**--**	**2143424**	**--**	**2143424**	**--**	**2314898**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**171474**	
954	**241-405-0107 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм /Ст108х4-80°-1-ППУ-ПЭ/**	**шт.**	**2**	**33491,00**	**--**	**66982**	**--**	**66982**	**--**	**72341**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5359**	
955	**241-405-0107 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм /Укороченный Ст108х4-90°-1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**4**	**33491,00**	**--**	**133964**	**--**	**133964**	**--**	**144681**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10717**	
956	**241-413-0107 РСНБ РК 2015**	**Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм**	**шт.**	**6**	**14914,00**	**--**	**89484**	**--**	**89484**	**--**	**96643**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7159**	
957	**1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	**шт.**	**54**	**17986,75**	**4110,40**	**971284**	**221961**	**16896**	**800440**	**1913462**
		НР - 99%; СП - 8%			**13563,46**	**1409,23**	**732427**	**76098**		**141738**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
958	**241-406-0121 РСНБ РК 2015**	**Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм**	**шт.**	**2**	**32584,00**	**--**	**65168**	**--**	**65168**	**--**	**70381**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5213**	
959	**241-406-0406 РСНБ РК 2015**	**Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х32 мм /Тройник с шаровым краном воздушника с резьбовой заглушкой Н=1,04мм Ст89х4-DN32-1-ППУ-ПЭ/**	**шт.**	**2**	**88203,00**	**--**	**176406**	**--**	**176406**	**--**	**190518**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14112**	
960	**241-406-0406 РСНБ РК 2015**	**Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х32 мм /Тройник с шаровым краном воздушника с резьбовой заглушкой Н=0,7мм Ст89х4-DN32-1-ППУ-ПЭ/**	**шт.**	**2**	**88203,00**	**--**	**176406**	**--**	**176406**	**--**	**190518**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14112**	
961	**241-406-0406 РСНБ РК 2015**	**Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х32 мм /Тройник с шаровым краном для спуска воды Н=0,570м Ст89х4-DN32-1-ППУ-ПЭ/**	**шт.**	**2**	**88203,00**	**--**	**176406**	**--**	**176406**	**--**	**190518**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14112**	
962	**241-406-0506 РСНБ РК 2015**	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм /Тройниковое ответвление укороченное Ст89х4,5/45х3-1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**2**	**31655,00**	**--**	**63310**	**--**	**63310**	**--**	**68375**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5065**	
963	**241-407-0108 РСНБ РК 2015**	**Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х57 мм /Переход стандартный Ст89х4/45х3-1-ППУ-ПЭ/**	**шт.**	**2**	**17626,00**	**--**	**35252**	**--**	**35252**	**--**	**38072**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2820**	
964	**241-405-0106 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм**	**шт.**	**22**	**30237,00**	**--**	**665214**	**--**	**665214**	**--**	**718431**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53217**	
965	**241-405-0106 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм /Отвод стандартный Ст89х4-82°-1-ППУ-ПЭ/**	**шт.**	**3**	**30237,00**	**--**	**90711**	**--**	**90711**	**--**	**97968**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7257**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
966	241-405-0106 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм /Отвод стандартный L=1000х1500 мм Ст89х4-90°-1-ППУ-ПЭ/	шт.	2	30237,00	--	60474	--	60474	--	65312
		СП - 8%			--	--	--	--		4838	
967	241-405-0106 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм /Отвод укороченный Ст89х4-90°-1-ППУ-ПЭ-У/	шт.	4	30237,00	--	120948	--	120948	--	130624
		СП - 8%			--	--	--	--		9676	
968	241-405-0106 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм /Отвод укороченный Ст89х4-82°-1-ППУ-ПЭ-У/	шт.	1	30237,00	--	30237	--	30237	--	32656
		СП - 8%			--	--	--	--		2419	
969	241-409-0106 РСНБ РК 2015	Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм /90° Ст89х4-90°-1-ППУ-ПЭ, А=1000мм, Б=2170мм; специальный 90°, min, Ст89х4-90°-1-ППУ-ПЭ, А=640мм, Б=1190мм/	шт.	4	38189,00	--	152756	--	152756	--	164976
		СП - 8%			--	--	--	--		12220	
970	241-413-0106 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	12065,00	--	24130	--	24130	--	26060
		СП - 8%			--	--	--	--		1930	
971	ТОО "Qazaqstan Oleum Company"	Металлическая заглушка изоляции 89-1-ППУ-ПЭ-200	шт	4	5669,20	--	22677	--	22677	--	24491
		СП - 8%			--	--	--	--		1814	
972	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	50	16590,97	3703,00	829548	185149	13325	688905	1639930
		НР - 99%; СП - 8%			12621,49	1295,79	631074	64789		121476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
973	241-406-0505 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм /Тройниковое ответвление укороченное Ст76х4/57х3-1-ППУ-ПЭ-У/	шт.	2	27743,00	--	55486	--	55486	--	59925
		СП - 8%			--	--	--	--		4439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
974	241-406-0505 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм /Тройниковое ответвление укороченное Ст76х3/32х3-1-ППУ-ПЭ-У/	шт.	4	27743,00	--	110972	--	110972	--	119850
		СП - 8%			--	--	--	--		8878	
975	241-407-0108 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х57 мм /Переход укороченный Ст76х3/57х3-1-ППУ-ПЭ-У/	шт.	2	17626,00	--	35252	--	35252	--	38072
		СП - 8%			--	--	--	--		2820	
976	241-405-0105 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм /Отвод стандартный Ст76х3,5-90°-1-ППУ-ПЭ/	шт.	20	22978,00	--	459560	--	459560	--	496325
		СП - 8%			--	--	--	--		36765	
977	241-405-0105 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм /Отвод стандартный Ст76х3,5-80°-1-ППУ-ПЭ/	шт.	4	22978,00	--	91912	--	91912	--	99265
		СП - 8%			--	--	--	--		7353	
978	241-405-0105 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм /Отвод стандартный Ст76х3,5-10°-1-ППУ-ПЭ/	шт.	2	22978,00	--	45956	--	45956	--	49632
		СП - 8%			--	--	--	--		3676	
979	241-405-0105 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм /Отвод стандартный L=1000х1400 мм Ст76х3,5-90°-1-ППУ-ПЭ/	шт.	2	22978,00	--	45956	--	45956	--	49632
		СП - 8%			--	--	--	--		3676	
980	241-405-0105 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм /Отвод стандартный L=1200х1500 мм Ст76х3,5-90°-1-ППУ-ПЭ/	шт.	2	22978,00	--	45956	--	45956	--	49632
		СП - 8%			--	--	--	--		3676	
981	241-405-0105 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм /Отвод укороченный Ст76х3,5-90°-1-ППУ-ПЭ-У/	шт.	4	22978,00	--	91912	--	91912	--	99265
		СП - 8%			--	--	--	--		7353	
982	241-413-0105 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	4	9585,00	--	38340	--	38340	--	41407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3067	
983	ТОО "Qazaqstan Oleum Company"	**Металлическая заглушка изоляции 76-1-ППУ-ПЭ-200**	**шт**	**4**	**5277,59**	**--**	**21110**	**--**	**21110**	**--**	**22799**
		СП - 8%			--	--	--	--		1689	
984	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**18**	**15832,33**	**3598,21**	**284982**	**64767**	**3954**	**236227**	**562906**
		НР - 99%; СП - 8%			**12014,49**	**1241,80**	**216261**	**22352**		**41697**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
985	241-406-0604 РСНБ РК 2015	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм /Тройниковое ответвление укороченное Ст57х3/32х3-1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**4**	**21823,00**	**--**	**87292**	**--**	**87292**	**--**	**94275**
		СП - 8%			--	--	--	--		6983	
986	241-405-0104 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**4**	**18039,00**	**--**	**72156**	**--**	**72156**	**--**	**77928**
		СП - 8%			--	--	--	--		5772	
987	ТОО "Qazaqstan Oleum Company"	**Отвод с металлической заглушкой изоляции Ст57х3-90°-1-ППУ-ПЭ-200**	**шт**	**2**	**60530,62**	**--**	**121061**	**--**	**121061**	**--**	**130746**
		СП - 8%			--	--	--	--		9685	
988	241-409-0204 РСНБ РК 2015	**Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм /Z-образный элемент специальный 90°, min, Ст57х3-90°-1-ППУ-ПЭ, А=605мм, Б=1290мм/**	**шт.**	**2**	**27325,00**	**--**	**54650**	**--**	**54650**	**--**	**59022**
		СП - 8%			--	--	--	--		4372	
989	241-413-0104 РСНБ РК 2015	**Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм**	**шт.**	**2**	**7736,00**	**--**	**15472**	**--**	**15472**	**--**	**16710**
		СП - 8%			--	--	--	--		1238	
990	ТОО "Qazaqstan Oleum Company"	**Металлическая заглушка изоляции 57-1-ППУ-ПЭ-200**	**шт**	**4**	**4983,43**	**--**	**19934**	**--**	**19934**	**--**	**21529**
		СП - 8%			--	--	--	--		1595	
991	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка /диам.45мм/**	**шт.**	**32**	**15832,33**	**3598,21**	**506635**	**115143**	**7028**	**419959**	**1000722**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			**12014,49**	**1241,80**	**384464**	**39738**		**74128**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
992	**241-406-0603 РСНБ РК 2015**	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х45 мм /Тройниковое ответвление укороченное Ст45х3/32х3-1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**2**	**18816,00**	**--**	**37632**	**--**	**37632**	**--**	**40643**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3011**	
993	**241-405-0103 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм /+ Отвод стандартный L 1000х1500 мм Ст45х3-90°-1-ППУ-ПЭ/**	**шт.**	**8**	**16628,00**	**--**	**133024**	**--**	**133024**	**--**	**143666**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10642**	
994	**241-405-0103 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм /Отвод укороченный Ст45х3-90°-1-ППУ-ПЭ-У; Отвод укороченный L=605х675 мм Ст45х3-90°-1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**6**	**16628,00**	**--**	**99768**	**--**	**99768**	**--**	**107749**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7981**	
995	**241-413-0103 РСНБ РК 2015**	**Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 45 мм**	**шт.**	**2**	**7236,00**	**--**	**14472**	**--**	**14472**	**--**	**15630**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1158**	
996	**ТОО "Qazaqstan Oleum Company"**	**Металлическая заглушка изоляции 45-1-ППУ-ПЭ-200**	**шт**	**14**	**4983,43**	**--**	**69768**	**--**	**69768**	**--**	**75349**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5581**	
997	**1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка /диам.32-38мм/**	**шт.**	**50**	**15832,33**	**3598,21**	**791616**	**179910**	**10982**	**656186**	**1563627**
		НР - 99%; СП - 8%			**12014,49**	**1241,80**	**600724**	**62090**		**115824**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
998	**241-406-0603 РСНБ РК 2015**	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х45 мм /Тройниковое ответвление укороченное Ст38х3/32х3-1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**6**	**18816,00**	**--**	**112896**	**--**	**112896**	**--**	**121928**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9032**	
999	**241-405-0102 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**16484,00**	**--**	**16484**	**--**	**16484**	**--**	**17803**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1319**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1000	**241-405-0102 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм /Отвод укороченный Ст38х3-90°-1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**8**	**16484,00**	**--**	**131872**	**--**	**131872**	**--**	**142422**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10550**	
1001	**241-405-0102 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм /Отвод укороченный Ст38х4-55°-1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**2**	**16484,00**	**--**	**32968**	**--**	**32968**	**--**	**35605**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2637**	
1002	**241-405-0102 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм /Отвод укороченный Ст38х4-47°-1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**2**	**16484,00**	**--**	**32968**	**--**	**32968**	**--**	**35605**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2637**	
1003	**241-405-0102 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм /Отвод укороченный L=605х655 мм Ст38х3-90°-1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**2**	**16484,00**	**--**	**32968**	**--**	**32968**	**--**	**35605**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2637**	
1004	**241-405-0102 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм /Отвод укороченный L=605х770 мм Ст38х3-90°-1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**1**	**16484,00**	**--**	**16484**	**--**	**16484**	**--**	**17803**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1319**	
1005	**241-405-0102 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм /Отвод укороченный L=605х855 мм Ст38х3-90°-1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**4**	**16484,00**	**--**	**65936**	**--**	**65936**	**--**	**71211**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5275**	
1006	**241-413-0102 РСНБ РК 2015**	**Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 38 мм**	**шт.**	**2**	**6991,00**	**--**	**13982**	**--**	**13982**	**--**	**15101**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1119**	
1007	**ТОО "Qazaqstan Oleum Company"**	**Металлическая заглушка изоляции 38-1-ППУ-ПЭ-200**	**шт**	**6**	**4983,43**	**--**	**29901**	**--**	**29901**	**--**	**32293**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2392**	
1008	**ТОО "Qazaqstan Oleum Company"**	**Металлическая заглушка изоляции 32-1-ППУ-ПЭ-200**	**шт**	**16**	**4983,43**	**--**	**79735**	**--**	**79735**	**--**	**86114**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6379**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1009	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 /Накладки для тройниковых ответвлений/	т	0,031	892474,00	--	27667	--	27667	--	29880
		СП - 8%			--	--	--	--		2213	
1010	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,105	32169,58	21635,98	35547	23907	--	10591	49829
		НР - 61%; СП - 8%			10533,60	5178,60	11640	5722		3691	
1011	249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная /Лента маркировочная/	м	1105	64,00	--	70720	--	70720	--	76378
		СП - 8%			--	--	--	--		5658	
1012	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой /Укладка полиэтиленновых мат 2000х1400х45/	м2 утепляемого покрытия	134,4	303,09	57,01	40735	7662	--	32303	78881
		НР - 92%; СП - 8%			246,08	15,17	33073	2039		5843	
1013	234-204-0108 РСНБ РК 2015	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3 /Полиэтиленовый мат 2000х1400х45/	м2	134,4	4834,00	--	649690	--	649690	--	701665
		СП - 8%			--	--	--	--		51975	
		Арматура в ППУ-изоляции									
1014	1124-0108-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	26355,06	8087,92	52710	16176	891	40491	100657
		НР - 99%; СП - 8%			17821,64	2628,51	35643	5257		7456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1015	242-208-0108 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 125-133-1-ППУ-ПЭ-НП /А=0,562м/	шт.	2	183100,00	--	366200	--	366200	--	395496
		СП - 8%			--	--	--	--		29296	
1016	1124-0108-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	22865,73	6576,34	45731	13153	726	35799	88052
		НР - 99%; СП - 8%			15925,88	2154,31	31852	4309		6522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1017	**242-208-0107 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП /А=1,049м/**	**шт.**	**2**	**114925,00**	**--**	**229850**	**--**	**229850**	**--**	**248238**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18388**	
1018	**1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	**шт.**	**4**	**21071,29**	**5952,37**	**84285**	**23810**	**1251**	**66423**	**162764**
		НР - 99%; СП - 8%			**14806,03**	**1967,41**	**59224**	**7870**		**12057**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1019	**242-208-0106 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП /А=0,515м/**	**шт.**	**4**	**94900,00**	**--**	**379600**	**--**	**379600**	**--**	**409968**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30368**	
1020	**1124-0108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	**шт.**	**4**	**19663,62**	**5536,43**	**78654**	**22146**	**1065**	**62215**	**152138**
		НР - 99%; СП - 8%			**13860,71**	**1850,13**	**55443**	**7401**		**11270**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1021	**242-208-0105 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП /А=1,001м/**	**шт.**	**4**	**80960,00**	**--**	**323840**	**--**	**323840**	**--**	**349747**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25907**	
1022	**1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**42**	**16613,04**	**4104,42**	**697748**	**172385**	**9225**	**568997**	**1368085**
		НР - 99%; СП - 8%			**12288,99**	**1395,41**	**516138**	**58607**		**101340**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1023	**242-208-0104 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП /А=0,493м, А=0,843м, А=1,493м/**	**шт.**	**6**	**60475,00**	**--**	**362850**	**--**	**362850**	**--**	**391878**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29028**	
1024	**242-208-0103 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 40-45-1-ППУ-ПЭ-НП /А=0,488м, А=0,988м, А=1,488м, А=1,738м/**	**шт.**	**14**	**57252,00**	**--**	**801528**	**--**	**801528**	**--**	**865650**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64122**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1025	242-208-0102 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-38-1-ППУ-ПЭ-НП /А=0,465м, А=0,815м/**	**шт.**	**6**	**52594,00**	**--**	**315564**	**--**	**315564**	**--**	**340809**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25245**	
1026	242-208-0101 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 25-32-1-ППУ-ПЭ-НП /А=0,460м, А=0,810м, А=1,21м, А=1,16м/**	**шт.**	**16**	**52592,00**	**--**	**841472**	**--**	**841472**	**--**	**908790**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67318**	
		Изоляция стыков стальных труб									
1027	241-408-0107 РСНБ РК 2015	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм**	**комплект**	**12**	**12238,00**	**--**	**146856**	**--**	**146856**	**--**	**158604**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11748**	
1028	241-408-0106 РСНБ РК 2015	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм**	**комплект**	**22**	**10388,00**	**--**	**228536**	**--**	**228536**	**--**	**246819**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18283**	
1029	241-408-0104 РСНБ РК 2015	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм**	**комплект**	**254**	**7568,00**	**--**	**1922272**	**--**	**1922272**	**--**	**2076054**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**153782**	
1030	241-408-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм**	**комплект**	**106**	**6797,00**	**--**	**720482**	**--**	**720482**	**--**	**778121**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57639**	
1031	241-408-0102 РСНБ РК 2015	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм**	**комплект**	**106**	**6047,00**	**--**	**640982**	**--**	**640982**	**--**	**692261**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**51279**	
1032	241-408-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм**	**комплект**	**184**	**5096,00**	**--**	**937664**	**--**	**937664**	**--**	**1012677**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**75013**	
		Контроль качества сварных соединений									
1033	1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**1**	**33834,29**	**31564,80**	**33834**	**31565**	**262**	**7454**	**44591**
		НР - 91%; СП - 8%			**2006,60**	**6184,18**	**2007**	**6184**		**3303**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1034	1125-0211-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**1**	**32344,38**	**30182,40**	**32344**	**30182**	**219**	**7150**	**42653**
		НР - 91%; СП - 8%			**1943,40**	**5913,34**	**1943**	**5913**		**3160**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1035	**1125-0211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**23**	**26124,00**	**24422,40**	**600852**	**561715**	**4251**	**131893**	**791365**
		НР - 91%; СП - 8%			**1516,80**	**4784,84**	**34886**	**110051**		**58620**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Защита электрического кабеля									
1036	**1134-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,02765**	**1394896,84**	**--**	**38569**	**--**	**32288**	**4773**	**46810**
		НР - 76%; СП - 8%			**227150,00**	**--**	**6281**	**--**		**3467**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По зданию									
1037	**1124-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,036**	**1338662,75**	**537690,62**	**48192**	**19357**	**475**	**33952**	**88716**
		НР - 99%; СП - 8%			**787779,00**	**164862,23**	**28360**	**5935**		**6572**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1038	**1124-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**2**	**1269924,22**	**524953,59**	**2539848**	**1049907**	**20709**	**1773240**	**4658135**
		НР - 99%; СП - 8%			**734616,00**	**160959,63**	**1469232**	**321919**		**345047**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1039	**241-102-0162 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	**м**	**36,36**	**3394,00**	**--**	**123406**	**--**	**123406**	**--**	**133278**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9872**	
1040	**241-102-0133 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм /ф45х3/**	**м**	**2,02**	**1304,00**	**--**	**2634**	**--**	**2634**	**--**	**2845**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**211**	
		Детали трубопроводов по серии 5.903-13 выпуск 1, ч.1,2									
1041	**261-301-0254 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /Штуцеры для ответвлений ф25х2-150, ф18х2-40, ф18х2-50, ф18х2-65, ф18х2-80/**	**т**	**0,02344**	**340239,00**	**--**	**7975**	**--**	**7975**	**--**	**8613**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**638**	
1042	**241-112-0120 РСНБ РК 2015**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм /90° ф45х3 R=60мм/**	**шт.**	**2**	**361,00**	**--**	**722**	**--**	**722**	**--**	**780**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**58**	
1043	**241-112-0124 РСНБ РК 2015**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм /90° ф57х3 R=75мм/**	**шт.**	**2**	**347,00**	**--**	**694**	**--**	**694**	**--**	**750**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
1044	241-112-0131 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм /90° ф76х3,5 R=100мм/	шт.	4	816,00	--	3264	--	3264	--	3525
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
1045	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм /90° ф89х4 R=120мм/	шт.	6	1155,00	--	6930	--	6930	--	7484
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
		Опоры подвижные по серии 5.903-13, в.8-95									
1046	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие /Дн89мм/	т	0,00584	821622,00	--	4798	--	4798	--	5182
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
		АРМАТУРА									
1047	242-202-4002 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	46010,00	--	92020	--	92020	--	99382
		СП - 8%			--	--	--	--		7362	
1048	242-202-4001 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	38159,00	--	686862	--	686862	--	741811
		СП - 8%			--	--	--	--		54949	
		Антикоррозионное покрытие									
1049	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз /Огрунтовка металлических поверхностей мастикой "Вектор-1236" за 2 раза/	м2	11,13	97,05	6,69	1080	74	110	628	1845
		НР - 69%; СП - 8%			80,50	1,26	896	14		137	
1050	236-101-0201 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 /мастика "Вектор-1236"/	кг	3,1164	5096,00	--	15881	--	15881	--	17151
		СП - 8%			--	--	--	--		1270	
1051	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /Окраска металлических огрунтованных поверхностей мастикой "Вектор-1214/	м2	11,13	26,72	3,49	297	39	--	182	517
		НР - 69%; СП - 8%			23,23	0,47	259	5		38	
1052	236-101-0201 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 /мастика "Вектор 1214"/	кг	1,4469	5096,00	--	7373	--	7373	--	7963
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
		Изоляция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1053	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,83**	**93289,66**	**1230,04**	**77430**	**1021**	**53776**	**17570**	**102600**
		НР - 76%; СП - 8%			**27269,10**	**584,60**	**22633**	**485**		**7600**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1054	**1126-0101-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем /Изоляция отводов цилиндрами минераловатными/**	**м3 изоляции**	**0,08**	**34190,80**	**1646,96**	**2735**	**131**	**221**	**1860**	**4962**
		НР - 76%; СП - 8%			**29783,00**	**805,80**	**2383**	**64**		**368**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1055	**261-105-0126 РСНБ РК 2015**	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003**	**м3**	**0,08**	**34710,00**	**--**	**2777**	**--**	**2777**	**--**	**2999**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**222**	
		Покрытие по изоляции									
1056	**1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**49,69**	**2900,45**	**168,72**	**144123**	**8384**	**16848**	**91002**	**253935**
		НР - 76%; СП - 8%			**2392,66**	**17,06**	**118891**	**848**		**18810**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1057	**1126-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1,65**	**5530,91**	**349,67**	**9126**	**577**	**76**	**6461**	**16834**
		НР - 76%; СП - 8%			**5135,36**	**16,75**	**8473**	**28**		**1247**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1058	**214-105-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80 /толщ.0,4мм/**	**т**	**0,1824624**	**693841,00**	**--**	**126600**	**--**	**126600**	**--**	**136728**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10128**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				**60083492**	**4162895**	**47481868**	**9555384**	**75209983**
							8438730	**1272874**	**--**	**5571107**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**35547**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17362**			
		Накладные расходы	Тенге				**10591**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3691**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**49829**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17362**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13713822**				
	Материалы		Тенге				**274704**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9694242**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**873041**				
		Накладные расходы	Тенге				**9544793**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1860691**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25119306**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5510**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9694242**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**32465**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**32465**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2597**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**35062**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**46301658**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**46301658**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3704128**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**50005786**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				**75209983**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5520**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9711604**			
		РАЗДЕЛ 39.ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ (07-04-01)									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1059	**1107-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж**	**м оград**	**66**	**2332,88**	**1313,68**	**153970**	**86703**	**--**	**122464**	**298549**
		НР - 118%; СП - 8%			**1019,20**	**553,27**	**67267**	**36516**		**22115**	
1060	**1114-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж проволоки с опорных конструкций**	**м проволоки**	**280**	**28,78**	**0,26**	**8058**	**72**	**--**	**7942**	**17280**
		НР - 99%; СП - 8%			**28,52**	**0,13**	**7986**	**36**		**1280**	
		КИРПИЧНЫЕ ВСТАВКИ									
1061	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**1,71**	**40355,61**	**3040,91**	**69008**	**5200**	**50783**	**13460**	**89066**
		НР - 93%; СП - 8%			**7616,98**	**846,88**	**13025**	**1448**		**6597**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
1062	**1107-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	**м оград**	**24**	**18114,49**	**1642,10**	**434748**	**39410**	**364762**	**55666**	**529647**
		НР - 118%; СП - 8%			**1274,00**	**691,59**	**30576**	**16598**		**39233**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1063	**261-101-0383 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 - Ф9.7.5**	**м3**	**1,71**	**52358,00**	**--**	**89532**	**--**	**89532**	**--**	**96695**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7163**	
1064	**1107-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка (монтаж из материалов от разборки существующего ограждения, лист 2, п.1)**	**м оград**	**66**	**2943,61**	**1642,10**	**194278**	**108379**	**1815**	**153080**	**375147**
		НР - 118%; СП - 8%			**1274,00**	**691,59**	**84084**	**45645**		**27789**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1065	**212-101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,54**	**32918,00**	**--**	**50694**	**--**	**50694**	**--**	**54749**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4055**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1066	**1146-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж - А1, К1**	**т металлоконструкций**	**0,06664**	**940257,22**	**4723,79**	**62659**	**314**	**54692**	**6486**	**74677**
		НР - 84%; СП - 8%			**114840,60**	**1027,00**	**7653**	**68**		**5532**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1067	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**1,93256**	**99,53**	**2,70**	**192**	**6**	**84**	**71**	**284**
		НР - 69%; СП - 8%			**52,92**	**0,32**	**102**	**1**		**21**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1068	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,93256**	**167,83**	**3,84**	**324**	**7**	**197**	**83**	**440**
		НР - 69%; СП - 8%			**61,86**	**0,63**	**120**	**1**		**33**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1069	**1114-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Подвеска и крепление проволоки к опорным конструкциям**	**м проволоки**	**280**	**37,22**	**0,32**	**10422**	**90**	**350**	**9927**	**21976**
		НР - 99%; СП - 8%			**35,65**	**0,16**	**9982**	**45**		**1628**	
1070	**261-102-0233 РСНБ РК 2015**	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	**кг**	**168**	**641,00**	**--**	**107688**	**--**	**107688**	**--**	**116303**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8615**	
1071	**1114-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Подвеска и крепление проволоки к опорным конструкциям (монтаж из материалов от разборки существующего ограждения, лист 2, п.1)**	**м проволоки**	**200**	**37,22**	**0,32**	**7444**	**64**	**250**	**7090**	**15697**
		НР - 99%; СП - 8%			**35,65**	**0,16**	**7130**	**32**		**1163**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	**Тенге**				**1189017**	**240245**	**720847**	**376269**	**1690510**
							227925	**100390**	**--**	**125224**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1189017**				
	Материалы		Тенге				**472933**				
	Всего заработная плата		Тенге					**328315**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**107688**				
	Местные материалы		Тенге				**140226**				
		Накладные расходы	Тенге				**376269**				
		Сметная прибыль	Тенге				**125224**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1690510**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**208**
		Сметная заработная плата	Тенге					**328315**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				**1690510**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**208**
		Сметная заработная плата	Тенге					**328315**			
		РАЗДЕЛ 40. 820-18-АС2									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1072	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	м оград	231	2332,88	1313,68	538895	303460	--	428624	1044920
		НР - 118%; СП - 8%			1019,20	553,27	235435	127805		77402	
1073	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Демонтаж проволоки с опорных конструкций**	м проволоки	720	28,78	0,26	20722	188	--	20422	44435
		НР - 99%; СП - 8%			28,52	0,13	20534	94		3291	
		КИРПИЧНЫЕ ВСТАВКИ									
1074	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2,05	40355,61	3040,91	82729	6234	60880	16136	106775
		НР - 93%; СП - 8%			7616,98	846,88	15615	1736		7909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
1075	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	м оград	12	18114,49	1642,10	217374	19705	182381	27833	264823
		НР - 118%; СП - 8%			1274,00	691,59	15288	8299		19617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1076	261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 - Ф9.7.5**	м3	1,14	52358,00	--	59688	--	59688	--	64463
		СП - 8%			--	--	--	--		4775	
1077	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка (монтаж из материалов от разборки существующего ограждения, лист 2, п.1)**	м оград	231	2943,61	1642,10	679974	379325	6355	535781	1313015
		НР - 118%; СП - 8%			1274,00	691,59	294294	159757		97260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1078	212-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,02	32918,00	--	66494	--	66494	--	71814
		СП - 8%			--	--	--	--		5320	
1079	1146-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж - А1, К1**	т металлоконструкций	0,03464	940257,22	4723,79	32571	164	28429	3371	38818
		НР - 84%; СП - 8%			114840,60	1027,00	3978	36		2875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1080	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,00456	99,53	2,70	100	2	45	37	148
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	53	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1081	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,00456	167,83	3,84	169	4	103	43	229
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	62	1		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1082	**1114-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Подвеска и крепление проволоки к опорным конструкциям**	**м проволоки**	**120**	**37,22**	**0,32**	**4466**	**38**	**150**	**4254**	**9418**
		НР - 99%; СП - 8%			**35,65**	**0,16**	**4278**	**19**		**698**	
1083	**261-102-0233 РСНБ РК 2015**	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	**кг**	**72**	**641,00**	**--**	**46152**	**--**	**46152**	**--**	**49844**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3692**	
1084	**1114-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Подвеска и крепление проволоки к опорным конструкциям (монтаж из материалов от разборки существующего ограждения, лист 2, п.1)**	**м проволоки**	**720**	**37,22**	**0,32**	**26798**	**230**	**900**	**25525**	**56509**
		НР - 99%; СП - 8%			**35,65**	**0,16**	**25668**	**115**		**4186**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**				**1776132**	**709350**	**451577**	**1062026**	**3065211**
							615205	**297862**	**--**	**227053**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1776132**				
	Материалы		Тенге				**279242**				
	Всего заработная плата		Тенге					**913067**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**46152**				
	Местные материалы		Тенге				**126182**				
		Накладные расходы	Тенге				**1062026**				
		Сметная прибыль	Тенге				**227053**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3065211**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**572**
		Сметная заработная плата	Тенге					**913067**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				**3065211**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**572**
		Сметная заработная плата	Тенге					**913067**			
		РАЗДЕЛ 41. 820-18-АС3									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1085	**1107-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	**м оград**	**8**	**2332,88**	**1313,68**	**18663**	**10509**	**--**	**14844**	**36188**
		НР - 118%; СП - 8%			**1019,20**	**553,27**	**8154**	**4426**		**2681**	
1086	**1114-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж проволоки с опорных конструкций**	**м проволоки**	**20**	**28,78**	**0,26**	**576**	**6**	**--**	**567**	**1235**
		НР - 99%; СП - 8%			**28,52**	**0,13**	**570**	**3**		**91**	
		КИРПИЧНЫЕ ВСТАВКИ									
1087	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**1,9**	**37789,09**	**3040,91**	**71799**	**5778**	**51549**	**14956**	**93695**
		НР - 93%; СП - 8%			**7616,98**	**846,88**	**14472**	**1609**		**6940**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
1088	**1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1**	**35150,70**	**5369,04**	**35151**	**5369**	**1106**	**36505**	**77388**
		НР - 118%; СП - 8%			**28675,80**	**2260,46**	**28676**	**2260**		**5732**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1089	**212-101-2001 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,6**	**34438,00**	**--**	**55101**	**--**	**55101**	**--**	**59509**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4408**	
1090	**222-509-0501 РСНБ РК 2015**	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	**т**	**0,176**	**859050,00**	**--**	**151193**	**--**	**151193**	**--**	**163288**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12095**	
1091	**222-525-0302 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /стойки/**	**т**	**0,4287**	**832837,00**	**--**	**357037**	**--**	**357037**	**--**	**385600**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28563**	
1092	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00176**	**402525,00**	**--**	**708**	**--**	**708**	**--**	**765**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57**	
1093	**214-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,01131**	**416359,00**	**--**	**4709**	**--**	**4709**	**--**	**5086**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**377**	
1094	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**18,412622**	**99,53**	**2,70**	**1833**	**50**	**809**	**676**	**2710**
		НР - 69%; СП - 8%			**52,92**	**0,32**	**974**	**6**		**201**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1095	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**18,412622**	**167,83**	**3,84**	**3090**	**71**	**1880**	**794**	**4195**
		НР - 69%; СП - 8%			**61,86**	**0,63**	**1139**	**12**		**311**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1096	**1114-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Подвеска и крепление проволоки к опорным конструкциям**	**м проволоки**	**6,5**	**37,22**	**0,32**	**242**	**2**	**8**	**230**	**510**
		НР - 99%; СП - 8%			**35,65**	**0,16**	**232**	**1**		**38**	
1097	**261-102-0233 РСНБ РК 2015**	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	**кг**	**3,9**	**641,00**	**--**	**2500**	**--**	**2500**	**--**	**2700**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**200**	
1098	**1114-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Подвеска и крепление проволоки к опорным конструкциям (монтаж из материалов от разборки существующего ограждения, лист 2, п.1)**	**м проволоки**	**20**	**37,22**	**0,32**	**744**	**6**	**25**	**709**	**1569**
		НР - 99%; СП - 8%			**35,65**	**0,16**	**713**	**3**		**116**	
		ПОЯС МОНОЛИТНЫЙ ПМ1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1099	**1101-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**3,78**	**1596,25**	**--**	**6034**	**--**	**--**	**4344**	**11209**
		НР - 72%; СП - 8%			**1596,25**	**--**	**6034**	**--**		**830**	
1100	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,43**	**934,56**	**--**	**3206**	**--**	**--**	**2308**	**5955**
		НР - 72%; СП - 8%			**934,56**	**--**	**3206**	**--**		**441**	
1101	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**0,35**	**53772,46**	**4978,71**	**18820**	**1743**	**12959**	**4113**	**24767**
		НР - 91%; СП - 8%			**11764,50**	**1148,18**	**4118**	**402**		**1835**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1102	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00168**	**402525,00**	**--**	**676**	**--**	**676**	**--**	**730**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**54**	
1103	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0304952**	**398962,00**	**--**	**12166**	**--**	**12166**	**--**	**13139**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**973**	
1104	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,6**	**930,69**	**20,22**	**3350**	**72**	**2090**	**1115**	**4822**
		НР - 93%; СП - 8%			**329,87**	**3,16**	**1188**	**11**		**357**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	**Тенге**				**747598**	**23606**	**654516**	**81161**	**895060**
							69476	**8733**	**--**	**66300**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**239368**				
	Материалы		Тенге				**70426**				
	Всего заработная плата		Тенге					**78209**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**20759**				
	Местные материалы		Тенге				**55101**				
		Накладные расходы	Тенге				**81161**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25642**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**346171**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
		Сметная заработная плата	Тенге					**78209**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**508230**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**508230**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40658**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**548888**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				**895059**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
		Сметная заработная плата	Тенге					**78209**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4636325819**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**80759826**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**32155597**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**13202289**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**211247446**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				2068048				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4192801066		
		- Накладные расходы	Тенге							84306929	
		- Сметная прибыль	Тенге							32853671	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											443 524 753,00
Итого с временными зданиями и сооружениями - 3,33%											458 294 127,27
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 2,34%											469 018 209,85
Непревиденные работы и затрат 2%											478 398 574,05
Итого сметная стоимость											4 671 199 640,05
В том числе в ценах на 2021 год 12% - К=1											560 543 956,81
В том числе в ценах на 2022 год 88% - К=1,05005142261											4 316 399 848,05
Итого в текущих ценах											4 876 943 804,86
Налог на добавленную стоимость, 12%											585 233 256,58
Итого с НДС											**5 462 177 061,44**
Понижающий коэффициент - 5%											- **273 108 853,07**
Итого к оплате с НДС											**5 189 068 208,37**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Т.Махуов

Заведующий производственно-технического сектора _____ А.Гумаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Павлодарэнергопроект"

_____ П.Шестаков