Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"___" _____20__ года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ПК «Агроспецмонтаж»***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***генерального директора Буркитов Т.С***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры мкр. Каратау города Кентау ЮКО. Электроснабжение»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства и архитектуры города Кентау" акимата города Кентау» Алдыбаев Е.Е***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1 Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2 Субподрядные организации:

ТОО «Электро-Лидер» № 18012142 от 18.06.2018 г., в лице Кумарбеков С.А.

наименование организации;

ТОО «Ремстрой» № 004737 от 11.05.2001 г., в лице Оспанова Ж. Б.

наименование организации;

3 Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Сантех-Строй Проект», Сарсебаев Е., №16019147 от 14.12.2016 г., №05-17***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а ***ГУ ««Отдел строительства и архитектуры города Кентау" акимата города Кентау»,***;

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электроснабжение. Электрические сети 6/0,4 кВ Строительства наружных электрических сетей 6/0,4 кВ выполнено на основании технических условий №00-00-01-1923 от 31.05.2017 года, выданных ТОО «Онтустик Жарык Транзит», генплана, задания на проектирование и в соответствии с технической и нормативной документацией: СН РК 4.04-13-2003 «Указания по электроснабжению районов малоэтажной застройки»; РДС РК «Методические указания по проектированию городских и поселковых электрических сетей». Категория электроснабжения – III Общая потребляемая расчетная мощность по проекту - 650 кВт. На территории жилых домов предусмотрена установка 7-ми однотрансформаторных комплектных подстанций типа КТПГ с трансформаторами мощностью 100 кВА – 1 шт, 160 кВА - 3 шт, 250 кВА – 2 шт и 400 кВт – 1 шт. Вводы и выводы в КТПГ – кабельные.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6 На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7 Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2020 года*** ;

месяц, год

окончание работ ***май 2021 года*** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***12***

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***12*** ;

фактически, месяц: ***12*** ;

9 Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10 Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11 Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщик услуг электроснабжения: ***Представитель Кентауский ЭС ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», Директор-- Саменов Исабек Тулепович /***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12 Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными

испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13 Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает ***объект «Строительство инженерной инфраструктуры мкр. Каратау города Кентау ЮКО. Электроснабжение» готовым к приемке в эксплуатацию*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ПК «Агроспецмонтаж», генеральный директор Буркитов Т.С.,*** _____ / _____ /

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)