Справка № 3 **Форма- №3**

о стоимости выполненных работ за сентябрь .2020 года

ЗАКАЗЧИК; ПК "Агроспецмонтаж"

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Электро-Лидер "

Договор: № 2 от 19.05.2020г

Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры мкр.Каратау города Кентау,ЮКО»

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ					
		с начала строительства по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		выполненно за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Электроснабжение**	68 826 023	77 085 146	68 826 023	77 085 146	168 750 000	18 900 000
2	в том числе:						
	Всего к оплате	**68 826 023**	**77 085 146**	**68 826 023**	**77 085 146**	**168 750 000**	**18 900 000**

ЗАКАЗЧИК:

Директор ; ПК "Агроспецмонтаж".

_____ **Т.С.Буркитов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО " Электро -Лидер"

_____ **С.А.Кумарбеков**

Заказчик ПК «Агроспецмонтаж»

Субподрядчик ТОО"Электро-Лидер"

Договор № 2 от 19.05.2020г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры мкр.Каратау города Кентау ЮКО

Наименование обьекта: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЛЭП 10Кв

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2020г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11

РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛЗ-10 кВ , Л1 к КТПГ №5

Л1 к проектируемой КТПГ №5
ОПОРА КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ А10-1.1.С / 1 ШТ/

1	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	11904,87	6975,93		11905	6976		4859	5,98	6
				4609,92	2159,49		4610	2159		61,7	2	2
		опора										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	5,98	770,9		(	4610)				:Кол.на Ед: 5,98	
1.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	2		1079,5					2159	2	
131-010303-0401		Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч	1,6		3912,72	(	6260)				1,6	
133-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,4		1788,94	(	716)				0,4	
121-130702-1101		Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 маш.-ч	0	228511,38		(	7)				0	

п. смета 1197.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	121-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС кг	0,1	1336,01	(	134)			0,1	
	121-130803-1001	Ветошь кг	0,02	84,66	(	2)			0,02	
	122-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 кг	0,4	367,4	(	147)			0,4	
	122-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 кг	0,1	299,06	(	30)			0,1	
		Накладные расходы -		4858,59		4859				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		4176,73				4177		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		681,86				682		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1341,08		1341				
		Сметная стоимость				18105				
2	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 шт.	2	29361,81	-	58724	-	2490	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1244,94		2490				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1244,94				2490		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2448,54		4897				
		Сметная стоимость				66111				
3	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.6	-Траверса ТМ-73 шт	1	12492,15	-	12492	-	530	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		529,67		530				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		529,67				530		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1041,74		1042				
		Сметная стоимость				14063				
4	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.7	-Траверса ТМs-60 шт	1	2873,19	-	2873	-	122	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		121,82		122				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		121,82				122		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		239,60		240				
		Сметная стоимость				3234				
5	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнаб	-Накладка ОГ-52 шт	1	2485,94	-	2486	-	105	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KZ" стр.8									
		Накладные расходы -		105,40		105				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		105,40				105		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		207,31		207				
		Сметная стоимость				2799				
6	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ" стр.6	-Хомут Х51	2	1374,14	-	2748	-	117	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		58,26		117				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		58,26				117		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		114,59		229				
		Сметная стоимость				3094				
7	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ" стр.8	-Крепление подкоса У52	1	5937,93	-	5938	-	252	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		251,77		252				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		251,77				252		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		495,18		495				
		Сметная стоимость				6685				
8	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ" стр.8	-Проводник ЗП 21	2	1186,75	-	2374	-	101	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		50,32		101				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		50,32				101		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,97		198				
		Сметная стоимость				2673				
9	21-130202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0000714	599993,93	-	43	-	2	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		25439,74		2				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25439,74				2		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50034,69		4				
		Сметная стоимость				48				
10	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	5	818,13	-	4091	-	173	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах IV квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		34,69		173		173		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,69						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,23		341				
		Сметная стоимость				4606				
11	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	-Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	5	361,11	-	1806	-	77	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		15,31		77		77		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,31						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,11		151				
		Сметная стоимость				2033				
12	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	1	10198,98	-	10199	-	432	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		432,44		432		432		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		432,44						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		850,51		851				
		Сметная стоимость				11482				
13	24-040207-4714 РСНБ РК 2015	-Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	2	16501,08	-	33002	-	1399	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		699,65		1399		1399		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		699,65						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1376,06		2752				
		Сметная стоимость				37153				
14	24-040201-	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р	6	530,73	-	3184	-	135	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	51177-98 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		22,50		135				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,50				135		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		44,26		266				
		Сметная стоимость				3585				
15	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 шт.	6	14182,11	-	85093	-	3608	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		601,32		3608				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		601,32				3608		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1182,67		7096				
		Сметная стоимость				95797				
16	24-040207-3248 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	10202,21	-	61213	-	2595	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		432,57		2595				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		432,57				2595		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		850,78		5105				
		Сметная стоимость				68913				
17	24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	2891,91	-	8676	-	368	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		122,62		368				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		122,62				368		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		241,16		723				
		Сметная стоимость				9767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯР П10-1.1.С / 1 ШТ/								
18	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	1	5678,49	3000,55	5678	3001	2359	3,06	3
				2358,92	934,75	2359	935	61,7	0,87	1
		опора								
									:Кол.на Ед:	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	3,06	770,92	(	2359)			3,06	
18.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,87		1074,71			935	0,87	
131-010303-0401		Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч	0,68		3912,72	(2661)			0,68	
133-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,19		1788,94	(340)			0,19	
121-130702-1101		Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 т	0	228511,38	(	7)			0	
121-130702-1102		Смазка защитная ЗЭС кг	0,1	1336,01	(	134)			0,1	
121-130803-1001		Ветошь кг	0,02	84,66	(	2)			0,02	
122-040201-0701		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 кг	0,4	367,4	(	147)			0,4	
122-040501-0801		Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 кг	0,1	299,06	(	30)			0,1	
		Накладные расходы -		2359,13		2359				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		2032,19				2032		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		326,93				327		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		643,01		643				
		Сметная стоимость				8680				
19	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 шт.	1	29361,81	-	29362	-	1245	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1244,94		1245				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1244,94				1245		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2448,54		2449				
		Сметная стоимость				33055				
20	Прайс ТОО"Электр	-Оголовок ОГs-55	1	17538,97	-	17539	-	744	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оПромСнаб KZ" стр.8	шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		743,65		744				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		743,65				744		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1462,61		1463				
		Сметная стоимость				19745				
21	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	1	818,13	-	818	-	35	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		34,69		35				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,69				35		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,23		68				
		Сметная стоимость				921				
22	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	1	361,11	-	361	-	15	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		15,31		15				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,31				15		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,11		30				
		Сметная стоимость				406				
23	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	3	10198,98	-	30597	-	1297	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		432,44		1297				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		432,44				1297		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		850,51		2552				
		Сметная стоимость				34446				
24	24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах	-Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	6	16501,08	-	99006	-	4198	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IV квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		699,65		4198		4198		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	699,65						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1376,06		8256				
		Сметная стоимость				111460				
		Устройство отвевления от существующей опоры ВЛ-10кВ. УОП								
25	11-330206-0101 РСНБ РК 2015	-Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	1	1334,16	318,14	1334	318	792	1,27	1
				1016,03	127,23	1016	127	61,7	0,15	-
		ответвле							:Кол.на Ед:	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	1,27	800	(	1016)			1,27	
25.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,15		846,67			127	0,15	
231-050601-0101		Автогидроподъемники, высота подъема 12 м маш.-ч	0,06		2618,88(	157)			0,06	
233-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,09		1788,94(	161)			0,09	
		Накладные расходы -		791,86		792				
		в т.ч. накладные первого уровня -	61,7	705,39				705		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	86,48				86		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	170,08		170				
		Сметная стоимость				2296				
26	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.7	-Траверса ТМ-2	1	5996,23	-	5996	-	254	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		254,24		254		254		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	254,24						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	500,04		500				
		Сметная стоимость				6750				
27	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.6	-Хомут Х1	1	1307,51	-	1308	-	55	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		55,44		55		55		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	55,44						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	109,04		109				
		Сметная стоимость				1472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Проводник ЗП 1	2	1300,85	-	2602	-	110	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		55,16		110				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		55,16				110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		108,48		217				
		Сметная стоимость				2929				
29	24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	3	1536,12	-	4608	-	195	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		65,13		195				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		65,13				195		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		128,10		384				
		Сметная стоимость				5188				
30	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	43,41	-	130	-	6	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,84		6				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,84				6		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,62		11				
		Сметная стоимость				146				
31	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Крепление провода СШ-2	2	487,19	-	974	-	41	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		20,66		41				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		20,66				41		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,63		81				
		Сметная стоимость				1097				
32	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	144,9	-	869	-	37	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		6,14		37				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,14				37		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,08		73				
		Сметная стоимость				978				
33	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДНОЙ ПУНКТ. ПЕРЕХОД СИП-3 В КАБЕЛЬ / 2ШТ/ -Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	2	11904,87	6975,93	23810	13952	9717	5,98	12
				4609,92	2159,49	9220	4319	61,7	2	4
		опора								
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	11,96	770,9	(	9220)			:Кол.на Ед: 5,98	
33.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	4		1079,75			4319	2	
331-010303-0401		Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч	3,2		3912,72	(12521)			1,6	
333-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,8		1788,94	(1431)			0,4	
321-130702-1101		Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 т	0,0001	228511,38	(	14)			0	
321-130702-1102		Смазка защитная ЗЭС кг	0,2	1336,01	(	267)			0,1	
321-130803-1001		Ветошь кг	0,04	84,66	(	3)			0,02	
322-040201-0701		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 кг	0,8	367,4	(	294)			0,4	
322-040501-0801		Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 кг	0,2	299,06	(	60)			0,1	
		Накладные расходы -		4858,59		9717				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		4176,73				8353		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		681,86				1364		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1341,08		2682				
		Сметная стоимость				36209				
34	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013 шт.	4	31389,41	-	125558	-	5324	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1330,91		5324				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1330,91				5324		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2617,63		10471				
		Сметная стоимость				141352				
35	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.6	-Траверса ТМ-73	2	12492,15	-	24984	-	1059	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		529,67		1059				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		529,67				1059		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1041,74		2083				
		Сметная стоимость				28127				
36	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.6	-Траверса ТМ-96И	2	5379,95	-	10760	-	456	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		228,11		456				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		228,11				456		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		448,64		897				
		Сметная стоимость				12114				
37	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.6	-Траверса ТМ-80	2	1857,17	-	3714	-	157	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		78,74		157				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		78,74				157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,87		310				
		Сметная стоимость				4181				
38	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.6	-Хомут Х62И	2	1786,38	-	3573	-	151	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		75,74		151				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		75,74				151		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		148,97		298				
		Сметная стоимость				4022				
39	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.6	-Хомут Х51	4	1374,14	-	5497	-	233	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		58,26		233				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		58,26				233		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		114,59		458 6188				
40	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.9	-Шина алюминиевая, размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм /Ши2, размерами 5 мм х 70 мм х 551 мм м	6	222,56 -	-	1335 -	-	57 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		9,44 9,44 18,56		57 111 1503		57		
41	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Крепление подкоса У52 шт	2	5937,93 -	-	11876 -	-	504 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		251,77 251,77 495,18		504 990 13370		504		
42	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Проводник ЗП 21 м	4	1186,75 -	-	4747 -	-	201 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		50,32 50,32 98,97		201 396 5344		201		
43	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 т	0,0021044	349084,8 -	-	735 -	-	31 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		14801,20 14801,20 29110,88		31 61 827		31		
44	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Упор УП-50 шт	2	953,57 -	-	1907 -	-	81 -	- -	- -
		Накладные расходы -		40,43		81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,43				81		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,52		159				
		Сметная стоимость				2147				
45	24-040207-3119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98	18	1386,29	-	24953	-	1058	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		58,78		1058				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		58,78				1058		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		115,61		2081				
		Сметная стоимость				28092				
46	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	18	361,11	-	6500	-	276	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		15,31		276				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,31				276		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,11		542				
		Сметная стоимость				7318				
47	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	530,73	-	3184	-	135	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		22,50		135				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,50				135		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		44,26		266				
		Сметная стоимость				3585				
48	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	6	14182,11	-	85093	-	3608	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		601,32		3608		3608		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	601,32						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1182,67		7096				
		Сметная стоимость				95797				
49	24-040207-3248 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	10202,21	-	61213	-	2595	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		432,57		2595		2595		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	432,57						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	850,78		5105				
		Сметная стоимость				68913				
50	24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	24280,27	-	145682	-	6177	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1029,48		6177		6177		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1029,48						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2024,78		12149				
		Сметная стоимость				164008				
51	24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	3199,78	-	19199	-	814	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		135,67		814		814		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	135,67						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	266,84		1601				
		Сметная стоимость				21614				
52	13-080201-2506 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	2	23588,73	18432,42	47177	36865	11144	6	12
				5089,02	5158,21	10178	10316	42,8	5,28	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.							:Кол.на Ед:	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	12	848,17	(	10178)			6	
52.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	10,56		976,89			10316	5,28	
531-050102-0302		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т маш.-ч	0,06		3328,72	(200)			0,03	
531-050602-1101		Вышки телескопические, 25 м маш.-ч	10,44		3498,83	(36528)			5,22	
533-010201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т маш.-ч	0,06		2288,94	(137)			0,03	
521-130702-1202		Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 т	0	911589,35	(	18)			0	
521-130809-1301		Лента К226 100 м	0,0048	1671,44	(	8)			0,0024	
521-130816-0202		Бирки маркировочные 100 шт.	0,02	2673,62	(	53)			0,01	
524-040207-3932		Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 1000 шт.	0,0041	361,08	(	1)			0,002	
526-010101-0201		Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72 т	0,0008	66723,78	(	53)			0,0004	
		Накладные расходы -		5571,93		11144				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		4385,81				8772		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1186,12				2372		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2332,85		4666				
		Сметная стоимость				62987				
53	Прайс ТОО"АТЕК-Энерго.KZ" стр.20	-Муфта концевая HOTP3/1292RL шт	2	78010,12 -	- -	156020 -	- -	6615 -	- -	- -
		Накладные расходы -		3307,63		6615				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3307,63				6615		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6505,42		13011				
		Сметная стоимость				175646				
54	24-040207-5316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	7220,61 -	- -	43324 -	- -	1837 -	- -	- -
		Накладные расходы -		306,15		1837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		306,15				1837		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		602,14		3613				
		Сметная стоимость				48774				
55	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 м	10,2	477,46	-	4870	-	206	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		20,24		206				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		20,24				206		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,82		406				
		Сметная стоимость				5483				
56	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	147,91	-	887	-	38	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6,27		38				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,27				38		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,33		74				
		Сметная стоимость				999				
57	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Кронштейн РЛНД КМ1 шт	1	3957,51	-	3958	-	168	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		167,80		168				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		167,80				168		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		330,02		330				
		Сметная стоимость				4456				
58	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 т	0,0007879	349084,8	-	275	-	12	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		14801,20		12				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14801,20				12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		29110,88		23 310				
59	24-040206-0720 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	683,47 -	- -	4101 -	- -	174 -	- -	- -
		Накладные расходы - 28,98 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 28,98 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 57,00 Сметная стоимость				174 342 4617		174		
60	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Кронштейн РА1 шт	1	9950,41 -	- -	9950 -	- -	422 -	- -	- -
		Накладные расходы - 421,90 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 421,90 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 829,78 Сметная стоимость				422 830 11202		422		
61	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Кронштейн РА2 шт	1	5196,73 -	- -	5197 -	- -	220 -	- -	- -
		Накладные расходы - 220,34 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 220,34 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 433,37 Сметная стоимость				220 433 5851		220		
62	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Вал привода РА3 шт	3	8094,91 -	- -	24285 -	- -	1030 -	- -	- -
		Накладные расходы - 343,22 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 343,22 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 675,05 Сметная стоимость				1030 2025 27340		1030		
63	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Кронштейн РА5 шт	1	1360,81 -	- -	1361 -	- -	58 -	- -	- -
		Накладные расходы - 57,70 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 57,70				58		58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		113,48		113 1532				
64	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.6	-Хомут Х7 шт	3	999,37 -	- -	2998 -	- -	127 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		42,37 42,37 83,34		127 250 3375		127		
65	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.6	-Хомут Х8 шт	1	1082,65 -	- -	1083 -	- -	46 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		45,90 45,90 90,28		46 90 1219		46		
66	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Заземляющий проводник ЗП 1 м	4,5	1300,85 -	- -	5854 -	- -	248 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		55,16 55,16 108,48		248 488 6590		248		
67	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР /3 ШТ/ -Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм шт	3	886,26 579,97	93,37 15,89	2659 1740	280 48	910 42,8	0,7 0,02	2 -
		:Кол.на Ед:								
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	2,1	828,57	(	1740)			0,7	
67.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,048		1000			48	0,016	
631-050102-0302		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т маш.-ч	0,024		3328,72	(80)			0,008	
631-060103-0501		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки маш.-ч	0,762		190,68	(145)			0,254	
633-010201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т маш.-ч	0,024		2288,94	(55)			0,008	
621-130812-1036		Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ маш.-ч	0,0002	222237,6	(	47)			0,0001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9466-75								
	622-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 т	0,57	1037,54	(	591)			0,19	
		Накладные расходы - кг		303,42		910				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		255,03				765		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		48,39				145		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,17		286				
		Сметная стоимость				3855				
68	21-050304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) т	0,0271728	146039,72	-	3968	-	168	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6192,08		168				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6192,08				168		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12178,54		331				
		Сметная стоимость				4467				
69	11-330204-0205 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов км линии	0,1	92730,93	50349,6	9273	5035	4040	48	5
				39769,44	16929,47	3977	1693	61,7	19,96	2
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	4,8	828,54	(	3977)			48	:Кол.на Ед:
69.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	2		848,2			1693	19,96	
	631-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м маш.-ч	1,04		2985,56	(3105)			10,4	
	633-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч	0,687		2108,81	(1449)			6,87	
	633-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,269		1788,94	(481)			2,69	
	621-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС кг	0,01	1336,01	(	13)			0,1	
	621-130803-1001	Ветошь кг	0,005	84,66	(	0,42)			0,05	
	622-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 т	0	54217,08	(	0,33)			0,0001	
	622-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	0	288094,55	(	6)			0,0002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
624-040207-3979		Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	0,34	402,9		(137)			3,4	
		шт.								
621-050307-9902		Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	0,0002	518783,29		(104)			0,002	
		т								
		Накладные расходы -		40398,31		4040				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		34983,23				3498		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5415,08				542		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10650,34		1065				
		Сметная стоимость				14378				
70	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,3	218927,26	-	65678	-	2785	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9282,52		2785				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9282,52				2785		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18256,78		5477				
		Сметная стоимость				73940				
		СЕТИ ВЛИ -0,4кВ (Фидеры от КТПГ №5) ОПОРА АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ К2 /2 ШТ/								
71	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	12161,91	6975,93	24324	13952	9739	5,98	12
				4609,92	2159,49	9220	4319	61,7	2	4
		опора								
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	11,96	770,9		(9220)			5,98	
		чел-ч								
71.2	3	Затраты труда машинистов	4		1079,75			4319	2	
		чел-ч								
731-010303-0401		Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	3,2		3912,72	(12521)			1,6	
		маш.-ч								
733-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	0,8		1788,94	(1431)			0,4	
		маш.-ч								
721-130702-1101		Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	0,0001	228511,38		(14)			0	
		т								
721-130702-1102		Смазка защитная ЗЭС	0,2	1336,01		(267)			0,1	
		кг								
721-130803-1001		Ветошь	0,04	84,66		(3)			0,02	

:Кол.на Ед:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
724-040207-2805		Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	12	42,84	(	514)			6	
		шт.								
722-040201-0701		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,8	367,4	(	294)			0,4	
		кг								
722-040501-0801		Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,2	299,06	(	60)			0,1	
		кг								
		Накладные расходы -		4869,49		9739				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		4176,73				8353		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		692,76				1386		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1362,51		2725				
		Сметная стоимость				36788				
72	21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	4	43711,47	-	174846	-	7413	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1853,37		7413				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1853,37				7413		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3645,19		14581				
		Сметная стоимость				196840				
73	11-330203-0205 РСНБ РК 2015	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	4	1764,47	956,45	7058	3826	3299	1,01	4
				808,02	358,05	3232	1432	61,7	0,33	1
		шт								
- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	мм СТ РК 937-92 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы - 8%		99,99		400		400		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		99,99						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -		196,66		787				
		Сметная стоимость				10620				
75	24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT21.01 шт.	2	3250,94	-	6502	-	276	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы - 8%		137,84		276		276		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		137,84						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -		271,10		542				
		Сметная стоимость				7320				
76	24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	3660,24	-	7320	-	310	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы - 8%		155,19		310		310		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		155,19						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -		305,23		610				
		Сметная стоимость				8241				
77	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 шт.	4	1679,54	-	6718	-	285	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы - 8%		71,21		285		285		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		71,21						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -		140,06		560				
		Сметная стоимость				7563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	24-040207-4921 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98 шт.	4	1900,91 -	- -	7604 -	- -	322 -	- -	- -
		Накладные расходы - 80,60 322 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 80,60 322 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 158,52 634 Сметная стоимость 8560								
79	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 м	11,2	477,46 -	- -	5348 -	- -	227 -	- -	- -
		Накладные расходы - 20,24 227 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 20,24 227 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 39,82 446 Сметная стоимость 6021								
80	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 шт.	8	147,91 -	- -	1183 -	- -	50 -	- -	- -
		Накладные расходы - 6,27 50 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 6,27 50 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 12,33 99 Сметная стоимость 1332								
81	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO130 шт.	4	3326,48 -	- -	13306 -	- -	564 -	- -	- -
		Накладные расходы - 141,04 564 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 141,04 564 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 277,40 1110								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				14980				
82	24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 шт.	4	12003,39	-	48014	-	2036	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		508,94		2036				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	508,94				2036		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1000,99		4004				
		Сметная стоимость				54054				
83	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 шт.	4	1961,58	-	7846	-	333	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		83,17		333				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	83,17				333		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		163,58		654				
		Сметная стоимость				8833				
84	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 км	0,002	455849,6	-	912	-	39	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		19328,02		39				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	19328,02				39		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38014,21		76				
		Сметная стоимость				1027				
85	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	4	1851,41	-	7406	-	314	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		78,50		314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		78,50				314		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,39		618				
		Сметная стоимость				8338				
86	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	2	818,13	-	1636	-	69	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		34,69		69				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,69				69		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,23		136				
		Сметная стоимость				1842				
87	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	16	1851,41	-	29623	-	1256	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		78,50		1256				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		78,50				1256		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,39		2470				
		Сметная стоимость				33349				
88	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Заземляющий проводник ЗП6	2,3	1236,72	-	2844	-	121	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		52,44		121				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		52,44				121		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,13		237				
		Сметная стоимость				3202				
89	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Кронштейн У4	2	5216,72	-	10433	-	442	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		221,19		442				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		221,19				442		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		435,03		870				
		Сметная стоимость				11745				

ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ ОА2 /7 ШТ/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	7	12161,91	6975,93	85133	48831	34086	5,98	42
				4609,92	2159,49	32269	15116	61,7	2	14
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	41,86	770,88		(32269)			5,98	
90.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	14		1079,71			15116	2	
931-010303-0401		Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч	11,2		3912,72	(43822)			1,6	
933-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	2,8		1788,94	(5009)			0,4	
921-130702-1101		Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 т	0,0002	228511,38		(48)			0	
921-130702-1102		Смазка защитная ЗЭС кг	0,7	1336,01		(935)			0,1	
921-130803-1001		Ветошь кг	0,14	84,66		(12)			0,02	
924-040207-2805		Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 шт.	42	42,84		(1799)			6	
922-040201-0701		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 кг	2,8	367,4		(1029)			0,4	
922-040501-0801		Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 кг	0,7	299,06		(209)			0,1	
		Накладные расходы -		4869,49		34086				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		4176,73				29237		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		692,76				4849		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1362,51		9538				
		Сметная стоимость				128757				
91	21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 шт.	14	43711,47	-	611961	-	25947	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1853,37		25947				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1853,37				25947		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3645,19		51033				
		Сметная стоимость				688941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	11-330203-0205 РСНБ РК 2015	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	14	1764,47	956,45	24703	13390	11547	1,01	14
				808,02	358,05	11312	5013	61,7	0,33	5
		шт							:Кол.на Ед:	- - -
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	14,14	800	(	11312)			1,01	
92.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	4,62		1085,06			5013	0,33	
931-050102-0102		Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч	3,78		3144,86(	11888)			0,27	
933-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,84		1788,94(	1503)			0,06	
		Накладные расходы -		824,79		11547				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		719,47				10073		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		105,32				1474		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		207,14		2900				
		Сметная стоимость				39150				
93	21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	14	2358,21	-	33015	-	1400	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		99,99		1400				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		99,99				1400		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		196,66		2753				
		Сметная стоимость				37168				
94	24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	7	3250,94	-	22757	-	965	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		137,84		965				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		137,84				965		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		271,10		1898				
		Сметная стоимость				25620				
95	24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	7	3660,24	-	25622	-	1086	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		155,19		1086				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		155,19				1086		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		305,23		2137				
		Сметная стоимость				28845				
96	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 шт.	14	3326,48	-	46571	-	1975	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		141,04		1975				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		141,04				1975		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		277,40		3884				
		Сметная стоимость				52429				
97	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 м	18,2	477,46	-	8690	-	368	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		20,24		368				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		20,24				368		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,82		725				
		Сметная стоимость				9783				
98	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 шт.	14	147,91	-	2071	-	88	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6,27		88				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,27				88		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,33		173				
		Сметная стоимость				2331				
99	24-040207-4921 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	7	1900,91	-	13306	-	564	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах IV квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		80,60		564				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		80,60				564		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		158,52		1110				
		Сметная стоимость				14980				
100	24-040207-3223 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	14	12003,39	-	168047	-	7125	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		508,94		7125				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		508,94				7125		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1000,99		14014				
		Сметная стоимость				189186				
101	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	28	1851,41	-	51839	-	2198	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		78,50		2198				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		78,50				2198		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,39		4323				
		Сметная стоимость				58360				
102	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	7	1961,58	-	13731	-	582	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		83,17		582				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		83,17				582		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		163,58		1145				
		Сметная стоимость				15458				
103	23-061002-	-Провода неизолированные	0,0035	455849,6	-	1595	-	68	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 км		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		19328,02 19328,02 38014,21		68 133 1796		68		
104	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 шт.	7	1851,41 -	- -	12960 -	- -	549 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		78,50 78,50 154,39		549 1081 14590		549		
105	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	7	818,13 -	- -	5727 -	- -	243 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		34,69 34,69 68,23		243 478 6447		243		
106	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Заземляющий проводник ЗП6 м	8,05	1236,72 -	- -	9956 -	- -	422 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		52,44 52,44 103,13		422 830 11208		422		
107	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнаб	-Кронштейн У4 шт	7	5216,72 -	- -	36517 -	- -	1548 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KZ" стр.8									
		Накладные расходы -		221,19		1548				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		221,19				1548		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		435,03		3045				
		Сметная стоимость				41111				
108	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ П2и /2 ШТ/ -Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	2	5678,49	3000,55	11357	6001	4718	3,06	6
				2358,92	934,75	4718	1869	61,7	0,87	2
		опора							:Кол.на Ед:	
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	6,12	770,92	(	4718)			3,06	
108.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	1,74		1074,14			1869	0,87	
131-010303-0401		Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч	1,36		3912,72	(5321)			0,68	
133-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,38		1788,94	(680)			0,19	
121-130702-1101		Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 т	0,0001	228511,38	(	14)			0	
121-130702-1102		Смазка защитная ЗЭС кг	0,2	1336,01	(	267)			0,1	
121-130803-1001		Ветошь кг	0,04	84,66	(	3)			0,02	
122-040201-0701		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 кг	0,8	367,4	(	294)			0,4	
122-040501-0801		Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 кг	0,2	299,06	(	60)			0,1	
		Накладные расходы -		2359,13		4718				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		2032,19				4064		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		326,93				654		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		643,01		1286				
		Сметная стоимость				17361				
109	21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 шт.	2	43711,47	-	87423	-	3707	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1853,37		3707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1853,37				3707		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3645,19		7290				
		Сметная стоимость				98420				
110	24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT21.01	2	3250,94	-	6502	-	276	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		137,84		276				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		137,84				276		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		271,10		542				
		Сметная стоимость				7320				
111	24-040207-4939 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	2	2519,74	-	5039	-	214	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		106,84		214				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		106,84				214		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		210,13		420				
		Сметная стоимость				5673				
112	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO130	4	3326,48	-	13306	-	564	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		141,04		564				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		141,04				564		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		277,40		1110				
		Сметная стоимость				14980				
113	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	4	1961,58	-	7846	-	333	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		83,17 83,17		333		333		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		163,58		654				
		Сметная стоимость				8833				
114	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 км	0,001	455849,6 -	- -	456 -	- -	19 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19328,02 19328,02		19		19		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38014,21		38				
		Сметная стоимость				513				
115	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	2	1851,41 -	- -	3703 -	- -	157 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		78,50 78,50		157		157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,39		309				
		Сметная стоимость				4169				
116	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	1851,41 -	- -	11108 -	- -	471 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		78,50 78,50		471		471		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,39		926				
		Сметная стоимость				12505				
117	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	ОПОРА АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ ОДНОЦЕПНАЯ К3 /12 ШТ/ -Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	12	12161,91 4609,92	6975,93 2159,49	145943 55319	83711 25914	58434 61,7	5,98 2	72 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора							:Кол.на Ед:	
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	71,76	770,89	(	55319)			5,98	
117.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	24		1079,75			25914	2	
131-010303-0401		Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч	19,2		3912,72	(75124)			1,6	
133-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	4,8		1788,94	(8587)			0,4	
121-130702-1101		Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 т	0,0004	228511,38	(	82)			0	
121-130702-1102		Смазка защитная ЗЭС кг	1,2	1336,01	(	1603)			0,1	
121-130803-1001		Ветошь кг	0,24	84,66	(	20)			0,02	
124-040207-2805		Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 шт.	72	42,84	(	3084)			6	
122-040201-0701		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 кг	4,8	367,4	(	1764)			0,4	
122-040501-0801		Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 кг	1,2	299,06	(	359)			0,1	
		Накладные расходы -		4869,49		58434				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		4176,73				50121		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		692,76				8313		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1362,51		16350				
		Сметная стоимость				220727				
118	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 шт.	24	27901,04	-	669625	-	28392	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1183,00		28392				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1183,00				28392		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2326,72		55841				
		Сметная стоимость				753858				
119	11-330203-0205 РСНБ РК 2015	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 шт	24	1764,47	956,45	42347	22955	19795	1,01	24
				808,02	358,05	19392	8593	61,7	0,33	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									:Кол.на Ед:	
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	24,24	800	(	19392)			1,01	
119.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	7,92		1084,97			8593	0,33	
131-050102-0102		Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч	6,48		3144,86	(20379)			0,27	
133-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	1,44		1788,94	(2576)			0,06	
		Накладные расходы -		824,79		19795				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		719,47				17267		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		105,32				2528		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		207,14		4971				
		Сметная стоимость				67113				
120	21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 шт.	24	2358,21 -	- -	56597 -	- -	2400 -	- -	- -
		Накладные расходы -		99,99		2400				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		99,99				2400		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		196,66		4720				
		Сметная стоимость				63716				
121	24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT21.01 шт.	12	3250,94 -	- -	39011 -	- -	1654 -	- -	- -
		Накладные расходы -		137,84		1654				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		137,84				1654		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		271,10		3253				
		Сметная стоимость				43918				
122	24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	3660,24 -	- -	43923 -	- -	1862 -	- -	- -
		Накладные расходы -		155,19		1862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	155,19		3663		1862		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		305,23		49448				
		Сметная стоимость								
123	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	1679,54 -	- -	20154 -	- -	855 -	- -	- -
		Накладные расходы -		71,21		855		855		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	71,21		1681				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		140,06		22689				
		Сметная стоимость								
124	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 м	31,2	477,46 -	- -	14897 -	- -	632 -	- -	- -
		Накладные расходы -		20,24		632		632		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	20,24		1242				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,82		16771				
		Сметная стоимость								
125	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 шт.	24	147,91 -	- -	3550 -	- -	151 -	- -	- -
		Накладные расходы -		6,27		151		151		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6,27		296				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,33		3997				
		Сметная стоимость								
126	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO130 шт.	12	3326,48 -	- -	39918 -	- -	1693 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		141,04		1693				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	141,04				1693		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		277,40		3329				
		Сметная стоимость				44939				
127	24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 шт.	24	12003,39	-	288081	-	12215	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		508,94		12215				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	508,94				12215		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1000,99		24024				
		Сметная стоимость				324319				
128	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	48	1851,41	-	88868	-	3768	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		78,50		3768				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	78,50				3768		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,39		7411				
		Сметная стоимость				100047				
129	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	12	1851,41	-	22217	-	942	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		78,50		942				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	78,50				942		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,39		1853				
		Сметная стоимость				25012				
130	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 шт.	12	1961,58	-	23539	-	998	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		83,17		998		998		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		83,17						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		163,58		1963				
		Сметная стоимость				26500				
131	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 км	0,006	455849,6	-	2735	-	116	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		19328,02		116		116		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19328,02						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38014,21		228				
		Сметная стоимость				3079				
132	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	818,13	-	9818	-	416	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		34,69		416		416		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,69						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,23		819				
		Сметная стоимость				11053				
133	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Заземляющий проводник ЗП6 м	13,8	1236,72	-	17067	-	724	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		52,44		724		724		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		52,44						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,13		1423				
		Сметная стоимость				19214				
134	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Кронштейн У4 шт	12	5216,72	-	62601	-	2654	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		221,19		2654		2654		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		221,19						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		435,03		5220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				70476				
135	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ П1 /74ШТ/ -Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	74	5935,53 2358,92	3000,55 934,75	439229 174560	222041 69171	175382 61,7	3,06 0,87	226 64
									:Кол.на Ед:	
135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	226,44	770,89	(	174560)			3,06	
135.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	64,38		1074,42			69171	0,87	
131-010303-0401		Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч	50,32		3912,72	(196888)			0,68	
133-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	14,06		1788,94	(25152)			0,19	
121-130702-1101		Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 т	0,0022	228511,38	(	507)			0	
121-130702-1102		Смазка защитная ЗЭС кг	7,4	1336,01	(	9886)			0,1	
121-130803-1001		Ветошь кг	1,48	84,66	(	125)			0,02	
124-040207-2805		Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 шт.	444	42,84	(	19021)			6	
122-040201-0701		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 кг	29,6	367,4	(	10875)			0,4	
122-040501-0801		Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 кг	7,4	299,06	(	2213)			0,1	
		Накладные расходы -		2370,03		175382		150382		
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		2032,19				25000		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		337,83						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		664,44		49169				
		Сметная стоимость				663780				
136	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 шт.	74	27901,04 -	- -	2064677 -	- -	87542 -	- -	- -
		Накладные расходы -		1183,00		87542		87542		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1183,00						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2326,72		172178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				2324397				
137	24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 шт.	74	2776,16 -	- -	205436 -	- -	8710 -	- -	- -
		Накладные расходы - 117,71 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 117,71 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 231,51				8710 17132 231278		8710		
		Сметная стоимость								
138	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO130 шт.	74	3326,48 -	- -	246160 -	- -	10437 -	- -	- -
		Накладные расходы - 141,04 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 141,04 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 277,40				10437 20528 277125		10437		
		Сметная стоимость								
139	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 шт.	74	1851,41 -	- -	137004 -	- -	5809 -	- -	- -
		Накладные расходы - 78,50 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 78,50 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 154,39				5809 11425 154238		5809		
		Сметная стоимость								
140	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 шт.	74	1961,58 -	- -	145157 -	- -	6155 -	- -	- -
		Накладные расходы -		83,17		6155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		83,17				6155		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		163,58		12105				
		Сметная стоимость				163417				
141	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 км	0,037	455849,6	-	16866	-	715	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		19328,02		715				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19328,02				715		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38014,21		1407				
		Сметная стоимость				18988				
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ УА3 /2 ШТ/								
142	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	12161,91	6975,93	24324	13952	9739	5,98	12
				4609,92	2159,49	9220	4319	61,7	2	4
142.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	11,96	770,9	(	9220)			5,98	
142.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	4		1079,75			4319	2	
131-010303-0401		Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч	3,2		3912,72	(12521)			1,6	
133-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,8		1788,94	(1431)			0,4	
121-130702-1101		Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 т	0,0001	228511,38	(	14)			0	
121-130702-1102		Смазка защитная ЗЭС кг	0,2	1336,01	(	267)			0,1	
121-130803-1001		Ветошь кг	0,04	84,66	(	3)			0,02	
124-040207-2805		Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	42,84	(	514)			6	
122-040201-0701		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 кг	0,8	367,4	(	294)			0,4	
122-040501-0801		Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 кг	0,2	299,06	(	60)			0,1	
		Накладные расходы -		4869,49		9739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		4176,73				8353		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		692,76				1386		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1362,51		2725				
		Сметная стоимость				36788				
143	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	4	27901,04	-	111604	-	4732	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1183,00		4732				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1183,00				4732		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2326,72		9307				
		Сметная стоимость				125643				
144	11-330203-0205 РСНБ РК 2015	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	4	1764,47	956,45	7058	3826	3299	1,01	4
				808,02	358,05	3232	1432	61,7	0,33	1
		шт								
144.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	4,04	800	(	3232)			:Кол.на Ед: 1,01	
144.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	1,32		1084,85			1432	0,33	
131-050102-0102		Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч	1,08		3144,86(	3396)			0,27	
133-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,24		1788,94(	429)			0,06	
		Накладные расходы -		824,79		3299				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		719,47				2878		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		105,32				421		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		207,14		829				
		Сметная стоимость				11186				
145	21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	4	2358,21	-	9433	-	400	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		99,99		400				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		99,99				400		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		196,66		787				
		Сметная стоимость				10620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT21.01	2	3250,94	-	6502	-	276	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		137,84		276				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		137,84				276		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		271,10		542				
		Сметная стоимость				7320				
147	24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	2	3660,24	-	7320	-	310	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		155,19		310				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		155,19				310		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		305,23		610				
		Сметная стоимость				8241				
148	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	2	1679,54	-	3359	-	142	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		71,21		142				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		71,21				142		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		140,06		280				
		Сметная стоимость				3782				
149	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	5,2	477,46	-	2483	-	105	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		20,24		105				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		20,24				105		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,82		207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				2795				
150	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 шт.	4	147,91 -	- -	592 -	- -	25 -	- -	- -
		Накладные расходы -		6,27		25				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,27				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,33		49				
		Сметная стоимость				666				
151	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO130 шт.	2	3326,48 -	- -	6653 -	- -	282 -	- -	- -
		Накладные расходы -		141,04		282				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		141,04				282		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		277,40		555				
		Сметная стоимость				7490				
152	24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 шт.	4	12003,39 -	- -	48014 -	- -	2036 -	- -	- -
		Накладные расходы -		508,94		2036				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		508,94				2036		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1000,99		4004				
		Сметная стоимость				54054				
153	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	8	1851,41 -	- -	14811 -	- -	628 -	- -	- -
		Накладные расходы -		78,50		628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	78,50				628		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,39		1235				
		Сметная стоимость				16674				
154	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	1851,41	-	3703	-	157	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		78,50		157				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	78,50				157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,39		309				
		Сметная стоимость				4169				
155	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	1961,58	-	3923	-	166	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		83,17		166				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	83,17				166		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		163,58		327				
		Сметная стоимость				4417				
156	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 км	0,001	455849,6	-	456	-	19	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		19328,02		19				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	19328,02				19		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38014,21		38				
		Сметная стоимость				513				
157	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	818,13	-	1636	-	69	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		34,69		69				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	34,69				69		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,23		136				
		Сметная стоимость				1842				
158	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Заземляющий проводник ЗП6 м	2,3	1236,72	-	2844	-	121	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		52,44		121				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	52,44				121		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,13		237				
		Сметная стоимость				3202				
159	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Кронштейн У3 шт	2	5565,67	-	11131	-	472	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		235,98		472				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	235,98				472		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		464,13		928				
		Сметная стоимость				12531				
		ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОА3 /2 ШТ/								
160	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	12161,91	6975,93	24324	13952	9739	5,98	12
				4609,92	2159,49	9220	4319	61,7	2	4

:Кол.на Ед: - - -

160.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	11,96	770,9	(	9220)			5,98
160.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	4		1079,75			4319	2
131-010303-0401		Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч	3,2		3912,72	(12521)			1,6
133-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,8		1788,94	(1431)			0,4
121-130702-1101		Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 т	0,0001	228511,38		(14)			0
121-130702-1102		Смазка защитная ЗЭС кг	0,2	1336,01		(267)			0,1
121-130803-1001		Ветошь кг	0,04	84,66		(3)			0,02
124-040207-2805		Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	12	42,84		(514)			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
	122-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,8	367,4	(	294)			0,4	
		кг								
	122-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,2	299,06	(	60)			0,1	
		кг								
		Накладные расходы -		4869,49		9739				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		4176,73				8353		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		692,76				1386		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1362,51		2725				
		Сметная стоимость				36788				
161	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	4	27901,04	-	111604	-	4732	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1183,00		4732				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1183,00				4732		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2326,72		9307				
		Сметная стоимость				125643				
162	11-330203-0205 РСНБ РК 2015	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	4	1764,47	956,45	7058	3826	3299	1,01	4
				808,02	358,05	3232	1432	61,7	0,33	1
		шт								
162.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	4,04	800	(	3232)			1,01	:Кол.на Ед:
		чел-ч								
162.2	3	Затраты труда машинистов	1,32		1084,85			1432	0,33	
		чел-ч								
	131-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	1,08		3144,86	(3396)			0,27	
		маш.-ч								
	133-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,24		1788,94	(429)			0,06	
		маш.-ч								
		Накладные расходы -		824,79		3299				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		719,47				2878		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		105,32				421		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		207,14		829				
		Сметная стоимость				11186				
163	21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	4	2358,21	-	9433	-	400	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		99,99		400				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		99,99				400		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		196,66		787				
		Сметная стоимость				10620				
164	24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	3250,94	-	6502	-	276	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		137,84		276				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		137,84				276		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		271,10		542				
		Сметная стоимость				7320				
165	24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	3660,24	-	7320	-	310	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		155,19		310				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		155,19				310		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		305,23		610				
		Сметная стоимость				8241				
166	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 шт.	4	3326,48	-	13306	-	564	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		141,04		564				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		141,04				564		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		277,40		1110				
		Сметная стоимость				14980				
167	24-040207-3223 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	4	12003,39	-	48014	-	2036	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах IV квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		508,94		2036				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		508,94				2036		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1000,99		4004				
		Сметная стоимость				54054				
168	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	2	1851,41	-	3703	-	157	-	-
	в ценах IV квартала 2017 года	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		78,50		157				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		78,50				157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,39		309				
		Сметная стоимость				4169				
169	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	4	1851,41	-	7406	-	314	-	-
	в ценах IV квартала 2017 года	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		78,50		314				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		78,50				314		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,39		618				
		Сметная стоимость				8338				
170	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	2	1961,58	-	3923	-	166	-	-
	в ценах IV квартала 2017 года	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		83,17		166				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		83,17				166		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		163,58		327				
		Сметная стоимость				4417				
171	23-061002-	-Провода неизолированные	0,001	455849,6	-	456	-	19	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		19328,02		19				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19328,02				19		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38014,21		38				
		Сметная стоимость				513				
172	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	818,13	-	1636	-	69	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		34,69		69				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,69				69		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,23		136				
		Сметная стоимость				1842				
173	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Заземляющий проводник ЗП6 м	2,3	1236,72	-	2844	-	121	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		52,44		121				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		52,44				121		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,13		237				
		Сметная стоимость				3202				
174	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Кронштейн У4 шт	2	5216,72	-	10433	-	442	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		221,19		442				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		221,19				442		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		435,03		870				
		Сметная стоимость				11745				
		ПРОВОД								
175	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов км линии	3,47	49377,27	16592,61	171339	57576	84231	34,9	121
				28252,6	6234,05	98037	21632	61,7	7,35	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									:Кол.на Ед:	
175.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	121,1	809,53	(	98037)			34,9	
175.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	25,5		848,16			21632	7,35	
131-050601-0101		Автогидроподъемники, высота подъема 12 м маш.-ч	11,24		2618,88	(29444)			3,24	
133-040102-0104		Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч	8,19		2108,81	(17269)			2,36	
133-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	6,07		1788,94	(10863)			1,75	
121-130702-1102		Смазка защитная ЗЭС кг	0,347	1336,01	(	464)			0,1	
121-130803-1001		Ветошь кг	0,0694	84,66	(	6)			0,02	
122-040601-0201		Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 т	0,0001	54217,08	(	4)			0	
124-040207-3979		Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	7,29	402,9	(	2936)			2,1	
124-040207-4001		Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	20,82	591,6	(	12317)			6	
		Накладные расходы -		24274,06		84231				
		в т.ч. накладные первого уровня -	61,7	21278,26				73836		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2995,79				10395		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5892,11		20446				
		Сметная стоимость				276016				
176	23-061201-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	3,47	1356605,06 -	- -	4707420 -	- -	199595 -	- -	- -
		Накладные расходы -		57520,05		199595				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	57520,05				199595		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		113130,01		392561				
		Сметная стоимость				5299576				
177	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм шт	13	886,26 579,97	93,37 15,89	11521 7540	1214 207	3944 42,8	0,7 0,02	9 -
									:Кол.на Ед:	
177.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	9,1	828,57	(	7540)			0,7	
177.2	3	Затраты труда машинистов	0,208		995,19			207	0,016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	131-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т чел-ч	0,104		3328,72	(346)			0,008	
	131-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки маш.-ч	3,3		190,68	(630)			0,254	
	133-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т маш.-ч	0,104		2288,94	(238)			0,008	
	121-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 т	0,0009	222237,6		(205)			0,0001	
	122-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 кг	2,47	1037,54		(2563)			0,19	
		Накладные расходы -		303,42		3944				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	255,03				3315		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	48,39				629		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,17		1237				
		Сметная стоимость				16703				
178	21-050304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) т	0,1177488	146039,72	-	17196	-	729	-	-
		Накладные расходы -		6192,08		729				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6192,08				729		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12178,54		1434				
		Сметная стоимость				19359				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		13435266	575479			604
				Тенге		473603	184367			178
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		585622	-	-		-
	Материалы -			Тенге		3541	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	30028	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		524264	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		38227	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	12852		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	25375		-
	Сметная прибыль -			Тенге		49908	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		673757	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		34
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	30028	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12849645	-	-		-
		Материалы -	Тенге			74931	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	627942	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11783448	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			948692	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	387440		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	561252		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1103867	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14902204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		748
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	627942	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15575961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		782
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	657970	-		-

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

179	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	54	8126,68	4765,8	438841	257353	121581	3,41	184
				2935,43	1338,79	158513	72295	42,8	1,37	74
			шт.						:Кол.на Ед:	
179.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	184,14	860,83		(158513)			3,41	
			чел-ч							
179.2	3	Затраты труда машинистов	73,98		977,22			72295	1,37	
			чел-ч							
131-050102-0302		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	1,08		3328,72	(3595)			0,02	
			маш.-ч							
131-050602-1101		Вышки телескопические, 25 м	71,82		3498,83	(251286)			1,33	
			маш.-ч							
133-010201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т	1,08		2288,94	(2472)			0,02	
			маш.-ч							
121-050307-0209		Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	32,4	339,29		(10993)			0,6	
			кг							
121-130201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0054	381819,66		(2062)			0,0001	
			т							
122-040201-0701		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	27	367,4		(9920)			0,5	
			кг							
		Накладные расходы -		2251,50		121581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1829,37				98786		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		422,14				22795		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		830,26		44834				
		Сметная стоимость				605256				
180	Прайс ТОО"ЭлектроПромСнабKZ" стр.8	-Кронштейн для установки светильника КС-1 шт	54	1675,61	-	90483	-	3836	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		71,05		3836				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		71,05				3836		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		139,73		7546				
		Сметная стоимость				101865				
181	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов км линии	2,345	49377,27	16592,61	115790	38910	56923	34,9	82
				28252,6	6234,05	66252	14619	61,7	7,35	17
181.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	81,84	809,53	(	66252)			34,9	
181.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	17,24		848,18			14619	7,35	
131-050601-0101		Автогидроподъемники, высота подъема 12 м маш.-ч	7,6		2618,88	(19898)			3,24	
133-040102-0104		Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч	5,53		2108,81	(11671)			2,36	
133-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	4,1		1788,94	(7341)			1,75	
121-130702-1102		Смазка защитная ЗЭС кг	0,2345	1336,01	(	313)			0,1	
121-130803-1001		Ветошь кг	0,0469	84,66	(	4)			0,02	
122-040601-0201		Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 т	0	54217,08	(	3)			0	
124-040207-3979		Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	4,92	402,9	(	1984)			2,1	
124-040207-4001		Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	14,07	591,6	(	8324)			6	
		Накладные расходы -		24274,06		56923				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		21278,26				49898		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2995,79				7025		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5892,11		13817				
		Сметная стоимость				186530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			645114	296263			266
			----			---	---			---
			Тенге			224766	86914			91
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			529324	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22975	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	230808	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90483	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			125418	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	98786		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	26632		-
		Сметная прибыль -	Тенге			52379	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			707121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	230808	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115790	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10628	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	80871	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56923	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	49898		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	7025		-
		Сметная прибыль -	Тенге			13817	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186529	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80871	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			893650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	311679	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			14080380	871742			870
			----			---	---			---
			Тенге			698369	271281			269
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1114946	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26516	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	260836	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			614747	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			163645	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	111638		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	52007		-
		Сметная прибыль -	Тенге			102287	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1380878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	260836	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12965434	-	-		-
		Материалы -	Тенге			85559	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	708813	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11783448	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1005615	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	437338		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	568277		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			1117684	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15088733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		847
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	708813	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			16743021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	969649	-		-

ИТОГО по СМЕТЕ	16743021
Временные здания и сооружения - 1,3 %	217659
ИТОГО	16960680
Зимнее удорожание -1,044848262%	177213
ИТОГО	17137893
в том числе в текущих ценах, на 2018г - 77%, К = 1,0599383	13987135
в том числе в текущих ценах, на 2019г - 23%, К = 1,112825	4386439
ИТОГО	18373574
ИТОГО с учетом понижающ.коэф.К = 0,9184386087	16875000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2025000
Итого с НДС	18900000
ИТОГО к оплате	**18900000**

Сдал: Субподрядчик

Директор ТОО «Электро-Лидер»

С.Кумарбеков

Принял;Заказчик

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Т.С.Буркитов