Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»

**Справка 13**
**о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 г.**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |

Договор №339 от 03 сентября 2021 года
Доп.соглашение №1 от 21.12.2021 г., №2 от 07.06.2022 г.

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге) | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце за август 2022 г. | СМР (в сметных базисных ценах) | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР | Дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетном месяце | По монтажу оборудования | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области» | 732 094 701,31 | 6 354 735,06 | | | | | | 680 864,47 | 6 354 735,06 |
| за август 2022 год | 6 354 735,06 | 6 354 735,06 | | | | | | 680 864,47 | 6 354 735,06 |

**Итого за август 2022 г. - 6 354 735,06 тенге (шесть миллионов триста пятьдесят четыре тысяч семьсот тридцать пять тенге 06 тиын)**

**Заказчик:**
**Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области»**
**Кастеев Т.Б.**

**Тех. надзор:**
**Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» Жылкибаев К.Ж.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «Ика-Строй» Азанбеков А.С.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» Кереев К.Н.**

Форма 2В

**Заказчик:** **Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"**

**Подрядчик:** **ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

**Объект:** **«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»**

# Акт №13
## приемки выполненных работ за август месяц 2022 года

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Локальная смета 7-1-1. Генплан** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 2 Покрытия** | | | | | | | | | | |
| | | | **2.1 Тип 1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 19 | 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 104,379 | 1560,22 | 128,84 | 162854 | 13448 | 144272 | 9350 | 185980 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 49,19 | 33,75 | 5134 | 3523 | – | 13776 | | |
| **Раздел 4 МАФ** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 62 8601-0302-0306 | Скамья антивандальная НР = 0 | шт. | 6 | 50278 | 182 | 301668 | 1092 | 287454 | 14022 | 340945 | |
| | | | | | 2187 | 47 | 13122 | 282 | – | 25255 | | |
| 3 | 69 8601-0104-0406 | Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 0 | комплект | 2 | 164286 | 497 | 328572 | 994 | 284808 | 33742 | 391299 | |
| | | | | | 21385 | 127 | 42770 | 254 | – | 28985 | | |
| 4 | 70 8601-0104-0104 | Качалка-балансир "Малая" НР = 0 | комплект | 2 | 95515 | 229 | 191030 | 458 | 174772 | 13388 | 220771 | |
| | | | | | 7900 | 67 | 15800 | 134 | – | 16353 | | |
| 5 | 71 8601-0113-0107 | Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м) НР = 0 | комплект | 1 | 1635591 | 2495 | 1635591 | 2495 | 1555769 | 62938 | 1834411 | |
| | | | | | 77327 | 828 | 77327 | 828 | – | 135882 | | |
| 6 | 72 8601-0113-0114 | Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м) НР = 0 | комплект | 1 | 1928246 | 2207 | 1928246 | 2207 | 1863255 | 52406 | 2139104 | |
| | | | | | 62784 | 735 | 62784 | 735 | – | 158452 | | |
| 7 | 73 8601-0201-0113 | Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м) НР = 0 | комплект | 1 | 426682 | 796 | 426682 | 796 | 395770 | 23167 | 485837 | |
| | | | | | 30116 | 306 | 30116 | 306 | – | 35988 | | |
| 8 | 74 8601-0103-0202 | Лазалка "Бабочка" НР = 0 | шт. | 1 | 110490 | 1794 | 110490 | 1794 | 103036 | 5106 | 124844 | |
| | | | | | 5660 | 570 | 5660 | 570 | – | 9248 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 75 8601-0103-0204 | Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами" НР = 0 | шт. | 1 | 77195 | 254 | 77195 | 254 | 70224 | 5962 | 89810 |
| | | | | | 6717 | 67 | 6717 | 67 | – | 6653 | |
| | **Раздел 8 Ворота футбольные - 2 шт** | | | | | | | | | | |
| 10 | 106 1109-0101-0101 | Монтаж металлоконструкций ворот футбольных НР = 69 % | т конструкций | 0,22272 | 65126,62 | 22095,01 | 14505 | 4921 | 2085 | 6171 | 22330 |
| | | | | | 33670,08 | 6483,48 | 7499 | 1444 | – | 1654 | |
| 11 | 107 2301-0201-0153 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 12,44 | 1250 | | 15550 | | 15550 | – | 16794 |
| | | | | | – | | – | | – | 1244 | |
| 12 | 108 2301-0201-0133 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 55,4 | 739 | | 40941 | | 40941 | – | 44216 |
| | | | | | – | | – | | – | 3275 | |
| 13 | 109 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00058 | 225296 | | 131 | | 131 | – | 141 |
| | | | | | – | | – | | – | 10 | |
| 14 | 110 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000; | м2 | 6,45888 | 84,69 | 2,17 | 547 | 14 | 320 | 148 | 751 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 32,98 | 0,31 | 213 | 2 | – | 56 | |
| 15 | 111 | 2108-0102-1501 | Капроновая сетка, прим. | м2 | 16,2 | 481 | | 7792 | | 7792 | – | 8415 |
| | | | | | | – | | – | | – | 623 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **5 905 648,00** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 267 142,00 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 28 473,00 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 8 145,00 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 946 179,00 |
| - накладные расходы, тенге | 226 400,00 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 20 377,00 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 437 454,00 |
| **Всего** | **5 905 648,00** |
| **Всего с разницами по предыдущим актами составляет** | **6 026 046,50** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8 | 72 312,56 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 82 327,85 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **123 613,74** |
| **Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.** | **6 304 300,65** |
| НДС (12 %) | 756 516,08 |
| **Итого** | **7 060 816,73** |
| Итого с понижающим коэффициентом 0,90000000001 | **6 354 735,06** |

**Заказчик:**
**Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области»** **Кастеев Т.Б.**

**Тех. надзор:**
**Эксперт ТОО «АДС Сапа»** **Алексеев В.А.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «Икар стр** **Азанбеков А.С.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»** **Кереев К.Н.**