Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО «Aqua project kz»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Global-GH»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство административного здания №3 в г. Шымкент, мкр. "Самал" (уровень ответственности зданий и сооружений – второй нормальный, техническая сложность объекта – технически сложный объект)**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство административного здания №3 в г. Шымкент, мкр. "Самал"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2019** (месяц, год) на

Составлен (а) в текущих ценах на 10.03.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 14. Стены /АС-21/										
1	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	241,87	36837,91	3059,7	8909985	740050	6340777	1890287	11664294	
						7562,57	840,98	1829159	203408		864022		
2	2	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	250,8	5981,45	281,24	1500148	70535	839631	566358	2231826	
						2352,4	75,78	589982	19006		165320		
3	3	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1071	408331		43732		43732		47231	
4	4	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,259	996013,85	8219,17	257968	2129	237149	3499	302957	
						72163	1616,07	18690	419		22548		
5	5	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,736	46696,35	4701,26	34369	3461	17998	22441	50573	
						17540,9	1059,14	12910	780		12458		
6	6	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00675	402525		2717		2717	3746	2934	
7	7	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06397	398962		25522		25522	217	27564	Казахстан
8	8	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	4,73	32783,28	5553,69	155065	26269	84569	2042	216874	
						9350,25	1277,36	44227	6042		45744		
9	9	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,538272	398962		214750		214750	16065	231930	Казахстан
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039312	402525		15824		15824	17180	17090	
			Итого по разделу: 14. Стены /АС-21/								1266	14793273	
			Раздел: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/										
11	11	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	15,78	115711,7	1575,32	1825931	24858	1366196	401065	2405156	
						27558,7	681,33	434876	10751		178160		
12	12	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	15,78	9003,28	65,15	142072	1028	124563	15259	169917	
						1044,42	30,03	16481	474		12586		
13	13	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	886,25	3610,46	107,37	3199770	95157	1075376	1893430	5500656	
						2289,69	32,54	2029238	28839		407456		
14	14	С1224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		980,1925	2167		2124077		2124077		2294003	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 м2 обработанной поверхности	491,25	314,1 39,58	3,02 1,39	154302 19444	1484 683	133374	169926 18114 13793	186209	
16	16	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	177,46	5272,81 1276,24	15,06 4,24	935713 226482	2672 752	706559	209055 91581	1236349	
17	17	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	103	3205,86 365,01	12,6 4,26	330204 37596	1298 439	291310	34992 29216	394412	
18	18	Е12-080101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	38	3140,85 697,26	475,8 232,21	119352 26496	18080 8824	74776	25430 11583	156365	
19	19	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	208	805		167440		167440		180835	Казахстан
20	20	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	815	776,22 267,06	113,45 30,44	632619 217654	92462 24809	322504	13395 223066 68455	924140	
21	21	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	815	1034,33 622,64	55,15 14,37	842979 507452	44948 11712	290580	477630 105649	1426258	
22	22	С1261-105-0125	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	83,945	12237		1027235		1027235		1109414	
23	23	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	815	373 94,73	13,27 3,63	303995 77205	10815 2958	215975	82179 73750 30220	407965	
			Итого по разделу: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/									16391679	
			Раздел: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/										
24	24	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	468,67	899,5 622,58	5,32 1,8	421569 291785	2494 844	127291	234103 52454	708126	
25	25	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	398,97	901,51 693,84	5,65 2,77	359675 276821	2254 1105	80600	222341 46561	628577	
26	26	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	69,7	61,53 53,02	0,89 0,45	4289 3695	62 31	531	2981 582	7852	
27	27	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	199,96	3459 1435,56	15,72 6,48	691662 287055	3144 1296	401464	259515 76094	1027271	
28	28	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1425,1	1377,4 937,3	88,28 69,85	1962933 1335746	125808 99543	501379	1148232 248893	3360058	
29	29	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	1425,1	61,53 53,02	0,89 0,45	87686 75559	1268 641	10859	60960 11892	160538	
30	30	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	754,21	1699,19 1124,06	93,82 72,74	1281546 847777	70760 54861	363009	722111 160293	2163950	
31	31	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	594,03	673,33 396,41	5,32 1,8	399978 235479	3160 1069	161339	189239 47137	636354	
32	32	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	561,54	697,97 552,24	5,32 2,62	391938 310105	2987 1471	78846	249261 51296	692495	
33	33	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхностиоблицовки	182,75	5045,33 2936	22,99 11,42	922034 536554	4201 2087	381279	430913 108236	1461183	
34	34	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		32,49	1565,26	3,79	50855	123	28806	17589	73920	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 окрашиваемой поверхности			674,86	1,86	21926	60		5476		
			Итого по разделу: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/									10920324	
			Раздел: 17. Электрооборудование										
35	35	Ц13-080303-0410 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6980,29 3258	129,62 38,1	6980 3258	130 38	3593	2373 748	10101	
36	36	С1247-203-0201	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	1	20119		20119		20119	1610	21729	
37	37	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17516,72 3258	1068,17 381	17517 3258	1068 381	13191	2620 1611	21748	
38	38	С1247-201-0429	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУ Рв-3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11900		11900		11900	952	12852	
39	39	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5939,26 3090	125,54 38,1	35636 18540	754 229	16342	13513 3932	53081	
40	40	С1247-204-2526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2794		2794		2794	224	3018	
41	41	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2030		6090		6090	487	6577	
42	42	С1247-204-0661	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2030		4060		4060	325	4385	
43	43	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3189,55 1545	30,71 0	3190 1545	31 0	1614	1112 344	4646	
44	44	С1247-204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	622		622		622	50	672	
45	45	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	2	12491		24982		24982	1999	26981	
46	46	С1261-404-0538 #прим.	Дипрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108		216		216	17	233	
47	47	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6240,9 3969,75	124,88 51,82	6241 3970	125 52	2146	2896 731	9868	
48	48	С1247-201-0211	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780	462	6242	
49	49	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3189,55 1545	30,71 0	41464 20085	399 0	20980	14461 4474	60399	
50	50	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965		1965		1965	157	2122	
51	51	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	622		7464		7464	597	8061	
52	52	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	2	12491		24982		24982	1999	26981	
53	53	С1261-404-0538 #прим.	Дипрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108		216		216	17	233	
54	54	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5363,61 3516,03	124,88 51,82	5364 3516	125 52	1723	2569 635	8568	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	С1247-201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 3В УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5199,6		5200		5200	416	5616	
56	56	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3189,55 1545	30,71 0	15948 7725	154 0	8069	5562 1721	23231	
57	57	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965		1965		1965	157	2122	
58	58	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	622		2488		2488	199	2687	
59	59	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	1	12491		12491		12491	999	13490	
60	60	С1261-404-0538 #прим.	Дин-рейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	108		108		108	9	117	
61	61	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6240,9 3969,75	124,88 51,82	6241 3970	125 52	2146	2896 731	9868	
62	62	С1247-201-0213	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 3В УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383		8383		8383	671	9054	
63	63	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5939,26 3090	125,54 38,1	5939 3090	125 38	2724	2252 655	8846	
64	64	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030		2030		2030	162	2192	
65	65	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3189,55 1545	30,71 0	54222 26265	522 0	27435	18911 5851	78984	
66	66	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1965		15720		15720	1258	16978	
67	67	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	622		4354		4354	348	4702	
68	68	С1247-204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	622		1244		1244	100	1344	
69	69	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	3	12491		37473		37473	2998	40471	
70	70	С1261-404-0538 #прим.	Дин-рейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	108		324		324	26	350	
71	71	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5363,61 3516,03	124,88 51,82	5364 3516	125 52	1723	2569 635	8568	
72	72	С1247-201-0213	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 3В УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383		8383		8383	671	9054	
73	73	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5939,26 3090	125,54 38,1	5939 3090	125 38	2724	2252 655	8846	
74	74	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030		2030		2030	162	2192	
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3189,55 1545	30,71 0	35085 16995	338 0	17752	12236 3786	51107	
76	76	С1247-204-2817	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	5307		15921		15921	1274	17195	
77	77	С1247-204-2814	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		7	3959		27713		27713		29930	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	622		622		622	2217	672	
											50		
79	79	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	3	12491		37473		37473	2998	40471	
											26		
80	80	С1261-404-0538 #прим.	Дипрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	108		324		324	1048	350	
											206		
81	81	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1533,17 1417,23	89,03 38,1	1533 1417	89 38	27	1783	2787	
											3683		
82	82	С1247-301-0225	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	22286		22286		22286	734	24069	
											4887		
83	83	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1829,48 1629	182,48 76,2	5488 4887	548 229	54	3094	9905	
											38676		
84	84	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	12892		38676		38676	9757	41770	
											2762		
85	85	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	8255,76 4479	119,74 38,1	24767 13437	359 114	10971	22185	37286	
											1775		
86	86	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 3А, 380В	шт	2	11092,5		22185		22185	887	23960	
											16880		
87	87	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 1,5А, 380В	шт	1	11092,5		11092		11092	3719	11979	
											3719		
88	88	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	29610,96 20397	7122,4 3048	29611 20397	7122 3048	2092	16880	50210	
											3719		
89	89	515-301-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	237245		237245				237245	
			Отпускная цена			237245		237245		237245			
			Сметная стоимость оборудования					*237245*					
			Итого по разделу: 17. Электрооборудование									**1116145**	
			Раздел: 18. Светотехническое оборудование										
90	90	Е11-210401-0508 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	49	1661,94 1445,03	17,06 7,62	81435 70806	836 373	9793	51249 10615	143299	
91	91	С1247-101-0115	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	49	2583		126567		126567	10125	136692	
92	92	Е11-210401-0509 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка	шт.	81	2401,65 1974,05	227,75 101,73	194534 159898	18448 8240	16188	121059 25247	340840	
93	93	ТОО "Электрокомплект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х54-009 SPORT	шт.	57	14945,7		851905		851905	68152	920057	
94	94	ТОО "Электрокомплект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	24	5342,4		128218		128218	10257	138475	
95	95	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	35	639,8 567,09	4,26 1,9	22393 19848	149 66	2396	14339 2939	39671	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НПО22-60-240 ГОСТ 17677-82	шт.	25	1661,1		41528		41528	3322	44850	
97	97	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НПО22-2х60-211/3862 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1892,1		1892		1892	151	2043	
98	98	ТОО "Электрокомплект"	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	2303,7		13822		13822	1106	14928	
99	99	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НБО18-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1010,1		3030		3030	242	3272	
100	100	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	8	811,96 787,33	18,08 7,62	6496 6299	145 61	52	4579 886	11961	
101	101	ТОО "Электрокомплект"	Световой указатель модели LUNA 2211-4	шт.	8	663,6		5309		5309	425	5734	
102	102	ТОО "Электрокомплект"	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4699,8		4700		4700	376	5076	
103	103	ТОО "Электрокомплект"	Лампы люминесцентные, поколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91=ЛБ-54	шт.	75	391,65		29374		29374	2350	31724	
104	104	ТОО "Электрокомплект"	Лампы люминесцентные, поколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91=ЛБ-36	шт.	58	237,3		13763		13763	1101	14864	
105	105	ТОО "Электрокомплект"	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, поколь E27=OSRAM 15W	шт.	31	702,45		21776		21776	1742	23518	
106	106	ТОО "Электрокомплект"	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, поколь E27=OSRAM 23W	шт.	6	711,9		4271		4271	342	4613	
107	107	С1261-404-0618 #прим.	Стартер для люминесцентных ламп, тип 8ОС-220	шт	133	34		4522		4522	362	4884	
			Итого по разделу: 18. Светотехническое оборудование									1886501	
			Раздел: 19. Электротехническое оборудование										
108	108	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	47	259,63 225,57	0,22 0,11	12203 10602	10 5	1590	7637 1587	21427	
109	109	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	125	212,49 202,6	0,22 0,09	26561 25325	27 11	1209	18242 3584	48387	
110	110	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	34	345		11730		11730	938	12668	
111	111	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	55	368		20240		20240	1619	21859	
112	112	С1247-212-0108	Выключатель для непосредственного управления вентилятором	шт.	7	372		2604		2604	208	2812	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	113	С1247-214-0101	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	309		927		927	74	1001	
114	114	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	63	476		29988		29988	2399	32387	
115	115	С1247-202-0602	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК=Л48	шт.	52	31		1612		1612	129	1741	
116	116	С1247-202-0106	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм=У192	шт.	264	1384		365376		365376	29230	394606	
			Итого по разделу: 19. Электротехническое оборудование									**536888**	
			Раздел: 20. Кабели и провода										
117	117	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2841	364,42	162,52	1035317	461719	127845	431912	1584607	
118	118	С1243-105-0501	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,824	156,9 220596	54,25	445753 181771	154124	181771	117378	196313	Казахстан
119	119	С1243-105-0503	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	341689		78588		78588	14542	84875	Казахстан
120	120	С1243-105-0701	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,414	267301		377964		377964	6287	408201	Казахстан
121	121	С1243-105-0902	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,217	519633		112760		112760	30237	121781	Казахстан
122	122	С1243-105-0504	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,043	532930		22916		22916	9021	24749	Казахстан
123	123	С1243-105-0903	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	808109		71922		71922	1833	77676	Казахстан
124	124	С1243-105-0905	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1922688		9613		9613	5754	10382	Казахстан
125	125	С1243-201-0104	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,019	402937		7656		7656	769	8268	
126	126	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1810	338,23	2,82	612196	5104	23747	420165	1114950	
127	127	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1238	322,29 27	0,12	583345 33426	217	33426	82589	36100	
128	128	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	248	32		7936		7936	2674	8571	
129	129	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	324	45		14580		14580	635	15746	
			Итого по разделу: 20. Кабели и провода								1166	**3692219**	
			Раздел: 21. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
130	130	Ц13-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	9	2835,36 2769,3	0,27 0	25518 24924	2 0	592	15203 3258	43979	
131	131	С1248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-9	шт.	1	23583		23583		23583	1887	25470	
132	132	Ц13-080105-0102	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования	шт.	1	3677,52 3138	0 0	3678 3138	0 0	540	2259 475	6412	
133	133	С123-080306-0209	Аккумулятор Парус-5	шт.	1	4437		4437		4437	355	4792	
134	134	Ц13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	2	9275,87 7845	0 0	18552 15690	0 0	2862	11297 2388	32237	
135	135	С123-080306-0208	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	2	3915		7830		7830	626	8456	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	136	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	20	1609,39	1,02	32188	20	787	19142	55436	
						1569	0	31380	0		4106		
137	137	С1248-302-0102	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	20	320		6400		6400		6912	
											512		
138	138	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	74	3209,89	2,72	237532	201	5119	141649	409515	
						3138	0	232212	0		30334		
139	139	С1248-302-0201	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	46	1832		84272		84272		91014	
											6742		
140	140	С1248-302-0205	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-52С	шт.	28	3911		109508		109508		118269	
											8761		
141	141	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель датчика ручного. Монтаж оборудования	шт.	3	1700,87	0	5103	0	396	2871	8612	
						1569	0	4707	0		638		
142	142	С1248-302-0501	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3	1052		3156		3156		3408	
											252		
143	143	С1261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	57	48		2736		2736		2955	
											219		
144	144	Ц13-100701-0110 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	5	5490,15	2,21	27451	11	561	16396	47355	
						5375,7	0	26878	0		3508		
145	145	С1248-303-0101	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-04	шт.	5	9810		49050		49050		52974	
											3924		
146	146	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1362	364,42	162,52	496340	221352	61290	207062	759674	
						156,9	54,25	213698	73888		56272		
147	147	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,362	26765		36454		36454		39370	Казахстан
											2916		
148	148	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	382,14	17	1911	85	155	1218	3379	
						334,18	4,19	1671	21		250		
149	149	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	45		225		225		243	
											18		
150	150	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	360	270,85	2,38	97506	857	6044	65269	175797	
						251,68	0,13	90605	47		13022		
151	151	С1243-907-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	360	55		19800		19800		21384	
											1584		
152	152	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ. Установка	м3 древесины в конструкции	0,27	115810,92	1214,08	31269	328	23238	7070	41406	
						28530	564,84	7703	153		3067		
153	153	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКИ	м2 окрашиваемой поверхности	20,16	596,74	1,86	12030	38	4975	5629	19072	
						348,08	0,92	7017	19		1413		
			Итого по разделу: 21. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									**1978121**	
			Раздел: 22. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ										
154	154	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	7	1577,91	158,85	11045	1112	583	6947	19431	
						1335,78	42,67	9350	299		1439		
155	155	С1248-304-0108	Оповещатели модели Молния-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010(Блик-СЭУ)	шт.	7	1756		12292		12292		13275	
											983		
156	156	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	6	3086,62	0	18520	0	1216	10555	31401	
						2884	0	17304	0		2326		
157	157	С1248-304-0212	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	3	1970		5910		5910		6383	
											473		
158	158	С1248-304-0307	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	918		2754		2754		2974	
											220		
159	159	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		105	364,42	162,52	38264	17064	4725	15963	58565	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	160	С1243-107-1501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м кабеля км	0,105	156,9 241970	54,25	16474 25407	5696	25407	4338	27440	Казахстан
161	161	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	382,14 334,18	17 4,19	1911 1671	85 21	155	2033 1218 250	3379	
162	162	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	45		225		225	18	243	
163	163	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	100	270,85 251,68	2,38 0,13	27085 25168	238 13	1679	18130 3617	48832	
164	164	С1243-907-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	100	55		5500		5500	440	5940	
			Итого по разделу: 22. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ									217863	
			Раздел: 23. Радиофикация,звукоусиление										
165	165	Ц13-100202-0207 Изм. и доп. вып. 18	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	25657,77 22500	2844,05 862,95	25658 22500	2844 863	314	14251 3193	43102	
166	166	С123-080303-0910	Усилитель радиотрансляционный, Стень-103 (8УП1-100-103)(прим.)	шт.	1	97728		97728		97728	7818	105546	
167	167	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	5	3086,62 2884	0 0	15433 14420	0 0	1013	8796 1938	26167	
168	168	С123-080301-1003	Звуковая колонка для закрытых пространств, Рн=15Вт (прим.)	шт.	2	17832		35664		35664	2853	38517	
169	169	С123-080301-0402	Громкоговоритель абонентский, Рн=5Вт (прим.)	шт.	3	4581		13743		13743	1099	14842	
170	170	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж	шт.	4	810,45 799,5	0 0	3242 3198	0 0	44	1951 415	5608	
171	171	С1248-306-0101	Ответвительная коробка УК-2П	шт.	4	154		616		616	49	665	
172	172	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Радиорозетка для скрытой проводки	шт	5	582,85 553,86	3,56 1,52	2914 2769	18 8	127	1999 393	5306	
173	173	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Подрозетник деревянный	м3 древесины в конструкции	0,204	39201,09 28530	1214,08 564,84	7997 5820	247 115	1929	5342 1067	14406	
174	174	С1247-214-0201	Радиорозетка РПВ-2	шт.	5	354		1770		1770	142	1912	
175	175	Ц13-100411-0101	Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	20397 20397	0 0	20397 20397	0 0	0	12442 2627	35466	
176	176	С123-080101-0301	Радиостойка РС-1900	шт.	1	22100		22100		22100	1768	23868	
177	177	С1247-202-0303 #прим.	Микрофон динамический МД 882	шт.	1	4991		4991		4991	399	5390	
178	178	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	160	722,83 475,86	79,84 24,01	115653 76138	12775 3842	26741	48787 13155	177595	
179	179	С1261-302-0419	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости,изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с сплошным разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	0,16	25916		4147		4147	332	4479	
			Итого по разделу: 23. Радиофикация,звукоусиление									502869	
			Раздел: 24. Электрочасофикация										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	180	Ц13-100702-0101 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	5274,9	0	5275	0	22	3204	9157	
						5253	0	5253	0		678		
181	181	С123-080303-0313#прим.	Первичные часы ЦП-1	шт.	1	60987		60987		60987		65866	
											4879		
182	182	Ц13-100702-0201 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	3	2907,22	0	8722	0	70	5278	15120	
						2884	0	8652	0		1120		
183	183	С1248-401-0604 #прим.	Часы электрические вторичные УЧС-300с	шт.	3	5757		17271		17271		18653	
											1382		
184	184	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж	шт.	3	810,45	0	2431	0	33	1463	4206	
						799,5	0	2398	0		312		
185	185	С1248-306-0101	Ответвительная коробка УК-2П	шт.	3	154		462		462		499	
											37		
186	186	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение 2,5 мм2	м	45	95,51	0,89	4298	40	840	2473	7313	
						75,95	0,38	3418	17		542		
187	187	С1261-302-0414	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2	1000 м	0,045	104974		4724		4724		5102	
											378		
188	188	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал 15х10 мм	м	40	411,22	17	16449	680	2402	9745	28290	
						334,18	4,19	13367	168		2096		
189	189	С1243-907-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	40	55		2200		2200		2376	
											176		
190	190	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	411,22	17	2056	85	300	1218	3536	
						334,18	4,19	1671	21		262		
191	191	С1241-207-0202	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	72		360		360		389	
											29		
			Итого по разделу: 24. Электрочасофикация									160507	
			Раздел: 25. Телефонизация										
192	192	Ц13-100411-0106	Монтаж CDMA терминал	шт	2	13306,88	0	26614	0	4648	13399	43214	
						10983	0	21966	0		3201		
193	193	С1248-102-0101	CDMA терминал Huawei ETS 1001 (прим.)	шт.	1	20136		20136		20136		21747	
											1611		
194	194	С1248-102-0402	Ethernet-коммутатор доступа - CDMA	шт.	1	117281		117281		117281		126663	
											9382		
195	195	Ц13-110401-0703	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 20 кг. Монтаж оборудования(свитч на 16 портов)	шт.	1	4081,28	64,28	4081	64	0	3036	7686	
						4017	31,38	4017	31		569		
196	196	С1243-901-0110 #прим.	Модем CDMA Skylink Ainlus	шт.	1	11544		11544		11544		12468	
											924		
197	197	Ц13-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18	IP телефон	шт	1	1293,63	0	1294	0	164	689	2142	
						1129,68	0	1130	0		159		
198	198	С1248-102-0302	IP-телефон Panasonic KX-NT543RU (прим.)	шт.	1	32667		32667		32667		35280	
											2613		
199	199	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал 15х10 мм	м	3	411,22	17	1234	51	180	731	2122	
						334,18	4,19	1003	13		157		
200	200	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных кабель-каналах, масса 1 м до 1 кг	м	3	364,42	162,52	1093	488	135	456	1673	
						156,9	54,25	471	163		124		
201	201	С1243-304-0102	Кабель информационный "витая пара" экранированный UTP 4х2х0,5 cat.5e	км	0,003	102442		307		307		332	Казахстан
											25		
202	202	С1243-907-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	3	55		165		165		178	
											13		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 25. Телефонизация									253505	
			Раздел: 26. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
203	203	КП ТОО"Energycom" г.Караганда18	**Организайзер кабельный, тип SNR-FB-ORG**	шт	1	1516,25		1516				1516	
			Отпускная цена							1516			
			Сметная стоимость оборудования			1516		1516					
								1516					
204	204	Ц13-110401-0701	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	2	1371,14	32,14	2742	64	0	2032	5156	
						1339	15,69	2678	31		382		
205	205	КП ТОО"Energycom" г.Караганда18	**Полка стационарная, тип SNR-SHELF-600**	шт	1	4332,14		4332				4332	
			Отпускная цена							4332			
			Сметная стоимость оборудования			4332		4332					
								4332					
206	206	КП ТОО"Vista Systems" г.Алматы18	**Коммутатор NFG-SFP24**	шт	1	35631,88		35632				35632	
			Отпускная цена							35632			
			Сметная стоимость оборудования			35632		35632					
								35632					
207	207	Ц13-110401-0701	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	6	1371,14	32,14	8227	193	0	6096	15469	
						1339	15,69	8034	94		1146		
208	208	КП ТОО"Vista Systems" г.Алматы18	**Модуль двухволоконный, тип SFG-LD1-1**	шт	6	13646,25		81878				81878	
			Отпускная цена							81878			
			Сметная стоимость оборудования			13646		81878					
								81878					
209	209	Ц13-110401-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене**	шт.	3	18093,25	3971,55	54280	11914	2054	34061	95408	
						13437	1701,06	40311	5103		7067		
210	210	КП ТОО"Vista Systems" г.Алматы18	**Узел доступа, тип NSBox-I82-R//NSB-3860H2F1**	шт	3	391950,62		1175852				1175852	
			Отпускная цена							1175852			
			Сметная стоимость оборудования			391951		1175852					
								1175852					
211	211	КП ТОО"Vista Systems" г.Алматы18	**Крепление шкафов на мачту столб, тип NSBox-01**	шт	3	37527,19		112582				112582	
			Отпускная цена							112582			
			Сметная стоимость оборудования			37527		112582					
								112582					
212	212	Ц13-110401-0701	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	1371,14	32,14	1371	32	0	1016	2578	
						1339	15,69	1339	16		191		
213	213	КП ТОО"Energycom" г.Караганда18	**Оптический кросс SNR-ODF-24R-8SC**	шт	1	9747,32		9747				9747	
			Отпускная цена							9747			
			Сметная стоимость оборудования			9747		9747					
								9747					
214	214	КП ТОО"Energycom" г.Караганда18	**Патч-корд SNR-UTP-PC-10**	шт	2	541,52		1083				1083	
			Отпускная цена							1083			
			Сметная стоимость оборудования			542		1083					
								1083					
215	215	КП ТОО"Energycom" г.Караганда18	**Патч-корд оптический переходной SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-1m**	шт	6	541,52		3249				3249	
										3249			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			542		3249					
216	216	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования		1			*3249*					
				шт.		3801,71	51,71	3802	52	0	2297	6587	
217	217	КП ТОО"Mega Life" г.Костанай18	Видеорегистратор DS-7716NI-14		1	3750	15,69	3750	16		488		
				шт		194935,6		194936				194936	
			Отпускная цена							194936			
			Сметная стоимость оборудования			194936		194936					
218	218	КП ТОО"Mega Life" г.Костанай18	Жесткий диск для видеонаблюдения WD60PURX		4			*194936*					
				шт		121289,17		485157				485157	
			Отпускная цена							485157			
			Сметная стоимость оборудования			121289		485157					
219	219	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж		12			*485157*					
				камера		4924,02	5,88	59088	71	0	36001	102696	
220	220	КП ТОО"Mega Life" г.Костанай18	Видеокамера DS-2CD2642FWD-I		12	4918,14	0	59018	0		7607		
				шт		102552,65		1230632				1230632	
			Отпускная цена							1230632			
			Сметная стоимость оборудования			102553		1230632					
221	221	Ц13-100411-0106	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования + установка монитора		1			*1230632*					
				шт.		13306,88	0	13307	0	2324	6700	21608	
222	222	С1243-108-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H		1	10983	0	10983	0		1601		
				шт.		118950	0	118950	0	118950	0	118950	
223	223	С1243-106-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP		24	0	0	0	0		0		
				шт.		4780	0	114720	0	114720	0	114720	
224	224	С1243-108-0901	Бут (Колпачок), SHIP, S902-Blue, Cat. 5e, UTP, Синий		24	0	0	0	0		0		
				шт.		1500		36000		36000		38880	Казахстан
225	225	Прайс ТОО"Пульсар" г.Алматы18	Шнур Ship SH6016-5P /5,0м/		1						2880		
				шт		3575,1		3575				3575	
			Отпускная цена							3575			
			Сметная стоимость оборудования			3575		3575					
226	226	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		90			*3575*					
				м		246,26	9,96	22163	896	2128	14052	39112	
227	227	С1241-207-0203	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		90	212,66	4,19	19139	377		2897		
				м		90		8100		8100		8748	
228	228	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		82						648		
				м		890,73	61,82	73040	5069	31849	26502	107505	
229	229	С1243-904-0104	Металлорукав РЗ-ПХ 20		82	440,51	8,38	36122	687		7963		
				м		188		15416		15416		16649	
230	230	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		662						1233		
				м		132,33	3,56	87602	2356	14855	51406	150129	
231	231	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		232	106,33	1,52	70390	1006		11121		
				м		313,3	22,26	72686	5165	11136	42188	124064	
232	232	Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям		42	243,04	9,52	56385	2209		9190		
				м трассы		688,16	37,57	28903	1578	6909	14987	47401	
233	233	С1243-304-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		0,478	486,08	9,52	20415	400		3511		
				км		102442		48967		48967		52884	Казахстан
234	234	С1243-503-0105	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201		0,458						3917		
				км		96301		44106		44106		47634	Казахстан
			Итого по разделу: 26. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ								3528		
												4456349	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**41419591**	**2136284**	**22647919**	**11553679**	**56906243**	
			В том числе :					**13057973**	**745699**	**3577416**	**3932973**		
			Стоимость оборудования, всего							**3577416**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1061903**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**57968141**	
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,1338991									**65730023**	
			НДС			**12 %**		**7887603**					
			Итого с НДС									**73617626**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Global-GH»
(полностью фамилия, имя, отчество, должность, номер или полный почтовый адрес, подпись, дата)

директор Бекболев А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО «Aqua project kz»
(полностью фамилия, имя, отчество, должность, номер или полный почтовый адрес, подпись, дата)

директор Ильясов М.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Технический надзор:
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Ботанов А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)