Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Пристройка на 300 мест к существующей СШ им.Ж.Кайыпова в село Казахстан Енбекшиказахский район»

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за март месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		234/08/21	11.08.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		ДС №1	04.11.2021 г.						
		ДС №2	08.02.2022 г.						
		ДС №3	03.03.2022 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	245 467 000,00								
к оплате:	50 000 000,00		44 642 857,14					5 357 142,86	50 000 000,00

Итого к оплате: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ Нусипбаев М.О.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «TN steam» _____ Сарбасов Д.Б.

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Пристройка на 300 мест к существующей СШ им.Ж.Кайышова в село Казахстан Енбекшиказахский район»

Акт № 2
приемки выполненных работ за март месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01. Конструкции железобетонные										
		РАЗДЕЛ 3. Колонны, КЖ-15										
		К-1, 14 шт, КЖ-16										
45	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	17,51358		68834,08 16538,74	27382,34 6981,30	1205531 289652	479563 122268	436316	374847 126430	1706809
		К-2, 2 шт, КЖ-18										
51	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	3,15		68834,08 16538,74	27382,34 6981,30	216827 52097	86254 21991	78476	67420 22740	306987
		К-2а, 2 шт, КЖ-18										
57	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	3		68834,08	27382,34	206502	82147	74739	64210	292769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					16538,74	6981,30	49616	20944		21657	
		К-3, 2 шт, КЖ-19									
63	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	3	68834,08 16538,74	27382,34 6981,30	206502 49616	82147 20944	74739	64210 21657	292369
		К-4, 4 шт, КЖ-20									
69	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	3,96	68834,08 16538,74	27382,34 6981,30	272583 65493	108434 27646	98656	84757 28587	385927
		К-5, 4 шт, КЖ-21									
75	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	3,96	68834,08 16538,74	27382,34 6981,30	272583 65493	108434 27646	98656	84757 28587	385927
		РАЗДЕЛ 4. Ригеля, КЖ-15									
		Рм-1, 1 шт, КЖ-24									
81	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	5,475	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	254301 88042	30506 7921	135753	87327 27330	368958
		Рм-2, 2 шт, КЖ-25									
87	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	2,7	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	125409 43418	15044 3906	66947	43065 13478	181952
		Рм-3, 2 шт, КЖ-25									
93	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	2,7	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	125409 43418	15044 3906	66947	43065 13478	181952
		Рм-4, 2 шт, КЖ-26									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	2,7	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	125409 43418	15044 3906	66947	43065 13478	181952
		Рм-5, 2 шт, КЖ-28									
105	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	10,95	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	508602 176084	61013 15843	271505	174654 54660	737916
		Рм-6, 1 шт, КЖ-30									
111	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	5,475	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	254301 88042	30506 7921	135753	87327 27330	368958
		Рм-7, 12 шт, КЖ-31									
117	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	16,2	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	752452 260508	90265 23439	401679	258392 80868	1091711
		Рм-8, 8 шт, КЖ-32									
122	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	10,8	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	501635 173672	60177 15626	267786	172261 53912	727808
		Рм-9, 2 шт, КЖ-34									
128	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	10,95	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	508602 176084	61013 15843	271505	174654 54660	737916
		Рм-10, 1 шт, КЖ-36									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	5,475	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	254301 88042	30506 7921	135753	87327 27330	368958
		Рм-11, 2 шт, КЖ-38									
140	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	10,95	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	508602 176084	61013 15843	271505	174654 54660	737916
		Рм-12, 1 шт, КЖ-40									
146	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	5,475	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	254301 88042	30506 7921	135753	87327 27330	368958
		Рм-13, 4 шт, КЖ-41									
152	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	5,4	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	250817 86836	30088 7813	133893	86131 26956	363903
		Рм-14, 2 шт, КЖ-42									
158	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	0,525	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	24385 8442	2926 760	13017	8374 2621	35380
		Рм-14а, 2 шт, КЖ-42									
162	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	0,525	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	24385 8442	2926 760	13017	8374 2621	35380
		Рм-15, 2 шт, КЖ-43									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	3,6	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	167212 57891	20059 5209	89262	57420 17971	242603
		Рм-16, 4 шт, КЖ-44									
171	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	1,38	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	64098 22191	7690 1997	34217	22011 6889	92998
		Рм-17, 2 шт, КЖ-45									
175	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	3,15	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	146310 50654	17552 4558	78104	50243 15724	212277
		Рм-18, 4 шт, КЖ-46									
178	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	1,38	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	64098 22191	7690 1997	34217	22011 6889	92998
		РАЗДЕЛ 5. Диафрагмы, КЖ-15									
		Дж-1, 2 шт, КЖ-48									
181	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	22,8	39921,13 10131,40	3931,13 918,67	910202 230996	89630 20946	589576	229267 91157	1230626
		Дж-2, 1 шт, КЖ-50									
185	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,275	39921,13 10131,40	3931,13 918,67	290426 73706	28599 6683	188121	73154 29086	392667
		Дж-3, 1 шт, КЖ-51,52П43=1									
189	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	15,225	39921,13 10131,40	3931,13 918,67	607799 154251	59852 13987	393696	153096 60872	821767
		Дж-4, 1 шт, КЖ-53									
193	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	17,7	39921,13	3931,13	706604	69581	457697	177983	955354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10131,40	918,67	179326	16260		70767	
		Дж-4а, 1 шт, КЖ-53									
197	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	17,475	39921,13 10131,40	3931,13 918,67	697622 177046	68697 16054	451879	175721 69867	943210
		Дж-5, 1 шт, КЖ-55									
201	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	15,825	39921,13 10131,40	3931,13 918,67	631752 160329	62210 14538	409213	159129 63270	854152
		РАЗДЕЛ 7. Плиты перекрытия									
		на отм.+3,200, КЖ-66									
236	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	680	3062,93 1754,19	64,08 15,29	2082792 1192849	43574 10397	846369	1094954 254220	3431966
237	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	680	1062,47 1030,16	32,31 7,81	722480 700509	21971 5311	–	642296 109182	1473958
241	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	8,3384	33325,82 24352,56	1220,94 292,86	277884 203061	10181 2442	64642	187008 37191	502083
242	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	136	27911,86 2618,67	3341,16 1315,27	3796013 356139	454398 178877	2985476	486864 342630	4625508
		на отм.+6,500, КЖ-69									
243	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	680	3062,93 1754,19	64,08 15,29	2082792 1192849	43574 10397	846369	1094954 254220	3431966
244	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	680	1062,47	32,31	722480	21971	–	642296	1473958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование			1030,16	7,81	700509	5311		109182	
			т	8,4279	33325,82	1220,94	280867	10290	65336	189015	507473
					24352,56	292,86	205241	2468		37591	
249	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом									
			м3	136	27911,86	3341,16	3796013	454398	2985476	486864	4625508
					2618,67	1315,27	356139	178877		342630	
		РАЗДЕЛ 10. Кладка наружных стен, КЖ-83,84									
281	Е11-080301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
			м3	86,4	10738,54	457,40	927810	39519	286838	569287	1616864
					6961,26	123,65	601453	10683		119768	
283	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,8773	83823,75	2494,95	408834	12169	--	372884	844255
					81328,80	878,58	396665	4285		62537	
		РАЗДЕЛ 12. Кирпичные стены и перегородки, КЖ-90									
		фундамент под перегородки и стены									
294	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство									
			м3	5,6	29191,25	2162,59	163471	12110	122290	29039	207911
					5191,20	507,23	29071	2840		15401	
295	Е11-060301-0410	Обрамление угловой сталью	т	0,0684	18314,86	1587,66	1253	109	--	1087	2527
					16727,20	729,78	1144	50		187	
		Кладка стен									
297	Е11-080201-0503 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м									
			м3 кладки	137,5	32778,18	3087,53	4507000	424536	2940143	1174291	6135795
					8307,79	875,33	1142321	120358		454503	
		РАЗДЕЛ 14. Воздухозаборная шахта ВЗШ-1, 1 шт, КЖ-93									
306	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7	22856,96	1168,03	38857	1985	34256	2837	45030
					1539,00	294,98	2616	501		3336	
307	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство									
			м3	13,8	30090,51	2129,37	415249	29385	313313	76411	530993
					5257,32	827,33	72551	11417		39333	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								45087088,06
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10402239				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3495286			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1027211			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17465826		
		- Накладные расходы	Тенге							10446320	
		- Сметная прибыль	Тенге							3344773	
		- Сметная прибыль	Тенге							3339959	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	541 045,06
Зимнее удорожание (1,5 %)	684 422,00
Непредвиденные работы и затраты 2%	926 251,10
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами	47 238 806,22
Итого в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514	49 603 174,61
НДС (12 %)	5 952 380,95
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	55 555 555,56
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,90000000000	
Итого с учетом понижающего коэффициента	50 000 000,00

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Нусипбаев М.О.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «TN stroy» _____ **Сарбасов Д.Б.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «Проект Альянс» _____ **Сандыбаков С.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**