Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Пристройка на 300 мест к существующей СШ им.Ж.Кайыпова в село Казахстан Енбекшиказахский район»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		234/08/21	11.08.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		ДС №1	04.11.2021 г.						
		ДС №2	08.02.2022 г.						
		ДС №3	03.03.2022 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	295 467 000,00							5 357 142,86	50 000 000,00
к оплате:	50 000 000,00		44 642 857,14						

Итого к оплате: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Нусипбаев М.О.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «TN stroy» _____ **Сарбасов Д.Б.**

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Сарбасов Д.Б.

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Пристройка на 300 мест к существующей СШ им.Ж.Кайыпова в село Казахстан Енбекшиказахский район»**

Акт № 3
приемки выполненных работ за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01. Конструкции железобетонные										
		РАЗДЕЛ 7. Плиты перекрытия										
		на отм.+9,800, КЖ-72										
250	**Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	**м2 перекрытия**	**755**		**3062,93**	**64,08**	**2312512**	**48380**	**939719**	**1215721**	**3810492**
						1754,19	**15,29**	**1324413**	**11544**		**282259**	
251	**Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	**м2 перекрытия**	**755**		**1062,47**	**32,31**	**802165**	**24395**	**–**	**713137**	**1636526**
						1030,16	**7,81**	**777771**	**5897**		**121224**	
255	**Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**8,5764**		**33325,82**	**1220,94**	**285816**	**10472**	**66487**	**192346**	**516415**
						24352,56	**292,86**	**208857**	**2512**		**38253**	
256	**Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	**м3**	**151**		**27911,86**	**3341,16**	**4214691**	**504515**	**3314757**	**540563**	**5135674**
						2618,67	**1315,27**	**395419**	**198606**		**380420**	
		на отм.+3,200 и отм.+3,800 /лестничный марш/, КЖ-74										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	8,4	12479,79	171,27	104830	1439	54658	44645	161433
					5801,50	39,05	48733	328		11958	
258	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	8,4	3174,24	158,88	26664	1335	–	23343	54007
					3015,36	38,40	25329	323		4001	
259	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	8,4	41917,98	8503,03	352111	71425	194887	93635	481406
					10214,11	2035,38	85799	17097		35660	
		на отм.+6,500, КЖ-76									
263	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	70	3062,93	64,08	214405	4485	87127	112716	353291
					1754,19	15,29	122793	1070		26170	
264	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	70	1062,47	32,31	74373	2262	–	66119	151731
					1030,16	7,81	72111	547		11239	
267	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,9136	33325,82	1220,94	30446	1116	7082	20490	55010
					24352,56	292,86	22248	268		4075	
268	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	11,2	27911,86	3341,16	312613	37421	245863	40095	380924
					2618,67	1315,27	29329	14731		28217	
		РАЗДЕЛ 14. Воздухозаборная шахта ВЗШ-1, 1 шт, КЖ-93									
308	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0911	876994,75	1500,75	79894	137	77033	2536	89024
					29900,00	690,27	2724	63		6594	
		Локальная смета 02-01-02. Архитектурные решения									
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка помещений, АР-13,14,15,16,17									
		на отм.0,000									
		Стены									
24	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	481	1386,54	71,01	666926	34156	147922	410728	1163866
					1008,00	59,38	484848	28562		86212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	590,4	2529,50	40,52	1493417	23923	436117	836139	2515920
					1750,30	19,98	1033377	11796		186364	
		на отм.+3,300									
		Стены									
34	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	516,6	1386,54	71,01	716287	36684	158870	441127	1250007
					1008,00	59,38	520733	30676		92593	
35	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	645,4	2529,50	40,52	1632539	26152	476743	914031	2750296
					1750,30	19,98	1129644	12895		203726	
		на отм.+6,600									
		Стены									
44	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	537,1	1386,54	71,01	744711	38139	165175	458632	1299610
					1008,00	59,38	541397	31893		96267	
45	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	587,12	2529,50	40,52	1485120	23790	433694	831493	2501943
					1750,30	19,98	1027636	11731		185329	
		РАЗДЕЛ 3. Полы, АР-18,19									
		на отм.-2,600									
		Тип-1									
55	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	560,5	221,27	35,63	124022	19970	53859	54726	193048
					89,55	14,32	50193	8026		14300	
56	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	560,5	202,52	0,66	113512	370	86804	24931	149519
					46,99	0,33	26338	185		11076	
57	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	44,84	25378,08	8,16	1137953	366	932608	192680	1437084
					4571,34	–	204979	–		106451	
		Тип-2									
60	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	86	221,27	35,63	19029	3065	8263	8397	29620
					89,55	14,32	7701	1232		2194	
		РАЗДЕЛ 5. Окна, АР-21,22									
		Окна									
		Ок-1, Ок-2, Ок-3									

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С1223-102-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным /энергосберегающим/, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	286,11	27126,32	–	7761111	–	7761111	–	8382000
					–	–	–	–		620889	
		Ок-4, Ф-1									
165	С1223-102-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным /энергосберегающим/, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	20,52	16670,16	–	342072	–	342072	–	369438
					–	–	–	–		27366	
		Ок-5, Ок-6									
167	С1223-102-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным /энергосберегающим/, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	11,092	23091,12	–	256127	–	256127	–	276617
					–	–	–	–		20490	
		РАЗДЕЛ 6. Обшивка воздуховодов и сан.тех.труб, АР-26									
26	С1232-101-0402	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1390,2	760,00	–	1056552	–	1056552	–	1141076
					–	–	–	–		84524	
		Локальная смета 06-01-01. Сети водоснабжения и канализации									
		ОТДЕЛ 1. По разделу Водоснабжение									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		Разработка с вывозом вытесненного грунта									
1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	615,94988	228,62	228,62	140818	140819	–	18449	172008
					–	41,60	–	25624		12741	
2	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	36,6205	351,23	351,23	12862	12862	–	1685	15711
					–	63,91	–	2340		1164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	68,4388756	2430,12	–	166315	–	–	119747	308946
					2430,12	–	166315	–		22885	
4	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1354,9585	40,00	–	54198	–		–	58534
					–	–	–	–		4336	
5	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	36,6205	18,80	15,66	688	573	1	266	1030
					3,10	6,99	114	256		76	
		Обратная засыпка									
6	Е11-010104-0501	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	615,94988	35,28	35,28	21731	21731	–	5535	29447
					–	12,48	–	7687		2181	
7	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	68,4388756	962,00	–	65838	–	–	47404	122301
					962,00	–	65838	–		9059	
8	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	615,94988	186,35	83,32	114782	51321	–	64633	193769
					103,03	42,71	63461	26307		14353	
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы водопроводные									
		диаметр 2 м, 1 шт									
9	С1225-101-0603	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	54348,00	–	54348	–	54348	–	58696
					–	–	–	–		4348	
10	С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	37948,00	–	75896	–	75896	–	81968
					–	–	–	–		6072	
11	С1225-101-0613	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	53796,00	–	53796	–	53796	–	58100
					–	–	–	–		4304	
12	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4081,00	–	8162	–	8162	–	8815
					–	–	–	–		653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	5283,00	–	5283	–	5283	–	5706
					–	–	–	–		423	
14	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,069	18056,00	–	1246	–	1246	–	1346
					–	–	–	–		100	
15	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,499	26754,08	10295,21	66858	25728	9800	42358	117954
					12536,90	4584,49	31330	11457		8737	
16	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30272,00	–	30272	–	30272	–	32694
					–	–	–	–		2422	
17	С1222-506-0401	Лестницы /стремянки/	т	0,01708	919993,00	–	15713	–	15713	–	16970
					–	–	–	–		1257	
18	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06016	998330,83	7846,05	60060	472	55085	5433	70732
					74853,10	1675,81	4503	101		5239	
19	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,55	17708,00	1168,03	9739	642	8251	918	11509
					1539,00	294,98	846	162		853	
		диаметр 1,5 м, 1 шт									
20	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29452,00	–	29452	–	29452	–	31808
					–	–	–	–		2356	
21	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	22240,00	–	44480	–	44480	–	48038
					–	–	–	–		3558	
22	С1225-101-0610	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	37806,00	–	37806	–	37806	–	40830
					–	–	–	–		3024	
23	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4081,00	–	8162	–	8162	–	8815
					–	–	–	–		653	
24	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	5283,00	–	5283	–	5283	–	5706
					–	–	–	–		423	
25	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,069	18056,00	–	1246	–	1246	–	1346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		100	
26	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,619	26754,08	10295,21	43315	16668	6350	27442	76418
					12536,90	4584,49	20297	7422		5661	
27	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30272,00	–	30272	–	30272	–	32694
					–	–	–	–		2422	
28	С1222-506-0401	Лестницы /стремянки/	т	0,01708	919993,00	–	15713	–	15713	–	16970
					–	–	–	–		1257	
29	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06016	998330,83	7846,05	60060	472	55085	5433	70732
					74853,10	1675,81	4503	101		5239	
30	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,55	17708,00	1168,03	9739	642	8251	918	11509
					1539,00	294,98	846	162		853	
		РАЗДЕЛ 3. по спецификации									
31	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,695	3874,36	183,68	37562	1781	23430	12774	54363
					1273,98	56,94	12351	552		4027	
		Трубы									
32	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 377 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	2143093,22	898855,16	8572	3595	588	5646	15355
					1097160,00	328505,63	4389	1314		1137	
33	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	632852,37	121918,51	1266	244	59	1054	2505
					481680,00	50562,14	963	101		186	
34	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,04	550579,55	76198,67	22023	3048	921	19086	44398
					451352,00	30628,63	18054	1225		3289	
35	С1241-102-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	31245,00	–	125480	–	125480	–	135518
					–	–	–	–		10038	
36	С1241-102-0183	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	5222,00	–	10486	–	10486	–	11325
					–	–	–	–		839	
37	С1241-102-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	40,16	663,00	–	26626	–	26626	–	28756
					–	–	–	–		2130	
38	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,111	416472,50	112783,78	46228	12519	353	37114	90010
					300506,00	37234,85	33356	4133		6667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	367584,46	88893,10	11028	2666	44	9098	21736
					277271,00	29048,90	8318	871		1610	
40	С1241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	112,11	1304,00	–	146191	–	146191	–	157886
					–	–	–	–		11695	
41	С1241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	745,00	–	22574	–	22574	–	24380
					–	–	–	–		1806	
42	Е11-220701-0109	Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,004	222248,71	–	889	–	440	444	1440
					112228,80	–	449	–		107	
43	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,143	79027,77	–	11301	–	1271	9930	22930
					70143,00	–	10030	–		1698	
44	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,04	72373,64	–	2895	–	89	2778	6126
					70143,00	–	2806	–		454	
		Запорная арматура									
45	Е11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	16164,73	7433,86	32329	14868	1358	21059	57659
					8051,38	2584,36	16103	5169		4271	
46	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2409,99	98,55	4820	197	585	4094	9627
					2018,80	48,81	4038	98		713	
47	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2352,31	98,55	2352	99	292	1990	4689
					1961,12	48,81	1961	49		347	
48	519-101-1101	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 300, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	300427,00	–	600854	–		–	600854
					–	–	–	–	600854	–	
49	С1242-101-1205	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	57393,00	–	114786	–	114786	–	123969
					–	–	–	–		9183	
50	С1242-101-1203	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	40405,00	–	40405	–	40405	–	43637
					–	–	–	–		3232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пожарный гидрант									
51	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	3175,28	206,67	6351	414	979	5097	12364
					-2478,84	95,29	4958	191		916	
52	С1244-404-0204	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	591391,00	–	1182782	–	1182782	–	1277405
					–	–	–	–		94623	
53	Е11-220801-0103 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,088	76022,58	14187,52	6690	1249	1701	4136	11693
					42494,40	4985,13	3740	439		866	
54	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,045	85947,21	16116,69	3868	726	1138	2236	6593
					44537,40	5659,11	2004	255		488	
55	С1241-509-0119	Крест фланцевый с пожарной подставкой DN 315х315 ГОСТ 5525-88	шт.	1	438025,00	–	438025	–	438025	–	473067
					–	–	–	–		35042	
56	С1241-509-0102	Пожарная подставка DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	305866,00	–	305866	–	305866	–	330335
					–	–	–	–		24469	
		Фасонина полиэтиленовая									
57	С1241-214-0218	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16	шт.	2	16599,00	–	33198	–	33198	–	35854
					–	–	–	–		2656	
58	С1241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	1412,00	–	2824	–	2824	–	3050
					–	–	–	–		226	
		Патрубки									
59	С1241-102-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	3238,00	–	1619	–	1619	–	1749
					–	–	–	–		130	
60	С1241-102-0183	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	5222,00	–	5222	–	5222	–	5640
					–	–	–	–		418	
		Футляры									
61	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 377 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0015	2139183,22	894945,16	3209	1343	220	2117	5752
					1097160,00	328505,63	1646	493		426	
62	С1241-102-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	31245,00	–	47055	–	47055	–	50819
					–	–	–	–		3764	
63	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	15925,06	1499,30	79625	7497	44505	27536	115734
					5524,51	38,32	27623	192		8573	
		Запорная арматура, муфтовая									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах	шт.	2	508,23 496,92	5,12 0,49	1016 994	10 1	12	975 159	2150
65	С1242-303-0102	Вентили муфтовые 15к18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2009,00 –	– –	4018 –	– –	4018	– 321	4339
66	С1241-119-0202	Сгоны стальные для соединения труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	2	105,00 –	– –	210 –	– –	210	– 17	227
		Фасонина стальная									
67	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,004	92605,41 57340,20	3449,25 1708,35	370 229	14 7	127	234 48	652
68	С1241-114-0124	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100 мм - 65 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1043,00 –	– –	1043 –	– –	1043	– 83	1126
		Фланцы									
69	Е11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	5470,65 4762,80	420,60 32,54	21883 19051	1682 130	1150	18990 3270	44142
70	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	фланец	2	997,41 894,24	56,70 –	1995 1788	113 –	94	1771 301	4067
71	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1303,25 1166,40	75,60 –	5213 4666	302 –	245	4619 787	10618
72	С1241-116-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	10426,00 –	– –	41704 –	– –	41704	– 3336	45040
73	С1241-116-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1811,00 –	– –	3622 –	– –	3622	– 290	3912
74	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2590,00 –	– –	10360 –	– –	10360	– 829	11189
		Прочее									
75	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Столбы бетонные. Устройство упоров	м3	0,15	28521,74	1233,92	4278	185	3092	955	5652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Ц13-080201-3701 Изм. и доп. вып. 17	Указатель. Монтаж оборудования	шт.	2	6673,80	325,68	1001	49		419	3747
					1008,74	–	2017	–	–	1453	
					1008,74	–	2017	–		278	
77	С1261-401-0327	Указатель, информационный знак	100 шт.	0,02	115334,00	–	2307	–	2307	–	2492
					–	–	–	–		185	
		Изоляция труб									
78	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	40	770,02	82,12	30801	3285	13252	12077	46308
					356,59	40,68	14264	1627		3430	
79	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	44	276,00	–	12144	–	12144	–	13116
					–	–	–	–		972	
80	Е11-130301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	7,822	234,26	3,04	1832	24	1380	298	2300
					54,67	0,49	428	4		170	
81	Е11-130301-1418 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	7,822	206,53	3,87	1615	30	1087	347	2119
					63,68	0,65	498	5		157	
		Врезка в существующую сеть									
82	Е11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	31273,99	18539,45	31274	18540	2057	16794	51913
					10676,90	6286,54	10677	6287		3845	
83	С1241-102-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 315 мм, ГОСТ 10705-80	м	0,4	15367,00	–	6147	–	6147	–	6639
					–	–	–	–		492	
		РАЗДЕЛ 4 . Водомерный узел									
84	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2409,99	98,55	4820	197	585	4094	9627
					2018,80	48,81	4038	98		713	
85	С1242-101-1205	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	57393,00	–	114786	–	114786	–	123969
					–	–	–	–		9183	
86	Ц13-121101-0306	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	17560,90	7263,30	17561	7264	535	7755	27342
					9762,00	2951,50	9762	2952		2025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	519-101-1705	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1056161,00	–	1056161	–		–	1056161
					–	–	–	–	1056161	–	
88	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	25461,15	529,62	25461	530	12223	12595	41100
					12707,50	144,10	12708	144		3044	
89	С1244-301-0404	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	87484,00	–	87484	–	87484	–	94483
					–	–	–	–		6999	
90	Ц13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка	шт.	2	2691,55	–	5383	–	110	3955	10085
					2636,40	–	5273	–		747	
91	С1244-302-0504	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B4/100L/500ms/40-125, типа Sensus	шт.	1	45568,00	–	45568	–	45568	–	49213
					–	–	–	–		3645	
92	С1244-302-0101	Модуль для счетчиков с цифровыв интерфейсом	шт.	1	46389,00	–	46389	–	46389	–	50100
					–	–	–	–		3711	
93	Е11-181001-0102	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1411,53	178,35	1412	178	17	1244	2868
					1216,69	52,43	1217	52		212	
94	С1242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый DN 32, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	5072,00	–	5072	–	5072	–	5478
					–	–	–	–		406	
95	С1242-303-0102	Вентили проходные муфтовые 15к18р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2009,00	–	2009	–	2009	–	2170
					–	–	–	–		161	
96	С1241-114-0121	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100 мм - 32 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	949,00	–	1898	–	1898	–	2050
					–	–	–	–		152	
97	С1241-112-0145	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 100 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2232,00	–	4464	–	4464	–	4821
					–	–	–	–		357	
98	С1241-113-0117	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 100 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2376,00	–	4752	–	4752	–	5132
					–	–	–	–		380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	9	2590,00	–	23310	–	23310	–	25175
					–	–	–	–		1865	
100	С1241-102-0183	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	5222,00	–	10444	–	10444	–	11280
					–	–	–	–		836	
101	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Столбы бетонные. Устройство упоров	м3	0,1	28521,74	1233,92	2852	124	2061	637	3768
					6673,80	325,68	667	33		279	
102	Е11-130301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,7	234,26	3,04	164	2	124	27	206
					54,67	0,49	38	–		15	
103	Е11-130301-1418 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-74	м2	0,7	206,53	3,87	145	2	98	31	190
					63,68	0,65	45	–		14	

ОТДЕЛ 2. По разделу Канализация

РАЗДЕЛ 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Разработка с вывозом вытесненного грунта

104	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	183,4136869	228,62	228,62	41932	41932	–	5494	51220
					–	41,60	–	7630		3794	
105	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	22,8992	351,23	351,23	8043	8042	–	1054	9824
					–	63,91	–	1463		728	
106	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	20,3792985	2430,12	–	49524	–	–	35657	91996
					2430,12	–	49524	–		6815	
107	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	847,2704	40,00	–	33891	–		–	36602
					–	–	–	–		2711	
108	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	22,8992	18,80	15,66	431	359	1	166	645
					3,10	6,99	71	160		48	

Обратная засыпка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-010104-0501	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	183,4136869	35,28	35,28	6471	6471	–	1648	8769
					–	12,48	–	2289		650	
110	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	20,3792985	962,00	–	19605	–	–	14116	36418
					962,00	–	19605	–		2698	
111	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	183,4136869	186,35	83,32	34179	15282	–	19246	57699
					103,03	42,71	18897	7834		4274	
		РАЗДЕЛ 6. Колодцы канализационные									
		диаметр 1 м, 2 шт									
112	С1225-101-0601	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10	шт.	2	12615,00	–	25230	–	25230	–	27248
					–	–	–	–		2018	
113	С1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9	шт.	2	14526,00	–	29052	–	29052	–	31376
					–	–	–	–		2324	
114	С1225-101-0606	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2	шт.	2	14510,00	–	29020	–	29020	–	31342
					–	–	–	–		2322	
115	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6	шт.	5	4081,00	–	20405	–	20405	–	22037
					–	–	–	–		1632	
116	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,81	18056,00	–	14625	–	14625	–	15795
					–	–	–	–		1170	
117	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,95	44017,37	11855,85	85834	23119	22283	50049	146754
					20734,15	5191,45	40432	10123		10871	
118	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	30272,00	–	60544	–	60544	–	65388
					–	–	–	–		4844	
119	С1222-506-0401	Лестницы /стремянки/	т	0,0194	919993,00	–	17848	–	17848	–	19276
					–	–	–	–		1428	
120	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06368	998330,83	7846,05	63574	500	58307	5751	74871
					74853,10	1675,81	4767	107		5546	
121	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,1	17708,00	1168,03	19479	1284	16502	1836	23020
					1539,00	294,98	1693	324		1705	
		диаметр 1,5 м, 1 шт									
122	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29452,00	–	29452	–	29452	–	31808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–	–	–	–		2356	
			шт.	2	16039,00	–	32078	–	32078	–	34644
124	С1225-101-0610	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–	–	–	–		2566	
			шт.	1	37806,00	–	37806	–	37806	–	40830
125	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–	–	–	–		3024	
			шт.	2	4081,00	–	8162	–	8162	–	8815
126	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010			–	–	–	–		653	
			м3	0,36	18056,00	–	6500	–	6500	–	7020
127	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие			–	–	–	–		520	
			м3 конструкций колодца	1,66	36221,01	7972,06	60127	13233	22933	29570	96873
					14434,22	3559,11	23961	5908		7176	
128	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99			30272,00	–	30272	–	30272	–	32694
			комплект	1	–	–	–	–		2422	
129	С1222-506-0401	Лестницы /стремянки/			919993,00	–	14904	–	14904	–	16096
			т	0,0162	–	–	–	–		1192	
130	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка			998330,83	7846,05	31787	249	29155	2875	37435
			т стальных элементов	0,03184	74853,10	1675,81	2383	53		2773	
131	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство			17708,00	1168,03	9739	642	8251	918	11509
			м3	0,55	1539,00	294,98	846	162		853	
		РАЗДЕЛ 7. по спецификации									
132	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство			3874,36	183,68	17308	820	10797	5886	25050
			м3 основания	4,4674	1273,98	56,94	5691	254		1856	
		Трубы									
133	Е11-231401-0102 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 150 мм. Укладка			157,78	20,12	11045	1408	2259	7906	20468
			м трубопровода	70	105,40	8,69	7378	608		1516	
134	С1241-204-0104	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011			1322,00	–	94391	–	94391	–	101942
			м	71,4	–	–	–	–		7551	
		Футляры									
135	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 377 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	2139183,22	894945,16	4278	1790	294	2823	7669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1097160,00	328505,63	2194	657		568	
136	С1241-102-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	31245,00	–	62740	–	62740	–	67759
					–	–	–	–		5019	
137	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	10	15925,06	1499,30	159251	14993	89013	55072	231469
					5524,51	38,32	55245	383		17146	
		утепленная крышка									
138	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,675	3644,95	573,11	2460	387	963	1098	3843
					1644,51	162,98	1110	110		285	
139	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	0,675	33110,00	–	22349	–	22349	–	24137
					–	–	–	–		1788	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								45162564,76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8976372				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1399166			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					536137			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21706712		
		- Перевозка грузов	Тенге				88089				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1657015		
		- Накладные расходы	Тенге							8074656	
		- Сметная прибыль	Тенге							3219601	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	522 066,00
Зимнее удорожание (1,5 %)	660 414,25
Непредвиденные работы и затраты 2%	893 760,61
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами	45 581 791,21
Итого в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514	47 863 223,68
НДС (12 %)	5 952 380,95
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	55 555 555,56
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,90000000000	
Итого с учетом понижающего коэффициента	50 000 000,00

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Нурмибаев М.О.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «TN stroy» _____ **Сарбасов Д.Б.**

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Сарбасов Д.Б.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Проект Альянс» _____ **Байшуаков С.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапагат-Курылыс» _____ **Кереев К.Н.**