Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Пристройка на 300 мест к существующей СШ им.Ж.Кайыпова в село Казахстан Енбекшиказахский район»

С П Р А В К А 8
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		234/08/21	11.08.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		ДС №1	04.11.2021 г.						
		ДС №2	08.02.2022 г.						
		ДС №3	03.03.2022 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	525 467 000,00								
к оплате:	50 000 000,00		44 642 857,14					5 357 142,86	50 000 000,00

Итого к оплате: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области» **Нусипбаев М.О.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «TN stroy» **Сарбасов Д.Б.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» **Кереев К.Н**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Пристройка на 300 мест к существующей СШ им.Ж.Кайыпова в село Казахстан Енбекшиказахский район»

Акт № 8
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01. Конструкции железобетонные										
		РАЗДЕЛ 15. Входная группа В1, 1 шт, КЖ-97,98										
		Металлоконструкции										
311	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,9189		50175,27	12151,03	46106	11166	7317	21505	73020
						30060,40	3856,43	27623	3544		5409	
313	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	4,1209		50976,51	21057,62	210069	86776	33603	79763	313018
						21764,60	6287,08	89690	25908		23187	
315	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи, распорки, прогоны при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,661		105661,25	22765,65	69842	15048	1949	39689	118293
						79947,50	7072,63	52845	4675		8762	
317	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	159,6224		169,68	3,87	27085	618	16302	7085	36904
						63,68	0,65	10165	104		2734	
		Плиты крыльца										
318	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	10,6		30323,75	2246,70	321432	23815	237850	59839	411772
						5638,36	565,10	59767	5990		30502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 16. Входная группа В2, 1 шт, КЖ-100											
		Металлоконструкции									
327	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,1497	50175,27 30060,40	12151,03 3856,43	7511 4500	1819 577	1192	3503 881	11896
329	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,2551	50976,51 21764,60	21057,62 6287,08	13004 5552	5372 1604	2080	4938 1435	19377
331	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи, распорки, прогоны при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1246	105661,25 79947,50	22765,65 7072,63	13165 9961	2836 881	368	7481 1652	22298
333	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	14,8232	169,68 63,68	3,87 0,65	2515 944	58 10	1513	658 254	3427
		Плиты крыльца									
334	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	22856,96 1539,00	1168,03 294,98	13714 923	701 177	12090	1001 1177	15893
335	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	0,9	30323,75 5638,36	2246,70 565,10	27291 5075	2022 509	20194	5081 2590	34961
РАЗДЕЛ 17. Входная группа В3, 1 шт, КЖ-101											
		Металлоконструкции									
344	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,1525	50175,27 30060,40	12151,03 3856,43	7652 4584	1853 588	1215	3569 898	12119
346	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,2551	50976,51 21764,60	21057,62 6287,08	13004 5552	5372 1604	2080	4938 1435	19377
348	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи, распорки, прогоны при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1254	105661,25 79947,50	22765,65 7072,63	13250 10025	2855 887	370	7530 1662	22442
350	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	14,924	169,68 63,68	3,87 0,65	2532 950	58 10	1524	662 256	3450
		Плиты крыльца									
351	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	22856,96 1539,00	1168,03 294,98	13714 923	701 177	12090	1001 1177	15893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1,7	30323,75	2246,70	51550	3820	38145	9597	66039
					5638,36	565,10	9585	961		4892	
		РАЗДЕЛ 18. Входная группа В4, В5, 2 шт, КЖ-102									
		Металлоконструкции									
361	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,2864	50175,27	12151,03	14370	3480	2281	6703	22758
					30060,40	3856,43	8609	1104		1686	
363	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,1904	50976,51	21057,62	9706	4009	1553	3685	14463
					21764,60	6287,08	4144	1197		1071	
365	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи, распорки, прогоны при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2	105661,25	22765,65	21132	4554	588	12009	35792
					79947,50	7072,63	15990	1415		2651	
367	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	18,9504	169,68	3,87	3216	73	1936	841	4382
					63,68	0,65	1207	12		325	
		Плиты крыльца									
368	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1,66	30323,75	2246,70	50337	3729	37248	9371	64485
					5638,36	565,10	9360	938		4777	
					1539,00	294,98	308	59		415	
		РАЗДЕЛ 20. Входная лестница Лм2, КЖ-106									
382	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы. Монтаж	т конструкций	0,6842	86810,52	28459,43	59396	19472	8781	26322	92576
					45517,50	10238,57	31143	7005		6857	
385	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	19,1576	169,68	3,87	3251	74	1957	850	4429
					63,68	0,65	1220	12		328	
		Локальная смета 02-01-02. Архитектурные решения									
		РАЗДЕЛ 1. Фасад, АР-9,11									
		Штукатурка стен									
4	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	556,75	2529,50	40,52	1408299	22560	411259	788483	2372524
					1750,30	19,98	974480	11124		175743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	560	2604,18	9,11	1458341	5101	1125982	263773	1859884
					584,39	4,39	327258	2458		137769	
		Фронтон, согласно планам, фронтон из металлочерепепицы									
9	Е11-100211-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фронтоны. Сборка	м2 фронтонов	283,5	524,69	72,33	148750	20506	13565	111720	281308
					404,51	33,35	114679	9455		20838	
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка помещений, АР-13,14,15,16,17									
		на отм.0,000									
		Стены									
31	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	127,7	4337,98	18,27	553960	2333	266758	228753	845330
					2230,77	8,39	284869	1071		62617	
		на отм.+3,300									
		Стены									
41	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	135,5	4337,98	18,27	587796	2476	283051	242725	896963
					2230,77	8,39	302269	1137		66442	
		Стены									
51	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	128,3	4337,98	18,27	556563	2344	268011	229827	849302
					2230,77	8,39	286208	1076		62911	
		работы по примечаниям, АР-15,16,17									
52	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	38,5	4337,98	18,27	167012	703	80424	68966	254856
					2230,77	8,39	85885	323		18878	
		РАЗДЕЛ 3. Полы, АР-18,19									
		на отм.0,000									
		Тип-3									
72	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	36	5425,19	23,34	195307	840	124730	65873	282074
					1937,14	9,45	69737	340		20894	
73	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	57	724,54	1,97	41299	112	19637	20309	66537
					378,07	0,98	21550	56		4929	
		Тип-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	200	5123,16	156,03	1024632	31206	734328	257286	1384471
					1295,49	73,05	259098	14610		102553	
79	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	125	1577,97	14,58	197246	1823	153218	40319	256570
					337,64	5,50	42205	688		19005	
		Лестничная клетка									
		Тип-6									
87	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,5	786,29	33,95	30272	1307	12751	15868	49831
					421,15	17,30	16214	666		3691	
88	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, проектная толщина 35 мм	м2 стяжки	38,5	280,55	17,26	10801	664	9535	876	12611
					15,63	8,58	602	330		934	
89	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	59,2	8890,02	156,03	526289	9237	440359	76157	650641
					1295,49	73,05	76693	4325		48196	
		Тип-7									
90	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38	786,29	33,95	29879	1290	12585	15661	49184
					421,15	17,30	16004	657		3643	
91	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, проектная толщина 35 мм	м2 стяжки	38	280,55	17,26	10661	656	9411	865	12448
					15,63	8,58	594	326		922	
92	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	38	5425,19	23,34	206157	887	131659	69532	297744
					1937,14	9,45	73611	359		22055	
93	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	53	724,54	1,97	38401	104	18259	18884	61868
					378,07	0,98	20038	52		4583	
		Тип-4									
94	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	39	1103,52	34,01	43037	1327	20562	20513	68634
					542,25	17,30	21148	675		5084	
95	Е11-110101-1106 К=7	Добавить позиция: Стяжки легкобетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105, проектная толщина 55 мм	м2	39	998,37	40,28	38936	1571	35918	2094	44312
					37,10	20,02	1447	781		3282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39	786,29	33,95	30665	1324	12916	16074	50478
					421,15	17,30	16425	675		3739	
97	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, проектная толщина 30 мм	м2 стяжки	39	187,04	11,51	7295	449	6440	592	8518
					10,42	5,72	406	223		631	
98	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	39	5123,16	156,03	199803	6085	143194	50171	269972
					1295,49	73,05	50524	2849		19998	
99	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	36	1577,97	14,58	56807	525	44127	11612	73892
					337,64	5,50	12155	198		5474	
		на отм.+3,300									
		Тип-3									
106	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	35,5	5425,19	23,34	192594	828	122998	64958	278156
					1937,14	9,45	68768	335		20604	
107	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	59	724,54	1,97	42748	116	20326	21022	68872
					378,07	0,98	22306	58		5102	
		Тип-4									
112	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	213,5	5123,16	156,03	1093795	33312	783896	274652	1477923
					1295,49	73,05	276587	15596		109476	
113	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	144	1577,97	14,58	227228	2100	176508	46447	295569
					337,64	5,50	48620	792		21894	
		на отм.+6,600									
		Тип-3									
127	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	35,5	5425,19	23,34	192594	828	122998	64958	278156
					1937,14	9,45	68768	335		20604	
128	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	58	724,54	1,97	42023	114	19981	20666	67704
					378,07	0,98	21928	57		5015	
		Тип-4									
133	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	167	5123,16	156,03	855568	26057	613164	214833	1156033
					1295,49	73,05	216347	12199		85632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	110	1577,97	14,58	173577	1604	134833	35481	225782
					337,64	5,50	37140	605		16725	
		Тип-6									
142	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,4	786,29	33,95	4246	183	1789	2226	6989
					421,15	17,30	2274	93		518	
143	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, проектная толщина 35 мм	м2 стяжки	5,4	280,55	17,26	1515	93	1338	123	1769
					15,63	8,58	84	46		131	
144	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	8,9	5425,19	23,34	48284	208	30835	16285	69735
					1937,14	9,45	17241	84		5166	
		РАЗДЕЛ 4. Двери, АР-20									
		Металлопластиковые, позиция-1									
145	С1223-203-0106	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-14, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	11,76	34679,00	--	407825	--	407825	--	440451
					--	--	--	--		32626	
		Стальные наружные, позиции-2,3,15,16									
147	С1223-207-0102	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4	53571,00	--	214284	--	214284	--	231427
					--	--	--	--		17143	
148	С1223-207-0104	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,34	36431,00	--	85249	--	85249	--	92069
					--	--	--	--		6820	
149	С1223-207-0103	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,6	27695,00	--	99702	--	99702	--	107678
					--	--	--	--		7976	
		Деревянные, позиции-4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14									
152	С1223-201-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13, СТ РК 943-92	м2	38,22	8550,00	--	326781	--	326781	--	352923
					--	--	--	--		26142	
153	С1223-201-0115	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13, СТ РК 943-92	м2	16,38	13061,00	--	213939	--	213939	--	231054
					--	--	--	--		17115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	С1223-201-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10, СТ РК 943-92	м2	21	5812,00	--	122052	--	122052	--	131816
					--	--	--	--		9764	
155	С1223-201-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7, ДГ 21-8, СТ РК 943-92	м2	30,03	7622,00	--	228889	--	228889	--	247200
					--	--	--	--		18311	
		РАЗДЕЛ 22. Витражи, АР-48,49									
400	С1223-102-0301	Блоки /витражей/ из ПВХ профилей толщиной 60 мм, со стеклопакетом энергосберегающим однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	39,79	16933,28	--	673775	--	673775	--	727677
					--	--	--	--		53902	
401	С1223-203-0106	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными энергосберегающими стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	18,9	36066,16	--	681650	--	681650	--	736182
					--	--	--	--		54532	
402	С1223-102-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным /энергосберегающим/, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,1	23091,12	--	117765	--	117765	--	127186
					--	--	--	--		9421	
		РАЗДЕЛ 24. Перегородки санузлов, АР-51									
408	С1223-203-0901	Блоки из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	44,4	26326,00	--	1168874	--	1168874	--	1262384
					--	--	--	--		93510	
		РАЗДЕЛ 7. Входная группа В1, АР-27									
		Крыльцо									
179	С1255-102-0601	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 42 мм /терраснаяя плитка/ ГОСТ 17608-2017	м2	90	2160,00	--	194400	--	194400	--	209952
					--	--	--	--		15552	
181	С1231-302-0203	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	35	3892,00	--	136220	--	136220	--	147118
					--	--	--	--		10898	
		Козырек									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	С1214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	161	4548,00	--	732228	--	732228	--	790806
					--	--	--	--		58578	
187	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	105,2	3314,00	--	348633	--	348633	--	376524
					--	--	--	--		27891	
189	С1231-101-0201	Лист (сайдинг)	м2	133,9	1345,00	--	180096	--	180096	--	194504
					--	--	--	--		14408	
РАЗДЕЛ 8. Входная группа В2, АР-28											
192	С1255-102-0601	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 45 мм /терраснаяплитка/ ГОСТ 17608-2017	м2	8,8	2160,00	--	19008	--	19008	--	20529
					--	--	--	--		1521	
194	С1231-302-0203	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	47,5	3892,00	--	184870	--	184870	--	199660
					--	--	--	--		14790	
196	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,4	3314,00	--	11268	--	11268	--	12169
					--	--	--	--		901	
198	С1214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,1	4548,00	--	73223	--	73223	--	79081
					--	--	--	--		5858	
200	С1231-101-0201	Лист (сайдинг)	м2	3,09	1345,00	--	4156	--	4156	--	4488
					--	--	--	--		332	
201	С1224-105-0106	Планка угла наружного из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	1003,00	--	12036	--	12036	--	12999
					--	--	--	--		963	
203	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,1335	861632,00	--	115028	--	115028	--	124230
					--	--	--	--		9202	
РАЗДЕЛ 9. Входная группа В3, АР-29											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	С1255-102-0601	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 42 мм /террасная плитка/ ГОСТ 17608-2017	м2	8,8	2160,00	–	19008	–	19008	–	20529
					–	–	–	–		1521	
209	С1231-302-0203	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	46,5	3892,00	–	180978	–	180978	–	195456
					–	–	–	–		14478	
211	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,4	3314,00	–	11268	–	11268	–	12169
					–	–	–	–		901	
213	С1214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,1	4548,00	–	73223	–	73223	–	79081
					–	–	–	–		5858	
215	С1231-101-0201	Лист (сайдинг)	м2	3,09	1345,00	–	4156	–	4156	–	4488
					–	–	–	–		332	
216	С1224-105-0106	Планка угла наружного из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	1003,00	–	12036	–	12036	–	12999
					–	–	–	–		963	
218	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,1335	861632,00	–	115028	–	115028	–	124230
					–	–	–	–		9202	
		РАЗДЕЛ 10. Входная группа В4, АР-30									
221	С1214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,661	4548,00	–	53034	–	53034	–	57277
					–	–	–	–		4243	
222	С1224-105-0110	Планка примыкания, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5	1430,00	–	7150	–	7150	–	7722
					–	–	–	–		572	
223	С1224-105-0111	Планка конька, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,5	1741,00	–	4352	–	4352	–	4700
					–	–	–	–		348	
225	С1231-101-0201	Лист (сайдинг)	м2	11,33	1345,00	–	15239	–	15239	–	16458
					–	–	–	–		1219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	С1224-105-0106	Планка угла наружного из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10	1003,00	–	10030	–	10030	–	10832
					–	–	–	–		802	
227	С1224-105-0105	Планка угла внутреннего, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	1003,00	–	6018	–	6018	–	6499
					–	–	–	–		481	
230	С1255-102-0601	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 42 мм /терrасная плитка/ ГОСТ 17608-2017	м2	5	2160,00	–	10800	–	10800	–	11664
					–	–	–	–		864	
232	С1231-302-0203	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,5	3892,00	–	5838	–	5838	–	6305
					–	–	–	–		467	
		РАЗДЕЛ 11. Входная группа В5, АР-31									
234	С1214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,661	4548,00	–	53034	–	53034	–	57277
					–	–	–	–		4243	
235	С1224-105-0110	Планка примыкания, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5	1430,00	–	7150	–	7150	–	7722
					–	–	–	–		572	
236	С1224-105-0111	Планка конька, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,5	1741,00	–	4352	–	4352	–	4700
					–	–	–	–		348	
238	С1231-101-0201	Лист (сайдинг)	м2	11,33	1345,00	–	15239	–	15239	–	16458
					–	–	–	–		1219	
239	С1224-105-0106	Планка угла наружного из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10	1003,00	–	10030	–	10030	–	10832
					–	–	–	–		802	
240	С1224-105-0105	Планка угла внутреннего, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	1003,00	–	6018	–	6018	–	6499
					–	–	–	–		481	
243	С1255-102-0601	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 42 мм /терrасная плитка/ ГОСТ 17608-2017	м2	5	2160,00	–	10800	–	10800	–	11664
					–	–	–	–		864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	С1231-302-0203	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,5	3892,00	--	5838	--	5838	--	6305
					--	--	--	--		467	
		Локальная смета 02-01-06. Отопление, вентиляция									
		РАЗДЕЛ 11. Вентиляция В									
		В1									
403	Е11-201501-0101	Вентиляторы. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
					6235,48	92,74	6235	93		1019	
404	С1246-401-0109	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	24032,00	--	24032	--	24032	--	25955
					--	--	--	--		1923	
405	Е11-201001-0101	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения, диаметром обечайки 160 мм. Установка	глушитель шума	1	12017,75	51,79	12018	52	10316	1634	14744
					1650,37	17,08	1650	17		1092	
406	С1246-301-0701	Питометражный лючок	шт.	4	207,00	--	828	--	828	--	894
					--	--	--	--		66	
407	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	9	1926,28	65,21	17337	587	1906	14697	34597
					1649,30	17,08	14844	154		2563	
408	С1246-304-0526	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	9	2671,00	--	24039	--	24039	--	25962
					--	--	--	--		1923	
		монтаж, учтен в расценках по устройству воздуховодов									
411	С1246-303-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	4	15157,00	--	60628	--	60628	--	65478
					--	--	--	--		4850	
412	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	1,8	27248,65	1682,15	49048	3028	4755	32497	88068
					22925,20	829,77	41265	1494		6524	
413	С1234-202-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,232	13096,00	--	29230	--	29230	--	31568
					--	--	--	--		2338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	49,6	587,66	16,20	29148	803	7692	15960	48717
					416,40	7,00	20653	347		3609	
415	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А	1000 м2	0,05704	419709,00	--	23940	--	23940	--	25855
					--	--	--	--		1915	
416	С1246-301-0503	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655,00	--	6550	--	6550	--	7074
					--	--	--	--		524	
417	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	8	1921,95	27,46	15376	220	12737	1672	18411
					302,34	0,49	2419	4		1364	
418	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	7209,36	99,18	21628	297	2400	18603	43449
					6310,40	17,08	18931	51		3218	
419	С1246-306-0602	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 100 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	56772,00	--	170316	--	170316	--	183941
					--	--	--	--		13625	
		В2									
420	Е11-201501-0101	Вентиляторы. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
					6235,48	92,74	6235	93		1019	
421	С1246-401-0109	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	24032,00	--	24032	--	24032	--	25955
					--	--	--	--		1923	
422	Е11-201001-0101	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения, диаметром обечайки 160 мм. Установка	глушитель шума	1	12017,75	51,79	12018	52	10316	1634	14744
					1650,37	17,08	1650	17		1092	
423	С1246-301-0701	Питометражный лючок	шт.	4	207,00	--	828	--	828	--	894
					--	--	--	--		66	
424	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	9	1926,28	65,21	17337	587	1906	14697	34597
					1649,30	17,08	14844	154		2563	
425	С1246-304-0526	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	9	2671,00	--	24039	--	24039	--	25962
					--	--	--	--		1923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		монтаж, учтен в расценках по устройству воздуховодов									
428	С1246-303-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	3	15157,00	--	45471	--	45471	--	49109
					--	--	--	--		3638	
429	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	1,4	27248,65	1682,15	38148	2355	3698	25275	68497
					22925,20	829,77	32095	1162		5074	
430	С1234-202-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,736	13096,00	--	22735	--	22735	--	24554
					--	--	--	--		1819	
431	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	42,6	587,66	16,20	25034	690	6605	13708	41841
					416,40	7,00	17739	298		3099	
432	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А	1000 м2	0,04899	419709,00	--	20562	--	20562	--	22207
					--	--	--	--		1645	
433	С1246-301-0503	Средства для крепления воздуховодов	кг	44	655,00	--	28820	--	28820	--	31126
					--	--	--	--		2306	
434	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	8	1921,95	27,46	15376	220	12737	1672	18411
					302,34	0,49	2419	4		1364	
435	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	7209,36	99,18	21628	297	2400	18603	43449
					6310,40	17,08	18931	51		3218	
436	С1246-306-0602	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 100 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	56772,00	--	170316	--	170316	--	183941
					--	--	--	--		13625	
		В3									
437	Е11-201501-0101	Вентиляторы. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
					6235,48	92,74	6235	93		1019	
438	С1246-401-0109	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	24032,00	--	24032	--	24032	--	25955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1923	
439	Е11-201001-0101	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения, диаметром обечайки 160 мм. Установка	глушитель шума	1	12017,75	51,79	12018	52	10316	1634	14744
					1650,37	17,08	1650	17		1092	
440	С1246-301-0701	Питометражный лючок	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
441	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	3	1926,28	65,21	5779	195	636	4899	11532
					1649,30	17,08	4948	51		854	
442	С1246-304-0526	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2671,00	--	8013	--	8013	--	8654
					--	--	--	--		641	
		монтаж, учтен в расценках по устройству воздуховодов									
445	С1246-303-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	3	15157,00	--	45471	--	45471	--	49109
					--	--	--	--		3638	
446	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	1,5	27248,65	1682,15	40873	2524	3961	27081	73390
					22925,20	829,77	34388	1245		5436	
447	С1234-202-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,86	13096,00	--	24359	--	24359	--	26308
					--	--	--	--		1949	
448	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	43,5	587,66	16,20	25563	704	6746	13998	42725
					416,40	7,00	18113	304		3165	
449	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А	1000 м2	0,050025	419709,00	--	20996	--	20996	--	22676
					--	--	--	--		1680	
450	С1246-301-0503	Средства для крепления воздуховодов	кг	45	655,00	--	29475	--	29475	--	31833
					--	--	--	--		2358	
451	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	12	1921,95	27,46	23063	330	19105	2507	27616
					302,34	0,49	3628	6		2046	
452	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	7209,36	99,18	21628	297	2400	18603	43449
					6310,40	17,08	18931	51		3218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	С1246-306-0602	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 100 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	56772,00	--	170316	--	170316	--	183941
					--	--	--	--		13625	
		В4									
454	Е11-201501-0101	Вентиляторы. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
					6235,48	92,74	6235	93		1019	
455	С1246-401-0109	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	24032,00	--	24032	--	24032	--	25955
					--	--	--	--		1923	
456	Е11-201001-0101	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения, диаметром обечайки 160 мм. Установка	глушитель шума	1	12017,75	51,79	12018	52	10316	1634	14744
					1650,37	17,08	1650	17		1092	
457	С1246-301-0701	Питометражный лючок	шт.	4	207,00	--	828	--	828	--	894
					--	--	--	--		66	
458	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	9	1926,28	65,21	17337	587	1906	14697	34597
					1649,30	17,08	14844	154		2563	
459	С1246-304-0526	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	9	2671,00	--	24039	--	24039	--	25962
					--	--	--	--		1923	
		монтаж, учтен в расценках по устройству воздуховодов									
463	С1246-303-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	9	15157,00	--	136413	--	136413	--	147326
					--	--	--	--		10913	
464	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	2,52	27248,65	1682,15	68667	4239	6656	45496	123295
					22925,20	829,77	57772	2091		9133	
465	С1234-202-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,1248	13096,00	--	40922	--	40922	--	44196
					--	--	--	--		3274	
466	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	72,8	587,66	16,20	42782	1180	11288	23426	71504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					416,40	7,00	30314	510		5297	
467	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А	1000 м2	0,08372	419709,00	--	35138	--	35138	--	37949
					--	--	--	--		2811	
468	С1246-301-0503	Средства для крепления воздуховодов	кг	75	655,00	--	49125	--	49125	--	53055
					--	--	--	--		3930	
469	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	9	1921,95	27,46	17298	247	14330	1881	20713
					302,34	0,49	2721	4		1534	
470	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	9	7209,36	99,18	64884	893	7197	55808	130348
					6310,40	17,08	56794	154		9655	
		Локальная смета 04-01-01. Сети электроснабжения									
		РАЗДЕЛ 2. ВЛИ-10кВ									
		Ввод в здание СИП, прокладка по стене									
54	Ц13-080205-1401 Изм. и доп. вып. 17	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство	шт.	1	21679,51	15273,82	21680	15274	577	8131	32196
					5829,36	5463,27	5829	5463		2385	
55	С1252-207-2335	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2901,00	--	2901	--	2901	--	3133
					--	--	--	--		232	
56	С1252-207-1128	Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	6877,00	--	6877	--	6877	--	7427
					--	--	--	--		550	
57	С1252-207-3106	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	667,00	--	2668	--	2668	--	2881
					--	--	--	--		213	
58	Ц13-080206-1704 Изм. и доп. вып. 23	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	20	1078,23	112,10	21565	2242	1368	13588	37965
					897,75	45,83	17955	917		2812	
59	С1241-101-0408	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	20	3758,00	--	75160	--	75160	--	81173
					--	--	--	--		6013	
		РАЗДЕЛ 3. ДЭС									
		Оборудование									
60	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т	4,768	36724,04	16713,49	175100	79690	17835	95115	291832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					16270,00	5651,49	77575	26946		21617	
61	515-103-0101	Дизель-генератор, 100 кВт, с АВР в заводском кожухе	шт.	1	14042540,00	--	14042540	--		--	14042540
					--	--	--	--	14042540	--	
		Заземление ДЭС									
62	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 40 мм2. Монтаж	м	15	682,20	24,28	10233	365	6088	2803	14079
					252,00	7,51	3780	113		1043	
63	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6752,55	208,97	13505	418	10252	2149	16907
					1417,50	75,07	2835	150		1252	
		РАЗДЕЛ 4. Кабельная линия 0,4кВ от ДЭС до ВРУ									
64	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,8	2025,10	--	5670	--	--	4083	10533
					2025,10	--	5670	--		780	
65	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/разрыхленный грунт	м3 грунта	2,8	962,00	--	2694	--	--	1939	5004
					962,00	--	2694	--		371	
66	Ц13-080201-3414 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях	м	20	54,13	0,33	1083	6	79	721	1948
					49,91	0,16	998	3		144	
67	С1241-101-0408	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	20	3758,00	--	75160	--	75160	--	81173
					--	--	--	--		6013	
68	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	42	687,30	333,16	28867	13993	1891	12933	45144
					309,13	118,56	12983	4980		3344	
69	С1243-111-0808	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02142	1105270,00	--	23675	--	23675	--	25569
					--	--	--	--		1894	
70	С1243-201-2204	Кабели контрольные КВВГз 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02142	622266,00	--	13329	--	13329	--	14395
					--	--	--	--		1066	
		РАЗДЕЛ 5. Наружное освещение									
		Осветительная арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт	5	13790,90	7419,14	68954	37096	3589	29946	106812
					5653,78	2664,54	28269	13323		7912	
72	С1247-306-0305	Кронштейн для крепления светильника	шт.	5	7560,00	--	37800	--	37800	--	40824
					--	--	--	--		3024	
73	Е11-330207-0102	Светильники. Установка	светильник	5	5992,46	3074,55	29962	15372	98	16865	50573
					2898,42	1317,87	14492	6589		3746	
74	С1247-103-0265	Светильники уличные светодиодные, 80 Вт, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	5	87985,00	--	439925	--	439925	--	475119
					--	--	--	--		35194	
75	С1252-207-3980	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	717,00	--	3585	--	3585	--	3872
					--	--	--	--		287	
		Кабельная линия									
76	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,9	2025,10	--	24099	--	--	17351	44766
					2025,10	--	24099	--		3316	
77	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/разрыхленный грунт	м3 грунта	11,9	962,00	--	11448	--	--	8242	21266
					962,00	--	11448	--		1575	
78	Ц13-080201-3413 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях	м	85	48,55	0,33	4127	28	331	2723	7398
					44,33	0,16	3768	14		548	
79	С1241-207-0203	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	85,85	90,00	--	7726	--	7726	--	8344
					--	--	--	--		618	
80	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	85	371,16	163,45	31549	13893	3827	13401	48546
					162,70	56,27	13829	4783		3596	
81	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	11	728,88	422,86	8018	4652	1218	2711	11587
					195,24	147,08	2148	1618		858	
82	С1243-111-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08772	106753,00	--	9364	--	9364	--	10113
					--	--	--	--		749	
83	С1243-111-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	72210,00	--	737	--	737	--	796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		59	
		Локальная смета 07-01-01. Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные массы, ГП-7									
1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /в отвал/	м3 грунта	207,4	28,61	28,61	5934	5934	--	1908	8470
					--	12,78	--	2651		627	
2	Е11-010104-0113 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из отвала, расстояние 50 м/	м3 грунта	207,4	99,05	99,05	20543	20543	--	6608	29323
					--	44,25	--	9177		2172	
3	Е11-010102-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	207,4	151,64	146,90	31450	30467	39	4587	38920
					4,55	26,17	944	5428		2883	
4	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6844,2	40,00	--	273768	--		--	295669
					--	--	--	--		21901	
5	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	207,4	18,80	15,66	3899	3248	8	1507	5838
					3,10	6,99	643	1450		432	
6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /в отвал/	м3 грунта	293,8	35,43	35,43	10409	10409	--	3349	14858
					--	15,83	--	4651		1101	
7	Е11-010104-0114 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /в отвал, расстояние 50 м/	м3 грунта	293,8	112,16	112,16	32953	32952	--	10600	47037
					--	50,11	--	14722		3484	
		Выемка с перемещением в отвал на расстояние 50 м									
8	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /в отвал/	м3 грунта	56,3	35,43	35,43	1995	1994	--	642	2848
					--	15,83	--	891		211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0114 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /в отвал, расстояние 50 м/	м3 грунта	56,3	112,16 --	112,16 50,11	6315 --	6314 2821	--	2031 668	9014
		Привоз недостающего грунта									
10	Е11-010102-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	530,2	151,64 4,55	146,90 26,17	80400 2412	77886 13875	102	11727 7370	99497
11	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	18557	40,00 --	-- --	742280 --	-- --		-- 59382	801662
		Насыпь, восстановление с перемещением из отвал на 50 м									
12	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /в отвал/	м3 грунта	880,3	28,61 --	28,61 12,78	25185 --	25185 11250	--	8100 2663	35948
13	Е11-010104-0113 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из отвала, расстояние 50 м/	м3 грунта	880,3	99,05 --	99,05 44,25	87194 --	87193 38953	--	28046 9219	124460
		Планировка площадей									
14	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4753,3	7,23 --	7,23 2,30	34366 --	34367 10933	--	7871 3379	45616
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия, ГП-8,11									
		Тип-1, Покрытие из резиновой крошки									
20	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,936	50038,00 --	-- --	96874 --	-- --	96874	-- 7750	104624
		Тип-2, Асфальтовое покрытие									
29	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	29,25	50038,00 --	-- --	1463612 --	-- --	1463612	-- 117089	1580701
		Тип-3, Покрытие из тротуарной плитки									
34	С1255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	129,54	1950,00	--	252603	--	252603	--	272811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91			--	--	--	--		20208	
			м3	2,928	50038,00	--	146511	--	146511	--	158232
					--	--	--	--		11721	
		Тип-4, Покрытие из песчанного отсева									
42	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91									
			м3	1,056	50038,00	--	52840	--	52840	--	57067
					--	--	--	--		4227	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								45726722,93
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4915003				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					922175			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					334973			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18085034		
		- Перевозка грузов	Тенге				1016048				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14042540		
		- Накладные расходы	Тенге							4413006	
		- Сметная прибыль	Тенге							2348098	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**380 210,20**
Зимнее удорожание (1,5 %)	**480 965,90**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**650 907,18**
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожанне, с 2% непредвиденными работами и затратами	**33 196 266,21**
Итого в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514 с оборудованием	**49 603 174,61**
НДС (12 %)	**5 952 380,95**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**55 555 555,56**
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,90000000000	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**50 000 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Нусипбаев М.О.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «Проект Альянс» _____ **Байшуаков С.Б.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «TN stroy» _____ **Сарбасов Д.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**