Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Пристройка на 300 мест к существующей СШ им.Ж.Кайыпова в село Казахстан Енбекшиказахский район»

9

СПРАВКА НАМ

О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		234/08/21	11.08.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		ДС №1	04.11.2021 г.						
		ДС №2	08.02.2022 г.						
		ДС №3	03.03.2022 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	550 467 000,00								
к оплате:	25 000 000,00		22 321 428.57					2 678 571.43	25 000 000,00

Итого к оплате: 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) тенге

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Управление строительства
Алматинской области" Усманбаев Е.А.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «TN stroy» Сарбасов Д.Б.

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Сарбасов Д.Б.

ДЛЯ ФОРМ №3

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» Кереев К.Н.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Пристройка на 300 мест к существующей СШ им.Ж.Кайыпова в село Казахстан Енбекшиказахский район»

Акт № 9
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фасад, АР-9,11										
		Штукатурка стен										
4	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		556,75	2529,50	40,52	1408299	22560	411259	788483	2372524
						1750,30	19,98	974480	11124		175743	
5	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности		652,5	2604,18	9,11	1699227	5944	1311969	307343	2167096
						584,39	4,39	381314	2864		160526	
		Фронтон, согласно планам, фронтон из металлочерепепицы										
9	Е11-100211-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фронтоны. Сборка	м2 фронтонов		283,5	524,69	72,33	148750	20506	13565	111720	281308
						404,51	33,35	114679	9455		20838	
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка помещений, АР-13,14,15,16,17										
		на отм.0,000										
		Потолки										
20	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		16,2	3455,42	15,99	55978	259	31608	21798	83998
						1488,36	6,72	24111	109		6222	
21	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2		16,2	792,65	2,08	12841	34	2483	8268	22797
						637,26	0,67	10324	11		1689	
		Стены										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	49,2	514,73	2,08	25325	102	7543	14170	42655
					359,34	0,67	17680	33		3160	
31	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	127,7	4337,98	18,27	553960	2333	266758	228753	845330
					2230,77	8,39	284869	1071		62617	
		на отм.+3,300									
		Стены									
37	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	49,2	514,73	2,08	25325	102	7543	14170	42655
					359,34	0,67	17680	33		3160	
41	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	135,5	4337,98	18,27	587796	2476	283051	242725	896963
					2230,77	8,39	302269	1137		66442	
		на отм.+6,600									
		Стены									
51	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	128,3	4337,98	18,27	556563	2344	268011	229827	849302
					2230,77	8,39	286208	1076		62911	
		работы по примечаниям, АР-15,16,17									
52	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	38,5	4337,98	18,27	167012	703	80424	68966	254856
					2230,77	8,39	85885	323		18878	
		РАЗДЕЛ 3. Полы, АР-18,19									
		на отм.-2,600									
		Тип-1									
59	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	238	724,54	1,97	172441	469	81991	84801	277821
					378,07	0,98	89981	233		20579	
		Тип-2									
61	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	86	202,52	0,66	17417	56	13320	3825	22942
					46,99	0,33	4041	28		1699	
62	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,88	25378,08	8,16	174601	56	143094	29564	220498
					4571,34	--	31451	--		16333	
63	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	86	848,25	33,21	72950	2856	34211	35128	116724
					417,24	17,30	35883	1488		8646	
64	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	86	5425,19	23,34	466566	2008	297964	157362	673843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1937,14	9,45	166594	813		49914	
65	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	85	724,54	1,97	61586	167	29283	30286	99222
					378,07	0,98	32136	83		7350	
		на отм.0,000									
		Тип-5									
83	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	367	1421,68	17,61	521757	6462	352442	154855	730741
					443,74	5,14	162853	1886		54129	
84	Е11-110101-1110 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109, проектная толщина 10 мм	м2 стяжки	367	1251,36	15,49	459249	5685	404496	47883	547703
					133,70	5,10	49068	1872		40571	
		на отм.+3,300									
		Тип-5									
117	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	387	1421,68	17,61	550190	6815	371648	163294	770562
					443,74	5,14	171727	1989		57079	
118	Е11-110101-1110 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109, проектная толщина 10 мм	м2 стяжки	387	1251,36	15,49	484276	5995	426539	50493	577550
					133,70	5,10	51742	1974		42782	
		на отм.+6,600									
		Тип-5									
138	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	396,5	1421,68	17,61	563696	6982	380771	167302	789478
					443,74	5,14	175943	2038		58480	
139	Е11-110101-1110 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109, проектная толщина 10 мм	м2 стяжки	396,5	1251,36	15,49	496164	6142	437010	51732	591728
					133,70	5,10	53012	2022		43832	
		РАЗДЕЛ 4. Двери, АР-20									
		Металлопластиковые, позиция-1									
145	С1223-203-0106	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-14, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	11,76	34679,00	--	407825	--	407825	--	440451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		32626	
146	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	11,76	1908,38	208,98	22443	2457	5840	13809	39152
					1202,92	101,80	14146	1197		2900	
		Стальные наружные, позиции-2,3,15,16									
147	С1223-207-0102	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4	53571,00	--	214284	--	214284	--	231427
					--	--	--	--		17143	
148	С1223-207-0104	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,34	36431,00	--	85249	--	85249	--	92069
					--	--	--	--		6820	
149	С1223-207-0103	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,6	27695,00	--	99702	--	99702	--	107678
					--	--	--	--		7976	
150	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м2	6,34	3181,03	57,77	20168	366	3012	11699	34417
					2648,31	26,06	16790	165		2549	
151	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м2	3,6	3487,71	54,74	12556	197	2111	7132	21263
					2846,70	24,47	10248	88		1575	
		Деревянные, позиции-4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14									
152	С1223-201-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13, СТ РК 943-92	м2	38,22	8550,00	--	326781	--	326781	--	352923
					--	--	--	--		26142	
153	С1223-201-0115	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13, СТ РК 943-92	м2	16,38	13061,00	--	213939	--	213939	--	231054
					--	--	--	--		17115	
154	С1223-201-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10, СТ РК 943-92	м2	21	5812,00	--	122052	--	122052	--	131816
					--	--	--	--		9764	
155	С1223-201-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7, ДГ 21-8, СТ РК 943-92	м2	30,03	7622,00	--	228889	--	228889	--	247200
					--	--	--	--		18311	
156	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	105,63	2032,94	91,09	214739	9622	59342	135193	377926
					1380,05	42,03	145775	4440		27995	
157	С1223-502-0304	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками	шт.	47	5262,00	--	247314	--	247314	--	267099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		19785	
158	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	122	520,00	--	63440	--	63440	--	68515
					--	--	--	--		5075	
		по примечанию									
159	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	23	1548,37	2,55	35613	59	--	24532	64957
					1545,82	--	35554	--		4812	
160	С1223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	комплект	23	4094,00	--	94162	--	94162	--	101695
					--	--	--	--		7533	
РАЗДЕЛ 7. Входная группа В1, АР-27											
		Козырек									
183	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,039294	998330,83	7846,05	39228	308	35979	3548	46199
					74853,10	1675,81	2941	66		3422	
184	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	140	929,48	23,45	130127	3283	10458	108323	257526
					831,33	9,69	116386	1357		19076	
186	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартуки, сливы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	105,2	1365,52	15,14	143653	1593	2790	128553	293983
					1323,86	4,39	139270	462		21776	
РАЗДЕЛ 8. Входная группа В2, АР-28											
195	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартуки, сливы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,4	1365,52	15,14	4643	52	90	4155	9502
					1323,86	4,39	4501	15		704	
197	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	14	929,48	23,45	13013	329	1045	10832	25753
					831,33	9,69	11639	136		1908	
202	Е11-090306-0103	Конструкции стальные сетчатые. Монтаж	м2	8,9	896,89	23,33	7982	208	1299	4532	13515
					727,52	10,46	6475	93		1001	
204	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,8715	169,68	3,87	657	15	395	172	895
					63,68	0,65	247	3		66	
РАЗДЕЛ 9. Входная группа В3, АР-29											
210	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартуки, сливы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,4	1365,52	15,14	4643	52	90	4155	9502
					1323,86	4,39	4501	15		704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	14	929,48 831,33	23,45 9,69	13013 11639	329 136	1045	10832 1908	25753
217	Е11-090306-0103	Конструкции стальные сетчатые. Монтаж	м2	8,9	896,89 727,52	23,33 10,46	7982 6475	208 93	1299	4532 1001	13515
219	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,8715	169,68 63,68	3,87 0,65	657 247	15 3	395	172 66	895
		РАЗДЕЛ 10. Входная группа В4, АР-30									
220	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,14	929,48 831,33	23,45 9,69	9425 8430	238 98	757	7846 1382	18652
		РАЗДЕЛ 11. Входная группа В5, АР-31									
233	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,14	929,48 831,33	23,45 9,69	9425 8430	238 98	757	7846 1382	18652
		РАЗДЕЛ 12. Приямок ПР-1, 7 шт, АР-32									
252	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартуки, сливы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,45	5360,57 1323,86	15,14 4,39	50657 12510	143 41	38004	11548 4976	67181
253	С1223-502-0201	Петля навесная	шт.	28	520,00 --	-- --	14560 --	-- --	14560	-- 1165	15725
254	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса. Установка	м3 древесины в конструкции	0,28	186727,94 29587,50	1239,51 585,72	52284 8284	347 164	43653	7604 4791	64679
255	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные стропилы, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,28	9043,12 1082,64	66,45 31,14	2532 303	19 9	2210	281 225	3038
		решетка ДР-1									
260	Е11-090306-0103	Конструкции стальные сетчатые. Монтаж	м2	3,29966	896,89 727,52	23,33 10,46	2959 2401	77 35	481	1680 371	5010
261	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,1162	861632,00 --	-- --	100122 --	-- --	100122	-- 8010	108132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,3698	169,68	3,87	572	13	344	150	779
					63,68	0,65	215	2		58	
		Стремянка к приямку									
263	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы. Монтаж	т конструкций	0,03752	69161,21	8260,99	2595	310	142	1523	4448
					57107,70	1738,44	2143	65		329	
264	С1222-503-0201	Стремянки ГОСТ 25772-83	т	0,03752	887579,00	--	33302	--	33302	--	35966
					--	--	--	--		2664	
265	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	1,05056	169,68	3,87	178	4	107	47	243
					63,68	0,65	67	1		18	
		РАЗДЕЛ 13. Стремянки, люка, АР-33,34									
		Ст-1, 1 шт									
266	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы. Монтаж	т конструкций	0,2666	69161,21	8260,99	18438	2202	1011	10825	31604
					57107,70	1738,44	15225	463		2341	
267	С1222-503-0201	Стремянки ГОСТ 25772-83	т	0,2666	887579,00	--	236629	--	236629	--	255559
					--	--	--	--		18930	
268	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	7,4648	169,68	3,87	1267	29	763	331	1726
					63,68	0,65	475	5		128	
269	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10	шт.	8	30,00	--	240	--	240	--	259
					--	--	--	--		19	
		ЛС-2, 1 шт									
270	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы. Монтаж	т конструкций	0,0195	69161,21	8260,99	1349	161	74	792	2312
					57107,70	1738,44	1114	34		171	
271	С1222-503-0201	Стремянки ГОСТ 25772-83	т	0,0195	887579,00	--	17308	--	17308	--	18693
					--	--	--	--		1385	
272	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	0,546	169,68	3,87	93	2	56	24	127
					63,68	0,65	35	--		9	
273	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10	шт.	4	30,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
		ЛС-3, 1 шт									
274	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы. Монтаж	т конструкций	0,01516	69161,21	8260,99	1048	125	57	616	1797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					57107,70	1738,44	866	26		133	
275	С1222-503-0201	Стремянки ГОСТ 25772-83	т	0,01516	887579,00	--	13456	--	13456	--	14532
					--	--	--	--		1076	
276	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	0,42448	169,68	3,87	72	1	44	19	98
					63,68	0,65	27	--		7	
277	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10	шт.	4	30,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
		Люк Л-1, Л-2, 4 шт									
278	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы. Установка блоков люков	м2	2,56	3644,95	573,11	9331	1467	3654	4164	14575
					1644,51	162,98	4210	417		1080	
279	С1261-104-0305	Люки и лазы однопольные	м2	2,56	33110,00	--	84762	--	84762	--	91543
					--	--	--	--		6781	
280	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	13008,00	--	6764	--	6764	--	7305
					--	--	--	--		541	
		РАЗДЕЛ 19. Вентрешетка Вр-1, АР-42									
334	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	40	1891,78	65,21	75671	2608	7091	65322	152273
					1649,30	17,08	65972	683		11279	
336	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,07	71168,41	2885,53	4982	202	337	3094	8722
					63469,20	588,01	4443	41		646	
		РАЗДЕЛ 21. Расход материалов на узлы, АР-47									
		Узлы-12,13									
		Покрытие кровли									
384	Е11-150108-1602 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка металлосайдингом	м2	64	12233,23	66,52	782927	4257	157707	498450	1383887
					9702,55	32,80	620963	2099		102510	
385	С1231-101-0201	Лист (сайдинг)	м2	65,92	1345,00	--	88662	--	88662	--	95755
					--	--	--	--		7093	
		РАЗДЕЛ 22. Витражи, АР-48,49									
397	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	39,79	2858,95	2,78	113758	111	63106	45487	171985
					1270,20	--	50541	--		12740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	18,9	1908,38	208,98	36068	3950	9383	22193	62922
					1202,92	101,80	22735	1924		4661	
399	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,1	3354,74	206,08	17109	1051	8033	7685	26777
					1573,62	100,58	8025	513		1984	
Локальная смета 03-01-01. Надворный туалет на 6 очков											
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы, АС-4,5											
		Разработка, с вывозкой лишнего грунта									
1	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,3769603	173,32	166,29	585	561	--	91	730
					7,03	30,26	24	102		54	
2	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	83,9656438	249,47	240,42	20947	20187	19	3610	26522
					8,82	50,90	741	4274		1965	
3	Е11-010205-0301	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	0,3752178	1862,04	--	699	--	--	503	1298
					1862,04	--	699	--		96	
4	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3106,72882	40,00	--	124269	--		--	134211
					--	--	--	--		9942	
5	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	83,9656438	18,80	15,66	1579	1315	4	610	2364
					3,10	6,99	260	587		175	
		Обратная засыпка									
6	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,3769603	16,54	16,54	56	56	--	18	80
					--	7,39	--	25		6	
7	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,3752178	962,00	--	361	--	--	260	671
					962,00	--	361	--		50	
8	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,3769603	186,35	83,32	629	281	--	354	1062
					103,03	42,71	348	144		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. по листам АС-7,9									
		Выгребная яма, АС-7,9									
		Основание									
30	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,8	5394,42	1887,12	9710	3397	4402	3290	14040
					1061,65	903,94	1911	1627		1040	
		стены и днище									
31	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	21,06	27631,46	2399,05	581919	50524	422110	115267	752961
					5189,22	825,36	109285	17382		55775	
32	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,02414	419679,00	--	429810	--	429810	--	464195
					--	--	--	--		34385	
33	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05871	349485,00	--	20518	--	20518	--	22159
					--	--	--	--		1641	
34	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01572	1143104,75	1500,75	17970	24	13293	4244	23991
					296010,00	690,27	4653	11		1777	
		балка монолитная									
35	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий. Устройство	м3	0,2	62056,59	6692,41	12411	1338	7076	3924	17641
					19987,20	1570,84	3997	314		1307	
36	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00288	349485,00	--	1007	--	1007	--	1088
					--	--	--	--		81	
37	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02616	335138,00	--	8767	--	8767	--	9468
					--	--	--	--		701	
		гидроизоляция, АС-7									
40	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,95	937,30	20,49	38382	839	23636	13058	55555
					339,62	3,25	13907	133		4115	
41	Е11-080101-0301	Гидроизоляция цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	16,3	1091,43	13,14	17790	214	9095	7986	27838
					520,28	6,51	8481	106		2062	
		Глинянный замок, АС-7									
42	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	56	962,00	--	53872	--	--	38788	100073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					962,00	--	53872	--		7413	
43	С1211-102-0101	Глина	м3	56	2077,00	--	116312	--	116312	--	125617
					--	--	--	--		9305	
РАЗДЕЛ 5. по листу АС-8,9											
		Ленточные фундаменты, АС-8,9									
44	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	22856,96	1168,03	22857	1168	20150	1669	26488
					1539,00	294,98	1539	295		1962	
45	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,7	29191,25	2162,59	137199	10164	102636	24372	174497
					5191,20	507,23	24399	2384		12926	
46	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0528	419679,00	--	22159	--	22159	--	23932
					--	--	--	--		1773	
				арматурные выпуска							
47	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02484	349485,00	--	8681	--	8681	--	9375
					--	--	--	--		694	
48	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0615	346394,00	--	21303	--	21303	--	23007
					--	--	--	--		1704	
				гидроизоляция							
49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48,24	937,30	20,49	45215	989	27843	15382	65445
					339,62	3,25	16383	157		4848	
50	Е11-080101-0301	Гидроизоляция цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	6	1091,43	13,14	6549	79	3348	2939	10248
					520,28	6,51	3122	39		759	
Локальная смета 07-01-01. Благоустройство территории											
РАЗДЕЛ 1. Земляные массы, ГП-7											
1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /в отвал/	м3 грунта	207,4	28,61	28,61	5934	5934	--	1908	8470
					--	12,78	--	2651		627	
2	Е11-010104-0113 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из отвала, расстояние 50 м/	м3 грунта	207,4	99,05	99,05	20543	20543	--	6608	29323
					--	44,25	--	9177		2172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010102-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	207,4	151,64	146,90	31450	30467	39	4587	38920
					4,55	26,17	944	5428		2883	
4	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6844,2	40,00	--	273768	--		--	295669
					--	--	--	--		21901	
5	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	207,4	18,80	15,66	3899	3248	8	1507	5838
					3,10	6,99	643	1450		432	
		Вытесненный грунт /покрытия/ с перемещением в отвал на расстояние									
6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /в отвал/	м3 грунта	293,8	35,43	35,43	10409	10409	--	3349	14858
					--	15,83	--	4651		1101	
7	Е11-010104-0114 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /в отвал, расстояние 50 м/	м3 грунта	293,8	112,16	112,16	32953	32952	--	10600	47037
					--	50,11	--	14722		3484	
		Выемка с перемещением в отвал на расстояние 50 м									
8	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /в отвал/	м3 грунта	56,3	35,43	35,43	1995	1994	--	642	2848
					--	15,83	--	891		211	
9	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79	м3 грунта	56,3	112,16	112,16	6315	6314	--	2031	9014
					--	50,11	--	2821		668	
		Привоз недостающего грунта									
11	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	11800	40,00	--	472000	--		--	509760
					--	--	--	--		37760	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22543544,03
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5133747				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					340701			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					126020			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10081842		
		- Перевозка грузов	Тенге				870037				
		- Накладные расходы	Тенге							4450043	
		- Сметная прибыль	Тенге							1670112	

Временные здания и сооружения (1,2 %) **270 522,53**
Зимнее удорожание (1,5 %) **342 211,00**
Непредвиденные работы и затраты 2% **463 125,55**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами		23 619 403,11							
		Итого в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514 с оборудованием		24 801 587,30							
		НДС (12 %)		2 976 190,48							
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)		27 777 777,78							
		Тендерная скидка 10% .									
		Понижающий коэффициент составляет 0,90000000000									
		Итого с учетом понижающего коэффициента		25 000 000,00							

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ Хеманбаев Е.А.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «TN stroy» _____ Сарбасов Д.Б.

ТОО «TN stroy» Технадзор-эксперт
Сарбасов Д.Б.

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор:
Директор ТОО «Проект Альянс» _____ Байшуаков С.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапагат-Құрылыс» _____ Кереев К.П.

со стороны сверено