Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Пристройка на 300 мест к существующей СШ им.Ж.Кайыпова в село Казахстан Енбекшиказахский район»

10

СПРАВКА наш

О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		234/08/21	11.08.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		ДС №1	04.11.2021 г.						
		ДС №2	08.02.2022 г.						
		ДС №3	03.03.2022 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	570 467 000,00								
к оплате:	20 000 000,00		17 857 142,86					2 142 857,14	20 000 000,00

Итого к оплате: 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Усманбаев Е.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «TN stroy» _____ **Сарбасов Д.Б.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Объект: «Пристройка на 300 мест к существующей СШ им.Ж.Кайыпова в село Казахстан Енбекшиказахский район»

Акт № 10
приемки выполненных работ за август месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-02. Архитектурные решения										
		РАЗДЕЛ 1. Фасад, АР-9,11										
		Штукатурка стен										
6	**Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15**	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**750**		**334,16**	**0,69**	**250620**	**518**	**110384**	**111972**	**391599**
						186,29	**0,33**	**139718**	**248**		**29007**	
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка помещений, АР-13,14,15,16,17										
		на отм.-2,600										
		Потолки										
13	**Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2**	**610,9**		**124,31**	**0,91**	**75941**	**556**	**5186**	**56384**	**142911**
						114,91	**0,46**	**70199**	**281**		**10586**	
14	**Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами простая**	**м2**	**34,9**		**360,27**	**3,21**	**12573**	**112**	**4571**	**6357**	**20444**
						226,07	**1,60**	**7890**	**56**		**1514**	
		Стены										
17	**Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**28,5**		**514,73**	**2,08**	**14670**	**59**	**4370**	**8208**	**24708**
						359,34	**0,67**	**10241**	**19**		**1830**	
18	**Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2**	**671,1**		**124,31**	**0,91**	**83424**	**611**	**5697**	**61940**	**156993**
						114,91	**0,46**	**77116**	**309**		**11629**	
19	**Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами простая**	**м2**	**41,5**		**324,94**	**2,88**	**13485**	**120**	**4958**	**6773**	**21879**
						202,58	**1,44**	**8407**	**60**		**1621**	
		на отм.0,000										
		Потолки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	м2	640,8	543,68	3,54	348390	2269	101540	196567	588553
					381,68	1,76	244581	1128		43597	
		Стены									
28	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	888,4	487,46	3,54	433059	3145	128649	242263	729348
					339,11	1,76	301265	1564		54026	
		на отм.+3,300									
		Потолки									
33	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	м2	675,1	543,68	3,54	367038	2390	106976	207088	620056
					381,68	1,76	257672	1188		45930	
		Стены									
38	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	342,5	487,46	3,54	166955	1213	49597	93398	281182
					339,11	1,76	116145	603		20828	
39	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми составами за один раз	м2	597,6	377,70	0,91	225714	544	48125	141856	396975
					296,26	0,46	177045	275		29406	
40	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2	597,6	187,39	0,38	111984	228	18763	74485	201386
					155,61	0,19	92993	114		14918	
		на отм.+6,600									
		Потолки									
43	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	м2	638,6	543,68	3,54	347194	2261	101192	195892	586533
					381,68	1,76	243741	1124		43447	
		Стены									
48	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	996	487,46	3,54	485510	3526	144230	271605	817684
					339,11	1,76	337754	1753		60569	
49	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми составами за один раз	м2	577	377,70	0,91	217933	525	46466	136966	383291
					296,26	0,46	170942	265		28392	
50	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2	577	187,39	0,38	108124	220	18117	71917	194445
					155,61	0,19	89787	110		14403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Входная группа В2, АР-28									
190	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,8	786,29	33,95	6919	299	2914	3627	11390
					421,15	17,30	3706	152		844	
191	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки /террасная плитка/. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	8,8	2478,67	205,56	21812	1809	4759	14836	39580
					1732,24	61,34	15244	540		2932	
		РАЗДЕЛ 9. Входная группа В3, АР-29									
205	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,8	786,29	33,95	6919	299	2914	3627	11390
					421,15	17,30	3706	152		844	
206	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки /террасная плитка/. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	8,8	2478,67	205,56	21812	1809	4759	14836	39580
					1732,24	61,34	15244	540		2932	
		РАЗДЕЛ 20. Ограждения кровли Мог-1, АР-43									
338	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	128	118,13	26,07	15121	3337	894	10933	28138
					85,08	7,76	10890	993		2084	
340	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,383454	169,68	3,87	3459	79	2082	905	4713
					63,68	0,65	1298	13		349	
341	С1261-107-0202	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0125	236154,00	--	2952	--	2952	--	3188
					--	--	--	--		236	
342	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,96	186727,94	1239,51	179259	1190	149665	26070	221755
					29587,50	585,72	28404	562		16426	
		Локальная смета 02-01-03. Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод холодной воды В1									
8	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	225	106,67	1,38	24001	310	480	22747	50488
					103,16	--	23211	--		3740	
9	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	111,46	1,38	780	10	48	708	1607
					103,16	--	722	--		119	
		Краны пожарные 6 к-т, согласно ВК-11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	33287,01	132,90	199722	798	190138	8897	225309
					1464,30	48,81	8786	293		16690	
28	С1248-305-0105	Огнетушители порошковые ОПУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	7851,00	--	94212	--	94212	--	101749
					--	--	--	--		7537	
29	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	1159,34	19,01	6956	114	115	6634	14677
					1121,10	7,16	6727	43		1087	
30	С1248-307-0103	Шкаф пожарный ШПК-03 НЗК/НЗБ	шт.	6	16513,00	--	99078	--	99078	--	107004
					--	--	--	--		7926	
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение									
34	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	186	106,67	1,38	19841	257	396	18804	41737
					103,16	--	19188	--		3092	
		Смесители									
39	С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	18	3016,00	--	54288	--	54288	--	58631
					--	--	--	--		4343	
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
		Санитерно-техническое оборудование									
67	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	22	4300,59	210,08	94613	4622	11749	78985	187485
					3556,44	107,04	78242	2355		13888	
68	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	22	8879,00	--	195338	--	195338	--	210965
					--	--	--	--		15627	
69	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	22	8876,00	--	195272	--	195272	--	210894
					--	--	--	--		15622	
70	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	17,6	817,91	--	14395	--	6987	7260	23387
					420,91	--	7408	--		1732	
71	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	18	3497,05	105,75	62947	1903	3936	56909	129445
					3172,65	53,50	57108	963		9588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С1244-101-0105	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	18	10810,00	--	194580	--	194580	--	210146
					--	--	--	--		15566	
73	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	18	785,00	--	14130	--	14130	--	15260
					--	--	--	--		1130	
74	С1261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	28,8	397,00	--	11434	--	11434	--	12349
					--	--	--	--		915	
75	Е11-170401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	3	1773,37	75,10	5320	225	701	4418	10517
					1464,75	38,02	4394	114		779	
76	С1244-101-0901	Писсуар настенный керамический	шт.	3	12566,00	--	37698	--	37698	--	40714
					--	--	--	--		3016	
77	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	2,4	817,91	--	1963	--	953	990	3189
					420,91	--	1010	--		236	
РАЗДЕЛ 4. Канализация К3											
		Трубы									
79	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	6	105,24	1,38	631	8	4	607	1337
					103,16	--	619	--		99	
Локальная смета 02-01-04. Электроснабжение и электроосвещение											
РАЗДЕЛ 2. Осветительная арматура											
86	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	150	660,75	4,35	99112	652	10268	63712	175850
					587,95	1,98	88192	297		13026	
РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия											
94	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки. Установка	шт.	208	281,86	0,32	58627	66	2012	40738	107314
					271,87	0,15	56549	31		7949	
95	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	73	345,00	--	25185	--	25185	--	27200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2015	
96	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	28	368,00	--	10304	--	10304	--	11128
					--	--	--	--		824	
97	С1247-214-0115	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	107	411,00	--	43977	--	43977	--	47495
					--	--	--	--		3518	
Локальная смета 02-01-05. Автоматика задвижки пожарного водопровода											
		Кнопочный пост пожарных кранов									
1	Ц13-080303-1204 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения. Установка	шт.	6	5767,90	27,90	34607	167	15216	13841	52324
					3204,00	--	19224	--		3876	
2	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	1091,00	--	6546	--	6546	--	7070
					--	--	--	--		524	
		Кабельные изделия									
3	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	93	155,13	2,00	14427	186	1855	8941	25238
					133,18	0,35	12386	33		1869	
4	С1243-106-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01545	468325,00	--	7236	--	7236	--	7815
					--	--	--	--		579	
5	С1243-201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00206	321561,00	--	662	--	662	--	715
					--	--	--	--		53	
6	С1243-201-0101	Кабели контрольные КВВГ 2х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,07004	169851,00	--	11896	--	11896	--	12848
					--	--	--	--		952	
7	С1243-142-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,00515	40523,00	--	209	--	209	--	226
					--	--	--	--		17	
8	С1243-142-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,00309	159738,00	--	494	--	494	--	533
					--	--	--	--		39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные изделия и трубы									
9	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	85	392,38 375,51	3,76 0,10	33352 31918	319 8	1115	22987 4507	60847
10	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	17,17	45,00 --	-- --	773 --	-- --	773	-- 62	835
11	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	68,68	27,00 --	-- --	1854 --	-- --	1854	-- 148	2002
12	С1247-202-0701	Коробки соединительные	шт.	2	479,00 --	-- --	958 --	-- --	958	-- 77	1035
		Локальная смета 02-01-07. Слаботочные сети (разделы ВН, ПС, СС)									
		РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение /по разделу ВН/									
15	Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	400	345,50 325,75	4,70 0,33	138200 130300	1880 132	6020	93911 18569	250680
16	С1243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	412	84,00 --	-- --	34608 --	-- --	34608	-- 2769	37377
17	Е11-210102-0103 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 400 мм. Прокладка	м	250	539,47 501,82	7,55 0,49	134868 125455	1887 122	7526	90416 18023	243306
18	С1243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 40 мм	м	257,5	310,00 --	-- --	79825 --	-- --	79825	-- 6386	86211
19	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2300	129,01 112,93	1,45 0,10	296723 259739	3335 230	33649	187178 38712	522613
20	С1243-302-0101	Кабели коаксиальные КВК 2х0,5 мм2	км	1,339	93920,00 --	-- --	125759 --	-- --	125759	-- 10061	135820
21	С1243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	1,03	73786,00 --	-- --	76000 --	-- --	76000	-- 6080	82080
22	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	8	392,38 375,51	3,76 0,10	3139 3004	30 1	105	2164 424	5727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1241-207-0203	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	8,08	90,00	--	727	--	727	--	785
					--	--	--	--		58	
24	С1247-202-0701	Коробки соединительные	шт.	15	479,00	--	7185	--	7185	--	7760
					--	--	--	--		575	
РАЗДЕЛ 2. Пожарная сигнализация /по разделу ПС/											
34	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	400	314,51	3,85	125804	1540	6020	85150	227830
					295,61	0,05	118244	20		16876	
35	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 8 мм	м	412	47,00	--	19364	--	19364	--	20913
					--	--	--	--		1549	
36	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	400	110,55	1,37	44220	548	4284	28377	78404
					98,47	0,06	39388	24		5808	
37	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,412	26765,00	--	11027	--	11027	--	11909
					--	--	--	--		882	
38	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка	м	10	392,38	3,76	3924	38	131	2704	7159
					375,51	0,10	3755	1		530	
39	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка	м	5	459,29	3,75	2296	19	56	1600	4208
					444,22	0,23	2221	1		312	
40	С1241-207-0204	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	5,05	140,00	--	707	--	707	--	764
					--	--	--	--		57	
41	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	10,1	45,00	--	454	--	454	--	490
					--	--	--	--		36	
РАЗДЕЛ 3. Звуковое оповещение /по разделу ПС/											
45	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	70	314,51	3,85	22016	270	1053	14901	39871
					295,61	0,05	20693	4		2953	
46	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 8 мм	м	72,1	47,00	--	3389	--	3389	--	3660
					--	--	--	--		271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	70	110,55	1,37	7738	96	749	4966	13720
					98,47	0,06	6893	4		1016	
48	С1243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0721	73786,00	--	5320	--	5320	--	5746
					--	--	--	--		426	
49	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка	м	20	392,38	3,76	7848	75	263	5409	14317
					375,51	0,10	7510	2		1061	
50	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка	м	10	459,29	3,75	4593	37	114	3200	8416
					444,22	0,23	4442	2		623	
51	С1241-207-0204	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	10,1	140,00	--	1414	--	1414	--	1527
					--	--	--	--		113	
52	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20,2	45,00	--	909	--	909	--	982
					--	--	--	--		73	
53	С1248-306-0101	Коробка КРН-4/1	шт.	8	154,00	--	1232	--	1232	--	1331
					--	--	--	--		99	
РАЗДЕЛ 4. Слаботочные сети /по разделу СС/											
54	Ц13-100902-0912	Монтаж коммутационной панели	панель	1	4942,86	1329,74	4943	1330	359	2322	7847
					3254,00	553,18	3254	553		581	
61	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	1800	314,51	3,85	566118	6930	27090	383175	1025237
					295,61	0,05	532098	90		75943	
62	Е11-210102-0103 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	200	539,47	7,55	107894	1510	6020	72333	194645
					501,82	0,49	100364	98		14418	
63	С1243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	1854	67,00	--	124218	--	124218	--	134155
					--	--	--	--		9937	
64	С1243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 мм	м	206	769,00	--	158414	--	158414	--	171087
					--	--	--	--		12673	
65	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка	м	28	392,38	3,76	10987	105	368	7572	20044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					375,51	0,10	10514	3		1485	
66	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка	м	15	459,29	3,75	6889	56	170	4800	12624
					444,22	0,23	6663	3		935	
67	С1241-207-0204	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	15,15	140,00	--	2121	--	2121	--	2291
					--	--	--	--		170	
68	С1241-207-0203	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	8,08	90,00	--	727	--	727	--	785
					--	--	--	--		58	
69	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	20,2	32,00	--	646	--	646	--	698
					--	--	--	--		52	
70	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2340	110,55	1,37	258687	3205	25062	166003	458666
					98,47	0,06	230420	140		33975	
71	С1243-303-0102	Кабель сетевой МКППэпт 1х2х0,5	км	0,00515	21700,00	--	112	--	112	--	121
					--	--	--	--		9	
72	С1243-304-0201	Кабель 6E Cat.6 305m, D165P, SHIP экранированный	км	2,19905	172302,00	--	378901	--	378901	--	409213
					--	--	--	--		30312	
73	С1243-301-0701	Кабель телефонный марки КРВПМ 1х2х0,4	км	0,206	52476,00	--	10810	--	10810	--	11675
					--	--	--	--		865	
Локальная смета 03-01-01. Надворный туалет на 6 очков											
		Стены									
16	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,6	1355,79	37,95	69959	1958	16705	42386	121332
					994,10	32,69	51296	1687		8988	
РАЗДЕЛ 3. по листу АС-6											
		отделка помещения									
18	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,74	1162,74	70,24	108995	6584	23091	67878	191023
					846,17	58,97	79320	5528		14150	
РАЗДЕЛ 6. по листам АС-10,11,12											
		Кладка стен и перегородок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,35	31992,10	3087,53	523071	50481	342871	133948	709581
					7933,88	875,33	129719	14312		52562	
52	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,01	5384,57	282,76	37746	1982	18668	16411	58490
					2438,79	78,58	17096	551		4333	
53	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06328	441876,00	--	27962	--	27962	--	30199
					--	--	--	--		2237	
		Перемычка, 4 шт									
54	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство Бетон В12,5	м3	0,28	59202,83	4669,85	16577	1308	10178	4913	23209
					18182,80	1098,29	5091	308		1719	
55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	349485,00	--	2349	--	2349	--	2537
					--	--	--	--		188	
56	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01904	346394,00	--	6595	--	6595	--	7123
					--	--	--	--		528	
		Сердечник Мс-1, 14 шт									
57	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Сердечники. Устройство Бетон В15	м3	1,26	33909,08	4987,87	42725	6285	27436	9605	56516
					7145,75	1230,98	9004	1551		4186	
58	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02324	349485,00	--	8122	--	8122	--	8772
					--	--	--	--		650	
59	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0672	346394,00	--	23278	--	23278	--	25140
					--	--	--	--		1862	
		Сердечник Мс-2, 8 шт									
60	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Сердечники. Устройство Бетон В15	м3	1,6	33909,08	4987,87	54255	7981	34841	12197	71768
					7145,75	1230,98	11433	1970		5316	
61	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03776	349485,00	--	13197	--	13197	--	14253
					--	--	--	--		1056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0768	346394,00	--	26603	--	26603	--	28731
					--	--	--	--		2128	
Локальная смета 07-01-01. Благоустройство территории											
РАЗДЕЛ 2. Покрытия, ГП-8,11											
		Тип-2, Асфальтовое покрытие									
28	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	110	2201,75	34,29	242192	3772	135765	112630	383207
					933,23	14,83	102655	1631		28386	
		Тип-Отмостка									
43	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	128,2	695,13	264,81	89116	33949	49883	17862	115536
					41,22	87,79	5284	11255		8558	
44	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня. Устройство. вычитать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, проектная толщина 10 см	м2 основания	128,2	-170,88	-52,25	-21907	-6698	-15209	-2477	-26335
					--	-17,89	--	-2293		-1951	
45	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты бетонные плоские. Устройство	м3	7,692	24881,31	1265,98	191387	9738	171487	11566	219190
					1321,14	331,26	10162	2548		16236	
РАЗДЕЛ 3.Озеленение											
		Газон									
52	Е11-010102-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	204,08	151,64	146,90	30947	29980	38	4514	38298
					4,55	26,17	929	5341		2837	
53	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6938,72	40,00	--	277549	--		--	299753
					--	--	--	--		22204	
54	Е11-470101-0103	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	1974,2	106,85	--	210943	--	--	185630	428299
					106,85	--	210943	--		31726	
РАЗДЕЛ 4. МАФ, ГП-9											
66	У86-010307-0101 0	Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1	177470,00	355,00	177470	355	171653	4961	197025
					5462,00	103,00	5462	103		14594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Ограждение территории, ГП-12,13									
81	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка	м оград	325	3624,66	1193,28	1178014	387816	14430	1104764	2465400
					2386,98	493,76	775768	160472		182622	
84	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	252	169,68	3,87	42759	975	25737	11186	58260
					63,68	0,65	16047	164		4316	
85	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,4	18056,00	–	97502	–	97502	–	105302
					–	–	–	–		7800	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18034835,23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5874838				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					596113			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					222744			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4742394,23		
		- Перевозка грузов	Тенге				277549				
		- Накладные расходы	Тенге							5209838	
		- Сметная прибыль	Тенге							1334103	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**216 418,03**
Зимнее удорожание (1,5 %)	**273 768,80**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**370 500,44**
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами	**18 895 522,50**
Итого в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514 с оборудованием	**19 841 269,85**
НДС (12 %)	**2 380 952,38**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22 222 222,23**
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,90000000000	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**20 000 000,00**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Усманбаев Е.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «TN stroy» _____ **Сарбасов Д.Б.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «Проект Альянс» _____ **Байшуаков С.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапагат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**