Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",РК, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Т.Шевченко, 131** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140013977**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы",РК, Алматинская обл.,Жамбылский рн.,село Сарыбай би, ул. Сарыбай би,дом 78А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100340020392**

Договор (контракт) Договор № 329/09/21 от 06.10.2021

Номер документа	Дата составления
67	**27.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство общежития на 100 мест для музыкального колледжа в г Талдыкорган ,Алматинской области .	27.12.2021		Работа	1	19 100 000,00	19 100 000,00	2 046 428,57
				Итого	1	x	19 100 000,00	2 046 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель)	Директор		Нукушев М.Т.	Принял (Заказчик)	Заместитель руководителя		Нуралиев Н.О.
	должность	*подпись*	*расшифровка подписи*		*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2021

М.П.

Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

"СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ НА 100 МЕСТ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ: В Г.ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

за декабрь месяц 2021 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Разбивка осей здания	17	64 996,00	6 963,86
2	Работы и материалы отм ниже -0,000 КЖ	18	12 736 406,00	1 364 614,93
3	Материалы КЖ отм выше +0,000	19	6 298 598,00	674 849,79
	ВСЕГО:		19 100 000,00	2 046 428,57

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Заказчик:

М.П

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Подрядчик:

М.П

Утверждена

приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 329/09/21 от 06.10.2021 года

Наименование строительства и его адрес: «СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ НА 100 МЕСТ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ: В Г.ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		329/09/21	06.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за декабрь) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общежития на 100 мест для музыкального колледжа в г. Талдыкорган, Алматинской области	19 100 000,00	17 053 571,43							2 046 428,57	19 100 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Жолжанов Д.Б._____
060140013977
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Ыскаков М.Ә._____
070340004739
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т_____
100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ НА 100 МЕСТ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ: В Г.ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**
(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕЖИТИЕ НА 100 МЕСТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 329/09/21 от 06.10.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за Декабрь 2021 года

на 01-01-01 Разбивку осей здания

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1		**СЦИ РК 8.03-04-2019 табл.1601-0204-20,п.28**	**Разбивка геодезической сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда при длине разбивочных сторон 20м. длина строительной сетки км. категория сложности 1**	**км**	**0,238**		**28212,00**	**--**	**6714**	**--**	**--**	**--**	**6714**
							--	**--**	**--**	**--**		**--**	
2		**СЦИ РК 8.03-04-2019 табл.1601-0204-03,п.2**	**Изготовление и установка знаков: Грунтовый репер (ж/б или трубчатый) при глубине закладки 1,8м. категория грунта 1**	**шт**	**2**		**27347,00**	**--**	**54694**	**--**	**--**	**--**	**54694**
							--	**--**	**--**	**--**		**--**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**61408**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**61408**		

в текущих ценах 2021 года К=1,050035		64481
НДС	12 %	7738
ВСЕГО по акту с учетом НДС		72218
Со скидкой	10%	7221,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО									64996

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Зам. Рук Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" 070340004739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Ыскаков М. Ә.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "ORDACAPITALAST" 110340016811

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Кудерин Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ОБШЕЖИТИЯ НА 100 МЕСТ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА МЕСТО РАЗМЕШЕНИЯ: В Г.ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**
(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕЖИТИЕ НА 100 МЕСТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 329/09/21 от 06.10.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

за Декабрь 2021 года
на 02-01-01 КЖ -0,000

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1		1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	3055,6		333,01	314,34	1017545	960497	--	223325	1340140
			НР - 72%, СП - 8%				18,67	82,84	57048	253126		99270	
2		1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	54,5		5237,47	--	285442	--	--	205518	530237
			НР - 72%, СП - 8%				5237,47	--	285442	--		39277	
3		1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(в резерв)**	м3 грунта	3110,1		103,91	103,91	323170	323170	--	96960	453741
			НР - 72%, СП - 8%				--	43,30	--	134667		33610	
4		1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	3110,1		174,29	174,29	542059	542060	--	162638	761073
			НР - 72%, СП - 8%				--	72,63	--	225887		56376	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(из резерва)**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1888,1	103,91	103,91	196192	196193	--	58863	275460
						--	43,30	--	81755		20404	
6		1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1888,1	174,29	174,29	329077	329077	--	98736	462038
						--	72,63	--	137133		34225	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2693485	2350997	--	846040	3822689
								342490	832568	--	283162	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2693485				
		Всего заработная плата		тенге					1175058			
			Накладные расходы	тенге				846040				
			Сметная прибыль	тенге				283162				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3822687				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								687
			Сметная заработная плата	тенге					1175058			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3822687				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								687
			Сметная заработная плата	тенге					1175058			
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
7		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	32,1	4244,12	1125,96	136236	36143	55631	48213	199205
						1385,10	265,42	44462	8520		14756	
8		2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**									
			СП - 8%	м3	26,622	12780,00	--	340229	--	340229	--	367447
						--	--	--	--		27218	
9		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
			СП - 8%	т	1,143	248556,00	--	284100	--	284100	--	306828
						--	--	--	--		22728	
10		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,342924	21512,23	1402,99	7377	481	--	6406	14886
						20109,24	418,40	6896	143		1103	
11		2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**									
			СП - 8%	кг	1,028772	96,00	--	99	--	99	--	107
						--	--	--	--		8	
12		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			СП - 8%	т	0,2304	218745,00	--	50399	--	50399	--	54431
						--	--	--	--		4032	
13		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
				т	0,1056	224534,00	--	23711	--	23711	--	25608

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1897	
14		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006924	226611,00	--	1569	--	1569	--	1695
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
15		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,01	248556,00	--	251042	--	251042	--	271125
			СП - 8%			--	--	--	--		20083	
16		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,51554	21512,23	1402,99	11090	724	--	9630	22378
			НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	10367	216		1658	
17		2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,54662	96,00	--	148	--	148	--	160
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
18		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,384	218745,00	--	83998	--	83998	--	90718
			СП - 8%			--	--	--	--		6720	
19		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	224534,00	--	26944	--	26944	--	29100
			СП - 8%			--	--	--	--		2156	
20		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01154	226611,00	--	2615	--	2615	--	2824
			СП - 8%			--	--	--	--		209	
21		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,7033	21512,23	1402,99	79666	5195	--	69178	160752
			НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	74471	1549		11908	
22		2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	11,1099	96,00	--	1067	--	1067	--	1152
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
23		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4234	226611,00	--	95947	--	95947	--	103623
			СП - 8%			--	--	--	--		7676	
24		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2714	218745,00	--	496857	--	496857	--	536606
			СП - 8%			--	--	--	--		39749	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,0085	224534,00 --	-- --	226443 --	-- --	226443	-- 18115	244558
26		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%, СП - 8%	т	0,81052	21512,23 20109,24	1402,99 418,40	17436 16299	1137 339	--	15141 2606	35183
27		2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 СП - 8%	кг	2,43156	96,00 --	-- --	233 --	-- --	233	-- 19	252
28		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1044	226611,00 --	-- --	23658 --	-- --	23658	-- 1893	25551
29		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,489	218745,00 --	-- --	106966 --	-- --	106966	-- 8557	115523
30		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,21712	224534,00 --	-- --	48751 --	-- --	48751	-- 3900	52651
31		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%, СП - 8%	т	0,81052	21512,23 20109,24	1402,99 418,40	17436 16299	1137 339	--	15141 2606	35183
32		2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 СП - 8%	кг	2,43156	96,00 --	-- --	233 --	-- --	233	-- 19	252
33		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1044	226611,00 --	-- --	23658 --	-- --	23658	-- 1893	25551
34		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,489	218745,00 --	-- --	106966 --	-- --	106966	-- 8557	115523
35		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,21712	224534,00 --	-- --	48751 --	-- --	48751	-- 3900	52651

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4744	248556,00	--	366471	--	366471	--	395789
			СП - 8%			--	--	--	--		29318	
37		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3962	21512,23	1402,99	8523	556	--	7401	17198
			НР - 91%, СП - 8%			20109,24	418,40	7967	166		1274	
38		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,384	218745,00	--	83998	--	83998	--	90718
			СП - 8%			--	--	--	--		6720	
39		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0122	224534,00	--	2739	--	2739	--	2958
			СП - 8%			--	--	--	--		219	
40		1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка арматуры	т	0,3962	6901,19	1010,79	2734	400	--	1611	4693
			НР - 69%, СП - 8%			5890,40	2,93	2334	1		348	
41		2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001664	211235,00	--	351	--	351	--	379
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
42		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,67028	248556,00	--	415158	--	415158	--	448371
			СП - 8%			--	--	--	--		33213	
43		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,47424	21512,23	1402,99	10202	665	--	8859	20586
			НР - 91%, СП - 8%			20109,24	418,40	9537	198		1525	
44		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4596	218745,00	--	100535	--	100535	--	108578
			СП - 8%			--	--	--	--		8043	
45		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01464	224534,00	--	3287	--	3287	--	3550
			СП - 8%			--	--	--	--		263	
46		1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка арматуры	т	0,47424	6901,19	1010,79	3273	479	--	1928	5618
			НР - 69%, СП - 8%			5890,40	2,93	2793	1		416	
47		2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0019918	211235,00	--	421	--	421	--	455
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
48		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(выпуски для монолитных стен)	т	1,09725	224534,00	--	246370	--	246370	--	266080
			СП - 8%			--	--	--	--		19710	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(выпуски для монолитных стен)	т	0,0493	218745,00	--	10784	--	10784	--	11647
			СП - 8%			--	--	--	--		863	
50		2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,29402	25080,00	--	32454	--	32454	--	35050
			СП - 8%			--	--	--	--		2596	
51		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9009	218745,00	--	197067	--	197067	--	212832
			СП - 8%			--	--	--	--		15765	
52		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61497	226611,00	--	139359	--	139359	--	150508
			СП - 8%			--	--	--	--		11149	
53		2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03318	25080,00	--	832	--	832	--	899
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
54		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02904	218745,00	--	6352	--	6352	--	6860
			СП - 8%			--	--	--	--		508	
55		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02607	226611,00	--	5908	--	5908	--	6381
			СП - 8%			--	--	--	--		473	
56		2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07742	25080,00	--	1942	--	1942	--	2097
			СП - 8%			--	--	--	--		155	
57		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0567	218745,00	--	12403	--	12403	--	13395
			СП - 8%			--	--	--	--		992	
58		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03778	226611,00	--	8561	--	8561	--	9246
			СП - 8%			--	--	--	--		685	
59		2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08295	25080,00	--	2080	--	2080	--	2246
			СП - 8%			--	--	--	--		166	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05976	218745,00	--	13072	--	13072	--	14118
			СП - 8%			--	--	--	--		1046	
61		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03774	226611,00	--	8552	--	8552	--	9236
			СП - 8%			--	--	--	--		684	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4197053	46917	3958711	183508	4731011
								191425	11472	--	350449	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4191046				
		Материалы		тенге				55631				
		Всего заработная плата		тенге					197768			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3562851				
		Местные материалы		тенге				340229				
			Накладные расходы	тенге				179969				
			Сметная прибыль	тенге				349685				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4720700				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
			Сметная заработная плата	тенге					197768			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				6007				
		Всего заработная плата		тенге					5129			
			Накладные расходы	тенге				3539				
			Сметная прибыль	тенге				764				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				10310				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	тенге					5129			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4731010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
			Сметная заработная плата	тенге					202897			
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ -0,08									
62		2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2128	497928,00	--	105959	--	105959	--	114436
			СП - 8%			--	--	--	--		8477	
63		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26752	226611,00	--	60623	--	60623	--	65473
			СП - 8%			--	--	--	--		4850	
64		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,375	224534,00	--	84200	--	84200	--	90936
			СП - 8%			--	--	--	--		6736	
65		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	11,24562	218745,00	--	2459923	--	2459923	--	2656717
			СП - 8%			--	--	--	--		196794	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2710705	--	2710705	--	2927562
								--	--	--	216857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**2604746**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2604746**				
		Сметная прибыль	тенге				**208380**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2813126**				
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**105959**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**105959**				
		Сметная прибыль	тенге				**8477**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**114436**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**2927562**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**11481259**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**533915**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**2397914**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**844040**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**6669416**		
		- Накладные расходы	тенге							**1029548**	
		- Сметная прибыль	тенге							**850468**	

Итого		11481259,0
Временные здания и сооружения	0,9 %	103331
Итого		11584590
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,836 %	212693
Итого		11797283
Непредвиденные работы и затраты	2 %	235946
Итого		12033229
в текущих ценах 2021 года К=1,050035		12635324
НДС	12 %	1516239
ВСЕГО по акту с учетом НДС		14151563
Со скидкой	10%	1415156,27
ИТОГО		12736406

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Зам.Рук Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" 070340004739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Ыскаков М. Ә.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "ORDACAPITAL AST" 110340016811

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Кудерин Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ НА 100 МЕСТ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ: В Г.ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**
(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕЖИТИЕ НА 100 МЕСТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 329/09/21 от 06.10.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 3

за Декабрь 2021 года
на 02-01-02 КЖ +0,000

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. КАРКАС										
1		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,3902		226611,00	--	315035	--	315035	--	340238
			СП - 8%				--	--	--	--		25203	
2		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,19292		218745,00	--	1573415	--	1573415	--	1699288
			СП - 8%				--	--	--	--		125873	
3		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0662		226611,00	--	15002	--	15002	--	16202
			СП - 8%				--	--	--	--		1200	
4		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,36936		218745,00	--	80796	--	80796	--	87260
			СП - 8%				--	--	--	--		6464	
5		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,282		226611,00	--	290515	--	290515	--	313756
			СП - 8%				--	--	--	--		23241	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,8504	218745,00	--	1498491	--	1498491	--	1618370
			СП - 8%			--	--	--	--		119879	
7		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1282	226611,00	--	29052	--	29052	--	31376
			СП - 8%			--	--	--	--		2324	
8		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73872	218745,00	--	161591	--	161591	--	174518
			СП - 8%			--	--	--	--		12927	
9		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0641	226611,00	--	14526	--	14526	--	15688
			СП - 8%			--	--	--	--		1162	
10		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36936	218745,00	--	80796	--	80796	--	87260
			СП - 8%			--	--	--	--		6464	
11		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,12383	224534,00	--	925940	--	925940	--	1000015
			СП - 8%			--	--	--	--		74075	
12		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1628	226611,00	--	36892	--	36892	--	39843
			СП - 8%			--	--	--	--		2951	
13		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77894	226611,00	--	176516	--	176516	--	190637
			СП - 8%			--	--	--	--		14121	
14		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26158	224534,00	--	58734	--	58734	--	63433
			СП - 8%			--	--	--	--		4699	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**5257301**	--	**5257301**	--	**5677884**
								--	--	--	**420583**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**5257301**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**5257301**				
			Сметная прибыль	тенге				**420583**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**5677884**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**5677884**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**5677884**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**5257301**		
			- Сметная прибыль	тенге							**420583**	

Итого 5677884,0

Временные здания и сооружения 0,9 % 51101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									5728985
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,836 %								105184
		Итого									5834169
		Непредвиденные работы и затраты	2 %								116683
		Итого									5950853
		в текущих ценах 2021 года К=1,050035									6248609
		НДС	12 %								749833
		ВСЕГО по акту с учетом НДС									6998442
		Со скидкой	10%								699844,25
		ИТОГО									6298598

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" 070340004739
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Ыскаков М. Ә.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

РГУ "Управление строительства Алматинской области" 060140013977
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Зам.Рук Нусипбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "ORDACAPITALAST" 110340016811
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Кудерин Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)