Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетiсу"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - **Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство общежития на 100 мест для музыкального колледжа**

Договор подряда (контракт) № 329/09/21 от 06.10.2021 года доп. соглашение №03 от 17.10.2022г.

Реестр №3
актов выполненных работ за ноябрь 2022г.

№ п/п	№ актов	Наименование работ и затрат	Сумма АВР
1	6	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000 (Локальная смета №02-01-02)	51 652 747
2	7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Локальная смета №02-01-03)	79 473 607
3	8	ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ОТОПЛЕНИЯ (Локальная смета №02-01-04)	10 576 751
4	9	ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВЕНТИЛЯЦИИ (Локальная смета №02-01-05)	1 910 119
5	10	ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (Локальная смета №02-01-06)	8 956 627
6	11	ВНУТРЕННИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (Локальная смета №02-01-05)	5 048 320
7	12	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (Локальная смета №02-01-08)	15 219 178
8	13	СИСТЕМЫ СВЯЗИ (Локальная смета №02-01-09)	430 708
9	14	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (Локальная смета №06-01-01)	8 094 100
10	15	ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ (Локальная смета №06-02-01)	5 922 603
11	16	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, РЕКУЛЬТИВАЦИЯ (Локальная смета №07-01-01)	1 764 969
		ВСЕГО:	**189 049 729**

ГУ "Управление строительства области Жетiсу"
Заказчик:

м.п

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Подрядчик:

м.п

Утверждена

приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 329/09/21 от 06.10.2021 года доп. соглашение №03 от 17.10.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство общежития на 100 мест для музыкального колледжа

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		329/09/21	06.10.2021					
		№03	17.10.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство общежития на 100 мест для музыкального колледжа	490 212 729,00	168 794 400,89							20 255 328,11	189 049 729,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу"

220740005695
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Айнакулов К.С.
070340004739
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т
100340020392
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН,печать

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство общежития на 100 мест для музыкального колледжа**
(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕЖИТИЕ НА 100 МЕСТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 329/09/21 от 06.10.2021 года доп. соглашение №03 от 17.10.2022г.**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

(по ресурсному методу)

№ 6

на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000 (Локальная смета №02-01-02)

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КРЫША										
1	1112-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Пароизоляция Бикроэласт . Устройство**	м² кровли	785,6		488,98	20,25	384143	15908	--	341320	783503
		НР - 92%, СП - 85%				468,73	3,52	368234	2765		58040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	217-105-0200	**Телескопический крепеж с саморезом для кровли**	шт.	4	3142,4	--				--		
1.2	261-105-0116	**Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97**	м²	1,1	864,16	--				--		
2	235-101-1302 РСНБ РК 2022	**Пароизоляция Биполь ТПП**	м²	864,16		465,00	--	401834	--	401834	--	433981
		СП - 8%				--	--	--	--		32147	
3	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м² утепляемого покрытия	785,6		1420,47	76,32	1115921	59957	420673	597952	1850983
		НР - 92%, СП - 8%				808,67	18,66	635291	14659		137111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	235-201-0601	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	кг	2,01	1579,056	221,00				348971		
4	234-101-0208 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м³	121,3752		67633,00	--	8208969	--	8208969	--	8865687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП=8%			--	--	--	--		656718	
5	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	785,6	1155,04	30,28	907399	23788	64874	762008	1802959
		НР=92% СП=8%			1042,18	12,14	818737	9537		133552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	224-102-1105 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м²	903,44	4649,00	--	4200093	--	4200093	--	4536100
		СП=8%			--	--	--	--		336007	
7	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	785,6	1059,28	157,48	832170	123717	435889	279336	1200428
		НР=92% СП=8%			346,95	39,54	272564	31063		88922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	785,6	394,85	35,16	310194	27622	267426	20559	357212
		НР=92% СП=8%			19,28	9,17	15146	7204		26459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разуклонка из минплит	м² утепляемого покрытия	785,6	1420,47	76,32	1115921	59957	420673	597952	1850983
		НР=92% СП=8%			808,67	18,66	635291	14659		137111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные Технониколь XPS-клин	м³	112,4	15739,00	--	1769064	--	1769064	--	1910589
		СП=8%			--	--	--	--		141525	
11	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Галтель кровельная Технониколь 100х100	м³	0,74	15739,00	--	11647	--	11647	--	12579
		СП=8%			--	--	--	--		932	
12	1107-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия из плит асбестоцементных . Устройство	м² покрытия	1571,2	2083,71	439,39	3273925	690370	1143582	2054140	5754316
		НР=198% СП=8%			916,48	191,46	1439973	300822		426251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	217-505-0205 РСНБ РК 2022	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м²	1555,488	1796,00	--	2793656	--	2793656	--	3017149
		СП=8%			--	--	--	--		223493	
14	1112-0101-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м² кровли	785,6	469,42	1,74	368776	1367	328396	36483	437681
		НР=92% СП=8%			49,66	0,82	39013	644		32422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м² кровли	785,6	444,94	32,00	349545	25139	20583	286351	686772
		НР=92% СП=8%			386,74	9,46	303823	7432		50875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	235-103-0210 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м²	1775,456	989,00	--	1755926	--	1755926	--	1896400
		СН=8%			--	--	--	--		140474	
17	235-103-0212 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м²	903,44	1142,00	--	1031728	--	1031728	--	1114266
		СН=8%			--	--	--	--		82538	
18	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	140	888,26	23,91	124356	3347	53683	62899	202235
		НР=92% СН=8%			480,90	7,45	67326	1043		14980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	235-103-0210 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м²	91	989,00	--	89999	--	89999	--	97199
		СН=8%			--	--	--	--		7200	
20	235-103-0212 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м²	119	1142,00	--	135898	--	135898	--	146770
		СН=8%			--	--	--	--		10872	
21	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	196,94	4978,81	21,20	980527	4175	649703	301513	1384603
		НР=92% СН=8%			1658,62	5,50	326649	1083		102562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1112-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м² фасада (без вычета проемов)	1530,8	229,97	1,31	352038	2006	--	322892	728921
		НР=92% СН=8%			228,66	0,61	350033	934		53991	
23	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	46,9	3310,00	--	155239	--	155239	--	167658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12419	
24	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм (хомут)	шт.	24	1426,00	--	34224	--	34224	--	36962
		СП - 8%			--	--	--	--		2738	
25	1112-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слив внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	9	499,80	181,53	4498	1634	736	2295	7336
		НР - 92%, СП - 8%			236,40	40,76	2128	367		543	
26	224-106-0204 РСНБ РК 2022	Слив СЛ-1 стальной	шт.	9	6484,00	--	58356	--	58356	--	63024
		СП - 8%			--	--	--	--		4668	
		БУДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ									
27	1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м² кровли	14,3	444,94	32,00	6363	457	376	5212	12501
		НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			386,74	9,46	5530	135		926	
28	235-103-0210 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м²	32,318	989,00	--	31963	--	31963	--	34520
		СП - 8%			--	--	--	--		2557	
29	235-103-0212 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м²	16,445	1142,00	--	18780	--	18780	--	20282
		СП - 8%			--	--	--	--		1502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				30823152	1039444	24503970	5670912	39413599
							5279738	392347	--	2919535	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				30823152				
	Материалы		тенге				3806597				
	Всего заработная плата		тенге					5672085			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				20697376				
		Накладные расходы	тенге				5670912				
		Сметная прибыль	тенге				2919535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				39413599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3260
		Сметная заработная плата	тенге					5672085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				39413599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3260
		Сметная заработная плата	тенге					5672085			
		РАЗДЕЛ 2. Усиление кирпичной кладки и дверных проемов									
		Усиление кирпичных перегородок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1109-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж НР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	2,058	101244,00 46992,96	26893,02 8606,14	208360 96712	55345 17711	56303	78952 22985	310297
31	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П СП - 8%	т	1,5903601	553868,00 --	-- --	880850 --	-- --	880850	-- 70468	951318
32	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х50 СП - 8%	шт.	770	29,00 --	-- --	22330 --	-- --	22330	-- 1786	24116
33	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм СП - 8%	шт.	1540	2,00 --	-- --	3080 --	-- --	3080	-- 246	3326
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м²	663,036	116,65 65,75	3,15 0,39	77343 43595	2089 259	31659	30261 8606	116210
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м²	663,036	193,34 76,88	4,60 0,78	128191 50974	3050 517	74167	35532 13095	176818
				МС-1. Усиление наружных входных дверей - 4шт							
36	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	0,32	48588,04 12697,26	5470,32 1150,72	15548 4063	1750 368	9735	4033 1566	21147
37	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СП - 8%	т	0,054	345200,00 --	-- --	18641 --	-- --	18641	-- 1491	20132
38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,007	399352,00 --	-- --	2795 --	-- --	2795	-- 224	3019
				ПМ-1. Монолитные дверные перемычки - 4шт							
39	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	0,16	77890,24 22792,43	6494,10 1375,71	12462 3647	1039 220	7776	3519 1279	17259
40	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СП - 8%	т	0,025	345200,00 --	-- --	8630 --	-- --	8630	-- 690	9320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00243	399352,00	--	970	--	970	--	1048
		СН - 8%			--	--	--	--		78	
		Заполнение зазоров									
42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	3,937	23034,30	2074,96	90686	8169	--	78366	182576
		НР - 90% СН - 8%			20959,34	914,22	82517	3599		13524	
43	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,937	331233,00	--	1304064	--	1304064	--	1408389
		СН - 8%			--	--	--	--		104325	
44	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м³ изоляции	12	54726,21	3758,19	656715	45098	121528	385292	1125367
		НР - 76% СН - 8%			40840,72	1406,19	490089	16874		83361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	234-102-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³**	м³	12	34911,00	--	418932	--	418932	--	452447
		СН - 8%			--	--	--	--		33515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				3849597	116540	2961460	615955	4822789
							771597	39548	--	357239	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3641237				
	Материалы		тенге				244867				
	Всего заработная плата		тенге					696722			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2660292				
		Накладные расходы	тенге				537003				
		Сметная прибыль	тенге				334254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4512494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	тенге					696722			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				208360				
	Материалы		тенге				56303				
	Всего заработная плата		тенге					114423			
		Накладные расходы	тенге				78952				
		Сметная прибыль	тенге				22985				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				310297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	тенге					114423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4822791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	тенге					811145			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								44236390
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				6051335				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1155984			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					431895			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						27465435		
		- Накладные расходы	тенге							6286867	
		- Сметная прибыль	тенге							3276774	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**663546**					
		Итого с временными									**44899939**	
		Зимние удорожания			**0,7 %**		**314300**					
		Итого с зимними удорожаниями									**45214239**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**904285**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**46118524**	
		НДС			**12 %**		**5534223**					
		Итого с НДС									**51652747**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу" 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Зам. Рук Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" 070340004739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Эксперт Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "ORDACAPITALAST" 110340016811

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство общежития на 100 мест для музыкального колледжа**
(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕЖИТИЕ НА 100 МЕСТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 329/09/21 от 06.10.2021 года доп. соглашение №03 от 17.10.2022г.**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

(по ресурсному методу)

№ 7

на ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Локальная смета №02-01-03)

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
1	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.08	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для отделочных работ. Установка и разборка**	м² вертикальной проекции		970	1282,67	64,53	1244190	62594	447461	709953	2110478
		ЗП - 93% , СП - 8%				756,84	30,16	734135	29255		156335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	222-519-0601	**Стальные детали лесов**	т	0,00035	0,3395	878606,00				298287		
1.2	261-601-0202	**Щиты настила**	м²	0,034	32,98	4410,00				145442		
2	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.04	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем**	м²		700	5575,62	32,84	3902934	22988	1365735	2016707	6393212
		ЗП - 86% , СП - 8%				3591,73	9,53	2514211	6671		473571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-107-0319	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м²	1,15	805	503,00				404915		
2.2	232-502-0105	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции**	кг	10,6	7420	93,00				690060		
3	234-101-0208 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м³		69,531	67633,00	--	4702590	--	4702590	--	5078797
		СП - 8%				--	--	--	--		376207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м²	700	1398,94	6,02	979258	4214	249193	582190	1686363
		ПР - 80% СП - 8%			1036,93	2,69	725851	1883		124915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м² поверхности облицовки	170	8179,95	553,75	1390592	94138	243879	844070	2413436
		ПР - 80% СП - 8%			6191,62	14,78	1052575	2513		178774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	231-102-0105 РСНБ РК 2022	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м²	245,5	10842,00	--	2661711	--	2661711	--	2874648
		СП - 8%			--	--	--	--		212937	
7	231-301-0102 РСНБ РК 2022	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м²	294,6	13032,00	--	3839227	--	3839227	--	4146365
		СП - 8%			--	--	--	--		307138	
8	1126-0201-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция наружных стен подвала(цоколя) из пенопласта на клее	м² изолируемой поверхности	70	3130,34	24,57	219124	1720	47098	129838	376879
		ПР - 70% СП - 8%			2432,94	7,62	170306	533		27917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ППС10-Р-А толщ.50мм ГОСТ 15588-2014	м³	5	39864,00	--	199320	--	199320	--	215266
		СП - 8%			--	--	--	--		15946	
10	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	500	40,00	--	20000	--	20000	--	21600
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				19158946	185654	13776214	4282758	25317044
							5197078	40855	--	1875340	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				19158946				
	Материалы		тенге				2353366				
	Всего заработная плата		тенге					5237933			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				11422848				
		Накладные расходы	тенге				4282758				
		Сметная прибыль	тенге				1875340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				25317044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2835
		Сметная заработная плата	тенге					5237933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				25317044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2835
		Сметная заработная плата	тенге					5237933			

РАЗДЕЛ 2. ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (Ок-1;2;3)	м²	224,97	3293,64	246,69	740970	55498	359727	318681	1144424
		НР 96% СП 58%			1447,95	125,99	325745	28344		84773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ОК-4)	м²	0,51	4363,38	250,10	2225	127	1092	963	3443
		НР 96% СП 58%			1972,16	125,99	1006	64		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	223-102-0503 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99в комплекте с москитными сетками	м²	225,27	34875,00	--	7856291	--	7856291	--	8484794
		СП 58%			--	--	--	--		628503	
14	223-102-0502 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 в комплекте с москитными сетками	м²	0,51	32850,00	--	16754	--	16754	--	18094
		СП 58%			--	--	--	--		1340	
15	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	145,72	1502,57	7,19	218955	1048	169569	43968	283956
		НР 96% СП 58%			331,72	3,54	48338	516		21033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	223-501-0109 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	145,72	2973,00	--	433226	--	433226	--	467884
		СП 58%			--	--	--	--		34658	
		ВИТРАЖИ									
17	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Установка витражей из ПВХ	м²	67,63	2409,92	4,04	162983	273	44005	106834	291403
		НР 96% СП 58%			1755,21	--	118705	--		21585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Витраж наружный из ПВХ профилей(Ви-1)	м²	12,09	21807,00	--	263647	--	263647	--	284739
		СП 58%			--	--	--	--		21092	
19	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Витражи внутренние из ПВХ профилей (Ви2,Ви-3,Ви-4)	м²	55,54	21807,00	--	1211161	--	1211161	--	1308054
		СП 58%			--	--	--	--		96893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**10906212**	**56946**	**10355472**	**470446**	**12286791**
							493794	**28924**	**--**	**910132**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**10906212**				
	Материалы		тенге				**574393**				
	Всего заработная плата		тенге					**522718**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**9781079**				
		Накладные расходы	тенге				**470446**				
		Сметная прибыль	тенге				**910132**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**12286790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**321**
		Сметная заработная плата	тенге					**522718**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**12286790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**321**
		Сметная заработная плата	тенге					**522718**			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ОТДЕЛКА ПОДВАЛА									
20	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**454,5**	**1938,78**	**110,48**	**881176**	**50213**	**191909**	**544341**	**1539560**
		НР - 80%, СП - 8%			**1406,06**	**91,03**	**639054**	**41373**		**114043**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**380,4**	**1603,16**	**104,71**	**609842**	**39832**	**123854**	**383527**	**1072838**
		НР - 80%, СП - 8%			**1172,86**	**87,42**	**446156**	**33255**		**79469**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТДЕЛКА 1-го ЭТАЖА									
22	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**1939,52**	**1603,16**	**104,71**	**3109361**	**203087**	**631489**	**1955463**	**5470009**
		НР - 80%, СП - 8%			**1172,86**	**87,42**	**2274785**	**169553**		**405185**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТДЕЛКА ВТОРОГО ЭТАЖА									
23	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**1823,3**	**1603,16**	**104,71**	**2923042**	**190918**	**593648**	**1838288**	**5142235**
		НР - 80%, СП - 8%			**1172,86**	**87,42**	**2138476**	**159393**		**380906**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТДЕЛКА ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА									
24	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**1823,3**	**1603,16**	**104,71**	**2923042**	**190918**	**593648**	**1838288**	**5142235**
		НР - 80%, СП - 8%			**1172,86**	**87,42**	**2138476**	**159393**		**380906**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**10446463**	**674968**	**2134548**	**6559907**	**18366877**
							7636947	**562967**	**--**	**1360509**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**10446463**				
	Материалы		тенге				**2134546**				
	Всего заработная плата		тенге					**8199914**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				6559907				
		Сметная прибыль	тенге				1360509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				18366879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4740
		Сметная заработная плата	тенге					8199914			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				18366879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4740
		Сметная заработная плата	тенге					8199914			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
		ПОДВАЛ									
		ТИП 1									
25	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м³ изоляции	9,99512	21927,69	2340,28	219170	23391	139280	60866	302439
		НР - 94%, СП - 85%			5652,61	825,65	56499	8252		22403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	242,6	1009,84	35,52	244987	8617	113047	120684	394924
		НР - 94%, СП - 85%			508,34	20,87	123323	5063		29253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	242,6	257,15	12,14	62385	2945	56393	4437	72169
		НР - 94%, СП - 85%			12,56	6,90	3047	1674		5347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,477922	23076,30	2074,96	11029	992	20	9513	22185
		НР - 91%, СП - 85%			20959,34	914,22	10017	437		1643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,477922	481766,00	--	230247	--	230247	--	248667
		СП - 85%			--	--	--	--		18420	
		ТИП 2									
30	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м³ изоляции	2,928908	21927,69	2340,28	64224	6854	40814	17836	88625
		НР - 94%, СП - 85%			5652,61	825,65	16556	2418		6565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1113-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные. Огрунтовка праймером, первый слой	м²	71,09	690,94	3,14	49119	223	44025	3400	56720
		НР - 69%, СП - 85%			68,52	0,78	4871	55		4201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	236-101-0102 РСНБ РК 2022	Грунтовка-праймер	кг	24,73932	489,00	--	12098	--	12098	--	13066
		СП - 85%			--	--	--	--		968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	71,09	2619,74	114,16	186237	8116	107381	67698	274249
		ЗП=94% ЭМ=8% СП=8%			995,07	17,99	70740	1279		20315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	71,09	1009,84	35,52	71790	2525	33127	35364	115726
		ЗП=94% ЭМ=8% СП=8%			508,34	20,87	36138	1484		8572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	71,09	257,15	12,14	18281	864	16524	1300	21148
		ЗП=94% ЭМ=8% СП=8%			12,56	6,90	893	491		1567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1 ЭТАЖ									
		ТИП 1									
36	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	298,73	503,09	45,87	150288	13703	--	134623	307704
		ЗП=94% ЭМ=8% СП=8%			457,22	22,19	136585	6629		22793	
37	234-102-0303 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³ с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м³	9,230757	35879,00	--	331190	--	331190	--	357685
		СП=8%			--	--	--	--		26495	
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	298,73	1009,84	35,52	301670	10610	139204	148606	486297
		ЗП=94% ЭМ=8% СП=8%			508,34	20,87	151856	6234		36021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	298,73	257,15	12,14	76818	3626	69440	5464	88866
		ЗП=94% ЭМ=8% СП=8%			12,56	6,90	3752	2061		6584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5884981	23076,30	2074,96	13580	1221	24	11714	27318
		ЗП=91% ЭМ=8% СП=8%			20959,34	914,22	12335	538		2024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5884981	481766,00	--	283518	--	283518	--	306199
		СП=8%			--	--	--	--		22681	
		ТИП 2									
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	39,17	1009,84	35,52	39555	1391	18252	19486	63764
		ЗП=94% ЭМ=8% СП=8%			508,34	20,87	19912	817		4723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	39,17	257,15	12,14	10073	475	9106	716	11653
		НР - 94%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			12,56	6,90	492	270		863	
				ТИП 3							
44	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	352,72	503,09	45,87	177450	16179	--	158953	363316
		НР - 94%; СП - 8%;			457,22	22,19	161271	7827		26913	
45	234-102-0303 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³ с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м³	10,899048	35879,00	--	391047	--	391047	--	422331
		СП - 8%;			--	--	--	--		31284	
46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	352,72	1009,84	35,52	356191	12528	164361	175464	574186
		НР - 94%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			508,34	20,87	179302	7361		42531	
47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	352,72	257,15	12,14	90702	4282	81990	6451	104927
		НР - 94%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			12,56	6,90	4430	2434		7774	
48	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6948584	23076,30	2074,96	16035	1442	29	13831	32255
		НР - 91%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			20959,34	914,22	14564	635		2389	
49	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6948584	481766,00	--	334759	--	334759	--	361540
		СП - 8%;			--	--	--	--		26781	
				ТИПОВОЙ ЭТАЖ							
				ТИП 1							
50	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	619,56	503,09	45,87	311694	28419	--	279205	638171
		НР - 94%; СП - 8%;			457,22	22,19	283275	13748		47272	
51	234-102-0303 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³ с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м³	19,144404	35879,00	--	686882	--	686882	--	741833
		СП - 8%;			--	--	--	--		54951	
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	619,56	1009,84	35,52	625656	22007	288702	308206	1008569
		НР - 94%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			508,34	20,87	314947	12930		74707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	619,56	257,15	12,14	159320	7521	144017	11332	184307
		НР 94% СП 80%			12,56	6,90	7782	4275		13655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,2205332	23076,30	2074,96	28165	2533	50	24295	56656
		НР 94% СП 80%			20959,34	914,22	25582	1116		4197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2205332	481766,00	--	588011	--	588011	--	635052
		СП 80%			--	--	--	--		47041	
				ТИП 2							
56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	183,26	1009,84	35,52	185063	6510	85395	91165	298325
		НР 94% СП 80%			508,34	20,87	93158	3825		22097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	183,26	257,15	12,14	47125	2224	42599	3352	54516
		НР 94% СП 80%			12,56	6,90	2302	1264		4039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	183,26	1009,84	35,52	185063	6510	85395	91165	298325
		НР 94% СП 80%			508,34	20,87	93158	3825		22097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	183,26	257,15	12,14	47125	2224	42599	3352	54516
		НР 94% СП 80%			12,56	6,90	2302	1264		4039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				ТИП 3							
60	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	570,06	503,09	45,87	286791	26149	--	256898	587184
		НР 94% СП 80%			457,22	22,19	260643	12650		43496	
61	234-102-0303 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³ с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м³	17,614854	35879,00	--	632003	--	632003	--	682563
		СП 80%			--	--	--	--		50560	
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	570,06	1009,84	35,52	575669	20248	265637	283582	927989
		НР 94% СП 80%			508,34	20,87	289784	11897		68738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	570,06	257,15	12,14	146591	6920	132511	10426	169582
		НР 94% СП 8%			12,56	6,90	7160	3933		12564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,1230182	23076,30	2074,96	25915	2331	46	22354	52130
		НР 91% СП 8%			20959,34	914,22	23538	1027		3861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,1230182	481766,00	--	541032	--	541032	--	584315
		СП 8%			--	--	--	--		43283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				8814548	253580	6150755	2381738	12091992
							2410214	127713	--	895707	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8814548				
	Материалы		тенге				2119968				
	Всего заработная плата		тенге					2537927			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4030787				
		Накладные расходы	тенге				2381738				
		Сметная прибыль	тенге				895707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12091993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1673
		Сметная заработная плата	тенге					2537927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				12091993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1673
		Сметная заработная плата	тенге					2537927			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								68062706
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				15738033				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1171148			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					760459			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						32416987		
		- Накладные расходы	тенге							13694849	
		- Сметная прибыль	тенге							5041688	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		1020941					
		Итого с временными								69083647	
		Зимние удорожания		0,7 %		483586					
		Итого с зимними удорожаниями								69567233	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		1391345					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								70958578	
		НДС		12 %		8515029					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС								**79473607**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу" 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Зам. Рук Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" 070340004739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Эксперт Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "ORDACAPITALAST" 110340016811

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство общежития на 100 мест для музыкального колледжа**
(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕЖИТИЕ НА 100 МЕСТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 329/09/21 от 06.10.2021 года доп. соглашение №03 от 17.10.2022г.**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

(по ресурсному методу)

№ 8

на ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ОТОПЛЕНИЯ (Локальная смета №02-01-04)

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ СО1										
1	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		86	1706,78	15,50	146783	1333	998	141579	311431
		НР - 98%, СП - 8%				1679,68	0,19	144452	16		23069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	84,28	8,00				674		
1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,516	626,00				323		
2	241-205-0203 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		85,14	349,00	--	29714	--	29714	--	32091
		СП - 8%				--	--	--	--		2377	
3	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		50	1706,78	15,50	85339	776	579	82314	181065
		НР - 98%, СП - 8%				1679,68	0,19	83984	10		13412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	49,5	485,00	--	24008	--	24008	--	25929
		СП=85%			--	--	--	--		1921	
5	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1821,19	18,56	72848	743	467	70215	154508
		ЗП=98% СП=85%			1790,96	0,24	71638	10		11445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	39,6	1499,00	--	59360	--	59360	--	64109
		СП=85%			--	--	--	--		4749	
7	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2189,34	27,33	17515	218	12634	4651	23939
		ЗП=98% СП=85%			582,86	10,40	4663	83		1773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	15,98	1751,05	20,67	27982	330	11618	15842	47330
		ЗП=98% СП=85%			1003,38	8,22	16034	131		3506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	94	3228,00	--	303432	--	303432	--	327707
		СП=85%			--	--	--	--		24275	
					СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ СО2						
10	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	44	1821,19	18,56	80132	817	513	77237	169958
		ЗП=98% СП=85%			1790,96	0,24	78802	11		12590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	43,56	1499,00	--	65296	--	65296	--	70520
		СП=85%			--	--	--	--		5224	
12	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2189,34	27,33	39408	492	28425	10465	53863
		ЗП=98% СП=85%			582,86	10,40	10491	187		3990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	15,3	1751,05	20,67	26791	316	11123	15168	45316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1003,38	8,22	15352	126		3357	
14	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	секция	90	3228,00 --	-- --	290520 --	-- --	290520	-- 23242	313762
				СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ СО3							
15	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	80	1706,78 1679,68	15,50 0,19	136542 134374	1240 15	928	131702 21459	289703
16	241-205-0203 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 СП - 8%	м	79,2	349,00 --	-- --	27641 --	-- --	27641	-- 2211	29852
17	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	55	1706,78 1679,68	15,50 0,19	93873 92382	852 10	639	90545 14753	199171
18	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 СП - 8%	м	54,45	485,00 --	-- --	26408 --	-- --	26408	-- 2113	28521
19	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	40	1821,19 1790,96	18,56 0,24	72848 71638	743 10	467	70215 11445	154508
20	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 СП - 8%	м	39,6	1499,00 --	-- --	59360 --	-- --	59360	-- 4749	64109
21	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	25	2189,34 582,86	27,33 10,40	54734 14572	683 260	39479	14535 5542	74810
22	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	кВт	15,3	1751,05 1003,38	20,67 8,22	26791 15352	316 126	11123	15168 3357	45316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	90	3228,00	--	290520	--	290520	--	313762
		СН=30%			--	--	--	--		23242	
				СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ СО4							
24	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1706,78	15,50	42670	388	290	41157	90533
		НР=98% СП=30%			1679,68	0,19	41992	5		6706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	241-205-0203 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	24,75	349,00	--	8638	--	8638	--	9329
		СН=30%			--	--	--	--		691	
26	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	110	1706,78	15,50	187746	1705	1276	181090	398342
		НР=98% СП=30%			1679,68	0,19	184765	21		29506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	108,9	485,00	--	52817	--	52817	--	57042
		СН=30%			--	--	--	--		4225	
28	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	52	1821,19	18,56	94702	965	607	91280	200861
		НР=98% СП=30%			1790,96	0,24	93130	12		14879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	51,48	1499,00	--	77169	--	77169	--	83342
		СН=30%			--	--	--	--		6173	
30	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	53	2189,34	27,33	116035	1448	83695	30814	158597
		НР=98% СП=30%			582,86	10,40	30892	551		11748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	15,13	1751,05	20,67	26493	312	11000	14999	44812
		НР=98% СП=30%			1003,38	8,22	15181	124		3319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	89	3228,00	--	287292	--	287292	--	310275
		СП - 8%			--	--	--	--		22983	
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ СО5									
33	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	53	1706,78	15,50	90459	821	615	87252	191928
		НР - 98% СП - 8%			1679,68	0,19	89023	10		14217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	241-205-0203 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	52,47	349,00	--	18312	--	18312	--	19777
		СП - 8%			--	--	--	--		1465	
35	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	43	1706,78	15,50	73392	666	500	70790	155716
		НР - 98% СП - 8%			1679,68	0,19	72226	8		11534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	42,57	485,00	--	20646	--	20646	--	22298
		СП - 8%			--	--	--	--		1652	
37	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	1821,19	18,56	81954	835	526	78992	173822
		НР - 98% СП - 8%			1790,96	0,24	80593	11		12876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	44,55	1499,00	--	66780	--	66780	--	72122
		СП - 8%			--	--	--	--		5342	
39	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	55	2189,34	27,33	120414	1503	86854	31976	164582
		НР - 98% СП - 8%			582,86	10,40	32057	572		12191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	18,36	1751,05	20,67	32149	380	13347	18202	54379
		НР - 98% СП - 8%			1003,38	8,22	18422	151		4028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	108	3228,00	--	348624	--	348624	--	376514
		СП - 8%			--	--	--	--		27890	
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ СО6									
42	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	52	1706,78	15,50	88753	806	604	85606	188308
		ПР - 98%, СП - 8%,			1679,68	0,19	87343	10		13948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	241-205-0203 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	51,48	349,00	--	17967	--	17967	--	19404
		СП - 8%			--	--	--	--		1437	
44	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	1706,78	15,50	153610	1395	1044	148164	325916
		ПР - 98%, СП - 8%,			1679,68	0,19	151171	17		24142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	89,1	485,00	--	43214	--	43214	--	46671
		СП - 8%			--	--	--	--		3457	
46	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	53	1821,19	18,56	96523	984	618	93035	204723
		ПР - 98%, СП - 8%,			1790,96	0,24	94921	13		15165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	52,47	1499,00	--	78653	--	78653	--	84945
		СП - 8%			--	--	--	--		6292	
48	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2189,34	27,33	131360	1640	94748	34883	179543
		ПР - 98%, СП - 8%,			582,86	10,40	34972	624		13300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	19,72	1751,05	20,67	34531	408	14336	19550	58407
		ПР - 98%, СП - 8%,			1003,38	8,22	19787	162		4326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	116	3228,00	--	374448	--	374448	--	404404
		СН -%-			--	--	--	--		29956	
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ СО7									
51	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	62	1706,78	15,50	105820	961	719	102069	224520
		ЗП -98%- СН -%-			1679,68	0,19	104140	12		16631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	241-205-0203 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	61,38	349,00	--	21422	--	21422	--	23136
		СН -8%-			--	--	--	--		1714	
53	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	82	1706,78	15,50	139956	1271	951	134994	296946
		ЗП -98%- СН -%-			1679,68	0,19	137734	16		21996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	81,18	485,00	--	39372	--	39372	--	42522
		СН -8%-			--	--	--	--		3150	
55	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	200	2189,34	27,33	437868	5466	315830	116278	598478
		ЗП -98%- СН -%-			582,86	10,40	116572	2080		44332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	7,99	1751,05	20,67	13991	165	5809	7921	23665
		ЗП -98%- СН -%-			1003,38	8,22	8017	66		1753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	47	3228,00	--	151716	--	151716	--	163853
		СН -8%-			--	--	--	--		12137	
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ ЛСО 1									
58	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1706,78	15,50	17068	155	116	16463	36213
		ЗП -98%- СН -%-			1679,68	0,19	16797	2		2682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	241-205-0203 РСНБ РК 2022	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	9,9	349,00	--	3455	--	3455	--	3731
					--	--	--	--		276	
60	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	11	2189,34	27,33	24083	300	17372	6395	32917
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			582,86	10,40	6411	114		2438	
61	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	161	1751,05	20,67	281919	3327	117048	159611	476851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1003,38	8,22	161544	1323		35322	
62	245-102-0105 РСНБ РК 2022	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	5	3228,00	--	16140	--	16140	--	17431
					--	--	--	--		1291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				6076006	34760	3689822	2311157	9058135
							2351424	6899	--	670971	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2802924				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2802924				
		Сметная прибыль	тенге				224234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3027158				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				3273082				
	Материалы		тенге				886893				
	Всего заработная плата		тенге					2358323			
	Сдача и испытание		тенге				8014				
		Накладные расходы	тенге				2311157				
		Сметная прибыль	тенге				446737				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				6030976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1264
		Сметная заработная плата	тенге					2358323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9058134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1264
		Сметная заработная плата	тенге					2358323			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								9058134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2351424				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					34760			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					6899			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3689817		
		- Накладные расходы	тенге							2311157	
		- Сметная прибыль	тенге							670971	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		135872					
		Итого с временными								9194003	
		Зимние удорожания		0,7 %		64358					
		Итого с зимними удорожаниями								9258361	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		185167					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								9443528	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12 %**		**1133223**					
		Итого с НДС									**10576751**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу" 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Зам. Рук Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" 070340004739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Эксперт Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "ORDACAPITALAST" 110340016811

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство общежития на 100 мест для музыкального колледжа**
(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕЖИТИЕ НА 100 МЕСТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 329/09/21 от 06.10.2021 года доп. соглашение №03 от 17.10.2022г.**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

(по ресурсному методу)

№ 9

на ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВЕНТИЛЯЦИИ (Локальная смета №02-01-05)

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
		СИСТЕМА ВЕ1										
1	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** ПР - 98%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	4,65		3278,65	75,89	15246	353	2053	12726	30210
						2761,32	31,38	12840	146		2238	
2	261-302-0115 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм** СП - 8%	м²	4,65		3506,00	--	16303	--	16303	--	17607
						--	--	--	--		1304	
		СИСТЕМА ВЕ2										
3	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** ПР - 98% , СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	4,65		3278,65	75,89	15246	353	2053	12726	30210
						2761,32	31,38	12840	146		2238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	4,65	3506,00	--	16303	--	16303	--	17607
					--	--	--	--		1304	
		СИСТЕМА ВЕ3									
5	1120-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	8,4	3422,87	60,21	28752	506	7009	21015	53748
					2528,22	24,64	21237	207		3981	
6	261-302-0116 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	8,4	3956,00	--	33230	--	33230	--	35888
					--	--	--	--		2658	
		СИСТЕМА ВЕ4									
7	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	5,6	3278,65	75,89	18360	425	2472	15326	36381
					2761,32	31,38	15463	176		2695	
8	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	5,6	3506,00	--	19634	--	19634	--	21205
					--	--	--	--		1571	
		СИСТЕМА ВЕ5									
9	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	5,6	3278,65	75,89	18360	425	2472	15326	36381
					2761,32	31,38	15463	176		2695	
10	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	5,6	3506,00	--	19634	--	19634	--	21205
					--	--	--	--		1571	
		СИСТЕМА ВЕ6									
11	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,65	3278,65	75,89	15246	353	2053	12726	30210
					2761,32	31,38	12840	146		2238	
12	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	4,65	3506,00	--	16303	--	16303	--	17607
					--	--	--	--		1304	
		СИСТЕМА ВЕ7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,65	3278,65	75,89	15246	353	2053	12726	30210
					2761,32	31,38	12840	146		2238	
14	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	4,65	3506,00	--	16303	--	16303	--	17607
					--	--	--	--		1304	
				СИСТЕМА ВЕ8							
15	1120-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	8,4	3422,87	60,21	28752	506	7009	21015	53748
					2528,22	24,64	21237	207		3981	
16	261-302-0116 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	8,4	3956,00	--	33230	--	33230	--	35888
					--	--	--	--		2658	
				СИСТЕМА ВЕ9							
17	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,4	3278,65	75,89	14426	334	1942	12042	28586
					2761,32	31,38	12150	138		2117	
18	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	4,4	3506,00	--	15426	--	15426	--	16660
					--	--	--	--		1234	
				СИСТЕМА ВЕ10							
19	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,65	3278,65	75,89	11967	277	1611	9990	23713
					2761,32	31,38	10079	115		1757	
20	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	3,65	3506,00	--	12797	--	12797	--	13821
					--	--	--	--		1024	
				СИСТЕМА ВЕ11							
21	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,65	3278,65	75,89	11967	277	1611	9990	23713
					2761,32	31,38	10079	115		1757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	3,65	3506,00	--	12797	--	12797	--	13821
					--	--	--	--		1024	
				СИСТЕМА ВЕ12							
23	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,65	3278,65	75,89	11967	277	1611	9990	23713
					2761,32	31,38	10079	115		1757	
24	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	3,65	3506,00	--	12797	--	12797	--	13821
					--	--	--	--		1024	
				СИСТЕМА ВЕ13							
25	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,65	3278,65	75,89	11967	277	1611	9990	23713
					2761,32	31,38	10079	115		1757	
26	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	3,65	3506,00	--	12797	--	12797	--	13821
					--	--	--	--		1024	
				СИСТЕМА ВЕ14							
27	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,65	3278,65	75,89	11967	277	1611	9990	23713
					2761,32	31,38	10079	115		1757	
28	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	3,65	3506,00	--	12797	--	12797	--	13821
					--	--	--	--		1024	
				СИСТЕМА ВЕ15							
29	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,65	3278,65	75,89	11967	277	1611	9990	23713
					2761,32	31,38	10079	115		1757	
30	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	3,65	3506,00	--	12797	--	12797	--	13821
					--	--	--	--		1024	
				СИСТЕМА ВЕ16							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,65		3278,65	75,89	11967	277	1611	9990	23713
		НР - 98%, СП - 85%				2761,32	31,38	10079	115		1757	
32	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	3,65		3506,00	--	12797	--	12797	--	13821
		СП - 85%				--	--	--	--		1024	
		СИСТЕМА ВЕ17										
33	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,65		3278,65	75,89	11967	277	1611	9990	23713
		НР - 98%, СП - 85%				2761,32	31,38	10079	115		1757	
34	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	3,65		3506,00	--	12797	--	12797	--	13821
		СП - 85%				--	--	--	--		1024	
35	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1		2271,79	79,17	2272	80	201	1971	4583
		НР - 98%, СП - 85%				1991,02	20,60	1991	21		339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00043	399352,00				172		
		СИСТЕМА ВЕ18										
36	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,65		3278,65	75,89	11967	277	1611	9990	23713
		НР - 98%, СП - 85%				2761,32	31,38	10079	115		1757	
37	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	3,65		3506,00	--	12797	--	12797	--	13821
		СП - 85%				--	--	--	--		1024	
		СИСТЕМА ВЕ19										
38	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,65		3278,65	75,89	11967	277	1611	9990	23713
		НР - 98%, СП - 85%				2761,32	31,38	10079	115		1757	
39	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	3,65		3506,00	--	12797	--	12797	--	13821
		СП - 85%				--	--	--	--		1024	
		СИСТЕМА ВЕ20										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,65	3278,65	75,89	11967	277	1611	9990	23713
					2761,32	31,38	10079	115		1757	
41	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	3,65	3506,00	--	12797	--	12797	--	13821
					--	--	--	--		1024	
			СИСТЕМА ВЕ21								
42	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,65	3278,65	75,89	11967	277	1611	9990	23713
					2761,32	31,38	10079	115		1757	
43	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	3,65	3506,00	--	12797	--	12797	--	13821
					--	--	--	--		1024	
			СИСТЕМА ВЕ22								
44	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,65	3278,65	75,89	11967	277	1611	9990	23713
					2761,32	31,38	10079	115		1757	
45	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	3,65	3506,00	--	12797	--	12797	--	13821
					--	--	--	--		1024	
			СИСТЕМА ВЕ23								
46	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,65	3278,65	75,89	11967	277	1611	9990	23713
					2761,32	31,38	10079	115		1757	
47	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	3,65	3506,00	--	12797	--	12797	--	13821
					--	--	--	--		1024	
			СИСТЕМА ВЕ24								
48	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
					2761,32	31,38	5937	67		1035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
		СН - 8%			--	--	--	--		603	
				СИСТЕМА ВЕ25							
50	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
		НР - 98%, СН - 8%			2761,32	31,38	5937	67		1035	
51	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
		СН - 8%			--	--	--	--		603	
				СИСТЕМА ВЕ26							
52	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
		НР - 98%, СН - 8%			2761,32	31,38	5937	67		1035	
53	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
		СН - 8%			--	--	--	--		603	
				СИСТЕМА ВЕ27							
54	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
		НР - 98%, СН - 8%			2761,32	31,38	5937	67		1035	
55	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
		СН - 8%			--	--	--	--		603	
				СИСТЕМА ВЕ28							
56	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
		НР - 98%, СН - 8%			2761,32	31,38	5937	67		1035	
57	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
		СН - 8%			--	--	--	--		603	
				СИСТЕМА ВЕ29							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
					2761,32	31,38	5937	67		1035	
59	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
					--	--	--	--		603	
				СИСТЕМА ВЕ30							
60	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
					2761,32	31,38	5937	67		1035	
61	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
					--	--	--	--		603	
				СИСТЕМА ВЕ31							
62	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
					2761,32	31,38	5937	67		1035	
63	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
					--	--	--	--		603	
				СИСТЕМА ВЕ32							
64	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
					2761,32	31,38	5937	67		1035	
65	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
					--	--	--	--		603	
				СИСТЕМА ВЕ33							
66	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
					2761,32	31,38	5937	67		1035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
					--	--	--	--		603	
		СИСТЕМА ВЕ34									
68	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
					2761,32	31,38	5937	67		1035	
69	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
					--	--	--	--		603	
		СИСТЕМА ВЕ35									
70	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
					2761,32	31,38	5937	67		1035	
71	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
					--	--	--	--		603	
		СИСТЕМА ВЕ36									
72	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
					2761,32	31,38	5937	67		1035	
73	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
					--	--	--	--		603	
		СИСТЕМА ВЕ37									
74	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
					2761,32	31,38	5937	67		1035	
75	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
					--	--	--	--		603	
		СИСТЕМА ВЕ38									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
		НР=98%, СН=3%			2761,32	31,38	5937	67		1035	
77	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
		СН=3%			--	--	--	--		603	
				СИСТЕМА ВЕ39							
78	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
		НР=98%, СН=3%			2761,32	31,38	5937	67		1035	
79	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
		СН=3%			--	--	--	--		603	
				СИСТЕМА ВЕ40							
80	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
		НР=98%, СН=3%			2761,32	31,38	5937	67		1035	
81	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
		СН=3%			--	--	--	--		603	
				СИСТЕМА ВЕ41							
82	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
		НР=98%, СН=3%			2761,32	31,38	5937	67		1035	
83	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
		СН=3%			--	--	--	--		603	
				СИСТЕМА ВЕ42							
84	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
		НР=98%, СН=3%			2761,32	31,38	5937	67		1035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
					--	--	--	--		603	
		СИСТЕМА ВЕ43									
86	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
					2761,32	31,38	5937	67		1035	
87	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
					--	--	--	--		603	
		СИСТЕМА ВЕ44									
88	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
					2761,32	31,38	5937	67		1035	
89	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
					--	--	--	--		603	
		СИСТЕМА ВЕ45									
90	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
					2761,32	31,38	5937	67		1035	
91	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
					--	--	--	--		603	
		СИСТЕМА ВЕ46									
92	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
					2761,32	31,38	5937	67		1035	
93	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
					--	--	--	--		603	
		СИСТЕМА ВЕ47									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
		НР - 98%, СП - 85%			2761,32	31,38	5937	67		1035	
95	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
		СП - 85%			--	--	--	--		603	
			СИСТЕМА ВЕ48								
96	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
		НР - 98%, СП - 85%			2761,32	31,38	5937	67		1035	
97	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
		СП - 85%			--	--	--	--		603	
			СИСТЕМА ВЕ49								
98	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15	3278,65	75,89	7049	163	949	5884	13968
		НР - 98%, СП - 85%			2761,32	31,38	5937	67		1035	
99	261-302-0115 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	2,15	3506,00	--	7538	--	7538	--	8141
		СП - 85%			--	--	--	--		603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1084230	11804	638057	430443	1635851
							434369	4861	--	121190	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				561512				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				561512				
		Сметная прибыль	тенге				44922				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				606434				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				522718				
	Материалы		тенге				76546				
	Всего заработная плата		тенге					439230			
	Сдача и испытание		тенге				21231				
		Накладные расходы	тенге				430443				
		Сметная прибыль	тенге				76268				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1029429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
		Сметная заработная плата	тенге					439230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1635863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
		Сметная заработная плата	тенге					439230			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1635863
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					434369				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						11804			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						4861			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							638058		
		- Накладные расходы	тенге								430443	
		- Сметная прибыль	тенге								121190	
		Временные здания и сооружения			1,5 %		24538					
		Итого с временными									1660400	
		Зимние удорожания			0,7 %		11623					
		Итого с зимними удорожаниями									1672023	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		33440					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1705463	
		НДС			12 %		204656					
		Итого с НДС									1910119	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу" 060140013794

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Зам. Рук Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" 070340004739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Эксперт Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "ORDACAPITALAST" 110340016811

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство общежития на 100 мест для музыкального колледжа**

(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕЖИТИЕ НА 100 МЕСТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 329/09/21 от 06.10.2021 года доп. соглашение №03 от 17.10.2022г.**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

(по ресурсному методу)

№ 10

на ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (Локальная смета №02-01-06)

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1)												
1	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** НР - 98% от ЗП - 8%	м трубопровода	100		705,79	31,31	70579	3131	1312	66006	147512
						661,36	12,17	66136	1217		10927	
2	261-305-0208 РСНБ РК 2022	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм** СП - 8%	м	100		1707,00	--	170700	--	170700	--	184356
						--	--	--	--		13656	
3	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** НР - 98% от СП - 8%	м трубопровода	30		706,26	31,31	21188	939	408	19802	44269
						661,36	12,17	19841	365		3279	
4	261-305-0209 РСНБ РК 2022	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм** СП - 8%	м	30		2082,00	--	62460	--	62460	--	67457
						--	--	--	--		4997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			--	--	--	--		4997	
5	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	707,10	31,31	14142	626	289	13201	29531
		НР - 98% СН - 8%			661,36	12,17	13227	243		2187	
6	261-305-0210 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	20	2426,00	--	48520	--	48520	--	52402
		СН - 8%			--	--	--	--		3882	
7	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	708,29	31,31	7083	313	156	6601	14778
		НР - 98% СН - 8%			661,36	12,17	6614	122		1095	
8	261-305-0211 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	10	3092,00	--	30920	--	30920	--	33394
		СН - 8%			--	--	--	--		2474	
9	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	926,19	55,08	23155	1377	534	21353	48068
		НР - 98% СН - 8%			849,75	21,78	21244	545		3561	
10	261-305-0212 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	25	3376,00	--	84400	--	84400	--	91152
		СН - 8%			--	--	--	--		6752	
11	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	130	1717,16	2,74	223231	357	--	218455	477021
		НР - 98% СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1714,42	0,29	222875	38		35335	
12	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	128,7	8,00	--	1030	--	1030	--	1112
		СН - 8%			--	--	--	--		82	
13	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,78	626,00	--	488	--	488	--	527
		СН - 8%			--	--	--	--		39	
14	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	128,7	314,00	--	40412	--	40412	--	43645
		СН - 8%			--	--	--	--		3233	
15	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	80	1713,65	2,37	137092	189	--	134198	292994
		НР - 98% СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1711,28	0,43	136902	34		21703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	61,92	12,00	--	743	--	743	--	802
		СН=8%			--	--	--	--		59	
17	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,32	626,00	--	200	--	200	--	216
		СН=8%			--	--	--	--		16	
18	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	79,2	537,00	--	42530	--	42530	--	45932
		СН=8%			--	--	--	--		3402	
19	241-208-3704 РСНБ РК 2022	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	544,00	--	87040	--	87040	--	94003
		СН=8%			--	--	--	--		6963	
20	241-209-2602 РСНБ РК 2022	Тройник полибутеновый РВ обжимной равнопроходной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	855,00	--	25650	--	25650	--	27702
		СН=8%			--	--	--	--		2052	
21	241-209-2703 РСНБ РК 2022	Тройник полибутеновый РВ обжимной переходной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	2419,00	--	38704	--	38704	--	41800
		СН=8%			--	--	--	--		3096	
22	241-209-2603 РСНБ РК 2022	Крестовина полибутеновая РВ обжимная равнопроходная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2487,00	--	19896	--	19896	--	21488
		СН=8%			--	--	--	--		1592	
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	385	127,95	1,54	49261	593	762	46947	103904
		ВР=98% СН=8%			124,43	--	47906	--		7696	
24	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,077	579,00	--	45	--	45	--	49
		СН=8%			--	--	--	--		4	
25	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1925	474,00	--	91	--	91	--	98
		СН=8%			--	--	--	--		7	
26	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	3,85	190,00	--	732	--	732	--	791
		СН=8%			--	--	--	--		59	
27	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	133,27	1,54	1333	15	74	1219	2757
		ВР=98% СН=8%			124,43	--	1244	--		204	
28	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	579,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,005	474,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
30	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,38	190,00	--	72	--	72	--	78
		СП 8%			--	--	--	--		6	
31	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	185	852,68	109,00	157746	20165	54953	69961	245924
		НР 78% от ФОТ; СП 8% от ПЗ			446,64	50,95	82628	9426		18217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	261-105-0647 РСНБ РК 2022	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,6455	5983,00	--	15828	--	15828	--	17094
		СП 8%			--	--	--	--		1266	
33	234-304-2701 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	27,75	1938,00	--	53780	--	53780	--	58082
		СП 8%			--	--	--	--		4302	
34	234-303-3705 РСНБ РК 2022	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	110	826,00	--	90860	--	90860	--	98129
		СП 8%			--	--	--	--		7269	
35	234-303-3706 РСНБ РК 2022	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	33	939,00	--	30987	--	30987	--	33466
		СП 8%			--	--	--	--		2479	
36	234-303-3707 РСНБ РК 2022	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	22	1046,00	--	23012	--	23012	--	24853
		СП 8%			--	--	--	--		1841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	234-303-3708 РСНБ РК 2022	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1197,00	--	13167	--	13167	--	14220
					--	--	--	--		1053	
38	234-303-3710 РСНБ РК 2022	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	1639,00	--	45073	--	45073	--	48679
					--	--	--	--		3606	
39	242-207-4101 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	120	1100,00	--	132000	--	132000	--	142560
					--	--	--	--		10560	
40	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	708,00	--	17700	--	17700	--	19116
					--	--	--	--		1416	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	166,7	74,61	3,15	12437	525	951	7608	21649
					65,75	0,39	10961	65		1604	
42	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,015003	467116,00	--	7008	--	7008	--	7569
					--	--	--	--		561	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	200	48,10	2,30	9620	460	1472	5358	16176
					38,44	0,39	7688	78		1198	
44	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,018	539649,00	--	9714	--	9714	--	10491
					--	--	--	--		777	
45	1118-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки виброизолирующие, давление 1.6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка	вставка	2	3535,47	211,48	7071	423	1030	5611	13697
					2808,86	54,00	5618	108		1015	
46	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	3289,00	--	6578	--	6578	--	7104
					--	--	--	--		526	
47	245-405-0204 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	комплект	2	11793,00	--	23586	--	23586	--	25473
					--	--	--	--		1887	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				1857867	29113	1185870	616320	2672123
							642884	12241	--	197935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1303732				
	Материалы		тенге				57376				
	Всего заработная плата		тенге					110846			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1123929				
		Накладные расходы	тенге				82927				
		Сметная прибыль	тенге				110933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1497592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	тенге					110846			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				554135				
	Материалы		тенге				4564				
	Всего заработная плата		тенге					544279			
	Сдача и испытание		тенге				176				
		Накладные расходы	тенге				533393				
		Сметная прибыль	тенге				87001				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1174529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	тенге					544279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2672121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	тенге					655125			
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (Т3;Т4)									
48	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	205	705,79	31,31	144687	6419	2689	135312	302400
					661,36	12,17	135579	2495		22400	
49	261-305-0208 РСНБ РК 2022	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	205	1707,00	--	349935	--	349935	--	377930
					--	--	--	--		27995	
50	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	45	706,26	31,31	31782	1409	612	29703	66404
					661,36	12,17	29761	548		4919	
51	261-305-0209 РСНБ РК 2022	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	45	2082,00	--	93690	--	93690	--	101185
					--	--	--	--		7495	
52	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	35	707,10	31,31	24749	1096	505	23102	51679
					661,36	12,17	23148	426		3828	
53	261-305-0210 РСНБ РК 2022	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	35	2426,00	--	84910	--	84910	--	91703
					--	--	--	--		6793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	18	708,29	31,31	12749	564	281	11881	26601
		ЗП=98%; СП=8%			661,36	12,17	11904	219		1970	
55	261-305-0211 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	18	3092,00	--	55656	--	55656	--	60108
		СП=8%			--	--	--	--		4452	
56	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28	926,19	55,08	25933	1542	598	23915	53836
		ЗП=98%; СП=8%			849,75	21,78	23793	610		3988	
57	261-305-0212 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	28	3376,00	--	94528	--	94528	--	102090
		СП=8%			--	--	--	--		7562	
58	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	160	1717,16	2,74	274746	438	--	268867	587103
		ЗП=98%; СП=8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1714,42	0,29	274307	46		43490	
59	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	158,4	8,00	--	1267	--	1267	--	1368
		СП=8%			--	--	--	--		101	
60	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,96	626,00	--	601	--	601	--	649
		СП=8%			--	--	--	--		48	
61	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	158,4	314,00	--	49738	--	49738	--	53717
		СП=8%			--	--	--	--		3979	
62	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	90	1713,65	2,37	154229	214	--	150973	329618
		ЗП=98%; СП=8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1711,28	0,43	154015	39		24416	
63	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	69,66	12,00	--	836	--	836	--	903
		СП=8%			--	--	--	--		67	
64	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,36	626,00	--	225	--	225	--	243
		СП=8%			--	--	--	--		18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89,1	537,00	--	47847	--	47847	--	51675
		СН - 8%			--	--	--	--		3828	
66	241-208-3704 РСНБ РК 2022	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180	544,00	--	97920	--	97920	--	105754
		СН - 8%			--	--	--	--		7834	
67	241-209-2602 РСНБ РК 2022	Тройник полибутеновый РВ обжимной равнопроходной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	855,00	--	21375	--	21375	--	23085
		СН - 8%			--	--	--	--		1710	
68	241-209-2603 РСНБ РК 2022	Крестовина полибутеновая РВ обжимная равнопроходная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2487,00	--	19896	--	19896	--	21488
		СН - 8%			--	--	--	--		1592	
69	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	571	127,95	1,54	73059	879	1130	69628	154101
		ЗП - 90%, СН - 8%			124,43	--	71050	--		11414	
70	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1142	579,00	--	66	--	66	--	71
		СН - 8%			--	--	--	--		5	
71	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2855	474,00	--	135	--	135	--	146
		СН - 8%			--	--	--	--		11	
72	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	5,71	190,00	--	1085	--	1085	--	1172
		СН - 8%			--	--	--	--		87	
73	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	133,27	1,54	1333	15	74	1219	2757
		ЗП - 90%, СН - 8%			124,43	--	1244	--		204	
74	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	579,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
75	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,005	474,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
76	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,38	190,00	--	72	--	72	--	78
		СН - 8%			--	--	--	--		6	
77	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	331	852,68	109,00	282237	36079	98320	125174	440005
		ЗП - 7% , СН - 8%			446,64	50,95	147838	16864		32594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	261-105-0647 РСНБ РК 2022	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,7333	5983,00	--	28319	--	28319	--	30585
					--	--	--	--		2266	
79	234-304-2701 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	49,65	1938,00	--	96222	--	96222	--	103920
					--	--	--	--		7698	
80	234-303-3705 РСНБ РК 2022	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	225,5	826,00	--	186263	--	186263	--	201164
					--	--	--	--		14901	
81	234-303-3706 РСНБ РК 2022	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	939,00	--	46481	--	46481	--	50199
					--	--	--	--		3718	
82	234-303-3707 РСНБ РК 2022	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	1046,00	--	40271	--	40271	--	43493
					--	--	--	--		3222	
83	234-303-3708 РСНБ РК 2022	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	1197,00	--	23701	--	23701	--	25597
					--	--	--	--		1896	
84	234-303-3710 РСНБ РК 2022	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	1639,00	--	32452	--	32452	--	35048
					--	--	--	--		2596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	234-303-3714 РСНБ РК 2022	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	10	2646,00	--	26460	--	26460	--	28577
		СП=85%			--	--	--	--		2117	
86	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	21	1280,35	42,30	26887	888	860	25040	56082
		ЗП=98%; СП=85%			1197,11	19,62	25139	412		4154	
87	217-105-0103 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,07	10,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
88	245-401-0101 РСНБ РК 2022	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м²	шт.	21	8308,00	--	174468	--	174468	--	188425
		СП=85%			--	--	--	--		13957	
89	242-207-4101 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	148	1100,00	--	162800	--	162800	--	175824
		СП=85%			--	--	--	--		13024	
90	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	708,00	--	28320	--	28320	--	30586
		СП=85%			--	--	--	--		2266	
91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	235,555556	74,61	3,15	17575	742	1345	10751	30592
		ЗП=69%; СП=85%			65,75	0,39	15488	92		2266	
92	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0212	467116,00	--	9903	--	9903	--	10695
		СП=85%			--	--	--	--		792	
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	316,666667	48,10	2,30	15232	729	2330	8484	25612
		ЗП=69%; СП=85%			38,44	0,39	12173	124		1897	
94	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0285	539649,00	--	15380	--	15380	--	16610
		СП=85%			--	--	--	--		1230	
95	1118-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка	вставка	2	3535,47	211,48	7071	423	1030	5611	13697
		ЗП=98%; СП=85%			2808,86	54,00	5618	108		1015	
96	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	3289,00	--	6578	--	6578	--	7104
		СП=85%			--	--	--	--		526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	245-405-0204 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	комплект	2	11793,00	--	23586	--	23586	--	25473
					--	--	--	--		1887	
98	1116-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	11348,52	414,36	11349	415	234	10591	23695
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10700,09	106,54	10700	107		1755	
99	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	790,00	--	9480	--	9480	--	10238
					--	--	--	--		758	
100	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870,00	--	2870	--	2870	--	3100
					--	--	--	--		230	
101	Прайс ТОО "Виаст"	Счетчик горячей воды с дистанционным съемом показаний ф 20мм	шт	1	50330,62	--	50331	--	50331	--	54357
					--	--	--	--		4026	
102	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2189,95	--	2190	--	50	1605	4099
					2139,93	--	2140	--		304	
103	Прайс ТОО "Виаст"	Модуль HRI-Pulse Unit A4/D1 с имп.выходом	шт	1	25477,23	--	25477	--	25477	--	27515
					--	--	--	--		2038	
104	Прайс ТОО "Виаст"	Комплект присоединительный ф-20мм	шт	1	2586,43	--	2586	--	2586	--	2793
					--	--	--	--		207	
105	242-105-0107 РСНБ РК 2022	Задвижки клиновые муфтовые 3220, Т до +120°С, PN 16, DN 65, ГОСТ 9698-86	шт.	2	24063,00	--	48126	--	48126	--	51976
					--	--	--	--		3850	
106	242-207-3601 РСНБ РК 2022	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3276,00	--	3276	--	3276	--	3538
					--	--	--	--		262	
107	242-307-0306 РСНБ РК 2022	Клапан обратный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 65, ГОСТ 11823-91	шт.	1	76423,00	--	76423	--	76423	--	82537
					--	--	--	--		6114	
108	242-404-0603 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3134,00	--	3134	--	3134	--	3385
					--	--	--	--		251	
109	241-114-0108 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, диаметрами 65 мм - 25 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1199,00	--	2398	--	2398	--	2590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОЗП=80%			--	--	--	--		192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**3150899**	**51852**	**2155149**	**901856**	**4376979**
							943897	**22090**	**--**	**324221**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				2190				
	Материалы		тенге				50				
	Всего заработная плата		тенге					2140			
		Накладные расходы	тенге				1605				
		Сметная прибыль	тенге				304				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				4099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					2140			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2281741				
	Материалы		тенге				101996				
	Всего заработная плата		тенге					192579			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1966697				
		Накладные расходы	тенге				144409				
		Сметная прибыль	тенге				194093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2620243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	тенге					192579			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				866968				
	Материалы		тенге				8014				
	Всего заработная плата		тенге					771268			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				78394				
	Сдача и испытание		тенге				176				
		Накладные расходы	тенге				755842				
		Сметная прибыль	тенге				129824				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1752634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
		Сметная заработная плата	тенге					771268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4376976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499
		Сметная заработная плата	тенге					965987			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ (В2)									
110	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**90**	**1211,16**	**66,87**	**109004**	**6018**	**3398**	**99482**	**225165**
		ПР=98%, СП=85%			**1106,53**	**21,39**	**99588**	**1925**		**16679**	
111	**261-305-0105 РСНБ РК 2022**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм**	**м**	**90**	**2701,00**	**--**	**243090**	**--**	**243090**	**--**	**262537**
		СП=85%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19447**	
112	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**90**	**127,95**	**1,54**	**11516**	**139**	**178**	**10975**	**24290**
		ПР=98%, СП=85%			**124,43**	**--**	**11199**	**--**		**1799**	
113	**236-104-0101 РСНБ РК 2022**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,018**	**579,00**	**--**	**10**	**--**	**10**	**--**	**11**
		СП=85%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	236-202-1014 РСНБ РК 2022	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,045	474,00	--	21	--	21	--	23
		СП "8"			--	--	--	--		2	
115	217-603-0103 РСНБ РК 2022	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м³	0,9	190,00	--	171	--	171	--	185
		СП "8"			--	--	--	--		14	
116	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	3041,80	169,15	6084	339	440	5276	12269
		НР "98" СП "8"			2652,47	39,25	5305	79		909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	217-101-0105 РСНБ РК 2022	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0022	165506,00	--	364	--	364	--	393
		СП "8"			--	--	--	--		29	
118	261-301-0303 РСНБ РК 2022	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,004	41747,00	--	167	--	167	--	180
		СП "8"			--	--	--	--		13	
119	242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
		СП "8"			--	--	--	--		6345	
120	241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2504,00	--	10016	--	10016	--	10817
		СП "8"			--	--	--	--		801	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				459759	6496	337171	115733	621531
							116092	2004	--	46039	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				333155				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				333155				
		Сметная прибыль	тенге				26652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				359807				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				126604				
	Материалы		тенге				4016				
	Всего заработная плата		тенге					118096			
		Накладные расходы	тенге				115733				
		Сметная прибыль	тенге				19387				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				261724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	тенге					118096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				621531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	тенге					118096			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								7670628
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1702873				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					87461			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					36335			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3678191		
		- Накладные расходы	тенге							1633909	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	тенге								568194	
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**115059**					
		Итого с временными									**7785684**	
		Зимние удорожания			**0,7 %**		**54500**					
		Итого с зимними удорожаниями									**7840184**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**156804**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**7996988**	
		НДС			**12 %**		**959639**					
		Итого с НДС									**8956627**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу" 060140013972

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Зам. Рук Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" 070340004739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Эксперт Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "ORDACAPITALAST" 110340016811

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство общежития на 100 мест для музыкального колледжа**
(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕЖИТИЕ НА 100 МЕСТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 329/09/21 от 06.10.2021 года доп. соглашение №03 от 17.10.2022г.**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

(по ресурсному методу)

№ 11

на ВНУТРЕННИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (Локальная смета №02-01-05)

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										
1	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	231		1153,69	4,80	266502	1109	1706	258762	567285
		В ТОМ ЧИСЛЕ				1141,50	1,54	263687	356		42021	
1.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,006145	165506,00				1017		
1.2	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	230,538	--				--		
2	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т		0,0061446	165506,00	--	1017	--	1017	--	1098
						--	--	--	--		81	
3	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм СП - 8%	м		230,538	832,00	--	191808	--	191808	--	207153
						--	--	--	--		15345	
4	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82 СП - 8%	м³		3,6267	190,00	--	689	--	689	--	744
						--	--	--	--		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	205	1195,13	1,97	245002	404	560	239292	523037
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1190,43	0,67	244038	137		38743	
6	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00246	165506,00	--	407	--	407	--	440
					--	--	--	--		33	
7	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	204,59	344,00	--	70379	--	70379	--	76009
					--	--	--	--		5630	
8	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,7995	190,00	--	152	--	152	--	164
					--	--	--	--		12	
9	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	3	176,00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	75	236,00	--	17700	--	17700	--	19116
					--	--	--	--		1416	
11	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	25	846,00	--	21150	--	21150	--	22842
					--	--	--	--		1692	
12	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизии канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	30	846,00	--	25380	--	25380	--	27410
					--	--	--	--		2030	
13	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	110	1790,68	73,45	196975	8080	22673	165774	391770
					1511,11	26,69	166222	2936		29020	
14	261-305-0242 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	109,78	17773,00	--	1951120	--	1951120	--	2107210
					--	--	--	--		156090	
15	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	1,727	190,00	--	328	--	328	--	354
					--	--	--	--		26	
16	241-512-0102 РСНБ РК 2022	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	5	6883,00	--	34415	--	34415	--	37168
					--	--	--	--		2753	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3023552	9593	2340012	663828	3982370
							673947	3429	--	294989	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2315073				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2315073				
		Сметная прибыль	тенге				185205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2500278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		тенге				708479				
	Материалы		тенге				24940				
	Всего заработная плата		тенге					677376			
		Накладные расходы	тенге				663828				
		Сметная прибыль	тенге				109784				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1482091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	тенге					677376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3982369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	тенге					677376			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ (К4Н)									
17	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Насос дренажный. Установка** НР 98% СП 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	насос	2	26134,71 25010,38	605,92 205,04	52269 50021	1212 410	1036	49422 8135	109827
18	261-107-0741 РСНБ РК 2022	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)** СП 8%	кг	0,14	589,00 --	-- --	82 --	-- --	82	-- 7	89
19	511-304-0303 РСНБ РК 2022	**Насос дренажный Wilo Drain TS 32/9-A Q 5 м³/ч, H 7 м вод. ст.,**	шт.	2	52993,00 --	-- --	105986 --	-- --	105986	-- --	105986
20	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** НР 98% СП 8%	м трубопровода	24	707,10 661,36	31,31 12,17	16970 15873	751 292	346	15841 2625	35436
21	261-305-0210 РСНБ РК 2022	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм** СП 8%	м	24	2426,00 --	-- --	58224 --	-- --	58224	-- 4658	62882
22	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** НР 98% СП 8%	м трубопровода	24	127,95 124,43	1,54 --	3071 2986	37 --	48	2927 480	6477
23	236-104-0101 РСНБ РК 2022	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0048	579,00 --	-- --	3 --	-- --	3	-- --	3
24	236-202-1014 РСНБ РК 2022	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,012	474,00 --	-- --	6 --	-- --	6	-- --	6
25	217-603-0103 РСНБ РК 2022	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82** СП 8%	м³	0,24	190,00 --	-- --	46 --	-- --	46	-- 4	50
26	242-307-0404 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32** СП 8%	шт.	2	4696,00 --	-- --	9392 --	-- --	9392	-- 751	10143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	242-207-3704 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**5629,00**	**--**	**11258**	**--**	**11258**	**--**	**12159**
					--	**--**	**--**	**--**		**901**	
28	242-207-3701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**1100,00**	**--**	**2200**	**--**	**2200**	**--**	**2376**
					--	**--**	**--**	**--**		**176**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**259507**	**2000**	**82641**	**68190**	**345434**
							68880	**702**	**105986**	**17737**	
	Стоимость оборудования		тенге				**105986**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**105986**				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**81211**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**81211**				
		Сметная прибыль	тенге				**6497**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**87708**				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**72310**				
	Материалы		тенге				**1431**				
	Всего заработная плата		тенге					**69582**			
	Сдача и испытание		тенге				**1492**				
		Накладные расходы	тенге				**68190**				
		Сметная прибыль	тенге				**11240**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**151740**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	тенге					**69582**			
		ИТОГО ИО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**345434**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	тенге					**69582**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**4327803**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**742827**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**11593**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**4131**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**2422655**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**105986**		
		- Накладные расходы	тенге							**732018**	
		- Сметная прибыль	тенге							**312726**	
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**63327**				
		Итого с временными								**4391130**	
		Зимние удорожания			**0,7 %**		**29996**				
		Итого с зимними удорожаниями								**4421126**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**86303**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**4507429**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12 %**		**540891**					
		Итого с НДС									**5048320**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100840020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу" 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Зам. Рук Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" 070340003739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Эксперт Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "ORDACAPITALAST" 110340016811

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство общежития на 100 мест для музыкального колледжа**
(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕЖИТИЕ НА 100 МЕСТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 329/09/21 от 06.10.2021 года доп. соглашение №03 от 17.10.2022г.**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

(по ресурсному методу)

№ 12

на СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (Локальная смета №02-01-08)

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м		6350	293,34	3,49	1862709	22162	--	1325817	3443605
		НР - 72%, СП - 8%				289,85	0,13	1840548	826		255080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-301-0191	**Трубы полимерные**	м	1,01	6413,5	--				--		
2	241-221-0103 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	шт.		6255,5	12,00	--	75066	--	75066	--	81071
		СП - 8%				--	--	--	--		6005	
3	217-105-0102 РСНБ РК 2022	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг		6200,2331	626,00	--	3881346	--	3881346	--	4191854
		СП - 8%				--	--	--	--		310508	
4	1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м		100	317,88	3,71	31788	371	76	22584	58722
		НР - 72%, СП - 8%				313,41	0,26	31341	26		4350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,001218	0,1218	626,00				76		
4.2	261-301-0191	**Трубы полимерные**	м	1,01	101	--				--		
5	261-107-0224 РСНБ РК 2022	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.		0,29	594,00	--	172	--	172	--	186
		СП - 8%				--	--	--	--		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП -8%,			--	--	--	--		14	
6	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	29	17,00	--	493	--	493	--	532
		СП -8%,			--	--	--	--		39	
7	1121-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	30	385,82	6,01	11575	180	22	8210	21367
		НР -72%, СП -8%,			379,10	0,97	11373	29		1583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	241-221-0107 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.	8,1	211,00	--	1709	--	1709	--	1846
		СП -8%,			--	--	--	--		137	
9	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6565	122,07	1,11	801390	7287	158414	460010	1362304
		НР -72%, СП -8%,			96,83	0,49	635689	3217		100904	
10	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	135	145,07	2,22	19584	300	3597	11389	33450
		НР -72%, СП -8%,			116,20	0,97	15687	131		2477	
				МАТЕРИАЛЫ							
11	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	4040	26,00	--	105040	--	105040	--	113443
		СП -8%,			--	--	--	--		8403	
12	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2222	31,00	--	68882	--	68882	--	74393
		СП -8%,			--	--	--	--		5511	
13	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	151,5	44,00	--	6666	--	6666	--	7199
		СП -8%,			--	--	--	--		533	
14	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	101	65,00	--	6565	--	6565	--	7090
		СП -8%,			--	--	--	--		525	
15	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	м	30,3	143,00	--	4333	--	4333	--	4680
		СП -8%,			--	--	--	--		347	
16	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4	372858,00	--	1491432	--	1491432	--	1610747
		СП -8%,			--	--	--	--		119315	
17	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,3	574495,00	--	1321339	--	1321339	--	1427046
		СП -8%,			--	--	--	--		105707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	956170,00	--	248604	--	248604	--	268492
		СН=8%			--	--	--	--		19888	
19	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	2160751,00	--	216075	--	216075	--	233361
		СН=8%			--	--	--	--		17286	
20	243-111-1007 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1851623,00	--	9258	--	9258	--	9999
		СН=8%			--	--	--	--		741	
21	243-111-1008 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	2539988,00	--	76200	--	76200	--	82296
		СН=8%			--	--	--	--		6096	
22	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПС нг(А) 1х2х1,0	км	0,005	57194,00	--	286	--	286	--	309
		СН=8%			--	--	--	--		23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10240512	30300	7675575	1828010	13033992
							2534638	4229	--	965472	
	Стоимость монтажных работ		тенге				1012460				
	Материалы		тенге				162011				
	Всего заработная плата		тенге					654724			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				191486				
		Накладные расходы	тенге				471399				
		Сметная прибыль	тенге				118700				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1602559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	тенге					654724			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				9228052				
	Материалы		тенге				97				
	Всего заработная плата		тенге					1884143			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				7321980				
		Накладные расходы	тенге				1356611				
		Сметная прибыль	тенге				846772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11431435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1106
		Сметная заработная плата	тенге					1884143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13033994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1464
		Сметная заработная плата	тенге					2538867			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								13033994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2534638				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					30300			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					4229			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7675574		
		- Накладные расходы	тенге							1828010	
		- Сметная прибыль	тенге							965472	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		195510					
		Итого с временными								13229503	
		Зимние удорожания		0,7 %		92607					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**13322110**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**266442**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**13588552**	
		НДС			**12 %**		**1630626**					
		Итого с НДС									**15219178**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу" 060140013974

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Зам. Рук Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" 070340004739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Эксперт Айнакулов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "ORDACAPITALAST" 110340016811

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство общежития на 100 мест для музыкального колледжа**
(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕЖИТИЕ НА 100 МЕСТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 329/09/21 от 06.10.2021 года доп. соглашение №03 от 17.10.2022г.**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

(по ресурсному методу)

№ 13

на СИСТЕМЫ СВЯЗИ (Локальная смета №02-01-09)

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМЫ СВЯЗИ										
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Ктв и Кэм=1.08	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м		270	298,75	3,49	80663	942	1461	56373	147998
		НР - 72% СП - 83%				289,85	0,13	78260	35		10962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	241-221-0103	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,37	99,9	12,00				1199		
1.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,001554	0,41958	626,00				263		
2	261-102-0214 РСНБ РК 2022	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74**	кг		0,00567	342,00	--	2	--	2	--	2
						--	--	--	--		--	
3	1121-0101-0105 РСНБ РК 2022 Ктв и Кэм=1.08	**Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м		30	251,03	4,81	7531	145	2561	3514	11929
		НР - 72% СП - 83%				160,84	1,86	4825	56		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1308-0206-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Лоток проволочный монтажный длиной 3 м. Монтаж оборудования	м	12	329,76	37,11	3957	445	1497	1589	5990
					167,90	16,03	2015	192		444	
5	1308-0206-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Профиль перфорированный монтажный длиной 2,5 м. Монтаж оборудования	м	15	329,76	37,11	4946	556	1871	1986	7487
					167,90	16,03	2519	240		555	
6	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	320	122,07	1,11	39062	355	7721	22422	66403
					96,83	0,49	30986	157		4918	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									
7	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	272,7	26,00	--	7090	--	7090	--	7657
					--	--	--	--		567	
8	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,6	380,00	--	11628	--	11628	--	12558
					--	--	--	--		930	
9	243-907-1103 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток проволочный оцинкованный дл.3м, высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	12	1837,00	--	22044	--	22044	--	23808
					--	--	--	--		1764	
10	243-907-1110 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, высотой 40 мм, шириной 60 мм	м	15	1837,00	--	27555	--	27555	--	29759
					--	--	--	--		2204	
11	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель UTP 4x2x0,52 CAT5E	км	0,32	159942,00	--	51181	--	51181	--	55276
					--	--	--	--		4095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				255659	2443	134611	85884	368867
							118605	680	--	27323	
	Стоимость монтажных работ		тенге				47965				
	Материалы		тенге				11090				
	Всего заработная плата		тенге					36109			
		Накладные расходы	тенге				25997				
		Сметная прибыль	тенге				5917				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				79879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					36109			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				207694				
	Материалы		тенге				4022				
	Всего заработная плата		тенге					83176			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				119500				
		Накладные расходы	тенге				59887				
		Сметная прибыль	тенге				21406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				288987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	тенге					83176			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				368866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	тенге					119285			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								368866
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				118605				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2443			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					680			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						134612		
		- Накладные расходы	тенге							85884	
		- Сметная прибыль	тенге							27323	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		5533					
		Итого с временными								374400	
		Зимние удорожания		0,7 %		2621					
		Итого с зимними удорожаниями								377021	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		7540					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								384561	
		НДС		12 %		46147					
		Итого с НДС								430708	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу" 060140013971

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Зам. Рук Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" 070340004739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Эксперт Айнакулов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "ORDACAPITALAST" 110340016811

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство общежития на 100 мест для музыкального колледжа**
(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕЖИТИЕ НА 100 МЕСТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 329/09/21 от 06.10.2021 года доп. соглашение №03 от 17.10.2022г.**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

(по ресурсному методу)

№ 14

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (Локальная смета №06-01-01)

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ В1										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	512,3		209,56 --	209,56 52,12	107358 --	107358 26701	--	19227 10128	136713
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	15,8		3043,66 3043,66	-- --	48090 48090	-- --	--	34625 6617	89332
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	103,5		1323,75 1323,75	-- --	137008 137008	-- --	--	98646 18853	254506

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	414,1		37,38	37,38	15479	15479	--	3296	20278
		НР - 32% СП - 8%				--	11,06	--	4580		1503	
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разравнивание и планировка оставшегося грунта по месту бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(лишний грунт)	м³ грунта	10,5		66,99	66,99	703	703	--	150	921
		НР - 32% СП - 8%				--	19,83	--	208		68	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	10,5		1847,63	251,41	19400	2640	--	17334	39673
		НР - 99% СП - 8%				1596,22	71,33	16760	749		2939	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	11,55		6585,00	--	76057	--	76057	--	82142
		СП - 8%				--	--	--	--		6085	
8	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,123		585258,12	266537,45	71987	32784	--	49052	130722
		НР - 99% СП - 8%				318720,67	84100,87	39203	10344		9683	
9	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	124,23		2542,00	--	315793	--	315793	--	341056
		СП - 8%				--	--	--	--		25263	
10	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	123		133,63	1,54	16436	189	942	14999	33950
		НР - 98% СП - 8%				124,43	--	15305	--		2515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0246	579,00				14		
10.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0615	474,00				29		
11	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008		553207,45	246493,23	4426	1972	--	3085	8111
		НР - 99% СП - 8%				306714,22	82762,25	2454	662		601	
12	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,08		1189,00	--	9607	--	9607	--	10376
		СП - 8%				--	--	--	--		769	
13	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,008		90281,17	--	722	--	19	696	1531
		НР - 99% СП - 8%				87879,60	--	703	--		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	11,8	0,0944	190,00				18		
14	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,123		97445,17	--	11986	--	1177	10701	24502
		НР - 99% СП - 8%				87879,60	--	10809	--		1815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	47	5,781	190,00				1098		
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1		2967,54	130,80	2968	131	307	2565	5975
		НР 99% СП 85%				2529,58	61,14	2530	61		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0015	165506,00				248		
16	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1		37572,00	--	37572	--	37572	--	40578
		СП 85%				--	--	--	--		3006	
17	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4		1633,78	90,98	6535	364	323	5789	13310
		НР 99% СП 85%				1461,89	--	5848	--		986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00116	278998,00				324		
18	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4		4249,00	--	16996	--	16996	--	18356
		СП 85%				--	--	--	--		1360	
19	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1		1642,77	157,41	1643	157	--	1471	3363
		НР 99% СП 85%				1485,36	0,41	1485	--		249	
20	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4		1813,69	262,56	7255	1051	--	6148	14475
		НР 99% СП 85%				1551,13	1,43	6205	6		1072	
21	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2		6313,38	2078,41	12627	4157	--	11109	25635
		НР 99% СП 85%				4234,97	1375,62	8470	2751		1899	
22	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		1018,00	--	1018	--	1018	--	1099
		СП 85%				--	--	--	--		81	
23	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4		2452,00	--	9808	--	9808	--	10593
		СП 85%				--	--	--	--		785	
24	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2		36967,00	--	73934	--	73934	--	79849
		СП 85%				--	--	--	--		5915	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубы в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	131		7,97	0,86	1044	112	--	709	1893
						7,11	0,40	931	52		140	
26	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	131		64,00	--	8384	--	8384	--	9055
						--	--	--	--		671	
27	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,044		34920,55	13384,03	141219	54125	23555	85898	245286
						15711,97	5743,40	63539	23226		18169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,133	0,537852	21422,00				11522		
27.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,004	0,016176	138824,00				2246		
27.3	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,226	0,913944	6510,00				5950		
28	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		37267,00	--	111801	--	111801	--	120745
						--	--	--	--		8944	
29	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5		28969,00	--	144845	--	144845	--	156433
						--	--	--	--		11588	
30	225-101-0114 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		14368,00	--	28736	--	28736	--	31035
						--	--	--	--		2299	
31	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		38777,00	--	116331	--	116331	--	125637
						--	--	--	--		9306	
32	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		7282,00	--	21846	--	21846	--	23594
						--	--	--	--		1748	
33	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		7282,00	--	29128	--	29128	--	31458
						--	--	--	--		2330	
34	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3		35152,00	--	105456	--	105456	--	113892
						--	--	--	--		8436	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,0486		1004968,00 --	-- --	48841 --	-- --	48841	-- 3907	52748
36	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг(МС4;МС-5;МС8). Установка НР - 91% СП - 8%	т	0,072		372974,03 371012,40	1961,63 864,72	26854 26713	141 62	--	24365 4098	55317
37	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,072		1012800,00 --	-- --	72922 --	-- --	72922	-- 5834	78756
38	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м²	1,66		182,02 50,24	3,57 0,59	302 83	6 1	213	58 29	389
38.1	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142	0,000236	652780,00				154		
38.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000057	0,000095	623062,00				59		
39	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м²	1,66		215,50 76,88	4,60 0,78	358 128	7 1	223	89 36	483
39.1	236-201-0201	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	0,106	0,17596	1202,00				212		
40	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	врезка	1		10998,35 4652,02	5851,47 2052,44	10998 4652	5851 2052	495	6637 1411	19046
40.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,041	0,041	8558,00				351		
40.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,193	0,193	428,00				83		
41	241-102-0176 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	0,4		4127,00 --	-- --	1651 --	-- --	1651	-- 132	1783
42	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка НР - 99% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2		3874,68 3105,65	270,27 119,37	7749 6211	541 239	997	6386 1131	15265
42.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0056	165506,00				927		
43	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85 СП - 8%	шт.	2		57226,00 --	-- --	114452 --	-- --	114452	-- 9156	123608
44	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка НР - 99% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	2		1795,47 1590,02	43,60 20,38	3591 3180	87 41	324	3189 542	7322

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0016	165506,00				265		
45	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		1247,00	--	2494	--	2494	--	2694
		СП -8%				--	--	--	--		200	
46	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005		696166,05	99230,97	3481	496	157	2990	6988
		НР -99%, СП -8%				565606,80	38379,60	2828	192		518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,18	0,0009	138824,00				125		
46.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0001	278998,00				28		
47	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02		380,00	--	1908	--	1908	--	2061
		СП -8%				--	--	--	--		153	
48	1312-1101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2		44836,69	20226,33	89673	40452	3616	37850	137724
		НР -50%, СП -8%				22802,51	8221,73	45605	16443		10202	
49	519-101-0103 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2		320138,00	--	640276	--		--	640276
						--	--	--	--	640276	--	
50	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона (мокрый колодец). Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,51		34920,55	13384,03	87651	33594	14620	53314	152243
		НР -99%, СП -8%				15711,97	5743,40	39437	14416		11277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,133	0,33383	21422,00				7151		
50.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,004	0,01004	138824,00				1394		
50.3	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,226	0,56726	6510,00				3693		
51	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		37267,00	--	37267	--	37267	--	40248
		СП -8%				--	--	--	--		2981	
52	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		28969,00	--	115876	--	115876	--	125146
		СП -8%				--	--	--	--		9270	
53	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		38777,00	--	38777	--	38777	--	41879

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%				--	--	--	--		3102	
54	225-101-0102 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		8438,00	--	8438	--	8438	--	9113
		СН - 8%				--	--	--	--		675	
55	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		3669,00	--	3669	--	3669	--	3963
		СН - 8%				--	--	--	--		294	
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	7,1		1208,66	28,22	8581	200	5361	2836	12330
		НР - 94%, СН - 8%				425,41	4,08	3020	29		913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	17,04	295,00				5027		
57	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	10		785,00	--	7850	--	7850	--	8478
		СН - 8%				--	--	--	--		628	
58	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1		35152,00	--	35152	--	35152	--	37964
		СН - 8%				--	--	--	--		2812	
59	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,19		18291,47	2592,24	3475	492	2055	1065	4903
		НР - 94%, СН - 8%				4882,55	1079,36	928	205		363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,29	0,0551	8051,00				444		
59.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	1	0,19	7763,00				1475		
60	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка асфальтобетонная толщиной 25 мм. Устройство	м² покрытия	1,5		1674,85	100,52	2512	150	2016	381	3125
		НР - 94%, СН - 8%				230,66	39,64	346	59		231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0579	0,08685	21765,00				1890		
61	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм(футляр дл.5м 1шт). Укладка	км трубопровода	0,005		2690482,81	1140399,57	13452	5702	876	8843	24079
		НР - 99%, СН - 8%				1374894,00	411641,86	6874	2058		1784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	70	0,35	962,00				337		
61.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,0007	278998,00				195		
61.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	194	0,97	190,00				184		
62	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02		37805,00	--	189781	--	189781	--	204963
		СН - 8%				--	--	--	--		15182	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге					3292229	308941	1843666	513503	4058968
								499345	105138	640276	253240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		тенге				640276				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				640276				
	Стоимость монтажных работ		тенге				90717				
	Материалы		тенге				3616				
	Всего заработная плата		тенге					63031			
		Накладные расходы	тенге				38559				
		Сметная прибыль	тенге				10342				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				139618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					63031			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2544800				
	Материалы		тенге				52718				
	Всего заработная плата		тенге					526147			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1786390				
		Накладные расходы	тенге				459945				
		Сметная прибыль	тенге				240383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3245128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	тенге					526147			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				16436				
	Материалы		тенге				942				
	Всего заработная плата		тенге					15305			
		Накладные расходы	тенге				14999				
		Сметная прибыль	тенге				2515				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				33950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					15305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4058972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	тенге					604483			
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО- БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
63	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	735,2	209,56	209,56	154069	154069	--	27592	196196
					--	52,12	--	38319		14535	
64	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	22,7	3043,66	--	69091	--	--	49746	128344
					3043,66	--	69091	--		9507	
65	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	149,2	1323,75	--	197503	--	--	142203	366882
					1323,75	--	197503	--		27177	
66	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	597	37,38	37,38	22316	22316	--	4752	29235
					--	11,06	--	6603		2167	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разравнивание и планировка оставшегося грунта по месту бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(лишний грунт)	м³ грунта	11,7		66,99	66,99	784	784	--	167	1027
		НР - 72%, СП - 8%				--	19,83	--	232		76	
68	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	11,7		1847,63	251,41	21617	2942	--	19315	44207
		НР - 99%, СП - 8%				1596,22	71,33	18676	835		3275	
69	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	12,87		6585,00	--	84749	--	84749	--	91529
		СП - 8%				--	--	--	--		6780	
70	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,146		702562,01	340851,90	102574	49765	--	66499	182598
		НР - 99%, СП - 8%				361710,11	98360,44	52810	14361		13526	
71	241-201-1207 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для наружной канализации PE 100 SDR 41 - 160x4	м	44,44		2094,00	--	93057	--	93057	--	100502
		СП - 8%				--	--	--	--		7445	
72	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для наружной канализации PE 100 SDR 26 - 160x6,2	м	103,02		3476,00	--	358098	--	358098	--	386746
		СП - 8%				--	--	--	--		28648	
73	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубы проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м	146		7,97	0,86	1164	125	--	790	2110
		НР - 72%, СП - 8%				7,11	0,40	1038	58		156	
74	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250x0,2	м	146		64,00	--	9344	--	9344	--	10092
		СП - 8%				--	--	--	--		748	
75	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	5,17		47043,87	10366,24	243217	53593	96091	115419	387327
		НР - 99%, СП - 8%				18091,53	4458,80	93533	23052		28691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,52	2,6884	23862,00				64151		
75.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,094	0,48598	21646,00				10520		
75.3	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,009823	1668129,00				16386		
76	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		37267,00	--	111801	--	111801	--	120745
		СП - 8%				--	--	--	--		8944	
77	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		19165,00	--	38330	--	38330	--	41396
		СП - 8%				--	--	--	--		3066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	28969,00	--	173814	--	173814	--	187719
					--	--	--	--		13905	
79	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	38777,00	--	116331	--	116331	--	125637
					--	--	--	--		9306	
80	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3669,00	--	14676	--	14676	--	15850
					--	--	--	--		1174	
81	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7282,00	--	29128	--	29128	--	31458
					--	--	--	--		2330	
82	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	35152,00	--	105456	--	105456	--	113892
					--	--	--	--		8436	
83	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки ГОСТ 25772-83	т	0,0585	1004968,00	--	58791	--	58791	--	63494
					--	--	--	--		4703	
84	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг(МС3;МС-5;МС7). Установка	т	0,1452	372974,03	1961,63	54156	285	--	49137	111556
					371012,40	864,72	53871	126		8263	
85	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1452	1012800,00	--	147059	--	147059	--	158824
					--	--	--	--		11765	
86	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м²	3,3	182,02	3,57	601	12	423	116	774
					50,24	0,59	166	2		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142 0,000469	652780,00				306		
86.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000057 0,000188	623062,00				117		
87	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м²	3,3	215,50	4,60	711	16	441	177	959
					76,88	0,78	254	3		71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1	236-201-0201	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	0,106 0,3498	1202,00				420		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2208437	283907	1437589	475913	2899099
							486942	83591	--	214751	
	Стоимость монтажных работ		тенге				1164				
	Всего заработная плата		тенге					1096			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				790				
		Сметная прибыль	тенге				156				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге				2110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1096			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2207273				
	Материалы		тенге				96955				
	Всего заработная плата		тенге					569437			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1340634				
		Накладные расходы	тенге				475123				
		Сметная прибыль	тенге				214595				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				2896991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	тенге					569437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2899101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	тенге					570533			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								6958073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				986287				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					592848			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					188729			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3281255		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						640276		
		- Накладные расходы	тенге							989416	
		- Сметная прибыль	тенге							467991	
		Временные здания и сооружения			1.5 %		94767				
		Итого с временными								7052838	
		Зимние удорожания			0,7 %		44888				
		Итого с зимними удорожаниями								7097726	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		129149				
		Итого с непредвиденными работами и затратами								7226875	
		НДС			12 %		867225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС								**8094100**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" 060140015972

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Зам. Рук Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" 070340004739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Эксперт Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "ORDACAPITALAST" 110340016811

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство общежития на 100 мест для музыкального колледжа**
(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕЖИТИЕ НА 100 МЕСТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 329/09/21 от 06.10.2021 года доп. соглашение №03 от 17.10.2022г.**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

(по ресурсному методу)

№ 15

на ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ (Локальная смета №06-02-01)

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	293,8		209,56	209,56	61569	61569	--	11026	78404
		НР - 72%, СП - 8%				--	52,12	--	15313		5808	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	8,8		3043,66	--	26784	--	--	19285	49754
		НР - 72%, СП - 8%				3043,66	--	26784	--		3686	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	56,95		1323,75	--	75388	--	--	54279	140040
		НР - 72%, СП - 8%				1323,75	--	75388	--		10373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72% СП - 8%	м³ грунта	227,85	37,38	37,38	8517	8517	--	1814	11158
					--	11,06	--	2520		827	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72% СП - 8%	м³ уплотненного грунта	227,85	246,46	117,45	56156	26761	--	29942	92986
					129,01	53,50	29395	12190		6888	
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разравнивание и планировка оставшегося грунта по месту бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(лишний грунт) НР - 72% СП - 8%	м³ грунта	9	66,99	66,99	603	602	--	129	790
					--	19,83	--	178		59	
7	1124-0108-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная НР - 99% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км труб	0,0265	1178323,42	376647,46	31226	9981	412	23915	59552
					786166,62	125404,13	20833	3323		4411	
8	241-402-0106 РСНБ РК 2022	Труба Ст 76х3-/140-П-ППУ-ПЭ с ОДК ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	м	26,5	9493,00	--	251565	--	251565	--	271690
					--	--	--	--		20125	
9	1124-0108-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная НР - 99% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км труб	0,15	1492720,86	497872,68	223908	74681	3839	167994	423254
					969254,66	162015,75	145388	24302		31352	
10	241-402-0211 РСНБ РК 2022	Труба Ст 133х4/225-П-ППУ-ПЭ с ОДК ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	м	150	22147,00	--	3322050	--	3322050	--	3587814
					--	--	--	--		265764	
				ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ							
11	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³ конструкций колодца	1,72	34635,63	10366,24	59573	17830	10626	38399	105809
					18091,53	4458,80	31117	7669		7838	
12	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м³	0,8944	23862,00	--	21342	--	21342	--	23049
					--	--	--	--		1707	
13	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	37267,00	--	37267	--	37267	--	40248
					--	--	--	--		2981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	19165,00	--	57495	--	57495	--	62095
		СП (8%)			--	--	--	--		4600	
15	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	38777,00	--	38777	--	38777	--	41879
		СП (8%)			--	--	--	--		3102	
16	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3669,00	--	3669	--	3669	--	3963
		СП (8%)			--	--	--	--		294	
17	225-101-0102 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8438,00	--	8438	--	8438	--	9113
		СП (8%)			--	--	--	--		675	
18	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	35152,00	--	35152	--	35152	--	37964
		СП (8%)			--	--	--	--		2812	
19	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	5	785,00	--	3925	--	3925	--	4239
		СП (8%)			--	--	--	--		314	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	11,3	1208,66	28,22	13658	319	8532	4514	19625
		НР (93%) СП (8%)			425,41	4,08	4807	46		1454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,22	18291,47	2592,24	4024	570	2380	1233	5677
		НР (94%) СП (8%)			4882,55	1079,36	1074	237		421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка асфальтобетонная толщиной 25 мм. Устройство	м² покрытия	1,5	414,66	100,52	622	150	126	381	1083
		НР (94%) СП (8%)			230,66	39,64	346	59		80	
23	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,08685	21765,00	--	1890	--	1890	--	2041
		СП (8%)			--	--	--	--		151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4343598	200980	3807485	352911	5072227
							335132	65837	--	375722	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4343598				
	Материалы		тенге				25913				
	Всего заработная плата		тенге					400969			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3781570				
		Накладные расходы	тенге				352911				
		Сметная прибыль	тенге				375722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5072231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	тенге					400969			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5072231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	тенге					400969			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								5072231
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				335132				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					200980			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					65837			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3807483		
		- Накладные расходы	тенге							352911	
		- Сметная прибыль	тенге							375722	
		Временные здания и сооружения		1,5 %		76083					
		Итого с временными								5148313	
		Зимние удорожания		0,7 %		36038					
		Итого с зимними удорожаниями								5184351	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		103687					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								5288038	
		НДС		12 %		634565					
		Итого с НДС								5922603	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу" 060140013277

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Зам. Рук Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" 070340004739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Эксперт Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "ORDACAPITALAST" 110340016811

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство общежития на 100 мест для музыкального колледжа**
(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕЖИТИЕ НА 100 МЕСТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 329/09/21 от 06.10.2021 года доп. соглашение №03 от 17.10.2022г.**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

(по ресурсному методу)

№ 16

на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, РЕКУЛЬТИВАЦИЯ (Локальная смета №07-01-01)

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ										
1	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие растительного слоя)** НР - 72% к ЗП - 85%	**м³ грунта**	**706,8**		**54,11**	**54,11**	**38245**	**38245**	**--**	**8149**	**50105**
						--	**16,01**	**--**	**11316**		**3711**	
2	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** НР - 72% к ЗП - 85%	**м³ грунта**	**706,8**		**187,31**	**187,31**	**132391**	**132391**	**--**	**28215**	**173456**
						--	**55,44**	**--**	**39185**		**12850**	
3	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (обратное перемещение растительного грунта для озеленения)** НР - 72% к ЗП - 85%	**м³ грунта**	**148,9**		**54,11**	**54,11**	**8057**	**8057**	**--**	**1717**	**10556**
						--	**16,01**	**--**	**2384**		**782**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	148,9	187,31	187,31	27890	27890	--	5944	36541
		НР - 72% СП - 8%			--	55,44	--	8255		2707	
5	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (обратное перемещение растительного грунта на прилегающей территории)	м³ грунта	557,9	54,11	54,11	30188	30188	--	6433	39550
		НР - 72% СП - 8%			--	16,01	--	8932		2929	
6	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	557,9	187,31	187,31	104500	104500	--	22271	136914
		НР - 72% СП - 8%			--	55,44	--	30930		10143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				341271	341271	--	72729	447122
							--	101002	--	33122	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				341271				
	Всего заработная плата		тенге					101002			
		Накладные расходы	тенге				72729				
		Сметная прибыль	тенге				33122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				447122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	тенге					101002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				447122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	тенге					101002			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	1983	66,99	66,99	132841	132841	--	28317	174048
		НР - 72% СП - 8%			--	19,83	--	39323		12890	
8	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	1983	193,73	193,73	384167	384167	--	83940	505546
		НР - 72% СП - 8%			--	58,79	--	116581		37439	
9	1101-0201-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	1983	28,31	28,31	56139	56139	--	14853	76663
		НР - 72% СП - 8%			--	10,40	--	20623		5671	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1983	112,41	97,84	222909	194016	--	56297	301535
		НР - 72% СП - 8%			14,57	24,86	28892	49297		22329	
11	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³	198,3	31,00	--	6147	--	6147	--	6639
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				802203	767163	6147	183407	1064431
							28892	225824	--	78821	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				802203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			тенге					254716			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				6147				
		Накладные расходы	тенге				183407				
		Сметная прибыль	тенге				78821				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				1064431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	тенге					254716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1064431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	тенге					254716			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1511553**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				28892				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1108434			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					326826			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6147		
		- Накладные расходы	тенге							256136	
		- Сметная прибыль	тенге							111943	
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**22673**				
		Итого с временными								**1534226**	
		Зимние удорожания			**0,7 %**		**10740**				
		Итого с зимними удорожаниями								**1544966**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**30899**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**1575865**	
		НДС			**12 %**		**189104**				
		Итого с НДС								**1764969**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу" 060140013972

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Зам. Рук Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" 070340004739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Эксперт Айнакулов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "ORDACAPITALAST" 110340016811

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)