Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ НА 100 МЕСТ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ: В Г.ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

за сентябрь месяц 2022 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Работы и материалы отм ниже -0,000 КЖ	4	26 902 969,00	2 882 460,96
2	Работы и Материалы КЖ отм выше +0,000	5	255 160 031,00	27 338 574,75
	ВСЕГО:		282 063 000,00	30 221 035,71

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Заказчик:

м.п

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Подрядчик:

м.п

Утверждена

приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 329/09/21 от 06.10.2021 года доп. Соглашение №02 от 14.07.2022

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ НА 100 МЕСТ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ: В Г.ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		329/09/21	06.10.2021					
		02	14.07.2022 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за декабрь) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ НА 100 МЕСТ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ: В Г.ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	301 163 000,00	251 841 964,29							30 221 035,71	282 063 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

060140013977
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Технадзор:
ТОО "Өсем-Құрылыс-Қызылорда"

Айнакулов К.С
070340004739
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т
100340020392
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ НА 100 МЕСТ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ: В Г.ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**
(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕЖИТИЕ НА 100 МЕСТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 329/09/21 от 06.10.2021 года; доп. Соглашение №02 от 14.07.2022 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 4

за Сентябрь 2022 года
на 02-01-01 КЖ -0,000

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1		1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	м³ грунта	377,7		2676,76	–	1011012	–	–	727930	1878056
			НР - 72%, СП - 8%				2676,76	–	1011012	–		139114	
2		1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4**	м³ грунта	1510,4		42,60	42,60	64343	64343	–	13714	84295
			НР - 72%, СП - 8%				–	12,61	–	19046		6238	
3		1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	1510,4		293,91	139,83	443922	211199	–	236816	735203
			НР - 72%, СП - 8%				154,08	63,69	232722	96197		54465	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					1519277	275542	–	978460	2697554
									1243734	115243	–	199817	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1519277				
		Всего заработная плата		тенге						1358977			
			Накладные расходы	тенге					978460				
			Сметная прибыль	тенге					199817				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2697554				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									831
			Сметная заработная плата	тенге						1358977			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2697554				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								831
			Сметная заработная плата	тенге					1358977			
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
4		1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	150	2735,83	1510,54	410375	226582	697	257172	720950
			НР - 93%, СП - 8%			1220,64	622,89	183096	93434		53403	
5		211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	165	6585,00	–	1086525	–	1086525	–	1173447
			СП - 8%			–	–	–	–		86922	
6		1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³ (Фм-1 6шт). Устройство	м³	18	18339,42	2885,01	330110	51930	83446	188085	559650
			НР - 91%, СП - 8%			10818,58	664,00	194734	11952		41456	
7		212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м³	18,27	24561,00	–	448729	–	448729	–	484627
			СП - 8%			–	–	–	–		35898	
8		1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³ (Фм-2 10шт). Устройство	м³	16,2	18339,42	2885,01	297099	46737	75101	169276	503685
			НР - 91%, СП - 8%			10818,58	664,00	175261	10757		37310	
9		212-101-2305 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B25, F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м³	16,443	24454,00	–	402097	–	402097	–	434265
			СП - 8%			–	–	–	–		32168	
10		1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (Фл-3). Устройство	м³	51	12829,24	2985,73	654291	152272	170283	331366	1064510
			НР - 91%, СП - 8%			6504,62	635,35	331736	32403		78853	
11		212-101-2305 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B25, F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м³	51,765	24454,00	–	1265861	–	1265861	–	1367130
			СП - 8%			–	–	–	–		101269	
12		1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (Фл-4). Устройство	м³	13,5	12829,24	2985,73	173195	40307	45076	87714	281782
			НР - 91%, СП - 8%			6504,62	635,35	87812	8577		20873	
13		212-101-2305 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B25, F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м³	13,7025	24454,00	–	335081	–	335081	–	361887
			СП - 8%			–	–	–	–		26806	
14		1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (Фл-7). Устройство	м³	13,5	12829,24	2985,73	173195	40307	45076	87714	281782
			НР - 91%, СП - 8%			6504,62	635,35	87812	8577		20873	
15		212-101-2305 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B25, F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м³	13,7025	24454,00	–	335081	–	335081	–	361887
			СП - 8%			–	–	–	–		26806	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³ (Фм-5 10шт). Устройство	м³	24,2	18339,42	2885,01	443814	69817	112187	252869	752418
			НР - 91%, СП - 8%			10818,58	664,00	261810	16069		55735	
17		212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м³	24,563	24561,00	–	603292	–	603292	–	651555
			СП - 8%			–	–	–	–		48263	
18		1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³(Фм-6 6шт). Устройство	м³	27	14368,34	2395,12	387945	64669	104430	212697	648694
			НР - 91%, СП - 8%			8105,40	551,39	218846	14888		48051	
19		212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м³	27,405	24561,00	–	673094	–	673094	–	726942
			СП - 8%			–	–	–	–		53848	
20		1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Бетонные столбики. Устройство	м³	3,1	14082,27	1732,17	43655	5370	12365	24738	73865
			НР - 91%, СП - 8%			8361,36	407,94	25920	1265		5471	
21		212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м³	3,162	21621,00	–	68366	–	68366	–	73835
			СП - 8%			–	–	–	–		5469	
22		1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Балки фундаментные (Б-1 9шт). Устройство	м³	23,4	33509,33	5840,93	784118	136678	199595	434188	1315771
			НР - 91%, СП - 8%			19138,68	1251,48	447845	29285		97465	
23		212-101-2301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м³	23,751	25125,00	–	596744	–	596744	–	644484
			СП - 8%			–	–	–	–		47740	
24		1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Балки фундаментные (Б-2 1шт). Устройство	м³	0,6	33509,33	5840,93	20106	3505	5118	11133	33738
			НР - 91%, СП - 8%			19138,68	1251,48	11483	751		2499	
25		212-101-2301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м³	0,609	25125,00	–	15301	–	15301	–	16525
			СП - 8%			–	–	–	–		1224	
26		1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Балки фундаментные (Б-3 1шт). Устройство	м³	1,4	33509,33	5840,93	46913	8177	11942	25977	78721
			НР - 91%, СП - 8%			19138,68	1251,48	26794	1752		5831	
27		212-101-2301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м³	1,421	25125,00	–	35703	–	35703	–	38559
			СП - 8%			–	–	–	–		2856	
28		1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Балки фундаментные (ФБ-4 3шт). Устройство	м³	0,5	33509,33	5840,93	16755	2921	4265	9278	28115
			НР - 91%, СП - 8%			19138,68	1251,48	9569	626		2083	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29		212-101-2301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м³	1,5225	25125,00	–	38253	–	38253	–	41313
			СП - 8%			–	–	–	–		3060	
30		1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	650	1208,66	28,22	785629	18343	490769	259630	1128881
			ПР - 93%, СП - 8%			425,41	4,08	276517	2652		83623	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
31		261-105-0504 РСНБ РК 2022	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	1560	295,00	–	460200	–	460200	–	497016
			СП - 8%			–	–	–	–		36816	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				10931527	867615	7724677	2351837	14346034
								2339235	232988	–	1062671	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				10931527				
		Материалы		тенге				1360349				
		Всего заработная плата		тенге					2572223			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				6364327				
			Накладные расходы	тенге				2351837				
			Сметная прибыль	тенге				1062671				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				14346035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1558
			Сметная заработная плата	тенге					2572223			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				14346035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1558
			Сметная заработная плата	тенге					2572223			
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ -0,08									
32		1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство (Пм-1)**	м²	76	31016,35	2255,01	2357243	171381	863553	1239612	3884604
			ПР - 91%, СП - 8%			17398,80	525,04	1322309	39903		287748	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
33		212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м³	77,14	25351,00	–	1955576	–	1955576	–	2112022
			СП - 8%			–	–	–	–		156446	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				4312819	171381	2819129	1239612	5996626
								1322309	39903	–	444194	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4312819				
		Материалы		тенге				863553				
		Всего заработная плата		тенге					1362212			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1955576				
			Накладные расходы	тенге				1239612				
			Сметная прибыль	тенге				444194				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				5996625				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								842
			Сметная заработная плата	тенге					1362212			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				5996625				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								842
			Сметная заработная плата	тенге					1362212			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								23040214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4905278				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1314538			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					388134			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10543805		
		- Накладные расходы	тенге							4569909	
		- Сметная прибыль	тенге							1706682	
		Итого									23040214,0
		Временные здания и сооружения		1,5 %							345603
		Итого									23385817
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время									
		Итого		0,7 %							163701
		Непредвиденные работы и затраты									23549518
		Итого		2 %							470990
		НДС									24020508
		ВСЕГО по акту с учетом НДС		12 %							2882461
		ИТОГО									26902969
											26902969

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" 060140013977
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Зам.Рук. Нагашыбаев М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" 070340001239
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Айнакулов К.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "ORDACAPITALAST" 110340016802
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ НА 100 МЕСТ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ: В Г.ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**
(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕЖИТИЕ НА 100 МЕСТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 329/09/21 от 06.10.2021 года; доп. Соглашение №02 от 14.07.2022 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 5

за Сентябрь 2022 года
на 02-01-02 КЖ +0,000

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. КАРКАС										
1		1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке(К-1 21шт). Устройство.**	м³	42		68704,03	42052,30	2885569	1766197	141136	1253480	4470173
			НР - 91%; СП - 8%				23291,33	9505,11	978236	399215		331124	
2		212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м³	42,63		25351,00	–	1080713	–	1080713	–	1167170
			СП - 8%				–	–	–	–		86457	
3		1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Электродуговая сварка арматуры колонн при монтаже**	т	8,5764		10809,98	1392,38	92711	11942	10444	48548	152560
			НР - 89%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ				8199,79	4,08	70325	35		11301	
4		1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке(К-2 1шт). Устройство.**	м³	2		68704,03	42052,30	137408	84104	6721	59690	212865
			НР - 91%; СП - 8%				23291,33	9505,11	46583	19010		15768	
5		212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м³	2,03		25351,00	–	51463	–	51463	–	55580
			СП - 8%				–	–	–	–		4117	
6		1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Электродуговая сварка арматуры колонн при монтаже**	т	0,43556		10809,98	1392,38	4708	607	529	2466	7747
			НР - 89%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ				8199,79	4,08	3572	2		574	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке(К-3 20шт). Устройство.	м³	33	68704,03	42052,30	2267233	1387726	110893	984877	3512279
			НР - 91%, СП - 8%			23291,33	9505,11	768614	313669		260169	
8		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	33,495	25351,00	–	849132	–	849132	–	917063
			СП - 8%			–	–	–	–		67931	
9		1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Электродуговая сварка арматуры колонн при монтаже	т	8,1324	10809,98	1392,38	87911	11323	9904	46035	144661
			НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			8199,79	4,08	66684	33		10716	
10		1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке(К-4 2шт). Устройство.	м³	3,3	68704,03	42052,30	226723	138773	11089	98488	351228
			НР - 91%, СП - 8%			23291,33	9505,11	76861	31367		26017	
11		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	3,3495	25351,00	–	84913	–	84913	–	91706
			СП - 8%			–	–	–	–		6793	
12		1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Электродуговая сварка арматуры колонн при монтаже	т	0,86692	10809,98	1392,38	9371	1208	1054	4907	15421
			НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			8199,79	4,08	7109	4		1142	
13		1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке(К-5 1шт). Устройство.	м³	0,7	68704,03	42052,30	48093	29437	2352	20891	74503
			НР - 91%, СП - 8%			23291,33	9505,11	16304	6654		5519	
14		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	0,7105	25351,00	–	18012	–	18012	–	19453
			СП - 8%			–	–	–	–		1441	
15		1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Электродуговая сварка арматуры колонн при монтаже	т	0,43346	10809,98	1392,38	4686	604	528	2454	7711
			НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			8199,79	4,08	3554	2		571	
16		1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм (Стм-1). Устройство	м³	60	24368,11	5470,32	1462087	328219	372032	756100	2395641
			НР - 91%, СП - 8%			12697,26	1150,72	761836	69043		177455	
17		212-101-2301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м³	60,9	25125,00	–	1530113	–	1530113	–	1652522
			СП - 8%			–	–	–	–		122409	
18		1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм (Джм-1;Джм-6). Устройство	м³	110,15	24368,11	5470,32	2684147	602556	682988	1388073	4397997
			НР - 91%, СП - 8%			12697,26	1150,72	1398603	126752		325777	
19		212-101-2301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м³	111,80225	25125,00	–	2809032	–	2809032	–	3033755
			СП - 8%			–	–	–	–		224723	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,35984	383478,00	–	2822337	–	2822337	–	3048124
			СП - 8%			–	–	–	–		225787	
21		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58802	372799,00	–	219213	–	219213	–	236750
			СП - 8%			–	–	–	–		17537	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				19375575	4362696	10814598	4666009	25964909
								4198281	965786	–	1923328	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				19176188				
		Материалы		тенге				1327212				
		Всего заработная плата		тенге					5012747			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				9464928				
			Накладные расходы	тенге				4561599				
			Сметная прибыль	тенге				1899024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				25636811				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2914
			Сметная заработная плата	тенге					5012747			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				199387				
		Материалы		тенге				22462				
		Всего заработная плата		тенге					151320			
			Накладные расходы	тенге				104410				
			Сметная прибыль	тенге				24304				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				328101				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	тенге					151320			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				25964912				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2972
			Сметная заработная плата	тенге					5164067			
			РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
22		1108-0201-1505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 360 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	290,7	22365,27	3757,76	6501584	1092381	1738732	3655962	10970149
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			12626,32	896,70	3670471	260671		812602	
23		ТПРЙС лист ТОО "Семей шифер"	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	шт.	87791,4	178,57	–	15676910	–	15676910	–	16931449
			СП - 8%			–	–	–	–		1254539	
24		234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м³	83,2	31059,00	–	2584109	–	2584109	–	2790838
			СП - 8%			–	–	–	–		206729	
25		1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	13,781	587110,92	3439,14	8090976	47395	6639217	1320162	10164030
			НР - 93%; СП - 8%			101905,78	1100,50	1404364	15166		752891	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
26		Техн.часть ССЦ РК 8.04-08-2021 стр.9 тб.7п.10	Доплата за горячее цинкование кладочной сетки	т	13,781	127444,00	–	1756306	–	1756306	–	1896810
			СП - 8%			–	–	–	–		140504	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				34609885	1139776	28395274	4976124	42753276
								5074835	275837	–	3167265	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				34609885				
		Материалы		тенге				8377949				
		Всего заработная плата		тенге					5350672			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				18261019				
		Местные материалы		тенге				1756306				
			Накладные расходы	тенге				4976124				
			Сметная прибыль	тенге				3167265				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				42753274				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								3220
			Сметная заработная плата	тенге					5350672			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				42753274				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								3220
			Сметная заработная плата	тенге					5350672			
			РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
27		1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	8,6	18568,48	4387,77	159689	37735	41746	83330	262461
			НР - 93% СП - 8%			9326,55	1092,35	80208	9394		19442	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
28		ТПРЙС лист ТОО "Семей шифер"	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	шт.	2150	178,57	–	383926	–	383926	–	414650
			СП - 8%			–	–	–	–		30724	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				543615	37735	425672	83330	677111
								80208	9394	–	50166	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				543615				
		Материалы		тенге				41746				
		Всего заработная плата		тенге					89602			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				383926				
			Накладные расходы	тенге				83330				
			Сметная прибыль	тенге				50165				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				677110				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								53
			Сметная заработная плата	тенге					89602			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				677110				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								53
			Сметная заработная плата	тенге					89602			
			РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ +3,220									
29		1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(Бм-1 1шт)	м³	2,9	58967,07	9307,21	171005	26991	71357	71311	261701
			НР - 91% СП - 8%			25054,27	1967,63	72657	5706		19385	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
30		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	2,9435	25351,00	–	74621	–	74621	–	80591
			СП - 8%			–	–	–	–		5970	
31		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0979	399352,00	–	39097	–	39097	–	42225
			СП - 8%			–	–	–	–		3128	
32		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8477	372799,00	–	316022	–	316022	–	341304
			СП - 8%			–	–	–	–		25282	
33		1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(Бм-2 2шт)	м³	3,68	58967,07	9307,21	216999	34251	90548	90491	332089
			НР - 91%, СП - 5%			25054,27	1967,63	92200	7241		24599	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
34		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	3,7352	25351,00	–	94691	–	94691	–	102266
			СП - 8%			–	–	–	–		7575	
35		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25296	399352,00	–	101020	–	101020	–	109102
			СП - 8%			–	–	–	–		8082	
36		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,01314	372799,00	–	377698	–	377698	–	407914
			СП - 8%			–	–	–	–		30216	
37		1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(Бм-3 1шт)	м³	5,1	58967,07	9307,21	300732	47467	125488	125409	460232
			НР - 91%, СП - 8%			25054,27	1967,63	127777	10035		34091	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
38		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	5,1765	25351,00	–	131229	–	131229	–	141727
			СП - 8%			–	–	–	–		10498	
39		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3366	399352,00	–	134422	–	134422	–	145176
			СП - 8%			–	–	–	–		10754	
40		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,24518	372799,00	–	464202	–	464202	–	501338
			СП - 8%			–	–	–	–		37136	
41		1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(Бм-4 2шт)	м³	0,8	58967,07	9307,21	47174	7446	19685	19672	72194
			НР - 91%, СП - 8%			25054,27	1967,63	20043	1574		5348	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	0,812	25351,00	–	20585	–	20585	–	22232
			СП - 8%			–	–	–	–		1647	
43		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	399352,00	–	21166	–	21166	–	22859
			СП - 8%			–	–	–	–		1693	
44		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2762	372799,00	–	102967	–	102967	–	111204
			СП - 8%			–	–	–	–		8237	
45		1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(Бм-5 2шт)	м³	1,26	58967,07	9307,21	74299	11727	31004	30983	113705
			НР - 91%, СП - 8%			25054,27	1967,63	31568	2479		8423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
46		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	1,2789	25351,00	–	32421	–	32421	–	35015
			СП - 8%			–	–	–	–		2594	
47		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0856	399352,00	–	34185	–	34185	–	36920
			СП - 8%			–	–	–	–		2735	
48		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4404	372799,00	–	164181	–	164181	–	177315
			СП - 8%			–	–	–	–		13134	
49		1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(Бм-6 1шт)	м³	4,2	58967,07	9307,21	247662	39090	103344	103278	379015
			НР - 91%, СП - 8%			25054,27	1967,63	105228	8264		28075	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
50		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	4,263	25351,00	–	108071	–	108071	–	116717
			СП - 8%			–	–	–	–		8646	
51		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29376	399352,00	–	117314	–	117314	–	126699
			СП - 8%			–	–	–	–		9385	
52		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1429	372799,00	–	426072	–	426072	–	460158
			СП - 8%			–	–	–	–		34086	
53		1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство (Пм-2)	м³	193	33742,40	2255,01	6512283	435217	2719098	3147963	10433066
			НР - 91%, СП - 8%			17398,80	525,04	3357968	101333		772820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
54		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	195,895	25351,00	–	4966134	–	4966134	–	5363425

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		397291	
55		222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5404	973588,00	–	526127	–	526127	–	568217
			СП - 8%			–	–	–	–		42090	
56		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6528	399352,00	–	260697	–	260697	–	281553
			СП - 8%			–	–	–	–		20856	
57		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,78144	383478,00	–	299665	–	299665	–	323638
			СП - 8%			–	–	–	–		23973	
58		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	26,8234	372799,00	–	9999737	–	9999737	–	10799716
			СП - 8%			–	–	–	–		799979	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				26382478	602189	21972848	3589107	32369313
								3807441	136632	–	2397728	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				26382478				
		Материалы		тенге				3160522				
		Всего заработная плата		тенге					3944073			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				18812324				
			Накладные расходы	тенге				3589107				
			Сметная прибыль	тенге				2397728				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				32369313				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								2433
			Сметная заработная плата	тенге					3944073			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				32369313				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								2433
			Сметная заработная плата	тенге					3944073			
			РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ +6,520									
59		1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Балки для перекрытий, высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(Бм-1 1шт)	м³	3,4	58967,07	9307,21	200488	31645	83658	83606	306821
			НР - 91% СП - 8%			25054,27	1967,63	85185	6690		22728	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	3,451	25351,00	–	87486	–	87486	–	94485
			СП - 8%			–	–	–	–		6999	
61		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30336	399352,00	–	121147	–	121147	–	130839
			СП - 8%			–	–	–	–		9692	
62		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90406	372799,00	–	337033	–	337033	–	363996
			СП - 8%			–	–	–	–		26963	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63		1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(Бм-2 2шт)	м³	9,66	58967,07	9307,21	569622	89907	237691	237539	871734
			НР - 91%; СП - 8%			25054,27	1967,63	242024	19007		64573	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
64		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	9,8049	25351,00	–	248564	–	248564	–	268449
			СП - 8%			–	–	–	–		19885	
65		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,85248	399352,00	–	340440	–	340440	–	367675
			СП - 8%			–	–	–	–		27235	
66		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,46606	372799,00	–	919345	–	919345	–	992893
			СП - 8%			–	–	–	–		73548	
67		1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(Бм-3 1шт)	м³	1	58967,07	9307,21	58967	9308	24605	24590	90241
			НР - 91%; СП - 8%			25054,27	1967,63	25054	1968		6685	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
68		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	1,015	25351,00	–	25731	–	25731	–	27790
			СП - 8%			–	–	–	–		2059	
69		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15872	399352,00	–	63385	–	63385	–	68456
			СП - 8%			–	–	–	–		5071	
70		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50025	372799,00	–	186493	–	186493	–	201412
			СП - 8%			–	–	–	–		14919	
71		1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(Бм-4 2шт)	м³	0,8	58967,07	9307,21	47174	7446	19685	19672	72194
			НР - 91%; СП - 8%			25054,27	1967,63	20043	1574		5348	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
72		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	0,812	25351,00	–	20585	–	20585	–	22232
			СП - 8%			–	–	–	–		1647	
73		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0666	399352,00	–	26597	–	26597	–	28725
			СП - 8%			–	–	–	–		2128	
74		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2762	372799,00	–	102967	–	102967	–	111204
			СП - 8%			–	–	–	–		8237	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75		1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство (Пм-3)	м³	180	33742,40	2255,01	6073632	405902	2535946	2935924	9730321
			НР - 91%, СП - 8%			17398,80	525,04	3131784	94507		720765	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
76		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	182,7	25351,00	–	4631628	–	4631628	–	5002158
			СП - 8%			–	–	–	–		370530	
77		222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,504	973588,00	–	490688	–	490688	–	529943
			СП - 8%			–	–	–	–		39255	
78		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6208	399352,00	–	247918	–	247918	–	267751
			СП - 8%			–	–	–	–		19833	
79		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67932	383478,00	–	260504	–	260504	–	281344
			СП - 8%			–	–	–	–		20840	
80		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	23,9934	372799,00	–	8944716	–	8944716	–	9660293
			СП - 8%			–	–	–	–		715577	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				24005110	544208	19956812	3301331	29490956
								3504090	123746	–	2184517	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				24005110				
		Материалы		тенге				2901585				
		Всего заработная плата		тенге					3627836			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				17055227				
			Накладные расходы	тенге				3301331				
			Сметная прибыль	тенге				2184517				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				29490958				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2241
			Сметная заработная плата	тенге					3627836			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				29490958				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2241
			Сметная заработная плата	тенге					3627836			
			РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ НА ОТМ +9,820									
81		1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(Бм-1 1шт)	м³	3,4	58967,07	9307,21	200488	31645	83658	83606	306821
			НР - 91%, СП - 8%			25054,27	1967,63	85185	6690		22728	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
82		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	3,451	25351,00	–	87486	–	87486	–	94485
			СП - 8%			–	–	–	–		6999	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30336	399352,00	–	121147	–	121147	–	130839
			СП - 8%			–	–	–	–		9692	
84		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90406	372799,00	–	337033	–	337033	–	363996
			СП - 8%			–	–	–	–		26963	
85		1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(Бм-2 2шт)	м³	9,66	58967,07	9307,21	569622	89907	237691	237539	871734
			НР - 91%, СП - 8%			25054,27	1967,63	242024	19007		64573	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
86		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	9,8049	25351,00	–	248564	–	248564	–	268449
			СП - 8%			–	–	–	–		19885	
87		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,85248	399352,00	–	340440	–	340440	–	367675
			СП - 8%			–	–	–	–		27235	
88		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,46606	372799,00	–	919345	–	919345	–	992893
			СП - 8%			–	–	–	–		73548	
89		1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(Бм-3 1шт)	м³	1	58967,07	9307,21	58967	9308	24605	24590	90241
			НР - 91%, СП - 8%			25054,27	1967,63	25054	1968		6685	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
90		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	1,015	25351,00	–	25731	–	25731	–	27790
			СП - 8%			–	–	–	–		2059	
91		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15872	399352,00	–	63385	–	63385	–	68456
			СП - 8%			–	–	–	–		5071	
92		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50025	372799,00	–	186493	–	186493	–	201412
			СП - 8%			–	–	–	–		14919	
93		1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(Бм-4 2шт)	м³	0,8	58967,07	9307,21	47174	7446	19685	19672	72194
			НР - 91%, СП - 8%			25054,27	1967,63	20043	1574		5348	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
94		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	0,812	25351,00	–	20585	–	20585	–	22232
			СП - 8%			–	–	–	–		1647	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0666	399352,00	–	26597	–	26597	–	28725
			СП - 8%			–	–	–	–		2128	
96		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2762	372799,00	–	102967	–	102967	–	111204
			СП - 8%			–	–	–	–		8237	
97		1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство (Пм-4)	м²	185	33742,40	2255,01	6242344	417176	2606390	3017478	10000608
			НР - 91%, СП - 8%			17398,80	525,04	3218778	97132		740786	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
98		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	187,775	25351,00	–	4760284	–	4760284	–	5141107
			СП - 8%			–	–	–	–		380823	
99		222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,518	973588,00	–	504319	–	504319	–	544664
			СП - 8%			–	–	–	–		40345	
100		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6208	399352,00	–	247918	–	247918	–	267751
			СП - 8%			–	–	–	–		19833	
101		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67932	383478,00	–	260504	–	260504	–	281344
			СП - 8%			–	–	–	–		20840	
102		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	25,9536	372799,00	–	9675476	–	9675476	–	10449514
			СП - 8%			–	–	–	–		774038	
103		1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм (парапет П-1). Устройство	м³	32,1	24368,11	5470,32	782216	175597	199037	404513	1281668
			НР - 91%; СП - 8%			12697,26	1150,72	407582	36938		94938	
104		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	32,5815	25351,00	–	825974	–	825974	–	892052
			СП - 8%			–	–	–	–		66078	
105		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,505	383478,00	–	960612	–	960612	–	1037461
			СП - 8%			–	–	–	–		76849	
106		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,117	399352,00	–	46724	–	46724	–	50462
			СП - 8%			–	–	–	–		3738	
			БУДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107		1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	4,8	12711,40	3993,58	61015	19169	10779	32895	101423
			НР - 53%, СП - 8%			6472,35	896,70	31067	4304		7513	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
108		213-301-0103 РСНБ РК 2022	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) толщ.300мм ГОСТ 31360-2007	м³	4,8	34976,00	–	167885	–	167885	–	181316
			СП - 8%			–	–	–	–		13431	
109		1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	871,02	362,15	871	362	247	405	1378
			НР - 118%, СП - 8%			262,11	81,31	262	81		102	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
110		222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,034	116620,00	–	3965	–	3965	–	4282
			СП - 8%			–	–	–	–		317	
111		1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	8926,03	1459,66	35704	5839	14125	20191	60367
			НР - 118%, СП - 8%			3934,98	342,78	15740	1371		4472	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0172	372799,00	–	6412	–	6412	–	6925
			СП - 8%			–	–	–	–		513	
113		222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м³	12,48	11832,00	–	147663	–	147663	–	159476
			СП - 8%			–	–	–	–		11813	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				28085910	756449	23283726	3840889	34480944
								4045735	169065	–	2554146	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				28085910				
		Материалы		тенге				3196216				
		Всего заработная плата		тенге					4214800			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				20087509				
			Накладные расходы	тенге				3840889				
			Сметная прибыль	тенге				2554146				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				34480945				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								2594
			Сметная заработная плата	тенге					4214800			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				34480945				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								2594
			Сметная заработная плата	тенге					4214800			
			РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ									
114		1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича (внутренние стены). Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	2255,833333	4285,76	403,86	9667960	911041	1860092	6620555	17591597

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			3057,33	98,43	6896827	222042		1303082	
115		ТПРЙС лист ТОО "Семей шифер"	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	шт.	87977,5	178,57	–	15710142	–	15710142	–	16967340
			СП - 8%			–	–	–	–		1257198	
116		1110-0402-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м² перегородок (за вычетом проемов)	128,8	8149,24	80,68	1049622	10392	694300	314454	1473201
			НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			2678,03	34,65	344930	4463		109126	
117		234-101-0304 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м³ до 45 кг/м³ ГОСТ 10499-95	м²	13,2664	37156,00	–	492926	–	492926	–	532360
			СП - 8%			–	–	–	–		39434	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				26920650	921433	18757460	6935009	36564498
								7241757	226505	–	2708840	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				26920650				
		Материалы		тенге				2554392				
		Всего заработная плата		тенге					7468262			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				16203068				
			Накладные расходы	тенге				6935009				
			Сметная прибыль	тенге				2708840				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				36564499				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								4366
			Сметная заработная плата	тенге					7468262			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				36564499				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								4366
			Сметная заработная плата	тенге					7468262			
			РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕМЫЧКИ									
118		1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	265	871,02	362,15	230820	95970	65391	107389	365265
			НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			262,11	81,31	69459	21547		27057	
119		222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м³	8,126	116620,00	–	947654	–	947654	–	1023466
			СП - 8%			–	–	–	–		75812	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1178474	95970	1013045	107389	1388731
								69459	21547	–	102869	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1178474				
		Материалы		тенге				65391				
		Всего заработная плата		тенге					91006			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				947654				
			Накладные расходы	тенге				107389				
			Сметная прибыль	тенге				102869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1388732				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	тенге					91006			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1388732				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	тенге					91006			
			РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ									
			ЛЕСТНИЦА Л-1									
120		1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лестничный марш Лм-1. Устройство	м³	3	26974,12	7035,10	80922	21105	14269	45492	136527
			НР - 91%, СП - 8%			15182,64	1480,99	45548	4443		10113	
121		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	3,045	25351,00	–	77194	–	77194	–	83370
			СП - 8%			–	–	–	–		6176	
122		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,364	372799,00	–	135699	–	135699	–	146555
			СП - 8%			–	–	–	–		10856	
123		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0618	383478,00	–	23699	–	23699	–	25595
			СП - 8%			–	–	–	–		1896	
124		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07208	399352,00	–	28785	–	28785	–	31088
			СП - 8%			–	–	–	–		2303	
125		1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лестничный марш Лм-2. Устройство	м³	5,6	26974,12	7035,10	151055	39397	26635	84918	254851
			НР - 91%, СП - 8%			15182,64	1480,99	85023	8294		18878	
126		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	5,684	25351,00	–	144095	–	144095	–	155623
			СП - 8%			–	–	–	–		11528	
127		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,728	372799,00	–	271398	–	271398	–	293110
			СП - 8%			–	–	–	–		21712	
128		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1236	383478,00	–	47398	–	47398	–	51190
			СП - 8%			–	–	–	–		3792	
129		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14824	399352,00	–	59200	–	59200	–	63936
			СП - 8%			–	–	–	–		4736	
130		1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство лестничных площадок МЛП-1	м³	1,8	54065,53	2750,10	97318	4950	43512	45513	154257
			НР - 91%, СП - 8%			27142,13	643,45	48856	1158		11426	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	1,827	25351,00	–	46316	–	46316	–	50021
			СП - 5%			–	–	–	–		3705	
132		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1332	383478,00	–	51079	–	51079	–	55165
			СП - 8%			–	–	–	–		4086	
133		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,237	372799,00	–	88353	–	88353	–	95421
			СП - 8%			–	–	–	–		7068	
134		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01512	399352,00	–	6038	–	6038	–	6521
			СП - 8%			–	–	–	–		483	
					ЛЕСТНИЦА Л-2							
135		1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лестничный марш Лм-1. Устройство	м³	1,6	26974,12	7035,10	43159	11257	7610	24262	72815
			НР - 91%, СП - 8%			15182,64	1480,99	24292	2370		5394	
136		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	1,624	25351,00	–	41170	–	41170	–	44464
			СП - 5%			–	–	–	–		3294	
137		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19928	372799,00	–	74291	–	74291	–	80234
			СП - 8%			–	–	–	–		5943	
138		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	383478,00	–	12655	–	12655	–	13667
			СП - 8%			–	–	–	–		1012	
139		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03604	399352,00	–	14393	–	14393	–	15544
			СП - 8%			–	–	–	–		1151	
140		1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лестничный марш Лм-2. Устройство	м³	4,2	26974,12	7035,10	113291	29547	19977	63688	191138
			НР - 91%, СП - 8%			15182,64	1480,99	63767	6220		14158	
141		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	4,263	25351,00	–	108071	–	108071	–	116717
			СП - 8%			–	–	–	–		8646	
142		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,546	372799,00	–	203548	–	203548	–	219832
			СП - 8%			–	–	–	–		16284	
143		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0927	383478,00	–	35548	–	35548	–	38392

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		2844	
144		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11118	399352,00	–	44400	–	44400	–	47952
			СП - 8%			–	–	–	–		3552	
145		1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство лестничных площадок МЛП-1	м²	1,2	54065,53	2750,10	64879	3300	29008	30342	102838
			НР - 91%, СП - 8%			27142,13	643,45	32571	772		7618	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
146		212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	1,218	25351,00	–	30878	–	30878	–	33348
			СП - 8%			–	–	–	–		2470	
147		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0888	383478,00	–	34053	–	34053	–	36777
			СП - 8%			–	–	–	–		2724	
148		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,158	372799,00	–	58902	–	58902	–	63614
			СП - 8%			–	–	–	–		4712	
149		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01008	399352,00	–	4025	–	4025	–	4347
			СП - 8%			–	–	–	–		322	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				2191812	109556	1782199	294215	2684909
								300057	23257	–	198882	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2191812				
		Материалы		тенге				141012				
		Всего заработная плата		тенге					323314			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1641188				
			Накладные расходы	тенге				294215				
			Сметная прибыль	тенге				198882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2684909				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
			Сметная заработная плата	тенге					323314			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				2684909				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
			Сметная заработная плата	тенге					323314			
			РАЗДЕЛ 10. Усиление кирпичной кладки и дверных проемов									
			Усиление кирпичной кладки									
150		1109-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	17,034	101244,00	26893,02	1724590	458096	466016	653482	2568318
			НР - 69%, СП - 5%			46992,96	8606,14	800478	146597		190246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
151		214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	15,573	463375,00	–	7216139	–	7216139	–	7793430
			СП - 5%			–	–	–	–		577291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,461	441684,00	–	645300	–	645300	–	696924
		СП - 8%			–	–	–	–		51624	
153	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самовинкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1976	29,00	–	57304	–	57304	–	61888
		СП - 8%			–	–	–	–		4584	
		Усиление кирпичных перегородок									
154	1109-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	1	101244,00	26893,02	101244	26893	27358	38363	150776
		НР - 69%, СП - 8%			46992,96	8606,14	46993	8606		11169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
155	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	1,4676399	553868,00	–	812879	–	812879	–	877909
		СП - 8%			–	–	–	–		65030	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				10557456	484989	9224996	691845	12149245
							847471	155203	–	899944	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8731622				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8731622				
		Сметная прибыль	тенге				698529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9430151				
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				1825834				
	Материалы		тенге				493375				
	Всего заработная плата		тенге					1002674			
		Накладные расходы	тенге				691845				
		Сметная прибыль	тенге				201415				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				2719094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	тенге					1002674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				12149245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	тенге					1002674			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								218523898
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				29169334				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					9055001			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2106972			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						135626633		
		- Накладные расходы	тенге							28485248	
		- Сметная прибыль	тенге							16187684	

Итого		218523898,0
Временные здания и сооружения	1,5 %	3277858
Итого		221801756
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,7 %	1552612
Итого		223354369
Непредвиденные работы и затраты	2 %	4467087
Итого		227821456
НДС	12 %	27338575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО по акту с учетом НДС									255160031
		ИТОГО									255160031

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" 070340004739
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Айнакулов К С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Акмолинской области" 060140013977
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Зам. Ку Рустемова М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "ORDACAPITALAST" 110340016811
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)