Заказчик: ГУ "Отдел образования Каркаралинского района"

Подрядчи ТОО "Марал Құрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания СШ № 43, расположенного по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, с.Егендыбулак.

Договор: №168 от 25.05.2020 года.

А К Т № 1

выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2020 года.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2020 год	288 708 154,27
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	78 634 362
8	Удержание аванса 30%	0
9	Удержание резерва 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	78 634 362

В том числе НДС 12% 8 425 110

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел образования Каркаралинского района" Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск,
БИН 150440032488
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN3005000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
Тел.:87214631689
Руководитель _____ Елеусизов А.С.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Құрылыс" Карагандинская область, г.Жезказган, Бульвар ГАРЫШКЕРЛЕР, 15
БИН/ИИН 111140011648
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7396509F0007956839
АО "ForteBank"
Тел.: 8(775)4377730
Директор ТОО "Марал Құрылыс" _____
Байғара Б.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Каркаралинского района" Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, Бокейханова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Құрылыс" Карагандинская область, г.Жезказган, Бульвар ГАРЫШКЕРЛЕР, 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания СШ № 43, расположенного по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, с.Егендыбулак.**

(наименование, адрес)

Объект : **Альбом 6-18-АС. Демонтажные работы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№168** от **25.05.2020 года.**

Акт выполненных работ №1

За июль месяц 2020 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Здание школы										
			Кровля										
1	1	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из профилированных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1632	228,09	1,54	372249	2519	--	266205	689530	
						226,55	--	369730	--		51076		
2	2	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1632	142,70	18,54	232891	30262	--	151980	415661	
						124,16	5,18	202630	8453		30790		
3	3	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	1632	204,24	11,69	333325	19078	--	230095	608493	
						192,55	3,27	314247	5329		45074		
4	4	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	1632	66,00	10,88	107716	17762	--	68339	190139	
						55,12	3,04	89954	4962		14084		
5	5	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 к=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка.	м2 стяжки	1282	231,08	77,89	296242	99856	--	201286	537331	
						153,19	17,48	196386	22404		39802		
6	6	Е12-080101-2203 1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 к=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка	м2	1282	152,27	5,55	195210	7118	--	137857	359712	
						146,72	2,63	188092	3377		26645		
			Потолок										

7	7	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка потолков из рельефных плиток из пенополистирола. Разборка	м2 облицовки	1282	97,06	5,00	124433	6407	--	87057	228410
						92,06	2,25	118026	2887		16919	
8	8	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	1676,6	202,52	--	339538	--	--	244468	630726
						202,52	--	339538	--		46720	
			Стены									
9	9	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	292	644,61	47,23	188225	13792	--	130167	343863
						597,37	21,76	174433	6355		25471	
10	10	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Поверхности. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	500	179,82	--	89911	--	--	75525	178671
						179,82	--	89911	--		13235	
			Полы									
11	11	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1255	29,71	--	37283	--	--	26844	69257
						29,71	--	37283	--		5130	
12	12	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1356,6	92,26	2,51	125165	3405	--	88863	231150
						89,75	1,22	121759	1661		17122	
13	13	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	860	281,37	16,61	241982	14282	--	168961	443818
						264,77	8,10	227700	6967		32875	
14	14	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	860	60,44	--	51978	--	--	37424	96554
						60,44	--	51978	--		7152	
15	15	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	860	112,37	--	96637	--	--	69579	179513
						112,37	--	96637	--		13297	
16	16	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	84,4	685,98	27,81	57897	2347	--	40820	106615
						658,18	13,56	55550	1145		7897	
17	17	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжка цементная толщиной 100 мм, полы бетонные мозаичные толщиной 30 мм, полы бетонные толщиной 100 мм. Разборка	м3	24,888	15262,58	7009,12	379855	174443	--	239400	668795
						8253,46	3197,84	205412	79588		49540	
			Оконные проемы									
18	18	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	615,31	71,74	0,03	44143	21	--	31768	81985
						71,71	--	44123	--		6073	
19	19	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Поверхности. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	483,5	179,82	--	86944	--	--	73033	172775
						179,82	--	86944	--		12798	

20	20	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка	м2	750,91725	1553,62	149,46	1166640	112232	--	931693	2266201
						1404,16	72,91	1054409	54750		167867	
			Дверные проемы									
21	21	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	133,91	923,32	149,46	123642	20014	--	95249	236402
						773,86	72,91	103628	9763		17511	
22	22	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7	м2	3,78	1212,01	30,27	4581	114	--	3113	8310
						1181,73	11,85	4467	45		616	
23	23	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7	м2	27,3	1131,27	31,89	30884	871	--	20947	55977
						1099,38	12,62	30013	345		4146	
			Разные работы									
24	24	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции из кирпича. Разборка каменной кладки	м3 кладки	45	20322,82	4073,45	914527	183305	--	584979	1619466
						16249,37	1805,53	731221	81249		119960	
25	25	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен фасада. Разборка	м2 облицовки	256	644,61	47,23	165019	12092	--	114119	301469
						597,37	21,76	152927	5571		22331	
26	26	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 к=0,8	Элементы конструктивные стен кирпичных. Демонтаж усиления стальными обоймами	т	3,643	190940,42	26249,58	695596	95627	--	527795	1321262
						164690,85	7784,43	599969	28359		97871	
27	27	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Поверхности. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	532	179,82	--	95665	--	--	80359	190106
						179,82	--	95665	--		14082	
28	28	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 к=0,8	Ограждения металлические. Демонтаж	м ограждения	104	420,75	58,87	43758	6122	--	47204	98239
						361,88	22,77	37636	2368		7277	
			Итого по разделу: 1. Здание школы.									12330430
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод, канализация									
29	29	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	9	606,97	5,60	5463	50	--	3915	10128

						601,37	2,73	5412	25		750		
30	30	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	10	488,27	5,02	4883	50	--	3497	9050	
						483,25	2,45	4832	24		670		
31	31	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	3	902,55	4,83	2708	14	--	1944	5024	
						897,73	2,36	2693	7		372		
32	32	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	122	343,66	2,79	41927	340	3742	27331	74799	
						310,21	0,94	37845	115		5541		
33	33	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	158	591,18	4,76	93406	753	8344	60884	166634	
						533,60	1,60	84309	253		12343		
34	34	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	50	273,59	0,51	13679	25	--	13388	29233	
						273,08	0,15	13654	8		2165		
35	35	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода	150	263,11	1,25	39466	187	--	38545	84252	
						261,86	0,35	39278	53		6241		
			Итого по разделу: 2. Водопровод и канализация.									379120	
			РАЗДЕЛ 3.Система отопления										
36	36	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	315	927,65	43,25	292211	13625	--	205368	537385	
						884,40	21,10	278586	6647		39806		
37	37	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран. Снятие	шт. арматуры	352	53,89	0,19	18968	68	--	13632	35208	
						53,69	0,09	18900	33		2608		
38	38	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	938	343,66	2,79	322356	2616	28766	210138	575094	
						310,21	0,94	290974	884		42600		
39	39	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	285	591,18	4,76	168486	1358	15052	109823	300574	
						533,60	1,60	152076	456		22265		
40	40	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	375	750,89	6,71	281584	2516	22718	185234	504163	
						683,60	2,45	256350	918		37345		
			Итого по разделу: 3. Система отопления.									1952424	
			РАЗДЕЛ 4.Электрооборудование										

41	41	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	570	150,75	1,54	85926	881	--	61542	159265	
						149,20	0,75	85045	430		11797		
42	42	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	130	46,02	--	5982	--	--	4307	11113	
						46,02	--	5982	--		823		
43	43	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	50	50,38	0,58	2519	29	--	1803	4668	
						49,80	0,28	2490	14		346		
			Итого по разделу: 4. Электрооборудование.									175046	
			РАЗДЕЛ 5.Здание котельной										
44	44	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	135	228,09	1,54	30793	208	--	22021	57038	
						226,55	--	30584	--		4225		
45	45	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	135	142,70	18,54	19265	2503	--	12572	34384	
						124,16	5,18	16762	699		2547		
46	46	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	135	204,24	11,69	27573	1578	--	19034	50335	
						192,55	3,27	25995	441		3729		
47	47	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	135	66,00	10,88	8910	1469	--	5653	15728	
						55,12	3,04	7441	410		1165		
48	48	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции из кирпича. Разборка каменной кладки	м3 кладки	16,1	20322,82	4073,45	327197	65583	--	209292	579409	
						16249,37	1805,53	261615	29069		42919		
49	49	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 к=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка.	м2 стяжки	90,4	231,08	77,89	20889	7041	--	14194	37890	
						153,19	17,48	13848	1580		2807		
50	50	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов/пароизоляция/. Разборка покрытий	м2 кровли	90,4	137,43	0,24	12423	21	--	8929	23061	
						137,19	--	12402	--		1708		
51	51	Е12-080101-2203 1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 к=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка	м2	90,4	152,27	5,55	13765	502	--	9721	25365	
						146,72	2,63	13263	238		1879		
			Итого по разделу: 5. Здание котельной.									1548627	
			РАЗДЕЛ 7.Уборка и вывоз мусора										
52	52	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	308,06542	71,00	--	21873	--		--	23622	

						--	--	--	--		1750		
53	53	С341-020101-1025 4102-0101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	308,06542	851,00	--	262164	--		--	283137	
						--	--	--	--		20973		
			Итого по разделу: 7. Уборка и вывоз мусора.									306759	
			ИТОГО:					8766354	923090	78622	6017896	15966989	
								7480605	367882		1182735		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО ПО АКТУ:									15966989	
			Временные здания и сооружения			1,2 %		191604					
			Итого с временными									16158593	
			Зимние удорожания			2,64 %		426587					
			Итого с зимними удорожаниями									16585180	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		331704					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16916883	
			НДС			12 %		2030026					
			Итого с НДС									18946909	
			Скидка			10%		-1894691					
			ИТОГО ПО АКТУ Ф-2 С УЧЕТОМ СКИДКИ:									17052218	
			в т.ч. НДС 12 %									1827023	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Марал Құрылыс" БИН 111140011648
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байгара Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Елеусизов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
Директор ТОО "Alash-service KZ" Абдильдин Д.С.

Авторский надзор
Директор ТОО компания "СтройГарантСервис" Демьянчик В.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Каркаралинского района" Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, Бокейханова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Құрылыс" Карагандинская область, г.Жезказган, Бульвар ГАРЫШКЕРЛЕР, 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания СШ № 43, расположенного по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, с.Егендыбулак.**

(наименование, адрес)

Объект : **Альбом 6-18-ОВ. Отопление и вентиляция.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№168** от **25.05.2020 года.**

Акт выполненных работ №1

За июль месяц 2020 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Отопление													
1	18	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	85	1394,93	20,96	118569	1782	84097	32657	163324	
						384,59	7,46	32690	634		12098		
2	19	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	393	1531,43	20,96	601851	8239	442470	150992	813070	
						384,59	7,46	151142	2931		60227		
3	20	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	370	1617,08	20,96	598321	7757	448267	142155	799715	
						384,59	7,46	142297	2760		59238		
4	21	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	120	1468,86	45,74	176264	5489	83243	87586	284957	
						729,43	15,34	87532	1841		21108		

5	22	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	45	253,00	--	11385	--	11385	--	12296	Казахстан
						--	--	--	--		911		
6	23	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	45	346,00	--	15570	--	15570	--	16816	Казахстан
						--	--	--	--		1246		
7	24	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	30	534,00	--	16020	--	16020	--	17302	Казахстан
						--	--	--	--		1282		
8	25	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	255	1979,47	45,74	504764	11664	307094	186119	746154	
						729,43	15,34	186006	3912		55271		
9	26	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	80	512,00	--	40960	--	40960	--	44237	Казахстан
						--	--	--	--		3277		
10	27	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	175	756,00	--	132300	--	132300	--	142884	Казахстан
						--	--	--	--		10584		
11	28	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	305	2554,01	54,96	778974	16763	498295	263998	1126410	
						865,30	17,94	263916	5470		83438		
12	29	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	70	2975,90	80,23	208313	5616	135755	67353	297720	
						956,31	25,52	66942	1786		22053		
			Итого по разделу: 1. Отопление.									4464885	

			ИТОГО:					3203290	57310	2215456	930860	4464885	
								930524	19335		330733		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО ПО АКТУ:									4464885	
			Временные здания и сооружения			1,2 %		53579					
			Итого с временными									4518464	

			Зимние удорожания			**2,64 %**		**119287**				
			Итого с зимними удорожаниями									**4637751**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**92755**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4730506**
			НДС			**12 %**		**567661**				
			Итого с НДС									**5298167**
			Скидка			**10%**		**-529817**				
			ИТОГО ПО АКТУ Ф-2 С УЧЕТОМ СКИДКИ:									**4768350**
			в т.ч. НДС 12 %									**510895**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Марал Құрылыс" БИН 111140011648
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байғара Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Елеусизов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
Директор ТОО "Alash-service KZ" Абдильдин Д.С.

Авторский надзор
Директор ТОО компания "СтройГарантСервис" Демьянчик В.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Каркаралинского района" Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, Бокейханова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Құрылыс" Карагандинская область, г.Жезказган, Бульвар ГАРЫШКЕРЛЕР, 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания СШ № 43, расположенного по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, с.Егендыбулак.**

(наименование, адрес)

Объект : **Альбом 6-18-ЭО.СО. Электрооборудование.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№168** от **25.05.2020 года.**

Акт выполненных работ №1

За июль месяц 2020 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Кабельные изделия													
1	86	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба. Прокладка	м	1400	376,21	14,88	526695	20837	170138	244750	833161	
						239,80	3,01	335720	4210		61716		
2	87	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	900	24,00	--	21600	--	21600	--	23328	Казахстан
						--	--	--	--		1728		
3	88	С123-011305-0101 2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	500	44,00	--	22000	--	22000	--	23760	Казахстан
						--	--	--	--		1760		
4	89	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1400	298,48	139,31	417874	195038	65196	152735	616257	
						112,60	38,92	157640	54492		45649		
5	90	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	418	331,99	2,42	138771	1013	64859	52734	206825	
						174,40	0,82	72899	343		15320		
6	91	Ц13-080206-1301 1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей взащитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах	м	3522	154,69	2,42	544834	8532	114014	306127	919038	
						119,90	0,82	422288	2889		68077		

7	92	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3213	113666,00	--	36521	--	36521	--	39443	Казахстан
						--	--	--	--		2922		
8	93	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,2028	169024,00	--	541350	--	541350	--	584658	Казахстан
						--	--	--	--		43308		
9	94	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,122	261889,00	--	293839	--	293839	--	317347	Казахстан
						--	--	--	--		23507		
10	95	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5814	725457,00	--	421781	--	421781	--	455523	Казахстан
						--	--	--	--		33742		
11	96	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	1716282,00	--	8753	--	8753	--	9453	Казахстан
						--	--	--	--		700		
12	97	С123-060144-0907 2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	4236936,00	--	324126	--	324126	--	350056	Казахстан
						--	--	--	--		25930		
13	98	С123-060144-1020 2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	7333101,00	--	74798	--	74798	--	80781	Казахстан
						--	--	--	--		5984		
14	99	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0618	145731,00	--	9006	--	9006	--	9727	Казахстан
						--	--	--	--		720		
15	100	С123-060902-0311 2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06695	216278,00	--	14480	--	14480	--	15638	Казахстан
						--	--	--	--		1158		
			Итого по разделу: 1. Кабельные изделия.									4484995	
			ИТОГО:					3396427	225419	2182461	756346	4484995	
								988547	61934		332221		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО ПО АКТУ:									4484995	
			Временные здания и сооружения			1,2 %		53820					
			Итого с временными									4538815	
			Зимние удорожания			2,64 %		119825					
			Итого с зимними удорожаниями									4658640	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		93173					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4751812	

			НДС			12 %		570217					
			Итого с НДС									5322030	
			Скидка			10%		-532203					
			ИТОГО ПО АКТУ Ф-2 С УЧЕТОМ СКИДКИ:									4789827	
			в т.ч. НДС 12 %									513196	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Марал Құрылыс" БИН 111140011648
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байғара Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Елеусизов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
Директор ТОО "Alash-service KZ" Абдильдин Д.С.

Авторский надзор
Директор ТОО компания "СтройГарантСервис" Демьянчик В.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Каркаралинского района" Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, Бокейханова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Құрылыс" Карагандинская область, г.Жезказган, Бульвар ГАРЫШКЕРЛЕР, 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания СШ № 43, расположенного по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, с.Егендыбулак.**

(наименование, адрес)

Объект : **Альбом 6-18-АС. Архитектурно-строительные решеня.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№168** от **25.05.2020 года.**

Акт выполненных работ №1

За июль месяц 2020 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Кровля школы													
Деревяные конструкци													
1	1	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8	18519,13	946,89	148153	7575	87886	50129	214145	
						6586,46	375,93	52692	3007		15863		
2	2	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стропила, мауэрлаты, подкосы, лежни, стойки, кобылки и пр. Установка	м3 древесины в конструкции	40	92666,88	1585,80	3706675	63432	2733386	840873	4911352	
						22746,43	611,15	909857	24446		363804		
3	3	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	1836,5	189,97	10,93	348879	20068	34159	218964	613270	
						160,44	5,15	294652	9465		45427		
4	4	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1420	351,87	3,01	499649	4268	449018	43324	586411	
						32,65	1,25	46363	1776		43438		
5	5	С121-070203-0402 2107-0203-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	21,3	21829,00	--	464958	--	464958	--	502154	Казахстан
						--	--	--	--		37197		

6	6	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	40	10122,82	64,80	404913	2592	367840	32002	471869
						862,02	26,94	34481	1078		34953	
			Устройство покрытий кровли									
7	7	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1836,5	207,56	15,03	381191	27603	210095	137517	560204
						78,13	3,26	143493	5981		41497	
8	12	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа /высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием/. Устройство	м2 кровли	1836,5	3586,56	23,75	6586718	43616	5327954	1132098	8336322
						661,66	8,38	1215148	15394		617505	
			Итого по разделу: 1. Кровля.									16195727
			РАЗДЕЛ 2.Стены									
9	123	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	85	26543,87	1572,09	2256229	133628	1687120	340421	2804383
						5123,30	439,14	435481	37327		207732	
			Итого по разделу: 2. Стены.									2804383
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
10	54	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	860	1033,31	32,54	888647	27985	489490	360990	1349609
						431,60	14,95	371172	12861		99971	
11	55	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=26	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 150 мм	м2 стяжки	860	3946,62	143,85	3394092	123715	3176017	140672	3817545
						109,72	64,29	94360	55291		282781	
			Итого по разделу: 3. Полы.									5167154
			РАЗДЕЛ 4.Оконные проемы									
			Монтаж окон									
12	75	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	19,0283625	3354,42	189,78	63829	3611	30607	28119	99304
						1556,15	85,81	29611	1633		7356	

13	76	С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	19,0283625	14961,00	--	284683	--	284683	--	307458	Казахстан
						--	--	--	--		22775		
14	77	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	30,51984	2424,72	189,67	74002	5789	36120	31241	113662	
						1051,54	85,81	32093	2619		8419		
15	78	С121-090201-0601 2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	30,51984	15192,00	--	463657	--	463657	--	500750	Казахстан
						--	--	--	--		37093		
16	79	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	224,52975	2371,58	193,65	532491	43479	282612	203338	794695	
						919,26	86,99	206400	19531		58866		
17	80	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	224,52975	20981,00	--	4710859	--	4710859	--	5087727	Казахстан
						--	--	--	--		376869		
18	81	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых и более (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	274,09164	2645,58	196,22	725133	53782	355544	305946	1113565	
						1152,19	88,05	315807	24133		82486		
19	82	С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	8,60816	18483,00	--	159105	--	159105	--	171833	Казахстан
						--	--	--	--		12728		
20	83	С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные и более - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	265,48348	19724,00	--	5236396	--	5236396	--	5655308	Казахстан
						--	--	--	--		418912		
			Итого по разделу: 4. Оконные проемы.									13844302	

РАЗДЕЛ 5.Фасад

21	126	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	1484,82	2443,58 1403,95	20,34 3,26	3628280 2084612	30197 4835	1513471	1671558 423987	5723825	
22	127	Е11-150108-1808	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка	м2	1484,82	747,00 392,25	2,95 1,09	1109154 582415	4380 1612	522359	467221 126110	1702486	
23	128	С121-050109-0108 2105-0109-0108 РСНБ РК 2015	Металлический сайдинг, Lбрус с комплектующими планками	м2	1707,543	1776,00 --	-- --	3032596 --	-- --	3032596	-- 242608	3275204	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Фасад.									10701515	
			ИТОГО:					39100287 6848635	595720 220987	31655932	6004413 3608377	48713081	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО ПО АКТУ:									48713081	
			Временные здания и сооружения			1,2 %		584557					
			Итого с временными									49297638	
			Зимние удорожания			2,64 %		1301458					
			Итого с зимними удорожаниями									50599096	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1011982					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									51611078	
			НДС			12 %		6193329					
			Итого с НДС									57804407	
			Скидка			10%		-5780441					
			ИТОГО ПО АКТУ Ф-2 С УЧЕТОМ СКИДКИ:									52023966	78 634 362
			в т.ч. НДС 12 %									5573996	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Марал Құрылыс" БИН 111140011648
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байғара Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Елеусизов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
Директор ТОО "Alash-service KZ" Абдильдин Д.С.

Авторский надзор
Директор ТОО компания "СтройГарантСервис" Демьянчик В.П.