Заказчик: ГУ "Отдел образования Каркаралинского района"

Подрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания СШ № 43, расположенного по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, с.Егендыбулак.

Договор: №168 от 25.05.2020 года.

А К Т № 2

выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2020 года.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2020 год	288 708 154,27
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	78 634 362
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	78 634 362
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	129 922 521
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	51 288 159
8	Удержание аванса 30%	0
9	Удержание резерва 5% за акт № 1	3 931 718
10	Удержание резерва 5% за акт № 2	2 564 408
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	44 792 033

В том числе НДС 12% 4 799 146

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел образования Каркаралинского района" Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск,
БИН 150440032488
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN3005000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
Тел.:87214631689
Руководитель_____ Елеусизов А.С.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Құрылыс"
Карагандинская область, г.Жезказган, Бульвар
БИН/ИИН 111140011648
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7396509F0007956839
АО "ForteBank"
Тел.: 8(775)4377730
Директор ТОО "Марал Құрылыс"_____
Байғара Б.С.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Каркаралинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания СШ № 43, расположенного по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, с.Егендыбулак.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		168	25.05.2020 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Капитальный ремонт здания СШ № 43, расположенного по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, с.Егендыбулак.	**129 922 521**	**45 792 999**							**5 495 160**	**51 288 159,27**
Удержание резерва, в том числе за акт №1	**3 931 718**	**3 510 463**							**421 256**	**3 931 718**
Удержание резерва, в том числе за акт № 2	**2 564 408**	**2 289 650**							**274 758**	**2 564 408**
ИТОГО к оплате:										**44 792 033**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Елеусизов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор ТОО "Марал Құрылыс" **Байгара Б.С.** **БИН 111140011648**

Технический надзор
Директор ТОО "Alash-service KZ" Абдильдин Д.С.

Авторский надзор
Директор ТОО компания "СтройГарантСервис" Демьянчик В.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Каркаралинского района" Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, Бокейханова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Құрылыс" Карагандинская область, г.Жезказган, Бульвар ГАРЫШКЕРЛЕР, 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания СШ № 43, расположенного по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, с.Егендыбулак.**

(наименование, адрес)

Объект : **Альбом 6-18-ОВ. Отопление и вентиляция.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№168** от **25.05.2020 года.**

Акт выполненных работ № 2

За август месяц 2020 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	352,8	1213,09	18,55	427978	6545	188043	230759	711436	
						661,54	5,89	233390	2078		52699		
2	2	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	2205	1938,00	--	4273290	--	4273290	--	4615153	Россия
						--	--	--	--		341863		
3	6	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Краны воздушные. Установка**	шт.	68	283,18	--	19256	--	7532	11490	33205	
						172,42	--	11724	--		2460		
4	18	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	42,5	1394,93	20,96	59284	891	42048	16329	81662	

						384,59	7,46	16345	317		6049		
5	19	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	196,5	1531,43	20,96	300925	4119	221235	75496	406535	
						384,59	7,46	75571	1466		30114		
6	20	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	185	1617,08	20,96	299161	3878	224135	71078	399857	
						384,59	7,46	71148	1380		29619		
7	21	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1468,86	45,74	88132	2745	41621	43793	142479	
						729,43	15,34	43766	920		10554		
8	22	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	22,5	253,00	--	5693	--	5693	--	6148	Казахстан
						--	--	--	--		455		
9	23	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	22,5	346,00	--	7785	--	7785	--	8408	Казахстан
						--	--	--	--		623		
10	24	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15	534,00	--	8010	--	8010	--	8651	Казахстан
						--	--	--	--		641		
11	25	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	127,5	1979,47	45,74	252382	5832	153547	93060	373077	
						729,43	15,34	93003	1956		27635		
12	26	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40	512,00	--	20480	--	20480	--	22118	Казахстан
						--	--	--	--		1638		

13	27	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	87,5	756,00	--	66150	--	66150	--	71442	Казахстан
						--	--	--	--		5292		
14	28	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	152,5	2554,01	54,96	389487	8382	249147	131999	563205	
						865,30	17,94	131958	2735		41719		
15	29	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2975,90	80,23	104157	2808	67878	33677	148860	
						956,31	25,52	33471	893		11027		
			Итого по разделу: 1. Отопление.									7592236	
			ИТОГО:					6322170	35200	5576594	707 681	7592236	
								710376	11745	0	562388		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО ПО АКТУ:									7592236	
			Временные здания и сооружения			1,2 %		91107					
			Итого с временными									7683343	
			Зимние удорожания			2,64 %		202840					
			Итого с зимними удорожаниями									7886183	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		157724					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8043907	
			НДС			12 %		965269					
			Итого с НДС									9009176	
			Скидка			10%		-900918					
			ИТОГО ПО АКТУ Ф-2 С УЧЕТОМ СКИДКИ:									8108258	
			в т.ч. НДС 12 %									868742	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Марал Құрылыс" БИН 111140011648

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байгара Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Елеусизов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Директор ТОО компания "СтройГарантСервис"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Каркаралинского района" Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, Бокейханова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Құрылыс" Карагандинская область, г.Жезказган, Бульвар ГАРЫШКЕРЛЕР, 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания СШ № 43, расположенного по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, с.Егендыбулак.**

(наименование, адрес)

Объект : **Альбом 6-18-АС. Архитектурно-строительные решеня.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№168** от **25.05.2020 года.**

Акт выполненных работ № 2

За август месяц 2020 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Потолок										
1	30	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	м шва	3438,25	396,36	3,12	1362780	10740	25287	1571278	3168784	
						385,88	1,41	1326753	4839		234725		
2	31	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном**	м3	2,72	75242,18	1140,91	204659	3103	139637	53066	278343	
						22764,25	461,58	61919	1255		20618		
3	36	Е12-110103-0201 1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	м2	2453,95	278,88	1,93	684363	4739	17664	478275	1255649	
						269,75	0,94	661960	2312		93011		
4	37	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм с грунтовкой поверхности**	м2	1425,45	1725,92	26,04	2460211	37112	871085	1138140	3886219	
						1088,79	20,16	1552014	28735		287868		
			Итого по разделу: 2. Потолок.									8588995	
			РАЗДЕЛ 2.Стены										

5	46	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчанным раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	4767,1	1299,40 802,24	63,98 51,34	6194379 3824358	305015 244738	2065006	3255277 755972	10205628	
6	47	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	4767,1	1479,05 846,49	23,59 17,90	7050797 4035283	112432 85322	2903082	2966836 801411	10819043	
			Итого по разделу: 3. Стены.	Тенге								21024671	
			РАЗДЕЛ 4.Полы										
7		Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	350	1033,31 431,60	32,54 14,95	361659 151058	11389 5234	199212	146915 40686	549259	
8		Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=26	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 150 мм	м2 стяжки	350	3946,62 109,72	143,85 64,29	1381316 38402	50349 22502	1292565	57250 115085	1553652	
			Итого по разделу: 4. Полы.	Тенге								2102911	
			РАЗДЕЛ 5.Оконные проемы										
			Монтаж окон										
9	75	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	5,734575	3354,42 1556,15	189,78 85,81	19236 8924	1088 492	9224	8474 2217	29927	
10	76	С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,734575	14961,00 --	-- --	85795 --	-- --	85795	-- 6864	92659	Казахстан
11	77	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	9,19776	2424,72	189,67	22302	1745	10885	9415	34254	

						1051,54	85,81	9672	789		2537		
12	78	С121-090201-0601 2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	9,19776	15192,00	--	139732	--	139732	--	150911	Казахстан
						--	--	--	--		11179		
13	79	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	67,6665	2371,58	193,65	160477	13103	85171	61280	239497	
						919,26	86,99	62203	5886		17741		
14	80	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	67,6665	20981,00	--	1419711	--	1419711	--	1533288	Казахстан
						--	--	--	--		113577		
15	81	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых и более (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	82,60296	2645,58	196,22	218533	16208	107150	92203	335595	
						1152,19	88,05	95175	7273		24859		
16	82	С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	2,59424	18483,00	--	47949	--	47949	--	51785	Казахстан
						--	--	--	--		3836		
17	83	С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные и более - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	80,00872	19724,00	--	1578092	--	1578092	--	1704339	Казахстан
						--	--	--	--		126247		
			Подоконные доски и отливы										
18	84	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	382,6695	1271,30	11,06	486488	4233	393625	81505	613432	
						231,61	5,05	88630	1931		45439		

19	85	С121-090205-0208 2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	382,6695	2870,00	--	1098261	--	1098261	--	1186122	Казахстан
						--	--	--	--		87861		
20	86	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	165,3	113,00	--	18679	--	18679	--	20173	Казахстан
						--	--	--	--		1494		
21	87	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	382,6695	851,85	1,91	325976	730	231090	68041	425538	
						246,05	0,90	94156	346		31521		
			Откосы внутренние										
22	88	Е12-110101-0701 1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные(штукатурка по периметру окна на 5 см-в местах пропенивания)	м2	45,90115	4883,32	22,40	224150	1028	43482	129702	382160	
						3913,63	10,93	179640	502		28308		
			Итого по разделу: 5. Оконные проемы.	Тенге				5845381	38136	5268846	450620	6799680	
			РАЗДЕЛ 9. Крыльца, пандус										
23	165	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	41,8	5821,70	1470,80	243347	61479	151170	52867	319911	
						734,40	625,56	30698	26148		23697		
24	166	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания	171,95	3097,77	871,80	532662	149906	266875	162789	751086	
						673,92	344,06	115881	59161		55636		
25	167	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/Бетон тяжелый класса В15/. Устройство	м3	17,1	20828,69	1060,87	356171	18141	319839	19730	405973	
						1063,80	204,14	18191	3491		30072		
26	168	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,08072	12857,70	1248,98	13896	1350	35	11882	27840	
						11576,80	505,00	12511	546		2062		
			Итого по разделу: 9. Крыльца пандус.	Тенге								1504810	

			ИТОГО:					26691621	803891	13520303	10364925	40021069	
								12367427	501502		2964523		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО ПО АКТУ:									40021069	
			Временные здания и сооружения			1,2 %		480253					
			Итого с временными									40501322	
			Зимние удорожания			2,64 %		1069235					
			Итого с зимними удорожаниями									41570557	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		831411					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									42401968	
			НДС			12 %		5088236					

			Итого с НДС									**47490204**	
			Скидка			**10%**		**-4749020**					
			ИТОГО ПО АКТУ Ф-2 С УЧЕТОМ СКИДКИ:									**42741184**	
			в т.ч. НДС 12 %									**4579413**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Марал Құрылыс" БИН 111140011648
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байгара Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Елеусизов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Директор ТОО компания "СтройГарантСервис" Демьянчик В.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Каркаралинского района" Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, Бокейханова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Құрылыс" Карагандинская область, г.Жезказган, Бульвар ГАРЫШКЕРЛЕР, 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания СШ № 43, расположенного по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, с.Егендыбулак.**

(наименование, адрес)

Объект : **Альбом 6-18-ЭО.СО. Электрооборудование.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№168** от **25.05.2020 года.**

Акт выполненных работ №2

За август месяц 2020 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия										
1	82	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка. Монтаж на стене**	шт.	100	577,77 573,50	-- --	57777 57350	-- --	427	34984 7421	100181	
2	83	С123-061707-0201 2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	**Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20**	шт.	100	75,00 --	-- --	7500 --	-- --	7500	-- 600	8100	
			Итого по разделу: 3. Электроустановочные изделия									108281	
			РАЗДЕЛ 5.Прочие изделия										
3	101	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	310	235,19 152,60	23,71 6,01	72909 47306	7351 1865	18252	35403 8665	116977	
4	102	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	25	262,09 141,70	58,07 15,04	6552 3543	1452 376	1557	2821 750	10123	
5	103	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0195	269004,00 --	-- --	5246 --	-- --	5246	-- 420	5665	Казахстан

6	104	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3906	273261,00	--	106736	--	106736	--	115275	Казахстан
						--	--	--	--		8539		
7	105	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2865,68	161,31	22925	1290	15531	4615	29744	
						763,00	38,28	6104	306		2203		
8	106	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	44	337,56	15,27	14853	672	6028	5966	22484	
						185,30	3,01	8153	132		1665		
9	107	С121-050304-0103 2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,009768	213065,00	--	2081	--	2081	--	2248	Казахстан
						--	--	--	--		166		
			Итого по разделу: 5. Прочие изделия.									302516	
			ИТОГО:					296578	10765	163358	83789	410797	
								122456	2679	--	30429		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО ПО АКТУ:									410797	
			Временные здания и сооружения			1,2 %		4930					
			Итого с временными									415727	
			Зимние удорожания			2,64 %		10975					
			Итого с зимними удорожаниями									426702	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8534					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									435236	
			НДС			12 %		52228					
			Итого с НДС									487464	
			Скидка			10%		-48746					
			ИТОГО ПО АКТУ Ф-2 С УЧЕТОМ СКИДКИ:									438718	
			в т.ч. НДС 12 %									47005	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Марал Құрылыс" БИН 111140011648
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байгара Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Елеусизов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Директор ТОО компания "СтройГарантСервис"