Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«____» _____ 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Умирзак», Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда,Мусрепова 20.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **- Ишанкулов С.М**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области".**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

наименование организации

2. Субподрядные организации: **ТОО «Сантехцентр», ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции", ТОО «Сапа» -NS-Курылыс», ТОО «Марсам», ТОО «ОрдаСтройПроект KZ» ТОО «Ремстрой».**

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО **«Кумбез-Тас» Государственная лицензия 09-ГСЛ №000132 от 20.01.2006 года (2 категория), ГИП Алимбетов Н.А., приказ №8 от 24.03.2017 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Коммунальным государственным учреждением «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района Жамбылской области»**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Мощность	Учащихся	300	300
Площадь участка	Га	2,5	2,5
Площадь застройки	М2	2383,66	2383,66
Площадь покрытий: а) асфальтобетонных проездов б) асфальтобетонных дорожек в) плиточного г) гравийно-песочного вне участка: д) асфальтобетонных проездов ж) асфальтобетонных дорожек	М2 М2 М2 М2 М2 М2 М2	 1953,5 181 994 1277 1707 166	 1953,5 181 994 1277 1707 166
Площадь озеленяя	М2	12504	12504
Площадь спортивной зоны	М2	4955	4955
Площадь учебно-опытной зоны	М2	2302	2302
Протяжности наружных сетей: а) теплотрассы б) водопровода в) канализации г) ВЛ-10 кВ д) КЛ-10 кВ е) КЛ-04 кВ ж) Наружное освещение	 Км Км Км Км Км Км км	 0,411 0,311 0,357 5,048 0,084 1,036 1,005	 0,411 0,311 0,357 5,048 0,084 1,036 1,005
Здание школы: Общая площадь	М2	4560,36	4560,36
Полезная площадь	М2	4092,69	4092,69
Число этажей	Этаж	2-3	2-3
Количество блоков	Блок	3	3
Общий строительный объем	М3	23520,1	23520,1
Блок первый	М3	11254,5	11254,5
Блок второй	М3	3777,4	3777,4

Блок третий	М3	8488,2	8488,2
Здание котельной: число этажей	Этаж	1	1
Площадь застройки	М2	122,30	122,30
Строительный объем	М3	480,00	480,00
Общая площадь	М2	103,44	103,44
Резервуар для нефтепродуктов V-5м3	Шт	1	1
Площадь застройки	М2	3,57	3,57
Туалет на 16 очков: Строительный объем	М3	20,77	20,77
Площадь застройки	М2	9,3	9,3
Резервуар сточных вод V-25м3	Шт	2	2
Строительный объем	М3	34,56	34,56
Общая площадь	М2	69,3	69,3
КТП 160 кВт: Площадь застройки	М2	6	6
Площадка для дизельной электростанции	Шт	1	1
Площадь застройки	М2	6	6

Выпуск продукции (оказания услуг) предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее –м 2)	-	-
Число этажей	Этаж	-	-
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее-м3)	-	-
В том числе подземной части	М3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	М2	-	-

Показатели	Число квартир	По проекту		Фактически	
		Площадь квартир, м2		Площадь квартир, м2	
		Общая	жилая	Общая	жилая

Всего квартир в том числе: однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных Четырёхкомнатных и боле	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы состоит из трех блоков. с проходными подпольными каналами, сложной формы;

Блок-1 - прямоугольной формы в плане с размерами в осях 54,6×15,8 м, 3-х этажное. высота этажа 3.3 м, в Блок-1 располагаются: входная часть с гардеробом и охраной, в нем размещены административные и медицинские помещения, библиотечная группа, кабинеты и помещения основной школы.

Блок-2 прямоугольной формы в плане с размерами в осях 23,8х15,8м, 2-х этажный, высота этажа 3.3 м с одноэтажным переходом 3,0×3,4м в осях, в Блоке-2 находится начальная школа, которая объединена с основным переходом по первому этажу.

Блок-3 - размером 54,48х18,0 м состоит из двух частей: одноэтажной (спортивный зал) с высотой этажа 7,0м и двухэтажной с высотой первого этажа 3,3м и второго 3,7 м. В Блоке-3 находится спортивный зал, столовая с кухней, на втором этаже актовый зал с сопутствующими ему помещениями, кабинет психолога и комната общественных организаций. Блок-3 примыкает к Блоку-1.

В составе школы предусмотрены:

- учебные кабинеты, классы и лаборатории на расчетную наполняемость 25 учащихся;
- мастерские трудового обучения для 5-11 классов;
- спортивный зал 36×18 м;
- актовый зал;
- информационный центр - библиотека с читальным залом;
- кабинет врача с процедурной, кабинет логопеда и психолога;
- столовая на 102 посадочных мест;
- помещения для дирекции, преподавательского состава школы, служебной работы.
- подсобно- вспомогательные и бытовые помещения:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **13 марта 2020 г.**
месяц, год

окончание работ **29 июля 2021 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **12**;
по норме или по проекту организации строительства **12**;
фактически 16;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 96 % и фактический применено 64 %

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Умирзак» - Ишанкулов С.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата место для печати