Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, БИН 050940013378

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86

Стройка: «Капитальный ремонт первого этажа зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

Объект: «Капитальный ремонт первого этажа зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		88-4	12.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт первого этажа зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»	1 235 558	1 103 177							132 381	1 235 558
ИТОГО К ОПЛАТЕ		1 103 177							132 381	1 235 558

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Букенов Ж.Б.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
Директор _____ Жұман М.Б.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт первого этажа зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт первого этажа зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88-4 от 12.02.2023г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь от 05.09.2023 года

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Система В1											
1	3	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	13,59	96	1	1302	18	0	924	2404	Казахстан
						94	0	1283	0	–	178		
		Раздел 2 Система Т3											

2	13	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	12,93	96	1	1238	17	0	879	2287	Казахстан
						94	0	1221	0	0	169		
3	1	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене ЩРО-1 НР = 72 %	шкаф	1	3906	138	3906	138	0	2752	7191	Казахстан
						3769	53	3769	53	–	533		
4	3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	1297	22	1297	22	0	918	2392	Казахстан
						1275	0	1275	0	–	177		
5	7	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене ЩАО-1 НР = 72 %	шкаф	1	3906	138	3906	138	0	2752	7191	Казахстан
						3769	53	3769	53	–	533		
6	12	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене ЩРО-2 НР = 72 %	шкаф	1	3906	138	3906	138	0	2752	7191	Казахстан
						3769	53	3769	53	–	533		

7	14	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	1297	22	1297	22	0	918	2392 Казахстан
						1275	0	1275	0	–	177	
8	19	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене ЩАО-2 НР = 72 %	шкаф	1	3906	138	3906	138	0	2752	7191 Казахстан
						3769	53	3769	53	–	533	
9	29	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	2	214	0	429	0	0	309	796 Казахстан
						214	0	428	0	–	59	
10	35	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	193	0	193	0	0	139	358 Казахстан
						192	0	192	0	–	26	
11	39	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	27,95	197	3	5509	70	0	3918	10181 Казахстан
						195	0	5439	2	–	754	
12	40	1121-0202-0102	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР = 72 %	м	14,85	148	1	2198	13	0	1574	4073 Казахстан

					147	0	2185	1	–	302		
13	45 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %	м борозд	27,9	281	118	7842	3287	–	4335	13151	Казахстан
					163	53	4554	1467	–	974		
14	46 1146-0302-0306	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР = 72 %	шт.	20	1057	442	21141	8830	–	11590	35350	Казахстан
					616	189	12311	3787	–	2619		
15	47 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130x130 мм НР = 72 %	шт.	34	768	330	26128	11219	–	14339	43704	Казахстан
					439	147	14909	5006	–	3237		
	Раздел 2 Демонтажные работы											
16	48 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	173	2	347	3	–	248	642	Казахстан
					172	1	343	2	–	48		
17	49 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	19	58	1	1101	12	–	789	2041	Казахстан
					57	0	1089	6	–	151		
18	50 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	9	53	0	477	0	–	343	886	Казахстан
					53	0	477	0	–	66		
19	51 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	32,3	88	0	2831	7	–	2036	5256	Казахстан
					87	0	2824	4	–	389		
20	52 1217-0101-0706	Демонтаж этажных силовых щитков (прим.) НР = 72 %	шт.	1	280	2	280	2	–	201	520	Казахстан

						279	1	279	1	–	39		
		Раздел 1 Отопление. Блок А											
21	14	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	26,6	99	1	2624	36	0	1863	4845	Казахстан
						97	0	2587	0	–	359		
		Раздел 2 Отопление. Галерея											
22	20	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	15,2	99	1	1499	21	0	1064	2769	Казахстан
						97	0	1478	0	–	205		
23	23	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	1	618	3	618	3	0	443	1146	Казахстан
						615	1	615	1	–	85		
		Раздел 3 Транзит											
24	43	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	4,3	99	1	424	6	0	301	783	Казахстан
						97	0	418	0	–	58		

25	30 1118-1001-0109	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 150, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010 НР = 72 %	фильтр	1	8336	1267	8336	1267	0	5367	14800	Казахстан
					7069	386	7069	386	–	1096		
26	31 1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	2492	477	2492	477	0	1552	4369	Казахстан
					2015	141	2015	141	–	324		
27	39 1118-0701-0106	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели TC 569, PN 16, Tmax 150 °С, DN 150, НР = 72 %	шт.	1	11900	728	11900	728	0	8149	21653	Казахстан
					11173	145	11173	145	–	1604		
28	40 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	1	350	0	350	0	0	252	651	Казахстан
					350	0	350	0	–	48		
29	41 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	1	460	0	460	0	0	332	855	Казахстан
					460	0	460	0	–	63		

30	43	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1	1690	119	1690	119	0	1158	3076	Казахстан
						1571	38	1571	38	–	228		
31	44	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1	1221	88	1221	88	0	838	2224	Казахстан
						1134	30	1134	30	–	165		
32	45	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1,3	1221	88	1588	114	0	1089	2891	Казахстан
						1134	30	1474	39	–	214		
33	46	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1,5	915	50	1372	75	0	953	2512	Казахстан
						865	18	1297	27	–	186		
34	47	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	1,2	99	1	118	2	0	84	219	Казахстан
						97	0	117	0	–	16		

35	48	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	1,8	99	1	178	2	0	126	328 Казахстан
						97	0	175	0	–	24	
36	49	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	1	99	1	99	1	0	70	182 Казахстан
						97	0	97	0	–	13	
37	50	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	3,5	410	84	1437	294	0	924	2550 Казахстан
						326	40	1142	142	–	189	
	Раздел 2 Узел №1. Блок А											
38	95	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	2,3	99	1	227	3	0	161	419 Казахстан
						97	0	224	0	–	31	
39	96	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	2,3	410	84	944	193	0	607	1676 Казахстан
						326	40	751	93	–	124	

40	11 1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 72 %										
			шт.	1	9163	635	9163	635	0	6258	16655	Казахстан
					8528	164	8528	164	–	1234		
41	13 1116-0601-0104	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка НР = 72 %										
			шт.	1	9163	635	9163	635	0	6258	16655	Казахстан
					8528	164	8528	164	–	1234		
42	15 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %										
			шт.	1	4007	342	4007	342	0	2692	7235	Казахстан
					3665	74	3665	74	–	536		
43	19 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %										
			шт.	1	2180	108	2180	108	0	1504	3979	Казахстан
					2072	17	2072	17	–	295		

44	21	1118-1001-0108	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	6658	933	6658	933	0	4323	11860	Казахстан
						5725	279	5725	279	–	879		
45	23	1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	9163	635	9163	635	0	6258	16655	Казахстан
						8528	164	8528	164	–	1234		
46	31	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 72 %	шт.	1	673	0	673	0	0	484	1249	Казахстан
						673	0	673	0	–	93		
	Раздел 5 Узел № 1 Блок А.												
47	33	1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	1	775	3	775	3	0	556	1438	Казахстан
						772	1	772	1	–	106		
48	36	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1345	0	1345	0	0	968	2498	Казахстан
						1345	0	1345	0	–	185		
49	38	1118-0701-0106	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150 °C, DN 150. НР = 72 %	шт.	1	11900	728	11900	728	0	8149	21653	Казахстан

					11173	145	11173	145	–	1604		
50	40 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4007	342	4007	342	0	2692	7235	Казахстан
					3665	74	3665	74	–	536		
51	43 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4007	342	4007	342	0	2692	7235	Казахстан
					3665	74	3665	74	–	536		
52	45 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2180	108	2180	108	0	1504	3979	Казахстан
					2072	17	2072	17	–	295		
53	49 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 72 %	шт.	1	673	0	673	0	0	484	1249	Казахстан
					673	0	673	0	–	93		
	Раздел 6 Узел № 2 Блок А.											
54	51 1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	1	775	3	775	3	0	556	1438	Казахстан
					772	1	772	1	–	106		

55	54	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1345	0	1345	0	0	968	2498	Казахстан
						1345	0	1345	0	–	185		
56	56	1118-0701-0106	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150 °C, DN 150, НР = 72 %	шт.	1	11900	728	11900	728	0	8149	21653	Казахстан
						11173	145	11173	145	–	1604		
57	58	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4007	342	4007	342	0	2692	7235	Казахстан
						3665	74	3665	74	–	536		
58	61	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2180	108	2180	108	0	1504	3979	Казахстан
						2072	17	2072	17	–	295		
59	65	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 72 %	шт.	1	673	0	673	0	0	484	1249	Казахстан
						673	0	673	0	–	93		
60	1	**1212-0104-0504**	**Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой НР = 72 %**	**м2**	**19,379**	233	0	4517	0	–	3252	8391	Казахстан

61	2	**1212-0104-0504**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной НР = 72 %**	**м2**	**12,4621**	233,1	0	4517	0	–	622	
						233	0	2905	0	–	2092	5396 Казахстан
62	3	**1146-0303-0103**	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %**	**м3 заделки**	**1,95418**	233,1	0	2905	0	–	400	
						75005	1163,77	146574	2274	0	104679	271354 Казахстан
						73841,66	556,85	144300	1088	-	20100	
63	4	**1211-0101-0207**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %**	**м2**	**11,66**	2616	14,36	30499	167	0	21900	56591 Казахстан
						2601,37	7,26	30332	85	–	4192	
		1.2 Крыльцо										
64	4	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	6,365	421	36	2682	227	0	1846	4891 Казахстан
						386	17	2455	110	–	362	
65	5	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 72 %	м2 покрытия	6,365	1809	222	11512	1415	0	7550	20586 Казахстан
						1586	61	10097	388	–	1525	

66	7	1115-0106-0202	Колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")облицовк а тумб НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	3,325	4898	39	16287	128	0	11678	30203	Казахстан
						4860	18	16159	60	–	2237		
67	8	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка ОГ-1(4,7м/2=2,35м) НР = 72 %	м ограждения	1,175	695	96	816	113	0	541	1466	Казахстан
						598	41	703	48	–	109		
68	11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	0,365	53	3	19	1	0	13	35	Казахстан
						50	0	18	0	–	3		
69	12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,365	63	4	23	2	0	15	41	Казахстан
						58	1	21	0	–	3		
	Раздел 2 Вход №2												
	2.2 Крыльцо и пандус												
70	29	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство пандуса, В12,5 НР = 72 %	м3	1,15	4228	544	4862	625	0	3197	8704	Казахстан
						3684	177	4237	204	–	645		

71	31	1115-0106-0202	Колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")облицовк а тумб НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	1,885	4898	39	9234	73	0	6621	17122	Казахстан
						4860	18	9161	34	–	1268		
72	32	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	1,295	336	25	434	32	0	293	786	Казахстан
						311	3	403	4	–	58		
		2.3 Отделка фасада											
73	35	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	3,95	285	2	1127	8	0	808	2090	Казахстан
						283	1	1118	4	–	155		
		Раздел 3 Вход №3											
		3.2 Крыльцо											
74	40	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1,325	421	36	558	47	0	384	1018	Казахстан
						386	17	511	23	–	75		
75	41	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 72 %	м2 покрытия	1,325	1809	222	2396	295	0	1572	4285	Казахстан

					1586	61	2102	81	–	317		
76	43	1115-0106-0202	Колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")облицовк а тумб НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	1,465	4898	39	7176	57	0	5145	13307 Казахстан
						4860	18	7120	27	–	986	
	Раздел 4 Вход №4											
	4.2 Крыльцо											
77	62	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,55	1854	0	4728	0	–	3404	8783 Казахстан
						1854	0	4728	0	–	651	
78	63	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,55	880	0	2245	0	–	1616	4170 Казахстан
						880	0	2245	0	–	309	
79	64	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	1,21	3117	2145	3771	2595	0	1630	5833 Казахстан
						972	899	1176	1088	–	432	
80	65	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство крыльца, Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W2 НР = 72 %	м3	0,305	5744	788	1752	240	0	1150	3134 Казахстан
						4956	280	1511	85	–	232	

81	67	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	0,02	8011	3284	160	66	0	78	258	Казахстан
						4727	712	95	14	–	19		
82	69	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,03885	77219	2760	3000	107	–	2107	5516	Казахстан
						74459	874	2893	34	–	409		
83	72	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	5,85	421	36	2465	209	0	1697	4495	Казахстан
						386	17	2256	101	–	333		
84	73	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 72 %	м2 покрытия	3,85	1809	222	6963	856	0	4566	12452	Казахстан
						1586	61	6107	235	–	922		
85	75	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором(стены крыльца) НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,19	486	7	1064	15	0	761	1971	Казахстан
						479	3	1049	7	–	146		
86	76	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,19	191	4	419	9	0	298	774	Казахстан
						187	2	410	4	–	57		

87	77	1115-0106-0202	Колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")облицовк а тумб. НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	1,335	4898	39	6539	52	0	4689	12127 Казахстан
						4860	18	6488	24	–	898	
	Раздел 5 Вход №5											
	5.1 Демонтажные работы											
88	92	1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж козырька НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; какс1=0,8; кмат1=0,	шт. сборных конструкций	1	9744	5146	9744	5146	–	4110	14962 Казахстан
						4598	1110	4598	1110	–	1108	
	5.2 Крыльцо и пандус											
89	95	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,9	1854	0	3523	0	–	2537	6544 Казахстан
						1854	0	3523	0	–	485	
90	96	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,9	880	0	1673	0	–	1204	3107 Казахстан
						880	0	1673	0	–	230	
40	97	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	1,11	3117	2145	3459	2381	0	1495	5351 Казахстан
						972	899	1079	998	–	396	
91	98	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное-печаные. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,92	3117	2145	2867	1973	0	1239	4435 Казахстан

					972	899	894	827	–	329		
92	99	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство крыльца, Бетон тяжелый класса В15 НР = 72 %	м3	2,76	5744	788	15853	2175	0	10404	28358 Казахстан
						4956	280	13677	773	–	2101	
93	101	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка рамы и бортика НР = 72 %	т	0,19731	84744	21451	16721	4233	0	10171	29044 Казахстан
						63293	8304	12488	1638	–	2151	
94	102	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	8,4	421	36	3540	300	0	2436	6454 Казахстан
						386	17	3239	145	–	478	
95	103	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 72 %	м2 покрытия	3,4	1809	222	6149	756	0	4033	10997 Казахстан
						1586	61	5394	208	–	815	
96	**1**	**1116-0401-0205**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**2,2**	1221	87,78	2687	193	0	1843	4893 Казахстан
						1133,56	30,22	2494	66	–	362	

97	2 1116-1101-0102	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %**	**м трубопровода**	**5,2**	99	1,37	513	7	0	364	947 Казахстан
					97,26	0	506	0	–	70	
98	1 1116-0401-0205	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**5,2**	1221	87,78	6351	456	0	4357	11565 Казахстан
					1133,56	30,22	5895	157	–	857	
99	2 1116-1101-0102	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %**	**м трубопровода**	**5,2**	99	1,37	513	7	0	364	947 Казахстан
					97,26	0	506	0	–	70	
100	1 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %**	**м2 стяжки**	**3,97**	421	35,72	1673	142	0	1152	3050 Казахстан
					385,65	17,21	1531	68	–	226	
101	2 1111-0101-2502	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**3,97**	1809	222,27	7180	882	0	4709	12840 Казахстан
					1586,33	61,03	6298	242	–	951	

102	4 1115-0106-0202	**Колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")облицовка тумб НР = 72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**2,85**	4898	38,61	13961	110	0	10010	25888	Казахстан
					4859,88	18,18	13851	52	–	1918		
103	5 1108-0301-0101	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 %**	**м3 кладки**	**1,1375**	8011	3284,05	9113	3736	0	4455	14653	Казахстан
					4727,19	712,25	5377	810	–	1085		
	2.2 Вход № 2											
104	7 1115-0106-0201	**Откосы. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**1,6**	3716	38,61	5946	62	0	4257	11019	Казахстан
					3677,36	18,18	5884	29	–	816		
	2.3 Вход №3											

105	9 1115-0106-0202	**Колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")облицовка тумб НР = 72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**1,87**	4898	38,61	9160	72	0	6568	16986 Казахстан
					4859,88	18,18	9088	34	–	1258	

Итого	**1 098 590**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	543 199
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 739
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23851
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	408 275
- сметная прибыль (8 %), тенге	81 377
Всего	**1 098 590**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	39 879
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 769**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 161 239**
Генподрядные услуги 0,95	**1 103 177**
НДС (12 %)	132 381
Итого по акту:	**1 235 558**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор _____ **Жұман М.Б.**