Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "DK Build"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код			
		15-3/22	29.06. 2022 г.			ТОО				
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобрете ние матери-алов	Дополнительные затраты: Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города	1 175 518,29	1 049 569,90							125 948,39	
Акт №1	**1 102 979,61**	984 803,22							65 379,10	
Акт №2	**72 538,68**									
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 175 518,29**	1 049 569,90							125 948,39	**1 175 518,29**
К оплате	***(Один миллион сто семьдесят пять тысяч пятьсот восемнадцать тенге) 29 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "DK Build"
БИН 990940001034
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Нургалиев Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Build", БИН 990940001034, Казахстан, город Астана, район Есиль, Умай ана, 14/2, н.п. 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15-3/22 от 29.06. 2022 года

Акт №1

приемки выполненных работ за август от 26.08. 2022 года

(локальная смета 01-01-01)

на Демонтажные и подготовительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы по архитектурно строительной части										
1	9	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	12	206,98	0	2484	0	0	1788	4614	Казахстан

					206,98	0	2484	0	0	342		
2	10 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	23	741,62	55,09	17057	1267	0	11783	31148	Казахстан
					686,53	25,03	15790	576	0	2307		
3	11 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия(мозаичным и керамическим полом) НР = 72 %	м2	8	788,25	30,86	6306	247	0	4452	11619	Казахстан
					757,39	15,61	6059	125	0	861		
4	12 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	3,45	69,57	0	240	0	0	173	446	Казахстан
					69,57	0	240	0	0	33		
5	13 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	3,45	323,18	18,43	1115	64	0	780	2047	Казахстан
					304,75	9,32	1051	32	0	152		
6	14 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	9	1781,73	165,87	16036	1493	0	11014	29214	Казахстан

					1615,86	83,9	14543	755	0	2164			
7	15	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	6	1056,41	165,87	6338	995	0	4210	11392	Казахстан
						890,54	83,9	5343	503	0	844		
8	16	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2	2,4	809,65	139,91	1943	336	0	1273	3474	Казахстан
						669,74	67,16	1607	161	0	257		
			Раздел 2 Демонтажные работы по электроснаюжению и электроосвещению										
9	20	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	1237,1	26,6	1237	27	0	878	2285	Казахстан
						1210,5	9,44	1211	9	0	169		
10	21	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	14	87,64	0,21	1227	3	0	882	2278	Казахстан
						87,43	0,11	1224	2	0	169		
11	22	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	173,28	1,71	520	5	0	372	964	Казахстан
						171,57	0,87	515	3	0	71		

12	23 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	52,97	0	159	0	0	114	295	Казахстан
					52,97	0	159	0	0	22		

Раздел 1 Демонтажные работы по архитектурно строительной части

1.1 Демонтаж работы по наружной отделке АС 1.3 лист

13	1 1212-0104-0502	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР = 72 %	м2	35	202,26	0	7079	0	0	5097	13150	Казахстан
					202,26	0	7079	0	0	974		
14	2 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	5	95,21	0,07	476	0	0	343	884	Казахстан
					95,14	0	476	0	0	65		
15	3 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 72 %	м3	1,25	3951,79	504,43	4940	631	0	3264	8860	Казахстан
					3447,36	179,3	4309	224	0	656		
16	5 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	6	478	61,67	2868	370	0	1912	5162	Казахстан
					416,33	26,19	2498	157	0	382		

17	6	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия(на крыльце) НР = 72 %	м2	6	788,25	30,86	4730	185	0	3339	8714	Казахстан
						757,39	15,61	4544	94	0	646		
		Раздел 7 Отделочные работы 1-4 этаж АС-лист14											
18	79	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	21	1425,57	140,22	29937	2945	0	20456	54424	Казахстан
						1285,35	67,55	26992	1419	0	4031		
19	83	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	1004,1	76,14	11045	838	0	7825	20380	Казахстан
						927,96	60,05	10208	661	0	1510		
20	85	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	555,51	5,36	6111	59	0	3321	10186	Казахстан
						416,62	2,71	4583	30	0	755		

Раздел 8 Полы 22-АС

8.5 Пол помещений ТИП-3

21	141	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	6,45	363,93	28,58	2347	184	0	1621	4286 Казахстан
						335,35	13,77	2163	89	0	317	
22	142	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм НР = 72 %	м2 стяжки	6,45	8,99	4,85	58	31	0	30	95 Казахстан
						4,14	2,28	27	15	0	7	
23	145	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	6,45	331,84	30,24	2140	195	0	1469	3898 Казахстан
						301,6	14,64	1945	94	0	289	
24	147	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	6,45	741,42	84,97	4782	548	0	3104	8517 Казахстан
						656,45	11,87	4234	77	0	631	

25	120 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	5,45	1683,31	130,09	9174	709	0	4275	14525	Казахстан
					1031,36	58,14	5621	317	0	1076		
26	171 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм НР = 72 %	м2 стяжки	5,23	8,99	4,85	47	25	0	24	77	Казахстан
					4,14	2,28	22	12	0	6		
27	207 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	5,23	331,84	30,24	1736	158	0	1191	3160	
					301,6	14,64	1577	77	0	234		
28	224 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	5,23	363,93	28,58	1903	149	0	1315	3475	Казахстан
					335,35	13,77	1754	72	0	257		

9.9 Откосы и сливы.подоконики,навесы,замки

29	286 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	м	7	234,6	4,9	1642	34	0	1170	3037	Казахстан
					229,7	2,38	1608	17	0	225		
30	290 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	3	1067,48	13,83	3202	41	0	2283	5925	Казахстан
					1053,65	3,5	3161	11	0	439		
31	284 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	5	1935,21	1857,48	9676	9287	0	3497	14226	Казахстан
					77,73	893,55	389	4468	0	1054		
32	291 1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементным и, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР = 72 %	м3	2,3	24891,48	1857,48	57250	4272	0	39624	104624	Казахстан
					23034	893,55	52978	2055	0	7750		

Раздел 2 Добавить.
Полы

33	5	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	1,2	3645,24	7,2	4374	9	0	3143	8119 Казахстан
						3638,04	0	4366	0	0	601	
34	10	1203-0101-2003	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановлєние герметизации стыков минераловатными пакетами. Стык вертикальный НР = 72 %	м стыка	5,3	272,58	22,28	1445	118	0	987	2627 Казахстан
						250,3	8,42	1327	45	0	195	
35	11	1203-0101-2002	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков минераловатными пакетами. Стык горизонтальный НР = 72 %	м стыка	5,3	101,78	21,81	539	116	0	345	955 Казахстан
						79,97	10,49	424	56	0	71	

36	12 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 %	м2 потолка	23	1177,8	14,1	27089	324	0	19359	50165	Казахстан
					1163,7	5,35	26765	123	0	3716		
37	13 1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	23	508,62	3,09	11698	71	0	8387	21693	Казахстан
					505,53	0,96	11627	22	0	1607		
	Раздел 1 Подъемник лист 6-АС											
38	1 1303-0502-0103	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР = 72 %	подъемник	1	55068,69	6074,96	55069	6075	0	37069	99509	Казахстан
					48993,73	2490,84	48994	2491	0	7371		
	Раздел 2 Наружная отделка лист 11-АС											

39	4 1115-0106-0501	Подпорные стенки(цоколь). Облицовка сплиттерной плиткой(рванный камень) по сетке НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	2	5643,21	72,61	11286	145	0	8055	20889	Казахстан
					5570,6	23,31	11141	47	0	1547		
40	13 1115-0212-0304	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 72 %	м2	35	688,09	3,89	24083	136	0	17286	44679	Казахстан
					684,2	1,77	23947	62	0	3310		
41	15 1115-0406-0202	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной свыше 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 72 %	1 м карниза (галтели)	2	399,38	0,73	799	1	0	574	1483	Казахстан
					398,65	0	797	0	0	110		
42	17 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	6	683,15	21,15	4099	127	0	2893	7551	Казахстан
					662	7,71	3972	46	0	559		

Раздел 3 Козырек главного входа Ас-лист17

3.1 Козырек

43	21	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,0146	334002,79	2230,79	4876	33	0	3497	9044 Казахстан
						331772	941,65	4844	14	0	670	
44	28	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,03902	85032,17	21413,17	3318	836	0	1946	5685 Казахстан
						63619	5631,61	2482	220	0	421	
45	34	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	9,4	45,75	2,39	430	22	0	295	783 Казахстан
						43,36	0,26	408	2	0	58	
46	35	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	9,4	27,04	1,69	254	16	0	173	462 Казахстан
						25,35	0,26	238	2	0	34	

47	36	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж(сайдинга) НР = 72 %	м2 покрытия	6	522,33	165,39	3134	992	0	1748	5273	Казахстан
						356,94	47,79	2142	287	0	391		
48	39	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72 %	м желобов	2,67	312,81	11,46	835	31	0	586	1535	Казахстан
						301,35	3,52	805	9	0	114		
			3.2 Облицовка покрытия крылец и ступеней АС-лист 18										
49	40	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2,33	1266,61	73,05	2951	170	0	2058	5410	Казахстан
						1193,56	33,22	2781	77	0	401		
			Раздел 5 Устройство козырька 2 листАС-18										
50	54	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	м2 покрытия	8,74	522,33	165,39	4565	1446	0	2547	7681	Казахстан
						356,94	47,79	3120	418	0	569		

					99,92	43,47	1419	617	0	485			
60	76	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 72 %	м2 покрытия	12,8	131,06	3,56	1678	46	0	1186	3093	Казахстан
						127,5	1,21	1632	15	0	229		

Раздел 7 Отделочные работы 1-4 этаж АС-лист14

61	82	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,61	182,67	2,64	4678	68	0	3343	8663	Казахстан
						180,03	1,27	4611	33	0	642		
62	86	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	36,2	236,63	0,75	8566	27	0	6158	15902	Казахстан
						235,88	0,37	8539	13	0	1178		

Раздел 8 Полы 22-АС

8.1 Пол помещений 1 этажа

Пол помещаний ТИП 1

63	122 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	3,45	363,93	28,58	1256	99	0	867	2293	Казахстан
					335,35	13,77	1157	48	0	170		
64	123 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=-1,000;	м2 стяжки	13	8,99	4,85	117	63	0	60	191	Казахстан
					4,14	2,28	54	30	0	14		
	8.3 Пол помещений ТИП-3											
65	132 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	3,22	1266,61	73,05	4078	235	0	2844	7476	Казахстан
					1193,56	33,22	3843	107	0	554		
66	138 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	8,2	741,42	84,97	6080	697	0	3946	10827	Казахстан

						656,45	11,87	5383	97	0	802	
67	154	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм НР = 72 %	м2 стяжки	8,22	8,99	4,85	74	40	0	38	121 Казахстан
						4,14	2,28	34	19	0	9	
			8.7 Пол помещений ТИП-2									
			8.12 Пол помещений ТИП-1									
68	184	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	13,2	363,93	28,58	4804	377	0	3318	8772 Казахстан
						335,35	13,77	4427	182	0	650	
69	187	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм НР = 72 %	м2 стяжки	13,2	8,99	4,85	119	64	0	61	194 Казахстан
						4,14	2,28	55	30	0	14	
			8.14 Пол помещений ТИП-3									

70	199 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм НР = 72 %	м2 стяжки	16,2	8,99	4,85	146	79	0	75	238	Казахстан
					4,14	2,28	67	37	0	18		
71	200 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	16,2	741,42	84,97	12011	1377	0	7795	21391	Казахстан
					656,45	11,87	10634	192	0	1585		
	8.15 Пол помещений ТИП-4											
	8.20 Плинтусы АС-лист22											
72	232 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	6,55	302,52	1,62	1982	11	0	1423	3677	Казахстан
					300,9	0,78	1971	5	0	272		
73	234 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	18	281,72	12,85	5071	231	0	3541	9301	Казахстан
					268,87	4,39	4840	79	0	689		
74	235 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	25,89	85,72	2,2	2219	57	0	1573	4095	Казахстан

					83,52	0,84	2162	22	0	303		
75	236 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	24,22	85,08	2,15	2061	52	0	1464	3807	Казахстан
					82,93	1,04	2009	25	0	282		
76	238 1209-0101-0702	Ступени бетонные. Ремонт НР = 72 %	ступень	2	1147,18	10,25	2294	21	0	1645	4254	Казахстан
					1136,93	5,09	2274	10	0	315		
77	239 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	6,55	597,5	77,09	3914	505	0	2609	7044	Казахстан
					520,41	32,74	3409	214	0	522		
	Раздел 9 Проемы 13-АС											
	9.1 Оконные проемы 1этажа											
	9.2 Дверные проемы подвала и 1этажа											
78	245 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	6,22	1627,38	538,69	10122	3351	0	5491	16862	Казахстан
					1088,69	137,4	6772	855	0	1249		
79	249 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	3,22	2157,5	50,08	6947	161	0	4934	12832	Казахстан
					2107,42	20,74	6786	67	0	950		

80	251	1110-0501-0803	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72 %	м2	1,68	1269,92	37,08	2133	62	0	1509	3934 Казахстан
						1232,84	14,69	2071	25	0	291	
81	253	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2	5,2	1131,38	173,72	5883	903	0	3889	10554 Казахстан
						957,66	81,03	4980	421	0	782	
		9.4 Дверные проемы 2этажа										
82	259	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	3,22	1627,38	538,69	5240	1735	0	2843	8729 Казахстан
						1088,69	137,4	3506	442	0	647	
		9.6 Дверные проемы 3этажа										
83	267	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	1,68	1627,38	538,69	2734	905	0	1483	4554 Казахстан
						1088,69	137,4	1829	231	0	337	

84	271	1110-0501-0803	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72 %	м2	1,68	1269,92	37,08	2133	62	0	1509	3934	Казахстан
						1232,84	14,69	2071	25	0	291		
		9.8 Дверные проемы 4этажа											
85	282	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	1,68	2312,72	47,43	3885	80	0	2764	7181	Казахстан
						2265,29	19,48	3806	33	0	532		
		9.9 Откосы и сливы.подоконики,навесы,замки											
86	285	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,55	2251,22	44,15	16997	333	0	12119	31445	Казахстан
						2207,07	22,33	16663	169	0	2329		
		Раздел 10 Устройство ограждения лист АС-16											
87	297	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 72 %	м ограждения	4,32	799,15	83,12	3452	359	0	2338	6254	Казахстан
						716,03	35,65	3093	154	0	463		

88	1 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	25,2	1425,57	140,22	35924	3534	0	24547	65309 Казахстан
					1285,35	67,55	32391	1702	0	4838	
89	3 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (под водоэмульсионную окраску) НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	5,68	528,3	4,64	3001	26	0	2148	5560 Казахстан
					523,66	1,49	2974	8	0	412	
90	4 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,27	182,66	2,63	597	9	0	427	1106 Казахстан
					180,03	1,28	589	4	0	82	

91	5 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	3,27	1655,15	419,9	5412	1373	0	3765	9912	Казахстан
					1235,25	363,98	4039	1190	0	734		
92	6 1110-0404-0101	Стены. Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	3,27	953,71	14,2	3119	46	0	2225	5771	Казахстан
					939,51	5,35	3072	17	0	427		
93	7 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	3,27	383,59	3,09	1254	10	0	898	2325	Казахстан
					380,5	0,96	1244	3	0	172		
94	8 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,27	236,63	0,75	774	2	0	556	1436	Казахстан

					235,88	0,37	771	1	0	106		
95	10 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	3,27	2615,73	14,36	8553	47	0	6142	15871	Казахстан
					2601,37	7,26	8506	24	0	1176		
96	11 1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР = 72 %	м шва	27	318,57	41,52	8601	1121	0	5386	15106	Казахстан
					277,05	0	7480	0	0	1119		
	3.2 Пожарная сигнализация.											
97	12 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1234,21	131,31	1234	131	0	819	2218	Казахстан
					1102,9	35,22	1103	35	0	164		

98	14 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3340,28	2,28	3340	2	0	2403	6203	Казахстан
					3338	0	3338	0	0	459		
99	16 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	23	238,66	3,32	5489	76	0	3898	10138	Казахстан
					235,34	0,04	5413	1	0	751		
100	19 1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	23	315,07	2,46	7247	57	0	5181	13422	Казахстан
					312,61	0,24	7190	6	0	994		
101	23 1121-0202-0202	Извещатели ручные для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	167,45	0,19	167	0	0	120	311	Казахстан
					167,26	0,08	167	0	0	23		
102	25 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1345	0	1345	0	0	968	2498	Казахстан
					1345	0	1345	0	0	185		

		Оконные проемы 1 этажа											
	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов										
103	1			1,25	1216,56	164,88	1521	206	0	1018	2741	Казахстан	
					1051,68	78,97	1315	99	0	203			
	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов										
104	3			1,58	1322,81	170,46	2090	269	0	1403	3773	Казахстан	
					1152,35	81,03	1821	128	0	279			
		9.3 Оконные проемы 2этажа											
	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов										
105	5			1,35	1216,56	164,88	1642	223	0	1099	2961	Казахстан	
					1051,68	78,97	1420	107	0	219			

	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %										
106	7		м2 проемов	2,35	1322,81	170,46	3109	401	0	2087	5611	Казахстан
					1152,35	81,03	2708	190	0	416		
		9.1 Оконные проемы 3 этажа										
	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %										
107	9		м2 проемов	4,45	1216,56	164,88	5414	734	0	3623	9759	Казахстан
					1051,68	78,97	4680	351	0	723		

	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	3,25	1322,81	170,46	4299	554	0	2886	7760	Казахстан
108	11				1152,35	81,03	3745	263	0	575		
		9.7 Оконные проемы 4этажа										
	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	1,23	1216,56	164,88	1496	203	0	1001	2697	Казахстан
109	13				1051,68	78,97	1294	97	0	200		

	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %										
110	15		м2 проемов	1,23	1322,81	170,46	1627	210	0	1092	2937	Казахстан
					1152,35	81,03	1417	100	0	218		
	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %										
111	17		м2 проемов	1,23	1423,46	171,24	1751	211	0	1180	3165	Казахстан
					1252,22	80,05	1540	98	0	234		

Итого	**1 167 107**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	646 396
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 935
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	434 258
- сметная прибыль (8 %), тенге	86 452

Всего	**1 167 107**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	8 403
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	16 457
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 839**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**1 215 806**
с понижающим коэффициентом 0,9	1094225,80
минус генподрядные услуги 10%	-109 422,58
Итого	**984 803**
НДС (12 %)	118 176
Итого	**1 102 980**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Build", БИН 990940001034

(наименование организации, бизнес

Директор Нургалиев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Build", БИН 990940001034, Казахстан, город Астана, район Есиль, Умай ана, 14/2, н.п. 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15-3/22 от 29.06. 2022 года

Акт № 2

приемки выполненных работ за август от 26.08. 2022 года

(локальная смета 02-01-02)

на Ремонт системы электроосвещения и электроснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Электрическая часть											
		1.41 Материалы											
1	230	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	8	195,26	2,24	1562	18	0	1112	2888	Казахстан
						193,02	0,1	1544	1	0	214		

2	232											
		1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	8	341,4	2,49	2731	20	0	1953	5059 Казахстан
						338,91	0,2	2711	2	0	375	
3	234											
		1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	6	351,6	3,17	2110	19	0	1507	3906 Казахстан
						348,43	0,37	2091	2	0	289	
4	236											
		1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	7	411,19	47,53	2878	333	0	1868	5126 Казахстан
						363,66	6,92	2546	48	0	380	
		1.42 Кабельные изделия и провода										
5	241											
		1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	7	274,42	144,92	1921	1014	0	878	3023 Казахстан
						129,5	44,79	907	314	0	224	

Раздел 1 Электрическая часть

1.1 Установка щита ВРУ вводной

6	4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.										
		1308-0303-0602 Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2656,65	106,65	2657	107	0	1859	4877	Казахстан
					2550	31,45	2550	31	0	361		
7	8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.										
		1308-0303-0601 Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	1296,67	21,67	1297	22	0	918	2392	Казахстан
					1275	0	1275	0	0	177		
		1.37 Установка щита ЩС-15-1 шт										
		1.39 Электроосвещение										
8	196	Светильники для ламп светодиодных.										
		1121-0401-0104 Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	2	1114,62	45,79	2229	92	0	1566	4099	Казахстан
					1068,83	18,87	2138	38	0	304		
9	214	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт.										
		1308-0305-0603 Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания НР = 72 %	шт.	2	6466,72	2431,72	12933	4863	0	8202	22826	Казахстан
					4035	1660,8	8070	3322	0	1691		
		1.40 Электроустановочные изделия										

10	216	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	167,44	0,18	167	0	0	120	311 Казахстан
						167,26	0,08	167	0	0	23	
11	218	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	186,42	0,19	186	0	0	134	346 Казахстан
						186,23	0,09	186	0	0	26	
12	238	1308-0206-3001	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3056,75	435,89	3057	436	0	2010	5473 Казахстан
						2620,86	171,4	2621	171	0	405	

1.42 Кабельные изделия и провода

Раздел 2 Заземление

13	250	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1	198,26	22,7	198	23	0	131	356	Казахстан
						175,56	6,92	176	7	0	26		
14	251	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования (16м/5±3,2 шт НР = 72 %	шт.	1	1031,17	153,37	1031	153	0	664	1830	Казахстан
						877,8	44,03	878	44	0	136		
	Раздел 2 Добавить.												
15	1	1111-0101-3607	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	1,6	469,97	20,96	752	34	0	529	1384	Казахстан
						449,01	10,27	718	16	0	102		
16	2	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривание полотнищ в стыках НР = 72 %	м2 покрытия	1,6	310,66	22,54	497	36	0	343	908	Казахстан
						288,12	9,91	461	16	0	67		

17	6	1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	1,6	659,23	22,96	1055	37	0	742	1941 Казахстан
						636,27	7,9	1018	13	0	144	
18	7	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая добавлены к затратам труда 1,5 чел-ч.(художественная роспись фасада) НР = 72 % ктрр1=1,5;	м2 окрашиваемой поверхности	32	169,09	3	5411	96	0	3859	10012 Казахстан
						166,09	1,42	5315	45	0	742	

Итого	**76 756**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 673
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 302
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	28 398
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 686
Всего	**76 756**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	553
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	1 082
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 568**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**79 959**
с понижающим коэффициентом 0,9	71962,97

минус генподрядные услуги 10%	-7 196,30
Итого	**64 767**
НДС (12 %)	7 772
Итого	**72 539**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Build", БИН 990940001034

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Нургалиев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)