Генподрядчик: ТОО "УМИРЗАК" **Форма 3**

Субподрядчик: ТОО "Сантехцентр"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	798 669	894 509	798 669	894 509	798 669	894 509
	Всего к оплате подрядчику	**798 669**	**894 509**	**798 669**	**894 509**	**798 669**	**894 509**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
Ишанкулов С.М.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сантехцентр"
Сулейменова Н.А.

89040

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Субподрядчик: ТОО "Сантехцентр"
Наименование: Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области

АКТ № 1
выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0301 1101-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	587,803896	98,50	94,73	57899	55685	--	14592	78290
		НР - 72%; СП - 8%			3,77	30,71	2214	18052		5799	
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	33,182478	23,18	23,18	769	769	--	211	1059
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	293		78	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	11,060826	1288,56	--	14253	--	--	10262	26476
		НР - 72%; СП - 8%			1288,56	--	14253	--		1961	
		Устройство грунтовой подушки									
4	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	382,28976	404,26	402,86	154546	154009	46	33980	203608
		НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	491	46704		15082	
		Обратная засыпка									
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/**	м3 грунта	205,085184	30,99	30,99	6356	6356	--	1601	8593
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	2223		637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	205,085184	15,30	15,30	3138	3138	--	790	4243
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,35	--	1098		314	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	51,271296	665,52	--	34122	--	--	24568	63385
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	34122	--		4695	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	205,085184	135,12	63,84	27711	13093	--	14890	46009
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	14618	6062		3408	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	205,085184	77,60	66,55	15915	13649	615	3217	20663
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	1651	2817		1531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								452326
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ(АС-82)									
		ЛЕНТОЧНЫЕ									
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,83125	17208,47	1063,69	14305	884	12537	959	16485
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	884	170		1221	
11	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	8,74741	22503,94	1960,37	196851	17148	148275	31393	246504
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	31428	3071		18260	
12	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 /СЕТКА С-1 по 5/ мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0687658	214720,00	--	14765	--	14765	--	15947
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
13	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	м2 поверхности	3,34666	772,30	10,01	2585	34	1347	1134	4016
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	1204	15		297	
		Фундамент ФМ-1 /7шт/									
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,224	17208,47	1063,69	3855	238	3379	258	4442
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	238	46		329	
15	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,043	25302,33	1858,17	26390	1938	18223	6017	35000
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	6229	383		2593	
16	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015456	214720,00	--	3319	--	3319	--	3584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
17	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,041384	123845,65	1291,16	5125	53	18	4613	10517
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	5054	15		779	
18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,041384	17006,34	1252,44	704	52	12	594	1402
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	640	13		104	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,005796	200098,00	--	1160	--	1160	--	1253
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
20	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,035588	187146,00	--	6660	--	6660	--	7193
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**346343**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**798669**
		Налог на добавленную стоимость - 12%:	**тенге**								**95840**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**894509**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сантехцентр"

Сулейменова Н.А.