Генподрядчик: ТОО "УМИРЗАК" **Форма 3**

Субподрядчик: ТОО "Сантехцентр"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в с. Аса Жамбылского района

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	771 559	864 146	771 559	864 146	771 559	864 146
	Всего к оплате подрядчику	**771 559**	**864 146**	**771 559**	**864 146**	**771 559**	**864 146**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сантехцентр"

Сулейменова Н.А.

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Субподрядчик: ТОО "Сантехцентр"
Наименование: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в с. Аса Жамбылского района Жамбылской области

АКТ № 1
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	130	146,79	139,99	19083	18198	--	3460	24346
		НР - 72%; СП - 8%			6,81	30,16	885	3920		1803	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	14	1220,59	--	17088	--	--	12304	31743
		НР - 72%; СП - 8%			1220,59	--	17088	--		2351	
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (перемещение во временный отвал на 50 м)**	м3	128	22,72	22,72	2908	2908	--	772	3974
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,38	--	1072		294	
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	м3	512	16,71	16,71	8556	8556	--	2272	11693
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,16	--	3155		866	
5	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (перемещение из временного отвала на 50 м)**	м3	128	22,72	22,72	2908	2908	--	772	3974
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,38	--	1072		294	
6	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	м3	512	16,71	16,71	8556	8556	--	2272	11693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,16	--	3155		866	
7	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	20	13,13	13,13	263	263	--	70	359
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,84	--	97		27	
8	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (засыпка пазух и подсыпка под полы экскаватором с грейферным ковшом)	м3	60	208,72	202,41	12523	12144	--	3361	17155
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	71,49	379	4289		1271	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	80	129,77	62,27	10381	4981	--	5500	17151
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	5400	2239		1270	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	14	631,01	--	8834	--	--	6361	16410
		НР - 72%; СП - 8%			631,01	--	8834	--		1216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								138498
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
11	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	17,504586	20715,90	2304,80	362623	40345	243026	80646	478731
		НР - 93%; СП - 8%			4527,51	426,40	79252	7464		35462	
12	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0286902	299677,00	--	8598	--	8598	--	9286
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
13	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0020823	464289,41	1978,41	967	4	394	519	1605
		НР - 91%; СП - 8%			273105,00	775,17	569	2		119	
14	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,9306	24383,07	3887,01	22691	3617	15355	3942	28764
		НР - 91%; СП - 8%			3996,45	658,88	3719	613		2131	
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0334818	200630,00	--	6717	--	6717	--	7255
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072765	213533,00	--	1554	--	1554	--	1678
		СП - 8%			--	--	--	--		124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,93	3415,28	239,51	23668	1660	13158	8520	34763
		НР - 93%; СП - 8%			1276,99	44,99	8850	312		2575	
18	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0006963	299677,00	--	209	--	209	--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
19	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,264	24474,42	3887,01	6461	1026	4380	1118	8186
		НР - 91%; СП - 8%			3996,45	658,88	1055	174		606	
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0057123	358651,73	1157,73	2049	7	934	1011	3305
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	1108	3		245	
21	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0007128	464289,41	1978,41	331	1	135	178	549
		НР - 91%; СП - 8%			273105,00	775,17	195	1		41	
22	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек	м3	0,789	40449,20	4171,07	31914	3291	19217	9076	44269
		НР - 91%; СП - 8%			11921,00	719,60	9406	568		3279	
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05782	16160,55	1228,35	934	71	16	786	1858
		НР - 91%; СП - 8%			14641,20	304,60	847	18		138	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01664	213533,00	--	3553	--	3553	--	3837
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	200630,00	--	1445	--	1445	--	1560
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03398	195916,00	--	6657	--	6657	--	7190
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**633061**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**771559**
		Налог на добавленную стоимость - 12%:	**тенге**								**92587**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**864146**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сантехцентр"

Сулейменова Н.А.