1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых.Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	54,18	10578,77 5262,16	2955,26 854,70	573158 285104	160117 46308	127937	238616 64942	876716
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость камня ракушечника	м3	48,762	4500,00 --	-- --	219429 --	-- --	219429	-- 17554	236983
16	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий	м2 кровли	98,4	282,11 281,83	0,28 --	27759 27732	27 --	--	19967 3818	51544
17	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Кровли плоские двухслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной.Устройство	м2 кровли	98,4	2386,60 596,78	107,93 14,69	234841 58723	10620 1445	165498	43321 22253	300415
		Водосток									
18	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель.Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	48	3678,67 1376,14	5,71 2,30	176576 66055	275 111	110246	47639 17937	242152
19	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель.Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	21	2034,26 601,51	5,84 2,54	42719 12632	122 53	29965	9133 4148	56001
		Навес-2									
20	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,5527	145329,74 113565,00	28901,06 10045,36	225653 176332	44874 15597	4447	138189 29107	392950
21	222-521-0101 РСНБ РК 2015	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м до 700 кг	т	1,5527	811699,00 --	-- --	1260325 --	-- --	1260325	-- 100826	1361151
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,9229	124,61 77,39	3,31 0,46	5224 3244	139 19	1841	2350 606	8180
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	41,9229	197,37 90,48	4,76 0,92	8274 3793	200 39	4281	2759 883	11916
24	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	82,2	1242,80 1181,08	30,25 13,76	102158 97084	2486 1131	2588	70715 13830	186703
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3031094 801719	222263 66067	2007112 --	624805 292471	3948373
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1545116				
	Материалы		тенге				491647				
	Всего заработная плата		тенге					675857			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				31267				
	Местные материалы		тенге				219429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				486616				
		Сметная прибыль	тенге				162538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2194270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	тенге					675857			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				1485978				
	Материалы		тенге				4446				
	Всего заработная плата		тенге					191929			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1260325				
		Накладные расходы	тенге				138189				
		Сметная прибыль	тенге				129933				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				1754100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	тенге					191929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3948370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541
		Сметная заработная плата	тенге					867786			

РАЗДЕЛ 3.Крыльцо главного входа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стойка											
25	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,0761	39044,07 12263,33	17464,57 6079,30	2971 933	1329 463	709	1005 318	4294
26	1109-0701-0130 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Эстакады под трубопроводы,галереи.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0761	194548,21 178332,00	12453,68 4722,30	14805 13571	947 359	287	10030 1987	26822
27	222-507-0601 РСНБ РК 2015	Стойка	т	0,0761	848913,00 --	-- --	64602 --	-- --	64602	-- 5168	69770
Навес											
28	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,4632	145329,74 113565,00	28901,06 10045,36	67317 52603	13387 4653	1327	41225 8683	117225
29	222-521-0101 РСНБ РК 2015	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м до 700 кг	т	0,4632	811699,00 --	-- --	375979 --	-- --	375979	-- 30078	406057
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,5064	124,61 77,39	3,31 0,46	1558 968	42 6	548	701 181	2440
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,5064	197,37 90,48	4,76 0,92	2468 1132	60 12	1276	823 263	3554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	27,5	1242,80 1181,08	30,25 13,76	34177 32480	832 379	865	23658 4627	62462
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				563877 101687	16597 5872	445593 --	77442 51305	692624
	Стоимость общестроительных работ		тенге				38203				
	Материалы		тенге				2691				
	Всего заработная плата		тенге					34977			
		Накладные расходы	тенге				25182				
		Сметная прибыль	тенге				5071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				68456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					34977			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				525674				
	Материалы		тенге				2321				
	Всего заработная плата		тенге					72582			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				440581				
		Накладные расходы	тенге				52260				
		Сметная прибыль	тенге				46234				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				624168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	тенге					72582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				692624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	тенге					107559			

РАЗДЕЛ 4. ФАСАДЫ

33	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	435,98	2023,38 1623,11	64,54 58,03	882153 707646	28137 25301	146370	527721 112790	1522664
34	1115-0212-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий.Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности	м2 отделываемой поверхности	981,78	1628,16 770,28	180,84 98,83	1598495 756245	177545 97031	664705	614359 177028	2389883
35	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки.Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	981,78	1167,06 855,67	63,98 34,19	1145792 840082	62818 33565	242892	629026 141985	1916803
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3626440 2303973	268500 155897	1053967 --	1771106 431803	5829350
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3626440				
	Материалы		тенге				1053968				
	Всего заработная плата		тенге					2459870			
		Накладные расходы	тенге				1771106				
		Сметная прибыль	тенге				431803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5829349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1344
		Сметная заработная плата	тенге					2459870			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				5829349				1344
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2459870			
		Сметная заработная плата	тенге								17050551
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					4914574				
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					624008			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					297150			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						6496528		
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							3752440	
		- Накладные расходы	тенге							1263002	
		- Сметная прибыль	тенге								
		ЛС 2-2-1 Общестроительные работы(Включаемые работы)									
		Демонтажные работы									
1	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные.Разборка покрытия**	м2	223,233	3023,46 2151,05	872,41 478,34	674936 480185	194751 106782	--	422616 87804	1185356
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								1185356
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					480185				
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					194751			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					106782			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге							422616	
		- Накладные расходы	тенге							87804	
		- Сметная прибыль	тенге								
		ЛС 7-1-1 Благоустройство (Включаемые работы)									
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО									
1	1218-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой,площадок входного крыльца и беседки**	м2	223,9	1742,37 1742,37	-- --	390117 390117	-- --	--	280884 53680	724681
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании.Разборка**	м	179	1094,51 1094,51	-- --	195917 195917	-- --	--	211591 32601	440108
		Асфальтобетонное покрытие									
3	1218-0101-1208 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные.Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм**	м2 покрытия	3100	190,73 13,31	177,42 66,26	591263 41261	550002 205406	--	177600 61509	830372
		Покрытие из брусчатки									
4	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	14,86	7924,04 4419,22	1203,16 577,50	117751 65670	17879 8582	34202	69796 15004	202551
5	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	148,6	1816,39 1647,62	157,74 54,48	269916 244836	23440 8096	1640	237756 40614	548286
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**79**	**2500,00** --	-- --	**197500** --	-- --	**197500**	-- 15800	**213300**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плита бетонная фигурная толщиной 30 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	69,6	2100,00	--	146160	--	146160	--	157853
					--	--	--	--		11693	
		Устройство парапета на подпорные стены									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство (парапет на подпорные стены)	м3	2,5	21810,28	1209,96	54526	3024	46949	4937	64220
					1821,15	349,00	4553	872		4757	
9	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	36	753,68	1,72	27132	61	7318	15829	46398
					548,70	0,93	19753	33		3437	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				1990282	594406	433769	998393	3227769
							962107	222989	--	239095	
		Стоимость монтажных работ	тенге				343660				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				343660				
		Сметная прибыль	тенге				27493				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				371153				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1646622				
		Материалы	тенге				90107				
		Всего заработная плата	тенге					1185096			
		Накладные расходы	тенге				998393				
		Сметная прибыль	тенге				211602				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2856617				727
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1185096			
		Сметная заработная плата	тенге				3227770				727
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1185096			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3227770
		Сметная заработная плата	тенге								
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**				962107				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге					594406			
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					222989			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						433767		
		- в том числе зарплата машинистов	тенге							998393	
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							239095	
		- Накладные расходы	тенге								
		- Сметная прибыль	тенге								
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы.									
		Демонтажные работы									
1	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Разборка	м3	22,18	38630,51	15060,43	856825	334041	46920	473212	1436440
					21454,66	8177,40	475864	181375		106403	
2	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены мелкоблочные. Разборка	м3	2,864	13759,94	3258,02	39408	9331	--	25324	69910
					10501,92	1778,70	30077	5094		5179	
3	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	Разборка кладки парапетных стен с боковых фасадов, из ракушеблочных камней	м3	24,5	16149,74	4072,54	395669	99778	--	252262	699766
					12077,21	2223,37	295892	54473		51834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	5244,30 1698,01	1483,82 407,42	15733 5094	4451 1222	6188	4548 1622	21903
5	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	12	6246,00 --	-- --	74952 --	-- --	74952	-- 5996	80948
6	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7	6246,00 --	-- --	43722 --	-- --	43722	-- 3498	47220
				Монолитный железобетонный пояс							
7	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,96	52685,31 19787,13	7733,16 2098,34	155949 58570	22890 6211	74489	46642 16207	218799
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18065	398962,00 --	-- --	72072 --	-- --	72072	-- 5766	77838
				Проемы							
9	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,544	4481,99 2570,62	336,32 178,52	24848 14252	1865 990	8731	10974 2866	38687
10	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,544	22203,00 --	-- --	123093 --	-- --	123093	-- 9847	132940
11	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,05	1490,15 471,38	9,78 5,30	6035 1909	39 21	4087	1390 594	8019
12	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	4,05	1538,00 --	-- --	6229 --	-- --	6229	-- 498	6727
13	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	28,5246	4293,67 2234,36	921,88 306,36	122475 63734	26296 8739	32445	52181 13972	188628
14	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,1114	7622,00 --	-- --	16093 --	-- --	16093	-- 1287	17380
15	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	26,4132	5812,00 --	-- --	153514 --	-- --	153514	-- 12281	165795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	66	520,00 --	-- --	34320 --	-- --	34320	-- 2746	37066
17	223-502-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт	23	2323,00 --	-- --	53429 --	-- --	53429	-- 4274	57703
				Перемычки							
18	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	4064,96 1879,24	2156,54 623,70	24390 11275	12939 3742	176	10813 2816	38019
19	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,117	105324,00 --	-- --	12323 --	-- --	12323	-- 986	13309
				Отделочные работы							
20	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	163,574	1801,41 1398,59	12,91 5,20	294664 228773	2112 850	63779	165328 36799	496792
21	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	651,036	951,40 671,47	8,29 3,31	619395 437149	5398 2156	176848	316300 74856	1010550
22	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	651,036	1129,62 935,39	8,94 4,81	735424 608974	5820 3133	120630	440717 94091	1270232
23	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	163,574	1386,74 1175,24	9,48 5,10	226834 192238	1550 834	33046	139012 29268	395114
24	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	85,164	5761,36 3642,07	29,42 14,89	490661 310173	2506 1268	177982	224238 57192	772091
				Полы							
				Тип1							
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	222,92	1057,52 688,29	54,98 30,71	235743 153433	12257 6845	70053	115401 28091	379235
				Тип2							
26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	101,3	1057,52 688,29	54,98 30,71	107127 69724	5570 3111	31833	52441 12765	172333
27	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	101,3	283,27 261,65	6,68 2,70	28695 26505	678 274	1512	19280 3838	51814
				Тип3							
28	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	236,31	1161,95 758,20	68,53 11,57	274581 179170	16195 2734	79216	130971 32444	437996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	236,31	1284,45 767,56	107,05 19,38	303528 181381	25298 4580	96849	133892 34994	472413
30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	236,31	1057,52 688,29	54,98 30,71	249903 162650	12994 7257	74259	122332 29779	402014
			Тип4								
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	56,38	1057,52 688,29	54,98 30,71	59623 38806	3100 1731	17717	29187 7105	95914
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ									
32	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м по периметру парапета	м3 кладки	24,5	13248,43 7926,86	3793,92 1097,26	324586 194208	92951 26883	37427	159185 38702	522473
33	213-308-0102 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	м3	24,5	10032,00 --	-- --	245784 --	-- --	245784	-- 19663	265447
34	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню парапетных стен	м2	49,6	2171,10 1623,11	64,54 58,03	107687 80506	3201 2878	23980	60037 13418	181142
35	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Кровли плоские двухслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	288	2386,60 596,78	107,93 14,69	687341 171873	31083 4230	484385	126794 65131	879266
36	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил сплошной. Устройство	м2 покрытия	52,666	1173,95 630,95	72,74 35,60	61827 33230	3831 1875	24766	25275 6968	94071
37	215-202-0801 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,48	62077,00 --	-- --	29797 --	-- --	29797	-- 2384	32181
38	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,58	34153,00 --	-- --	53962 --	-- --	53962	-- 4317	58279
			Скатная кровля								
39	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка деревянных конструкции кровли(мауэрлаты, стропильные нога, стойки, кобылки, прогоны, подкосы, лежни под стойки и т.п.)	м3	6,788	135849,08 46661,94	2609,46 1254,00	922144 316741	17713 8512	587690	234182 92506	1248833
40	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство	м2 кровли	419,64	4535,46 3877,15	170,52 59,89	1903261 1627008	71557 25133	204696	1189541 247424	3340227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	224-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	419,64	2542,00 --	-- --	1066725 --	-- --	1066725	-- 85338	1152063
42	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	2	28146,05 13525,32	1560,65 771,37	56292 27051	3122 1543	26119	20587 6150	83030
43	223-101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 24700-99	м2	0,96	46894,00 --	-- --	45018 --	-- --	45018	-- 3601	48619
44	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	520,00 --	-- --	2080 --	-- --	2080	-- 166	2246
45	223-502-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1488,00 --	-- --	2976 --	-- --	2976	-- 238	3214
46	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	53	6167,52 2162,27	23,75 7,80	326879 114600	1258 413	211021	82810 32775	442464
47	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	33,94	9772,61 1768,53	108,64 55,27	331682 60024	3687 1876	267971	44568 30100	406350
48	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	419,64	343,64 67,04	5,04 2,57	144205 28133	2115 1078	113957	21032 13219	178455
49	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска карнизных стен деревянных белилами	м2	54,15	1482,38 1299,46	4,74 2,56	80271 70366	256 138	9649	50763 10483	141517
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6392517 2723740	230774 74559	5144510 --	4781219 1362477	18393472
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6387461				
	Материалы		тенге				1991659				
	Всего заработная плата		тенге					2798299			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1195502				
	Местные материалы		тенге				245784				
		Накладные расходы	тенге				2014774				
		Сметная прибыль	тенге				672179				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9074414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1701
		Сметная заработная плата	тенге					2798299			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				5056				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5056				
		Сметная прибыль	тенге				404				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				5460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9079874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1701
		Сметная заработная плата	тенге					2798299			
		РАЗДЕЛ 2. ФАСАДЫ									
50	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	327,48	2023,38	64,54	662617	21134	109945	396390	1143728
					1623,11	58,03	531538	19004		84721	
51	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	327,48	322,70	2,78	105677	912	31870	52824	171181
					222,59	1,44	72895	472		12680	
		Фундаменты									
52	1202-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм**	м2 поверхности	108,96	2844,32	274,22	309917	29880	27965	194575	544852
					2313,43	166,78	252072	18172		40359	
53	1202-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя**	м2 поверхности	108,96	867,66	132,32	94541	14418	23246	47221	153103
					522,00	79,92	56877	8708		11341	
54	1203-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Стены наружные . Ремонт лицевой поверхности.**	м2 отремонтированной поверхности	8,304	11915,59	70,06	98947	582	4540	67751	180034
					11298,74	33,00	93825	274		13336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1271699	66926	197566	758761	2192898
							1007207	46630	--	162437	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1271699				
		Материалы	тенге				197568				
		Всего заработная плата	тенге					1053837			
		Накладные расходы	тенге				758761				
		Сметная прибыль	тенге				162437				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2192897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557
		Сметная заработная плата	тенге					1053837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2192897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557
		Сметная заработная плата	тенге					1053837			
		РАЗДЕЛ 3. Спуск в подвал и приоконные ямы									
55	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 Н5.1.15)	**Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	8,88	3534,48	170,52	31386	1514	3960	19039	54459
					2917,97	59,89	25912	532		4034	
56	224-101-0302 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	8,88	2542,00	--	22573	--	22573	--	24379
					--	--	--	--		1806	
		Вывоз строительного мусора									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	69	891,00	--	61479	--		--	66397
					--	--	--	--		4918	
58	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1035	37,00	--	38295	--		--	41359
					--	--	--	--		3064	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				153733	1514	26533	19039	186594
							25912	532	--	13822	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				153733				
	Материалы		тенге				3960				
	Всего заработная плата		тенге					26444			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				22573				
	Транспортные расходы		тенге				99774				
		Накладные расходы	тенге				19039				
		Сметная прибыль	тенге				13822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				186594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					26444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				186594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					26444			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								20772961
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				7302502				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					904322			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					418361			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5368607		
		- Перевозка грузов	тенге				99774				
		- Накладные расходы	тенге							5559019	
		- Сметная прибыль	тенге							1538736	

ЛС 2-1-2 Отопление и вентиляция.

		Демонтаж									
1	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	327,2	731,21	--	239251	--	--	172261	444433
					731,21	--	239251	--		32921	
2	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	33	1889,70	74,70	62360	2465	--	44154	115035
					1815,00	43,33	59895	1430		8521	
3	1120-2601-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Демонтаж	1 сплит-система	19	4821,10	5,57	91601	106	--	89665	195768
					4815,53	--	91495	--		14501	
4	1207-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Смена вентиляционных решеток	шт	2	786,09	--	1572	--	286	926	2698
					643,25	--	1286	--		200	
5	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.	2	3075,70	--	6151	--	--	4429	11426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3075,70	--	6151	--		846	
6	1215-0102-1601 РСНБ РК 2015	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	1	1989,88	--	1990	--	--	1433	3697
					1989,88	--	1990	--		274	
7	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	17,4	1296,27	4,57	22555	80	496	15825	41450
					1263,17	--	21979	--		3070	
		Отопление									
8	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	308	2204,85	26,81	679095	8258	459529	210776	961061
					686,06	12,24	211308	3770		71190	
9	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	19,2	1913,31	26,81	36736	515	23049	13139	53865
					686,06	12,24	13172	235		3990	
10	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,54	537,00	--	3512	--	3512	--	3793
					--	--	--	--		281	
11	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	47,585	1651,36	23,31	78580	1109	21280	55518	144826
					1180,85	9,67	56191	460		10728	
12	245-102-0113 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	307	2084,00	--	639788	--	639788	--	690971
					--	--	--	--		51183	
13	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	33	417,16	--	13766	--	3615	9948	25611
					307,62	--	10151	--		1897	
14	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	66	3557,68	161,23	234807	10641	18096	204937	474924
					3122,28	46,20	206070	3049		35180	
15	242-207-1702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	66	4438,00	--	292908	--	292908	--	316341
					--	--	--	--		23433	
16	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	1156,62	3,22	2313	6	222	2045	4707
					1042,56	1,02	2085	2		349	
17	Прайс лист	Клапан балансировочный термостатический ASV-BD DN 50	шт	1	1,00	--	1	--	--	--	1
					--	--	--	--		--	
18	1212-0103-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб и радиаторов	м2	57,936	1375,58	0,43	79695	25	4868	53867	144247
					1291,12	**0,23**	**74802**	**13**		**10685**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	327	148,37 146,51	1,44 --	48516 47908	471 --	137	46950 7637	103103
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								3737956
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1043734				
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					23676			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8959			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						1467786		
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							925873	
		- Накладные расходы	тенге							276886	
		- Сметная прибыль	тенге								

ЛС 2-1-3 Водопровод и канализация.

		Водопровод В1									
1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	43,3	674,11 636,36	4,44 1,93	29189 27554	193 84	1442	19899 3927	53015
2	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	47,7	1159,58 1094,63	7,58 3,29	55312 52214	362 157	2736	37707 7442	100460
		Канализация К1									
3	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	15,4	1311,44 1306,10	5,34 3,10	20196 20114	83 48	--	14516 2777	37489
4	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	31,2	1630,01 1619,34	10,67 6,19	50856 50523	333 193	--	36516 6990	94362
5	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж раковины и умывальникаов	компл	5	1001,03 992,35	8,68 5,03	5005 4962	43 25	--	3591 688	9283
6	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	3	1244,59 1234,92	9,67 5,60	3734 3705	29 17	--	2680 513	6927
7	1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Демонтаж смесителя с душем	шт	3	1117,63 1113,64	4,00 2,32	3353 3341	12 7	--	2410 461	6225
8	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	4861,91 4504,50	138,76 75,97	19448 18018	555 304	875	13192 2611	35251
9	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	4	7103,00	--	28412	--	28412	--	30685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2273	
10	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	836,00	--	3344	--	3344	--	3612
					--	--	--	--		268	
11	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	836,00	--	2508	--	2508	--	2709
					--	--	--	--		201	
12	244-104-0505 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	10011,00	--	30033	--	30033	--	32436
					--	--	--	--		2403	
13	1117-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка унитазов с бачком	компл	3	8693,61	301,70	25811	906	5862	14070	43071
					6347,81	165,85	19043	498		3190	
14	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	8879,00	--	26637	--	26637	--	28768
					--	--	--	--		2131	
15	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	8876,00	--	26628	--	26628	--	28758
					--	--	--	--		2130	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								513052
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				199474				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2516			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1333			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						128478		
		- Накладные расходы	тенге							144581	
		- Сметная прибыль	тенге							38005	
		ЛС 2-1-4 Электроосвещение.									
		Демонтаж									
1	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Демонтаж кабеля	м	69	156,38	0,34	10790	23	--	7762	20036
					156,05	0,19	10767	13		1484	
2	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж скрытой электропроводки	м	498,6	41,11	--	20498	--	--	14759	38077
					41,11	--	20498	--		2821	
3	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	55,8	309,01	2,66	17243	148	--	12370	31982
					306,35	1,55	17094	86		2369	
4	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Демонтаж выключателей, розеток	шт	32,4	94,54	--	3063	--	--	2205	5690
					94,54	--	3063	--		421	
		Монтажные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт Демонтаж	шт.	2,1	4360,72 2880,00	1480,72 673,20	9158 6048	3110 1414	--	5372 1162	15693
6	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	шт.	0,9	2931,76 2880,00	51,76 22,44	2639 2592	46 20	--	1881 362	4881
7	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	6	32761,60 7200,00	3660,91 1626,90	196570 43200	21965 9761	131405	38132 18776	253478
8	515-301-0602 РСНБ РК 2015 прим	Пункт распределительный ПР 8501-046 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	252479,00 --	-- --	252479 --	-- --	252479	-- --	252479
9	247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	7068,00 --	-- --	35340 --	-- --	35340	-- 2827	38167
10	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	3	8590,97 7200,00	129,40 56,10	25773 21600	388 168	3785	15673 3316	44762
11	247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6700,00 --	-- --	13400 --	-- --	13400	-- 1072	14472
12	247-201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5706,00 --	-- --	5706 --	-- --	5706	-- 456	6162
13	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	135	3947,29 2376,00	1368,32 970,54	532885 320760	184723 131022	27402	325283 68653	926822
14	еновое предложение	Светильник офисный светодиодный типа LED ALIA 2x18W (аналог ЛПО 2x40), мощностью 18, IP20, ГОСТ Р 56231-2014/IEC/PAS 62722-2-1:2011	шт.	72	5752,80 --	-- --	414202 --	-- --	414202	-- 33136	447338
15	еновое предложение	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x18 LED СТ РК 2595-2014	шт.	17	7293,00 --	-- --	123981 --	-- --	123981	-- 9918	133899
16	еновое предложение	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО-71-4x18-581/Верона ПРА ГОСТ 17677-82	шт.	46	10455,00 --	-- --	480930 --	-- --	480930	-- 38474	519404
17	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	40	2991,59 1824,00	964,62 696,29	119664 72960	38585 27852	8119	72584 15380	207628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	сновое предложение	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	40	4651,20 --	-- --	186048 --	-- --	186048	-- 14884	200932
19	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	16	2974,29 984,00	1062,13 824,68	47589 15744	16994 13195	14851	20836 5474	73899
20	247-102-0318 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, световой поток 1700 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	2	9837,00 --	-- --	19674 --	-- --	19674	-- 1574	21248
21	247-102-0312 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 без датчика, мощность 15 Вт, световой поток 1700 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	14	8015,00 --	-- --	112210 --	-- --	112210	-- 8977	121187
22	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	2	14222,53 6034,39	6110,16 2431,61	28445 12069	12220 4863	4156	12191 3251	43887
23	247-103-0503 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светоднодные модели "Keremet" С 150W, 150 Вт, 19200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	2	67409,00 --	-- --	134818 --	-- --	134818	-- 10785	145603
24	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	230	685,44 346,50	293,94 113,82	157651 79695	67607 26179	10349	76229 18710	252590
25	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	170	571,96 492,10	19,82 6,17	97233 83656	3371 1049	10206	60988 12658	170878
26	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	60	380,47 370,63	2,82 0,19	22828 22238	170 12	420	16020 3108	41955
27	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1712	517,18 357,89	3,53 1,68	885405 612704	6040 2876	266661	443218 106290	1434913
28	243-105-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0084	3369900,00 --	-- --	28307 --	-- --	28307	-- 2265	30572
29	243-105-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0018	2128348,00 --	-- --	3831 --	-- --	3831	-- 306	4137
30	243-105-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0084	1295234,00 --	-- --	10880 --	-- --	10880	-- 870	11750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	243-105-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0105	906461,00 --	-- --	9518 --	-- --	9518	-- 761	10279
32	243-105-2202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГз 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0075	635370,00 --	-- --	4765 --	-- --	4765	-- 381	5146
33	243-105-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	349318,00 --	-- --	20959 --	-- --	20959	-- 1677	22636
34	243-105-0701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	267301,00 --	-- --	1604 --	-- --	1604	-- 128	1732
35	243-105-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,078	222114,00 --	-- --	17325 --	-- --	17325	-- 1386	18711
36	243-143-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,105	474544,00 --	-- --	49827 --	-- --	49827	-- 3986	53813
37	243-143-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,045	308606,00 --	-- --	13887 --	-- --	13887	-- 1111	14998
38	243-143-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,228	190506,00 --	-- --	43435 --	-- --	43435	-- 3475	46910
39	243-143-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,024	126306,00 --	-- --	3031 --	-- --	3031	-- 243	3274
40	243-142-0118 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ сечением 70 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,003	2788899,00 --	-- --	8367 --	-- --	8367	-- 669	9036
41	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10	72,00 --	-- --	720 --	-- --	720	-- 58	778
42	241-207-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	160	170,00 --	-- --	27200 --	-- --	27200	-- 2176	29376
43	243-907-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 40 мм	м	20	223,00 --	-- --	4460 --	-- --	4460	-- 357	4817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	20	173,00 --	-- --	3460 --	-- --	3460	-- 277	3737
45	243-907-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	20	113,00 --	-- --	2260 --	-- --	2260	-- 181	2441
46	241-101-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3	1433,00 --	-- --	4299 --	-- --	4299	-- 344	4643
47	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	23	713,70 696,00	4,72 2,24	16415 16008	109 52	298	11563 2238	30216
48	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	9	713,70 696,00	4,72 2,24	6423 6264	42 20	117	4525 876	11823
49	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	23	401,00 --	-- --	9223 --	-- --	9223	-- 738	9961
50	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	421,00 --	-- --	3789 --	-- --	3789	-- 303	4092
51	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8	801,76 792,00	4,45 1,68	6414 6336	35 13	43	4572 879	11864
52	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	9	898,22 888,00	5,63 2,24	8084 7992	50 20	42	5769 1108	14961
53	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	396,00 --	-- --	3168 --	-- --	3168	-- 253	3421
54	247-212-0210 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	436,00 --	-- --	3924 --	-- --	3924	-- 314	4238
55	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	48	846,15 816,00	4,72 2,24	40615 39168	227 108	1220	28279 5511	74405
56	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	1	1619,74 1560,00	14,14 6,73	1620 1560	14 7	46	1128 220	2968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	11	874,94 864,00	5,63 2,24	9624 9504	62 25	58	6861 1319	17803
58	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	476,00 --	-- --	1904 --	-- --	1904	-- 152	2056
59	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	44	636,00 --	-- --	27984 --	-- --	27984	-- 2239	30223
60	247-214-0106 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	11	488,00 --	-- --	5368 --	-- --	5368	-- 429	5797
61	247-214-0402 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток 63 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	1	8150,00 --	-- --	8150 --	-- --	8150	-- 652	8802
62	247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	80	31,00 --	-- --	2480 --	-- --	2480	-- 198	2678
63	247-202-0604 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	60	49,00 --	-- --	2940 --	-- --	2940	-- 235	3175
64	247-202-0408 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 29 мм	шт.	14	467,00 --	-- --	6538 --	-- --	6538	-- 523	7061
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								5992396
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1431520				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					355929			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					218755			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2339091		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						252479		
		- Накладные расходы	тенге							1188200	
		- Сметная прибыль	тенге							425176	

ЛС 2-1-5 Пожарную сигнализацию

		Демонтажные работы									
1	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015 прим.	**Демонтаж устройств пожарной сигнализации**	шт	4	499,87	2,34	1999	9	--	1437	3711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					497,53	1,36	1990	5		275	
2	1217-0101-0704 РСНБ РК 2015 прим.	Демонтаж устройств и приборов пожарной сигнализации	шт	153	175,99 175,00	1,00 0,58	26927 26774	152 88	--	19341 3701	49969
3	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Демонтаж кабелей	м	1046	156,38 156,05	0,34 0,19	163578 163226	352 201	--	117667 22500	303745
4	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Демонтаж коробок разветвления	шт	20	94,54 94,54	-- --	1891 1891	-- --	--	1361 260	3512
		Монтажные работы									
5	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	3136,77 3120,00	0,23 --	3137 3120	-- --	17	2246 431	5814
6	248-303-0221 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 II SMD	шт.	1	17594,00 --	-- --	17594 --	-- --	17594	-- 1408	19002
7	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сигнально-пусковой блок. Монтаж оборудования	луч	2	3136,77 3120,00	0,23 --	6274 6240	-- --	34	4493 861	11628
8	248-303-0701 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	11667,00 --	-- --	2333 --	-- --	23334	-- 1867	25201
9	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические:дымовой	шт	24	4691,47 4620,00	2,30 --	112595 110880	55 --	1660	79834 15394	207823
10	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	29	1732,00 --	-- --	50228 --	-- --	50228	-- 4018	54246
11	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: тепловой	шт	14	2350,23 2310,00	0,86 --	32903 32340	12 --	551	23285 4495	60683
12	248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	15	948,00 --	-- --	14220 --	-- --	14220	-- 1138	15358
13	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ручной	шт	6	2383,87 2310,00	-- --	14303 13860	-- --	443	9979 1943	26225
14	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11	шт.	7	1052,00 --	-- --	7364 --	-- --	7364	-- 589	7953
15	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	8	1309,98 1292,88	6,23 2,30	10480 10343	49 18	88	7460 1435	19375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	1546,00 --	-- --	12368 --	-- --	12368	-- 989	13357
17	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	9	2237,86 1968,00	186,58 62,83	20141 17712	1679 565	750	13160 2664	35965
18	248-304-0101 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 вариант 03 "Запасный выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	762,00 --	-- --	6858 --	-- --	6858	-- 549	7407
19	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт	6	511,62 470,86	-- --	3070 2825	-- --	245	2034 408	5512
20	Прайс-лист	Стоимость оконечного устройства шлейфа(резистор)Редут-1-1УО059-1-1	шт	6	15477,59 --	-- --	92866 --	-- --	92866	-- 7429	100295
21	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка . Монтаж на стене	шт.	20	1178,98 1177,80	-- --	23580 23556	-- --	24	16960 3243	43784
22	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20	154,00 --	-- --	3080 --	-- --	3080	-- 246	3326
23	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор	шт	4	4924,48 4620,00	-- --	19738 18480	-- --	1258	13306 2643	35687
24	Прайс-лист	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	4	17121,43 --	-- --	68486 --	-- --	68486	-- 5479	73965
25	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	12525,14 12444,00	1,87 --	25050 24888	4 --	158	17919 3438	46407
26	Прайс-лист	Стоимость срезервированного блока питания РИП12 исп.06	шт	2	38705,36 --	-- --	77411 --	-- --	77411	-- 6193	83604
27	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	667	482,48 231,00	206,48 79,91	321817 154077	137725 53299	30015	149310 37690	508818
28	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	200	131,69 111,84	1,18 0,56	26337 22368	235 113	3734	16186 3402	45925
29	1308-0206-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	632,79 447,36	103,30 44,88	6328 4474	1033 449	821	3544 790	10662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	200	571,96	19,82	114392	3965	12008	71750	201033
					492,10	6,17	98419	1234		14891	
31	ПРАЙС ЛИСТ	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением Лоутокс20нг-FRLS 2x1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,195	152,09	--	30	--	30	--	32
					--	--	--	--		2	
32	ПРАЙС ЛИСТ	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением Лоутокс20нг-FRLS 2x0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,715	121,12	--	87	--	87	--	94
					--	--	--	--		7	
33	241-102-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	450,00	--	4500	--	4500	--	4860
					--	--	--	--		360	
34	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	100	45,00	--	4500	--	4500	--	4860
					--	--	--	--		360	
35	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	100	32,00	--	3200	--	3200	--	3456
					--	--	--	--		256	
36	243-907-4502 РСНБ РК 2015	Держатель горизонтальный VH300 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 350 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	60	735,00	--	44100	--	44100	--	47628
					--	--	--	--		3528	
37	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1000	380,47	2,82	380472	2820	7020	266993	699263
					370,63	0,19	370632	192		51797	
38	243-907-0101 РСНБ РК 2015 прим	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм(10ммх10мм)	м	800	47,00	--	37600	--	37600	--	40608
					--	--	--	--		3008	
39	243-907-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 40 мм	м	200	223,00	--	44600	--	44600	--	48168
					--	--	--	--		3568	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								2878958
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1108095				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					148090			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					56164			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						571251		
		- Накладные расходы	тенге							838265	
		- Сметная прибыль	тенге							213255	

ЛС 2-2-1 Общестроительные работы

Демонтажные работы

1	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж металлических конструкций ворот большепролетных зданий, гаражей № 1,2,3	т	0,3336	143194,01	68100,42	47770	22719	4795	18586	71665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					60718,90	16662,43	20256	5559		5308	
2	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж металлических конструкций ворот большепролетных зданий, гаражей № 4,5,6,7	т	0,5928	143194,01	68100,42	84885	40369	8522	33028	127346
					60718,90	16662,43	35994	9877		9433	
3	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	86,4	496,13	24,29	42865	2099	--	29955	78646
					471,84	9,70	40767	838		5826	
4	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	86,4	169,90	0,08	14679	7	--	10564	27262
					169,81	--	14672	--		2019	
				Отделочные работы							
5	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков со сплошной расчисткой старой краски, со шпаклевкой в один слой	м2	69,01	1009,03	5,93	69633	409	22936	33492	111375
					670,74	3,32	46288	229		8250	
6	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Шпаклевка потолков по сборным конструкциям, второй слой	м2	69,01	430,83	2,58	29732	178	2470	19570	53246
					392,47	1,39	27084	96		3944	
7	1211-0101-0211 РСНБ РК 2015	Сплошной ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементным раствором М1:3, толщина слоя до 20 мм	м2	164,268	3421,62	22,34	562062	3670	64719	356978	992563
					3005,29	12,96	493673	2129		73523	
8	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м2 окрашиваемой поверхности	164,268	488,78	5,22	80290	857	19627	43393	133577
					364,08	2,81	59806	461		9895	
				Полы							
9	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,632	19949,33	3127,73	72456	11360	37094	21434	101402
					6608,43	1588,13	24002	5768		7511	
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство подстилающего слоя бетонного толщ. 100мм	1м2	348,722	28580,36	10,80	9966601	3766	7359597	1874332	12788207
					7465,08	--	2603238	--		947275	
				Проемы							
		Оконные проемы									
11	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	2,88	3614,22	325,36	10409	937	3254	4842	16471
					2158,94	176,11	6218	507		1220	
12	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,88	15387,00	--	44315	--	44315	--	47860
					--	--	--	--		3545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вороты металлические									
13	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж панелей утепленных металлических ворот большепролетных зданий, без механизмов открывания	т	0,9256	266735,16 116377,88	121607,89 29754,35	246890 107719	112561 27541	26610	97387 27542	371819
14	223-401-0202 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ВР 40х36-УХЛ1 огрунтованные	шт	1	682466,85 --	-- --	682467 --	-- --	682467	-- 54597	737064
15	223-401-0202 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ВР 36х36-УХЛ1 огрунтованные	шт	1	614835,00 --	-- --	614835 --	-- --	614835	-- 49187	664022
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,9912	316,20 208,10	5,96 1,15	7902 5201	149 29	2552	3765 933	12601
		Кровля									
17	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м по периметру парапета	м3 кладки	40,5	13248,43 7926,86	3793,92 1097,26	536561 321038	153654 44439	61869	263143 63976	863681
18	213-308-0102 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	м3	39,69	10032,00 --	-- --	398170 --	-- --	398170	-- 31854	430024
19	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню парапетных стен	м2	92,85	2171,10 1623,11	64,54 58,03	201587 150706	5992 5388	44889	112388 25118	339093
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								17967922
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3956662				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					358727			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					102861			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						9398717		
		- Накладные расходы	тенге							2922857	
		- Сметная прибыль	тенге							1330956	
		ИТОГО:									73 326 922
		в том числе:									
		Оборудование:									252 479
		СМР:									73 074 443
		Временные здания и сооружения 1,2%									876 893
		ИТОГО:									73 951 336
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,2079%									153 745
		ИТОГО:									74 105 081
		Непредвиденные работы и затраты-2%									1 482 102
		ИТОГО:									75 587 183
		Итого с оборудованием:									75 839 662
		Скидка, К=0,615789473236664									46 701 265,37
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									5 604 151,84
		ВСЕГО:									52 305 417,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Удержание 5%									2 615 270,86
		ВСЕГО:									49 690 146,35

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Эль-Нур құрылыс", БИН 160740012892

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Надирбаева Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял Генподрядчик)

ТОО "Декор" БИН 960840000720

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскаров П.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Генподрядчик: **ТОО "Декор", Атырауская область г.Атырау, Гурьев, 5В, БИН 960840000720, телефон 87122324542**
Субподрядчик: **ТОО "Эль-Нур құрылыс", Мангистауская область г.Актау, 26 мкр, 2 дом, 50 кв, БИН 160740012892**

Строительство объекта: **«Капитальный ремонт административного здания и гаражей пожарной части № 8 в городе Актау»**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
17	17	1	10.02.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
Всего по стройке:	**111 881 547,51**	**99 894 238,85**							**11 987 308,66**	**111 881 547,51**
в том числе:										
За текущий месяц		**8 397 700,58**							**1 007 724,07**	**9 405 424,65**
Удержания по договору 5%		419 885,03							50 386,20	470 271,23
Итого, сумма к перечислению:		**7 977 815,55**							**957 337,87**	**8 935 153,42**

М.П. Генподрядчик: Директор Асқаров П.А. _____
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Субподрядчик: Директор Надирбаева Ж.С. _____
(должность, ф.и.о, подпись)

Генподрядчик: **ТОО "Декор", Атырауская область г.Атырау, Гурьев, 5В, БИН 960840000720, телефон 87122324542**
Субподрядчик: **ТОО "Эль-Нур құрылыс", Мангистауская область г.Актау, 26 мкр, 2 дом, 50 кв, БИН 160740012892**

Строительство объекта: **«Капитальный ремонт административного здания и гаражей пожарной части № 8 в городе Актау»**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
17	17	1	10.02.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
Всего по стройке:	**106 602 541,86**	**95 180 840,95**							**11 421 700,91**	**106 602 541,86**
в том числе:										
За текущий месяц		**3 684 302,68**							**442 116,32**	**4 126 419,00**
Удержания по договору 5%		184 215,13							22 105,82	206 320,95
Итого, сумма к перечислению:		**3 500 087,54**							**420 010,51**	**3 920 098,05**

М.П. **Генподрядчик:** **Директор** **Аскаров П.А.** _____
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Субподрядчик:** **Директор** **Надирбаева Ж.С.** _____
(должность, ф.и.о, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генодрядчик : **ТОО "Декор", Атырауская область г.Атырау, Гурьев, 5В, БИН 960840000720, телефон 87122324542**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Эль-Нур құрылыс", Мангистауская область г.Актау, 26 мкр, 2 дом, 50 кв, БИН 160740012892**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту пожарной части №8 г.Актау**
(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт административного здания и гаражей пожарной части № 8 в городе Актау»**
(
наименование)

Договор подряда (контракт) **№001** от

Акт выполненных работ №9

за ноябрь 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-1-2 Отопление и вентиляция.									
		Тепловой узел-1шт									
1	**1118-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Элеваторы номером 1, 2. Установка**	**шт.**	**1**	**5728,15**	**290,67**	**5728**	**291**	**633**	**4798**	**11368**
					4804,01	**92,11**	**4804**	**92**		**842**	
2	**245-405-0302 РСНБ РК 2015**	**Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N2**	**шт.**	**1**	**16088,00**	**--**	**16088**	**--**	**16088**	**--**	**17375**
					--	**--**	**--**	**--**		**1287**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3557,68 3122,28	161,23 46,20	14231 12489	645 185	1097	12420 2132	28784
15	242-202-0308 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14281,00 --	-- --	28562 --	-- --	28562	-- 2285	30847
16	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12296,00 --	-- --	24592 --	-- --	24592	-- 1967	26559
17	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8514,00 --	-- --	17028 --	-- --	17028	-- 1362	18390
18	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	6207,00 --	-- --	37242 --	-- --	37242	-- 2979	40221
19	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	1156,62 1042,56	3,22 1,02	2313 2085	6 2	222	2045 349	4707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Прайс лист	Клапан балансировочный термостатический ASV-BD DN 32	шт	1	65076,00 --	-- --	65076 --	-- --	--	-- --	65076
21	Прайс лист	Клапан балансировочный термостатический ASV-BD DN 50	шт	1	108936,00 --	-- --	108936 --	-- --	--	-- --	108936
22	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления , диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1	13358,13 9657,96	324,48 92,40	13358 9658	324 92	3376	9555 1833	24746
23	245-501-0106 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 50 ГОСТ 12678-80	шт.	1	105704,00 --	-- --	105704 --	-- --	105704	-- 8456	114160
24	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	68105,67 8110,81	541,39 115,57	136211 16222	1083 231	118906	16124 12187	164521
25	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2741,38 543,84	-- --	5483 1088	-- --	4395	1066 524	7073
26	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	784,96 714,21	-- --	1570 1428	-- --	142	1400 238	3207
27	245-713-0102 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	2	2471,00 --	-- --	4942 --	-- --	4942	-- 395	5337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	шт.	6	2130,49 1339,80	117,38 0,23	12783 8039	704 1	4040	4905 1415	19103
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								873765
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				96660				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5153			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1250			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						627146		
		- Накладные расходы	тенге							92975	
		- Сметная прибыль	тенге							51834	

ЛС 2-1-3 Водопровод и канализация.

		Водопровод В1									
1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4	**Демонтаж счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1счетчик	1	410,07 366,84	43,24 23,10	410 367	43 23	--	281 55	746
2	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1счетчик	1	978,86 917,09	43,24 23,10	979 917	43 23	19	677 132	1788
3	244-301-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч**	шт.	1	26595,00 --	-- --	26595 --	-- --	26595	-- 2128	28723
		Канализация К1									
4	1117-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	3	10393,22 10164,00	224,53 123,58	31180 30492	674 371	14	22221 4272	57673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Прайс-лист	Стоимость душевой кабины 800x800x1900	шт	3	126725,89 --	-- --	380178 --	-- --	380178	-- 30414	410592
6	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3	4036,09 3603,60	104,17 57,49	12108 10811	312 172	985	7908 1601	21617
7	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	3	4598,00 --	-- --	13794 --	-- --	13794	-- 1104	14898
8	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	6	2315,97 1871,10	84,17 45,88	13896 11227	505 275	2164	8281 1774	23952
9	Прайс-лист	Раковины стальные	шт	6	9588,00 --	-- --	57528 --	-- --	57528	-- 4602	62130
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								622119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				53814				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1577			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					864			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						481277		
		- Накладные расходы	тенге							39368	
		- Сметная прибыль	тенге							46082	

ЛС 2-1-4 Электроосвещение

Монтажные работы

1	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	6	2237,86	186,58	13427	1119	500	8773	23976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1968,00	62,83	11808	377		1776	
2	еновое предложение	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	23715,00 --	-- --	142290 --	-- --	142290	-- 11383	153673
3	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	140	413,03 357,89	29,56 10,66	57825 50104	4138 1492	3583	37149 7598	102572
4	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1106	541715,00 --	-- --	59914 --	-- --	59914	-- 4793	64707
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**344929**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				61912				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5257			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1869			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						206287		
		- Накладные расходы	тенге							45922	
		- Сметная прибыль	тенге							25550	

ЛС 2-1-6 Сети связи

Оборудование АТС

Монтажные работы

1	1310-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Базовый блок аналоговый АТС. Монтаж оборудования	номер	1	18657,99 13806,00	1471,54 508,20	18658 13806	1471 508	3381	10306 2317	31281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	29186,99 24850,80	2943,07 1016,40	29187 24851	2943 1016	1393	18624 3825	51636
3	1310-0408-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт.	1	82562,63 81100,80	-- --	82563 81101	-- --	1462	58393 11276	152232
4	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	3	6714,34 4620,00	1735,22 785,40	20143 13860	5205 2356	1078	11676 2545	34364
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110	482,48 231,00	206,48 79,91	53073 25410	22713 8790	4950	24624 6216	83913
6	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1359	131,69 111,84	1,18 0,56	178961 151991	1598 766	25372	109985 23116	312062
				Материалы,оборудование							
7	ПРАЙС ЛИСТ	Базовый блок аналоговый АТС KX-TEM824	шт	1	173687,79 --	-- --	173688 --	-- --	173688	-- 13895	187583
8	ПРАЙС ЛИСТ	Плата расширения АТС KX-TEM824DX	шт	1	100223,20 --	-- --	100223 --	-- --	100223	-- 8018	108241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ПРАЙС ЛИСТ	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	265108,93	--	265109	--	265109	--	286318
					--	--	--	--		21209	
10	ПРАЙС ЛИСТ	XL Шкаф 19"42 U 800x800	шт	1	667362,32	--	667362	--	667362	--	720751
					--	--	--	--		53389	
11	ПРАЙС ЛИСТ	Набор из 4 роликов до 380кг	шт	1	50857,02	--	50857	--	50857	--	54926
					--	--	--	--		4069	
12	ПРАЙС ЛИСТ	Щет ввода металлич 2U	шт	1	40152,48	--	40152	--	40152	--	43364
					--	--	--	--		3212	
13	ПРАЙС ЛИСТ	Пластина с двумя вентиляторами 3U	шт	1	98384,46	--	98384	--	98384	--	106255
					--	--	--	--		7871	
14	ПРАЙС ЛИСТ	XL Термостат12-250В 10А	шт	1	51488,14	--	51488	--	51488	--	55607
					--	--	--	--		4119	
15	ПРАЙС ЛИСТ	19"Блок розеток 9 розеток	шт	1	41283,59	--	41284	--	41284	--	44587
					--	--	--	--		3303	
16	ПРАЙС ЛИСТ	2 Вертикальный орг 42U 800мм щет	шт	1	266413,07	--	266413	--	266413	--	287726
					--	--	--	--		21313	
17	ПРАЙС ЛИСТ	Кабельный орган с пластик кольцами 1U	шт	4	46406,36	--	185625	--	185625	--	200475
					--	--	--	--		14850	
18	ПРАЙС ЛИСТ	Заглушка для патч-панели	шт	4	45543,91	--	182176	--	182176	--	196750
					--	--	--	--		14574	
19	ПРАЙС ЛИСТ	Патч-пан тел50 порт110	шт	2	44402,79	--	88806	--	88806	--	95910
					--	--	--	--		7104	
20	ПРАЙС ЛИСТ	LCSпатч корд RJ45UTR кат5е	шт	30	960,80	--	28824	--	28824	--	31130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2306	
21	ПРАЙС ЛИСТ	Mosaic RJ45UTR кат5е	шт	32	4487,09 --	-- --	143587 --	-- --	143587	-- 11487	155074
22	ПРАЙС ЛИСТ	Плинт LSA PLUS 2/10 с нормальнозамкнутыми контактами	шт	2	12738,16 --	-- --	25476 --	-- --	25476	-- 2038	27514
23	ПРАЙС ЛИСТ	Направляющая шина для крепления станции в шкаф	шт	3	8566,18 --	-- --	25699 --	-- --	25699	-- 2056	27755
24	ПРАЙС ЛИСТ	Коробка КРТМ -2/10 телефонная металлическая	шт	3	3187,50 --	-- --	9562 --	-- --	9562	-- 765	10327
25	ПРАЙС ЛИСТ	Ключ универсальный	шт	1	2695,71 --	-- --	2696 --	-- --	2696	-- 216	2912
26	ПРАЙС ЛИСТ	КАбель витая пара UTR Категория3,10 пар uTR10-C3-SOUD-INDOOR-LSZH	п.м	42	106,55 --	-- --	4475 --	-- --	4475	-- 358	4833
27	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,5	102442,00 --	-- --	153663 --	-- --	153663	-- 12293	165956
28	ПРАЙС ЛИСТТОО"ЦентрИнтернациональ"	Патч корд телефонный RL12-RL12 lkbyjq 3 м	шт	22	562,82 --	-- --	12382 --	-- --	12382	-- 991	13373
		Телефоны и абонетские розетки									
29	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	22	1949,59	--	42891	--	334	30641	79414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					12						
					1934,40	--	42557	--		5883	
30	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	22	1178,98 1177,80	-- --	25938 25912	-- --	26	18656 3568	48162
31	ПРАЙС ЛИСТ	Розетка RJ11 серии Mosaic 4контакта 2 модуля	шт	22	4125,54 --	-- --	90762 --	-- --	90762	-- 7261	98023
32	ПРАЙС ЛИСТ	Коробка одноместнаясерии Botibox для сухих перегородок	шт	22	1946,20 --	-- --	42816 --	-- --	42816	-- 3425	46241
33	ПРАЙС ЛИСТ	Суппорт серии Botibox 1 местный 2 модуля	шт	22	892,50 --	-- --	19635 --	-- --	19635	-- 1571	21206
34	ПРАЙС ЛИСТ	РАмка серии Mosaic 2 модуля	шт	22	1192,12 --	-- --	26227 --	-- --	26227	-- 2098	28325
35	248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	22	6685,00 --	-- --	147070 --	-- --	147070	-- 11766	158836
36	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	753,23 581,57	70,48 26,36	7532 5816	705 264	1011	4377 953	12862
37	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1350	571,96	19,82	772146	26763	81053	484313	1356975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	241-101-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	108	3206,00 --	-- --	346248 --	-- --	346248	-- 27700	373948
13	241-101-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	27	1817,00 --	-- --	49059 --	-- --	49059	-- 3925	52984
14	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1155,00 --	-- --	4620 --	-- --	4620	-- 370	4990
15	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	347,00 --	-- --	1735 --	-- --	1735	-- 139	1874
16	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	686,00	--	686	--	686	--	741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					17						
17	261-301-1745 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	комплект	2	5055,00 --	-- --	10110 --	-- --	10110	-- 809	10919
18	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,716	537,00 --	-- --	921 --	-- --	921	-- 74	995
19	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	6	45,00 --	-- --	270 --	-- --	270	-- 22	292
				Футляр							
20	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 250 мм. Футляр	км трубопровода	0,0073	1651771,49 931392,00	633309,54 262089,67	12058 6799	4623 1913	636	8625 1655	22338
21	241-102-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,3	13682,00 --	-- --	99879 --	-- --	99879	-- 7990	107869
22	1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0073	3771346,18 146256,60	712042,56 286604,90	27531 1068	5198 2092	21265	3128 2453	33112
23	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,3	1793,83	9,25	13095	68	1167	11765	26849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1624,70	3,27	11860	24		1989	
		Колодец(2шт)									
24	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6,2496	236,53 --	236,53 49,22	1478 --	1479 308	--	221 136	1835
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,4704	2875,49 2875,49	-- --	1353 1353	-- --	--	974 186	2513
26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3334	1250,96 1250,96	-- --	417 417	-- --	--	300 57	775
27	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,0006	40,49 --	40,49 18,55	121 --	122 56	--	40 13	174
28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.70мм Устройство	м2 покрытия	3,52	1397,49 553,77	247,02 103,03	4919 1949	870 363	2100	2173 567	7660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,77	48856,60 24548,13	12827,06 6142,95	86476 43450	22704 10873	20322	53780 11220	151476
30	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10562,00 --	-- --	21124 --	-- --	21124	-- 1690	22814
31	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	8080,00 --	-- --	16160 --	-- --	16160	-- 1293	17453
32	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	12486,00 --	-- --	62430 --	-- --	62430	-- 4994	67424
33	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	30272,00 --	-- --	60544 --	-- --	60544	-- 4844	65388
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,304	1003,84 401,95	21,17 3,85	11347 4544	240 44	6563	4266 1249	16862
				Теплоизоляция							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5,97	45473,34 27482,00	2147,19 1135,75	271476 164068	12818 6780	94590	129844 32106	433426
36	234-101-0305 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	9,1938	27193,00 --	-- --	250007 --	-- --	250007	-- 20001	270008
					Запорная арматура						
37	242-101-1104 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	124756,00 --	-- --	124756 --	-- --	124756	-- 9980	134736
38	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	91082,00 --	-- --	91082 --	-- --	91082	-- 7287	98369
39	261-301-1744 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	комплект	2	3635,00 --	-- --	7270 --	-- --	7270	-- 582	7852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	261-301-1745 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	комплект	2	5055,00 --	-- --	10110 --	-- --	10110	-- 809	10919
		Вывоз строительного мусора									
41	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5	117,00 --	-- --	585 --	-- --		-- 47	632
42	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	75	54,00 --	-- --	4050 --	-- --		-- 324	4374
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								2926360
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				654412				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					79980			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					35389			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1393402		
		- Перевозка грузов	тенге				4635				
		- Накладные расходы	тенге							577163	
		- Сметная прибыль	тенге							216769	

ЛС 6-1-2 Наружные сети водоснабжения ,отопления и теплоснабжения

Каналы

1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	9,92	2396,24 2396,24	-- --	23771 23771	-- --	--	17115 3271	44157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,92	1250,96 1250,96	-- --	12410 12410	-- --	--	8935 1708	23052
3	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	186	998,21 395,55	176,45 73,59	185667 73572	32820 13688	79275	82024 21415	289107
4	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	28,8	12831,51 5997,33	3143,27 1259,62	369547 172723	90526 36277	106298	246620 49293	665461
5	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	12,6	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
6	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	16,2	60135,00 --	-- --	974187 --	-- --	974187	-- 77935	1052122
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	130	1003,84 401,95	21,17 3,85	130499 52254	2752 500	75493	49061 14365	193925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный участок лотка. Устройство	м3	0,52	29720,83 7898,80	1280,66 385,33	15455 4107	666 200	10682	3920 1550	20925
9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	398962,00 --	-- --	2793 --	-- --	2793	-- 223	3016
				Футляр							
10	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 250 мм. Футляр	км трубопровода	0,0146	1651771,49 931392,00	633309,54 262089,67	24116 13598	9247 3827	1271	17251 3309	44676
11	241-102-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,6	13682,00 --	-- --	199757 --	-- --	199757	-- 15981	215738
12	1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0146	3771346,18 146256,60	712042,56 286604,90	55062 2135	10395 4184	42532	6257 4905	66224
13	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14,6	1793,83 1624,70	9,25 3,27	26190 23721	135 48	2334	23531 3978	53698
				Перемычки							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	25	2828,64 1361,77	1437,70 415,80	70716 34044	35943 10395	729	52438 9852	133007
15	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,55	105324,00 --	-- --	57928 --	-- --	57928	-- 4634	62562
				Запорная арматура							
16	242-101-1103 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	102237,00 --	-- --	102237 --	-- --	102237	-- 8179	110416
17	242-101-1104 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	124756,00 --	-- --	124756 --	-- --	124756	-- 9980	134736
18	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4	91082,00 --	-- --	364328 --	-- --	364328	-- 29146	393474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2486,00	--	9944	--	9944	--	10740
					--	--	--	--		796	
20	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2157,00	--	4314	--	4314	--	4659
					--	--	--	--		345	
21	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	1701,00	--	20412	--	20412	--	22045
					--	--	--	--		1633	
				Прочие работы							
22	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	4	365,89	--	1464	--	439	1005	2666
					256,35	--	1025	--		197	
23	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены мелкоблочные. Разборка	м3	2	11466,62	2715,02	22933	5430	--	17193	43336
					8751,60	1482,25	17503	2964		3210	
24	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2	9801,03	2529,28	19602	5059	3055	12045	34178
					5744,10	731,50	11488	1463		2532	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								3623920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				442351				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					192973			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					73546			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2182762		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	тенге							537395	
		- Сметная прибыль	тенге							268437	
		ИТОГО по акту:									13 890 952
		в том числе:									
		Оборудование:									-
		СМР:									13 890 952
		Временные здания и сооружения 1,2%									166 691
		ИТОГО:									14 057 643
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,2079%									29 226
		ИТОГО:									14 086 869
		Непредвиденные работы и затраты-2%									281 737
		ИТОГО:									14 368 607
		Итого с оборудованием:									14 368 607
		Скидка									3 684 302,68
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									442 116,32
		ВСЕГО:									4 126 419,00

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Эль-Нур құрылыс", БИН

(наименование организации, бизнес

Директор Нарибаева Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка

Место печати (при наличии)

Принял Генподрядчик)

ТОО "Декор", БИН 960840000720

(наименование организации, бизнес

Директор Аскаров П.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)