Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **БИН / ИИН 960840000720, ТОО "Декор", Атырауская область г.Атырау, Гурьев, 5В, телефон 87122324542** — **960840000720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью/ИП: Товарищество с ограниченной ответственностью «Эль-Нур құрылыс», РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.Актау,** — **160740012892**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №001от 10.02.2022 г

Номер документа	Дата составления
6	**31.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГАРАЖЕЙ ПЧ-8	Май 2022		Работа	1	29 728 434,65	29 728 434,65	3 185 189,43
				Итого	1	x	29 728 434,65	3 185 189,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Надирбаева Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2022

М.П.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**БИН / ИИН 960840000720, ТОО "Декор", Атырауская область г.Атырау, Гурьев, 5В, телефон 87122324542**	**960840000720**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью/ИП: Товарищество с ограниченной ответственностью «Эль-Нур құрылыс», РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.Актау,**	**160740012892**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №001от 10.02.2022 г

Номер документа	Дата составления
6	**31.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГАРАЖЕЙ ПЧ-8	Май 2022		Работа	1	29 728 434,65	29 728 434,65	3 185 189,43
				Итого	1	x	29 728 434,65	3 185 189,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Надирбаева Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2022

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	БИН / ИИН 960840000720, ТОО "Декор", Атырауская область г.Атырау, Гурьев, 5В, телефон 87122324542	960840000720
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью/ИП: Товарищество с ограниченной ответственностью «Эль-Нур курылыс», РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.Актау,	160740012892
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №001от 10.02.2022 г	

Номер документа	Дата составления
17	28.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГАРАЖЕЙ ПЧ-8 (Крыша)	ноябрь 2022		Работа	1	9 405 424,65	9 405 424,65	1 007 724,07
				Итого	1	x	9 405 424,65	1 007 724,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Надирбаева Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.28.2022

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **БИН / ИИН 960840000720, ТОО "Декор", Атырауская область г.Атырау, Гурьев, 5В, телефон 87122324542** — **960840000720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью/ИП: Товарищество с ограниченной ответственностью «Эль-Нур курылыс», РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.Актау,** — **160740012892**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №001от 10.02.2022 г

Номер документа	Дата составления
17	28.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГАРАЖЕЙ ПЧ-8 (Крыша)	ноябрь 2022		Работа	1	9 405 424,65	9 405 424,65	1 007 724,07
				Итого	1	x	9 405 424,65	1 007 724,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Надирбаева Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.28.2022

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генодрядчик : **ТОО "Декор", Атырауская область г.Атырау, Гурьев, 5В, БИН 960840000720, телефон 87122324542**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Эль-Нур құрылыс", Мангистауская область г.Актау, 26 мкр, 2 дом, 50 кв, БИН 160740012892**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту пожарной части №8 г.Актау**
(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт административного здания и гаражей пожарной части № 8 в городе Актау»**
(

Договор подряда (контракт) **№001** от **10.03.2022г**

Акт выполненных работ №9

за ноябрь 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-1-2 Отопление и вентиляция.									
		Тепловой узел-1шт									
1	1118-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Элеваторы номером 1, 2. Установка	шт.	1	5728,15 4804,01	290,67 92,11	5728 4804	291 92	633	4798 842	11368
2	245-405-0302 РСНБ РК 2015	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N2	шт.	1	16088,00 –	– –	16088 –	– –	16088	– 1287	17375
3	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла . Установка	шт.	1	832,83 823,95	1,78 0,95	833 824	2 1	7	808 131	1773
4	245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	41093,00 –	– –	41093 –	– –	41093	– 3287	44380
5	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6,8	1322,47 1199,47	72,04 33,79	8993 8156	490 230	347	8218 1377	18588
6	241-101-0409 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6,8	3655,00 –	– –	24854 –	– –	24854	– 1988	26842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,4	1671,64 1491,23	113,10 51,45	2340 2088	158 72	94	2117 357	4813
8	241-101-0412 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,4	5649,00 –	– –	7909 –	– –	7909	– 633	8542
9	241-114-0124 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1043,00 –	– –	2086 –	– –	2086	– 167	2253
10	241-114-0119 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	622,00 –	– –	1244 –	– –	1244	– 100	1344
11	241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	2	2969,00 –	– –	5938 –	– –	5938	– 475	6413
12	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	6367,11 5522,40	370,97 102,30	12734 11045	742 205	947	11024 1901	25659
13	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	3514,45 3122,28	118,00 23,10	21087 18734	708 139	1645	18495 3167	42748
14	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3557,68 3122,28	161,23 46,20	14231 12489	645 185	1097	12420 2132	28784
15	242-202-0308 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14281,00 –	– –	28562 –	– –	28562	– 2285	30847
16	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12296,00 –	– –	24592 –	– –	24592	– 1967	26559
17	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8514,00 –	– –	17028 –	– –	17028	– 1362	18390
18	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	6207,00 –	– –	37242 –	– –	37242	– 2979	40221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	1156,62	3,22	2313	6	222	2045	4707
					1042,56	1,02	2085	2		349	
20	Прайс лист	Клапан балансировочный термостатический ASV-BD DN 32	шт	1	65076,00	–	65076	–	–	–	65076
					–	–	–	–		–	
21	Прайс лист	Клапан балансировочный термостатический ASV-BD DN 50	шт	1	108936,00	–	108936	–	–	–	108936
					–	–	–	–		–	
22	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления , диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1	13358,13	324,48	13358	324	3376	9555	24746
					9657,96	92,40	9658	92		1833	
23	245-501-0106 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 12678-80	шт.	1	105704,00	–	105704	–	105704	–	114160
					–	–	–	–		8456	
24	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	68105,67	541,39	136211	1083	118906	16124	164521
					8110,81	115,57	16222	231		12187	
25	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2741,38	–	5483	–	4395	1066	7073
					543,84	–	1088	–		524	
26	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	784,96	–	1570	–	142	1400	3207
					714,21	–	1428	–		238	
27	245-713-0102 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	2	2471,00	–	4942	–	4942	–	5337
					–	–	–	–		395	
28	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	6	2130,49	117,38	12783	704	4040	4905	19103
					1339,80	0,23	8039	1		1415	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								873765
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				96660				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5153			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1250			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						627146		
		- Накладные расходы	тенге							92975	
		- Сметная прибыль	тенге							51834	

ЛС 2-1-3 Водопровод и канализация.

		Водопровод В1									
1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0.4	Демонтаж счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1	410,07	43,24	410	43	–	281	746
					366,84	23,10	367	23		55	
2	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1	978,86	43,24	979	43	19	677	1788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					917,09	23,10	917	23		132	
3	244-301-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт.	1	26595,00	–	26595	–	26595	–	28723
					–	–	–	–		2128	
		Канализация К1									
4	1117-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	10393,22	224,53	31180	674	14	22221	57673
					10164,00	123,58	30492	371		4272	
5	Прайс-лист	Стоимость душевой кабины 800x800x1900	шт	3	126725,89	–	380178	–	380178	–	410592
					–	–	–	–		30414	
6	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3	4036,09	104,17	12108	312	985	7908	21617
					3603,60	57,49	10811	172		1601	
7	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	3	4598,00	–	13794	–	13794	–	14898
					–	–	–	–		1104	
8	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	6	2315,97	84,17	13896	505	2164	8281	23952
					1871,10	45,88	11227	275		1774	
9	Прайс-лист	Раковины стальные	шт	6	9588,00	–	57528	–	57528	–	62130
					–	–	–	–		4602	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								622119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				53814				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1577			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					864			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						481277		
		- Накладные расходы	тенге							39368	
		- Сметная прибыль	тенге							46082	

ЛС 2-1-4 Электроосвещение

Монтажные работы

1	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	6	2237,86	186,58	13427	1119	500	8773	23976
					1968,00	62,83	11808	377		1776	
2	еновое предложение	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	23715,00	–	142290	–	142290	–	153673
					–	–	–	–		11383	
3	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	140	413,03	29,56	57825	4138	3583	37149	102572
					357,89	10,66	50104	1492		7598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1106	541715,00	–	59914	–	59914	–	64707
					–	–	–	–		4793	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								344929
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				61912				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5257			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1869			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						206287		
		- Накладные расходы	тенге							45922	
		- Сметная прибыль	тенге							25550	

ЛС 2-1-6 Сети связи

Оборудование АТС

Монтажные работы

1	1310-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Базовый блок аналоговый АТС. Монтаж оборудования	номер	1	18657,99	1471,54	18658	1471	3381	10306	31281
					13806,00	508,20	13806	508		2317	
2	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	29186,99	2943,07	29187	2943	1393	18624	51636
					24850,80	1016,40	24851	1016		3825	
3	1310-0408-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт.	1	82562,63	–	82563	–	1462	58393	152232
					81100,80	–	81101	–		11276	
4	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	3	6714,34	1735,22	20143	5205	1078	11676	34364
					4620,00	785,40	13860	2356		2545	
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110	482,48	206,48	53073	22713	4950	24624	83913
					231,00	79,91	25410	8790		6216	
6	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1359	131,69	1,18	178961	1598	25372	109985	312062
					111,84	0,56	151991	766		23116	

Материалы,оборудование

7	ПРАЙС ЛИСТ	Базовый блок аналоговый АТС KX-TEM824	шт	1	173687,79	–	173688	–	173688	–	187583
					–	–	–	–		13895	
8	ПРАЙС ЛИСТ	Плата расширения АТС KX-TEM824DX	шт	1	100223,20	–	100223	–	100223	–	108241
					–	–	–	–		8018	
9	ПРАЙС ЛИСТ	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	265108,93	–	265109	–	265109	–	286318
					–	–	–	–		21209	
10	ПРАЙС ЛИСТ	XL Шкаф 19"42 U 800x800	шт	1	667362,32	–	667362	–	667362	–	720751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		53389	
11	ПРАЙС ЛИСТ	Набор из 4 роликов до 380кг	шт	1	50857,02	–	50857	–	50857	–	54926
					–	–	–	–		4069	
12	ПРАЙС ЛИСТ	Щет ввода металлич 2U	шт	1	40152,48	–	40152	–	40152	–	43364
					–	–	–	–		3212	
13	ПРАЙС ЛИСТ	Пластина с двумя вентиляторами 3U	шт	1	98384,46	–	98384	–	98384	–	106255
					–	–	–	–		7871	
14	ПРАЙС ЛИСТ	XL Термостат12-250В 10А	шт	1	51488,14	–	51488	–	51488	–	55607
					–	–	–	–		4119	
15	ПРАЙС ЛИСТ	19"Блок розеток 9 розеток	шт	1	41283,59	–	41284	–	41284	–	44587
					–	–	–	–		3303	
16	ПРАЙС ЛИСТ	2 Вертикальный орг 42U 800мм щет	шт	1	266413,07	–	266413	–	266413	–	287726
					–	–	–	–		21313	
17	ПРАЙС ЛИСТ	Кабельный орган с пластик кольцами 1U	шт	4	46406,36	–	185625	–	185625	–	200475
					–	–	–	–		14850	
18	ПРАЙС ЛИСТ	Заглушка для патч-панели	шт	4	45543,91	–	182176	–	182176	–	196750
					–	–	–	–		14574	
19	ПРАЙС ЛИСТ	Патч-пан тел50 порт110	шт	2	44402,79	–	88806	–	88806	–	95910
					–	–	–	–		7104	
20	ПРАЙС ЛИСТ	LCSпатч корд RJ45UTR кат5е	шт	30	960,80	–	28824	–	28824	–	31130
					–	–	–	–		2306	
21	ПРАЙС ЛИСТ	Mosaic RJ45UTR кат5е	шт	32	4487,09	–	143587	–	143587	–	155074
					–	–	–	–		11487	
22	ПРАЙС ЛИСТ	Плинт LSA PLUS 2/10 с нормальнозамкнутыми контактами	шт	2	12738,16	–	25476	–	25476	–	27514
					–	–	–	–		2038	
23	ПРАЙС ЛИСТ	Направляющая шина для крепления станции в шкаф	шт	3	8566,18	–	25699	–	25699	–	27755
					–	–	–	–		2056	
24	ПРАЙС ЛИСТ	Коробка КРТМ -2/10 телефонная металлическая	шт	3	3187,50	–	9562	–	9562	–	10327
					–	–	–	–		765	
25	ПРАЙС ЛИСТ	Ключ универсальный	шт	1	2695,71	–	2696	–	2696	–	2912
					–	–	–	–		216	
26	ПРАЙС ЛИСТ	КАбель витая пара UTR Категория3,10 пар uTR10-C3-SOUD-INDOOR-LSZH	п.м	42	106,55	–	4475	–	4475	–	4833
					–	–	–	–		358	
27	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,5	102442,00	–	153663	–	153663	–	165956
					–	–	–	–		12293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ПРАЙС ЛИСТТОО"Центр Интернационал"	Патч корд телефонный RL12-RL12 lkbyjq 3 м	шт	22	562,82 –	– –	12382 –	– –	12382	– 991	13373
		Телефоны и абонетские розетки									
29	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	22	1949,59 1934,40	– –	42891 42557	– –	334	30641 5883	79414
30	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	22	1178,98 1177,80	– –	25938 25912	– –	26	18656 3568	48162
31	ПРАЙС ЛИСТ	Розетка RJ11 серии Mosaic 4контакта 2 модуля	шт	22	4125,54 –	– –	90762 –	– –	90762	– 7261	98023
32	ПРАЙС ЛИСТ	Коробка одноместнаясерии Botibox для сухих перегородок	шт	22	1946,20 –	– –	42816 –	– –	42816	– 3425	46241
33	ПРАЙС ЛИСТ	Суппорт серии Botibox 1 местный 2 модуля	шт	22	892,50 –	– –	19635 –	– –	19635	– 1571	21206
34	ПРАЙС ЛИСТ	РАмка серии Mosaic 2 модуля	шт	22	1192,12 –	– –	26227 –	– –	26227	– 2098	28325
35	248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	22	6685,00 –	– –	147070 –	– –	147070	– 11766	158836
36	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	753,23 581,57	70,48 26,36	7532 5816	705 264	1011	4377 953	12862
37	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1350	571,96 492,10	19,82 6,17	772146 664330	26763 8327	81053	484313 100517	1356975
38	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	110	380,47 370,63	2,82 0,19	41852 40770	310 21	772	29369 5698	76919
39	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80	м	10	512,00 –	– –	5120 –	– –	5120	– 410	5530
40	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1350	32,00 –	– –	43200 –	– –	43200	– 3456	46656
41	243-907-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 40 мм	м	100	223,00 –	– –	22300 –	– –	22300	– 1784	24084
42	243-907-0601 РСНБ РК 2015 Прим	Миниканал ТМС 15х17(10х10)	м	10	349,00	–	3490	–	3490	–	3769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге		–	–	–	–		279	5499859
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1090404				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					61708			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					22048			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3139384		
		- Накладные расходы	тенге							800964	
		- Сметная прибыль	тенге							407400	

ЛС 6-1-1 Наружные сети канализации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	1216-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	71,94	3109,31 3109,31	– –	223684 223684	– –	–	161052 30779	415515
2	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж	м3 конструкций колодца	1,4	22425,11 14728,88	7696,24 3685,77	31395 20620	10775 5160	–	25523 4553	61471
		Трубопроводы наружные									
		Канализация									
3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	31,182714	236,53 –	236,53 49,22	7376 –	7376 1535	–	1105 678	9160
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,347086	2875,49 2875,49	– –	6749 6749	– –	–	4859 929	12537
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого просеянного грунта. Устройство	м3 основания	1,5416	1702,65 1507,56	195,09 67,38	2625 2324	301 104	–	2404 402	5431
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,19882	1250,96 1250,96	– –	4002 4002	– –	–	2881 551	7434
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,78938	40,49 –	40,49 18,55	1166 –	1166 534	–	385 124	1675
8	1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	38,54	2051,51 124,79	21,74 10,28	79065 4809	838 396	73418	5154 6737	90956
9	241-211-0802 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	9	1131,00 –	– –	10179 –	– –	10179	– 814	10993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водоснабжение									
10	1116-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	108	1388,82 1242,69	94,25 42,87	149993 134211	10179 4630	5603	136064 22884	308941
11	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	27	899,07 833,52	45,30 21,37	24275 22505	1223 577	547	22620 3752	50647
12	241-101-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	108	3206,00 –	– –	346248 –	– –	346248	– 27700	373948
13	241-101-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	27	1817,00 –	– –	49059 –	– –	49059	– 3925	52984
14	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1155,00 –	– –	4620 –	– –	4620	– 370	4990
15	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	347,00 –	– –	1735 –	– –	1735	– 139	1874
16	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	686,00 –	– –	686 –	– –	686	– 55	741
17	261-301-1745 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	комплект	2	5055,00 –	– –	10110 –	– –	10110	– 809	10919
18	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,716	537,00 –	– –	921 –	– –	921	– 74	995
19	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	6	45,00 –	– –	270 –	– –	270	– 22	292
		Футляр									
20	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 250 мм. Футляр	км трубопровода	0,0073	1651771,49 931392,00	633309,54 262089,67	12058 6799	4623 1913	636	8625 1655	22338
21	241-102-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,3	13682,00	–	99879	–	99879	–	107869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		7990	
22	1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0073	3771346,18 146256,60	712042,56 286604,90	27531 1068	5198 2092	21265	3128 2453	33112
23	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,3	1793,83 1624,70	9,25 3,27	13095 11860	68 24	1167	11765 1989	26849
		Колодец(2шт)									
24	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6,2496	236,53 –	236,53 49,22	1478 –	1479 308	–	221 136	1835
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,4704	2875,49 2875,49	– –	1353 1353	– –	–	974 186	2513
26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3334	1250,96 1250,96	– –	417 417	– –	–	300 57	775
27	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,0006	40,49 –	40,49 18,55	121 –	122 56	–	40 13	174
28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.70мм Устройство	м2 покрытия	3,52	1397,49 553,77	247,02 103,03	4919 1949	870 363	2100	2173 567	7660
29	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,77	48856,60 24548,13	12827,06 6142,95	86476 43450	22704 10873	20322	53780 11220	151476
30	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10562,00 –	– –	21124 –	– –	21124	– 1690	22814
31	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	8080,00 –	– –	16160 –	– –	16160	– 1293	17453
32	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	12486,00 –	– –	62430 –	– –	62430	– 4994	67424
33	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	30272,00 –	– –	60544 –	– –	60544	– 4844	65388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,304	1003,84 401,95	21,17 3,85	11347 4544	240 44	6563	4266 1249	16862
		Теплоизоляция									
35	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5,97	45473,34 27482,00	2147,19 1135,75	271476 164068	12818 6780	94590	129844 32106	433426
36	234-101-0305 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	9,1938	27193,00 –	– –	250007 –	– –	250007	– 20001	270008
		Запорная арматура									
37	242-101-1104 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	124756,00 –	– –	124756 –	– –	124756	– 9980	134736
38	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	91082,00 –	– –	91082 –	– –	91082	– 7287	98369
39	261-301-1744 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	комплект	2	3635,00 –	– –	7270 –	– –	7270	– 582	7852
40	261-301-1745 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	комплект	2	5055,00 –	– –	10110 –	– –	10110	– 809	10919
		Вывоз строительного мусора									
41	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5	117,00 –	– –	585 –	– –		– 47	632
42	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	75	54,00 –	– –	4050 –	– –		– 324	4374
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								2926360
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				654412				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					79980			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					35389			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1393402		
		- Перевозка грузов	тенге				4635				
		- Накладные расходы	тенге							577163	
		- Сметная прибыль	тенге							216769	

ЛС 6-1-2 Наружные сети водоснабжения ,отопления и теплоснабжения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Каналы									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	9,92	2396,24 2396,24	– –	23771 23771	– –	–	17115 3271	44157
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,92	1250,96 1250,96	– –	12410 12410	– –	–	8935 1708	23052
3	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	186	998,21 395,55	176,45 73,59	185667 73572	32820 13688	79275	82024 21415	289107
4	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	28,8	12831,51 5997,33	3143,27 1259,62	369547 172723	90526 36277	106298	246620 49293	665461
5	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	12,6	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
6	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	16,2	60135,00 –	– –	974187 –	– –	974187	– 77935	1052122
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	130	1003,84 401,95	21,17 3,85	130499 52254	2752 500	75493	49061 14365	193925
8	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный участок лотка. Устройство	м3	0,52	29720,83 7898,80	1280,66 385,33	15455 4107	666 200	10682	3920 1550	20925
9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	398962,00 –	– –	2793 –	– –	2793	– 223	3016
		Футляр									
10	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 250 мм. Футляр	км трубопровода	0,0146	1651771,49 931392,00	633309,54 262089,67	24116 13598	9247 3827	1271	17251 3309	44676
11	241-102-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,6	13682,00 –	– –	199757 –	– –	199757	– 15981	215738
12	1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0146	3771346,18 146256,60	712042,56 286604,90	55062 2135	10395 4184	42532	6257 4905	66224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14,6	1793,83 1624,70	9,25 3,27	26190 23721	135 48	2334	23531 3978	53698
				Перемычки							
14	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	25	2828,64 1361,77	1437,70 415,80	70716 34044	35943 10395	729	52438 9852	133007
15	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,55	105324,00 –	– –	57928 –	– –	57928	– 4634	62562
				Запорная арматура							
16	242-101-1103 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	102237,00 –	– –	102237 –	– –	102237	– 8179	110416
17	242-101-1104 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	124756,00 –	– –	124756 –	– –	124756	– 9980	134736
18	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4	91082,00 –	– –	364328 –	– –	364328	– 29146	393474
19	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2486,00 –	– –	9944 –	– –	9944	– 796	10740
20	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2157,00 –	– –	4314 –	– –	4314	– 345	4659
21	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	1701,00 –	– –	20412 –	– –	20412	– 1633	22045
				Прочие работы							
22	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	4	365,89 256,35	– –	1464 1025	– –	439	1005 197	2666
23	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены мелкоблочные. Разборка	м3	2	11466,62 8751,60	2715,02 1482,25	22933 17503	5430 2964	–	17193 3210	43336
24	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2	9801,03 5744,10	2529,28 731,50	19602 11488	5059 1463	3055	12045 2532	34178
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								3623920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				442351				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					192973			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					73546			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2182762		
		- Накладные расходы	тенге							537395	
		- Сметная прибыль	тенге							268437	
		ИТОГО по акту:									13 890 952
		в том числе:									-
		Оборудование:									13 890 952
		СМР:									166 691
		Временные здания и сооружения 1,2%									14 057 643
		ИТОГО:									
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,2079%									29 226
		ИТОГО:									14 086 869
		Непредвиденные работы и затраты-2%									281 737
		ИТОГО:									14 368 607
		Итого с оборудованием:									14 368 607
		Скидка, К=0,615789473236664									8 397 700,58
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 007 724,07
		ВСЕГО:									9 405 424,65

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Эль-Нур құрылыс", БИН 160740012892
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Надирбаева Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял Генподрядчик)

ТОО "Декор", БИН 960840000720
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Аскаров П.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)