Форма КС-3
Утверждены приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан от
19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО"Кокшеэлектромонтаж"'

Наименование объекта: Строительство линии освещения поселка Станционный, г. Кокшетау, Акмолинской области.

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		62	от 16.05.2023 г.	МБ			

	Наименование	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Ранее заактивированная сумма	фактических расходом с начала года тенге (без НДС)	Сумма, требуемая перечислению за выполненный объем работ за май месяц			Сумма фактических расходов с начала года, тенге (с НДС)
									Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство линии освещения поселка Станционный, г. Кокшетау, Акмолинской области.	объект	63 411 316,53						22 312 179,53	19 921 588,87	2 390 590,66	22 312 179,53

ЗАКАЗЧИК :

Зам. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

_____Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор:

ТОО "СтройЭкспертАстана"

_____Ешкеев А.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

_____Саржегитов О.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование стройки: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау". Строительство линии освещения поселка Станционный, г. Кокшетау, Акмолинской области. Заказ 51

Наименование объекта: Строительство линии освещения поселка Станционный, г. Кокшетау, Акмолинской области.

Договор № 62 от 16.05.2023 г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за август месяц 2023 года

Наружные сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Строительство ВЛИ-0,4 кВ; ВЛИ № 1; ВЛИ № 2										
47	**1133-0303-0111**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=80 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;**	**опора**	**73**	14249,39	9571,73	1040205	698736	–	518806	1683732
					4677,66	4206	341469	307038	–	124721	
49	**290-000-0016 (пл)ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"**	**Опора (Дн-207/Дв-90)(толщина мет. 4 мм), покрытие "горячее цинкование" ГОСТ 9.307-89, СФГ-400 (90)-8-02**	**шт**	**73**	161469,64		11787284		11787284	–	12730267
					–		–		–	942983	

50	247-306-0305	Кронштейн консольный типа КИЩ, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	73	8319	607287	607287	–	655870
					–	–	–	48583	
		Итого по разделу 6				15 069 869			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				341 469			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				698 736			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				307 038			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 394 571			
		- накладные расходы, тенге				518 806			
		в т.ч. зарплата, тенге				46 693			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				1 116 287			
		Раздел 7 Линейная арматура							
52	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	150	175	26250	26250	–	28350
					–	–	–	2100	
53	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	150	647	97050	97050	–	104814
					–	–	–	7764	
54	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2097	8388	8388	–	9059
					–	–	–	671	
55	252-207-2616	Зажим прокалывающий типа SLIP32.2	шт.	73	2901	211773	211773	–	228715
					–	–	–	16942	
56	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	73	3104	226592	226592	–	244719
					–	–	–	18127	
57	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	65	4640	301600	301600	–	325728
					–	–	–	24128	

58	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	10	1359		13590		13590	–	14677
					–		–		–	1087	
59	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	65	2873		186745		186745	–	201685
					–		–		–	14940	
60	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	10	3000		30000		30000	–	32400
					–		–		–	2400	
61	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	158	48		7584		7584	–	8191
					–		–		–	607	
62	252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	20	336		6720		6720	–	7258
					–		–		–	538	
63	515-301-1103 (об)	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВН-0,5	шт.	6	30423		182538		–	–	182538
					–		–		182538	–	
64	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	км линии	2,679	143157,52	45897,81	383519	122960	83976	174260	602401
					65913,71	15394,58	176583	41242	–	44622	
65	1133-0204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0103 НР=80 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	опора	19	1430,86	772,46	27186	14676	–	14098	44586
					658,4	269,07	12510	5112	–	3303	

	Итого по разделу 7					**2 035 121**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					189 093				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					137 637				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46 354				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 200 268				
	- оборудование, тенге					182 538				
	- накладные расходы, тенге					188 358				
	в т.ч. зарплата, тенге					16 952				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					137 229				
	Раздел 8 Светильники									
67	**1133-0207-0102**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;**	**светильник**	**73**	8553,12	4837,58	624378	353143	2050	313256	1012645
					3687,47	1676,51	269185	122385	–	75010	
69	**252-207-2622**	**Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный**	**шт.**	**146**	1082		157972		157972	–	170610
					–		–		–	12638	
70	**1308-0206-2201**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 % ктрр1=1,09;**	**м**	**220**	122,77	1,14	27009	251	5308	15521	45933
					97,5	0,49	21450	108	–	3403	
71	**243-111-0301**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,2244**	95328		21392		21392	–	23103
					–		–		–	1711	
	Итого по разделу 8					**1 252 291**					

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					290 635				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					353 376				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					122 482				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					186 733				
	- накладные расходы, тенге					328 770				
	в т.ч. зарплата, тенге					29 589				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					92 761				
	Раздел 11 Щит управления освещением									
76	**1308-0104-0201**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 % ктрр1=1,09; кэкс1=1,068;**	**шкаф**	**1**	37831,77	9101,06	37832	9101	2545	21671	64263
					26186,16	3912,66	26186	3913	–	4760	
77	**247-201-0824**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	16995		16995		16995	–	18355
					–		–		–	1360	
78	**1308-0303-1004**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;**	**шт.**	**1**	10075,14	147,58	10075	148	4175	4177	15392
					5751,93	48,91	5752	49	–	1140	
79	**247-208-0124**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	3789		3789		3789	–	4092
					–		–		–	303	
80	**1308-0303-0602**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % ктрр1=1,097; ктрм1=1,09; кэкс1=1,104;**	**шт.**	**1**	7238,92	174,39	7239	174	3100	2890	10940
					3965,42	48,91	3965	49	–	810	

81	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2083		2083	2083	–	2250
					–		–	–	167	
82	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % ktpp1=1,106; ktpм1=1,12; kэкс1=1,12;	шт.	3	3826,7	33,81	11480	101	5431	4283	17024
					1982,71	–	5948	–	–	1261	
83	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	1942		3884	3884	–	4195
					–		–	–	311	
84	247-204-2501	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 16 А	шт.	1	789		789	789	–	852
					–		–	–	63	
85	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=61 % ktpp1=1,09; kэкс1=1,09;	шт.	1	3372,46	–	3372	–	–	2057	5864
					3372,46	–	3372	–	–	434	
86	291-000-0018 (пл)ТОО "Динар-Электромаш"	Фотореле ФР-7	шт	1	12112,5		12113	12113	–	13082
					–		–	–	969	
		Итого по разделу 11					156 309			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					45 336			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 540			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 933			

- материалы, изделия и конструкции, тенге	54 748
- накладные расходы, тенге	35 103
в т.ч. зарплата, тенге	3 159
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 579

Итого по смете	**18 513 590**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	866 533
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 199 289
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	479 807
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 836 320
- оборудование, тенге	182 538
- накладные расходы, тенге	1 071 037
в т.ч. зарплата, тенге	96 393
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 357 856
Итого по смете	**18 513 590**
Временные здания и сооружения 2,4 %	439 945
Итого	18 953 535
Непредвиденные работы и затраты 2 %	375 420
Итого	19 328 955,08
Итого в текущих ценах на 2023 г.-100 % , К=1,0849057	**20 970 093,54**
Итого с учетом условнодоговорной скидки	19 921 588,86
Налог НДС 12 %	2 390 590,66
ИТОГО с НДС 12 %	**22 312 179,53**

ЗАКАЗЧИК :
Зам. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____Кожагельдинов Р.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____Саржегитов О.М.

Технический надзор:
ТОО "СтройЭкспертАстана"
_____Ешкеев А.И.

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетау Горсельпроект"
_____Феоктистов Ю.Ф.