Заказчик: ГУ "Аппарат акима Алгинского района Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО МКК- "ЭлитСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания Алгинского района Актюбинская область

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		119	01.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания Алгинского района Актюбинская область	**19 380 000**	**17 303 571**							**2 076 429**	**19 380 000**
Удержания аванса 30 %	**5 814 000**	**5 191 071**							**622 929**	**5 814 000**
Итого к оплате:	**13 566 000**	**12 112 500**							**1 453 500**	**13 566 000**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Алгинского района"
Руководитель _____Елеусіз М.М.
БИН920240000583 27.11.2023.

Подрядчик: ТОО МКК " Элит Строй "

Директор _____ Толеген Ә.Ж.
БИН 090240008404

Экспертиза технического надзора:
ТОО"Тұран құрылыс" БИН 060140004006

Эксперт _____ Бекназаров Е.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО"STROYCONSALTING" БИН 150140005479

Инженер авторского надзора _____ Утежанов А.М

Приказ №90-23 от "21.08.2023 г.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г. № 238

Заказчик : **ГУ "Аппарат Акима Алгинского района Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик: ТОО МКК- "ЭлитСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания Алгинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от **01.07.2023**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** **(месяц, год) на** **02-01-01 Общестроительные работы** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы л.3-АС									
1	4	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		33,9	1124,36	36,98	38116	1254	0	27088	70420
				м^2		1087,38	22,41	36862	760		5216	
2	9	Е11-120101-1402 Кзтр и Кэм=1,11 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.17 #к=0,8#демонтаж	Покрытия. Утепление керамзитом ДЕМОНТАЖ		207,46	5044,83	2142,62	1046600	444508	0	511119	1682336
				м^3 утеплителя		2902,21	519,6	602092	107796		124617	
3	10	Е12-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий		1036	227,02	0,26	235193	269	0	169148	436685
				м^2 кровли		226,76	0	234923	0		32344	
4	11	Е12-050101-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи		8,76	2492,06	294,59	21830	2580	0	14648	39396
				м^2 перегородок		2197,47	124,9	19250	1094		2918	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы л.3-АС									2228837
			Раздел: 4. Кровля л.19-АС									
5	19	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28#ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стропила. Установка		37,931	232700,61	1421,68	8826567	53926	7280008	1088986	10708797
				м^3 древесины в конструкции		39351,28	523,23	1492633	19847		793244	
6	20	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28#ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		37,93	11969,79	107,6	454026	4082	394465	41193	5339
				м^3 древесины в конструкции		1462,64	45,71	55479	1734		39617	
7		Е12-080101-1402 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков по [illegible] из листовой стали. Устройство		106	1840,32	16,16	1964742	17255	1664692	210159	2
				м^2		264,89	8,51	282799	9085		173988	

8	32	Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,11 =ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой									
				1067,61	571,32	23	609947	24555	443805	106195	773430	
			м^2 изолируемой поверхности		132,62	5,53	141586	5904		57288		
		Итого по разделу: 4. Кровля л.19-АС										14365954
		Раздел: 5. Полы л.15-АС										
9	40	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,05 =ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Грунт. Уплотнение щебнем									
				487,5500028	446,33	57,59	217609	28078	133759	47131	285919	
			м^2 площади уплотнения		114,39	19,88	55771	9693		21179		
		Итого по разделу: 5. Полы л.15-АС										285918
		ИТОГО:					13414631	576504	9916729	2215667	16880710	
		В том числе :					2921395	155912		1250411		
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			0		0					
		Итого с временными										16880710
		Непредвиденные работы и затраты			0		0					
		Итого с непредвиденными работами и затратами										16880710
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079							18214286
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 0,95			0,95							17303572
		НДС			12 %		2076429					
		Итого с НДС										19 380 000

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Алтайского района"
Руководитель _____Елеусіз М.М.
БИН920240000583 27.11.2023

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО"Тұран құрылыс" БИН 060140004006

Эксперт_____Бекназаров Е.Б.

Подрядчик: ТОО МКК " Элит Строй "

Директор _____Төлеген Ә.Ж.
БИН 090240008404

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО"STROYCONSALTING" БИН 150140005479

Инженер авторского надзора _____Утежанов А.М
Приказ №90-23 от "21.08.2023 г.