Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
200541011654

Заказчик **Филиал "Сарыарка" АО "Алматыинжстрой",РК, Карагандинская область, г. Караганда, улиц Комиссарова 36**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

950640003825

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью KazConstruction-NS,Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Жұмекен Нәжмеденова, дом 14, кв 21**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №4 от 26.05.2020

Номер документа	Дата составления
00000000021	30.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту: Реконструкция водовода от ул.Солнечная до насосной станции «Западная» в г. Караганда» за ноябрь 2020			услуга	1	48 897 023,00	48 897 023,00	5 238 966,75
				Итого	1	x	48 897 023,00	5 238 966,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / / Жумагалиев Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Филиал «Сарыарка» БСН/БИН 200541011654

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2020

М.П.

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик **Филиал "Сарыарка" АО "Алматыинжстрой"**
Исполнитель **ТОО KazConstruction-NS**
строительства и его адрес: **«Реконструкция водовода от ул.Солнечная до насосной станции «Западная» в г. Караганда»**
Срок действия договора до 31.12.2020г.

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№4	26.05.2020	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты		налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за октябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	232 762 455	207 823 621							24 938 835	314 332 215
в том числе за октябрь 2020г.	48 897 023	43 658 056							5 238 967	48 897 023

М.П. Заказчик _____ 2020 года

М.П. Исполнитель _____ 2020 года

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО

Заказчик **Филиал "Сарыарка" АО "Алматыинжстрой"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО KazConstruction-NS**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция водовода от ул.Солнечная до насосной станции "Западная"**
наименование, адрес

А К Т №1

о приемке выполненных работ за ноябрь 2020 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: =ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	1	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	128,66	58,43	55,64	0,05	7518	7158	6	2362	0,02	2
				м3	2,75	16,18	0	354	2082	0	97	0	0
2	2	C010333-A29-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1	244,454	196,83		196,83	48117		48117			
				т									
3	3	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,8598	537,17	0	0	2073	0	0	2343	3,42	13
				м3	537,17	0	0	2073	0	0	113	0	0
4	4	E0101-17-13	/погрузка грунта разработанного вручную/ Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	3,8598	37,41	35,62	0,03	144	138	0	45	0,01	0
				м3	1,76	10,36	0	7	40	0	97	0	0
5	5	C010333-A29-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1	7,334	196,83		196,83	1443		1443			
				т									
6	6	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	132,5198	3,53	3,06	0,02	467	405	2	195	0	0
				м3	0,45	1,07	0	59	142	0	97	0	0
7	7	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	150,72	37,41	35,62	0,03	5639	5369	4	1772	0,01	2
				м3	1,76	10,36	0	265	1562	0	97	0	0
8	8	C010333-A29-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1	286,368	196,83		196,83	56367		56367			
				т									
			Итого по разделу: =ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=					121769					
			Раздел: =ТРУБОПРОВОДЫ=										
9	9	E0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	976,85	415,12	0	1954	830	0	1500	3,1	6
				установ.	561,73	159,39	0	1123	319	0	104	0	0

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	778,01	289,1	0	1556	578	0	1248	2,7	5
				установ.	488,91	111	0	978	222	0	104	0	0
11	11	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	300	956,11	898,54	0,26	286833	269561	78	40818	0,32	97
				м	57,32	73,51	0	17195	22053	0	104	0	0
12	12	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	300	1252,82	1177,88	1,25	375846	353364	375	54094	0,41	124
				м	73,69	99,69	0	22108	29906	0	104	0	0
13	13	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	300	2096,62	1970,65	3,15	628987	591196	945	90694	0,69	207
				м	122,82	167,87	0	36846	50360	0	104	0	0
14	14	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	300	3738,03	3511,01	5,95	1121410	1053303	1785	160665	1,24	373
				м	221,08	293,87	0	66323	88162	0	104	0	0
15	15	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	300	7337,21	6893,65	9,6	2201164	2068095	2880	315499	2,44	731
				м	433,96	577,25	0	130189	173176	0	104	0	0
16	16	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	300	5821,96	5470,36	7,7	1746588	1641109	2310	250551	1,93	580
				м	343,9	459,15	0	103169	137745	0	104	0	0
			Итого по разделу: =ТРУБОПРОВОДЫ=					16619736					
			ИТОГО:					2141					
								0					
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					921786					
			Всего накладных расходов:					921786					
			Итого с накладными					17663291					
			- заработная плата					138268					
			- трудоемкость					461					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					1059797					

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**18723088**					
			ИТОГО:					**18723088**					
			Сметная заработная плата					**1048379**					
			Нормативная трудоемкость					**2602**					
			Всего:					**18723088**					
			Итого со скидкой подрядчика к=0,900000000939702					**17 250 782**					
			НДС 12%					**2 070 094**					
			Итого с НДС					**19 320 876**					

Заказчик

Филиал "Сарыарка" АО "Алматыинжстрой"

М.П. "____" _____ 2020 г.

Исполнитель

ТОО KazConstruction-NS

М.П. "____" _____ 2020 г.

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО

Заказчик **Филиал "Сарыарка" АО "Алматынижстрой"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО KazConstruction-NS**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция водовода от ул.Солнечная до насосной станции "Западная"**
наименование, адрес

А К Т №2

о приемке выполненных работ за ноябрь 2020 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: =ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	1	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	450,31	58,43	55,64	26313	25054	8268	0,02	9
				м3	2,75	16,18	1238	7286	97	0	0
2	2	C010333-A29-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1	855,589	196,83		168408				
				т							
3	3	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,5093	537,17	0	7257	0	8200	3,42	46
				м3	537,17	0	7257	0	113	0	0
4	4	E0101-17-13	/погрузка грунта разработанного вручную/ Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	13,5093	37,41	35,62	505	481	159	0,01	0
				м3	1,76	10,36	24	140	97	0	0
5	5	C010333-A29-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1	25,668	196,83		5052				
				т							
6	6	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	463,8193	3,53	3,06	1636	1419	683	0	1
				м3	0,45	1,07	208	496	97	0	0
7	7	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	211,008	37,41	35,62	7894	7517	2481	0,01	3
				м3	1,76	10,36	371	2186	97	0	0
8	8	C010333-A29-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1	400,915	196,83		78913				
				т							
			Итого по разделу: =ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=				295979				
			Раздел: =ТРУБОПРОВОДЫ=								
9	9	E0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	976,85	415,12	1954	830	1500	3,1	6
				установ.	561,73	159,39	1123	319	104	0	0

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	778,01	289,1	1556	578	1248	2,7	5
				установ.	488,91	111	978	222	104	0	0
11	11	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	420	956,11	898,54	401567	377385	57145	0,32	135
				м	57,32	73,51	24073	30874	104	0	0
12	12	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	420	1252,82	1177,88	526185	494709	75732	0,41	174
				м	73,69	99,69	30951	41868	104	0	0
13	13	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	420	2096,62	1970,65	880582	827674	126971	0,69	290
				м	122,82	167,87	51584	70504	104	0	0
14	14	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	420	3738,03	3511,01	1569975	1474624	224930	1,24	522
				м	221,08	293,87	92852	123427	104	0	0
15	15	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	420	7337,21	6893,65	3081629	2895332	441699	2,44	1024
				м	433,96	577,25	182265	242446	104	0	0
16	16	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	474	5821,96	5470,36	2759609	2592952	395870	1,93	916
				м	343,9	459,15	163007	217638	104	0	0
23	23	Е0122-60-5 Изм. и доп. вып. 13	Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром 1000 мм	24	39860,25	5890,62	956646	141375	54735	4,14	99
				м футляра	922,5	831,82	22140	19964	130	0	0
24	24	Е0122-14-16 Изм. и доп. вып. 14	/поз.76/ Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,024	2636574,02	508770,14	63278	12210	10872	917,7	22
				км	156285	192191,74	3751	4613	130	0	0
			Итого по разделу: =ТРУБОПРОВОДЫ=				**26164590**				

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**26460570**	**8852143**			**3252**
							638177	**761983**			**0**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**1410493**				
			Всего накладных расходов:				**1410493**				
			Итого с накладными				**27871063**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНИЗ				**1672264**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**29543327**				
			Всего:				**29543327**				
			Итого со скидкой подрядчика к=0,900000000939702				**26 407 274**				
			НДС 12%				3 168 873				
			Итого с НДС				**29 576 147**				

Заказчик

Филиал "Сарыарка" АО "Алматинжстрой"

М.П. "___" _____ 2020 г.

Исполнитель

ТОО KazConstruction-NS

М.П. "___" _____ 2020 г.

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО