Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16** — **190140008898**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** — **050140010603**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №180 от 11/07/2023, Ана мен бала

Номер документа	Дата составления
62	13.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт подъездной автодороги к перенатальному центру "Ана мен бала" в г.Кызылорда						41 324 889,65	4 427 666,75
				Итого		x	41 324 889,65	4 427 666,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Балатаев У.А

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.09.2023

М.П.

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подъездной автодороги к перенатальному центру " Ана мен бала" в г. Кызылорда

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№180	11.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездной автодороги к перенатальному центру " Ана мен бала" в г. Кызылорда	41 324 889,65	36 897 222,90							4 427 666,75	41 324 889,65
Аванс 30%	12 397 466,90	11 069 166,87							1 328 300,02	12 397 466,90
Итого к оплате (с учетом аванса)	28 927 422,76	25 828 056,03							3 099 366,72	28 927 422,76

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Руководитель_____Файзуллаев Ж.И.
БИН 190140008898

Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора_____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Технадзор:
ТОО «Строительнопроект KZ A и K»
Эксперт_____Бердалы Н.Ж.
БИН 041240010935

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Эксперт _____Туралиев А.М.
БИН 090940009190

Форма 2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Капитальный ремонт подъездной автодороги к перенатальному центру " Ана мен бала" в г. Кызылорда

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
1	1127-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 4 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м² покрытия**	**1871**	**127,51**	**123,40**	**238571**	**230881**	**24136**	**283718**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,09**	**13,82**	**7652**	**25857**	**21011**	
2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия и основания ГПС. Разборка**	**м³ конструкции**	**280,65**	**495,44**	**338,62**	**139045**	**95034**	**47733**	**201720**
		НР - 72%; СП - 8%			**156,82**	**79,40**	**44012**	**22284**	**14942**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**377 616**	**325 915**	**71 869**	**485 438**
							51 664	**48 141**	**35 953**	
		Накладные расходы	Тенге				**71 869**			
		Сметная прибыль	Тенге				**35 953**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**485 438**			
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м³ грунта**	**84,25**	**76,51**	**76,51**	**6446**	**6446**	**1335**	**8404**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**22,01**	**--**	**1854**	**623**	
4	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**1730,19**	**256,88**	**245,96**	**444451**	**425557**	**87530**	**574544**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,38**	**59,89**	**17959**	**103621**	**42563**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
5	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	42822,2025	29,00	--	1241844	--	--	1341192
		СН - 8%			--	--	--	--	99348	
6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	4202,56	11,04	11,04	46396	46396	8195	58962
		НР - 72%; СН - 8%			--	2,71	--	11389	4371	
7	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	1814,44	132,00	132,00	239506	239506	49244	311848
		НР - 72%; СН - 8%			--	37,70	--	68404	23098	
8	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	1814,44	26,76	26,76	48554	48555	11213	64557
		НР - 72%; СН - 8%			--	8,58	--	15568	4790	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	1814,44	112,12	96,33	203435	174785	48391	271966
		НР - 72%; СН - 8%			13,69	23,35	24840	42367	20140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2 230 632	941 245	205 908	2 631 473
							42 799	243 203	194 933	
		Накладные расходы	Тенге				205 908			
		Сметная прибыль	Тенге				194 933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2 631 473			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда								
		Основная дорога								
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	350,49	6973,59	1432,86	2444174	502203	138465	2789249
		НР - 72%; СН - 8%			204,20	344,50	71570	120744	206610	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,36	208726,72	2972,89	283868	4043	1299	307981
		НР - 72%; СН - 8%			--	1326,72	--	1804	22813	
12	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1509,55	2636,07	230,64	3979279	348162	72836	4376291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			32,23	34,79	48653	52517	324176	
13	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	1509,55	1149,05	0,09	1734548	136	12303	1886605
		НР - 72%; СП - 8%			11,32	--	17088	--	139754	
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,46	208726,72	2972,89	96014	1367	439	104170
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	610	7716	
15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1525,92	2732,39	241,88	4169409	369090	72695	4581468
		НР - 72%; СП - 8%			32,23	33,94	49180	51790	339365	
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	214	2847,41	43,15	609346	9234	171806	843644
		НР - 72%; СП - 8%			1097,59	17,45	234884	3734	62492	
17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	9,63	76631,00	--	737957	--	--	796994
		СП - 8%			--	--	--	--	59037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14 054 595	1 234 235	469 843	15 686 402
							421 375	231 199	1 161 963	
		Накладные расходы	Тенге				469 843			
		Сметная прибыль	Тенге				1 161 963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15 686 401			
		РАЗДЕЛ 4. Тротуар								
		дорожная одежда								
18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	34,82	6973,59	1432,86	242820	49892	13756	277102
		НР - 72%; СП - 8%			204,20	344,50	7110	11995	20526	
19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,18	208726,72	2972,89	37571	535	172	40762
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	239	3019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	307,48	2732,39	241,88	840155	74373	14648	923187
		НР - 72%; СП - 8%			32,23	33,94	9910	10436	68384	
21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	413	2623,11	43,15	1083344	17821	331569	1528108
		НР - 72%; СП - 8%			1097,59	17,45	453305	7207	113195	
22	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	6,608	76631,00	--	506378	--	--	546888
		СП - 8%			--	--	--	--	40510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2710268	142621	360145	3316047
							470325	29877	245634	
		Накладные расходы	Тенге				360145			
		Сметная прибыль	Тенге				245634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3316047			
		РАЗДЕЛ 5. Автостоянка								
		дорожная одежда								
23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	151,28	6973,59	1432,86	1054965	216763	59765	1203908
		НР - 72%; СП - 8%			204,20	344,50	30891	52116	89178	
24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,94	208726,72	2972,89	196203	2794	898	212869
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	1247	15768	
25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	1042,48	2732,39	241,88	2848462	252155	49664	3129973
		НР - 72%; СП - 8%			32,23	33,94	33599	35382	231848	
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	222	2847,41	43,15	632125	9579	178228	875182
		НР - 72%; СП - 8%			1097,59	17,45	243665	3874	64828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
27	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	9,99	76631,00	--	765544	--	--	826787
		СН - 8%			--	--	--	--	61243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5497299	481291	288555	6248719
							308155	92619	462865	
		Накладные расходы	Тенге				288555			
		Сметная прибыль	Тенге				462865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6248719			
		РАЗДЕЛ 6. Арычные лотки								
28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	23,37	6973,59	1432,86	162973	33486	9233	185982
		НР - 72%; СН - 8%			204,20	344,50	4772	8051	13776	
29	1127-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	$м^3$ лотка	20,03	19407,50	7941,21	388732	159063	122624	552265
		НР - 72%; СН - 8%			5277,95	3224,89	105717	64595	40908	
30	225-203-0501 РСНБ РК 2022	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	20,03	81602,00	--	1634488	--	--	1765247
		СН - 8%			--	--	--	--	130759	
31	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,013	2133030,66	935557,56	27729	12162	12964	43949
		НР - 72%; СН - 8%			1058158,08	326922,07	13756	4250	3255	
32	241-102-0238 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**	м	13,052	15564,00	--	203141	--	--	219392
		СН - 8%			--	--	--	--	16251	
33	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,013	5844979,89	405285,01	75985	5269	6914	89531
		НР - 72%; СН - 8%			661620,96	77078,82	8601	1002	6632	
34	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	$м^3$	8,79	36930,91	1893,01	324623	16640	35101	388502
		НР - 72%; СН - 8%			5096,00	450,24	44794	3958	28778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2 817 671	226 620	186 836	3 244 868
							177 640	81 856	240 359	
		Накладные расходы	Тенге				186 836			
		Сметная прибыль	Тенге				240 359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3 244 866			
		РАЗДЕЛ 7. Обустроиство улицы и организация движения								
		Дорожные знаки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
35	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 72%; СН - 8%*	шт.	11	6850,96 5125,25	1133,74 380,83	75361 56378	12471 4189	43608 9518	128487
36	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35 *СН - 8%*	шт.	1	10228,00 --	-- --	10228 --	-- --	-- 818	11046
37	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35 *СН - 8%*	шт.	10	12591,00 --	-- --	125910 --	-- --	-- 10073	135983
38	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм *СН - 8%*	шт.	1	6873,00 --	-- --	6873 --	-- --	-- 550	7423
39	251-101-0116 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм *СН - 8%*	шт.	13	6944,00 --	-- --	90272 --	-- --	-- 7222	97494
40	251-101-0129 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм *СН - 8%*	шт.	9	4838,00 --	-- --	43542 --	-- --	-- 3483	47025
41	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 72%; СН - 8%*	$м^3$	0,77	37747,02 7848,04	1688,06 383,08	29065 6043	1300 295	4563 2690	36319
42	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 *НР - 72%; СН - 8%*	шт.	12	1455,17 1105,13	-- --	17462 13262	-- --	9548 2161	29171
		Горизонтальная дорожная разметка								
43	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная *НР - 72%; СН - 8%*	км линии	0,22027	77595,68 4138,45	12671,96 3961,25	17092 912	2792 873	1285 1470	19847
44	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 *НР - 72%; СН - 8%*	км линии	0,41672	47523,68 4138,45	12671,96 3961,25	19804 1725	5281 1651	2430 1779	24013
45	1127-0903-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная *НР - 72%; СН - 8%*	км линии	0,00896	137739,68 4138,45	12671,96 3961,25	1234 37	113 35	52 103	1389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
46	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^2$ разметки**	46,53	**1725,40**	**34,92**	**80283**	**1625**	**14577**	**102448**
					435,11	**--**	**20246**	**--**	**7589**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**517 126**	**23 582**	**76 063**	**640 645**
							98 603	**7 043**	**47 456**	
		Накладные расходы	Тенге				**76 063**			
		Сметная прибыль	Тенге				**47 456**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**640 645**			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02	**Тенге**				**28 205 207**	**3 375 509**	**1 659 219**	**32 253 589**
							1 570 561	**733 938**	**2 389 163**	
		Накладные расходы	Тенге				**1 659 219**			
		Сметная прибыль	Тенге				**2 389 163**			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02	Тенге				**32 253 589**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01								
		Опора освещение тип-1								
1	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	**опора**	8	**12185,66**	**6430,90**	**97485**	**51447**	**54234**	**163856**
					5754,76	**2719,25**	**46038**	**21754**	**12138**	
2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 100 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**$м^2$ покрытия**	2,88	**6332,23**	**473,10**	**18237**	**1363**	**2433**	**22323**
					757,66	**140,92**	**2182**	**406**	**1654**	
3	212-101-2008 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4** *СП - 8%*	**$м^3$**	2,752	**23164,00**		**63747**			**68847**
									5100	
4	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	0,1184	**329247,00**		**38983**			**42102**
									3119	
5	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	0,032192	**802436,86**	**3266,34**	**25832**	**105**	**14405**	**43456**
					490340,52	**1391,73**	**15785**	**45**	**3219**	
6	241-207-0206 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм** *СП - 8%*	**м**	2,4	**331,00**		**794**			**858**
									64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$	25,6	1184,12	27,97	30313	716	9603	43110
					399,54	3,83	10228	98	3193	
8	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	6445,54	1191,16	51564	9529	22097	79554
					2927,19	909,03	23418	7272	5893	
		Кабельная линия								
9	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	222	801,49	406,74	177931	90297	78537	276985
					338,10	153,25	75058	34022	20517	
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	38,8	425,31	180,18	16502	6991	7062	25449
					187,83	64,95	7288	2520	1885	
11	243-110-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,08	133443,00		10675			11529
									854	
12	243-113-0803 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,25	592257,00		148064			159909
									11845	
		Труба								
13	1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	14	333,02	15,34	4662	214	2998	8273
					291,03	6,39	4074	89	613	
14	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм *СП - 8%*	м	14	331,00		4634			5005
									371	
15	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	222	7,51	0,83	1667	184	1128	3019
					6,68	0,38	1483	84	224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
16	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м *СП - 8%*	м	222	66,00		14652			15824
									1172	
17	252-207-0437 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М25 мм2, медный, длиной 45 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80 *СП - 8%*	шт.	10	154,00		1540			1663
									123	
		Заземление								
18	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	8	976,61	30,16	7813	241	1525	10085
					254,65	10,04	2037	80	747	
19	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	24	739,82	74,11	17756	1778	5148	24737
					272,84	25,09	6548	602	1832	
20	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	38,7612	259,06	259,06	10041	10042	1778	12765
						63,72		2470	946	
21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	1,1988	2860,04		3429		2469	6369
					2860,04		3429		472	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	25,8408	53,62	53,62	1386	1385	287	1807
						15,42		398	134	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	0,7992	1242,92		993		715	1845
					1242,92		993		137	
24	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	222	320,15	207,45	71073	46054	32996	112394
					112,70	93,73	25019	20808	8325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
25	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	$м^3$	13,32	6547,00		87206			94182
									6976	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01	Тенге				906 979	220 346	237 415	1 235 947
							223 580	90 648	91 553	-
		Накладные расходы	Тенге				237 415			
		Сметная прибыль	Тенге				91 553			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01	Тенге				1 235 947			

		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				33 489 535,31			
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				348 291,17			
		ИТОГО	Тенге				33 837 826,48			
		Зимнее удорожание 1,02%	Тенге				345 145,83			
		Экологический	Тенге				1 128 903,00			
		ИТОГО	Тенге				35 311 875,31			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				683 659,45			
		ИТОГО	Тенге				35 995 534,75			
		В том числе в текущих ценах на 2023 года - 100%, К=1,079	Тенге				38 839 182,00			
		НДС 12%	Тенге				4 660 701,84			
		ВСЕГО по акту	Тенге				43 499 883,84			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге				41 324 889,65			

Принял

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Руководитель_____Файзуллаев Ж.И.

БИН 190140008898

Технадзор:

ТОО «Строитехнопроект KZ A и K»

Эксперт _____Бердалы Н.Ж.

БИН 041240010935

Сдал

Подрядчик:

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заместитель директора _____Балатаев У.А.

БИН 050140010603

Авторский надзор:

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Эксперт _____Гуралиев А.М.

БИН 090940009190