Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

**Заказчик:ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
**Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"**
**Подрядные работы: Строительство объектов водоснабжения в селе Жарсай, Кобдинского района, Актюбинской области**

Справка №8
о стоимости выполненных работ за Август 2023г.

| Код заказчика | | Код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | №3 | 26.01.2022 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 174 926 921,00 | | | | | | | | | |
| Акт №8 за август 2023 г. | 5 000 000,00 | 4 464 285,71 | | | | | | | 535 714,29 | 5 000 000,00 |

**Заказчик:**
**Руководитель**
**ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
**Мадияр Т.М.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
**Букенов Ж.Б.**

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование стройки - Строительство объектов водоснабжения в селе Жарсай, Кобдинского района, Актюбинской области
Договор - №3 от 26.01.2022 г.

# Акт выполненных работ №8
## за Август месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

| № п/п | № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-04
### РАЗДЕЛ 2.Подводящий трубопровод

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015 | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | м трубопровода | 4 | 3203,29 | 1548,80 | 12813,16 | 6195,20 | 113,00 | 4975,23 | 19211,46 |
| | | | *НР - 61%, СП - 8%* | | | 1626,24 | 412,79 | 6504,96 | 1651,16 | | 1423,07 | |
| 2 | 4 | 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 4 | 3795,00 | -- | 15180,00 | -- | 15180,00 | -- | 16394,40 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1214,40 | |
| 3 | 5 | 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,004 | 2313480,72 | 212624,28 | 9253,92 | 850,50 | 7070,17 | 1471,79 | 11583,77 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 333312,00 | 38352,00 | 1333,25 | 153,41 | | 858,06 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,0169 | 1035457,70 | 514544,29 | 17499,24 | 8695,80 | 316,32 | 10926,48 | 30699,78 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 502196,20 | 150872,02 | 8487,12 | 2549,74 | | 2274,06 | |
| 5 | 7 | 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 0,004 | 100743,33 | -- | 402,97 | -- | 124,87 | 275,32 | 732,55 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 69525,00 | -- | 278,10 | -- | | 54,26 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 6 | 8 | 2302-0101-1138 РСНБ РК 2015 | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | шт. | 1 | 12885,00 | -- | 12885,00 | -- | 12885,00 | -- | 13915,80 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1030,80 | |
| 7 | 9 | 2302-0101-0232 РСНБ РК 2015 | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | шт. | 1 | 3658,00 | -- | 3658,00 | -- | 3658,00 | -- | 3950,64 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 292,64 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 71692,29 | 15741,50 | 39347,36 | 17648,83 | 96488,41 |
| | | | | | | | | 16603,43 | 4354,31 | -- | 7147,29 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 96488,40 | | | | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Спускной трубопровод** | | | | | | | | | |
| 8 | 10 | 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015 | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | м трубопровода | 1,7 | 3203,29 | 1548,80 | 5445,59 | 2632,96 | 48,02 | 2114,47 | 8164,87 |
| | | | *НР - 61%, СП - 8%* | | | 1626,24 | 412,79 | 2764,61 | 701,74 | | 604,81 | |
| 9 | 11 | 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 1,7 | 3795,00 | -- | 6451,50 | -- | 6451,50 | -- | 6967,62 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 516,12 | |
| 10 | 12 | 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,0017 | 2313480,72 | 212624,28 | 3932,92 | 361,46 | 3004,83 | 625,51 | 4923,10 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 333312,00 | 38352,00 | 566,63 | 65,20 | | 364,67 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 11 | 13 | 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 0,0017 | 100743,33 | -- | 171,26 | -- | 53,07 | 117,01 | 311,33 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 69525,00 | -- | 118,19 | -- | | 23,06 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **16001,27** | **2994,42** | **9557,42** | **2857,00** | **20366,93** |
| | | | | | | | | **3449,43** | **766,94** | **--** | **1508,66** | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 20366,92 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Переливной трубопровод** | | | | | | | | | |
| 12 | 14 | 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015 | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | м трубопровода | 4 | 3203,29 | 1548,80 | 12813,16 | 6195,20 | 113,00 | 4975,23 | 19211,46 |
| | | | *НР - 61%, СП - 8%* | | | 1626,24 | 412,79 | 6504,96 | 1651,16 | | 1423,07 | |
| 13 | 15 | 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 4 | 3795,00 | -- | 15180,00 | -- | 15180,00 | -- | 16394,40 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1214,40 | |
| 14 | 16 | 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,004 | 2313480,72 | 212624,28 | 9253,92 | 850,50 | 7070,17 | 1471,79 | 11583,77 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 333312,00 | 38352,00 | 1333,25 | 153,41 | | 858,06 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 15 | 17 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,0279 | 1035457,70 | 514544,29 | 28889,27 | 14355,79 | 522,21 | 18038,40 | 50681,88 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 502196,20 | 150872,02 | 14011,27 | 4209,33 | | 3754,21 | |
| 16 | 18 | 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 0,004 | 100743,33 | -- | 402,97 | -- | 124,87 | 275,32 | 732,55 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 69525,00 | -- | 278,10 | -- | | 54,26 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 17 | 19 | 2302-0101-1138 РСНБ РК 2015 | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | шт. | 1 | 12885,00 | -- | 12885,00 | -- | 12885,00 | -- | 13915,80 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1030,80 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20 | 2302-0101-0232 РСНБ РК 2015 | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **3** | **3658,00** | **--** | **10974,00** | **--** | **10974,00** | **--** | **11851,92** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **877,92** | |
| 19 | 21 | 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,004** | **100743,33** | **--** | **402,97** | **--** | **124,87** | **275,32** | **732,55** |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | **69525,00** | **--** | **278,10** | **--** | | **54,26** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **90801,29** | **21401,49** | **46994,12** | **25036,06** | **125104,34** |
| | | | | | | | | **22405,68** | **6013,90** | **--** | **9266,99** | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **125104,33** | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.Вариант с поплавковым запорным клапаном** | | | | | | | | | |
| 20 | 22 | 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях** | **шт.** | **1** | **1505,37** | **--** | **1505,37** | **--** | **67,49** | **1078,41** | **2790,48** |
| | | | *НР - 75%, СП - 8%* | | | **1437,88** | **--** | **1437,88** | **--** | | **206,70** | |
| 21 | 23 | 2304-1014-0219 РСНБ РК 2015 | **Поплавок одноуровневый вертикальный модели 67, DN 150, типа BERMAD** | **шт.** | **1** | **486375,00** | **--** | **486375,00** | **--** | **486375,00** | **--** | **525285,00** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **38910,00** | |
| 22 | 24 | 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка .** | **км трубопровода** | **0,0037** | **625463,12** | **220637,94** | **2314,21** | **816,36** | **121,18** | **1601,90** | **4229,40** |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | **372072,00** | **65246,38** | **1376,67** | **241,41** | | **313,29** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23 | 25 | 2301-0501-1120 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **3,7** | **8755,00** | **--** | **32393,50** | **--** | **32393,50** | **--** | **34984,98** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2591,48** | |
| 24 | 26 | 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** | **м** | **100** | **211,75** | **9,08** | **21175,00** | **908,00** | **2039,00** | **13382,64** | **37322,25** |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | **182,28** | **3,59** | **18228,00** | **359,00** | | **2764,61** | |
| 25 | 27 | ТОО «Дом электрика» | **Сигнальная полиэтиленновая трубка, диаметром 9мм** | **м** | **100** | **600,89** | **--** | **60089,00** | **--** | **60089,00** | **--** | **64896,12** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4807,12** | |
| 26 | 28 | 1118-1001-0109 РСНБ РК 2015 | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка** | **фильтр** | **1** | **7514,65** | **1034,68** | **7514,65** | **1034,68** | **98,91** | **6567,59** | **15208,82** |
| | | | *НР - 98%, СП - 8%* | | | **6381,06** | **320,57** | **6381,06** | **320,57** | | **1126,58** | |
| 27 | 29 | 2304-1013-0111 РСНБ РК 2015 | **Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 150, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010** | **шт.** | **1** | **97069,00** | **--** | **97069,00** | **--** | **97069,00** | **--** | **104834,52** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **7765,52** | |
| 28 | 30 | 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка** | **задвижка или клапан** | **3** | **3044,90** | **191,94** | **9134,70** | **575,82** | **1408,23** | **7358,56** | **17812,72** |
| | | | *НР - 97%, СП - 8%* | | | **2383,55** | **94,08** | **7150,65** | **282,24** | | **1319,46** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 29 | 31 | 2304-0103-0307 РСНБ РК 2015 | **Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79** | **шт.** | **3** | **43936,00** | **--** | **131808,00** | **--** | **131808,00** | **--** | **142352,64** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10544,64 | |
| 30 | 32 | 1124-0104-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Компенсаторы сальниковые диаметром труб 150 мм. Установка** | компенсатор | 2 | 15514,99 | 7898,83 | 31029,98 | 15797,66 | 742,32 | 18420,42 | 53406,43 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 7245,00 | 2058,24 | 14490,00 | 4116,48 | | 3956,03 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31 | 33 | 2304-1012-0107 РСНБ РК 2015 | **Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86** | шт. | 2 | 25609,00 | -- | 51218,00 | -- | 51218,00 | -- | 55315,44 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4097,44 | |
| 32 | 34 | 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015 | **Вантузы одинарные. Установка** | шт. | 1 | 2269,56 | 54,84 | 2269,56 | 54,84 | 214,02 | 2007,30 | 4619,01 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 2000,70 | 26,88 | 2000,70 | 26,88 | | 342,15 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 33 | 35 | 2305-1206-0104 РСНБ РК 2015 | **Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм** | комплект | 1 | 64130,00 | -- | 64130,00 | -- | 64130,00 | -- | 69260,40 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5130,40 | |
| 34 | 36 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | комплект | 1 | 2514,21 | -- | 2514,21 | -- | 2197,88 | 310,01 | 3050,15 |
| | | | НР - 98%, СП - 8% | | | 316,33 | -- | 316,33 | -- | | 225,94 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 1000540,18 | 19187,36 | 929971,53 | 50726,82 | 1135368,37 |
| | | | | | | | | 51381,29 | 5346,58 | -- | 84101,36 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1135368,37 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 1377328,05 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 93839,83 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 59324,77 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 16481,73 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1025870,43 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 96268,71 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 102024,30 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-01

## РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 108 | 162,60 | 154,02 | 17560,80 | 16634,16 | -- | 3623,62 | 22879,17 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 8,58 | 38,02 | 926,64 | 4106,16 | | 1694,75 | |
| 36 | 2 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Перемещение грунта для обвалования бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) грунта до 10 м** | м3 грунта | 44 | 33,12 | 33,12 | 1457,28 | 1457,28 | -- | 414,37 | 2021,39 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 13,08 | -- | 575,52 | | 149,73 | |
| 37 | 3 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 3,24 | 3231,94 | -- | 10471,47 | -- | -- | 7539,46 | 19451,80 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3231,94 | -- | 10471,47 | -- | | 1440,87 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 4 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79квт 108л.с. при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 54 | 18,48 | 18,48 | 997,92 | 997,92 | -- | 283,82 | 1384,28 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 7,30 | -- | 394,20 | | 102,54 | |
| 39 | 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 54 | 161,41 | 76,31 | 8716,14 | 4120,74 | -- | 4680,37 | 14468,24 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 85,10 | 35,28 | 4595,40 | 1905,12 | | 1071,72 | |
| 40 | 6 | 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 10 | 1248,72 | -- | 12487,20 | -- | -- | 8990,78 | 23196,22 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 1248,72 | -- | 12487,20 | -- | | 1718,24 | |
| 41 | 7 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Перемещение грунта для обвалования бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) грунта до 10 м | м3 грунта | 44 | 33,12 | 33,12 | 1457,28 | 1457,28 | -- | 414,37 | 2021,39 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 13,08 | -- | 575,52 | | 149,73 | |
| 42 | 8 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Устройство обвалования вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 44 | 872,86 | -- | 38405,84 | -- | -- | 27652,20 | 71342,69 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 872,86 | -- | 38405,84 | -- | | 5284,64 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 91553,93 | 24667,38 | -- | 53599,01 | 156765,18 |
| | | | | | | | | 66886,55 | 7556,52 | -- | 11612,24 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 91553,93 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 74443,07 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 53598,99 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11612,22 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 156765,14 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 75,69 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 74443,07 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 156765,14 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 75,69 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 74443,07 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Конструкции насосной станции** | | | | | | | | | |
| 43 | 9 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 5,3 | 320,15 | 31,90 | 1696,79 | 169,07 | 1135,73 | 427,41 | 2294,13 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 73,96 | 11,83 | 391,99 | 62,70 | | 169,94 | |
| 44 | 10 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 6 | 672,58 | 29,15 | 4035,48 | 174,90 | 1771,56 | 2044,27 | 6566,13 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 348,17 | 14,29 | 2089,02 | 85,74 | | 486,38 | |
| 45 | 11 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 6 | -672,58 | -29,15 | -4035,48 | -174,90 | -1771,56 | -2044,27 | -6566,13 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | -348,17 | -14,29 | -2089,02 | -85,74 | | -486,38 | |
| 46 | 12 | 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 6 | 707,35 | 43,35 | 4244,10 | 260,10 | 1683,30 | 2193,00 | 6952,07 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 383,45 | 5,38 | 2300,70 | 32,28 | | 514,97 | |
| 47 | 13 | 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 | м2 изолируемой поверхности | 6 | 264,24 | 22,43 | 1585,44 | 134,58 | 674,46 | 746,79 | 2518,81 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 129,40 | 3,01 | 776,40 | 18,06 | | 186,58 | |
| 48 | 14 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная,бетон В7,5 W6 F200. Устройство | м3 | 0,5939665 | 22239,43 | 1096,16 | 13209,48 | 651,08 | 11803,05 | 819,07 | 15150,83 |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 1271,70 | 243,67 | 755,35 | 144,73 | | 1122,28 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 15 | 1106-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Днища насосных станций ФПм1-шт.1, толщиной 800 мм подземной части насосных станций,бетон В20 W6 F200. Строительство | м3 | 1,2957672 | 25223,01 | 834,19 | 32683,15 | 1080,92 | 27873,60 | 3736,80 | 39333,55 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2877,55 | 291,52 | 3728,63 | 377,74 | | 2913,60 | |
| 50 | 16 | 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 1,6 | 8432,19 | 4394,76 | 13491,50 | 7031,61 | 535,84 | 10100,74 | 25479,62 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 3702,53 | 1647,44 | 5924,05 | 2635,90 | | 1887,38 | |
| 51 | 17 | 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 26502,53 | -- | 53005,06 | -- | 53005,06 | -- | 57245,46 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4240,40 | |
| 52 | 18 | 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 21015,65 | -- | 21015,65 | -- | 21015,65 | -- | 22696,90 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1681,25 | |
| 53 | 19 | 1106-1301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Обетонирование колец колодца снаружи на высоту 0,6м(с отм.-2,4 до отм.1,8) тощ. 150мм ,бетон В20 W6 F200. Строительство | м3 | 0,7 | 45789,81 | 4717,03 | 32052,87 | 3301,92 | 16100,72 | 12556,93 | 48178,59 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18071,76 | 1640,85 | 12650,23 | 1148,59 | | 3568,78 | |
| 54 | 20 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 0,8 | 48278,97 | 1827,16 | 38623,18 | 1461,73 | 22846,89 | 13335,17 | 56115,02 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17893,20 | 424,34 | 14314,56 | 339,47 | | 4156,67 | |
| 55 | 21 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,015 | 231846,00 | -- | 3477,69 | -- | 3477,69 | -- | 3755,91 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 278,22 | |
| 56 | 22 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,128 | 223975,68 | -- | 28668,89 | -- | 28668,89 | -- | 30962,40 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2293,51 | |
| 57 | 23 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1 | Устройство горловины,кирпич керамический М100. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 | м3 кладки | 0,7 | 31394,84 | 2170,80 | 21976,39 | 1519,56 | 15563,79 | 4865,51 | 28989,25 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 6990,06 | 483,84 | 4893,04 | 338,69 | | 2147,35 | |
| 58 | 24 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,04 | 13838,38 | 7463,11 | 553,54 | 298,52 | 15,67 | 408,28 | 1038,77 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 5983,73 | 2666,28 | 239,35 | 106,65 | | 76,95 | |
| 59 | 25 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 5745,71 | -- | 11491,42 | -- | 11491,42 | -- | 12410,73 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 919,31 | |
| 60 | 26 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Установка сальника ДУ100(шт.1) L=2 диам.100. Установка | т | 0,0082 | 902539,93 | 1327,47 | 7400,83 | 10,89 | 5384,79 | 1828,94 | 9968,15 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 244530,00 | 570,24 | 2005,15 | 4,68 | | 738,38 | |
| 61 | 27 | 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 1 | 2977,00 | -- | 2977,00 | -- | 754,00 | 2178,54 | 5567,98 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2223,00 | -- | 2223,00 | -- | | 412,44 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 288152,98 | 15919,98 | 222030,54 | 53197,18 | 368658,17 |
| | | | | | | | | 50202,45 | 5209,49 | -- | 27308,01 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 368658,17 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Изоляционные работы** | | | | | | | | | |
| 62 | 46 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | 3,1 | 672,58 | 29,15 | 2085,00 | 90,37 | 915,30 | 1056,21 | 3392,51 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 348,17 | 14,29 | 1079,33 | 44,30 | | 251,30 | |
| 63 | 47 | 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015 | **Сооружения емкостные. Железнение поверхности** | **м2 поверхности** | 3,1 | 414,06 | 0,82 | 1283,59 | 2,54 | 76,95 | 1096,86 | 2570,89 |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 388,42 | 0,40 | 1204,10 | 1,24 | | 190,44 | |
| 64 | 48 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/Внутренняя и наружная поверхность** | **м2 поверхности** | 40,772 | 876,20 | 19,84 | 35724,43 | 808,92 | 23471,22 | 10745,19 | 50187,19 |
| | | | *НР - 95%, СП - 8%* | | | 280,69 | 2,69 | 11444,29 | 109,68 | | 3717,57 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 39093,02 | 901,83 | 24463,47 | 12898,26 | 56150,58 |
| | | | | | | | | 13727,72 | 155,22 | -- | 4159,30 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 56150,59 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Отмостка** | | | | | | | | | |
| 65 | 49 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **м3 основания** | 0,54 | 7783,23 | 1744,26 | 4202,94 | 941,90 | 2787,35 | 815,53 | 5419,95 |
| | | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 877,20 | 746,72 | 473,69 | 403,23 | | 401,48 | |
| 66 | 50 | 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015 | **Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | 5,4 | 1233,78 | 76,03 | 6662,41 | 410,56 | 5398,54 | 939,92 | 8210,52 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 158,02 | 27,15 | 853,31 | 146,61 | | 608,19 | |
| 67 | 51 | 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903** | **м2 покрытия** | 5,4 | 428,39 | 7,48 | 2313,31 | 40,40 | 2033,04 | 243,19 | 2761,02 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 44,42 | 3,49 | 239,87 | 18,85 | | 204,52 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 13178,66 | 1392,86 | 10218,93 | 1998,65 | 16391,49 |
| | | | | | | | | 1566,87 | 568,69 | -- | 1214,18 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 16391,49 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 597965,42 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 181604,71 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 55800,56 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 18156,85 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 397473,53 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 166071,33 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 64076,01 | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-04** | | | | | | | | | |
| 68 | 1 | 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** | **шкаф** | 1 | 26048,99 | 6496,00 | 26048,99 | 6496,00 | 2080,99 | 14459,90 | 43749,61 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 17472,00 | 2611,20 | 17472,00 | 2611,20 | | 3240,71 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2 | ТОО Технолинк Казахстан | Станция управления и защиты двигателей. Максимальнаый ток подключаемого двигателя 20А, Uном.силовой цепи 380В, с возможностью передачи общего сигнала аварии диспетчеру, с датчиком сухого хода (комплектная поставка), с датчиком уровня, с электромагнитным манометром | компл | 1 | 2186642,86 | -- | 2186642,86 | -- | | -- | 2186642,86 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 2186642,86 | -- | |
| 70 | 3 | 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 9 | 689,42 | 48,74 | 6204,78 | 438,66 | 2367,90 | 2493,24 | 9393,87 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 377,58 | 7,18 | 3398,22 | 64,62 | | 695,84 | |
| 71 | 4 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 8,5 | 326,52 | 146,90 | 2775,42 | 1248,65 | 384,37 | 1106,99 | 4193,00 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 134,40 | 46,48 | 1142,40 | 395,08 | | 310,59 | |
| 72 | 5 | 2306-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78 | км | 0,006 | 175894,00 | -- | 1055,36 | -- | 1055,36 | -- | 1139,79 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 84,43 | |
| 73 | 6 | 2306-0903-0104 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 0,0025 | 106396,00 | -- | 265,99 | -- | 265,99 | -- | 287,27 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21,28 | |
| 74 | 7 | 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 9 | 689,42 | 48,74 | 6204,78 | 438,66 | 2367,90 | 2493,24 | 9393,87 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 377,58 | 7,18 | 3398,22 | 64,62 | | 695,84 | |
| 75 | 8 | 2306-1705-0107 РСНБ РК 2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ 32 | м | 5 | 364,00 | -- | 1820,00 | -- | 1820,00 | -- | 1965,60 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 145,60 | |
| 76 | 9 | 2306-1705-0105 РСНБ РК 2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ 22 | м | 4 | 249,00 | -- | 996,00 | -- | 996,00 | -- | 1075,68 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 79,68 | |
| 77 | 10 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,003 | 521717,92 | 110781,96 | 1565,15 | 332,35 | 38,86 | 1306,06 | 3100,90 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 397980,00 | 41769,74 | 1193,94 | 125,31 | | 229,70 | |
| 78 | 11 | 2301-0101-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 3 | 2866,00 | -- | 8598,00 | -- | 8598,00 | -- | 9285,84 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 687,84 | |
| 79 | 12 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 8 | 624,44 | 23,12 | 4995,52 | 184,96 | 3352,32 | 1091,29 | 6573,75 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 182,28 | 7,18 | 1458,24 | 57,44 | | 486,94 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 2276802,00 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 28063,02 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 9139,28 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 3318,27 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 23327,69 | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 2186642,86 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 22950,73 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 6678,46 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-02** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая изделия** | | | | | | | | | |
| 94 | 15 | 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | 0,3316786 | 117210,22 | 58456,74 | 38876,12 | 19388,85 | 934,50 | 20241,46 | 63846,99 |
| | | | *НР - 80%, СП - 80%* | | | 55936,00 | 20348,16 | 18552,77 | 6749,05 | | 4729,41 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 38876,12 | 19388,85 | 934,50 | 20241,46 | 63846,99 |
| | | | | | | | | 18552,77 | 6749,05 | -- | 4729,41 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 63846,99 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 63846,99 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 18552,77 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 19388,85 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 6749,05 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 934,50 | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 0,00 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 20241,46 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4729,41 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТАМ** | **Тенге** | | | | | | | | 4 315 942,46 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЯ: | | | | | | | | | 2 186 642,86 |
| | | | Временные здания и сооружения (1,3%) | Тенге | | | | | | | | 27 680,89 |
| | | | Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | | | | | | | 4 343 623,35 |
| | | | Зимнее удорожание (3,3*0,9%) | Тенге | | | | | | | | 64 062,32 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | Тенге | | | | | | | | 4 407 685,67 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | Тенге | | | | | | | | 44 420,86 |
| | | | Итого | Тенге | | | | | | | | 4 452 106,53 |
| | | | В том числе в текущих ценах на 2021 год - 87 %, К=1,050036 | Тенге | | | | | | | | 4 067 138,75 |
| | | | В том числе в текущих ценах на 2022 год - 13 %, К=1,0921526 | Тенге | | | | | | | | 632 109,36 |
| | | | Итого | Тенге | | | | | | | | 4 699 248,12 |
| | | | Всего с К=0,95 | Тенге | | | | | | | | 4 464 285,71 |
| | | | НДС (12%) | Тенге | | | | | | | | 535 714,29 |
| | | | **ВСЕГО по Акту** | **Тенге** | | | | | | | | 5 000 000,00 |

**Заказчик: Руководитель ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** _____ **Мадияр Т.М.**

**Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"** _____ **Кубаев С.**

**Авторский надзор: ТОО "Актюбводпроект"** _____ **Пшегов Б.**

**Подрядчик: Директор ТОО "КазЕвроСтрой"** _____ **Букенов Ж.Б.**