Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул. Ленина 9
Договор: №519/6 от 04.06.2023 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

от 30.06.2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	467 830,00	417 706,00						50 125,00	**467 830,00**
Итоге к оплате									**467 830,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____**Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор_____**Байысбаев Ж. К.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Объект: Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул. Ленина 9

Договор: № 519/6 от 04.06.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены										
1	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4м**	**м3 кладки**	**4,96**		**58240,58**	**5595,84**	**288873,28**	**27755,36**	**206036,43**	**44449,93**	**359989,07**
		НР - 72%; СП - 8%				**11105,14**	**1341,64**	**55081,49**	**6654,53**		**26665,85**	
2	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,154**		**686605,61**	**4426,24**	**105737,26**	**681,64**	**87327,24**	**12914,31**	**128143,69**
		НР - 72%; СП - 8%				**115119,37**	**1351,65**	**17728,38**	**208,15**		**9492,13**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**394610,54**	**28437,00**	**293363,67**	**57364,24**	**488132,76**
								72809,87	**6862,68**	--	**36157,98**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**394610,54**				
		Материалы	Тенге					**293363,66**				
		Всего заработная плата	Тенге						**79672,55**			
		Накладные расходы	Тенге					**57364,24**				
		Сметная прибыль	Тенге					**36157,98**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**488132,76**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**48,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**79672,55**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**488132,76**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**48,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**79672,55**			
		РАЗДЕЛ 2. Металлические козырьки К2, К3 (2 шт.)										
3	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0932**		**118448,29**	**2332,04**	**11039,38**	**217,34**	**268,82**	**7659,02**	**20194,27**
		НР - 72%; СП - 8%				**113231,93**	**904,65**	**10553,22**	**84,31**		**1495,87**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	0,0932	973588,00	--	90738,40	--	90738,40	--	97997,47
					--	--	--	--		7259,07	
5	ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2	**Надбавка за применение марки стали С245**									
		СП - 8%	т	0,0932	5772,00	--	537,95	--	537,95	--	580,99
					--	--	--	--		43,04	
6	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**									
		НР - 72%, СП - 8%	м2 кровли	4,66	1298,56	38,41	6051,29	178,99	384,82	4001,03	10856,50
					1177,57	14,91	5487,48	69,48		804,18	
7	С1224-102-0508 224-102-0508 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**									
		СП - 8%	м2	4,66	3801,00	--	17712,66	--	17712,66	--	19129,67
					--	--	--	--		1417,01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				126079,68	396,33	109642,65	11660,05	148758,90
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16040,70	153,79	--	11019,17	
		Материалы	Тенге				115040,30				
		Всего заработная плата	Тенге				384,82				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5556,96			
		Накладные расходы	Тенге				108989,01				
		Сметная прибыль	Тенге				4001,03				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9523,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				128564,63				
		Сметная заработная плата	Тенге					5556,96			3,00
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11039,38				
		Материалы	Тенге				268,82				
		Всего заработная плата	Тенге					10637,53			
		Накладные расходы	Тенге				7659,02				
		Сметная прибыль	Тенге				1495,87				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				20194,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,00
		Сметная заработная плата	Тенге					10637,53			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				148758,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,00
		Сметная заработная плата	Тенге					16194,49			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								636892,00
		Временныи здания - 0,9%	Тенге								5732,00
		ИТОГО:	Тенге								642624,00
		Понижающий коэффициент - 0,65	Тенге								417706,00
		НДС-12%	Тенге								50125,00
		ИТОГО к оплате:	Тенге								467830,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____**Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор_____**Байысбаев Ж. К.**