Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Подрядные работы: "Строительство объектов водоснабжения в с.Дияр Байганинского района Актюбинской области."

Справка №3
о стоимости выполненных работ за Сентябрь 2023г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№11	18.02.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов. объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	166 894 434,77								17 881 546,58	
Акт №4 за Сентябрь 2023 г.		62 732 071,27							7 527 848,55	70 259 919,82
Итого сентябрь 2023г.	**70 259 919,82**	**62 732 071,27**	62 732 071,27						7 527 848,55	70 259 919,82

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Айсултан Ж.И.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем- Құрылыс"
Нурмаганбетов Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
Букенов Ж.Б.

Авторский надзор:

Главный инженер проекта ПК "Актюбгражданпроект"
Кулайберген Д.А.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование стройки - Строительство объектов водоснабжения в с.Дияр Байганинского района Актюбинской области.
Договор - №11 от 18.02.2022 г.

Акт выполненных работ №4
за Сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3									
1	1104-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное d-269 мм с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы**	м бурения	5,28	6979,75	5151,45	36853	27200	1396	14469	55428
		НР - 85%; СП - 8%			1563,82	1660,06	8257	8765		4106	
2	211-102-0301 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	0,09136	43828,00	–	4004	–	4004	–	4324
		СП - 8%			–	–	–	–		320	
3	261-403-0106 РСНБ РК 2015	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2**	шт.	0,01904	198760,00	–	3784	–	3784	–	4087
		СП - 8%			–	–	–	–		303	
4	1104-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное d-269 мм с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы**	м бурения	36,96	11391,97	8421,20	421047	311248	13830	167421	635546
		НР - 85%; СП - 8%			2596,59	2732,58	95970	100996		47077	
5	211-102-0301 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	0,63944	43828,00	–	28025	–	28025	–	30267
		СП - 8%			–	–	–	–		2242	
6	261-403-0106 РСНБ РК 2015	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2**	шт.	0,4536	198760,00	–	90158	–	90158	–	97370
		СП - 8%			–	–	–	–		7213	
7	1104-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное d-269 мм с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы**	м бурения	1,76	22754,01	16906,62	40047	29756	1177	15699	60206
		НР - 85%; СП - 8%			5178,51	5315,74	9114	9356		4460	
8	211-102-0301 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	0,030448	43828,00	–	1334	–	1334	–	1441
		СП - 8%			–	–	–	–		107	
9	261-403-0106 РСНБ РК 2015	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2**	шт.	0,05032	198760,00	–	10002	–	10002	–	10802
		СП - 8%			–	–	–	–		800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1104-0201-0111 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 600 м. Крепление трубами d-245 мм с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	44	2523,80	1655,07	111047	72823	722	49473	173362
		НР - 85%; СП - 8%			852,33	470,49	37503	20702		12842	
11	1135-0302-0103 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные. Свободный спуск или подъем в трубах большего диаметра	м труб	44	224,63	84,23	9884	3706	–	5066	16145
		НР - 82%; СП - 8%			140,40	–	6178	–		1196	
12	241-110-0105 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 245х7,9 мм	м	44,8	19682,00	–	881754	–	881754	–	952294
		СП - 8%			–	–	–	–		70540	
13	1104-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное d-215 мм с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы	м бурения	211,2	22754,01	16906,62	4805647	3570678	141267	1883928	7224741
		НР - 85%; СП - 8%			5178,51	5315,74	1093701	1122684		535166	
14	211-102-0301 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	2,25984	43828,00	–	99044	–	99044	–	106968
		СП - 8%			–	–	–	–		7924	
15	261-403-0104 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС3-ГН	шт.	6,04032	176177,00	–	1064165	–	1064165	–	1149299
		СП - 8%			–	–	–	–		85133	
16	1104-0201-0111 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 600 м. Крепление трубами d-168 мм с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	211,2	2523,80	1655,07	533027	349551	3464	237473	832139
		НР - 85%; СП - 8%			852,33	470,49	180012	99367		61640	
17	1135-0302-0103 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные. Свободный спуск или подъем в трубах большего диаметра	м труб	44	224,63	84,23	9884	3706	–	5066	16145
		НР - 82%; СП - 8%			140,40	–	6178	–		1196	
18	241-110-0102 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм	м	255,64	14954,00	–	3822841	–	3822841	–	4128668
		СП - 8%			–	–	–	–		305827	
19	1104-0101-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное d-148 мм с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы	м бурения	154,88	16902,97	12578,24	2617932	1948118	72255	1048576	3959829
		НР - 85%; СП - 8%			3858,21	4106,79	597560	636060		293321	
20	211-102-0301 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	1,12288	43828,00	–	49214	–	49214	–	53151
		СП - 8%			–	–	–	–		3937	
21	261-403-0102 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ПВ	шт.	3,29896	158736,00	–	523664	–	523664	–	565557
		СП - 8%			–	–	–	–		41893	
22	1104-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное d-148 мм с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы	м бурения	82,72	22754,01	16906,62	1882212	1398516	55330	737872	2829690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 85%; СП - 8%			5178,51	5315,74	428366	439718		209607	
23	211-102-0301 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,59972	43828,00	–	26285	–	26285	–	28387
		СП - 8%			–	–	–	–		2103	
24	261-403-0102 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ПВ	шт.	2,36576	158736,00	–	375531	–	375531	–	405574
		СП - 8%			–	–	–	–		30043	
25	1104-0201-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубы обсадные со сварным соединением. Спуск фильтровой колонны d-140 мм в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 32 т	м спуска или подъема труб	492,8	2288,11	1597,62	1127581	787307	17844	455884	1710142
		НР - 85%; СП - 8%			654,28	434,06	322429	213905		126677	
26	241-110-0101 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 140х8 мм	м	492,8	12466,00	–	6143245	–	6143245	–	6634704
		СП - 8%			–	–	–	–		491460	
27	1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	465322,60	264343,60	465323	264344	–	248869	771327
		НР - 85%; СП - 8%			200979,00	91808,10	200979	91808		57135	
28	216-101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий	т	2,2	32407,00	–	71295	–	71295	–	76999
		СП - 8%			–	–	–	–		5704	
29	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,144	82,00	–	94	–	94	–	101
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
30	1104-0201-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубы обсадные со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 32 т	м спуска или подъема труб	492,8	2288,11	1597,62	1127581	787307	17844	455884	1710142
		НР - 85%; СП - 8%			654,28	434,06	322429	213905		126677	
31	1104-0501-0103 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	3,52	500945,59	405483,79	1763328	1427303	–	656650	2613577
		НР - 85%; СП - 8%			95461,80	124006,77	336026	436504		193598	
32	1104-0501-0103 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м. Промывка скважины чистой водой для разглинизации стенок скважины при работе роторным станком. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	1,76	500945,59	405483,79	881664	713651	–	328325	1306788
		НР - 85%; СП - 8%			95461,80	124006,77	168013	218252		96799	
33	1104-0201-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Демонтаж эрлифтной установки. Спуск фильтровой колонны d-140 мм в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 32 т	м спуска или подъема труб	492,8	2288,11	1597,62	1127581	787307	17844	455884	1710142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 85%; СП - 8%			654,28	434,06	322429	213905		126677	
34	1307-0403-0405 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-110, масса 0,98 т. Монтаж оборудования	шт.	1	179684,12	78558,48	179684	78558	8006	74920	274973
		НР - 61%; СП - 8%			93120,00	29700,32	93120	29700		20368	
35	1104-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды насосом ЭЦВ 4-2,5-65 и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	1	190684,80	121930,80	190685	121931	–	89567	302672
		НР - 85%; СП - 8%			68754,00	36618,60	68754	36619		22420	
36	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изготовление фильтров d-140 мм(20м)	т	0,4576	22050,13	1033,49	10090	473	132	8780	20380
		НР - 91%; СП - 8%			20728,64	356,32	9485	163		1510	
37	214-402-0201 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	9,856	1149,00	–	11325	–	11325	–	12231
		СП - 8%			–	–	–	–		906	
38	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	14,08	17687,22	–	249036	–	51927	167542	449905
		НР - 85%; СП - 8%			13999,20	–	197109	–		33326	
39	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	14,08	2191,00	–	30849	–	30849	–	33317
		СП - 8%			–	–	–	–		2468	
40	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство временного водовода из стальных труб Ду127 Н7мм ГОСТ 632-80 для отвода воды при откачке	м трубопровода	88	10677,15	123,84	939589	10898	804333	126023	1150861
		НР - 98%; СП - 8%			1413,16	48,14	124358	4236		85249	
41	241-108-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 45х6,0 мм(водоподъемные для насоса)	м	44	2007,00	–	88308	–	88308	–	95373
		СП - 8%			–	–	–	–		7065	
42	241-108-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 45х4,0 мм(пьезометр)	м	44	1644,00	–	72336	–	72336	–	78123
		СП - 8%			–	–	–	–		5787	
43	241-108-0211 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 127х7,0 мм(для отвода воды)	м	88	6845,00	–	602360	–	602360	–	650549
		СП - 8%			–	–	–	–		48189	
44	241-101-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	488,4	1063,00	–	519169	–	519169	–	560703
		СП - 8%			–	–	–	–		41534	
45	241-101-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 42,3х4 мм	м	487,52	1012,00	–	493370	–	493370	–	532840
		СП - 8%			–	–	–	–		39470	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								44037266
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4627969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12694380			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3896644			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16219527		
		- Накладные расходы	Тенге							7233370	
		- Сметная прибыль	Тенге							3262020	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3-1									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	47	286,89	286,89	13484	13484	–	1780	16485
		НР - 72%; СП - 8%			–	52,61	–	2473		1221	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12	2191,73	–	26301	–	–	18937	48856
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	–	26301	–		3619	
3	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего	м3 грунта	114	339,47	339,47	38700	38700	–	5109	47314
		НР - 72%; СП - 8%			–	62,25	–	7097		3505	
4	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	196,08	152,00	–	29804	–		–	32188
		СП - 8%			–	–	–	–		2384	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	114	17,81	14,95	2030	1704	7	748	3000
		НР - 72%; СП - 8%			2,80	6,31	319	719		222	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале во временный резерв	м3 грунта	59	21,74	18,22	1283	1075	6	471	1894
		НР - 72%; СП - 8%			3,41	7,68	201	453		140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				111601	54963	13	27045	149738
							26821	10742	–	11092	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				149738				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
14	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,34	4217,95	1051,47	9870	2460	5354	2887	13777
		НР - 93%; СП - 8%			878,28	448,31	2055	1049		1021	
15	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1912,08	1055,36	7648	4221	1660	3422	11956
		НР - 118%; СП - 8%			441,62	283,45	1766	1134		886	
16	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	30	2178,86	1034,85	65366	31046	18993	27925	100754
		НР - 118%; СП - 8%			510,90	277,94	15327	8338		7463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	33	4550,26	2312,10	150159	76299	34772	70304	238099
		НР - 118%; СП - 8%			1184,45	620,99	39087	20493		17637	
18	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	32,508	32385,00	–	1052772	–	1052772	–	1136993
		СП - 8%			–	–	–	–		84222	
19	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	32,508	270,00	–	8777	–	–	–	9479
		СП - 8%			–	–	–	–		702	
20	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка между блоками из бетона В15.Устройство	м3	5,5	6174,82	1388,04	33962	7634	6909	19343	57569
		НР - 91%; СП - 8%			3530,64	334,14	19419	1838		4264	
21	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,5825	20639,00	–	115217	–	115217	–	124435
		СП - 8%			–	–	–	–		9217	
22	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	5	604,78	248,54	3024	1243	838	1458	4840
		НР - 118%; СП - 8%			188,59	58,53	943	293		359	
23	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,205	101160,54	–	20738	–	20738	–	22397
		СП - 8%			–	–	–	–		1659	
24	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,205	270,00	–	55	–	–	–	60
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Связевые сетки диаметром 4ВI.Укладка	металлических изделий	0,0306	371719,46	2396,46	11375	73	9058	2109	14562
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	2244	24		1079	
26	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Труба асбестоцементная диаметром 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	390245,03	8042,39	1171	24	35	1112	2465
		НР - 99%; СП - 8%			370440,00	4013,39	1111	12		183	
27	261-301-0149 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	3,024	688,00	–	2081	–	2081	–	2247
		СП - 8%			–	–	–	–		166	
28	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола на отметке -0,03	м2 поверхности	24,4	2439,15	6,78	59515	165	53509	5477	70192
		НР - 93%; СП - 8%			239,38	1,99	5841	49		5199	
29	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	53,68	301,00	–	16158	–	16158	–	17450
		СП - 8%			–	–	–	–		1293	
30	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола на отметке -1,83	м2 поверхности	24,4	2439,15	6,78	59515	165	53509	5477	70192
		НР - 93%; СП - 8%			239,38	1,99	5841	49		5199	
31	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	53,68	301,00	–	16158	–	16158	–	17450
		СП - 8%			–	–	–	–		1293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизола	м2 поверхности	10,2	2417,56	7,19	24659	73	19501	4748	31760
		НР - 93%; СП - 8%			498,55	1,99	5085	20		2353	
33	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	23,46	301,00	–	7061	–	7061	–	7626
		СП - 8%			–	–	–	–		565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1665280	123405	1434323	144263	1954306
							98719	33298	–	144763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1954306				
		РАЗДЕЛ 3.Боковая гидроизоляция наружных стен									
34	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,44	590,45	6,02	32735	334	6227	21076	58115
		НР - 80%; СП - 8%			472,12	3,07	26174	170		4305	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55,44	367,18	20,10	20356	1114	2259	15946	39206
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	16983	162		2904	
36	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1	571,00	–	571	–	571	–	617
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
37	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Утепление стен из пеностекла	м3 изоляции	2,772	32409,63	1374,78	89839	3811	10729	58278	159966
		НР - 76%; СП - 8%			27164,15	498,78	75299	1383		11849	
38	ТПРАЙС лист ТОО"Пеностекло Астана" п.32	Плиты из пеностекла Д=130кг/кг3	м3	2,71656	164285,71	–	446292	–	446292	–	481995
		СП - 8%			–	–	–	–		35703	
39	1107-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Защитная стенка из асбестоцементного листа.Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	52,36	434,83	165,48	22768	8665	2034	18411	44474
		НР - 118%; СП - 8%			230,50	67,49	12069	3534		3294	
40	217-505-0104 РСНБ РК 2015	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 8 мм	м2	52,36	1281,00	–	67073	–	67073	–	72439
		СП - 8%			–	–	–	–		5366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				679634	13924	535185	113711	856812
							130525	5249	–	63467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				856812				
		РАЗДЕЛ 4.Приямок									
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15	м3	0,099	4253,65	1132,94	421	112	172	149	616
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	137	26		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,10098	20639,00	–	2084	–	2084	–	2251
		СП - 8%			–	–	–	–		167	
43	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола	м2 поверхности	0,99	2439,15	6,78	2415	7	2171	222	2848
		НР - 93%; СП - 8%			239,38	1,99	237	2		211	
44	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,178	301,00	–	656	–	656	–	708
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
45	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приямок из бетона В15.Устройство	м3	0,35	8071,25	2285,45	2825	799	388	1727	4916
		НР - 91%; СП - 8%			4678,68	744,27	1638	260		364	
46	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,35728	20639,00	–	7374	–	7374	–	7964
		СП - 8%			–	–	–	–		590	
47	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Обрамление приямка уголком.Устройство	т стальных элементов	0,0076	83153,15	7324,77	632	55	64	619	1351
		НР - 118%; СП - 8%			67508,70	1511,01	513	11		100	
48	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0076	273545,00	–	2079	–	2079	–	2245
		СП - 8%			–	–	–	–		166	
49	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Перекрытие приямка из рифленой стали.Устройство	м2 настила	0,36	14809,95	1370,31	5332	494	2389	2026	7947
		НР - 76%; СП - 8%			6803,39	601,47	2449	217		589	
50	214-106-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,015	311752,00	–	4676	–	4676	–	5050
		СП - 8%			–	–	–	–		374	
51	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизола	м2 поверхности	1,53	2417,56	7,19	3699	11	2925	712	4764
		НР - 93%; СП - 8%			498,55	1,99	763	3		353	
52	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	3,519	301,00	–	1059	–	1059	–	1144
		СП - 8%			–	–	–	–		85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33252	1478	26037	5455	41804
							5737	519	–	3097	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				41804				

РАЗДЕЛ 8.Перекрытие на отметке -0,25

72	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2	6690,04	1525,06	13380	3050	4776	7570	22626
		НР - 118%; СП - 8%			2776,88	430,87	5554	862		1676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,4	12449,10	–	179267	–	179267	–	193608
		СП - 8%			–	–	–	–		14341	
74	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлнеские балки.Монтаж	т конструкций	0,058	33041,92	10567,01	1916	612	260	851	2988
		НР - 69%; СП - 8%			17991,60	3265,80	1044	189		221	
75	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,058	14379,71	1795,88	834	104	102	434	1369
		НР - 69%; СП - 8%			10830,75	4,40	628	–		101	
76	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических балок	т	0,058	388733,00	–	22547	–	22547	–	24351
		СП - 8%			–	–	–	–		1804	
77	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0116	83153,15	7324,77	965	85	97	945	2062
		НР - 118%; СП - 8%			67508,70	1511,01	783	18		153	
78	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0116	297907,00	–	3456	–	3456	–	3732
		СП - 8%			–	–	–	–		276	
79	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	3,71	97,86	2,67	363	10	219	93	493
		НР - 69%; СП - 8%			36,15	0,29	134	1		37	
80	1113-0301-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113 за два раза	м2	7,42	220,13	1,89	1633	14	1484	95	1866
		НР - 69%; СП - 8%			18,20	0,29	135	2		138	
81	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкеры диаметром 12АI.Установка	т стальных элементов	0,00288	299811,71	13177,95	863	38	51	919	1924
		НР - 118%; СП - 8%			268770,00	1569,69	774	5		143	
82	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00288	277977,00	–	801	–	801	–	865
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
83	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация анкеров	т	0,00288	108313,00	–	312	–	312	–	337
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				226337	3913	213372	10907	256221
							9052	1077	–	18979	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				256223				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3258881
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				270854				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					197683			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50884			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2208930		
		- Накладные расходы	Тенге							301381	
		- Сметная прибыль	Тенге							241398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4-3									
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж									
2	Прайс лист ТОО"Акваторий-Актобе" п.1	Насос глубинный SP5A-17 в комплекте с муфтой, кабелем водонепроницаемым, расширительной баком и шкафом защиты	комлект	4	966536,80	–	3866147	–		–	3866147
					–	–	–	–	3866147	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3866147	–	–	–	3866147
							–	–	3866147	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3866147				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3866147
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				–				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					–			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					–			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						–		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3866147		
		- Накладные расходы	Тенге							–	
		- Сметная прибыль	Тенге							–	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5-1									
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы									
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	36	286,89	286,89	10328	10328	–	1364	12627
		НР - 72%; СП - 8%			–	52,61	–	1894		935	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	2191,73	–	6575	–	–	4734	12214
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	–	6575	–		905	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный безеов	м3 грунта	39	51,34	51,34	2002	2002	–	566	2774
		НР - 72%; СП - 8%			–	20,16	–	786		205	
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,65	6429,67	1795,22	4179	1167	2390	1071	5671
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	622	530		420	
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В10	м3	7,5	4253,65	1132,94	31902	8497	12997	11287	46645
		НР - 93%; СП - 8%			1387,80	265,97	10409	1995		3455	
15	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,65	19046,00	–	145702	–	145702	–	157358
		СП - 8%			–	–	–	–		11656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство из бетона В25	м3	9,7	5073,75	463,60	49215	4497	9516	33450	89278
		НР - 91%; СП - 8%			3629,16	160,33	35203	1555		6613	
17	212-101-2307 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	9,8455	26018,00	–	256160	–	256160	–	276653
		СП - 8%			–	–	–	–		20493	
18	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0521	267997,00	–	13963	–	13963	–	15080
		СП - 8%			–	–	–	–		1117	
19	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1303	250492,00	–	32639	–	32639	–	35250
		СП - 8%			–	–	–	–		2611	
20	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17856	684237,54	1428,54	122177	255	117108	4482	136792
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	4814	111		10133	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,83	902,38	20,10	3456	77	2206	1102	4922
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	1173	11		365	
23	222-525-0305 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции водонапорной башни	т	4,73	497387,00	–	2352641	–	2352641	–	2540852
		СП - 8%			–	–	–	–		188211	
24	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,7	24517,56	1592,39	139750	9077	12823	92808	251162
		НР - 76%; СП - 8%			20675,60	748,17	117851	4265		18605	
25	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	7,068	16959,00	–	119866	–	119866	–	129456
		СП - 8%			–	–	–	–		9589	
26	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Элементы крепления изоляции	т стальных элементов	0,328	62998,36	7115,20	20663	2334	2047	19793	43693
		НР - 118%; СП - 8%			49643,40	1496,34	16283	491		3237	
27	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,028	306892,00	–	8593	–	8593	–	9280
		СП - 8%			–	–	–	–		687	
28	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,3	301324,00	–	90397	–	90397	–	97629
		СП - 8%			–	–	–	–		7232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка башни листовой волнистой сталью.Устройство	м2 поверхности покрытия изоляции	105,21	2015,57	107,42	212058	11302	2843	151658	392813
		НР - 76%; СП - 8%			1881,13	15,55	197914	1636		29097	
30	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость волнистой листовой сталью толщиной 1мм	т	0,98	306892,00	–	300754	–	300754	–	324814
		СП - 8%			–	–	–	–		24060	
31	1113-0301-1704 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-01	м2	105,21	166,21	3,29	17487	346	15141	1423	20423
		НР - 69%; СП - 8%			19,01	0,59	2000	62		1513	
32	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	126,252	170,78	2,98	21561	376	16446	3309	26859
		НР - 69%; СП - 8%			37,54	0,44	4740	56		1990	
33	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за два раза	м2	252,504	398,38	2,20	100593	556	95373	3295	112198
		НР - 69%; СП - 8%			18,47	0,44	4664	111		8311	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4062664	50813	3609603	330340	4744444
							402247	13502	–	351440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4744444				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4744444
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				402247				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50813			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13502			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3609603		
		- Накладные расходы	Тенге							330340	
		- Сметная прибыль	Тенге							351440	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6-1

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	201,6	286,89	286,89	57837	57837	–	7636	70711
		НР - 72%; СП - 8%			–	52,61	–	10606		5238	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,4	2191,73	–	31561	–	–	22724	58628
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	–	31561	–		4343	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	216	51,34	51,34	11089	11089	–	3135	15363
		НР - 72%; СП - 8%			–	20,16	–	4355		1138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**100487**	**68926**	**–**	**33496**	**144702**
							31561	**14961**	**–**	**10719**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**144702**				
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные и железобетонные конструкции									
15	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 F100 W6**	**м3**	**7,072**	**4253,65**	**1132,94**	**30082**	**8012**	**12255**	**10643**	**43983**
		НР - 91%; СП - 8%			**1387,80**	**265,97**	**9815**	**1881**		**3258**	
16	**212-101-0309 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м3**	**7,21344**	**18614,00**	**–**	**134271**	**–**	**134271**	**–**	**145013**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**10742**	
17	**1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В25 F100 W6**	**м3**	**32,96**	**14010,63**	**3251,73**	**461790**	**107177**	**49710**	**313920**	**837767**
		НР - 91%; СП - 8%			**9250,71**	**1215,52**	**304903**	**40064**		**62057**	
18	**212-101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м3**	**33,4544**	**24395,00**	**–**	**816120**	**–**	**816120**	**–**	**881410**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**65290**	
19	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,09804**	**277977,00**	**–**	**27253**	**–**	**27253**	**–**	**29433**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2180**	
20	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,159072**	**275482,00**	**–**	**594785**	**–**	**594785**	**–**	**642368**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**47583**	
21	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,055104**	**21831,11**	**1403,99**	**1203**	**77**	**16**	**1031**	**2413**
		НР - 91%; СП - 8%			**20139,12**	**419,20**	**1110**	**23**		**179**	
22	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,04336**	**684237,54**	**1428,54**	**29669**	**62**	**28438**	**1088**	**33217**
		НР - 91%; СП - 8%			**26960,00**	**622,47**	**1169**	**27**		**2461**	
23	**261-102-0124 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,04336**	**108313,00**	**–**	**4696**	**–**	**4696**	**–**	**5072**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**376**	
24	**1107-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3**	**11211,82**	**1719,71**	**33635**	**5159**	**20203**	**11720**	**48984**
		НР - 118%; СП - 8%			**2757,72**	**553,10**	**8273**	**1659**		**3628**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2133505**	**120488**	**1687748**	**338402**	**2669660**
							325270	**43654**	**–**	**197753**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2669660**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2814362**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**356831**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**189414**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**58615**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1687748		
		- Накладные расходы	Тенге							371898	
		- Сметная прибыль	Тенге							208471	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**58 721 100,30**
		В том числе оборудование	Тенге								**3 866 147,20**
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге								**1 097 099,06**
		Итого	Тенге								**59 818 199,36**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно- строительных работ)в зимнее время	Тенге								**1 661 775,95**
		Итого	Тенге								**61 479 975,31**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**1 152 276,56**
		Итого	Тенге								**62 632 251,87**
		В том числе в текущих ценах на 2022 год - 91%, К=1,0500514	Тенге								**59 848 046,22**
		В том числе в текущих ценах на 2023 год - 9%, К=1,0973603	Тенге								**6 185 713,20**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								**66 033 759,43**
		Понижающий коэффициент согласно договору К=0,94999999712	Тенге								**62 732 071,27**
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								**7 527 848,55**
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**70 259 919,82**

Заказчик: Руководитель ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и **Айсултан Ж.И.**

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "Нұралем- Құрылыс" **Нурмаганбетов Б.**

Подрядчик: Директор ТОО "КазЕвроСтрой" **Букенов Ж.Б.**

Авторский надзор: Главный инженер проекта ПК "Актюбгражданпроект" **Кудайберген Д.А.**