Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик:ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Подрядные работы: Строительство объектов водоснабжения в селе Жарсай, Кобдинского района, Актюбинской области

Справка №9
о стоимости выполненных работ за Август 2023г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№3	26.01.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	192 991 804,86									
Акт №9 за август 2023 г.	18 064 883,86	16 129 360,59							1 935 523,27	18 064 883,86

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____**Мадияр Т.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____**Букенов Ж.Б.**

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование стройки - Строительство объектов водоснабжения в селе Жарсай, Кобдинского района, Актюбинской области
Договор - №3 от 26.01.2022 г.

Акт выполненных работ №9
за Август месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-02
РАЗДЕЛ 1.Электротехническое оборудование
Площадка КТП-63кВа-10/0,4кВ

80	1	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	9,9	138,38	--	1369,96	--	--	986,37	2544,84
			НР - 72%; СП - 8%			138,38	--	1369,96	--		188,51	
81	2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,4	7783,23	1744,26	34246,21	7674,75	22711,78	6645,08	44162,59
			НР - 93%; СП - 8%			877,20	746,72	3859,68	3285,57		3271,30	
82	3	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	4300,21	2260,02	8600,42	4520,04	1910,08	3903,58	13504,32
			НР - 118%, СП - 8%			1085,15	568,91	2170,30	1137,82		1000,32	
83	4	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2053,40	1011,54	4106,80	2023,08	1147,60	1705,55	6277,34
			НР - 118%, СП - 8%			468,06	254,63	936,12	509,26		464,99	
84	5	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	28004,51	--	45647,35	--	45647,35	--	49299,14
			СП - 8%			--	--	--	--		3651,79	
85	6	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	29348,87	--	23361,70	--	23361,70	--	25230,64
			СП - 8%			--	--	--	--		1868,94	
86	7	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	36739,44	9170,61	36739,44	9170,61	10991,83	15871,26	56819,56
			НР - 80%, СП - 8%			16577,00	3262,08	16577,00	3262,08		4208,86	
87	8	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	586380,00	--	586380,00	--		--	586380,00
						--	--	--	--	586380,00	--	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	9	5108-0102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1148612,00	--	1148612,00	--		--	1148612,00
						--	--	--	--	1148612,00	--	
			Заземление КТП									
89	10	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3366,78	156,35	20200,68	938,10	13794,18	4134,67	26282,18
			НР - 72%; СП - 8%			911,40	45,70	5468,40	274,20		1946,83	
90	11	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	3	480,35	21,07	1441,05	63,21	752,88	463,36	2056,77
			НР - 72%; СП - 8%			208,32	6,20	624,96	18,60		152,35	
91	12	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	626,82	23,12	25072,80	924,80	16856,80	5456,45	32971,59
			НР - 72%; СП - 8%			182,28	7,18	7291,20	287,20		2442,34	
92	13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,4	1672,44	--	14048,50	--	--	10114,92	26096,49
			НР - 72%; СП - 8%			1672,44	--	14048,50	--		1933,07	
93	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,4	872,86	--	7332,02	--	--	5279,06	13619,96
			НР - 72%; СП - 8%			872,86	--	7332,02	--		1008,89	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1957158,93**	**25314,59**	**137174,20**	**54560,30**	**2033857,41**
								59678,14	**8774,73**	**1734992,00**	**22138,18**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2033857,42				

РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая изделия

94	15	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,3723214	117210,22	58456,74	43639,87	21764,70	1049,01	22721,78	71670,59
			НР - 80%; СП - 8%			55936,00	20348,16	20826,17	7576,06		5308,93	
95	16	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,41184	1023660,00	--	421584,13	--	421584,13	--	455310,86
			СП - 8%			--	--	--	--		33726,73	
96	17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,34	1672,44	--	49069,39	--	--	35329,96	91151,30
			НР - 72%; СП - 8%			1672,44	--	49069,39	--		6751,95	
97	18	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок	м3 грунта	9,78	794,73	--	7772,46	--	--	5596,17	14438,12
			НР - 72%; СП - 8%			794,73	--	7772,46	--		1069,49	
98	19	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9,78	1735,02	--	16968,50	--	16968,50	--	18325,98
			СП - 8%			--	--	--	--		1357,48	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,56	872,86	--	17073,14	--	--	12292,66	31715,07
			НР - 72%; СП - 8%			872,86	--	17073,14	--		2349,26	
100	21	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели из мягкого грунта	м кабеля	39	485,83	405,19	18947,37	15802,41	--	6837,76	27847,94
			НР - 72%; СП - 8%			80,64	162,87	3144,96	6351,93		2062,81	
101	22	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	39	143,00	116,12	5577,00	4528,68	--	2065,56	8253,97
			НР - 72%; СП - 8%			26,88	46,68	1048,32	1820,52		611,41	
102	23	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	59	376,32	169,15	22202,88	9979,85	2707,51	9166,33	33878,75
			НР - 72%; СП - 8%			161,28	54,50	9515,52	3215,50		2509,54	
103	24	1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	33	689,08	387,83	22739,64	12798,39	1514,37	9277,80	34578,84
			НР - 72%; СП - 8%			255,36	135,12	8426,88	4458,96		2561,40	
104	25	2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,03366	3486734,00	--	117363,47	--	117363,47	--	126752,55
			СП - 8%			--	--	--	--		9389,08	
105	26	2306-0137-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06018	1007283,00	--	60618,29	--	60618,29	--	65467,75
			СП - 8%			--	--	--	--		4849,46	
106	27	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,039	28433,62	19475,02	1108,91	759,52	--	317,93	1540,98
			НР - 61%; СП - 8%			8958,60	4405,25	349,39	171,80		114,15	
107	28	ТОО «Дом электрика»	Лента сигнальная ЛЭС-300	м	39	223,21	--	8705,19	--	8705,19	--	9401,61
			СП - 8%			--	--	--	--		696,42	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**813370,24**	**65633,55**	**630510,47**	**103605,95**	**990334,31**
								117226,23	**23594,77**	**--**	**73358,11**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**990334,31**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3024191,72**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**176904,37**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**90948,14**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**32369,50**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**767684,67**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1734992,00**		
			- Накладные расходы	Тенге							**158166,25**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**95496,29**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-02

Монтаж трубопровода

108	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3+уширение колодцев	м3 грунта	7555,23	205,31	194,48	1551164,27	1469341,13	--	320021,41	2020880,53
			НР - 72%; СП - 8%			10,83	48,00	81823,14	362651,04		149694,85	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	226,6569	1672,44	--	379070,07	--	--	272930,45	704160,56
			НР - 72%, СП - 8%			1672,44	--	379070,07	--		52160,04	
110	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	17,26	1212,14	159,50	20921,54	2752,97	--	18790,67	42889,19
			НР - 99%, СП - 8%			1052,64	47,04	18168,57	811,91		3176,98	
111	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	226,6569	872,86	--	197839,74	--	--	142444,61	367507,10
			НР - 72%, СП - 8%			872,86	--	197839,74	--		27222,75	
112	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7555,23	35,22	35,22	266095,20	266095,20	--	70390,57	363404,63
			НР - 72%, СП - 8%			--	12,94	--	97764,68		26918,86	
113	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7555,23	161,41	76,31	1219489,67	576539,60	--	654838,98	2024274,95
			НР - 72%, СП - 8%			85,10	35,28	642950,07	266548,51		149946,29	
114	7	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,726	297433,92	74602,49	513370,95	128763,89	2401,62	414714,48	1002332,26
			НР - 99%, СП - 8%			221440,00	21261,92	382205,44	36698,07		74246,83	
115	8	2301-0501-1607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 63x7,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1743,26	986,17	--	1719150,71	--	1719150,71	--	1856682,77
			СП - 8%			--	--	--	--		137532,06	
116	9	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,726	61348,39	--	105887,32	--	5887,20	99000,12	221278,44
			НР - 99%, СП - 8%			57937,50	--	100000,12	--		16391,00	
	Колодец водопроводный круглый диаметром 1500мм - 11шт.											
117	10	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,808	23200,78	9293,44	482761,83	193377,90	73868,40	291380,31	836073,51
			НР - 99%, СП - 8%			10357,34	3787,39	215515,53	78808,01		61931,37	
118	11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	159,31575	876,20	19,84	139592,46	3160,83	91713,29	41986,61	196105,40
			НР - 93%, СП - 8%			280,69	2,69	44718,34	428,56		14526,33	
119	12	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	20630,25	--	226932,75	--	226932,75	--	245087,37
			СП - 8%			--	--	--	--		18154,62	
120	13	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	31	18702,72	--	579784,32	--	579784,32	--	626167,07
			СП - 8%			--	--	--	--		46382,75	
121	14	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	13597,48	--	135974,80	--	135974,80	--	146852,78
			СП - 8%			--	--	--	--		10877,98	
122	15	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	20735,87	--	228094,57	--	228094,57	--	246342,14

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		18247,57	
123	16	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	9	4755,98	--	42803,82	--	42803,82	--	46228,13
			СП - 8%			--	--	--	--		3424,31	
124	17	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	20	5745,71	--	114914,20	--	114914,20	--	124107,34
			СП - 8%			--	--	--	--		9193,14	
125	18	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,1771	583873,45	--	103403,99	--	103403,99	--	111676,31
			СП - 8%			--	--	--	--		8272,32	
126	19	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	комплект	11	18736,00	--	206096,00	--	206096,00	--	222583,68
			СП - 8%			--	--	--	--		16487,68	
127	20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	23	1435,78	924,49	33022,94	21263,27	--	17447,28	54507,84
			НР - 99%; СП - 8%			511,29	254,95	11759,67	5863,85		4037,62	
128	21	2302-0303-2403 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10**	шт.	7	1007,00	--	7049,00	--	7049,00	--	7612,92
			СП - 8%			--	--	--	--		563,92	
129	22	2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10**	шт.	16	675,00	--	10800,00	--	10800,00	--	11664,00
			СП - 8%			--	--	--	--		864,00	
130	23	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0038	517209,64	110781,96	1965,40	420,98	32,10	1654,34	3909,32
			НР - 99%, СП - 8%			397980,00	41769,74	1512,32	158,73		289,58	
131	24	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,8	2692,61	--	10231,92	--	10231,92	--	11050,47
			СП - 8%			--	--	--	--		818,55	
132	25	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	8	1248,59	27,42	9988,72	219,36	1384,72	8407,24	19867,64
			НР - 99%; СП - 8%			1048,08	13,44	8384,64	107,52		1471,68	
133	26	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	8	27037,00	--	216296,00	--	216296,00	--	233599,68
			СП - 8%			--	--	--	--		17303,68	
134	27	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	16	1369,00	--	21904,00	--	21904,00	--	23656,32
			СП - 8%			--	--	--	--		1752,32	
135	28	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	2	2269,56	54,84	4539,12	109,68	428,04	4014,61	9238,03
			НР - 99%; СП - 8%			2000,70	26,88	4001,40	53,76		684,30	
136	29	2305-1206-0104 РСНБ РК 2015	**Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм**	комплект	2	64130,00	--	128260,00	--	128260,00	--	138520,80
			СП - 8%			--	--	--	--		10260,80	
Установка опозновательного знака - 9шт.												

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	30	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка опознавательного знака**	знак	9	2685,10	--	24165,90	--	8289,90	14447,16	41702,10
			НР - 91%, СП - 8%			1764,00	--	15876,00	--		3089,04	
138	31	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,63	25529,74	1151,96	16083,74	725,74	11885,12	3314,55	20950,15
			НР - 91%, СП - 8%			5512,50	269,03	3472,88	169,49		1551,86	
139	32	2104-0405-9901 РСНБ РК 2015	**Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013**	шт.	9	22167,60	--	199508,40	--	199508,40	--	215469,07
			СП - 8%			--	--	--	--		15960,67	
140	33	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,008307	252446,94	--	2097,08	--	2097,08	--	2264,85
			СП - 8%			--	--	--	--		167,77	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12198647,33**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2107297,93				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2662770,55			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					850064,13			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4149192,00		
			- Накладные расходы	Тенге							2375783,40	
			- Сметная прибыль	Тенге							903603,51	

ИТОГО ПО СМЕТАМ	**Тенге**	**15 222 839,05**
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЯ:		**1 734 992,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	Тенге	**175 342,01**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**15 398 181,06**
Зимнее удорожание (3,3*0,9%)	Тенге	**405 796,72**
Итого с зимними удорожаниями	Тенге	**15 803 977,77**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**281 379,72**
Итого	Тенге	**16 085 357,49**
В том числе в текущих ценах на 2021 год - 87 %, К=1,050036	Тенге	**14 694 477,86**
В том числе в текущих ценах на 2022 год - 13 %, К=1,0921526	Тенге	**2 283 796,45**
Итого	Тенге	**16 978 274,31**
Всего с К=0,95	Тенге	**16 129 360,59**
НДС (12%)	Тенге	**1 935 523,27**
ВСЕГО по Акту	**Тенге**	**18 064 883,86**

Заказчик: Руководитель ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ **Мадиар Т.М.**

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ **Кубаев С.**

Авторский надзор: ТОО "Актюбводпроект" _____ **Наметов Б.**

Подрядчик: Директор ТОО "КазЕвроСтрой" _____ **Букенов Ж.Б.**