Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060140009176
ИИК KZ06070103KSN1816000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Ka-grupo" (Ка-групо)
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Доватора, дом 7/1
БИН 130740003848
ИИК KZ398562203114695759
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 1 по 15 апреля 2022 года

Наименование объекта: **"Строительство центра настольного тенниса в г. Усть-Каменогорске, ВКО. Инженерные сети и благоустройство"**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		4-ДСП	14.02.2022 г.	областной	004-028-431	ТОО "Ka-grupo" (Ка-групо)	17
		Доп. согл. №1	12.04.2022 г.	областной	004-028-437		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобр.материалов	другие доп. расходы (оборуд-е)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	671 976 939,58									
Акт выполненных работ за период с 1 по 15 апреля 2022 года	69 305 808,86	61 880 186,48	61 880 186,48	61 880 186,48	0,00	0,00			7 425 622,38	
Погашение аванса	0,00									
Всего к оплате:	**69 305 808,86**									**69 305 808,86**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Заместитель руководителя отдела
_____ **М.С. Акимжанов**

Технический надзор:
ТОО "АртСтройИнжиниринг"
Эксперт
_____ **Р.С. Щербатенко**

Подрядчик:
ТОО "Ka-grupo" (Ка-групо)
Директор
_____ **А.Н. Малдыбаева**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060140009176
ИИК KZ06070103KSN1816000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Ka-grupo" (Ка-групо)

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Доватора, дом 7/1
БИН 130740003848
ИИК KZ398562203114695759
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: "Строительство центра настольного тенниса в г. Усть-Каменогорске, ВКО. Инженерные сети и благоустройство"

Договор: 4-ДСП от 14.02.2022 г. Дополнительное соглашение №1 от 12.04.2022 г.

АКТ №3
приемки выполненных работ за период с 1 по 15 апреля 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

15.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 4-1-2
Электроосвещение

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0430	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 % К=0,100;	м3 грунта	26	304,03	304,03	7905	7905	0	1159	9789
					0	61,92	0	1610	0	725	
2	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	161	390,49	390,49	62869	62869	0	9219	77855
					0	79,53	0	12804	0	5767	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную НР=72 % К=0,040; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	10,4	2417,18	0	25139	0	0	18100	46698
					2417,18	0	25139	0	0	3459	

4	1101-0102-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	88,6	409,49	409,49	36281	36281	0	5320	44929
					0	83,4	0	7389	0	3328	
5	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	1240,4	46		57058	0	0	0	61623
					0		0	0	0	4565	
6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	88,6	23,11	19,14	2048	1696	19	780	3054
					3,76	8,48	333	751	0	226	
7	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	962	550,53	453,39	529610	436161	0	203152	791383
					97,14	196,16	93449	188706	0	58621	
8	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,962	180529,68	0	173670	0	3501	129328	327238
					176890	0	170168	0	0	24240	
9	241-201-1001	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,3 мм	м	940	350		329000	0	329000	0	355320
					0		0	0	0	26320	
10	241-201-1004	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,0 мм	м	22	1014		22308	0	22308	0	24093
					0		0	0	0	1785	
11	241-211-1005	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 110 мм, на защелке IP 54	шт.	3	693		2079	0	2079	0	2245
					0		0	0	0	166	
12	241-211-1002	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 63 мм, на защелке IP 54	шт.	20	411		8220	0	8220	0	8878
					0		0	0	0	658	
13	1101-0205-0502	Траншеи. Засыпка вручную песком. НР=72 % К=0,500;	м3 грунта	43,29	1051,7	0	45528	0	0	32780	84573
					1051,7	0	45528	0	0	6265	

14	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	86,58	1865		161472	0	161472	0	174390
					0		0	0	0	12918	
15	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	173,2	32,28	32,28	5591	5591	0	1668	7840
					0	13,37	0	2316	0	581	
16	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	173,2	186,08	83,59	32229	14478	0	18081	54335
					102,49	42,5	17751	7361	0	4025	
Раздел 2 Электрооборудование											
17	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	30407,36	7268,8	30407	7269	2092	17418	51651
					21047	3144,8	21047	3145	0	3826	
19	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	76	5752,08	22,32	437158	1696	189374	177183	663488
					3238	0	246088	0	0	49147	
Раздел 3 Светотехническое оборудование											
21	1133-0101-0603	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В20 . Устройство НР=80 %	м3	37	39479,79	5823,56	1460752	215472	1010047	241487	1838418
					6357,66	1800,7	235233	66626	0	136179	
22	290-000-0003 (пл)	Закладная деталь фундамента (ЗФ-20/4/К230-2,0-б)	шт	23	108558		2496834	0	2496834	0	2696581
					0		0	0	0	199747	
23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	13,07	992,8	25,85	12976	338	7559	4773	19169
					388,62	4,05	5079	53	0	1420	
24	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР=80 %	опора	23	35368,44	12747,09	813474	293183	39747	483722	1400972
					20893,2	5395,99	480544	124108	0	103776	
25	290-000-0002 (пл)	Опора ТАНС.12.123.200 (НФГ-9,0-05-ц)	шт	23	227851		5240573	0	5240573	0	5659819
					0		0	0	0	419246	

26	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %	шт.	23	13793,32 / 5626,5	7448,84 / 2652,17	317246 / 129410	171323 / 61000	16514 / 0	137095 / 36347	490688
27	290-000-0004 (пл)	Кронштейн ТАНС.41.380.000 (1.К1-1,5-1,5-Ф2-ц)	шт	23	38339 / 0		881797 / 0	0 / 0	881797 / 0	0 / 70544	952341
28	1308-0205-0903	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий НР=72 %	шт.	23	7533,55 / 3306,81	2148,76 / 775,22	173272 / 76057	49421 / 17830	47794 / 0	67599 / 19270	260141
29	247-103-0204	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	23	95039 / 0		2185897 / 0	0 / 0	2185897 / 0	0 / 174872	2360769
30	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР=80 %	опора	51	35368,44 / 20893,2	12747,09 / 5395,99	1803790 / 1065553	650102 / 275195	88136 / 0	1072598 / 230111	3106499
31	1308-0205-0903	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий НР=72 %	шт.	51	7533,55 / 3306,81	2148,76 / 775,22	384211 / 168647	109587 / 39536	105977 / 0	149892 / 42728	576831
32	247-105-0142	Светильник садово-паркового освещения типа LED LS P70, мощность 60 Вт, IP66, высота столба 3,5-6 м	шт.	51	227713 / 0		11613363 / 0	0 / 0	11613363 / 0	0 / 929069	12542432
33	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,76	4263 / 0		3240 / 0	0 / 0	3240 / 0	0 / 259	3499
	Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция										
34	1308-0502-0901	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах НР=72 %	м кабеля	1900	285,82 / 177,82	49,22 / 15,33	543058 / 337858	93518 / 29127	111682 / 0	264229 / 64583	871870
35	243-112-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,58854	117406 / 0		69098 / 0	0 / 0	69098 / 0	0 / 5528	74626

36	243-112-0805	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66 К=1,020;	км	1,0812	495696		535947	0	535947	0	578823
					0		0	0	0	42876	
37	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	577	551,41	35,77	318164	20639	35318	194177	553328
					454,43	12,97	262206	7484	0	40987	
38	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм К=1,020;	м	591,6	66		39046	0	39046	0	42170
					0		0	0	0	3124	
39	243-907-5101	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	0,296	36339		10756	0	10756	0	11616
					0		0	0	0	860	
	Раздел 5 Заземление										
40	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	231	609,84	17,98	140873	4153	78803	42616	198168
					250,72	5,51	57916	1273	0	14679	
41	1308-0204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска НР=72 %	шт.	74	7964,6	6283,6	589380	464986	0	208125	861305
					1681	2225,25	124394	164669	0	63800	
42	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	74	1081		79994	0	79994	0	86394
					0		0	0	0	6400	
	Раздел 6 Демонтажные работы										
43	1133-0104-0101	Опоры промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Демонтаж НР=80 % К=3,000; ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	т	0,54	36686,09	19526,09	19810	10544	0	9914	32102
					17160	5789,91	9266	3127	0	2378	
44	1308-0205-0903	Светильник с лампами светодиодными. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	3	1636,67	644,63	4910	1934	0	2645	8159
					992,04	232,56	2976	698	0	604	

45	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	3	3922,61 / 1687,95	2234,66 / 795,65	11768 / 5064	6704 / 2387	0 / 0	5365 / 1371	18504
46	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м кабеля	40	96,85 / 48,57	48,28 / 16,8	3874 / 1943	1931 / 672	0 / 0	1883 / 461	6218

Итого по смете	**38 040 824**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 581 649
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 667 781
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 017 867
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 416 187
- перевозка грузов, тенге	57 058
Накладные расходы, тенге	3 500 308
в т.ч. зарплата, тенге	315 028
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 817 841

Локальная смета № 7-1-2

Благоустройство территории

Раздел 1 Земляные работы

8	412-101-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=3,000;	т·км	-10705,552	79 / 0		-845739 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / -67659	-913398

2.2 Тип 1 (за территорией)

24	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня . Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	557,644	8704,67 / 263,74	1670,95 / 432,57	4854107 / 147073	931795 / 241220	3775239 / 0	419356 / 421877	5695340

2.3 Тип 2

36	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (по территории участка) НР=108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	16,1	3336,1 / 172,66	1111,94 / 279,51	53711 / 2780	17902 / 4500	33029 / 0	7862 / 4926	66499
37	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчано-цементные. Устройство . НР=94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	16,1	6923,2 / 3716,57	1114,68 / 485,7	111464 / 59837	17946 / 7820	33680 / 0	63598 / 14005	189067
38	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 К=0,010;	т	1,61	28079 / 0		45207 / 0	0 / 0	45207 / 0	0 / 3617	48824
39	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	161	1542,75 / 1385,03	149,17 / 45,82	248383 / 222990	24016 / 7377	1377 / 0	216545 / 37194	502122
2.4 Тип 2 (за территорией)											
41	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (по территории участка) НР=108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	85,66	3336,1 / 172,66	1111,94 / 279,51	285770 / 14790	95249 / 23943	175731 / 0	41832 / 26208	353810
42	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчано-цементные. Устройство . НР=94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	85,66	6923,2 / 3716,57	1114,68 / 485,7	593041 / 318361	95483 / 41605	179196 / 0	338368 / 74513	1005922
43	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 К=0,010;	т	8,566	28079 / 0		240525 / 0	0 / 0	240525 / 0	0 / 19242	259767
44	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	856,6	1542,75 / 1385,03	149,17 / 45,82	1321520 / 1186417	127779 / 39249	7324 / 0	1152126 / 197892	2671538
2.5 Бортовые камни											
51	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка (по территории участка) НР=108 %	м бортового камня	635	5009,23 / 928,34	34,35 / 14,75	3180861 / 589496	21812 / 9366	2569553 / 0	646771 / 306211	4133843

52	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка (за территорией участка) НР=108 %	м бортового камня	180	5009,23 / 928,34	34,35 / 14,75	901661 / 167101	6183 / 2655	728377 / 0	183336 / 86800	1171797
53	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные- поребрики. Установка (по территории участка) НР=108 %	м бортового камня	496	3126,55 / 928,34	34,35 / 14,75	1550769 / 460457	17038 / 7316	1073275 / 0	505195 / 164477	2220441

Итого по смете	**17 405 571**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 169 302
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 355 203
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	385 051
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 862 513
- перевозка грузов, тенге	-845 739
Накладные расходы, тенге	3 574 989
в т.ч. зарплата, тенге	321 749
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 289 303
Всего по акту:	**55 446 395**
в т.ч. оборудование, тенге	-
материалы, тенге	**34 278 700**
заработная плата, тенге	**8 790 646**
трудоемкость, чел-час	**5 409**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	720 803
Итого с затратами на временные здания и сооружения	**56 167 198**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,89 %)	1 623 232
Итого:	**57 790 430**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 155 809
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**58 946 239**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, в том числе:	
2022 г. (3063/2917, Иинф=1,05) с Кпон. - 0,9997841	**61 880 186,48**
Налог на добавленную стоимость	**7 425 622,38**
2022 г. НДС 12%	
Всего с налогом на добавленную стоимость	**69 305 808,86**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Заместитель руководителя

М.С. Акимжанов

Технический надзор:
ТОО "АртСтройИнжиниринг"

Эксперт

Р.С. Щербатенко

Авторский надзор:
ТОО "Совместное предприятие "OST-проект"

Директор

Е.А. Елисеева

Подрядчик:
ТОО "Ка-групо" (Ка-групо)

Директор

А.Н. Малдыбаева