Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: «Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»(Привязка)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80	03.06.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»(Привязка)	64 855 532,00	57 906 725,00	53 778 271	53 778 271					6 948 807,00	64 855 532,00

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" _____ К.Т. Галеев
М.П (подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С. Махиня
М.П (подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "KZ Стройэксперт" _____
М.П (подпись)

МУХАМБЕТОВ
БАХЫТЖАН СЕЛИХАНОВИЧ
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
KZ26VJE00060354

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Ген. подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование объекта : «Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»(Привязка)

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2022 года

Составлен(а) 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.ЛС 1-1. Привязка углов здания и отдельных точек.												
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 стр.149 таб.1602-0903-01	Плановая привязка углов зданий 3.и отдельныхточеквходов (Ікат., до 50 м)	точка	22		1973,00	--	43406	--	--	--	43406
						--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге					43406	--	--	--	43406
								--	--	--	--	
Стоимость прочих работ			Тенге					43406				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					43406				
ВСЕГО. Стоимость прочих работ			Тенге					43406				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге					43406				
ОТДЕЛ 2.ЛС 2-1-1. Устройство фундаментов. Блоки А, Б, В.												
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	1101-0101-0345 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5760		328,67	328,67	1893139	1893139	--	231414	2294517
						--	55,80	--	321408		169964	
2	1101-0101-0345 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1690,581		328,67	328,67	555643	555643	--	67921	673449
						--	55,80	--	94334		49885	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,419		3013,20	--	67553	--	--	48638	125486
						3013,20	--	67553	--		9295	
4	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	57694,67		54,00	--	3115512	--		--	3364753
						--	--	--	--		249241	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					5631847	2448782	--	347973	6458205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				67553	415742	--	478385	
		Всего заработная плата	Тенге				5631847				
		Транспортные расходы	Тенге					483295			
		Накладные расходы	Тенге				3115512				
		Сметная прибыль	Тенге				347973				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				478385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6458205				
		Сметная заработная плата	Тенге					483295			249
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					483295			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6458205				
		Сметная заработная плата	Тенге					483295			249
		РАЗДЕЛ 2.=Монолитный фундамент=									
		Фундамент монолитный Фм1 - 6шт (1 шт)									
8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство**	м2 покрытия	1,96	5950,91	321,17	11664	629	9825	1349	14054
		НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	1210	225		1041	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,196	4286,46	1133,45	840	222	340	302	1233
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	278	53		91	
10	212-101-1801 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,19992	26365,00	--	5271	--	5271	--	5693
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
		Фундамент монолитный Фм2 - 21шт (3 шт)									
15	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство**	м2 покрытия	16	5950,91	321,17	95215	5138	80197	11015	114729
		НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	9880	1838		8498	
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,6	4286,46	1133,45	6858	1814	2772	2465	10068
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	2272	436		746	
17	212-101-1801 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,632	26365,00	--	43028	--	43028	--	46470
		СП - 8%			--	--	--	--		3442	
18	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	3,42	4324,89	1748,47	14791	5980	1110	8374	25018
		НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	7701	1501		1853	
19	212-101-0703 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м3	3,4713	29125,00	--	101102	--	101102	--	109190
		СП - 8%			--	--	--	--		8088	
20	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0567	419679,00	--	23796	--	23796	--	25700
		СП - 8%			--	--	--	--		1904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	9,96	913,58 313,76	20,40 3,01	9099 3125	203 30	5771	2934 963	12996
		Фундамент монолитный Фм3 - 32шт (7 шт)									
22	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	37,03	5950,91 617,52	321,17 114,89	220362 22867	11893 4254	185602	25494 19668	265524
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,703	4286,46 1420,20	1133,45 272,49	15873 5259	4197 1009	6417	5704 1726	23303
24	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	3,77706	26365,00 --	-- --	99582 --	-- --	99582	-- 7967	107549
25	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,78	4324,89 2251,82	1748,47 438,86	46622 24275	18849 4731	3498	26395 5841	78858
26	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 *СП - 8%*	м3	10,9417	29125,00 --	-- --	318677 --	-- --	318677	-- 25494	344171
27	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,27412	419679,00 --	-- --	115042 --	-- --	115042	-- 9203	124245
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	27,02	913,58 313,76	20,40 3,01	24685 8478	551 81	15656	7960 2612	35257
		Фундамент монолитный Фм4 - 23шт (14 шт)									
29	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	109,76	5950,91 617,52	321,17 114,89	653172 67779	35251 12610	550142	75566 58299	787037
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,976	4286,46 1420,20	1133,45 272,49	47048 15588	12441 2991	19019	16907 5116	69071
31	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	11,19552	26365,00 --	-- --	295170 --	-- --	295170	-- 23614	318784
32	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	33,6	4324,89 2251,82	1748,47 438,86	145316 75661	58749 14746	10906	82270 18207	245793
33	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	34,104	29125,00	--	993279	--	993279	--	1072741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		79462	
34	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,9908	419679,00	--	835497	--	835497	--	902337
		СП - 8%			--	--	--	--		66840	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	66,64	913,58	20,40	60881	1360	38612	19632	86954
		НР - 93%, СП - 8%			313,76	3,01	20909	201		6441	
		Фундамент монолитный Фм5 - 14шт (2 шт)									
36	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство	м2 покрытия	25,23	5950,91	321,17	150141	8103	126458	17370	180912
		НР - 94%, СП - 8%			617,52	114,89	15580	2899		13401	
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,523	4286,46	1133,45	10815	2859	4373	3886	15877
		НР - 91%, СП - 8%			1420,20	272,49	3583	687		1176	
38	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,57346	26365,00	--	67849	--	67849	--	73277
		СП - 8%			--	--	--	--		5428	
39	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,74	4324,89	1748,47	20500	8288	1538	11606	34674
		НР - 91%, СП - 8%			2251,82	438,86	10674	2080		2568	
40	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,8111	29125,00	--	140123	--	140123	--	151333
		СП - 8%			--	--	--	--		11210	
41	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3122	419679,00	--	131024	--	131024	--	141506
		СП - 8%			--	--	--	--		10482	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,88	913,58	20,40	9026	202	5724	2911	12892
		НР - 93%, СП - 8%			313,76	3,01	3100	30		955	
		Фундамент монолитный Фм6 - 10шт (9 шт)									
43	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство	м2 покрытия	92,16	5950,91	321,17	548436	29599	461926	63449	660836
		НР - 94%, СП - 8%			617,52	114,89	56911	10588		48951	
44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,216	4286,46	1133,45	39504	10446	15969	14196	57996
		НР - 91%, СП - 8%			1420,20	272,49	13089	2511		4296	
45	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,40032	26365,00	--	247839	--	247839	--	267666
		СП - 8%			--	--	--	--		19827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	28,35	4324,89	1748,47	122611	49569	9203	69416	207389
		НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	63839	12442		15362	
47	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	28,77525	29125,00	--	838079	--	838079	--	905125
		СП - 8%			--	--	--	--		67046	
48	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,3922	419679,00	--	1003956	--	1003956	--	1084272
		СП - 8%			--	--	--	--		80316	
49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,32	913,58	20,40	45058	1006	28577	14529	64354
		НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	15475	148		4767	
		Фундамент монолитный Фм7 - 2шт									
50	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство	м2 покрытия	20,16	5950,91	321,17	119970	6475	101046	13879	144557
		НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	12449	2316		10708	
51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,016	4286,46	1133,45	8642	2285	3494	3105	12687
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	2863	549		940	
52	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,05632	26365,00	--	54215	--	54215	--	58552
		СП - 8%			--	--	--	--		4337	
53	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	9,68	4324,89	1748,47	41865	16925	3142	23702	70812
		НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	21798	4248		5245	
54	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	9,8252	29125,00	--	286159	--	286159	--	309052
		СП - 8%			--	--	--	--		22893	
55	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,46491	419679,00	--	195113	--	195113	--	210722
		СП - 8%			--	--	--	--		15609	
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,32	913,58	20,40	10342	231	6559	3335	14771
		НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	3552	34		1094	
		Фундамент монолитный Фм8 - 4шт (1 шт)									
57	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство	м2 покрытия	9,66	5950,91	321,17	57486	3103	48418	6651	69267
		НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	5965	1110		5131	
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,966	4286,46	1133,45	4141	1095	1674	1488	6079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			1420,20	272,49	1372	263		450	
59	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,98532	26365,00	--	25978	--	25978	--	28056
		СП - 8%			--	--	--	--		2078	
60	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,62	4324,89	1748,47	19981	8078	1500	11312	33797
		НР - 91%, СП - 8%			2251,82	438,86	10403	2028		2503	
61	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,6893	29125,00	--	136576	--	136576	--	147502
		СП - 8%			--	--	--	--		10926	
62	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная :из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1432	419679,00	--	60098	--	60098	--	64906
		СП - 8%			--	--	--	--		4808	
63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,494	913,58	20,40	14155	316	8978	4564	20217
		НР - 93%, СП - 8%			313,76	3,01	4861	47		1498	
		Фундамент монолитный Фм11 - 1шт									
78	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство	м2 покрытия	17,5	5950,91	321,17	104141	5621	87713	12048	125484
		НР - 94%, СП - 8%			617,52	114,89	10807	2011		9295	
79	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,75	4286,46	1133,45	7501	1984	3032	2696	11012
		НР - 91%, СП - 8%			1420,20	272,49	2485	477		816	
80	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,785	26365,00	--	47062	--	47062	--	50827
		СП - 8%			--	--	--	--		3765	
		Фундаментные балки									
93	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	17,26	29072,04	4026,69	501783	69500	188882	235991	796796
		НР - 91%, СП - 8%			14102,00	922,96	243401	15930		59022	
94	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	17,5189	29125,00	--	510238	--	510238	--	551057
		СП - 8%			--	--	--	--		40819	
95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5966	22329,80	1409,66	13322	841	172	11434	26737
		НР - 91%, СП - 8%			20632,14	429,20	12309	256		1981	
96	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5966	346394,00	--	206659	--	206659	--	223192
		СП - 8%			--	--	--	--		16533	
		Сборные элементы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1107-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	21	5616,90 2603,52	3013,38 1181,37	117955 54674	63281 24809	-- --	93790 16940	228684
98	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	35,69	43900,00 --	-- --	1566791 --	-- --	1566791 --	-- 125343	1692134
99	ТССЦ РК 8.04-08-2020, табл 4	Надбавка за изменение марки бетона (В20) *СП - 8%*	м3	35,69	1814,00 --	-- --	64742 --	-- --	64742 --	-- 5179	69921
		Фрагмент А - 2шт (1 шт)									
108	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,8448	4286,46 1420,20	1133,45 272,49	3621 1200	957 230	1464	1301 394	5316
109	212-101-1808 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 *СП - 8%*	м3	0,8448	27069,00 --	-- --	22868 --	-- --	22868 --	-- 1829	24697
110	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	11	2078,25 452,35	1067,02 290,36	22861 4976	11737 3194	6148	9640 2600	35101
111	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	2422,51 523,48	1046,29 284,72	4845 1047	2092 569	1706	1907 540	7293
112	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78, надбавка по водонепроницаемости до 4 кгс/см3 (ССЦ РК 8.04-08-2020, табл.5) *СП - 8%*	м3	2,21	45793,44 --	-- --	101204 --	-- --	101204 --	-- 8096	109300
113	ТССЦ РК 8.04-08-2020, п.2.3.4.	Надбавка за сульфатостойкость *СП - 8%*	м3	2,21	270,00 --	-- --	597 --	-- --	597 --	-- 48	645
114	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные В10. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,36	7389,24 3999,42	1345,44 353,57	2660 1440	484 127	736	1426 327	4413
115	212-101-0409 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 *СП - 8%*	м3	0,3672	26271,00 --	-- --	9647 --	-- --	9647 --	-- 772	10419
116	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	9,494	913,58 313,76	20,40 3,01	8674 2979	194 29	5501	2797 918	12389
		Фрагмент Б - 2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78, надбавка по водонепроницаемости до 4 кгс/см3 (ССЦ РК 8.04-08-2020, табл.5)**	**м3**	**3,736**	**45793,44**	--	**171084**	--	**171084**	--	**184771**
		СП - 8%			--	--	--	--		**13687**	
122	ТССЦ РК 8.04-08-2020, п.2.3.4.	**Надбавка за сульфатостойкость**	**м3**	**3,736**	**270,00**	--	**1009**	--	**1009**	--	**1090**
		СП - 8%			--	--	--	--		**81**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**12081816**	**462548**	**10773154**	**924796**	**14047139**
							846114	**134318**	--	**1040528**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12081816**				
	Материалы		Тенге				**2053801**				
	Всего заработная плата		Тенге					**980432**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2571185**				
	Местные материалы		Тенге				**6148169**				
		Накладные расходы	Тенге				**924796**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1040528**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14047140**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**758**
		Сметная заработная плата	Тенге					**980432**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**14047140**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**758**
		Сметная заработная плата	Тенге					**980432**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**17713663**	**2911330**	**10773154**	**1272769**	**20548750**
							913667	**550060**	--	**1518913**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17713663**				
	Материалы		Тенге				**2053801**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1463727**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2571185**				
	Местные материалы		Тенге				**6148169**				
	Транспортные расходы		Тенге				**3115512**				
		Накладные расходы	Тенге				**1272769**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1518913**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20505345**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1008**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1463727**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**20505345**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1008**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1463727**			
		ОТДЕЛ 3.ЛС 2-1-2. Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000. Блоки А, Б, В.									
		РАЗДЕЛ 1. =Цокольные панели=									
3	222-101-0201 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**59,74**	**73819,00**	--	**4409947**	--	**4409947**	--	**4762743**
		СП - 8%			--	--	--	--		**352796**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4409947**	--	**4409947**	--	**4762743**
							--	--	--	**352796**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4409947**				
	Местные материалы		Тенге				**4409947**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				352796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4762743				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4762743				
		РАЗДЕЛ 2.=Диафрагмы жесткости=									
5	222-101-0201 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	м3	8,58	73819,00	--	633367	--	633367	--	684036
		СП - 8%			--	--	--	--		50669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				633367	--	633367	--	684036
							--	--	--	50669	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				633367				
	Местные материалы		Тенге				633367				
		Сметная прибыль	Тенге				50669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				684036				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				684036				
		РАЗДЕЛ 4. =Плиты=									
		плиты на отм.-0.300									
21	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	1103,579	11613,00	--	12815863	--	12815863	--	13841132
		СП - 8%			--	--	--	--		1025269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				12815863	--	12815863	--	13841132
							--	--	--	1025269	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12815863				
	Местные материалы		Тенге				12815863				
		Сметная прибыль	Тенге				1025269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13841132				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13841132				
		РАЗДЕЛ 5.=Вход в подвал=									
		в осях А-Б;2-3									
43	222-301-0101 РСНБ РК 2015	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	11	4498,00	--	49478	--	49478	--	53436
		СП - 8%			--	--	--	--		3958	
46	222-302-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм**	м3	2,22248	133191,00	--	296014	--	296014	--	319695
		СП - 8%			--	--	--	--		23681	
		в осях А-Б;18-19									
49	222-301-0101 РСНБ РК 2015	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	11	4498,00	--	49478	--	49478	--	53436
		СП - 8%			--	--	--	--		3958	
52	222-302-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм**	м3	2,22248	133191,00	--	296014	--	296014	--	319695
		СП - 8%			--	--	--	--		23681	
		в осях Ж-И;7-8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	222-301-0101 РСНБ РК 2015	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016** *СП - 8%*	м	16,8	4498,00 --	-- --	75566 --	-- --	75566	-- 6045	81611
58	222-302-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм** *СП - 8%*	м3	2,081632	133191,00 --	-- --	277255 --	-- --	277255	-- 22180	299435
		в осях Ж-И;13-14									
61	222-301-0101 РСНБ РК 2015	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016** *СП - 8%*	м	16,8	4498,00 --	-- --	75566 --	-- --	75566	-- 6045	81611
64	222-302-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм** *СП - 8%*	м3	2,081632	133191,00 --	-- --	277255 --	-- --	277255	-- 22180	299435
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1396626** --	-- --	1396626 --	-- 111728	1508354
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1396626				
	Местные материалы		Тенге				1396626				
		Сметная прибыль	Тенге				111728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1508354				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1508354				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**19255803** --	-- --	19255803 --	-- 1540462	20796265
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19255803				
	Местные материалы		Тенге				19255803				
		Сметная прибыль	Тенге				1540462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20796265				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				20796265				
		ОТДЕЛ 4.ЛС 2-1-5. Архитектурные решения ниже отм. 0,000. Блоки А, Б, В.									
		=БЛОК А=									
		Утепление									
14	234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** *СП - 8%*	м3	5,043465	34761,00 --	-- --	175316 --	-- --	175316	-- 14025	189341
		=БЛОК Б=									
		Утепление									
83	234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** *СП - 8%*	м3	11,36835	34761,00 --	-- --	395175 --	-- --	395175	-- 31614	426789
		=БЛОК В=									
		Утепление									
159	234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** *СП - 8%*	м3	5,61519	34761,00 --	-- --	195190 --	-- --	195190	-- 15615	210805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**765681**	--	**765681**	--	**826935**
							--	--	--	**61254**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**765681**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**765681**				
		Сметная прибыль	Тенге				**61254**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**826935**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**826935**				
		ОТДЕЛ 5.ЛС 2-1-6. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блоки А, Б, В.									
		РАЗДЕЛ 1.=Стены=									
2	**213-101-0501 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**71,0479**	**97633,00**	--	**6936620**	--	**6936620**	--	**7491550**
		СП - 8%			--	--	--	--		**554930**	
4	**213-101-0501 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**11,63547**	**97633,00**	--	**1136006**	--	**1136006**	--	**1226886**
		СП - 8%			--	--	--	--		**90880**	
		Парапет									
11	**213-101-0501 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**10,49664**	**97633,00**	--	**1024818**	--	**1024818**	--	**1106803**
		СП - 8%			--	--	--	--		**81985**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9825239**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**9097444**	--	**9097444**	--	**9825239**
							--	--	--	**727795**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9097444**				
	Местные материалы		Тенге				**9097444**				
		Сметная прибыль	Тенге				**727795**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9825239**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**9825239**				
		ОТДЕЛ 6.ЛС 5-1-1. Внутриплощадочные сети телефонизации.									
13	**211-401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**16,38**	**2182,00**	--	**35741**	--	**35741**	--	**38600**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2859**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				**35741**	--	**35741**	--	**38600**
							--	--	--	**2859**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35741**				
	Местные материалы		Тенге				**35741**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2859**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**38600**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				**38600**				
		ОТДЕЛ 7.ЛС 6-1-1. Наружные сети водоснабжения и канализации.									
		РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение									
28	**225-101-0602 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**25477,00**	--	**25477**	--	**25477**	--	**27515**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2038	
29	225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**3**	**23102,00**	**--**	**69306**	**--**	**69306**	**--**	**74850**
		СП - 8%			--	--	--	--		5544	
30	225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**22616,00**	**--**	**22616**	**--**	**22616**	**--**	**24425**
		СП - 8%			--	--	--	--		1809	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				126790				
		РАЗДЕЛ 2. Канализация									
		Колодцы канализационные									
48	225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**5**	**25477,00**	**--**	**127385**	**--**	**127385**	**--**	**137576**
		СП - 8%			--	--	--	--		10191	
50	225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**15**	**23102,00**	**--**	**346530**	**--**	**346530**	**--**	**374252**
		СП - 8%			--	--	--	--		27722	
51	225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**17**	**22616,00**	**--**	**384472**	**--**	**384472**	**--**	**415230**
		СП - 8%			--	--	--	--		30758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**858387**	**--**	**858387**	**--**	**927058**
							--	--	--	68671	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				858387				
		Местные материалы	Тенге				858387				
		Сметная прибыль	Тенге				68671				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				927058				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				927058				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				**975786**	**--**	**975786**	**--**	**1053848**
							--	--	--	78062	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				975786				
		Местные материалы	Тенге				975786				
		Сметная прибыль	Тенге				78062				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1053848				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				1053848				
		ОТДЕЛ 8.ЛС 6-2-1. Теплоснабжение.									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**64**	**2182,00**	**--**	**139648**	**--**	**139648**	**--**	**150820**
		СП - 8%			--	--	--	--		11172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**139648**	**--**	**139648**	**--**	**150820**
							--	--	--	11172	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				139648				
		Местные материалы	Тенге				139648				
		Сметная прибыль	Тенге				11172				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				150820				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				150820				
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка тепловых сетей от УТ-1 (сущ) до школы на 600 мест									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Н=4,64М Д=1М									
58	**225-101-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	**шт.**	**2**	**15792,00**	**--**	**31584**	**--**	**31584**	**--**	**34111**
					--	**--**	**--**	**--**		**2527**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**31584**	**--**	**31584**	**--**	**34111**
							--	**--**	**--**	**2527**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31584**				
	Местные материалы		Тенге				**31584**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2527**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34111**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**34111**				
		РАЗДЕЛ 3. Вынос тепловых сетей, попадающих под пятно строительства школы на 600 мест									
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Н=4,04М Д=1М									
121	**225-101-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	**шт.**	**2**	**15792,00**	**--**	**31584**	**--**	**31584**	**--**	**34111**
					--	**--**	**--**	**--**		**2527**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**31584**	**--**	**31584**	**--**	**34111**
							--	**--**	**--**	**2527**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31584**				
	Местные материалы		Тенге				**31584**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2527**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34111**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**34111**				
		РАЗДЕЛ 4. Транзитная сеть									
		Демонтажные работы									
145	**1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21К=0,6**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном сизоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная**									
		НР - 99%, СП - 8%	**км труб**	**0,312**	**554101,05**	**187305,89**	**172880**	**58439**	**--**	**131394**	**328616**
					366795,16	**58594,12**	**114440**	**18281**		**24342**	
146	**1124-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21К=0,6**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**									
		НР - 99%, СП - 8%	**шт.**	**2**	**11634,68**	**3328,80**	**23269**	**6657**	**--**	**18551**	**45165**
					8305,88	**1063,25**	**16612**	**2126**		**3346**	
147	**414-103-0101 РСНБ РК 2015**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**									
		СП - 8%	**т**	**3,1472**	**796,00**	**--**	**2505**	**--**		**--**	**2705**
					--	**--**	**--**	**--**		**200**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	412-101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	47,208	54,00	--	2549	--		--	2753
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				201203	65096	--	149945	379239
							131052	20407	--	28092	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				201203				
	Всего заработная плата		Тенге					151459			
	Транспортные расходы		Тенге				5054				
		Накладные расходы	Тенге				149945				
		Сметная прибыль	Тенге				28092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				379240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					151459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				379240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					151459			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				404019	65096	202816	149945	598281
							131052	20407	--	44318	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				404019				
	Всего заработная плата		Тенге					151459			
	Местные материалы		Тенге				202816				
	Транспортные расходы		Тенге				5054				
		Накладные расходы	Тенге				149945				
		Сметная прибыль	Тенге				44318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				598282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					151459			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				598282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					151459			
		ОТДЕЛ 9.ЛС 7-1. Благоустройство и озеленение территории.									
		РАЗДЕЛ 3. Тип 2. Покрытие из брусчатки 1270+8 м2.									
14	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	38,34	2182,00	--	83658	--	83658	--	90351
		СП - 8%			--	--	--	--		6693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				83658	--	83658	--	90351
							--	--	--	6693	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				83658				
	Местные материалы		Тенге				83658				
		Сметная прибыль	Тенге				6693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90351				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				90351				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				83658	--	83658	--	90351
							--	--	--	6693	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				83658				
	Местные материалы		Тенге				83658				
		Сметная прибыль	Тенге				6693				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					90351				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге					90351				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**53778271**
		Временные здания и сооружения, (1,5%)	**Тенге**									**806 023**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**									**54 584 293**
		Зимние удорожания, (2,42%)	**Тенге**									**1 319 889**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**									**55 904 182**
		Непредвиденные работы и затраты, (2%)	**Тенге**									**1 117 216**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**									**57 021 398**
		Итого в текущих ценах, К = 1,0689749600	**Тенге**									**60 954 447**
		НДС 12%	**Тенге**									**7 314 534**
		ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**									**68 268 981**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**Тенге**									**57 906 725**
		НДС 12%	**Тенге**									**6 948 807**
		ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	**Тенге**									**64 855 532**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" _____
М.П (подпись)

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С. Махиня
М.П (подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "KZ Стройэксперт" _____
М.П (подпись)

МУХАМБЕТОВ БАХЫТЖАН СЕЛИХАНОВИЧ ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР KZ26VJE00060354

Авторский надзор:
Эксперт АН ТОО "TD Project Company" _____ Д.Т. Уразаева
М.П (подпись)