*Приложение №4*
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 89 БИН 000140001467**
**Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шұбар, улица Арай 29А**
**Наименование строительства и его адрес:** Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за ноябрь месяц 2023 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименование | | код |
| | | **№2021-87** | **от 01.07.2021г.** | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| **А** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка | 1 604 920 434,93 | 207 119 843,54 | | | | | | | 24 854 381,22 | 231 974 224,76 |

**Заказчик** **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", БИН 000140001467**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

**Подрядчик:** **ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

**Технадзор:** **ТОО "САРТОБЕ", БИН 050540003813**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

Байгожин Н.Т.
(должность, подпись, расшифровка

Место печати (при наличии)

**Руководитель проекта** **Есетов Е.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка

Место печати (при наличии)

**Эксперт** **Батиркулов С.М.**
(должность, подпись, расшифровка

**Эксперт** **Сагалов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка

Место печати (при наличии)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 89 БИН 000140001467**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шұбар, улица Арай 29А, тел.:+77779995525**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка**
Наименование объекта - Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области
Договор подряда (контракт) **№2021-87 от 01.07.2021г.**

# Акт выполненных работ № ___
**Ноябрь 2023** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **ОТДЕЛ 1. Общестроительные работы Блок 1А, 1Б** | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Проемы** | | | | | | | | | | | | | |
| **А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | **м2** | | **5,07** | **3963,90** | **73,93** | **20097** | **375** | **2643** | **11900** | **34557** |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **3368,58** | **33,15** | **17079** | **168** | | **2560** | |
| | | | АР1, л.4 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **2** | **2** | **223-207-0204 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014** | **м2** | | **2,34** | **55568,00** | **--** | **130029** | **--** | **130029** | **--** | **140431** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **10402** | |
| | | | АР1, л.4 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **3** | **3** | **223-207-0102 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | **м2** | | **2,73** | **72945,00** | **--** | **199140** | **--** | **199140** | **--** | **215071** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **15931** | |
| | | | АР1, л.4 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **4** | **4** | **223-502-0303 РСНБ РК 2022** | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | | **2** | **3390,00** | **--** | **6780** | **--** | **6780** | **--** | **7322** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **542** | |
| | | | АР1, л.4 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Потолок** | | | | | | | |
| **5** | **10** | **1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону** | **м2** | | **524,2** | **77,78** | **1,12** | **40770** | **588** | **5487** | **27991** | **74262** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **66,19** | **0,56** | **34695** | **294** | | **5501** | |
| | | | АР1, л.1.1 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Стены** | | | | | | | |
| **6** | **13** | **1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **87,7** | **-1647,79** | **-104,86** | **-144511** | **-9196** | **-32713** | **-88202** | **-251331** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **-1169,92** | **-87,24** | **-102602** | **-7651** | | **-18617** | |
| | | | АР1, л.1.1 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **7** | **14** | **1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону** | **м2** | | **366,5** | **77,78** | **1,12** | **28505** | **410** | **3838** | **19570** | **51921** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **66,19** | **0,56** | **24257** | **205** | | **3846** | |
| | | | АР1, л.1.1 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА** | | | | | | | | | | |
| **8** | **21** | **1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен** | **м2** | | **60,1** | **3554,69** | **43,03** | **213637** | **2586** | **84381** | **102493** | **341420** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **2107,65** | **24,06** | **126670** | **1446** | | **25290** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **9** | **22** | **1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен** | **м2** | | **253,3** | **3554,69** | **43,03** | **900403** | **10899** | **355636** | **431970** | **1438963** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **2107,65** | **24,06** | **533868** | **6094** | | **106590** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **10** | **16** | **1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** | **м3 изоляции** | | **15,412** | **73034,86** | **3914,72** | **1125613** | **60333** | **426021** | **502565** | **1758432** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **41477,99** | **1428,13** | **639259** | **22010** | | **130254** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **11** | **17** | **234-101-0206 РСНБ РК 2022** | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150** | **м3** | | **14,94964** | **49780,00** | **--** | **744193** | **--** | **744193** | **--** | **803728** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **59535** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **12** | **18** | **217-109-0108 РСНБ РК 2022** | **Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм** | **шт** | | **1180** | **50,00** | **--** | **59000** | **--** | **59000** | **--** | **63720** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4720** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | | **2967610** | **65620** | **1984435** | **1008287** | **4678496** |
| | | | | | | | | | **1256147** | **22398** | **--** | **346554** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **2967610** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | | тенге | | | | | 842650 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 1278545 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 803193 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 996387 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 317119 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 4281116 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 721 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 1278545 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | | 4281116 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 721 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 1278545 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3. Кровля/Лист 5/** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Парапет/Лист 43/** | | | | | | | | | | |
| **13** | **56** | **1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | **м2 покрытия** | | **124,495** | **5322,89** | **22,67** | **662673** | **2822** | **450186** | **193532** | **924701** |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **1684,12** | **5,59** | **209665** | **696** | | **68496** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **14** | **57** | **1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костыли** | **т стальных элементов** | | **0,14915** | **1146064,14** | **10226,28** | **170935** | **1525** | **155208** | **17133** | **203114** |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **95217,58** | **2131,85** | **14202** | **318** | | **15045** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **15** | **58** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2** | **Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза** | **м2** | | **4,32535** | **193,06** | **4,52** | **835** | **19** | **484** | **231** | **1151** |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **76,68** | **0,78** | **332** | **3** | | **85** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **тенге** | | | | | **834443** | **4366** | **605878** | **210896** | **1128966** |
| | | | | | | | | | **224199** | **1017** | **--** | **83626** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **834443** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **605879** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **225216** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **210896** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **83626** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **1128965** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **143** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **225216** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | | **1128965** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **143** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **225216** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4. Проемы** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Двери/Лист 29/** | | | | | | | | | | |
| **16** | **67** | **1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей** | **м2** | | **10,92** | **2811,84** | **54,27** | **30705** | **592** | **7053** | **20985** | **55825** |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **2111,76** | **23,48** | **23060** | **256** | | **4135** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **17** | **68** | **223-205-1306 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 21-14 ГОСТ 23747-2015** | **м2** | | **10,92** | **74192,00** | **--** | **810177** | **--** | **810177** | **--** | **874991** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **64814** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **18** | **69** | **1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | **м2** | | **44,31** | **2516,98** | **124,83** | **111527** | **5531** | **28215** | **72135** | **198355** |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1755,39** | **53,46** | **77781** | **2369** | | **14693** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **19** | **70** | **223-201-0105 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | | **19,11** | **10242,00** | **--** | **195725** | **--** | **195725** | **--** | **211383** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **15658** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **20** | **71** | **223-201-0103 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | | **25,2** | **7373,00** | **--** | **185800** | **--** | **185800** | **--** | **200664** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **14864** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **21** | **72** | **223-502-0201 РСНБ РК 2022** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | | **40** | **527,00** | **--** | **21080** | **--** | **21080** | **--** | **22766** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1686** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **22** | **73** | **223-502-0902 РСНБ РК 2022** | **Ручки раздельные** | **пара** | | **20** | **3246,00** | **--** | **64920** | **--** | **64920** | **--** | **70114** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5194** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **23** | **74** | **1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | **м2** | | **5,88** | **4338,01** | **69,97** | **25507** | **411** | **3805** | **14817** | **43550** |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **3620,92** | **31,12** | **21291** | **183** | | **3226** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **24** | **75** | **223-207-0101 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | **м2** | | **5,88** | **55181,00** | **--** | **324464** | **--** | **324464** | **--** | **350421** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **25957** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **25** | **76** | **223-502-0901 РСНБ РК 2022** | **Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80** | **пара** | | **3** | **4001,00** | **--** | **12003** | **--** | **12003** | **--** | **12963** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **960** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| 26 | 77 | 223-502-0305 РСНБ РК 2022 | Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 3 | 3416,00 | -- | 10248 | -- | 10248 | -- | 11068 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 820 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| 27 | 78 | 223-502-0201 РСНБ РК 2022 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 6 | 527,00 | -- | 3162 | -- | 3162 | -- | 3415 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 253 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| 28 | 79 | 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 | 16,38 | 2360,11 | 262,19 | 38659 | 4294 | 9297 | 24470 | 68180 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1530,39 | 129,51 | 25068 | 2121 | | 5050 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 29 | 80 | 223-203-0208 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 16,38 | 41639,00 | -- | 682047 | -- | 682047 | -- | 736611 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 54564 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **Витражи/Лист 29/** | | | | | | | | | |
| 30 | 83 | 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке/ВТ-1/ | м2 | 15,8576 | 11336,09 | 624,55 | 179763 | 9904 | 129 | 121003 | 324827 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10703,41 | 355,39 | 169730 | 5636 | | 24061 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31 | 84 | 223-301-0108 РСНБ РК 2022 | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82 | м2 | 9,5576 | 106055,00 | -- | 1013631 | -- | 1013631 | -- | 1094722 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 81091 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| 32 | 85 | 223-301-0208 РСНБ РК 2022 | Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 6,3 | 106020,00 | -- | 667926 | -- | 667926 | -- | 721360 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53434 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **ОКНА/Лист 30/** | | | | | | | | | |
| 33 | 99 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 36,69 | 5322,89 | 22,67 | 195297 | 832 | 132675 | 57036 | 272519 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1684,12 | 5,59 | 61790 | 205 | | 20187 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Перемычки/Лист 47/** | | | | | | | | | | |
| **34** | **100** | **1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Перемычки. Устройство/В12,5/** | **м3** | | **0,54** | **-77822,92** | **-6948,77** | **-42024** | **-3752** | **-25778** | **-12056** | **-58407** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **-23137,74** | **-1397,16** | **-12494** | **-754** | | **-4326** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **35** | **101** | **214-210-0101 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | | **0,0268** | **-408502,00** | **--** | **-10948** | **--** | **-10948** | **--** | **-11824** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-876** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **36** | **102** | **214-210-0201 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | | **0,10652** | **-389901,00** | **--** | **-41532** | **--** | **-41532** | **--** | **-44855** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-3323** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **37** | **103** | **1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | | **0,13332** | **-30574,11** | **-1777,82** | **-4076** | **-237** | **-51** | **-3519** | **-8202** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **-28412,29** | **-591,14** | **-3788** | **-79** | | **-608** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **тенге** | | | | | **4474061** | **17575** | **4094048** | **294871** | **5150446** |
| | | | | | | | | | **362438** | **9937** | **--** | **381514** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **4268791** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **151409** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **175535** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **3938703** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **159051** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **354227** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **4782069** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **110** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **175535** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | **205270** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **3934** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **196840** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **135820** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **27287** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | **368377** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **105** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **196840** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | | **5150446** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **215** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **372375** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 5. Полы/Лист 1.4/** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 1** | | | | | | | | | | |
| **38** | **105** | **1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | | **50** | **2619,11** | **197,51** | **130956** | **9876** | **43086** | **77448** | **225076** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **1559,87** | **87,95** | **77994** | **4398** | | **16672** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 2** | | | | | | | | | |
| **39** | **113** | **1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **65,4** | **2691,31** | **27,73** | **176012** | **1813** | **21688** | **144060** | **345678** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **2331,98** | **11,38** | **152511** | **744** | | **25606** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **40** | **114** | **1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | **206,8** | **2446,73** | **17,45** | **505983** | **3609** | **418277** | **80340** | **633229** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **406,66** | **6,63** | **84097** | **1371** | | **46906** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 3** | | | | | | | | | |
| **41** | **122** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **239,1** | **576,13** | **61,43** | **137752** | **14688** | **31872** | **91434** | **247521** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **381,40** | **25,42** | **91192** | **6078** | | **18335** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 4** | | | | | | | | | |
| **42** | **127** | **1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **71,8** | **2619,11** | **197,51** | **188052** | **14181** | **61872** | **111215** | **323208** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **1559,87** | **87,95** | **111999** | **6315** | | **23941** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **43** | **128** | **1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | **151,2** | **2446,73** | **17,45** | **369945** | **2638** | **305820** | **58740** | **462980** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **406,66** | **6,63** | **61487** | **1002** | | **34295** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 5** | | | | | | | | | |
| **44** | **132** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **260,9** | **576,13** | **61,43** | **150312** | **16027** | **34778** | **99771** | **270089** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **381,40** | **25,42** | **99507** | **6632** | | **20007** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 6** | | | | | | | | | |
| **45** | **141** | **1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м** | **м2** | **272,4** | **1111,39** | **117,75** | **302743** | **32076** | **163** | **258870** | **606542** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **993,04** | **17,95** | **270504** | **4890** | | **44929** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **тенге** | | | | **1961755** | **94908** | **917556** | **921878** | **3114323** |
| | | | | | | | | **949291** | **31430** | **--** | **230691** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **1961755** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | **917556** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 980721 | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 921878 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 230691 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 3114324 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 562 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 980721 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | | 3114324 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 562 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 980721 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы/Лист 1.1/** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Потолок** | | | | | | | | | | |
| **46** | **145** | **1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **979,65** | **689,52** | **4,54** | **675489** | **4448** | **220695** | **361938** | **1120421** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **459,70** | **2,12** | **450346** | **2077** | | **82994** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **47** | **146** | **1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** | **м2** | | **601,8** | **151,82** | **1,12** | **91367** | **674** | **7414** | **66893** | **170921** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **138,38** | **0,56** | **83279** | **337** | | **12661** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Стены или перегородки,колонны,диафрагмы,ригеля** | | | | | | | | | | |
| **48** | **149** | **1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **35** | **4456,71** | **54,42** | **155985** | **1904** | **37268** | **94397** | **270412** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **3337,53** | **33,78** | **116813** | **1182** | | **20031** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **49** | **151** | **1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **35** | **1706,16** | **28,30** | **59716** | **991** | **6748** | **41860** | **109702** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **1485,07** | **9,94** | **51977** | **348** | | **8126** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **50** | **152** | **1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **777** | **955,72** | **6,95** | **742595** | **5400** | **201414** | **430658** | **1267113** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **689,55** | **3,27** | **535781** | **2541** | | **93860** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **51** | **153** | **1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** | **м2** | | **189,1** | **151,82** | **1,12** | **28710** | **212** | **2330** | **21019** | **53708** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **138,38** | **0,56** | **26168** | **106** | | **3978** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Низ стен или перегородок** | | | | | | | | | | |
| **52** | **154** | **1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **1221** | **441,87** | **1,12** | **539524** | **1368** | **102625** | **348972** | **959576** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **356,70** | **0,56** | **435531** | **684** | | **71080** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **53** | **155** | **1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону** | **м2 поверхности облицовки** | | **182** | **4077,53** | **24,50** | **742110** | **4459** | **70534** | **535770** | **1380111** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **3665,48** | **14,26** | **667117** | **2595** | | **102230** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА (УЗЛЫ 4,5)/Лист 42/** | | | | | | | | | | |
| **54** | **156** | **1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхности стен и колони прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)** | **м3 изоляции** | | **1,78** | **121321,46** | **3914,72** | **215952** | **6968** | **135153** | **58043** | **295915** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **41477,99** | **1428,13** | **73831** | **2542** | | **21920** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **55** | **157** | **217-109-0108 РСНБ РК 2022** | **Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм** | **шт** | | **178** | **50,00** | **--** | **8900** | **--** | **8900** | **--** | **9612** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **712** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **56** | **158** | **1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м** | **м2** | | **35,6** | **1748,80** | **8,14** | **62257** | **290** | **17827** | **41174** | **111705** |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **1239,90** | **3,73** | **44140** | **133** | | **8274** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **тенге** | | | | | **3322605** | **26714** | **810908** | **2000724** | **5749196** |
| | | | | | | | | | **2484983** | **12545** | **--** | **425866** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **3322605** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **802008** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **2497528** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **8900** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **2000724** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **425866** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **5749195** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1469** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **2497528** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | тенге | | | | | **5749195** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1469** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **2497528** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7. ВХОД В-1/лист33/** | | | | | | | | | | |
| | | | **Козырек** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **57** | **171** | **1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Покрытия. Утепление керамзитом/монолитное и засыпка/** | **м3 утеплителя** | | **9,369** | **35887,94** | **2613,63** | **336234** | **24487** | **274950** | **39919** | **406245** |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **3927,55** | **703,72** | **36797** | **6593** | | **30092** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **58** | **172** | **1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (50 мм)** | **м2** | | **69,4** | **1014,47** | **154,43** | **70404** | **10717** | **35246** | **25049** | **103089** |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **352,17** | **40,15** | **24441** | **2786** | | **7636** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **59** | **173** | **1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=35** | **Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек** | **м2** | | **69,4** | **946,13** | **80,06** | **65662** | **5556** | **56950** | **4291** | **75549** |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **45,47** | **21,73** | **3156** | **1508** | | **5596** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **60** | **174** | **1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | **1т** | | **0,27413** | **23464,50** | **2141,60** | **6432** | **587** | **11** | **5540** | **12930** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **21280,90** | **928,26** | **5834** | **254** | | **958** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **61** | **175** | **261-102-0251 РСНБ РК 2022** | **/А-I, d 8 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | | **0,27413** | **354275,00** | **--** | **97117** | **--** | **97117** | **--** | **104886** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **7769** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **Крыльцо,пандус,клумбы** | | | | | | | | | | |
| **62** | **186** | **1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)** | **м2** | | **64,4** | **1013,01** | **35,95** | **65238** | **2315** | **30261** | **31963** | **104977** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **507,17** | **20,83** | **32662** | **1341** | | **7776** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **63** | **187** | **1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2** | **Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** | **м2** | | **64,4** | **259,31** | **12,32** | **16700** | **794** | **15099** | **1176** | **19306** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **12,53** | **6,89** | **807** | **444** | | **1430** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **64** | **188** | **1111-0101-3108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт** | **м2 покрытия** | | **72,4** | **9539,88** | **444,74** | **690688** | **32199** | **285983** | **358182** | **1132780** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **5145,11** | **117,94** | **372506** | **8539** | | **83910** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | **189** | **231-201-0310 РСНБ РК 2022** | **Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012** | **м2** | | **47,8** | **34067,00** | **--** | **1628403** | **--** | **1628403** | **--** | **1758675** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **130272** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **66** | **190** | **231-201-0109 РСНБ РК 2022** | **Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм (проступь)** | **м2** | | **16,6** | **17098,00** | **--** | **283827** | **--** | **283827** | **--** | **306533** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **22706** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **67** | **191** | **231-201-0308 РСНБ РК 2022** | **Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012** | **м2** | | **8** | **30351,00** | **--** | **242808** | **--** | **242808** | **--** | **262233** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **19425** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **68** | **192** | **1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Гладкая облицовка подступенка и торца на клее** | **м2** | | **20** | **3088,51** | **21,88** | **61770** | **438** | **7611** | **43138** | **113301** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **2686,03** | **10,10** | **53721** | **202** | | **8393** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| **69** | **193** | **231-201-0101 РСНБ РК 2022** | **Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм** | **м2** | | **20** | **14255,00** | **--** | **285100** | **--** | **285100** | **--** | **307908** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **22808** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **тенге** | | | | | **3850383** | **77093** | **3243366** | **509258** | **4708412** |
| | | | | | | | | | **529924** | **21667** | **--** | **348771** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **3850383** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **706112** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **551591** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **2537255** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **509258** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **348771** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **4708412** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **345** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **551591** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | тенге | | | | | **4708412** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **345** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **551591** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8. ВХОД В-3, В-4/Лист 35/** | | | | | | | | | | |
| | | | **ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ - УЗЕЛЫ 4,5/Лист28/** | | | | | | | | | | |
| **70** | **245** | **1112-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике** | **м деформационных швов** | | **23,4** | **1695,96** | **96,28** | **39685** | **2253** | **3486** | **31568** | **76953** |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **1450,67** | **15,70** | **33946** | **367** | | **5700** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **71** | **246** | **234-101-0206 РСНБ РК 2022** | **Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем/Isover/** | **м3** | | **0,44** | **49780,00** | **--** | **21903** | **--** | **21903** | **--** | **23655** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1752** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИИ - УЗЕЛ 6/Лист28/** | | | | | | | | | | |
| **72** | **250** | **1112-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике** | **м деформационных швов** | | **28** | **1695,96** | **96,28** | **47487** | **2696** | **4172** | **37774** | **92082** |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **1450,67** | **15,70** | **40619** | **440** | | **6821** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| **73** | **251** | **234-101-0206 РСНБ РК 2022** | **Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем/Isover/** | **м3** | | **0,56** | **49780,00** | **--** | **27877** | **--** | **27877** | **--** | **30107** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2230** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **74** | **254** | **1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой** | **1т** | | **0,00896** | **842482,77** | **3464,93** | **7549** | **31** | **2768** | **4335** | **12835** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **530187,84** | **1504,73** | **4750** | **13** | | **951** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **тенге** | | | | | **144501** | **4980** | **60206** | **73677** | **235632** |
| | | | | | | | | | **79315** | **820** | **--** | **17454** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **144501** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **10426** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **80135** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **49780** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **73677** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **17454** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **235632** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **45** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **80135** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | тенге | | | | | **235632** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **45** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **80135** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **ОТДЕЛ 2. Водоснабжение.Канализация Блок 1А, 1Б** | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 9. Водоснабжение и канализация** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **К2** | | | | | | | | | | |
| **75** | **14** | **1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **47,6** | **785,82** | **1,55** | **37405** | **74** | **6834** | **24426** | **66777** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **640,69** | **0,75** | **30497** | **36** | | **4946** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **76** | **17** | **1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | | **45** | **-1148,94** | **-4,98** | **-51702** | **-224** | **-218** | **-50303** | **-110165** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **-1139,12** | **-1,54** | **-51260** | **-69** | | **-8160** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **77** | **18** | **1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | | **65** | **-1192,07** | **-2,03** | **-77485** | **-132** | **-137** | **-75715** | **-165456** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **-1187,94** | **-0,67** | **-77216** | **-44** | | **-12256** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **78** | **19** | **241-203-0107 РСНБ РК 2022** | **Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм** | **м** | | **44,91** | **-1167,00** | **--** | **-52410** | **--** | **-52410** | **--** | **-56603** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-4193** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **79** | **20** | **241-203-0101 РСНБ РК 2022** | **Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм** | **м** | | **64,87** | **-354,00** | **--** | **-22964** | **--** | **-22964** | **--** | **-24801** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-1837** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **80** | **10** | **244-104-0601 РСНБ РК 2022** | **Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** | **шт.** | | **2** | **922,00** | **--** | **1844** | **--** | **1844** | **--** | **1992** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **148** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **81** | **11** | **242-207-1604 РСНБ РК 2022** | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32/типа Bugatti/** | **шт.** | | **2** | **9871,00** | **--** | **19742** | **--** | **19742** | **--** | **21321** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1579** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **К1** | | | | | | | | | | |
| **82** | **30** | **1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Унитазы напольные. Установка** | **комплект** | | **7** | **3376,37** | **84,69** | **23635** | **592** | **1983** | **20910** | **48109** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **3008,50** | **39,63** | **21060** | **277** | | **3564** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| **83** | **31** | **244-101-0302 РСНБ РК 2022** | **Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм** | **комплект** | | **7** | **19691,00** | **--** | **137837** | **--** | **137837** | **--** | **148864** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **11027** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **84** | **32** | **244-101-0601 РСНБ РК 2022** | **Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм** | **комплект** | | **7** | **14807,00** | **--** | **103649** | **--** | **103649** | **--** | **111941** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8292** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **85** | **33** | **244-104-0201 РСНБ РК 2022** | **Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза** | **шт.** | **7** | **1783,00** | **--** | **12481** | **--** | **12481** | **--** | **13479** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **998** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **86** | **34** | **1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** | **комплект** | **18** | **4217,14** | **128,80** | **75908** | **2318** | **4833** | **68518** | **155980** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **3819,82** | **64,41** | **68757** | **1159** | | **11554** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **87** | **35** | **244-101-0101 РСНБ РК 2022** | **Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм** | **комплект** | **18** | **9912,00** | **--** | **178416** | **--** | **178416** | **--** | **192689** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **14273** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **88** | **36** | **244-104-0101 РСНБ РК 2022** | **Пьедестал для умывальника** | **шт.** | **18** | **5326,00** | **--** | **95868** | **--** | **95868** | **--** | **103537** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **7669** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **89** | **37** | **244-104-0601 РСНБ РК 2022** | **Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94** | **шт.** | **18** | **922,00** | **--** | **16596** | **--** | **16596** | **--** | **17924** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1328** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **90** | **38** | **244-104-0408 РСНБ РК 2022** | **Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** | **шт.** | **18** | **8214,00** | **--** | **147852** | **--** | **147852** | **--** | **159680** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **11828** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **91** | **39** | **1117-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка** | **комплект** | **1** | **3655,47** | **309,67** | **3655** | **309** | **310** | **3129** | **7327** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **3036,26** | **156,45** | **3036** | **156** | | **543** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **92** | **40** | **244-102-0702 РСНБ РК 2022** | **Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96** | **шт.** | **1** | **34571,00** | **--** | **34571** | **--** | **34571** | **--** | **37337** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2766** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **93** | **41** | **244-104-0604 РСНБ РК 2022** | **Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94** | **шт.** | **1** | **1583,00** | **--** | **1583** | **--** | **1583** | **--** | **1710** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **127** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **В1** | | | | | | | | | | |
| **94** | **60** | **1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06** | **Краны поливочные диаметром до 25 мм/15мм/. Установка** | **кран** | | **1** | **28172,16** | **--** | **28172** | **--** | **27584** | **576** | **31048** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **587,66** | **--** | **588** | **--** | | **2300** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **95** | **61** | **241-211-0301 РСНБ РК 2022** | **Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16** | **шт.** | | **13** | **159,00** | **--** | **2067** | **--** | **2067** | **--** | **2232** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **165** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **Т3,Т4** | | | | | | | | | | |
| **96** | **80** | **241-211-0301 РСНБ РК 2022** | **Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16** | **шт.** | | **15** | **159,00** | **--** | **2385** | **--** | **2385** | **--** | **2576** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **191** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **тенге** | | | | | **719105** | **2937** | **720706** | **-8459** | **767498** |
| | | | | | | | | | **-4538** | **1515** | **--** | **56852** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **716922** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **6834** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **30533** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **679517** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **24426** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **59307** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **800655** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **19** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **30533** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | **2183** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **34355** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **-33556** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **-32885** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **-2455** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | **-33157** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **-15** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **-33556** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | тенге | | | | | **767498** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **4** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **-3023** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | | **719105** | **2937** | **12437103** | **5011132** | **25532969** |
| | | | | | | | | | **-4538** | **1515** | **--** | **1891328** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **716922** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **6834** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **30533** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **679517** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **24426** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **59307** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **800655** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **19** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **30533** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | **2183** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | | тенге | | | | | 34355 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | -33556 | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | -32885 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | -2455 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | -33157 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | -15 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | -33556 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | тенге | | | | | 767498 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 4 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | -3023 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **ОТДЕЛ 3. Отопление и Вентиляция Блок 1А, 1Б** | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 10.ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Фитинги** | | | | | | | | | | |
| **97** | **19** | **1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** | **комплект** | | **5** | **683,51** | **--** | **3418** | **--** | **479** | **2881** | **6802** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **587,87** | **--** | **2939** | **--** | | **504** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **98** | **20** | **245-713-0101 РСНБ РК 2022** | **Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой** | **шт.** | | **5** | **4432,00** | **--** | **22160** | **--** | **22160** | **--** | **23933** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1773** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **99** | **21** | **1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | **комплект** | | **8** | **3337,01** | **--** | **26696** | **--** | **23116** | **3508** | **32621** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **447,51** | **--** | **3580** | **--** | | **2416** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **100** | **22** | **261-301-0219 РСНБ РК 2022** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | | **154** | **708,00** | **--** | **109032** | **--** | **109032** | **--** | **117755** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8723** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **101** | **24** | **1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** | **шт.** | | **1** | **874,27** | **2,99** | **874** | **3** | **85** | **771** | **1776** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **785,51** | **0,86** | **786** | **1** | | **132** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **102** | **25** | **245-506-0106 РСНБ РК 2022** | **Ручной балансировочный клапан/USV-I/ Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25** | **шт.** | | **1** | **21833,00** | **--** | **21833** | **--** | **21833** | **--** | **23580** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1747** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **ОТОПЛЕНИЕ Л.К.** | | | | | | | |
| **103** | **34** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | | **8** | **116,48** | **3,13** | **932** | **25** | **382** | **364** | **1400** |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **65,60** | **0,39** | **525** | **3** | | **104** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **104** | **36** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | | **18,4** | **193,06** | **4,52** | **3552** | **83** | **2058** | **983** | **4898** |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **76,68** | **0,78** | **1411** | **14** | | **363** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **105** | **37** | **261-301-0219 РСНБ РК 2022** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | | **50** | **708,00** | **--** | **35400** | **--** | **35400** | **--** | **38232** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2832** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | |
| **106** | **48** | **1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении** | **шт.** | | **46** | **407,72** | **0,86** | **18755** | **40** | **448** | **17919** | **39608** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **397,11** | **0,39** | **18267** | **18** | | **2934** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **107** | **49** | **245-510-0205 РСНБ РК 2022** | **Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15** | **шт.** | | **46** | **5281,00** | **--** | **242926** | **--** | **242926** | **--** | **262360** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **19434** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **108** | **50** | **1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб** | **шт.** | | **46** | **612,97** | **6,20** | **28196** | **285** | **380** | **27007** | **59619** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **598,50** | **0,59** | **27531** | **27** | | **4416** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **109** | **51** | **245-510-0301 РСНБ РК 2022** | **Клапан запорный/RLV-Y/ радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15** | **шт.** | | **46** | **2527,00** | **--** | **116242** | **--** | **116242** | **--** | **125541** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **9299** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **110** | **52** | **1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Краны воздушные/Маевского/. Установка** | **шт.** | | **46** | **392,76** | **--** | **18067** | **--** | **6417** | **11417** | **31842** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **253,26** | **--** | **11650** | **--** | | **2359** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **111** | **53** | **1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка кранов спуска воздуха автоматических** | **комплект** | | **20** | **272,76** | **--** | **5455** | **--** | **390** | **4964** | **11252** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **253,26** | **--** | **5065** | **--** | | **834** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **112** | **58** | **1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | | **8** | **3079,10** | **129,61** | **24633** | **1037** | **2429** | **20897** | **49172** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **2645,82** | **19,59** | **21167** | **157** | | **3642** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **113** | **60** | **1116-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** | **шт.** | | **8** | **989,51** | **2,99** | **7916** | **24** | **686** | **7069** | **16183** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **900,75** | **0,86** | **7206** | **7** | | **1199** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **114** | **61** | **242-401-1701 РСНБ РК 2022** | **Регулятор перепада давления DPR/ASV-PV/, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss** | **шт.** | | **8** | **322875,00** | **--** | **2583000** | **--** | **2583000** | **--** | **2789640** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **206640** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **Изоляция** | | | | | | | | | | |
| **115** | **67** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | | **134,4** | **193,06** | **4,52** | **25947** | **608** | **15033** | **7183** | **35781** |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **76,68** | **0,78** | **10306** | **105** | | **2650** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **тенге** | | | | | **3295034** | **2105** | **3182496** | **104963** | **3671995** |
| | | | | | | | | | **110433** | **332** | **--** | **272001** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **3161024** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **17474** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **12364** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **3130593** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **8530** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **253565** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **3423119** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **7** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **12364** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | **134010** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **34430** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **98401** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **96433** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **18436** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | **248879** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **52** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **98401** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | тенге | | | | | **3671998** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **59** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **110765** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 11. Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА П1** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116** | **68** | **1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час** | **шт** | | **1** | **84619,23** | **4283,72** | **84619** | **4284** | **6842** | **73260** | **170509** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **73492,87** | **1261,85** | **73493** | **1262** | | **12630** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **117** | **69** | **514-401-0302 РСНБ РК 2022** | **Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час** | **комплект** | | **1** | **1162211,00** | **--** | **1162211** | **--** | | **--** | **1162211** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **1162211** | **--** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Коб=1; | | | | | | | | | | |
| **118** | **70** | **246-301-0701 РСНБ РК 2022** | **пр.Лючки для замера параметров воздуха** | **шт.** | | **5** | **223,00** | **--** | **1115** | **--** | **1115** | **--** | **1204** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **89** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **119** | **71** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** | **решетка** | | **13** | **2181,20** | **76,85** | **28356** | **999** | **2763** | **24352** | **56924** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **24594** | **255** | | **4217** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **120** | **72** | **261-302-0126 РСНБ РК 2022** | **Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм** | **м2** | | **0,78** | **43532,00** | **--** | **33955** | **--** | **33955** | **--** | **36671** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2716** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **121** | **73** | **1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **пр.Зонты/Шиберы/ из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** | **шт** | | **4** | **1124,86** | **66,83** | **4499** | **267** | **640** | **3597** | **8744** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **898,04** | **19,59** | **3592** | **78** | | **648** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| **122** | **74** | **246-303-0308 РСНБ РК 2022** | **Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм** | **шт.** | | **4** | **8958,00** | **--** | **35832** | **--** | **35832** | **--** | **38699** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2867** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **123** | **81** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **1** | **-5817,58** | **-41,77** | **-5818** | **-42** | **-1462** | **-3292** | **-9839** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-4314** | **-18** | | **-729** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА В1** | | | | | | | | | | |
| **124** | **84** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | | **1** | **11035,81** | **225,11** | **11036** | **226** | **971** | **9689** | **22383** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **9838,92** | **47,56** | **9839** | **48** | | **1658** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **125** | **85** | **246-401-0506 РСНБ РК 2022** | **Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84** | **комплект** | | **1** | **138669,00** | **--** | **138669** | **--** | **138669** | **--** | **149763** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **11094** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **126** | **86** | **1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка** | **глушитель шума** | | **1** | **24161,65** | **63,40** | **24162** | **64** | **22205** | **1874** | **28119** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1892,55** | **19,59** | **1893** | **20** | | **2083** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **127** | **87** | **246-301-0701 РСНБ РК 2022** | **пр.Лючки для замера параметров воздуха** | **шт.** | | **3** | **223,00** | **--** | **669** | **--** | **669** | **--** | **723** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **54** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **128** | **88** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** | **решетка** | | **14** | **2181,20** | **76,85** | **30537** | **1076** | **2975** | **26225** | **61303** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **26486** | **274** | | **4541** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **129** | **89** | **261-302-0123 РСНБ РК 2022** | **Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм** | **м2** | | **0,315** | **63348,00** | **--** | **19955** | **--** | **19955** | **--** | **21551** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1596** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **130** | **94** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **10** | **-5817,58** | **-41,77** | **-58176** | **-418** | **-14622** | **-32920** | **-98384** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-43136** | **-180** | | **-7288** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ1** | | | | | | | | | | |
| **131** | **97** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | | **2** | **2181,20** | **76,85** | **4362** | **154** | **424** | **3746** | **8757** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **3784** | **39** | | **649** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **132** | **98** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | | **2** | **3653,00** | **--** | **7306** | **--** | **7306** | **--** | **7890** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **584** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **133** | **102** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **3,5** | **-5817,58** | **-41,77** | **-20362** | **-146** | **-5118** | **-11522** | **-34435** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-15098** | **-63** | | **-2551** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ2** | | | | | | | | | | |
| **134** | **105** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | | **2** | **2181,20** | **76,85** | **4362** | **154** | **424** | **3746** | **8757** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **3784** | **39** | | **649** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **135** | **106** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | | **2** | **3653,00** | **--** | **7306** | **--** | **7306** | **--** | **7890** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **584** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **136** | **110** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **3,5** | **-5817,58** | **-41,77** | **-20362** | **-146** | **-5118** | **-11522** | **-34435** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-15098** | **-63** | | **-2551** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ3** | | | | | | | | | | |
| **137** | **113** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | | **3** | **2181,20** | **76,85** | **6544** | **231** | **637** | **5620** | **13137** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **5676** | **59** | | **973** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **138** | **114** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | | **2** | **3653,00** | **--** | **7306** | **--** | **7306** | **--** | **7890** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **584** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **139** | **115** | **246-304-0102 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм** | **шт.** | | **1** | **2131,00** | **--** | **2131** | **--** | **2131** | **--** | **2301** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **170** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **140** | **120** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **2** | **-5817,58** | **-41,77** | **-11635** | **-84** | **-2924** | **-6584** | **-19677** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-8627** | **-36** | | **-1458** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ4** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **141** | **123** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | **2** | **2181,20** | **76,85** | **4362** | **154** | **424** | **3746** | **8757** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1891,85** | **19,59** | **3784** | **39** | | **649** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **142** | **124** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | **2** | **3653,00** | **--** | **7306** | **--** | **7306** | **--** | **7890** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **584** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **143** | **128** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **3,5** | **-5817,58** | **-41,77** | **-20362** | **-146** | **-5118** | **-11522** | **-34435** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-15098** | **-63** | | **-2551** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ5** | | | | | | | | | |
| **144** | **131** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | **2** | **2181,20** | **76,85** | **4362** | **154** | **424** | **3746** | **8757** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1891,85** | **19,59** | **3784** | **39** | | **649** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **145** | **132** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | **2** | **3653,00** | **--** | **7306** | **--** | **7306** | **--** | **7890** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **584** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **146** | **136** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **3,5** | **-5817,58** | **-41,77** | **-20362** | **-146** | **-5118** | **-11522** | **-34435** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-15098** | **-63** | | **-2551** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ6** | | | | | | | | | |
| **147** | **144** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **4,5** | **-5817,58** | **-41,77** | **-26179** | **-188** | **-6580** | **-14814** | **-44273** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-19411** | **-81** | | **-3279** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ7** | | | | | | | | | |
| **148** | **147** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | **2** | **2181,20** | **76,85** | **4362** | **154** | **424** | **3746** | **8757** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1891,85** | **19,59** | **3784** | **39** | | **649** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **149** | **148** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | **2** | **3653,00** | **--** | **7306** | **--** | **7306** | **--** | **7890** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **584** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **150** | **152** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **4,5** | **-5817,58** | **-41,77** | **-26179** | **-188** | **-6580** | **-14814** | **-44273** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-19411** | **-81** | | **-3279** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ8** | | | | | | | | | |
| **151** | **155** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | **2** | **2181,20** | **76,85** | **4362** | **154** | **424** | **3746** | **8757** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1891,85** | **19,59** | **3784** | **39** | | **649** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **152** | **156** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | **2** | **3653,00** | **--** | **7306** | **--** | **7306** | **--** | **7890** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **584** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **153** | **160** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **3,5** | **-5817,58** | **-41,77** | **-20362** | **-146** | **-5118** | **-11522** | **-34435** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-15098** | **-63** | | **-2551** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ9** | | | | | | | | | |
| **154** | **163** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | **2** | **2181,20** | **76,85** | **4362** | **154** | **424** | **3746** | **8757** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1891,85** | **19,59** | **3784** | **39** | | **649** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **155** | **164** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | **2** | **3653,00** | **--** | **7306** | **--** | **7306** | **--** | **7890** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **584** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **156** | **168** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **3,5** | **-5817,58** | **-41,77** | **-20362** | **-146** | **-5118** | **-11522** | **-34435** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-15098** | **-63** | | **-2551** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **СИСТЕМА ВЕ10** | | | | | | | | | | |
| **157** | **171** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | | **1** | **2181,20** | **76,85** | **2181** | **77** | **212** | **1873** | **4379** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **1892** | **20** | | **324** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **158** | **172** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | | **1** | **3653,00** | **--** | **3653** | **--** | **3653** | **--** | **3945** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **292** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **159** | **176** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **2,9** | **-5817,58** | **-41,77** | **-16871** | **-121** | **-4241** | **-9547** | **-28531** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-12509** | **-52** | | **-2113** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ11** | | | | | | | | | | |
| **160** | **179** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | | **1** | **2181,20** | **76,85** | **2181** | **77** | **212** | **1873** | **4379** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **1892** | **20** | | **324** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **161** | **183** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **2,9** | **-5817,58** | **-41,77** | **-16871** | **-121** | **-4241** | **-9547** | **-28531** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-12509** | **-52** | | **-2113** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ12** | | | | | | | | | | |
| **162** | **186** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | | **1** | **2181,20** | **76,85** | **2181** | **77** | **212** | **1873** | **4379** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **1892** | **20** | | **324** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **163** | **190** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **2,9** | **-5817,58** | **-41,77** | **-16871** | **-121** | **-4241** | **-9547** | **-28531** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-12509** | **-52** | | **-2113** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ13** | | | | | | | | | | |
| **164** | **193** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | | **1** | **2181,20** | **76,85** | **2181** | **77** | **212** | **1873** | **4379** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **1892** | **20** | | **324** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **165** | **197** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **2,9** | | **-5817,58** | **-41,77** | **-16871** | **-121** | **-4241** | **-9547** | **-28531** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-12509** | **-52** | | **-2113** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **тенге** | | | | | **1368006** | **6253** | **255436** | **-1413** | **1382942** |
| | | | | | | | | | **-55894** | **1367** | **1162211** | **16348** | |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **1162211** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **1162211** | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **-23216** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **-79836** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **-236505** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **294427** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **-179744** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **-16241** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **-219201** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **-117** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **-236505** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | **229011** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **40859** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **181978** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **178331** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **32589** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | **439931** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **108** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **181978** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | тенге | | | | | **1382941** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **-9** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **-54527** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3** | **тенге** | | | | | **4663040** | **8358** | **3437932** | **103550** | **5054937** |
| | | | | | | | | | **54539** | **1699** | **1162211** | **288349** | |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **1162211** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **1162211** | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **3137808** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **-62362** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **-224141** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **3425020** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **-171214** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **237324** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **3203918** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **-110** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **-224141** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | **363021** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **75289** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **280379** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **274764** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **51025** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | **688810** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **160** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 280379 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | тенге | | | | | 5054939 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 50 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 56238 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **ОТДЕЛ 4.Электрооборудование и электроосвещение** | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 12. Электрооборудование и электроосвещение** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Электрооборудование** | | | | | | | | | | |
| | | | **ЩС-1.1 - 1 шт** | | | | | | | | | | |
| 166 | 1 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене** | шкаф | | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 167 | 2 | 247-201-0837 РСНБ РК 2022 | **пр.Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.6.2/КМПв 4/14, ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | | 1 | 30483,00 | -- | 30483 | -- | 30483 | -- | 32922 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2439 | |
| 168 | 3 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Прибор или аппарат. Установка** | шт. | | 6 | 2107,97 | -- | 12648 | -- | 98 | 9036 | 23419 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2091,71 | -- | 12550 | -- | | 1735 | |
| 169 | 4 | 247-204-0659 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | | 1 | 1888,00 | -- | 1888 | -- | 1888 | -- | 2039 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| 170 | 5 | 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | | 5 | 4903,00 | -- | 24515 | -- | 24515 | -- | 26476 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1961 | |
| | | | **ЩС-2.1 - 1 шт** | | | | | | | | | | |
| 171 | 6 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене** | шкаф | | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 172 | 7 | 247-201-0837 РСНБ РК 2022 | **пр.Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.6.2/КМПв 4/14, ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | | 1 | 30483,00 | -- | 30483 | -- | 30483 | -- | 32922 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2439 | |
| 173 | 8 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Прибор или аппарат. Установка** | шт. | | 6 | 2107,97 | -- | 12648 | -- | 98 | 9036 | 23419 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2091,71 | -- | 12550 | -- | | 1735 | |
| 174 | 9 | 247-204-0659 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | | 1 | 1888,00 | -- | 1888 | -- | 1888 | -- | 2039 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| 175 | 10 | 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | | 4 | 4903,00 | -- | 19612 | -- | 19612 | -- | 21181 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1569 | |
| 176 | 11 | 247-204-0661 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | | 1 | 2446,00 | -- | 2446 | -- | 2446 | -- | 2642 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 196 | |
| | | | **ЩВ-0.1 - 1 шт** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 12 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 178 | 13 | 247-201-0211 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 7242,00 | -- | 7242 | -- | 7242 | -- | 7821 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 579 | |
| 179 | 14 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 4 | 2107,97 | -- | 8432 | -- | 65 | 6024 | 15613 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 8367 | -- | | 1156 | |
| 180 | 15 | 247-204-0659 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1888,00 | -- | 1888 | -- | 1888 | -- | 2039 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| 181 | 16 | 247-204-0613 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 700,00 | -- | 2100 | -- | 2100 | -- | 2268 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | |
| 182 | 17 | 247-204-3001 РСНБ РК 2022 | Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 5329,00 | -- | 5329 | -- | 5329 | -- | 5755 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 426 | |
| | | | **1ЩАО-0-1 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 183 | 18 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 184 | 19 | 247-201-0210 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 6287,00 | -- | 6287 | -- | 6287 | -- | 6790 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 503 | |
| 185 | 20 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 | шт. | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 186 | 21 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 10 | 2107,97 | -- | 21080 | -- | 163 | 15060 | 39032 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 20917 | -- | | 2891 | |
| 187 | 22 | 247-204-1827 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 8973,00 | -- | 8973 | -- | 8973 | -- | 9691 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 718 | |
| 188 | 23 | 247-204-1802 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 9 | 2996,00 | -- | 26964 | -- | 26964 | -- | 29121 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2157 | |
| | | | **ЩОп-1 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 189 | 24 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 190 | 25 | 247-201-0210 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 6287,00 | -- | 6287 | -- | 6287 | -- | 6790 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 503 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 26 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 | шт. | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 192 | 27 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 5 | 2107,97 | -- | 10540 | -- | 81 | 7530 | 19516 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 10459 | -- | | 1446 | |
| 193 | 28 | 247-204-1828 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 8985,00 | -- | 8985 | -- | 8985 | -- | 9704 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 719 | |
| 194 | 29 | 247-204-1802 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 3 | 2996,00 | -- | 8988 | -- | 8988 | -- | 9707 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 719 | |
| 195 | 30 | 247-204-1814 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 5748,00 | -- | 5748 | -- | 5748 | -- | 6208 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 460 | |
| | | | **1ЩО-1 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 196 | 31 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 197 | 32 | 247-201-0210 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 6287,00 | -- | 6287 | -- | 6287 | -- | 6790 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 503 | |
| 198 | 33 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 | шт. | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 199 | 34 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 10 | 2107,97 | -- | 21080 | -- | 163 | 15060 | 39032 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 20917 | -- | | 2891 | |
| 200 | 35 | 247-204-1828 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 8985,00 | -- | 8985 | -- | 8985 | -- | 9704 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 719 | |
| 201 | 36 | 247-204-1802 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 9 | 2996,00 | -- | 26964 | -- | 26964 | -- | 29121 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2157 | |
| | | | **2ЩО-1 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 202 | 37 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 203 | 38 | 247-201-0211 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 7242,00 | -- | 7242 | -- | 7242 | -- | 7821 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 579 | |
| 204 | 39 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 | шт. | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 40 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 13 | 2107,97 | -- | 27404 | -- | 212 | 19578 | 50741 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 27192 | -- | | 3759 | |
| 206 | 41 | 247-204-1828 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 8985,00 | -- | 8985 | -- | 8985 | -- | 9704 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 719 | |
| 207 | 42 | 247-204-1802 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 9 | 2996,00 | -- | 26964 | -- | 26964 | -- | 29121 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2157 | |
| 208 | 43 | 247-204-1814 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 3 | 5748,00 | -- | 17244 | -- | 17244 | -- | 18624 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1380 | |
| 209 | 44 | 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж | шт. | 1 | 2751,04 | 119,75 | 2751 | 120 | 154 | 1819 | 4936 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2476,54 | 50,25 | 2477 | 50 | | 366 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 210 | 45 | 247-203-0101 РСНБ РК 2022 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 | шт. | 1 | 15673,00 | -- | 15673 | -- | 15673 | -- | 16927 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1254 | |
| | | | **АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В** | | | | | | | | | |
| 211 | 46 | 1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1 | 8293,62 | 167,42 | 8294 | 168 | 3943 | 3047 | 12249 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4183,42 | 48,91 | 4183 | 49 | | 907 | |
| 212 | 47 | 515-301-0108 РСНБ РК 2022 | Ящики управления Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 324553,00 | -- | 324553 | -- | | -- | 324553 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 324553 | -- | |
| | | | **Обогрев водосточной системы** | | | | | | | | | |
| | | | **Щит ЩУО1** | | | | | | | | | |
| 213 | 48 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 214 | 49 | 247-201-0104 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 9060,00 | -- | 9060 | -- | 9060 | -- | 9785 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 725 | |
| 215 | 50 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 6 | 2107,97 | -- | 12648 | -- | 98 | 9036 | 23419 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 12550 | -- | | 1735 | |
| 216 | 51 | 247-204-1828 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 8985,00 | -- | 8985 | -- | 8985 | -- | 9704 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 719 | |
| 217 | 52 | 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5 | 4903,00 | -- | 24515 | -- | 24515 | -- | 26476 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1961 | |
| 218 | 53 | 1308-0103-2904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт. | | 1 | 3438,71 | 1278,01 | 3439 | 1278 | 147 | 1838 | 5699 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2014,32 | 537,99 | 2014 | 538 | | 422 | |
| 219 | 54 | 247-208-0101 РСНБ РК 2022 | Контактор модульный КМ25-40 (IEK) | шт. | | 1 | 3043,00 | -- | 3043 | -- | 3043 | -- | 3286 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 243 | |
| 220 | 55 | 1310-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле | шт | | 1 | 925,41 | -- | 925 | -- | -- | 565 | 1609 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 925,41 | -- | 925 | -- | | 119 | |
| 221 | 56 | 245-712-0204 РСНБ РК 2022 | Терморегулятор ТР 520, с датчиком/Терморегуляторы dEvirEg 330 с датчиком/ | шт. | | 1 | 21208,00 | -- | 21208 | -- | 21208 | -- | 22905 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1697 | |
| 222 | 57 | 1308-0303-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций | шт | | 1 | 6819,27 | 33,81 | 6819 | 34 | 2885 | 2808 | 10397 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3900,02 | -- | 3900 | -- | | 770 | |
| 223 | 58 | 247-206-0101 РСНБ РК 2022 | Переключатель ANC-22-3 на три фиксированных положения I-O-II, с подсветкой, цвет: красный, зелёный (IEK) | шт. | | 1 | 2315,00 | -- | 2315 | -- | 2315 | -- | 2500 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 185 | |
| 224 | 59 | 1308-0103-3002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов | шт | | 1 | 2527,84 | 464,73 | 2528 | 465 | 49 | 1591 | 4449 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2014,32 | 195,63 | 2014 | 196 | | 330 | |
| 225 | 60 | 247-209-0101 РСНБ РК 2022 | Кнопка управления модульная КМУ11 (IEK) | шт. | | 1 | 1098,00 | -- | 1098 | -- | 1098 | -- | 1186 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 88 | |
| 226 | 61 | 1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Предохранитель. Монтаж оборудования | шт. | | 1 | 3324,64 | 282,51 | 3325 | 283 | 1028 | 1533 | 5246 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2014,32 | 114,68 | 2014 | 115 | | 389 | |
| 227 | 62 | 247-207-0201 РСНБ РК 2022 | пр.Вставка плавкая модели ПН2-100/ПВЦ-С2 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, УЗ | шт. | | 1 | 617,00 | -- | 617 | -- | 617 | -- | 666 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| | | | **Щиток компьютерный** | | | | | | | | | | |
| | | | **ЩК-2.1 - 1 шт** | | | | | | | | | | |
| 228 | 63 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 229 | 64 | 247-201-0211 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | | 1 | 7242,00 | -- | 7242 | -- | 7242 | -- | 7821 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 579 | |
| 230 | 65 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 | шт. | | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 231 | 66 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | | 8 | 2107,97 | -- | 16864 | -- | 130 | 12048 | 31225 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2091,71 | -- | 16734 | -- | | 2313 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 67- | 247-204-1827 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | | 1 | 8973,00 | -- | 8973 | -- | 8973 | -- | 9691 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 718 | |
| 233 | 68 | 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | | 7 | 4903,00 | -- | 34321 | -- | 34321 | -- | 37067 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2746 | |
| | | | **ЩК-2.2 - 1 шт** | | | | | | | | | | |
| 234 | 69 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 235 | 70 | 247-201-0211 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | | 1 | 7242,00 | -- | 7242 | -- | 7242 | -- | 7821 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 579 | |
| 236 | 71 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 | шт. | | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 237 | 72 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | | 8 | 2107,97 | -- | 16864 | -- | 130 | 12048 | 31225 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2091,71 | -- | 16734 | -- | | 2313 | |
| 238 | 73 | 247-204-1827 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | | 1 | 8973,00 | -- | 8973 | -- | 8973 | -- | 9691 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 718 | |
| 239 | 74 | 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | | 7 | 4903,00 | -- | 34321 | -- | 34321 | -- | 37067 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2746 | |
| | | | **Кнопка управления 1Sb,П1Sb** | | | | | | | | | | |
| 240 | 75 | 1308-0303-1210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на полу | пост | | 2 | 4842,66 | 22,04 | 9685 | 44 | 5676 | 2855 | 13543 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1982,71 | -- | 3965 | -- | | 1003 | |
| 241 | 76 | Прайс | ПМ12-025220,25А с Т.Р., кн. «Пуск» «Стоп», IP54 | шт. | | 2 | 14389,29 | -- | 28779 | -- | 28779 | -- | 31081 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2302 | |
| | | | **СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 242 | 77 | 1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка | шт. | | 17 | 3406,55 | 23,38 | 57911 | 398 | 29905 | 20001 | 84145 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1623,99 | 10,05 | 27608 | 171 | | 6233 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 243 | 78 | 247-102-0182 РСНБ РК 2022 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20/EFS 73/ | шт. | | 17 | 8300,00 | -- | 141100 | -- | 141100 | -- | 152388 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11288 | |
| | | | **ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | | **КАБЕЛИ, ПРОВОДА** | | | | | | | | | | |
| | | | **ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА, КОРОБА** | | | | | | | | | | |
| | | | **Обогрев водосточных труб и воронок** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 133 | 1121-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами | м | | 135 | 602,52 | 4,31 | 81340 | 581 | 6279 | 53707 | 145851 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 551,70 | 0,84 | 74480 | 113 | | 10804 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 245 | 134 | 243-403-0301 РСНБ РК 2022 | Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм | м | | 135 | 5201,00 | -- | 702135 | -- | 702135 | -- | 758306 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 56171 | |
| 246 | 135 | 243-906-2104 РСНБ РК 2022 | Соединительный ремонтный набор для двухжильного кабеля и "холодного" кабеля devirep | шт. | | 4 | 2379,00 | -- | 9516 | -- | 9516 | -- | 10277 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 761 | |
| 247 | 136 | 243-907-4403 РСНБ РК 2022 | Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 1 мм/Стальная монтажная лента devifast/ | м | | 15 | 299,00 | -- | 4485 | -- | 4485 | -- | 4844 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 359 | |
| | | | **Кабельные каналы** | | | | | | | | | | |
| 248 | 137 | 1308-0201-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Напольная башенка | шт | | 22 | 620,50 | 103,75 | 13651 | 2282 | 733 | 7975 | 23356 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 483,44 | 20,05 | 10636 | 441 | | 1730 | |
| 249 | 138 | 247-202-0110 РСНБ РК 2022 | Башенка напольная BUS, 12 модулей, черная, RAL7016 | шт. | | 22 | 12924,00 | -- | 284328 | -- | 284328 | -- | 307074 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 22746 | |
| 250 | 139 | 1310-0902-1213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/ | шт | | 66 | 113,65 | -- | 7501 | -- | 172 | 4471 | 12930 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 111,05 | -- | 7329 | -- | | 958 | |
| 251 | 140 | 247-202-0701 РСНБ РК 2022 | Каркас под 2 модуля "VIVA", цвет черный | шт. | | 44 | 642,00 | -- | 28248 | -- | 28248 | -- | 30508 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2260 | |
| 252 | 141 | 247-202-0701 РСНБ РК 2022 | Каркас под 2 модуля "45х45", цвет белый | шт. | | 22 | 642,00 | -- | 14124 | -- | 14124 | -- | 15254 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1130 | |
| 253 | 142 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | | 88 | 515,73 | 0,50 | 45384 | 44 | 10614 | 25017 | 76033 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 394,61 | 0,23 | 34726 | 20 | | 5632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 254 | 143 | 247-214-0120 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | | 44 | 699,00 | -- | 30756 | -- | 30756 | -- | 33216 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2460 | |
| 255 | 144 | 247-214-0301 РСНБ РК 2022 | Розетка/RJ 45/ сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20 | шт. | | 44 | 829,00 | -- | 36476 | -- | 36476 | -- | 39394 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2918 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | **тенге** | | | | | **2621074** | **6537** | **1915743** | **270003** | **3096410** |
| | | | | | | | | | **374241** | **2033** | **324553** | **205330** | |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **324553** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **324553** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **245154** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | | тенге | | | | | 15869 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 197289 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 28779 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 141139 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 30904 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | 417197 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 104 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 197289 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 2051367 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 57745 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 178985 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 1813351 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 128864 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 174426 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 2354657 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 105 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 178985 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | тенге | | | | | 3096407 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 209 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 376274 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4** | **тенге** | | | | | **2621074** | **6537** | **1915743** | **270003** | **3096410** |
| | | | | | | | | | **374241** | **2033** | **324553** | **205330** | |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | | 324553 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | | 324553 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | 245154 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 15869 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 197289 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 28779 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 141139 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 30904 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | 417197 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 104 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 197289 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 2051367 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 57745 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 178985 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 1813351 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 128864 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 174426 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 2354657 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 105 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 178985 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 | тенге | | | | | 3096407 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 209 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 376274 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **ОТДЕЛ 5. Общестроительные работы Блок 2А, 2Б** | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 13. Проемы** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ОКНА** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **256** | **2** | **223-102-0102 РСНБ РК 2022 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** | **м2** | | **1,05** | **-41430,48** | **--** | **-43502** | **--** | **-43502** | **--** | **-46982** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-3480** | |
| | | | АР1, л.4 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **ДВЕРИ** | | | | | | | | | | |
| **257** | **4** | **1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен** | **м2** | | **11,61** | **3573,61** | **205,56** | **41490** | **2387** | **1923** | **34395** | **81956** |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **3202,43** | **89,28** | **37180** | **1037** | | **6071** | |
| | | | АР1, л.4 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **258** | **5** | **223-207-0204 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014** | **м2** | | **6,78** | **55568,00** | **--** | **376751** | **--** | **376751** | **--** | **406891** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **30140** | |
| | | | АР1, л.4 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **259** | **6** | **223-207-0102 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | **м2** | | **4,83** | **72945,00** | **--** | **352324** | **--** | **352324** | **--** | **380510** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **28186** | |
| | | | АР1, л.4 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **260** | **7** | **223-502-0303 РСНБ РК 2022** | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | | **5** | **3390,00** | **--** | **16950** | **--** | **16950** | **--** | **18306** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1356** | |
| | | | АР1, л.4 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **261** | **8** | **1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | **м2** | | **7,56** | **2516,98** | **124,83** | **19028** | **944** | **4813** | **12307** | **33842** |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1755,39** | **53,46** | **13271** | **404** | | **2507** | |
| | | | АР1, л.4 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **262** | **9** | **223-201-0105 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | | **5,46** | **10242,00** | **--** | **55921** | **--** | **55921** | **--** | **60395** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4474** | |
| | | | АР1, л.4 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **263** | **10** | **223-201-0103 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | | **2,1** | **7373,00** | **--** | **15483** | **--** | **15483** | **--** | **16722** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1239** | |
| | | | АР1, л.4 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **264** | **11** | **223-502-0301 РСНБ РК 2022** | **Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | | **3** | **2760,00** | **--** | **8280** | **--** | **8280** | **--** | **8942** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **662** | |
| | | | АР1, л.4 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | **тенге** | | | | | **842725** | **3331** | **788943** | **46702** | **960582** |
| | | | | | | | | | **50451** | **1441** | **--** | **71155** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **842725** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **6737** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **51892** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **782207** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **46702** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **71155** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **960582** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **28** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **51892** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | тенге | | | | | **960582** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **28** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **51892** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 14.Полы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Покрытие полов из линолеума(тир)** | | | | | | | | | | |
| **265** | **14** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | | **204,9** | **576,13** | **61,43** | **118049** | **12587** | **27313** | **78356** | **212117** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **381,40** | **25,42** | **78149** | **5209** | | **15712** | |
| | | | АР1, л.1.3 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | **тенге** | | | | | **118049** | **12587** | **27313** | **78356** | **212117** |
| | | | | | | | | | **78149** | **5209** | **--** | **15712** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **118049** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **27313** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **83358** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **78356** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **15712** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **212117** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **55** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **83358** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | тенге | | | | | **212117** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **55** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **83358** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 15.Отделочные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Потолок** | | | | | | | |
| **266** | **25** | **1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **204,9** | **462,62** | **4,12** | **94791** | **844** | **38156** | **44949** | **150919** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **272,28** | **1,93** | **55791** | **395** | | **11179** | |
| | | | АР1, л.1.1 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **267** | **26** | **1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону** | **м2** | | **435** | **77,78** | **1,12** | **33833** | **488** | **4554** | **23228** | **61626** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **66,19** | **0,56** | **28791** | **244** | | **4565** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.1.1 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Стены** | | | | | | | |
| **268** | **28** | **1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены внутри зданий/Сплошное выравнивание/. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **197,5** | **-1478,43** | **-83,26** | **-291991** | **-16443** | **-74348** | **-172178** | **-501303** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **-1018,73** | **-71,00** | **-201200** | **-14022** | | **-37134** | |
| | | | АР1, л.1.1 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **269** | **29** | **1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **205,6** | **-1647,79** | **-104,86** | **-338786** | **-21560** | **-76690** | **-206778** | **-589209** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **-1169,92** | **-87,24** | **-240536** | **-17937** | | **-43645** | |
| | | | АР1, л.1.1 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **270** | **31** | **1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **197,5** | **417,54** | **3,69** | **82464** | **729** | **33547** | **38824** | **130991** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **243,99** | **1,73** | **48188** | **342** | | **9703** | |
| | | | АР1, л.1.1 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **271** | **32** | **1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону** | **м2** | | **262,8** | **77,78** | **1,12** | **20440** | **294** | **2752** | **14033** | **37231** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **66,19** | **0,56** | **17394** | **147** | | **2758** | |
| | | | АР1, л.1.1 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **272** | **34** | **1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **18,1** | **523,51** | **2,40** | **9476** | **44** | **3512** | **4752** | **15366** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **327,05** | **1,14** | **5920** | **21** | | **1138** | |
| | | | АР1, л.1.1 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА** | | | | | | | | | | |
| **273** | **35** | **1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** | **м3 изоляции** | | **27,121** | **73034,86** | **3914,72** | **1980778** | **106171** | **749682** | **884379** | **3094370** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **41477,99** | **1428,13** | **1124925** | **38732** | | **229213** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **274** | **36** | **234-101-0206 РСНБ РК 2022** | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150** | **м3** | | **26,30737** | **49780,00** | **--** | **1309581** | **--** | **1309581** | **--** | **1414347** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **104766** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **275** | **37** | **217-109-0108 РСНБ РК 2022** | **Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм** | **шт** | | **1561** | **50,00** | **--** | **78050** | **--** | **78050** | **--** | **84294** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **6244** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15** | **тенге** | | | | | **2978636** | **70567** | **2068796** | **631209** | **3898632** |
| | | | | | | | | | **839273** | **7922** | **--** | **288787** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **2978636** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **681166** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **847195** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **1387631** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **631209** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **288787** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **3898632** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **448** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **847195** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | тенге | | | | | **3898632** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **448** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **847195** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 16. Кровля/Лист 9/** | | | | | | | | | | |
| | | | **Парапет/Лист 43/** | | | | | | | | | | |
| **276** | **76** | **1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | **м2 покрытия** | | **142,758** | **5322,89** | **22,67** | **759885** | **3236** | **516227** | **221922** | **1060352** |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **1684,12** | **5,59** | **240422** | **798** | | **78545** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16** | **тенге** | | | | | **759885** | **3236** | **516227** | **221922** | **1060352** |
| | | | | | | | | | **240422** | **798** | **--** | **78545** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **759885** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **516227** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **241220** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **221922** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **78545** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **1060352** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **156** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **241220** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | тенге | | | | | **1060352** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **156** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **241220** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5** | **тенге** | | | | | **4699295** | **89721** | **3401279** | **978189** | **6131683** |
| | | | | | | | | | **1208295** | **15370** | **--** | **454199** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **4699295** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **1231443** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **1223665** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **2169838** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **978189** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **454199** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **6131683** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **687** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **1223665** | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5 | тенге | | | | | **6131683** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **687** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **1223665** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:** | **тенге** | | | | | **30613918** | **399184** | **21192057** | **6362874** | **39815999** |
| | | | | | | | | | **7535913** | **120599** | **1486764** | **2839206** | |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **1486764** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **1486764** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **245154** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **15869** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **197289** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **28779** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **141139** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **30904** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **417197** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **104** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **197289** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **28291429** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **5269700** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **6998313** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **15761506** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **5832136** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **2729885** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **36853450** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **4097** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **6998313** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | **225367** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **6577** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **214087** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **147720** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **29847** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | **402934** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **116** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **214087** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | **365204** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **109644** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **246823** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **241879** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **48570** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | **655653** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **145** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **246823** | | | |
| | | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | тенге | | | | | **39815998** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **4462** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **7656512** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **277** | **77** | **1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костыли** | **т стальных элементов** | | **0,17136** | **1146064,14** | **10226,28** | **196390** | **1752** | **178322** | **19685** | **233360** |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **95217,58** | **2131,85** | **16316** | **365** | | **17286** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **278** | **78** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2** | **Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза** | **м2** | | **4,96944** | **193,06** | **4,52** | **959** | **23** | **555** | **266** | **1323** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **76,68** | **0,78** | **381** | **4** | | **98** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 17. Проемы** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Двери/Лист 29/** | | | | | | | | | | |
| **279** | **89** | **1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | **м2** | | **112,35** | **2516,98** | **124,83** | **282782** | **14024** | **71540** | **182902** | **502938** |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1755,39** | **53,46** | **197218** | **6006** | | **37255** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **280** | **90** | **223-201-0105 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | | **40,95** | **10242,00** | **--** | **419410** | **--** | **419410** | **--** | **452963** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **33553** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **281** | **91** | **223-201-0103 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | | **64,68** | **7373,00** | **--** | **476886** | **--** | **476886** | **--** | **515037** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **38151** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **282** | **92** | **223-201-0102 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | | **6,72** | **9366,00** | **--** | **62940** | **--** | **62940** | **--** | **67975** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5035** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **283** | **93** | **223-502-0201 РСНБ РК 2022** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | | **104** | **527,00** | **--** | **54808** | **--** | **54808** | **--** | **59193** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4385** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **284** | **94** | **223-502-0902 РСНБ РК 2022** | **Ручки раздельные** | **пара** | | **52** | **3246,00** | **--** | **168792** | **--** | **168792** | **--** | **182295** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **13503** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **285** | **95** | **1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | **м2** | | **7,56** | **4338,01** | **69,97** | **32795** | **529** | **4892** | **19050** | **55993** |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **3620,92** | **31,12** | **27374** | **235** | | **4148** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **286** | **96** | **223-207-0101 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | **м2** | | **7,56** | **55181,00** | **--** | **417168** | **--** | **417168** | **--** | **450541** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **33373** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **287** | **97** | **223-502-0901 РСНБ РК 2022** | **Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80** | **пара** | **4** | **4001,00** | **--** | **16004** | **--** | **16004** | **--** | **17284** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1280** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **288** | **98** | **223-502-0305 РСНБ РК 2022** | **Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | **4** | **3416,00** | **--** | **13664** | **--** | **13664** | **--** | **14757** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1093** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **289** | **99** | **223-502-0201 РСНБ РК 2022** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **8** | **527,00** | **--** | **4216** | **--** | **4216** | **--** | **4553** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **337** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **290** | **100** | **1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | **м2** | **10,92** | **2360,11** | **262,19** | **25772** | **2863** | **6197** | **16314** | **45452** |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **1530,39** | **129,51** | **16712** | **1414** | | **3367** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **291** | **101** | **223-203-0208 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014** | **м2** | **10,92** | **41639,00** | **--** | **454698** | **--** | **454698** | **--** | **491074** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **36376** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | | | **Фрамуга** | | | | | | | |
| **292** | **102** | **1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/Ф-1,Ф-2,Ф-3/** | **м2** | **19,086** | **4539,13** | **250,95** | **86634** | **4790** | **34363** | **44901** | **142058** |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **2487,74** | **126,22** | **47481** | **2409** | | **10523** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **293** | **103** | **223-102-0101 РСНБ РК 2022** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/Ф-1/** | **м2** | **2,4** | **21807,00** | **--** | **52337** | **--** | **52337** | **--** | **56524** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4187** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **294** | **104** | **223-102-0201 РСНБ РК 2022** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/Ф-2/** | **м2** | **12,96** | **22716,00** | **--** | **294399** | **--** | **294399** | **--** | **317951** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **23552** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **295** | **105** | **223-102-0301 РСНБ РК 2022** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/Ф-3/** | **м2** | **3,726** | **23075,00** | **--** | **85977** | **--** | **85977** | **--** | **92855** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6878 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **Перемычки/Лист 47/** | | | | | | | | | | |
| 296 | 125 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Перемычки. Устройство/В12,5/** | м3 | | 1,32 | -77822,92 | -6948,77 | -102726 | -9172 | -63012 | -29471 | -142773 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | -23137,74 | -1397,16 | -30542 | -1844 | | -10576 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 297 | 126 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 0,06332 | -408502,00 | -- | -25866 | -- | -25866 | -- | -27935 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | -2069 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 298 | 127 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 0,23708 | -389901,00 | -- | -92438 | -- | -92438 | -- | -99833 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | -7395 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 299 | 128 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | | 0,3004 | -30574,11 | -1777,82 | -9184 | -534 | -115 | -7928 | -18482 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | -28412,29 | -591,14 | -8535 | -178 | | -1369 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17** | **тенге** | | | | | **2719068** | **12500** | **2635737** | **245719** | **3415103** |
| | | | | | | | | | **249708** | **8042** | -- | **252971** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **2686273** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **48973** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **230141** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **2402995** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **206718** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **231439** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **3124430** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **142** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **230141** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | **32795** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **4892** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **27609** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **19050** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **4148** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | **55993** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **17** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **27609** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | тенге | | | | | **3180423** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **160** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **257750** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 18. Полы/Лист 1.5/** | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 1** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | **130** | **1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | | **47,4** | **2619,11** | **197,51** | **124146** | **9362** | **40846** | **73420** | **213372** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **1559,87** | **87,95** | **73938** | **4169** | | **15805** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 2** | | | | | | | | | | |
| **301** | **138** | **1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | | **105,8** | **2691,31** | **27,73** | **284740** | **2934** | **35083** | **233052** | **559215** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **2331,98** | **11,38** | **246723** | **1204** | | **41423** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **302** | **139** | **1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | | **172,2** | **2446,73** | **17,45** | **421327** | **3005** | **348295** | **66898** | **527283** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **406,66** | **6,63** | **70027** | **1142** | | **39058** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 3** | | | | | | | | | | |
| **303** | **147** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | | **530,4** | **576,13** | **61,43** | **305579** | **32583** | **70702** | **202830** | **549082** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **381,40** | **25,42** | **202294** | **13483** | | **40673** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 4** | | | | | | | | | | |
| **304** | **152** | **1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | | **86,9** | **2619,11** | **197,51** | **227601** | **17164** | **74884** | **134604** | **391182** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **1559,87** | **87,95** | **135553** | **7643** | | **28976** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **305** | **153** | **1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | | **178,2** | **2446,73** | **17,45** | **436007** | **3109** | **360431** | **69229** | **545655** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **406,66** | **6,63** | **72467** | **1181** | | **40419** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 5** | | | | | | | | | | |
| **306** | **157** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | | **514,4** | **576,13** | **61,43** | **296361** | **31600** | **68570** | **196711** | **532518** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **381,40** | **25,42** | **196191** | **13076** | | **39446** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 7** | | | | | | | | | | |
| **307** | **174** | **1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | | **43,4** | **2446,73** | **17,45** | **106188** | **758** | **87781** | **16861** | **132892** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **406,66** | **6,63** | **17649** | **288** | | **9844** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 8/подиум/** | | | | | | | | | |
| **308** | **179** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **19,3** | **576,13** | **61,43** | **11119** | **1186** | **2572** | **7381** | **19979** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **381,40** | **25,42** | **7361** | **491** | | **1480** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 9** | | | | | | | | | |
| **309** | **181** | **1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм** | **м2 изолируемой поверхности** | **41,5** | **1053,24** | **59,59** | **43710** | **2473** | **18051** | **22101** | **71076** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **558,69** | **7,85** | **23186** | **326** | | **5265** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **310** | **185** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **41,5** | **576,13** | **61,43** | **23909** | **2549** | **5532** | **15870** | **42961** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **381,40** | **25,42** | **15828** | **1055** | | **3182** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 10** | | | | | | | | | |
| **311** | **191** | **1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **9,8** | **6602,21** | **197,51** | **64702** | **1936** | **47479** | **15180** | **86272** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **1559,87** | **87,95** | **15287** | **862** | | **6391** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 11/подиум/** | | | | | | | | | |
| **312** | **197** | **1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **95,3** | **2619,11** | **197,51** | **249602** | **18823** | **82123** | **147615** | **428995** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **1559,87** | **87,95** | **148656** | **8382** | | **31777** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **313** | **198** | **1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м** | **м2** | **297,8** | **1111,39** | **117,75** | **330972** | **35066** | **179** | **283008** | **663099** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **993,04** | **17,95** | **295727** | **5346** | | **49118** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| **314** | **199** | **235-103-0312 РСНБ РК 2022** | **Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97** | **м2** | **333,536** | **1283,00** | **--** | **427927** | **--** | **427927** | **--** | **462161** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **34234** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18** | **тенге** | | | | **3353890** | **162548** | **1670455** | **1484760** | **5225742** |
| | | | | | | | | **1520887** | **58648** | **--** | **387091** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **3353890** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | **1242530** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **1579535** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 427927 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 1484760 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 387091 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 5225741 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 931 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 1579535 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | тенге | | | | | 5225741 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 931 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 1579535 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 19. Отделочные работы/Лист 1.1-1.2/** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Потолок** | | | | | | | | | | |
| **315** | **203** | **1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **2031,3** | **689,52** | **4,54** | **1400624** | **9222** | **457612** | **750477** | **2323189** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **459,70** | **2,12** | **933790** | **4306** | | **172088** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **316** | **204** | **1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** | **м2** | | **1197,6** | **151,82** | **1,12** | **181823** | **1342** | **14754** | **133119** | **340137** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **138,38** | **0,56** | **165727** | **671** | | **25195** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Стены или перегородки,колонны,диафрагмы,ригеля** | | | | | | | | | | |
| **317** | **206** | **1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **2733,3** | **-2026,23** | **-110,67** | **-5538299** | **-302494** | **-1400188** | **-3267150** | **-9509885** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **-1403,29** | **-90,85** | **-3835617** | **-248320** | | **-704436** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **318** | **207** | **1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **66** | **4456,71** | **54,42** | **294143** | **3591** | **70275** | **178005** | **509920** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **3337,53** | **33,78** | **220277** | **2229** | | **37772** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **319** | **208** | **1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/Алинекс 2мм/** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **157,24** | **1188,95** | **24,62** | **186951** | **3872** | **27475** | **125572** | **337525** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **989,59** | **8,66** | **155604** | **1362** | | **25002** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **320** | **209** | **1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **66** | **1706,16** | **28,30** | **112607** | **1868** | **12724** | **78937** | **206867** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **1485,07** | **9,94** | **98015** | **656** | | **15323** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **321** | **211** | **1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **1618** | **955,72** | **6,95** | **1546357** | **11245** | **419418** | **896788** | **2638596** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **689,55** | **3,27** | **1115694** | **5291** | | **195452** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **322** | **212** | **1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** | **м2** | | **112,3** | **151,82** | **1,12** | **17050** | **126** | **1384** | **12483** | **31895** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **138,38** | **0,56** | **15540** | **63** | | **2363** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Низ стен или перегородок** | | | | | | | | | | |
| **323** | **213** | **1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **2019** | **441,87** | **1,12** | **892137** | **2262** | **169696** | **577047** | **1586719** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **356,70** | **0,56** | **720179** | **1131** | | **117535** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **324** | **214** | **1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону** | **м2 поверхности облицовки** | | **294** | **4077,53** | **24,50** | **1198794** | **7203** | **113940** | **865475** | **2229410** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **3665,48** | **14,26** | **1077651** | **4192** | | **165141** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА (УЗЛЫ 4,5)/Лист 42/** | | | | | | | | | | |
| **325** | **215** | **1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхности стен и колони прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)** | **м3 изоляции** | | **1,155** | **121321,46** | **3914,72** | **140126** | **4521** | **87698** | **37663** | **192012** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **41477,99** | **1428,13** | **47907** | **1649** | | **14223** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **326** | **216** | **217-109-0108 РСНБ РК 2022** | **Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм** | **шт** | | **115,5** | **50,00** | **--** | **5775** | **--** | **5775** | **--** | **6237** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **462** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **327** | **217** | **1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м** | **м2** | | **23,1** | **1748,80** | **8,14** | **40397** | **188** | **11567** | **26717** | **72483** |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **1239,90** | **3,73** | **28642** | **86** | | **5369** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19** | **тенге** | | | | | **478485** | **-257054** | **-7870** | **415133** | **965105** |
| | | | | | | | | | **743409** | **-226684** | **--** | **71489** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **478485** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | | тенге | | | | | -13644 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 516725 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 5775 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 415133 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 71489 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 965107 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 410 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 516725 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | тенге | | | | | 965107 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 410 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 516725 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 20. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /Лист 28/** | | | | | | | | | | | | | |
| **328** | **218** | **1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микрominерала до 0,7 мм/тип 1,тип 3/** | **м2 отделываемой поверхности** | | **177** | **2306,54** | **11,82** | **408258** | **2092** | **281671** | **100345** | **549292** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **703,36** | **5,29** | **124495** | **936** | | **40688** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **329** | **219** | **1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микрominерала до 0,7 мм/тип 2,тип 3а/** | **м2 отделываемой поверхности** | | **179,91** | **2306,54** | **11,82** | **414970** | **2127** | **286301** | **101995** | **558322** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **703,36** | **5,29** | **126542** | **952** | | **41357** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **330** | **220** | **1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **286,91** | **231,80** | **2,19** | **66506** | **628** | **32817** | **26674** | **100634** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **115,23** | **0,98** | **33061** | **281** | | **7454** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **331** | **223** | **1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** | **м2 вертикальной проекции** | | **411,78** | **1214,04** | **66,92** | **499918** | **27556** | **156712** | **305285** | **869619** |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **766,55** | **30,63** | **315650** | **12613** | | **64416** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН/Лист 42/** | | | | | | | | | | |
| **332** | **224** | **1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов** | **м2** | | **41,1732** | **5442,92** | **33,93** | **224103** | **1397** | **75094** | **118403** | **369906** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **3585,14** | **9,51** | **147612** | **392** | | **27400** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **333** | **226** | **1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором** | **отверстие** | | **1667,4** | **93,54** | **0,97** | **155975** | **1617** | **--** | **111137** | **288481** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **92,57** | **--** | **154357** | **--** | | **21369** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **334** | **227** | **1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/** | **т металлических изделий** | | **0,035602** | **107113,75** | **3644,57** | **3813** | **130** | **--** | **3463** | **7858** |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **103469,18** | **1117,67** | **3684** | **40** | | **582** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| **335** | **228** | **261-107-0201 РСНБ РК 2022** | **Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87** | **т** | | **0,035602** | **408199,00** | **--** | **14533** | **--** | **14533** | **--** | **15696** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1163** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **336** | **229** | **1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен** | **м2** | | **333,48** | **3554,69** | **43,03** | **1185418** | **14350** | **468209** | **568706** | **1894454** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **2107,65** | **24,06** | **702859** | **8024** | | **140330** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **337** | **230** | **1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков лентами на клею в один ряд** | **м шва** | | **6,3** | **222,05** | **4,52** | **1399** | **28** | **613** | **910** | **2494** |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **120,38** | **2,07** | **758** | **13** | | **185** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **338** | **232** | **1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | **м2 покрытия** | | **42** | **5684,67** | **22,67** | **238756** | **952** | **167071** | **65290** | **328370** |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **1684,12** | **5,59** | **70733** | **235** | | **24324** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20** | **тенге** | | | | | **3213649** | **50877** | **1483021** | **1402208** | **4985126** |
| | | | | | | | | | **1679751** | **23486** | **--** | **369268** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **3213649** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **1468487** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **1703237** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **14533** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **1402208** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **369268** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **4985125** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **989** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **1703237** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | тенге | | | | | **4985125** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **989** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **1703237** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 21. ВХОД В-5, В-6/Лист 35/** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ - УЗЕЛЫ 4,5/Лист28/** | | | | | | | | | | |
| **339** | **308** | **1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой** | **1т** | | **0,0192** | **842482,77** | **3464,93** | **16176** | **67** | **5929** | **9290** | **27503** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **530187,84** | **1504,73** | **10180** | **29** | | **2037** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИИ - УЗЕЛ 6/Лист28/** | | | | | | | | | | |
| **340** | **310** | **234-101-0206 РСНБ РК 2022** | **Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем/Isover/** | **м3** | | **1,12** | **49780,00** | **--** | **55754** | **--** | **55754** | **--** | **60214** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4460** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **341** | **313** | **1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой** | **1т** | | **0,01792** | **842482,77** | **3464,93** | **15097** | **62** | **5534** | **8670** | **25669** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **530187,84** | **1504,73** | **9501** | **27** | | **1901** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21** | **тенге** | | | | | **87027** | **129** | **67217** | **17960** | **113386** |
| | | | | | | | | | **19681** | **56** | **--** | **8398** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **87027** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **11464** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **19737** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **55754** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **17960** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **8398** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **113385** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **12** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **19737** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | тенге | | | | | **113385** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **12** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **19737** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ОТДЕЛ 6. Водоснабжение.Канализация Блок 2А, 2Б** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 22. Блок 2А,2Б** | | | | | | | | | | |
| | | | **К2** | | | | | | | | | | |
| **342** | **10** | **244-104-0601 РСНБ РК 2022** | **Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** | **шт.** | | **2** | **922,00** | **--** | **1844** | **--** | **1844** | **--** | **1992** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **148** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **343** | **11** | **242-207-1604 РСНБ РК 2022** | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32/типа Bugatti/** | **шт.** | | **2** | **9871,00** | **--** | **19742** | **--** | **19742** | **--** | **21321** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1579** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **344** | **13** | **224-106-0301 РСНБ РК 2022** | **Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями** | **шт.** | | **4** | **21090,00** | **--** | **84360** | **--** | **84360** | **--** | **91109** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **6749** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **К1** | | | | | | | | | | |
| **345** | **17** | **1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | | **60** | **-1148,94** | **-4,98** | **-68936** | **-298** | **-291** | **-67071** | **-146887** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **-1139,12** | **-1,54** | **-68347** | **-92** | | **-10881** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **346** | **18** | **1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | | **138** | **-1192,07** | **-2,03** | **-164506** | **-280** | **-290** | **-160748** | **-351274** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **-1187,94** | **-0,67** | **-163936** | **-92** | | **-26020** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **347** | **19** | **241-203-0107 РСНБ РК 2022** | **Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм** | **м** | | **59,88** | **-1167,00** | **--** | **-69880** | **--** | **-69880** | **--** | **-75470** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-5590** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **348** | **20** | **241-203-0101 РСНБ РК 2022** | **Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм** | **м** | | **137,724** | **-354,00** | **--** | **-48754** | **--** | **-48754** | **--** | **-52654** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-3900** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **349** | **25** | **241-216-0203 РСНБ РК 2022** | **Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100** | **шт.** | | **35** | **212,00** | **--** | **7420** | **--** | **7420** | **--** | **8014** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **594** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **350** | **26** | **241-216-0201 РСНБ РК 2022** | **Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50** | **шт.** | | **112** | **65,00** | **--** | **7280** | **--** | **7280** | **--** | **7862** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **582** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **351** | **27** | **217-103-0102 РСНБ РК 2022** | **Анкер/Цанги МКДЕ/ забиваемый размерами 8 мм х 30 мм** | **1000 шт.** | | **0,022** | **14547,00** | **--** | **320** | **--** | **320** | **--** | **346** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **26** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **352** | **30** | **261-301-0219 РСНБ РК 2022** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | | **40,8** | **708,00** | **--** | **28886** | **--** | **28886** | **--** | **31197** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2311** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **353** | **31** | **1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Унитазы напольные. Установка** | **комплект** | | **14** | **3376,37** | **84,69** | **47269** | **1186** | **3964** | **41820** | **96217** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **3008,50** | **39,63** | **42119** | **555** | | **7127** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **354** | **32** | **244-101-0302 РСНБ РК 2022** | **Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм** | **комплект** | **14** | **19691,00** | **--** | **275674** | **--** | **275674** | **--** | **297728** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **22054** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **355** | **33** | **244-101-0601 РСНБ РК 2022** | **Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм** | **комплект** | **14** | **14807,00** | **--** | **207298** | **--** | **207298** | **--** | **223882** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **16584** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **356** | **34** | **244-104-0201 РСНБ РК 2022** | **Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза** | **шт.** | **14** | **1783,00** | **--** | **24962** | **--** | **24962** | **--** | **26959** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1997** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **357** | **35** | **1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** | **комплект** | **43** | **4217,14** | **128,80** | **181337** | **5539** | **11546** | **163681** | **372620** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **3819,82** | **64,41** | **164252** | **2770** | | **27601** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **358** | **36** | **244-101-0101 РСНБ РК 2022** | **Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм** | **комплект** | **43** | **9912,00** | **--** | **426216** | **--** | **426216** | **--** | **460313** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **34097** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **359** | **37** | **244-104-0101 РСНБ РК 2022** | **Пьедестал для умывальника** | **шт.** | **43** | **5326,00** | **--** | **229018** | **--** | **229018** | **--** | **247339** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **18321** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **360** | **38** | **244-104-0601 РСНБ РК 2022** | **Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94** | **шт.** | **43** | **922,00** | **--** | **39646** | **--** | **39646** | **--** | **42818** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3172** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **361** | **39** | **244-104-0408 РСНБ РК 2022** | **Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** | **шт.** | **43** | **8214,00** | **--** | **353202** | **--** | **353202** | **--** | **381458** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **28256** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **362** | **40** | **1117-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Биде. Установка** | **комплект** | **2** | **2451,95** | **51,56** | **4904** | **103** | **571** | **4193** | **9825** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **2115,17** | **24,08** | **4230** | **48** | | **728** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| **363** | **41** | **244-101-0801 РСНБ РК 2022** | **Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96** | **шт.** | **2** | **24358,00** | **--** | **48716** | **--** | **48716** | **--** | **52613** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3897 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 364 | 42 | 244-104-0601 РСНБ РК 2022 | **Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** | шт. | | 2 | 922,00 | -- | 1844 | -- | 1844 | -- | 1992 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 148 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 365 | 43 | 244-104-0509 РСНБ РК 2022 | **Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96** | шт. | | 2 | 11991,00 | -- | 23982 | -- | 23982 | -- | 25901 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1919 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 366 | 44 | 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Мойки на одно отделение. Установка** | комплект | | 3 | 2067,77 | 26,42 | 6203 | 79 | 856 | 5198 | 12313 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1756,13 | 11,96 | 5268 | 36 | | 912 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| 367 | 45 | 244-102-0501 РСНБ РК 2022 | **Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм** | шт. | | 3 | 6557,00 | -- | 19671 | -- | 19671 | -- | 21245 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1574 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 368 | 46 | 244-104-0601 РСНБ РК 2022 | **Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** | шт. | | 5 | 922,00 | -- | 4610 | -- | 4610 | -- | 4979 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 369 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 369 | 47 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Смесители. Установка** | шт. | | 5 | 1407,02 | 0,16 | 7035 | 1 | 178 | 6719 | 14854 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1371,22 | -- | 6856 | -- | | 1100 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 370 | 48 | 244-104-0402 РСНБ РК 2022 | **Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96** | шт. | | 5 | 4061,00 | -- | 20305 | -- | 20305 | -- | 21929 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1624 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 371 | 49 | 1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Раковины. Установка** | комплект | | 12 | 2270,60 | 76,20 | 27247 | 914 | 3423 | 22876 | 54133 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1909,18 | 36,04 | 22910 | 432 | | 4010 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| 372 | 50 | 244-102-0602 РСНБ РК 2022 | **Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм/Раковины лабороторные/** | шт. | | 12 | 15074,00 | -- | 180888 | -- | 180888 | -- | 195359 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 14471 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 373 | 51 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Смесители. Установка** | шт. | | 12 | 1407,02 | 0,16 | 16884 | 2 | 427 | 16126 | 35650 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1371,22 | -- | 16455 | -- | | 2641 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 374 | 52 | 261-301-0421 РСНБ РК 2022 | **Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005** | шт. | | 12 | 1358,00 | -- | 16296 | -- | 16296 | -- | 17600 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1304 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 375 | 53 | 1117-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка** | комплект | | 2 | 3655,47 | 309,67 | 7311 | 619 | 619 | 6258 | 14654 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 3036,26 | 156,45 | 6073 | 313 | | 1085 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 376 | 54 | 244-102-0702 РСНБ РК 2022 | **Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96** | шт. | | 2 | 34571,00 | -- | 69142 | -- | 69142 | -- | 74673 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5531 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 377 | 55 | 244-104-0604 РСНБ РК 2022 | **Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94** | шт. | | 2 | 1583,00 | -- | 3166 | -- | 3166 | -- | 3419 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 253 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 378 | 56 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Смесители. Установка** | шт. | | 7 | 1407,02 | 0,16 | 9849 | 1 | 249 | 9407 | 20796 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1371,22 | -- | 9599 | -- | | 1540 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 379 | 57 | 244-104-0402 РСНБ РК 2022 | **Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96** | шт. | | 7 | 4061,00 | -- | 28427 | -- | 28427 | -- | 30701 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2274 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **В1п** | | | | | | | | | | |
| | | | **Водомерный узел 1** | | | | | | | | | | |
| 380 | 65 | 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка** | узел | | 1 | 28164,06 | 682,43 | 28164 | 682 | 12183 | 15163 | 46793 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 15298,98 | 173,48 | 15299 | 173 | | 3466 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **В1** | | | | | | | | | |
| **381** | **74** | **1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | **м трубопровода** | **2** | **2247,13** | **23,69** | **4494** | **47** | **23** | **4336** | **9536** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **2211,77** | **0,24** | **4424** | **--** | | **706** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **382** | **75** | **241-205-1302 РСНБ РК 2022** | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **м** | **1,98** | **259,00** | **--** | **513** | **--** | **513** | **--** | **554** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **41** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **383** | **90** | **1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Краны поливочные диаметром до 25 мм/15мм/. Установка** | **кран** | **1** | **28172,16** | **--** | **28172** | **--** | **27584** | **576** | **31048** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **587,66** | **--** | **588** | **--** | | **2300** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **384** | **91** | **241-211-0305 РСНБ РК 2022** | **Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16** | **шт.** | **5** | **186,00** | **--** | **930** | **--** | **930** | **--** | **1004** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **74** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **385** | **92** | **241-211-0301 РСНБ РК 2022** | **Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16** | **шт.** | **32** | **159,00** | **--** | **5088** | **--** | **5088** | **--** | **5495** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **407** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **386** | **93** | **261-301-0221 РСНБ РК 2022** | **Хомуты для крепления труб** | **шт.** | **170** | **549,00** | **--** | **93330** | **--** | **93330** | **--** | **100796** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **7466** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **387** | **94** | **217-103-0102 РСНБ РК 2022** | **Анкер/Цанги МКДЕ/ забиваемый размерами 8 мм х 30 мм** | **1000 шт.** | **0,17** | **14547,00** | **--** | **2473** | **--** | **2473** | **--** | **2671** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **198** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **388** | **95** | **261-107-0645 РСНБ РК 2022** | **Шпильки** | **кг** | **8,925** | **519,00** | **--** | **4632** | **--** | **4632** | **--** | **5003** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **371** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **Насосная станция** | | | | | | | | | |
| **389** | **96** | **1307-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2,9 т. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1** | **146777,41** | **15594,07** | **146777** | **15594** | **16186** | **73728** | **238146** |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **114997,18** | **5869,00** | **114997** | **5869** | | **17640** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| 390 | 97 | 511-801-0116 РСНБ РК 2022 | **Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 5,5 м3/ч, Н 28,9 м вод. ст.** | **шт.** | | **1** | **2705467,00** | **--** | **2705467** | **--** | | **--** | **2705467** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **2705467** | **--** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Коб=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **Водомерный узел 2** | | | | | | | | | | |
| 391 | 98 | 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка** | **узел** | | **1** | **28164,06** | **682,43** | **28164** | **682** | **12183** | **15163** | **46793** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **15298,98** | **173,48** | **15299** | **173** | | **3466** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Насос** | | | | | | | | | | |
| 392 | 104 | 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | **насос** | | **1** | **29574,05** | **596,56** | **29574** | **597** | **4738** | **23949** | **57805** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **24239,02** | **198,63** | **24239** | **199** | | **4282** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 393 | 105 | 1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети** | **шт.** | | **1** | **4221,53** | **37,70** | **4222** | **38** | **2092** | **1506** | **6186** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2091,71** | **--** | **2092** | **--** | | **458** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| 394 | 106 | 511-101-0103 РСНБ РК 2022 | **Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин** | **шт.** | | **1** | **85942,00** | **--** | **85942** | **--** | | **--** | **85942** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **85942** | **--** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Коб=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **Т3,Т4** | | | | | | | | | | |
| 395 | 125 | 241-211-0301 РСНБ РК 2022 | **Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16** | **шт.** | | **33** | **159,00** | **--** | **5247** | **--** | **5247** | **--** | **5667** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **420** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 396 | 126 | 261-301-0221 РСНБ РК 2022 | **Хомуты для крепления труб** | **шт.** | | **167** | **549,00** | **--** | **91683** | **--** | **91683** | **--** | **99018** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **7335** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 397 | 127 | 217-103-0102 РСНБ РК 2022 | **Анкер/Цанги МКДЕ/ забиваемый размерами 8 мм х 30 мм** | **1000 шт.** | | **0,167** | **14547,00** | **--** | **2429** | **--** | **2429** | **--** | **2623** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **194** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **398** | **128** | **261-107-0645 РСНБ РК 2022** | **Шпильки** | **кг** | | **8,7675** | **519,00** | **--** | **4550** | **--** | **4550** | **--** | **4914** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **364** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22** | **тенге** | | | | | **5350729** | **25506** | **2311397** | **182880** | **5752987** |
| | | | | | | | | | **222417** | **10384** | **2791409** | **219375** | |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **2791409** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **2791409** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **150999** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **18278** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **122958** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **75234** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **18098** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **244331** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **67** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **122958** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **2215156** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **2215156** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **177214** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **2392370** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | **193165** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **77965** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **109843** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **107646** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **24063** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | **324874** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **70** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **109843** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | тенге | | | | | **5752984** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **137** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **232801** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6** | **тенге** | | | | | **5350729** | **25506** | **8159957** | **3748660** | **20457449** |
| | | | | | | | | | **222417** | **10384** | **2791409** | **1308592** | |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **2791409** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **2791409** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **150999** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **18278** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **122958** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **75234** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **18098** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **244331** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **67** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **122958** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **2215156** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **2215156** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **177214** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **2392370** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | **193165** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **77965** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **109843** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **107646** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **24063** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | **324874** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 70 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 109843 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6 | тенге | | | | | 5752984 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 137 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 232801 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **ОТДЕЛ 7. Отопление и Вентиляция Блок 2А, 2Б** | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 23.ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Фитинги** | | | | | | | | | | |
| **399** | **20** | **1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Трубопроводы/Коллектор из труб 89х3,5мм/отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | | **4,8** | **5752,05** | **123,08** | **27610** | **590** | **20074** | **6974** | **37351** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1447,08** | **35,51** | **6946** | **170** | | **2767** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **400** | **21** | **1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** | **комплект** | | **9** | **683,51** | **--** | **6152** | **--** | **861** | **5185** | **12244** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **587,87** | **--** | **5291** | **--** | | **907** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **401** | **22** | **245-713-0101 РСНБ РК 2022** | **Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой** | **шт.** | | **9** | **4432,00** | **--** | **39888** | **--** | **39888** | **--** | **43079** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3191** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **402** | **23** | **1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | **комплект** | | **14** | **3337,01** | **--** | **46718** | **--** | **40453** | **6140** | **57086** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **447,51** | **--** | **6265** | **--** | | **4229** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **403** | **26** | **1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** | **шт.** | | **2** | **874,27** | **2,99** | **1749** | **6** | **172** | **1541** | **3553** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **785,51** | **0,86** | **1571** | **2** | | **263** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **404** | **27** | **245-506-0105 РСНБ РК 2022** | **Ручной балансировочный клапан/USV-I/ Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20** | **шт.** | | **2** | **19824,00** | **--** | **39648** | **--** | **39648** | **--** | **42820** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3172** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **ОТОПЛЕНИЕ Л.К.** | | | | | | | |
| **405** | **31** | **1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Краны воздушные/Маевского/. Установка** | **шт.** | | **4** | **392,76** | **--** | **1571** | **--** | **558** | **993** | **2769** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **253,26** | **--** | **1013** | **--** | | **205** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **406** | **34** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | | **4,8** | **116,48** | **3,13** | **559** | **15** | **229** | **219** | **840** |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **65,60** | **0,39** | **315** | **2** | | **62** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **407** | **35** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | | **9,6** | **193,06** | **4,52** | **1853** | **43** | **1074** | **513** | **2555** |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **76,68** | **0,78** | **736** | **7** | | **189** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **408** | **36** | **261-301-0219 РСНБ РК 2022** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | | **30** | **708,00** | **--** | **21240** | **--** | **21240** | **--** | **22939** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1699** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **409** | **37** | **1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** | **шт.** | | **2** | **874,27** | **2,99** | **1749** | **6** | **172** | **1541** | **3553** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **785,51** | **0,86** | **1571** | **2** | | **263** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **410** | **38** | **245-506-0105 РСНБ РК 2022** | **Ручной балансировочный клапан/USV-I/ Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20** | **шт.** | | **2** | **19824,00** | **--** | **39648** | **--** | **39648** | **--** | **42820** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3172** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **ОТОПЛЕНИЕ ТИРА** | | | | | | | |
| **411** | **44** | **1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Краны воздушные/Маевского/. Установка** | **шт.** | | **5** | **392,76** | **--** | **1964** | **--** | **698** | **1241** | **3461** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **253,26** | **--** | **1266** | **--** | | **256** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **412** | **47** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | | **3,5** | **116,48** | **3,13** | **408** | **11** | **167** | **159** | **613** |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **65,60** | **0,39** | **230** | **1** | | **45** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **413** | **48** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | | **10,6** | **193,06** | **4,52** | **2046** | **48** | **1185** | **567** | **2822** |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **76,68** | **0,78** | **813** | **8** | | **209** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **414** | **49** | **261-301-0219 РСНБ РК 2022** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | | **22** | **708,00** | **--** | **15576** | **--** | **15576** | **--** | **16822** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1246** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | |
| 415 | 60 | 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении** | шт. | | 81 | 407,72 | 0,86 | 33025 | 70 | 789 | 31553 | 69745 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 397,11 | 0,39 | 32166 | 32 | | 5166 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 416 | 61 | 245-510-0205 РСНБ РК 2022 | **Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15** | шт. | | 81 | 5281,00 | -- | 427761 | -- | 427761 | -- | 461982 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 34221 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 417 | 62 | 1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб** | шт. | | 81 | 612,97 | 6,20 | 49650 | 502 | 670 | 47556 | 104982 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 598,50 | 0,59 | 48478 | 48 | | 7776 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 418 | 63 | 245-510-0301 РСНБ РК 2022 | **Клапан запорный/RLV-Y/ радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15** | шт. | | 81 | 2527,00 | -- | 204687 | -- | 204687 | -- | 221062 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 16375 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 419 | 64 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Краны воздушные/Маевского/. Установка** | шт. | | 81 | 392,76 | -- | 31813 | -- | 11299 | 20103 | 56070 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 253,26 | -- | 20514 | -- | | 4153 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 420 | 65 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Установка кранов спуска воздуха автоматических** | комплект | | 24 | 272,76 | -- | 6546 | -- | 468 | 5957 | 13503 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 253,26 | -- | 6078 | -- | | 1000 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| 421 | 71 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | | 12 | 3079,10 | 129,61 | 36949 | 1555 | 3644 | 31345 | 73758 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 2645,82 | 19,59 | 31750 | 235 | | 5464 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 422 | 72 | 242-303-1001 РСНБ РК 2022 | **Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый/ASV-M/, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15** | шт. | | 12 | 21935,00 | -- | 263220 | -- | 263220 | -- | 284278 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 21058 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **423** | **73** | **1116-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** | **шт.** | | **12** | **989,51** | **2,99** | **11874** | **36** | **1029** | **10603** | **24275** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **900,75** | **0,86** | **10809** | **10** | | **1798** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **424** | **74** | **242-401-1701 РСНБ РК 2022** | **Регулятор перепада давления DPR/ASV-PV/, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss** | **шт.** | | **12** | **322875,00** | **--** | **3874500** | **--** | **3874500** | **--** | **4184460** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **309960** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **Изоляция** | | | | | | | | | | |
| **425** | **79** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | | **183** | **193,06** | **4,52** | **35330** | **827** | **20470** | **9781** | **48720** |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **76,68** | **0,78** | **14033** | **143** | | **3609** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23** | **тенге** | | | | | **5223734** | **3709** | **5030180** | **181971** | **5838162** |
| | | | | | | | | | **189845** | **660** | **--** | **432455** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **4966364** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **23126** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **16288** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **4926168** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **11239** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **398208** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **5375811** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **10** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **16288** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | **257370** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **80888** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **174217** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **170732** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **34247** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | **462349** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **92** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **174217** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | тенге | | | | | **5838160** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **101** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **190505** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 24. Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА П1** | | | | | | | | | | |
| **426** | **80** | **1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час** | **шт** | | **1** | **84619,23** | **4283,72** | **84619** | **4284** | **6842** | **73260** | **170509** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **73492,87** | **1261,85** | **73493** | **1262** | | **12630** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **427** | **81** | **514-401-0302 РСНБ РК 2022** | **Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час** | **комплект** | | **1** | **1162211,00** | **--** | **1162211** | **--** | | **--** | **1162211** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **1162211** | **--** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Коб=1; | | | | | | | | | | |
| **428** | **82** | **246-301-0701 РСНБ РК 2022** | **пр.Лючки для замера параметров воздуха** | **шт.** | | **1** | **223,00** | **--** | **223** | **--** | **223** | **--** | **241** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **18** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **429** | **83** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** | **решетка** | | **15** | **2181,20** | **76,85** | **32718** | **1153** | **3187** | **28098** | **65681** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **28378** | **294** | | **4865** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **430** | **84** | **261-302-0126 РСНБ РК 2022** | **Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм** | **м2** | | **0,78** | **43532,00** | **--** | **33955** | **--** | **33955** | **--** | **36671** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2716** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **431** | **85** | **1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **пр.Зонты/Шиберы/ из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** | **шт** | | **4** | **1124,86** | **66,83** | **4499** | **267** | **640** | **3597** | **8744** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **898,04** | **19,59** | **3592** | **78** | | **648** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| **432** | **86** | **246-303-0308 РСНБ РК 2022** | **Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм** | **шт.** | | **4** | **8958,00** | **--** | **35832** | **--** | **35832** | **--** | **38699** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2867** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **433** | **91** | **1120-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка** | **дверь** | | **1** | **64894,20** | **465,11** | **64894** | **466** | **60207** | **4252** | **74677** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **4220,92** | **117,53** | **4221** | **118** | | **5532** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **434** | **94** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **17,75** | **-5817,58** | **-41,77** | **-103262** | **-742** | **-25954** | **-58433** | **-174631** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-76566** | **-320** | | **-12936** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА П2** | | | | | | | | | | |
| **435** | **97** | **1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час** | **шт** | | **1** | **84619,23** | **4283,72** | **84619** | **4284** | **6842** | **73260** | **170509** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **73492,87** | **1261,85** | **73493** | **1262** | | **12630** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **436** | **98** | **514-401-0302 РСНБ РК 2022** | **Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час** | **комплект** | | **1** | **1162211,00** | **--** | **1162211** | **--** | | **--** | **1162211** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **1162211** | **--** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Коб=1; | | | | | | | | | | |
| **437** | **99** | **246-301-0701 РСНБ РК 2022** | **пр.Лючки для замера параметров воздуха** | **шт.** | | **1** | **223,00** | **--** | **223** | **--** | **223** | **--** | **241** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **18** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **438** | **100** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** | **решетка** | | **16** | **2181,20** | **76,85** | **34899** | **1229** | **3400** | **29971** | **70060** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **30270** | **313** | | **5190** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **439** | **101** | **261-302-0126 РСНБ РК 2022** | **Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400/300х200/ мм** | **м2** | | **0,96** | **43532,00** | **--** | **41791** | **--** | **41791** | **--** | **45134** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3343** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **440** | **102** | **1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **пр.Зонты/Шиберы/ из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** | **шт** | | **4** | **1124,86** | **66,83** | **4499** | **267** | **640** | **3597** | **8744** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **898,04** | **19,59** | **3592** | **78** | | **648** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| **441** | **103** | **246-303-0308 РСНБ РК 2022** | **Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм** | **шт.** | | **4** | **8958,00** | **--** | **35832** | **--** | **35832** | **--** | **38699** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2867** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **442** | **109** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **157,5** | **-5817,58** | **-41,77** | **-916269** | **-6579** | **-230298** | **-518494** | **-1549544** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-679392** | **-2837** | | **-114781** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **443** | **110** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | | **0,181125** | **-552642,00** | **--** | **-100097** | **--** | **-100097** | **--** | **-108105** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-8008** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА П3** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **444** | **112** | **1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час** | **шт** | | **1** | **84619,23** | **4283,72** | **84619** | **4284** | **6842** | **73260** | **170509** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **73492,87** | **1261,85** | **73493** | **1262** | | **12630** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **445** | **113** | **514-401-0302 РСНБ РК 2022** | **Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час** | **комплект** | | **1** | **1162211,00** | **--** | **1162211** | **--** | | **--** | **1162211** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **1162211** | **--** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Коб=1; | | | | | | | | | | |
| **446** | **114** | **246-301-0701 РСНБ РК 2022** | **пр.Лючки для замера параметров воздуха** | **шт.** | | **1** | **223,00** | **--** | **223** | **--** | **223** | **--** | **241** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **18** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **447** | **115** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** | **решетка** | | **5** | **2181,20** | **76,85** | **10906** | **384** | **1063** | **9366** | **21894** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **9459** | **98** | | **1622** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **448** | **116** | **261-302-0127 РСНБ РК 2022** | **Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х500 мм** | **м2** | | **0,5** | **28015,00** | **--** | **14008** | **--** | **14008** | **--** | **15129** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1121** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **449** | **117** | **1120-0701-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **пр.Зонты/Шиберы/ из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами** | **зонт** | | **4** | **1951,74** | **79,62** | **7807** | **318** | **1844** | **5609** | **14489** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1411,21** | **19,59** | **5645** | **78** | | **1073** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| **450** | **118** | **246-303-0309 РСНБ РК 2022** | **Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм/1600 мм** | **шт.** | | **4** | **12194,00** | **--** | **48776** | **--** | **48776** | **--** | **52678** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3902** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **451** | **122** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **8** | **-5817,58** | **-41,77** | **-46541** | **-334** | **-11698** | **-26336** | **-78707** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-34509** | **-144** | | **-5830** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **452** | **123** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | | **0,0184** | **-552642,00** | **--** | **-10169** | **--** | **-10169** | **--** | **-10982** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-813** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА В1** | | | | | | | | | | |
| **453** | **126** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | | **1** | **11035,81** | **225,11** | **11036** | **226** | **971** | **9689** | **22383** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **9838,92** | **47,56** | **9839** | **48** | | **1658** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **454** | **127** | **246-401-0505 РСНБ РК 2022** | **Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4Е, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч ГОСТ 7402-84** | **комплект** | | **1** | **141251,00** | **--** | **141251** | **--** | **141251** | **--** | **152551** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **11300** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **455** | **128** | **1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка** | **глушитель шума** | | **1** | **24161,65** | **63,40** | **24162** | **64** | **22205** | **1874** | **28119** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1892,55** | **19,59** | **1893** | **20** | | **2083** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **456** | **129** | **246-301-0701 РСНБ РК 2022** | **пр.Лючки для замера параметров воздуха** | **шт.** | | **1** | **223,00** | **--** | **223** | **--** | **223** | **--** | **241** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **18** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **457** | **130** | **1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** | **решетка** | | **12** | **2401,49** | **47,09** | **28818** | **565** | **5551** | **22478** | **55400** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **22702** | **235** | | **4104** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **458** | **134** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **7,7** | **-5817,58** | **-41,77** | **-44795** | **-322** | **-11258** | **-25349** | **-75755** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-33215** | **-139** | | **-5612** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **459** | **135** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | | **0,008855** | **-552642,00** | **--** | **-4894** | **--** | **-4894** | **--** | **-5285** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-391** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА В2** | | | | | | | | | | |
| **460** | **137** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | | **1** | **11035,81** | **225,11** | **11036** | **226** | **971** | **9689** | **22383** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **9838,92** | **47,56** | **9839** | **48** | | **1658** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **461** | **138** | **246-401-0505 РСНБ РК 2022** | **Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4E, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч ГОСТ 7402-84** | **комплект** | | **1** | **141251,00** | **--** | **141251** | **--** | **141251** | **--** | **152551** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **11300** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **462** | **139** | **1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка** | **глушитель шума** | | **1** | **24161,65** | **63,40** | **24162** | **64** | **22205** | **1874** | **28119** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1892,55** | **19,59** | **1893** | **20** | | **2083** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **463** | **140** | **246-301-0701 РСНБ РК 2022** | **пр.Лючки для замера параметров воздуха** | **шт.** | | **1** | **223,00** | **--** | **223** | **--** | **223** | **--** | **241** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **18** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **464** | **141** | **1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** | **решетка** | | **8** | **2401,49** | **47,09** | **19212** | **377** | **3700** | **14986** | **36933** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **15135** | **157** | | **2736** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **465** | **146** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **8,6** | **-5817,58** | **-41,77** | **-50031** | **-359** | **-12575** | **-28311** | **-84610** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-37097** | **-155** | | **-6267** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **466** | **147** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | | **0,00989** | **-552642,00** | **--** | **-5466** | **--** | **-5466** | **--** | **-5903** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-437** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА В3** | | | | | | | | | | |
| **467** | **149** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | | **1** | **11035,81** | **225,11** | **11036** | **226** | **971** | **9689** | **22383** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **9838,92** | **47,56** | **9839** | **48** | | **1658** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **468** | **150** | **246-401-0510 РСНБ РК 2022** | **Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84** | **комплект** | | **1** | **158568,00** | **--** | **158568** | **--** | **158568** | **--** | **171253** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **12685** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **469** | **151** | **1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка** | **глушитель шума** | | **1** | **24161,65** | **63,40** | **24162** | **64** | **22205** | **1874** | **28119** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1892,55** | **19,59** | **1893** | **20** | | **2083** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **470** | **152** | **246-301-0701 РСНБ РК 2022** | **пр.Лючки для замера параметров воздуха** | **шт.** | | **1** | **223,00** | **--** | **223** | **--** | **223** | **--** | **241** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **18** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **471** | **153** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** | **решетка** | | **4** | **2181,20** | **76,85** | **8725** | **307** | **851** | **7493** | **17515** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **7567** | **78** | | **1297** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **472** | **154** | **261-302-0126 РСНБ РК 2022** | **Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм** | **м2** | | **0,24** | **43532,00** | **--** | **10448** | **--** | **10448** | **--** | **11284** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **836** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **473** | **159** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **9,58** | **-5817,58** | **-41,77** | **-55732** | **-401** | **-14007** | **-31538** | **-94251** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-41324** | **-173** | | **-6982** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **474** | **160** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | | **0,011017** | **-552642,00** | **--** | **-6088** | **--** | **-6088** | **--** | **-6575** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-487** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА В4** | | | | | | | | | | |
| **475** | **162** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | | **1** | **11035,81** | **225,11** | **11036** | **226** | **971** | **9689** | **22383** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **9838,92** | **47,56** | **9839** | **48** | | **1658** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **476** | **163** | **246-401-0515 РСНБ РК 2022** | **Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84** | **комплект** | | **1** | **234025,00** | **--** | **234025** | **--** | **234025** | **--** | **252747** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **18722** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **477** | **164** | **1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка** | **глушитель шума** | | **1** | **24161,65** | **63,40** | **24162** | **64** | **22205** | **1874** | **28119** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1892,55** | **19,59** | **1893** | **20** | | **2083** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **478** | **165** | **246-301-0701 РСНБ РК 2022** | **пр.Лючки для замера параметров воздуха** | **шт.** | **1** | **223,00** | **--** | **223** | **--** | **223** | **--** | **241** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **18** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **479** | **166** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** | **решетка** | **4** | **2181,20** | **76,85** | **8725** | **307** | **851** | **7493** | **17515** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1891,85** | **19,59** | **7567** | **78** | | **1297** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **480** | **167** | **261-302-0126 РСНБ РК 2022** | **Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм** | **м2** | **0,24** | **43532,00** | **--** | **10448** | **--** | **10448** | **--** | **11284** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **836** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **481** | **171** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **8,8** | **-5817,58** | **-41,77** | **-51195** | **-367** | **-12868** | **-28970** | **-86578** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-37960** | **-158** | | **-6413** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **482** | **172** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | **0,01012** | **-552642,00** | **--** | **-5593** | **--** | **-5593** | **--** | **-6040** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-447** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА В5** | | | | | | | | | |
| **483** | **174** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | **1** | **11035,81** | **225,11** | **11036** | **226** | **971** | **9689** | **22383** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **9838,92** | **47,56** | **9839** | **48** | | **1658** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **484** | **175** | **246-401-0505 РСНБ РК 2022** | **Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4Е, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч ГОСТ 7402-84** | **комплект** | **1** | **141251,00** | **--** | **141251** | **--** | **141251** | **--** | **152551** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **11300** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **485** | **176** | **1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка** | **глушитель шума** | **1** | **24161,65** | **63,40** | **24162** | **64** | **22205** | **1874** | **28119** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1892,55** | **19,59** | **1893** | **20** | | **2083** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **486** | **177** | **246-301-0701 РСНБ РК 2022** | **пр.Лючки для замера параметров воздуха** | **шт.** | **1** | **223,00** | **--** | **223** | **--** | **223** | **--** | **241** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **18** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **487** | **178** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** | **решетка** | | **2** | **2181,20** | **76,85** | **4362** | **154** | **424** | **3746** | **8757** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **3784** | **39** | | **649** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **488** | **179** | **261-302-0126 РСНБ РК 2022** | **Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм** | **м2** | | **0,12** | **43532,00** | **--** | **5224** | **--** | **5224** | **--** | **5642** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **418** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **489** | **183** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **8,6** | **-5817,58** | **-41,77** | **-50031** | **-359** | **-12575** | **-28311** | **-84610** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-37097** | **-155** | | **-6267** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **490** | **184** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | | **0,00989** | **-552642,00** | **--** | **-5466** | **--** | **-5466** | **--** | **-5903** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-437** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА В6** | | | | | | | | | | |
| **491** | **186** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | | **1** | **11035,81** | **225,11** | **11036** | **226** | **971** | **9689** | **22383** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **9838,92** | **47,56** | **9839** | **48** | | **1658** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **492** | **187** | **246-401-0506 РСНБ РК 2022** | **Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84** | **комплект** | | **1** | **138669,00** | **--** | **138669** | **--** | **138669** | **--** | **149763** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **11094** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **493** | **188** | **1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка** | **глушитель шума** | | **1** | **24161,65** | **63,40** | **24162** | **64** | **22205** | **1874** | **28119** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1892,55** | **19,59** | **1893** | **20** | | **2083** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **494** | **189** | **246-301-0701 РСНБ РК 2022** | **пр.Лючки для замера параметров воздуха** | **шт.** | | **1** | **223,00** | **--** | **223** | **--** | **223** | **--** | **241** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **18** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **495** | **193** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **3,35** | **-5817,58** | **-41,77** | **-19489** | **-140** | **-4898** | **-11028** | **-32959** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-14451** | **-60** | | **-2441** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **496** | **194** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | **0,007705** | **-552642,00** | **--** | **-4258** | **--** | **-4258** | **--** | **-4599** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-341** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА В7** | | | | | | | | | |
| **497** | **197** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | **1** | **11035,81** | **225,11** | **11036** | **226** | **971** | **9689** | **22383** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **9838,92** | **47,56** | **9839** | **48** | | **1658** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **498** | **198** | **246-401-0510 РСНБ РК 2022** | **Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84** | **комплект** | **1** | **158568,00** | **--** | **158568** | **--** | **158568** | **--** | **171253** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **12685** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **499** | **199** | **1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка** | **глушитель шума** | **1** | **24161,65** | **63,40** | **24162** | **64** | **22205** | **1874** | **28119** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1892,55** | **19,59** | **1893** | **20** | | **2083** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **500** | **200** | **246-301-0701 РСНБ РК 2022** | **пр.Лючки для замера параметров воздуха** | **шт.** | **1** | **223,00** | **--** | **223** | **--** | **223** | **--** | **241** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **18** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **501** | **204** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **10,4** | **-5817,58** | **-41,77** | **-60503** | **-434** | **-15208** | **-34237** | **-102319** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-44861** | **-187** | | **-7579** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **502** | **205** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | **0,01196** | **-552642,00** | **--** | **-6610** | **--** | **-6610** | **--** | **-7139** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-529** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **503** | **206** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | **1,25** | **790,00** | **--** | **988** | **--** | **988** | **--** | **1067** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **79** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ1** | | | | | | | | | |
| **504** | **207** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | **1** | **2181,20** | **76,85** | **2181** | **77** | **212** | **1873** | **4379** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1891,85** | **19,59** | **1892** | **20** | | **324** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **505** | **208** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм** | **шт.** | **1** | **3653,00** | **--** | **3653** | **--** | **3653** | **--** | **3945** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **292** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **506** | **212** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **2,9** | **-5817,58** | **-41,77** | **-16871** | **-121** | **-4241** | **-9547** | **-28531** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-12509** | **-52** | | **-2113** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **507** | **213** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | **0,003335** | **-552642,00** | **--** | **-1843** | **--** | **-1843** | **--** | **-1990** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-147** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **508** | **214** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | **1** | **790,00** | **--** | **790** | **--** | **790** | **--** | **853** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **63** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ2** | | | | | | | | | |
| **509** | **215** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | **1** | **2181,20** | **76,85** | **2181** | **77** | **212** | **1873** | **4379** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1891,85** | **19,59** | **1892** | **20** | | **324** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **510** | **216** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | **1** | **3653,00** | **--** | **3653** | **--** | **3653** | **--** | **3945** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **292** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **511** | **220** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **3,5** | **-5817,58** | **-41,77** | **-20362** | **-146** | **-5118** | **-11522** | **-34435** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-15098** | **-63** | | **-2551** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **512** | **221** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | **0,004025** | **-552642,00** | **--** | **-2224** | **--** | **-2224** | **--** | **-2402** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-178** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **513** | **222** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | **1** | **790,00** | **--** | **790** | **--** | **790** | **--** | **853** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **63** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ3** | | | | | | | | | | |
| **514** | **223** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | | **1** | **2181,20** | **76,85** | **2181** | **77** | **212** | **1873** | **4379** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **1892** | **20** | | **324** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **515** | **224** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | | **1** | **3653,00** | **--** | **3653** | **--** | **3653** | **--** | **3945** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **292** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **516** | **228** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **3,5** | **-5817,58** | **-41,77** | **-20362** | **-146** | **-5118** | **-11522** | **-34435** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-15098** | **-63** | | **-2551** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **517** | **229** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | | **0,004025** | **-552642,00** | **--** | **-2224** | **--** | **-2224** | **--** | **-2402** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-178** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **518** | **230** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | | **1** | **790,00** | **--** | **790** | **--** | **790** | **--** | **853** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **63** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ4** | | | | | | | | | | |
| **519** | **231** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | | **2** | **2181,20** | **76,85** | **4362** | **154** | **424** | **3746** | **8757** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **3784** | **39** | | **649** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **520** | **232** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | | **2** | **3653,00** | **--** | **7306** | **--** | **7306** | **--** | **7890** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **584** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **521** | **236** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **2,9** | **-5817,58** | **-41,77** | **-16871** | **-121** | **-4241** | **-9547** | **-28531** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-12509** | **-52** | | **-2113** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **522** | **237** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | | **0,003335** | **-552642,00** | **--** | **-1843** | **--** | **-1843** | **--** | **-1990** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | -147 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 523 | 238 | 246-301-0503 РСНБ РК 2022 | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | кг | | 1 | 790,00 | -- | 790 | -- | 790 | -- | 853 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 63 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ5** | | | | | | | | | | |
| 524 | 239 | 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | шт | | 2 | 2181,20 | 76,85 | 4362 | 154 | 424 | 3746 | 8757 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1891,85 | 19,59 | 3784 | 39 | | 649 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 525 | 240 | 246-304-0104 РСНБ РК 2022 | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | шт. | | 2 | 3653,00 | -- | 7306 | -- | 7306 | -- | 7890 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 584 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 526 | 244 | 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | м2 поверхности покрытия изоляции | | 3,5 | -5817,58 | -41,77 | -20362 | -146 | -5118 | -11522 | -34435 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | -4313,60 | -18,01 | -15098 | -63 | | -2551 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 527 | 245 | 261-105-0190 РСНБ РК 2022 | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | 1000 м2 | | 0,004025 | -552642,00 | -- | -2224 | -- | -2224 | -- | -2402 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | -178 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 528 | 246 | 246-301-0503 РСНБ РК 2022 | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | кг | | 1 | 790,00 | -- | 790 | -- | 790 | -- | 853 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 63 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ6** | | | | | | | | | | |
| 529 | 247 | 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | шт | | 2 | 2181,20 | 76,85 | 4362 | 154 | 424 | 3746 | 8757 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1891,85 | 19,59 | 3784 | 39 | | 649 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 530 | 248 | 246-304-0104 РСНБ РК 2022 | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | шт. | | 2 | 3653,00 | -- | 7306 | -- | 7306 | -- | 7890 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 584 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 531 | 252 | 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | м2 поверхности покрытия изоляции | | 3,5 | -5817,58 | -41,77 | -20362 | -146 | -5118 | -11522 | -34435 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-15098** | **-63** | | **-2551** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **532** | **253** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | | **0,004025** | **-552642,00** | **--** | **-2224** | **--** | **-2224** | **--** | **-2402** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-178** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **533** | **254** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | | **1** | **790,00** | **--** | **790** | **--** | **790** | **--** | **853** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **63** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ7** | | | | | | | | | | |
| **534** | **255** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | | **2** | **2181,20** | **76,85** | **4362** | **154** | **424** | **3746** | **8757** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **3784** | **39** | | **649** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **535** | **256** | **246-304-0105 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм** | **шт.** | | **2** | **2131,00** | **--** | **4262** | **--** | **4262** | **--** | **4603** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **341** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **536** | **260** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **2,2** | **-5817,58** | **-41,77** | **-12799** | **-92** | **-3217** | **-7242** | **-21645** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-9490** | **-40** | | **-1603** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **537** | **261** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | | **0,00253** | **-552642,00** | **--** | **-1398** | **--** | **-1398** | **--** | **-1510** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-112** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **538** | **262** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | | **1** | **790,00** | **--** | **790** | **--** | **790** | **--** | **853** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **63** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ8** | | | | | | | | | | |
| **539** | **263** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | | **2** | **2181,20** | **76,85** | **4362** | **154** | **424** | **3746** | **8757** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **3784** | **39** | | **649** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **540** | **264** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | | **2** | **3653,00** | **--** | **7306** | **--** | **7306** | **--** | **7890** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **584** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **541** | **268** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **3,5** | **-5817,58** | **-41,77** | **-20362** | **-146** | **-5118** | **-11522** | **-34435** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-15098** | **-63** | | **-2551** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **542** | **269** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | | **0,004025** | **-552642,00** | **--** | **-2224** | **--** | **-2224** | **--** | **-2402** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-178** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **543** | **270** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | | **1** | **790,00** | **--** | **790** | **--** | **790** | **--** | **853** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **63** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ9** | | | | | | | | | | |
| **544** | **271** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | | **2** | **2181,20** | **76,85** | **4362** | **154** | **424** | **3746** | **8757** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **3784** | **39** | | **649** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **545** | **272** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200/150/ мм** | **шт.** | | **1** | **3653,00** | **--** | **3653** | **--** | **3653** | **--** | **3945** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **292** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **546** | **273** | **246-304-0105 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм** | **шт.** | | **1** | **2131,00** | **--** | **2131** | **--** | **2131** | **--** | **2301** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **170** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **547** | **277** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **2,9** | **-5817,58** | **-41,77** | **-16871** | **-121** | **-4241** | **-9547** | **-28531** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-12509** | **-52** | | **-2113** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **548** | **278** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | | **0,003335** | **-552642,00** | **--** | **-1843** | **--** | **-1843** | **--** | **-1990** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-147** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **549** | **279** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | | **1** | **790,00** | **--** | **790** | **--** | **790** | **--** | **853** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **63** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **СИСТЕМА ВЕ10** | | | | | | | | | | |
| **550** | **280** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | | **1** | **2181,20** | **76,85** | **2181** | **77** | **212** | **1873** | **4379** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **1892** | **20** | | **324** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **551** | **281** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | | **1** | **3653,00** | **--** | **3653** | **--** | **3653** | **--** | **3945** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **292** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **552** | **285** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **2,9** | **-5817,58** | **-41,77** | **-16871** | **-121** | **-4241** | **-9547** | **-28531** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-12509** | **-52** | | **-2113** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **553** | **286** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | | **0,003335** | **-552642,00** | **--** | **-1843** | **--** | **-1843** | **--** | **-1990** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-147** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ11** | | | | | | | | | | |
| **554** | **288** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | | **1** | **2181,20** | **76,85** | **2181** | **77** | **212** | **1873** | **4379** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **1892** | **20** | | **324** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **555** | **289** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | | **1** | **3653,00** | **--** | **3653** | **--** | **3653** | **--** | **3945** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **292** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **556** | **290** | **1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | | **4** | **8918,33** | **58,22** | **35673** | **233** | **25833** | **9507** | **48794** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **2401,82** | **23,42** | **9607** | **94** | | **3614** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **557** | **293** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **2,9** | **-5817,58** | **-41,77** | **-16871** | **-121** | **-4241** | **-9547** | **-28531** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-12509** | **-52** | | **-2113** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **558** | **294** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | | **0,003335** | **-552642,00** | **--** | **-1843** | **--** | **-1843** | **--** | **-1990** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-147** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **559** | **295** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | **1** | **790,00** | **--** | **790** | **--** | **790** | **--** | **853** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **63** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ12** | | | | | | | | | |
| **560** | **296** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | **1** | **2181,20** | **76,85** | **2181** | **77** | **212** | **1873** | **4379** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1891,85** | **19,59** | **1892** | **20** | | **324** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **561** | **297** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | **1** | **3653,00** | **--** | **3653** | **--** | **3653** | **--** | **3945** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **292** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **562** | **301** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **3,5** | **-5817,58** | **-41,77** | **-20362** | **-146** | **-5118** | **-11522** | **-34435** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-15098** | **-63** | | **-2551** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **563** | **302** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | **0,004025** | **-552642,00** | **--** | **-2224** | **--** | **-2224** | **--** | **-2402** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-178** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **564** | **303** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | **0,75** | **790,00** | **--** | **592** | **--** | **592** | **--** | **639** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **47** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ13** | | | | | | | | | |
| **565** | **304** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | **2** | **2181,20** | **76,85** | **4362** | **154** | **424** | **3746** | **8757** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1891,85** | **19,59** | **3784** | **39** | | **649** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **566** | **305** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | **2** | **3653,00** | **--** | **7306** | **--** | **7306** | **--** | **7890** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **584** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **567** | **309** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **2,9** | **-5817,58** | **-41,77** | **-16871** | **-121** | **-4241** | **-9547** | **-28531** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-12509** | **-52** | | **-2113** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **568** | **310** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | **0,003335** | **-552642,00** | **--** | **-1843** | **--** | **-1843** | **--** | **-1990** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-147** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **569** | **311** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | **0,25** | **790,00** | **--** | **198** | **--** | **198** | **--** | **214** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **16** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ14** | | | | | | | | | |
| **570** | **312** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | **1** | **2181,20** | **76,85** | **2181** | **77** | **212** | **1873** | **4379** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1891,85** | **19,59** | **1892** | **20** | | **324** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **571** | **313** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | **1** | **3653,00** | **--** | **3653** | **--** | **3653** | **--** | **3945** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **292** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **572** | **314** | **1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **4** | **8918,33** | **58,22** | **35673** | **233** | **25833** | **9507** | **48794** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **2401,82** | **23,42** | **9607** | **94** | | **3614** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **573** | **317** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **2,9** | **-5817,58** | **-41,77** | **-16871** | **-121** | **-4241** | **-9547** | **-28531** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-12509** | **-52** | | **-2113** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **574** | **318** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | **0,003335** | **-552642,00** | **--** | **-1843** | **--** | **-1843** | **--** | **-1990** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-147** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **575** | **319** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | **0,375** | **790,00** | **--** | **296** | **--** | **296** | **--** | **320** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **24** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ15** | | | | | | | | | |
| **576** | **320** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | **1** | **2181,20** | **76,85** | **2181** | **77** | **212** | **1873** | **4379** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1891,85** | **19,59** | **1892** | **20** | | **324** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **577** | **321** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | **1** | **3653,00** | **--** | **3653** | **--** | **3653** | **--** | **3945** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **292** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **578** | **322** | **1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **4** | **8918,33** | **58,22** | **35673** | **233** | **25833** | **9507** | **48794** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **2401,82** | **23,42** | **9607** | **94** | | **3614** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **579** | **325** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **2,9** | **-5817,58** | **-41,77** | **-16871** | **-121** | **-4241** | **-9547** | **-28531** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-12509** | **-52** | | **-2113** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **580** | **326** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | **0,003335** | **-552642,00** | **--** | **-1843** | **--** | **-1843** | **--** | **-1990** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-147** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **581** | **327** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | **0,375** | **790,00** | **--** | **296** | **--** | **296** | **--** | **320** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **24** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ16** | | | | | | | | | |
| **582** | **328** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | **1** | **2181,20** | **76,85** | **2181** | **77** | **212** | **1873** | **4379** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1891,85** | **19,59** | **1892** | **20** | | **324** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **583** | **329** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | **1** | **3653,00** | **--** | **3653** | **--** | **3653** | **--** | **3945** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **292** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **584** | **333** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **2,9** | **-5817,58** | **-41,77** | **-16871** | **-121** | **-4241** | **-9547** | **-28531** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-12509** | **-52** | | **-2113** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **585** | **334** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | **0,003335** | **-552642,00** | **--** | **-1843** | **--** | **-1843** | **--** | **-1990** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-147** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **586** | **335** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | **0,375** | **790,00** | **--** | **296** | **--** | **296** | **--** | **320** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **24** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ17** | | | | | | | | | |
| **587** | **336** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | **1** | **2181,20** | **76,85** | **2181** | **77** | **212** | **1873** | **4379** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1891,85** | **19,59** | **1892** | **20** | | **324** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **588** | **337** | **246-304-0105 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм** | **шт.** | **1** | **2131,00** | **--** | **2131** | **--** | **2131** | **--** | **2301** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **170** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **589** | **341** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **2,3** | **-5817,58** | **-41,77** | **-13380** | **-96** | **-3363** | **-7572** | **-22628** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-9921** | **-41** | | **-1676** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **590** | **342** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | **0,002645** | **-552642,00** | **--** | **-1462** | **--** | **-1462** | **--** | **-1579** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-117** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **591** | **343** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | **1,375** | **790,00** | **--** | **1086** | **--** | **1086** | **--** | **1173** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **87** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ18** | | | | | | | | | |
| **592** | **344** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | **2** | **2181,20** | **76,85** | **4362** | **154** | **424** | **3746** | **8757** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1891,85** | **19,59** | **3784** | **39** | | **649** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **593** | **345** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | **2** | **3653,00** | **--** | **7306** | **--** | **7306** | **--** | **7890** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **584** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **594** | **349** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **3,5** | **-5817,58** | **-41,77** | **-20362** | **-146** | **-5118** | **-11522** | **-34435** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-15098** | **-63** | | **-2551** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **595** | **350** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | **0,004025** | **-552642,00** | **--** | **-2224** | **--** | **-2224** | **--** | **-2402** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-178** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **596** | **351** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | **0,5** | **790,00** | **--** | **395** | **--** | **395** | **--** | **427** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **32** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ19** | | | | | | | | | |
| **597** | **352** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | **1** | **2181,20** | **76,85** | **2181** | **77** | **212** | **1873** | **4379** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1891,85** | **19,59** | **1892** | **20** | | **324** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **598** | **353** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | **1** | **3653,00** | **--** | **3653** | **--** | **3653** | **--** | **3945** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **292** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **599** | **357** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **3,5** | **-5817,58** | **-41,77** | **-20362** | **-146** | **-5118** | **-11522** | **-34435** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-15098** | **-63** | | **-2551** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **600** | **358** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | **0,004025** | **-552642,00** | **--** | **-2224** | **--** | **-2224** | **--** | **-2402** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-178** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **601** | **359** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | **0,5** | **790,00** | **--** | **395** | **--** | **395** | **--** | **427** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **32** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ20** | | | | | | | | | |
| **602** | **360** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | **1** | **2181,20** | **76,85** | **2181** | **77** | **212** | **1873** | **4379** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1891,85** | **19,59** | **1892** | **20** | | **324** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **603** | **361** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | **1** | **3653,00** | **--** | **3653** | **--** | **3653** | **--** | **3945** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **292** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **604** | **365** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **2,9** | **-5817,58** | **-41,77** | **-16871** | **-121** | **-4241** | **-9547** | **-28531** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-12509** | **-52** | | **-2113** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **605** | **366** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | | **0,003335** | **-552642,00** | **--** | **-1843** | **--** | **-1843** | **--** | **-1990** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-147** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **606** | **367** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | | **1** | **790,00** | **--** | **790** | **--** | **790** | **--** | **853** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **63** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ21** | | | | | | | | | | |
| **607** | **368** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | | **2** | **2181,20** | **76,85** | **4362** | **154** | **424** | **3746** | **8757** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **3784** | **39** | | **649** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **608** | **369** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | | **2** | **3653,00** | **--** | **7306** | **--** | **7306** | **--** | **7890** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **584** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **609** | **373** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **3,5** | **-5817,58** | **-41,77** | **-20362** | **-146** | **-5118** | **-11522** | **-34435** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-15098** | **-63** | | **-2551** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **610** | **374** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | | **0,004025** | **-552642,00** | **--** | **-2224** | **--** | **-2224** | **--** | **-2402** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-178** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **611** | **375** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | | **0,75** | **790,00** | **--** | **592** | **--** | **592** | **--** | **639** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **47** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ22** | | | | | | | | | | |
| **612** | **376** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | | **2** | **2181,20** | **76,85** | **4362** | **154** | **424** | **3746** | **8757** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **3784** | **39** | | **649** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **613** | **377** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | **2** | **3653,00** | **--** | **7306** | **--** | **7306** | **--** | **7890** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **584** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **614** | **381** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **2,2** | **-5817,58** | **-41,77** | **-12799** | **-92** | **-3217** | **-7242** | **-21645** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-9490** | **-40** | | **-1603** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **615** | **382** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | **0,00253** | **-552642,00** | **--** | **-1398** | **--** | **-1398** | **--** | **-1510** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-112** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **616** | **383** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | **0,375** | **790,00** | **--** | **296** | **--** | **296** | **--** | **320** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **24** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ23** | | | | | | | | | |
| **617** | **384** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | **1** | **2181,20** | **76,85** | **2181** | **77** | **212** | **1873** | **4379** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1891,85** | **19,59** | **1892** | **20** | | **324** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **618** | **385** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | **1** | **3653,00** | **--** | **3653** | **--** | **3653** | **--** | **3945** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **292** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **619** | **389** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **2,9** | **-5817,58** | **-41,77** | **-16871** | **-121** | **-4241** | **-9547** | **-28531** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-12509** | **-52** | | **-2113** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **620** | **390** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | **0,003335** | **-552642,00** | **--** | **-1843** | **--** | **-1843** | **--** | **-1990** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-147** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **621** | **391** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | **1** | **790,00** | **--** | **790** | **--** | **790** | **--** | **853** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **63** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ24** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **622** | **392** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | **2** | **2181,20** | **76,85** | **4362** | **154** | **424** | **3746** | **8757** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1891,85** | **19,59** | **3784** | **39** | | **649** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **623** | **393** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | **2** | **3653,00** | **--** | **7306** | **--** | **7306** | **--** | **7890** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **584** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **624** | **397** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **3,5** | **-5817,58** | **-41,77** | **-20362** | **-146** | **-5118** | **-11522** | **-34435** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-15098** | **-63** | | **-2551** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **625** | **398** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | **0,004025** | **-552642,00** | **--** | **-2224** | **--** | **-2224** | **--** | **-2402** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-178** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **626** | **399** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | **0,75** | **790,00** | **--** | **592** | **--** | **592** | **--** | **639** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **47** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **СИСТЕМА ВЕ25** | | | | | | | | | |
| **627** | **400** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | **1** | **2181,20** | **76,85** | **2181** | **77** | **212** | **1873** | **4379** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1891,85** | **19,59** | **1892** | **20** | | **324** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **628** | **401** | **246-304-0105 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм** | **шт.** | **1** | **2131,00** | **--** | **2131** | **--** | **2131** | **--** | **2301** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **170** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **629** | **405** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **2,2** | **-5817,58** | **-41,77** | **-12799** | **-92** | **-3217** | **-7242** | **-21645** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-9490** | **-40** | | **-1603** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **630** | **406** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | **0,00253** | **-552642,00** | **--** | **-1398** | **--** | **-1398** | **--** | **-1510** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-112** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 407 | 246-301-0503 РСНБ РК 2022 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | кг | 0,375 | 790,00 | -- | 296 | -- | 296 | -- | 320 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **ВД-1** | | | | | | | | | |
| 632 | 408 | 1120-1601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Вентиляторы крышные, масса до 0,2 т. Установка | вентилятор | 1 | 20240,04 | 2790,86 | 20240 | 2791 | 2346 | 15906 | 39038 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 15102,96 | 1127,54 | 15103 | 1128 | | 2892 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 633 | 409 | 246-502-0203 РСНБ РК 2022 | Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°С), Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81 | комплект | 1 | 453170,00 | -- | 453170 | -- | 453170 | -- | 489424 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36254 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| 634 | 410 | 1120-0401-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка | клапан | 1 | 11261,91 | 300,01 | 11262 | 300 | 1661 | 9200 | 22099 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 9300,67 | 86,74 | 9301 | 87 | | 1637 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 635 | 411 | 246-306-0687 РСНБ РК 2022 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 800 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 1 | 128251,00 | -- | 128251 | -- | 128251 | -- | 138511 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10260 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| 636 | 412 | 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 9,6 | 9454,46 | 54,27 | 90763 | 521 | 75230 | 14917 | 114134 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1563,74 | 21,80 | 15012 | 209 | | 8454 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 637 | 413 | 1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,66 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ/Берлик/ | м2 | 30 | 5506,21 | 89,50 | 165186 | 2685 | 141510 | 15209 | 194826 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 699,68 | 35,04 | 20991 | 1051 | | 14432 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **ВЕ-1а,ВЕ-1б,ВЕ-1в** | | | | | | | | | |
| 638 | 414 | 1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка | решетка | 3 | 2434,62 | 76,85 | 7304 | 231 | 1397 | 5620 | 13957 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1891,85 | 19,59 | 5676 | 59 | | 1034 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **ВЕ13а** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **639** | **415** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | **шт** | | **2** | **2181,20** | **76,85** | **4362** | **154** | **424** | **3746** | **8757** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1891,85** | **19,59** | **3784** | **39** | | **649** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **640** | **416** | **246-304-0104 РСНБ РК 2022** | **Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** | **шт.** | | **2** | **3653,00** | **--** | **7306** | **--** | **7306** | **--** | **7890** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **584** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **641** | **417** | **1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | | **0,8** | **8918,33** | **58,22** | **7135** | **47** | **5167** | **1901** | **9759** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **2401,82** | **23,42** | **1921** | **19** | | **723** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **642** | **418** | **1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** | **м3 изоляции** | | **0,025** | **34653,06** | **2313,55** | **866** | **57** | **80** | **574** | **1555** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **29157,18** | **1055,58** | **729** | **26** | | **115** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **643** | **419** | **234-202-0204 РСНБ РК 2022** | **Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** | **м3** | | **0,031** | **22818,00** | **--** | **707** | **--** | **707** | **--** | **764** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **57** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **644** | **420** | **1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **2,9** | **-5817,58** | **-41,77** | **-16871** | **-121** | **-4241** | **-9547** | **-28531** |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | **-4313,60** | **-18,01** | **-12509** | **-52** | | **-2113** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **645** | **421** | **261-105-0190 РСНБ РК 2022** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | | **0,003335** | **-552642,00** | **--** | **-1843** | **--** | **-1843** | **--** | **-1990** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-147** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **646** | **422** | **246-301-0503 РСНБ РК 2022** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | | **0,25** | **790,00** | **--** | **198** | **--** | **198** | **--** | **214** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **16** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24** | **тенге** | | | | | **4736698** | **17612** | **1994439** | **-445660** | **4355398** |
| | | | | | | | | | **-761986** | **3772** | **3486633** | **64354** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | | 3486633 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | | 3486633 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 193157 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | -324822 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | -1358897 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 1882802 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | -1034306 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | -67290 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | -908439 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | -669 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | -1358897 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | 1056908 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 436502 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 600683 | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 588646 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 131644 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | 1777198 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 358 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 600683 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | тенге | | | | | 4355392 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | -311 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | -758214 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7** | **тенге** | | | | | 9960432 | 21321 | 7024619 | -263689 | 10193560 |
| | | | | | | | | | -572141 | 4432 | 3486633 | 496809 | |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | | 3486633 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | | 3486633 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 5159521 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | -301696 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | -1342609 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 6808970 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | -1023067 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 330918 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 4467372 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | -659 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | -1342609 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | 1314278 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 517390 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 774900 | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 759378 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 165891 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | 2239547 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 449 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 774900 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7 | тенге | | | | | 10193552 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | -210 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | -567709 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **ОТДЕЛ 8. Электрооборудование и электроосвещение Блок 2А, 2Б** | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 25. Электрооборудование и электроосвещение** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Электрооборудование** | | | | | | | | | | |
| | | | **ЩС-1.2 - 1 шт** | | | | | | | | | | |
| **647** | **1** | **1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене** | **шкаф** | | **1** | **5062,58** | **83,69** | **5063** | **84** | **1079** | **2832** | **8527** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **3899,76** | **34,17** | **3900** | **34** | | **632** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **648** | **2** | **247-201-0213 РСНБ РК 2022** | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | | **1** | **10502,00** | **--** | **10502** | **--** | **10502** | **--** | **11342** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **840** | |
| **649** | **3** | **247-215-0130 РСНБ РК 2022** | **Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176** | **шт.** | | **1** | **11970,00** | **--** | **11970** | **--** | **11970** | **--** | **12928** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **958** | |
| **650** | **4** | **1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Прибор или аппарат. Установка** | **шт.** | | **10** | **2107,97** | **--** | **21080** | **--** | **163** | **15060** | **39032** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2091,71** | **--** | **20917** | **--** | | **2891** | |
| **651** | **5** | **247-204-1651 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"** | **шт.** | | **1** | **1927,00** | **--** | **1927** | **--** | **1927** | **--** | **2081** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **154** | |
| **652** | **6** | **247-204-0170 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014** | **шт.** | | **5** | **4903,00** | **--** | **24515** | **--** | **24515** | **--** | **26476** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1961** | |
| **653** | **7** | **247-204-0446 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014** | **шт.** | | **1** | **8940,00** | **--** | **8940** | **--** | **8940** | **--** | **9655** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **715** | |
| **654** | **8** | **247-204-0659 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | **шт.** | | **3** | **1888,00** | **--** | **5664** | **--** | **5664** | **--** | **6117** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **453** | |
| | | | **ЩС-2.2 - 1 шт** | | | | | | | | | | |
| **655** | **9** | **1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене** | **шкаф** | | **1** | **5062,58** | **83,69** | **5063** | **84** | **1079** | **2832** | **8527** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **3899,76** | **34,17** | **3900** | **34** | | **632** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **656** | **10** | **247-201-0213 РСНБ РК 2022** | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | | **1** | **10502,00** | **--** | **10502** | **--** | **10502** | **--** | **11342** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **840** | |
| **657** | **11** | **247-215-0130 РСНБ РК 2022** | **Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176** | **шт.** | | **1** | **11970,00** | **--** | **11970** | **--** | **11970** | **--** | **12928** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **958** | |
| **658** | **12** | **1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Прибор или аппарат. Установка** | **шт.** | | **10** | **2107,97** | **--** | **21080** | **--** | **163** | **15060** | **39032** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2091,71** | **--** | **20917** | **--** | | **2891** | |
| **659** | **13** | **247-204-1651 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"** | **шт.** | | **1** | **1927,00** | **--** | **1927** | **--** | **1927** | **--** | **2081** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **154** | |
| **660** | **14** | **247-204-0170 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014** | **шт.** | | **7** | **4903,00** | **--** | **34321** | **--** | **34321** | **--** | **37067** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2746** | |
| **661** | **15** | **247-204-2910 РСНБ РК 2022** | **Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014** | **шт.** | | **2** | **6166,00** | **--** | **12332** | **--** | **12332** | **--** | **13319** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **987** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ЩСк-2 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| **662** | **16** | **1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене** | **шкаф** | **1** | **5062,58** | **83,69** | **5063** | **84** | **1079** | **2832** | **8527** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **3899,76** | **34,17** | **3900** | **34** | | **632** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **663** | **17** | **247-201-0211 РСНБ РК 2022** | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | **1** | **7242,00** | **--** | **7242** | **--** | **7242** | **--** | **7821** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **579** | |
| **664** | **18** | **247-215-0130 РСНБ РК 2022** | **Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176** | **шт.** | **1** | **11970,00** | **--** | **11970** | **--** | **11970** | **--** | **12928** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **958** | |
| **665** | **19** | **1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Прибор или аппарат. Установка** | **шт.** | **6** | **2107,97** | **--** | **12648** | **--** | **98** | **9036** | **23419** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2091,71** | **--** | **12550** | **--** | | **1735** | |
| **666** | **20** | **247-204-1653 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"** | **шт.** | **1** | **2234,00** | **--** | **2234** | **--** | **2234** | **--** | **2413** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **179** | |
| **667** | **21** | **247-204-0660 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | **шт.** | **5** | **2446,00** | **--** | **12230** | **--** | **12230** | **--** | **13208** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **978** | |
| | | | **ЩВ-0.2 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| **668** | **22** | **1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене** | **шкаф** | **1** | **5062,58** | **83,69** | **5063** | **84** | **1079** | **2832** | **8527** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **3899,76** | **34,17** | **3900** | **34** | | **632** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **669** | **23** | **247-201-0104 РСНБ РК 2022** | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | **1** | **9060,00** | **--** | **9060** | **--** | **9060** | **--** | **9785** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **725** | |
| **670** | **24** | **1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Прибор или аппарат. Установка** | **шт.** | **7** | **2107,97** | **--** | **14756** | **--** | **114** | **10542** | **27322** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2091,71** | **--** | **14642** | **--** | | **2024** | |
| **671** | **25** | **247-204-0659 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | **шт.** | **1** | **1888,00** | **--** | **1888** | **--** | **1888** | **--** | **2039** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **151** | |
| **672** | **26** | **247-204-0658 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | **шт.** | **2** | **1888,00** | **--** | **3776** | **--** | **3776** | **--** | **4078** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **302** | |
| **673** | **27** | **247-204-0657 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | **шт.** | **2** | **1888,00** | **--** | **3776** | **--** | **3776** | **--** | **4078** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **302** | |
| **674** | **28** | **247-204-0613 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | **шт.** | **2** | **700,00** | **--** | **1400** | **--** | **1400** | **--** | **1512** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **112** | |
| **675** | **29** | **247-204-3001 РСНБ РК 2022** | **Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014** | **шт.** | **2** | **5329,00** | **--** | **10658** | **--** | **10658** | **--** | **11511** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **853** | |
| | | | **ЩАОп-2 - 1 шт** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 30 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 677 | 31 | 247-201-0210 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 6287,00 | -- | 6287 | -- | 6287 | -- | 6790 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 503 | |
| 678 | 32 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 | шт. | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 679 | 33 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 6 | 2107,97 | -- | 12648 | -- | 98 | 9036 | 23419 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 12550 | -- | | 1735 | |
| 680 | 34 | 247-204-1827 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 8973,00 | -- | 8973 | -- | 8973 | -- | 9691 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 718 | |
| 681 | 35 | 247-204-1802 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 5 | 2996,00 | -- | 14980 | -- | 14980 | -- | 16178 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1198 | |
| | | | **1ЩАО-2 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 682 | 36 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 683 | 37 | 247-201-0210 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 6287,00 | -- | 6287 | -- | 6287 | -- | 6790 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 503 | |
| 684 | 38 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 | шт. | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 685 | 39 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 9 | 2107,97 | -- | 18972 | -- | 147 | 13554 | 35128 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 18825 | -- | | 2602 | |
| 686 | 40 | 247-204-1827 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 8973,00 | -- | 8973 | -- | 8973 | -- | 9691 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 718 | |
| 687 | 41 | 247-204-1802 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 8 | 2996,00 | -- | 23968 | -- | 23968 | -- | 25885 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1917 | |
| | | | **ЩОп-2 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 688 | 42 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 689 | 43 | 247-201-0210 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 6287,00 | -- | 6287 | -- | 6287 | -- | 6790 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 503 | |
| 690 | 44 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 | шт. | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 691 | 45 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 9 | 2107,97 | -- | 18972 | -- | 147 | 13554 | 35128 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 18825 | -- | | 2602 | |
| 692 | 46 | 247-204-1828 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 8985,00 | -- | 8985 | -- | 8985 | -- | 9704 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 719 | |
| 693 | 47 | 247-204-1802 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 7 | 2996,00 | -- | 20972 | -- | 20972 | -- | 22650 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1678 | |
| 694 | 48 | 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 4903,00 | -- | 4903 | -- | 4903 | -- | 5295 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 392 | |
| | | | **1ЩО-2 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 695 | 49 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 696 | 50 | 247-201-0211 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 7242,00 | -- | 7242 | -- | 7242 | -- | 7821 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 579 | |
| 697 | 51 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 | шт. | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 698 | 52 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 16 | 2107,97 | -- | 33728 | -- | 261 | 24096 | 62450 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 33467 | -- | | 4626 | |
| 699 | 53 | 247-204-0659 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 1888,00 | -- | 1888 | -- | 1888 | -- | 2039 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| 700 | 54 | 247-204-0613 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 15 | 700,00 | -- | 10500 | -- | 10500 | -- | 11340 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 840 | |
| | | | **2ЩО-2 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 701 | 55 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 702 | 56 | 247-201-0104 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 9060,00 | -- | 9060 | -- | 9060 | -- | 9785 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 725 | |
| 703 | 57 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 | шт. | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 704 | 58 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Прибор или аппарат. Установка** | шт. | 18 | 2107,97 | -- | 37943 | -- | 292 | 27109 | 70256 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 37651 | -- | | 5204 | |
| 705 | 59 | 247-204-1828 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 1 | 8985,00 | -- | 8985 | -- | 8985 | -- | 9704 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 719 | |
| 706 | 60 | 247-204-0613 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 17 | 700,00 | -- | 11900 | -- | 11900 | -- | 12852 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 952 | |
| | | | **ЩК-2.3-2.6 - 4 шт** | | | | | | | | | |
| 707 | 61 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене** | шкаф | 4 | 5062,58 | 83,69 | 20250 | 335 | 4316 | 11330 | 34106 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 15599 | 137 | | 2526 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 708 | 62 | 247-201-0211 РСНБ РК 2022 | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 4 | 7242,00 | -- | 28968 | -- | 28968 | -- | 31285 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2317 | |
| 709 | 63 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | **Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176** | шт. | 4 | 11970,00 | -- | 47880 | -- | 47880 | -- | 51710 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3830 | |
| 710 | 64 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Прибор или аппарат. Установка** | шт. | 28 | 2107,97 | -- | 59023 | -- | 455 | 42169 | 109287 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 58568 | -- | | 8095 | |
| 711 | 65 | 247-204-0660 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 4 | 2446,00 | -- | 9784 | -- | 9784 | -- | 10567 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 783 | |
| 712 | 66 | 247-204-0178 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 24 | 4903,00 | -- | 117672 | -- | 117672 | -- | 127086 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9414 | |
| | | | **2ЩСМ-1 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 713 | 67 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене** | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 714 | 68 | 247-201-0104 РСНБ РК 2022 | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 9060,00 | -- | 9060 | -- | 9060 | -- | 9785 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 725 | |
| 715 | 69 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | **Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176** | шт. | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 716 | 70 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Прибор или аппарат. Установка** | шт. | 11 | 2107,97 | -- | 23188 | -- | 179 | 16566 | 42935 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 23009 | -- | | 3180 | |
| 717 | 71 | 247-204-0659 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 1 | 1888,00 | -- | 1888 | -- | 1888 | -- | 2039 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| 718 | 72 | 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 9 | 4903,00 | -- | 44127 | -- | 44127 | -- | 47657 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3530 | |
| 719 | 73 | 247-204-0657 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 1888,00 | -- | 1888 | -- | 1888 | -- | 2039 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| | | | **2ЩСМ-2 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 720 | 74 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 721 | 75 | 247-201-0104 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 9060,00 | -- | 9060 | -- | 9060 | -- | 9785 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 725 | |
| 722 | 76 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 | шт. | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 723 | 77 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 9 | 2107,97 | -- | 18972 | -- | 147 | 13554 | 35128 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 18825 | -- | | 2602 | |
| 724 | 78 | 247-204-0659 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 1888,00 | -- | 1888 | -- | 1888 | -- | 2039 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| 725 | 79 | 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 7 | 4903,00 | -- | 34321 | -- | 34321 | -- | 37067 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2746 | |
| 726 | 80 | 247-204-0657 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 1888,00 | -- | 1888 | -- | 1888 | -- | 2039 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| | | | **КЭХ1-КЭХ2 - 2 шт** | | | | | | | | | |
| | | | **Обогрев водосточной системы** | | | | | | | | | |
| | | | **Щит ЩУО1** | | | | | | | | | |
| 727 | 84 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 728 | 85 | 247-201-0104 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 9060,00 | -- | 9060 | -- | 9060 | -- | 9785 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 725 | |
| 729 | 86 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 6 | 2107,97 | -- | 12648 | -- | 98 | 9036 | 23419 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 12550 | -- | | 1735 | |
| 730 | 87 | 247-204-1828 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 8985,00 | -- | 8985 | -- | 8985 | -- | 9704 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 719 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 88 | 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5 | 4903,00 | -- | 24515 | -- | 24515 | -- | 26476 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1961 | |
| 732 | 89 | 1308-0103-2904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 3438,71 | 1278,01 | 3439 | 1278 | 147 | 1838 | 5699 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2014,32 | 537,99 | 2014 | 538 | | 422 | |
| 733 | 90 | 247-208-0101 РСНБ РК 2022 | Контактор модульный КМ25-40 (IEK) | шт. | 1 | 3043,00 | -- | 3043 | -- | 3043 | -- | 3286 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 243 | |
| 734 | 91 | 1310-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле | шт | 1 | 925,41 | -- | 925 | -- | -- | 565 | 1609 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 925,41 | -- | 925 | -- | | 119 | |
| 735 | 92 | 245-712-0204 РСНБ РК 2022 | Терморегулятор ТР 520, с датчиком/Терморегуляторы dEvirEg 330 с датчиком/ | шт. | 1 | 21208,00 | -- | 21208 | -- | 21208 | -- | 22905 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1697 | |
| 736 | 93 | 1308-0303-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций | шт | 1 | 6819,27 | 33,81 | 6819 | 34 | 2885 | 2808 | 10397 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3900,02 | -- | 3900 | -- | | 770 | |
| 737 | 94 | 247-206-0101 РСНБ РК 2022 | Переключатель ANC-22-3 на три фиксированных положения I-O-II, с подсветкой, цвет: красный, зелёный (IEK) | шт. | 1 | 2315,00 | -- | 2315 | -- | 2315 | -- | 2500 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 185 | |
| 738 | 95 | 1308-0103-3002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов | шт | 1 | 2527,84 | 464,73 | 2528 | 465 | 49 | 1591 | 4449 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2014,32 | 195,63 | 2014 | 196 | | 330 | |
| 739 | 96 | 247-209-0101 РСНБ РК 2022 | Кнопка управления модульная КМУ11 (IEK) | шт. | 1 | 1098,00 | -- | 1098 | -- | 1098 | -- | 1186 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 88 | |
| 740 | 97 | 1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Предохранитель. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 3324,64 | 282,51 | 3325 | 283 | 1028 | 1533 | 5246 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2014,32 | 114,68 | 2014 | 115 | | 389 | |
| 741 | 98 | 247-207-0201 РСНБ РК 2022 | пр.Вставка плавкая модели ПН2-100/ПВЦ-С2 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3 | шт. | 1 | 617,00 | -- | 617 | -- | 617 | -- | 666 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| 742 | 99 | 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж | шт. | 5 | 2751,04 | 119,75 | 13755 | 599 | 773 | 9096 | 24680 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2476,54 | 50,25 | 12383 | 251 | | 1828 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 743 | 100 | 247-203-0105 РСНБ РК 2022 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 | шт. | 4 | 17668,00 | -- | 70672 | -- | 70672 | -- | 76326 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5654 | |
| 744 | 101 | 247-203-0107 РСНБ РК 2022 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 | шт. | 1 | 17670,00 | -- | 17670 | -- | 17670 | -- | 19084 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1414 | |
| | | | **АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | 102 | 1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | | 1 | 8293,62 | 167,42 | 8294 | 168 | 3943 | 3047 | 12249 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 4183,42 | 48,91 | 4183 | 49 | | 907 | |
| 746 | 103 | 515-301-0108 РСНБ РК 2022 | Ящики управления Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | | 1 | 324553,00 | -- | 324553 | -- | | -- | 324553 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 324553 | -- | |
| | | | ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА, КОРОБА | | | | | | | | | | |
| 747 | 171 | 1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола | м | | 15 | 559,59 | 72,94 | 8394 | 1094 | 2912 | 3407 | 12745 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 292,50 | 22,99 | 4388 | 345 | | 944 | |
| 748 | 172 | 1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола | м | | 70 | 794,68 | 82,24 | 55628 | 5757 | 32126 | 14132 | 75341 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 253,50 | 26,90 | 17745 | 1883 | | 5581 | |
| | | | Обогрев водосточных труб и воронок | | | | | | | | | | |
| 749 | 179 | 1121-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами | м | | 135 | 602,52 | 4,31 | 81340 | 581 | 6279 | 53707 | 145851 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 551,70 | 0,84 | 74480 | 113 | | 10804 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 750 | 180 | 243-403-0301 РСНБ РК 2022 | Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм | м | | 135 | 5201,00 | -- | 702135 | -- | 702135 | -- | 758306 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 56171 | |
| 751 | 181 | 243-906-2104 РСНБ РК 2022 | Соединительный ремонтный набор для двухжильного кабеля и "холодного" кабеля devirep | шт. | | 4 | 2379,00 | -- | 9516 | -- | 9516 | -- | 10277 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 761 | |
| 752 | 182 | 243-907-4403 РСНБ РК 2022 | Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 1 мм/Стальная монтажная лента devifast/ | м | | 15 | 299,00 | -- | 4485 | -- | 4485 | -- | 4844 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 359 | |
| | | | Кабельные каналы | | | | | | | | | | |
| 753 | 188 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | | 60 | 515,73 | 0,50 | 30944 | 30 | 7237 | 17057 | 51841 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 394,61 | 0,23 | 23677 | 14 | | 3840 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 754 | 189 | 247-214-0120 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | | 30 | 699,00 | -- | 20970 | -- | 20970 | -- | 22648 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1678 | |
| 755 | 190 | 247-214-0301 РСНБ РК 2022 | Розетка/RJ 45/ сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20 | шт. | | 30 | 829,00 | -- | 24870 | -- | 24870 | -- | 26860 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1990 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25** | **тенге** | | | | | **2598975** | **11632** | **1749372** | **372467** | **3183206** |
| | | | | | | | | | **513418** | **4049** | **324553** | **211760** | |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **324553** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **324553** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **395010** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **45448** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **343605** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **247293** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **51384** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **693687** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **180** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **343605** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **1879412** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **31555** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **173862** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **1672367** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **125174** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **160376** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **2164962** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **101** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **173862** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | тенге | | | | | **3183202** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **281** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **517467** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8** | **тенге** | | | | | **2598975** | **11632** | **1749372** | **372467** | **3183206** |
| | | | | | | | | | **513418** | **4049** | **324553** | **211760** | |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **324553** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **324553** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **395010** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **45448** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **343605** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **247293** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **51384** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **693687** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **180** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **343605** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **1879412** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **31555** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **173862** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **1672367** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **125174** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **160376** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **2164962** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **101** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **173862** | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8 | тенге | | | | | **3183202** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **281** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **517467** | | | |

## ОТДЕЛ 9. Общестроительные работы Блок 3

## РАЗДЕЛ 26.Отделочные работы

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Потолок** | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | 2 | 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону | м2 | | 134,4 | 77,78 | 1,12 | 10453 | 150 | 1408 | 7177 | 19040 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 66,19 | 0,56 | 8895 | 75 | | 1410 | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Стены | | | | | | | |
| 757 | 3 | 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону | м2 | | 143,8 | 77,78 | 1,12 | 11184 | 162 | 1504 | 7679 | 20372 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 66,19 | 0,56 | 9518 | 81 | | 1509 | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА | | | | | | | | | | |
| 758 | 4 | 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | м3 изоляции | | 21,082 | 73034,86 | 3914,72 | 1539721 | 82530 | 582752 | 687456 | 2405351 |
| | | | НР - 76%; СП - 8% | | | | 41477,99 | 1428,13 | 874439 | 30108 | | 178174 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 759 | 5 | 234-101-0206 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | м3 | | 20,44954 | 49780,00 | -- | 1017978 | -- | 1017978 | -- | 1099416 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 81438 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 760 | 6 | 217-109-0108 РСНБ РК 2022 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | шт | | 1248 | 50,00 | -- | 62400 | -- | 62400 | -- | 67392 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 4992 | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | тенге | | | | | 2641736 | 82842 | 1666042 | 702312 | 3611571 |
| | | | | | | | | | 892852 | 30264 | -- | 267523 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 2641736 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 585665 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 923116 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 1080378 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 702312 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 267523 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 3611571 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 503 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 923116 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | тенге | | | | | 3611571 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 503 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 923116 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 27. Кровля/Лист 13/** | | | | | | | | | | |
| | | | Парапет/Лист 43/ | | | | | | | | | | |
| 761 | 31 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | | 95,977 | 5322,89 | 22,67 | 510875 | 2176 | 347062 | 149200 | 712881 |
| | | | НР - 92%; СП - 8% | | | | 1684,12 | 5,59 | 161637 | 537 | | 52806 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **762** | **32** | **1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костыли** | **т стальных элементов** | | **0,11348** | **1146064,14** | **10226,28** | **130055** | **1161** | **118089** | **13036** | **154538** |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **95217,58** | **2131,85** | **10805** | **242** | | **11447** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **763** | **33** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2** | **Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза** | **м2** | | **3,29092** | **193,06** | **4,52** | **635** | **15** | **368** | **176** | **876** |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **76,68** | **0,78** | **252** | **3** | | **65** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27** | **тенге** | | | | | **641565** | **3352** | **465519** | **162412** | **868295** |
| | | | | | | | | | **172694** | **782** | **--** | **64318** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **641565** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **465520** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **173476** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **162412** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **64318** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **868295** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **110** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **173476** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27 | тенге | | | | | **868295** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **110** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **173476** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 28. Проемы** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Двери/Лист 29/** | | | | | | | | | | |
| **764** | **42** | **1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей** | **м2** | | **5,46** | **2811,84** | **54,27** | **15353** | **296** | **3527** | **10493** | **27913** |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **2111,76** | **23,48** | **11530** | **128** | | **2068** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **765** | **43** | **223-205-1306 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 21-14 ГОСТ 23747-2015** | **м2** | | **5,46** | **74192,00** | **--** | **405088** | **--** | **405088** | **--** | **437495** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **32407** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **766** | **44** | **1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | **м2** | | **23,1** | **2516,98** | **124,83** | **58142** | **2884** | **14709** | **37606** | **103408** |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1755,39** | **53,46** | **40549** | **1235** | | **7660** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **767** | **45** | **1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | **м2** | **4,4** | **2162,22** | **172,21** | **9514** | **757** | **2174** | **6230** | **17004** |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **1496,19** | **77,14** | **6583** | **339** | | **1260** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **768** | **46** | **223-201-0105 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | **2,73** | **10242,00** | **--** | **27961** | **--** | **27961** | **--** | **30198** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2237** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **769** | **47** | **223-201-0103 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | **1,89** | **7373,00** | **--** | **13935** | **--** | **13935** | **--** | **15050** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1115** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **770** | **48** | **223-201-0102 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | **18,48** | **9366,00** | **--** | **173084** | **--** | **173084** | **--** | **186931** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **13847** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **771** | **49** | **223-201-0107 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | **4,4** | **6913,00** | **--** | **30417** | **--** | **30417** | **--** | **32850** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2433** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **772** | **50** | **223-502-0201 РСНБ РК 2022** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **28** | **527,00** | **--** | **14756** | **--** | **14756** | **--** | **15936** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1180** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **773** | **51** | **223-502-0902 РСНБ РК 2022** | **Ручки раздельные** | **пара** | **14** | **3246,00** | **--** | **45444** | **--** | **45444** | **--** | **49080** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3636** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |
| **774** | **52** | **1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | **м2** | **1,89** | **4338,01** | **69,97** | **8199** | **132** | **1223** | **4763** | **13999** |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **3620,92** | **31,12** | **6844** | **59** | | **1037** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **775** | **53** | **223-207-0101 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | **м2** | **1,89** | **55181,00** | **--** | **104292** | **--** | **104292** | **--** | **112635** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8343** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **776** | **54** | **223-502-0901 РСНБ РК 2022** | **Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80** | **пара** | | **1** | **4001,00** | **--** | **4001** | **--** | **4001** | **--** | **4321** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **320** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **777** | **55** | **223-502-0305 РСНБ РК 2022** | **Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | | **1** | **3416,00** | **--** | **3416** | **--** | **3416** | **--** | **3689** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **273** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **778** | **56** | **223-502-0201 РСНБ РК 2022** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | | **2** | **527,00** | **--** | **1054** | **--** | **1054** | **--** | **1138** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **84** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **779** | **57** | **1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | **м2** | | **5,46** | **2360,11** | **262,19** | **12886** | **1431** | **3099** | **8157** | **22726** |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1530,39** | **129,51** | **8356** | **707** | | **1683** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **780** | **58** | **223-203-0208 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014** | **м2** | | **5,46** | **41639,00** | **--** | **227349** | **--** | **227349** | **--** | **245537** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **18188** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **Перемычки/Лист 47/** | | | | | | | | | | |
| **781** | **67** | **1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Перемычки. Устройство/В12,5/** | **м3** | | **0,39** | **-77822,92** | **-6948,77** | **-30351** | **-2710** | **-18617** | **-8707** | **-42183** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **-23137,74** | **-1397,16** | **-9024** | **-545** | | **-3125** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **782** | **68** | **214-210-0101 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | | **0,01636** | **-408502,00** | **--** | **-6683** | **--** | **-6683** | **--** | **-7218** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-535** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **783** | **69** | **214-210-0201 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | | **0,0588** | **-389901,00** | **--** | **-22926** | **--** | **-22926** | **--** | **-24760** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-1834** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **784** | **70** | **1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | | **0,07516** | **-30574,11** | **-1777,82** | **-2298** | **-133** | **-30** | **-1984** | **-4624** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **-28412,29** | **-591,14** | **-2135** | **-44** | | **-343** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28** | **тенге** | | | | | **1092633** | **2657** | **1027273** | **56558** | **1241125** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **62703** | **1879** | **--** | **91934** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **1084434** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **4861** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **57679** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **1021188** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **51795** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **90897** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **1227126** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **36** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **57679** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | **8199** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **1223** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **6903** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **4763** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **1037** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | **13999** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **4** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **6903** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28 | тенге | | | | | **1241125** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **40** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **64582** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 29. Полы/Лист 1.6/** | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 1** | | | | | | | | | | |
| **785** | **72** | **1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | | **40,5** | **2619,11** | **197,51** | **106074** | **7999** | **34900** | **62733** | **182311** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **1559,87** | **87,95** | **63175** | **3562** | | **13505** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **786** | **73** | **1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | | **25,65** | **2446,73** | **17,45** | **62759** | **448** | **51880** | **9965** | **78542** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **406,66** | **6,63** | **10431** | **170** | | **5818** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 2** | | | | | | | | | | |
| **787** | **81** | **1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | | **47,61** | **2691,31** | **27,73** | **128133** | **1320** | **15787** | **104873** | **251647** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **2331,98** | **11,38** | **111026** | **542** | | **18641** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **788** | **82** | **1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | | **69,39** | **2446,73** | **17,45** | **169778** | **1211** | **140349** | **26957** | **212474** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **406,66** | **6,63** | **28218** | **460** | | **15739** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 3** | | | | | | | | | | |
| **789** | **85** | **1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | | **100,7** | **57,43** | **0,86** | **5783** | **86** | **--** | **5392** | **12069** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **56,57** | **0,39** | **5697** | **39** | | **894** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| **790** | **90** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **90,63** | **576,13** | **61,43** | **52215** | **5568** | **12081** | **34658** | **93823** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **381,40** | **25,42** | **34566** | **2304** | | **6950** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 4** | | | | | | | | | |
| **791** | **95** | **1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **5,76** | **2619,11** | **197,51** | **15086** | **1138** | **4963** | **8922** | **25929** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **1559,87** | **87,95** | **8985** | **507** | | **1921** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **792** | **96** | **1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | **136,08** | **2446,73** | **17,45** | **332951** | **2374** | **275239** | **52866** | **416682** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **406,66** | **6,63** | **55338** | **902** | | **30865** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 12** | | | | | | | | | |
| **793** | **110** | **1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм** | **м2 стяжки** | **295,3** | **1697,39** | **19,61** | **501239** | **5791** | **337699** | **150002** | **703340** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **534,20** | **6,19** | **157749** | **1828** | | **52099** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **794** | **111** | **1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=10** | **Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя** | **м2** | **295,3** | **3226,95** | **35,69** | **952919** | **10539** | **847316** | **92771** | **1129345** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **321,92** | **12,29** | **95064** | **3629** | | **83655** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **795** | **112** | **1113-0301-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей** | **м2** | **295,3** | **824,44** | **3,99** | **243458** | **1178** | **209235** | **22960** | **287732** |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **111,90** | **0,78** | **33045** | **230** | | **21313** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **796** | **113** | **1111-0101-2305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **295,3** | **12409,75** | **126,32** | **3664598** | **37302** | **3117205** | **505986** | **4504231** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **1727,37** | **95,47** | **510091** | **28192** | | **333647** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 13** | | | | | | | | | |
| **797** | **122** | **1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **8,1** | **2619,11** | **197,51** | **21215** | **1599** | **6981** | **12547** | **36462** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **1559,87** | **87,95** | **12635** | **712** | | **2701** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **798** | **123** | **1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | | **17,28** | **2446,73** | **17,45** | **42279** | **302** | **34950** | **6713** | **52912** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **406,66** | **6,63** | **7027** | **115** | | **3919** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **799** | **124** | **1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м** | **м2** | | **141,66** | **1111,39** | **117,75** | **157439** | **16681** | **84** | **134624** | **315428** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **993,04** | **17,95** | **140674** | **2543** | | **23365** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29** | **тенге** | | | | | **6455926** | **93536** | **5088669** | **1231969** | **8302927** |
| | | | | | | | | | **1273721** | **45735** | **--** | **615032** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **6455926** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **5088671** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **1319456** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **1231969** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **615032** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **8302927** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **691** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **1319456** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29 | тенге | | | | | **8302927** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **691** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **1319456** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 30. Отделочные работы/Лист 1.3/** | | | | | | | | | | |
| | | | **Потолок** | | | | | | | | | | |
| **800** | **127** | **1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс/** | **м2 отделываемой поверхности** | | **583,47** | **1129,42** | **6,28** | **658980** | **3664** | **201804** | **363859** | **1104667** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **777,27** | **2,25** | **453512** | **1313** | | **81827** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **801** | **128** | **1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **583,47** | **689,52** | **4,54** | **402315** | **2649** | **131444** | **215567** | **667312** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **459,70** | **2,12** | **268222** | **1237** | | **49431** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **802** | **129** | **1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** | **м2** | | **575,4** | **151,82** | **1,12** | **87359** | **644** | **7089** | **63958** | **163423** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **138,38** | **0,56** | **79626** | **322** | | **12105** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Стены или перегородки,колонны,диафрагмы,ригеля** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **803** | **132** | **1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **23,4** | **4456,71** | **54,42** | **104287** | **1273** | **24916** | **63111** | **180790** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **3337,53** | **33,78** | **78098** | **790** | | **13392** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **804** | **133** | **1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/Алинекс 2мм/** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **1186,4** | **1188,95** | **24,62** | **1410576** | **29209** | **207312** | **947464** | **2546683** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **989,59** | **8,66** | **1174055** | **10274** | | **188643** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **805** | **134** | **1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **23,4** | **1706,16** | **28,30** | **39924** | **663** | **4510** | **27987** | **73343** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **1485,07** | **9,94** | **34751** | **233** | | **5433** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **806** | **136** | **1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **612,27** | **955,72** | **6,95** | **585159** | **4255** | **158712** | **339355** | **998475** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **689,55** | **3,27** | **422192** | **2002** | | **73961** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **807** | **137** | **1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** | **м2** | | **113,76** | **151,82** | **1,12** | **17271** | **128** | **1401** | **12645** | **32309** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **138,38** | **0,56** | **15742** | **64** | | **2393** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Низ стен или перегородок** | | | | | | | | | | |
| **808** | **138** | **1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **439,83** | **441,87** | **1,12** | **194348** | **492** | **36968** | **125707** | **345660** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **356,70** | **0,56** | **156888** | **246** | | **25604** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **809** | **139** | **1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону** | **м2 поверхности облицовки** | | **64,71** | **4077,53** | **24,50** | **263857** | **1586** | **25078** | **190493** | **490698** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **3665,48** | **14,26** | **237193** | **923** | | **36348** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30** | **тенге** | | | | | **3764076** | **44563** | **799234** | **2350146** | **6603360** |
| | | | | | | | | | **2920279** | **17404** | **--** | **489137** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **3764076** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **799237** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **2937683** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 2350146 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 489137 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 6603359 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1746 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 2937683 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30 | тенге | | | | | 6603359 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1746 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 2937683 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 31. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /Лист 28/** | | | | | | | | | | | | | |
| **810** | **143** | **1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микрominерала до 0,7 мм/тип 1,тип 3/** | **м2 отделываемой поверхности** | | **155,775** | **2306,54** | **11,82** | **359302** | **1841** | **247895** | **88312** | **483423** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **703,36** | **5,29** | **109566** | **824** | | **35809** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **811** | **144** | **1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микрominерала до 0,7 мм/тип 2,тип 3а/** | **м2 отделываемой поверхности** | | **62,4** | **2306,54** | **11,82** | **143928** | **737** | **99301** | **35376** | **193648** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **703,36** | **5,29** | **43890** | **330** | | **14344** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **812** | **145** | **1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **218,175** | **231,80** | **2,19** | **50574** | **478** | **24955** | **20284** | **76526** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **115,23** | **0,98** | **25141** | **214** | | **5669** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **813** | **148** | **1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** | **м2 вертикальной проекции** | | **241,125** | **1214,04** | **66,92** | **292735** | **16136** | **91765** | **178765** | **509220** |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **766,55** | **30,63** | **184834** | **7386** | | **37720** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН/Лист 42/** | | | | | | | | | | |
| **814** | **149** | **1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов** | **м2** | | **20,473** | **5442,92** | **33,93** | **111433** | **695** | **37339** | **58875** | **183932** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **3585,14** | **9,51** | **73399** | **195** | | **13625** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **815** | **150** | **234-101-0206 РСНБ РК 2022** | **Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм** | **м3** | | **75,7501** | **49780,00** | **--** | **3770840** | **--** | **3770840** | **--** | **4072507** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **301667** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **816** | **151** | **1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором** | **отверстие** | | **1262,4** | **93,54** | **0,97** | **118090** | **1225** | **--** | **84143** | **218411** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **92,57** | **--** | **116865** | **--** | | **16179** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **817** | **152** | **1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/** | **т металлических изделий** | | **0,0239856** | **107113,75** | **3644,57** | **2569** | **88** | **--** | **2333** | **5294** |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **103469,18** | **1117,67** | **2482** | **27** | | **392** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| **818** | **153** | **261-107-0201 РСНБ РК 2022** | **Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87** | **т** | | **0,0239856** | **408199,00** | **--** | **9791** | **--** | **9791** | **--** | **10574** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **783** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **819** | **154** | **1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен** | **м2** | | **201,42** | **3554,69** | **43,03** | **715986** | **8667** | **282796** | **343495** | **1144240** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **2107,65** | **24,06** | **424523** | **4846** | | **84758** | |
| | | | АР1, л.7 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31** | **тенге** | | | | | **5575248** | **29867** | **4564682** | **811583** | **6897775** |
| | | | | | | | | | **980700** | **13822** | **--** | **510946** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **5575248** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **784051** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **994522** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **3780631** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **811583** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **510946** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **6897777** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **576** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **994522** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31 | тенге | | | | | **6897777** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **576** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **994522** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9** | **тенге** | | | | | **20171184** | **256817** | **13611419** | **5314980** | **27525053** |
| | | | | | | | | | **6302949** | **109886** | **--** | **2038890** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **20162985** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **7728005** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **6405932** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **5882197** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **5310217** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **2037853** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **27511055** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **3661** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **6405932** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | **8199** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **1223** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **6903** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **4763** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **1037** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | 13999 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 4 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 6903 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9 | тенге | | | | | 27525054 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 3666 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 6412835 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **ОТДЕЛ 10. Электрооборудование и электроосвещение Блок 3** | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 32. Электрооборудование и электроосвещение** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **КАБЕЛИ, ПРОВОДА** | | | | | | | | | | |
| **820** | **62** | **1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | **м** | | **795** | **196,44** | **2,43** | **156174** | **1932** | **19533** | **97242** | **273689** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **169,44** | **0,44** | **134709** | **350** | | **20273** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **821** | **63** | **1121-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами** | **м** | | **429** | **602,52** | **4,31** | **258481** | **1849** | **19952** | **170669** | **463482** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **551,70** | **0,84** | **236680** | **360** | | **34332** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **822** | **64** | **243-106-0301 РСНБ РК 2022** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | | **0,124** | **210781,00** | **--** | **26137** | **--** | **26137** | **--** | **28228** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2091** | |
| **823** | **65** | **243-106-0501 РСНБ РК 2022** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | | **0,81** | **303475,00** | **--** | **245815** | **--** | **245815** | **--** | **265480** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **19665** | |
| **824** | **66** | **243-106-0701 РСНБ РК 2022** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | | **0,12** | **416327,00** | **--** | **49959** | **--** | **49959** | **--** | **53956** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3997** | |
| **825** | **67** | **243-106-0502 РСНБ РК 2022** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | | **0,13** | **472179,00** | **--** | **61383** | **--** | **61383** | **--** | **66294** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4911** | |
| **826** | **68** | **243-201-0103 РСНБ РК 2022** | **Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78** | **км** | | **0,04** | **428091,00** | **--** | **17124** | **--** | **17124** | **--** | **18494** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1370** | |
| | | | **ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА, КОРОБА** | | | | | | | | | | |
| **827** | **69** | **1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** | **м** | | **795** | **303,41** | **3,76** | **241207** | **2989** | **4301** | **168495** | **442478** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **294,24** | **0,13** | **233917** | **103** | | **32776** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **828** | **70** | **241-207-0301 РСНБ РК 2022** | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** | **м** | | **777,7** | **26,00** | **--** | **20220** | **--** | **20220** | **--** | **21838** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1618** | |
| **829** | **71** | **241-207-0302 РСНБ РК 2022** | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** | **м** | | **25,25** | **31,00** | **--** | **783** | **--** | **783** | **--** | **846** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **63** | |
| **830** | **73** | **1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола** | **м** | | **10** | **559,59** | **72,94** | **5596** | **730** | **1941** | **2272** | **8497** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **292,50** | **22,99** | **2925** | **230** | | **629** | |
| **831** | **74** | **1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола** | **м** | | **20** | **794,68** | **82,24** | **15894** | **1645** | **9179** | **4038** | **21526** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **253,50** | **26,90** | **5070** | **538** | | **1595** | |
| **832** | **75** | **1121-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка** | **м** | | **18** | **669,99** | **9,03** | **12060** | **162** | **406** | **8282** | **21969** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **638,42** | **0,62** | **11492** | **11** | | **1627** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **833** | **76** | **243-907-1006 РСНБ РК 2022** | **Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм** | **м** | | **18** | **3937,00** | **--** | **70866** | **--** | **70866** | **--** | **76535** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5669** | |
| **834** | **77** | **243-907-3704 РСНБ РК 2022** | **Скоба напольная длиной 300 мм, толщиной 2 мм** | **шт.** | | **8** | **607,00** | **--** | **4856** | **--** | **4856** | **--** | **5244** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **388** | |
| **835** | **78** | **243-907-0701 РСНБ РК 2022** | **Стойки кабельные К 1150 У3** | **шт.** | | **12** | **949,00** | **--** | **11388** | **--** | **11388** | **--** | **12299** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **911** | |
| **836** | **79** | **243-907-0501 РСНБ РК 2022** | **Полки кабельные К 1160 У3** | **шт.** | | **12** | **627,00** | **--** | **7524** | **--** | **7524** | **--** | **8126** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **602** | |
| **837** | **80** | **243-907-1005 РСНБ РК 2022** | **Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм** | **м** | | **12** | **3005,00** | **--** | **36060** | **--** | **36060** | **--** | **38945** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2885** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32** | **тенге** | | | | | **1241527** | **9307** | **607427** | **450998** | **1827926** |
| | | | | | | | | | **624793** | **1592** | **--** | **135402** | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **21490** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **11121** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **8763** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **6310** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **2224** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **30024** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **5** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **8763** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **1220037** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **44193** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **617622** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **552115** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **444688** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **133178** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **1797903** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **365** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **617622** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32 | тенге | | | | | **1827927** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **370** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **626385** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10** | **тенге** | | | | | **1241527** | **9307** | **607427** | **450998** | **1827926** |
| | | | | | | | | | **624793** | **1592** | **--** | **135402** | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **21490** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **11121** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **8763** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **6310** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **2224** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **30024** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **5** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **8763** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **1220037** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | | тенге | | | | | 44193 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 617622 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 552115 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 444688 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 133178 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 1797903 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 365 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 617622 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10 | тенге | | | | | 1827927 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 370 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 626385 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ОТДЕЛ 11. Общестроительные работы Блок 4А,4Б** | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11** | **тенге** | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11 | тенге | | | | | -- | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 33. Проемы** | | | | | | | | | | |
| | | | **ДВЕРИ** | | | | | | | | | | |
| **838** | **1** | **1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | **м2** | | **11,37** | **3963,90** | **73,93** | **45070** | **841** | **5928** | **26688** | **77498** |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **3368,58** | **33,15** | **38301** | **377** | | **5741** | |
| | | | АР1, л.4 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **839** | **2** | **223-207-0204 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014** | **м2** | | **2,34** | **55568,00** | **--** | **130029** | **--** | **130029** | **--** | **140431** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **10402** | |
| | | | АР1, л.4 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **840** | **3** | **223-207-0102 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | **м2** | | **9,03** | **72945,00** | **--** | **658693** | **--** | **658693** | **--** | **711388** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **52695** | |
| | | | АР1, л.4 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **841** | **4** | **223-502-0303 РСНБ РК 2022** | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | | **5** | **3390,00** | **--** | **16950** | **--** | **16950** | **--** | **18306** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1356** | |
| | | | АР1, л.4 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33** | **тенге** | | | | | **850742** | **841** | **811600** | **26688** | **947623** |
| | | | | | | | | | **38301** | **377** | **--** | **70194** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **805672** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **805672** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **64453** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **870125** | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | **45070** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **5928** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **38678** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **26688** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **5741** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | 77499 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 24 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 38678 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33 | тенге | | | | | 947624 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 24 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 38678 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 34.Отделочные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Потолок** | | | | | | | | |
| **842** | **14** | **1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону** | **м2** | | **460,08** | **77,78** | **1,12** | **35783** | **516** | **4816** | **24567** | **65178** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **66,19** | **0,56** | **30451** | **258** | | **4828** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **843** | **17** | **1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **210,1** | **-1647,79** | **-104,86** | **-346201** | **-22031** | **-78369** | **-211304** | **-602105** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **-1169,92** | **-87,24** | **-245801** | **-18329** | | **-44600** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **844** | **18** | **1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону** | **м2** | | **404,46** | **77,78** | **1,12** | **31457** | **452** | **4235** | **21597** | **57298** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **66,19** | **0,56** | **26770** | **226** | | **4244** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **845** | **20** | **1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **35,73** | **523,51** | **2,40** | **18705** | **86** | **6933** | **9381** | **30333** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **327,05** | **1,14** | **11686** | **41** | | **2247** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34** | **тенге** | | | | | **-260256** | **-20977** | **-62385** | **-155759** | **-449296** |
| | | | | | | | | | **-176894** | **-17804** | **--** | **-33281** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **-260256** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **-62383** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **-194698** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **-155759** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **-33281** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **-449296** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **-109** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **-194698** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34 | тенге | | | | | **-449296** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **-109** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **-194698** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:** | **тенге** | | | | | **590486** | **-20136** | **31902009** | **9494345** | **63685521** |
| | | | | | | | | | **-138593** | **-17427** | **6602595** | **4228366** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **545416** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **-62383** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | -194698 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 805672 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | -155759 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 31172 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 420829 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | -109 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | -194698 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | 45070 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 5928 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 38678 | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 26688 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 5741 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | 77499 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 24 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 38678 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | тенге | | | | | 498328 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | -85 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | -156020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 35. Проемы** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Двери/Лист 29/** | | | | | | | | | | |
| **846** | **70** | **1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей** | **м2** | | **16,38** | **2811,84** | **54,27** | **46058** | **889** | **10578** | **31478** | **83739** |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **2111,76** | **23,48** | **34591** | **385** | | **6203** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **847** | **71** | **223-205-1306 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 21-14 ГОСТ 23747-2015** | **м2** | | **16,38** | **74192,00** | **--** | **1215265** | **--** | **1215265** | **--** | **1312486** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **97221** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **848** | **72** | **1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | **м2** | | **91,98** | **2516,98** | **124,83** | **231512** | **11482** | **58569** | **149740** | **411752** |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1755,39** | **53,46** | **161461** | **4917** | | **30500** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **849** | **73** | **223-201-0105 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | | **24,57** | **10242,00** | **--** | **251646** | **--** | **251646** | **--** | **271778** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **20132** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **850** | **74** | **223-201-0103 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | | **60,69** | **7373,00** | **--** | **447467** | **--** | **447467** | **--** | **483264** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **35797** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **851** | **75** | **223-201-0102 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | | **6,72** | **9366,00** | **--** | **62940** | **--** | **62940** | **--** | **67975** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5035** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **852** | **76** | **223-502-0201 РСНБ РК 2022** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | | **86** | **527,00** | **--** | **45322** | **--** | **45322** | **--** | **48948** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3626** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **853** | **77** | **223-502-0902 РСНБ РК 2022** | **Ручки раздельные** | **пара** | | **43** | **3246,00** | **--** | **139578** | **--** | **139578** | **--** | **150744** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **11166** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **854** | **78** | **1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Проемы/Дверь Дмо/ дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | **м2** | | **2,1** | **2516,98** | **124,83** | **5286** | **262** | **1338** | **3419** | **9401** |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1755,39** | **53,46** | **3686** | **112** | | **696** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **855** | **79** | **223-201-0103 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | | **1,8075** | **7373,00** | **--** | **13327** | **--** | **13327** | **--** | **14393** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1066** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **856** | **82** | **223-502-0201 РСНБ РК 2022** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | | **4** | **527,00** | **--** | **2108** | **--** | **2108** | **--** | **2277** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **169** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **857** | **83** | **223-502-0902 РСНБ РК 2022** | **Ручки раздельные** | **пара** | | **2** | **3246,00** | **--** | **6492** | **--** | **6492** | **--** | **7011** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **519** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **858** | **84** | **1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | **м2** | | **5,88** | **4338,01** | **69,97** | **25507** | **411** | **3805** | **14817** | **43550** |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **3620,92** | **31,12** | **21291** | **183** | | **3226** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **859** | **85** | **223-207-0101 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | **м2** | | **5,88** | **55181,00** | **--** | **324464** | **--** | **324464** | **--** | **350421** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **25957** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **860** | **86** | **223-502-0901 РСНБ РК 2022** | **Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80** | **пара** | | **3** | **4001,00** | **--** | **12003** | **--** | **12003** | **--** | **12963** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **960** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **861** | **87** | **223-502-0305 РСНБ РК 2022** | **Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | | **3** | **3416,00** | **--** | **10248** | **--** | **10248** | **--** | **11068** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **820** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **862** | **88** | **223-502-0201 РСНБ РК 2022** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | | **6** | **527,00** | **--** | **3162** | **--** | **3162** | **--** | **3415** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **253** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **863** | **89** | **1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | **м2** | | **12,6** | **2360,11** | **262,19** | **29737** | **3304** | **7150** | **18823** | **52445** |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1530,39** | **129,51** | **19283** | **1632** | | **3885** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **864** | **90** | **223-203-0208 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014** | **м2** | | **16,38** | **41639,00** | **--** | **682047** | **--** | **682047** | **--** | **736611** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **54564** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **865** | **91** | **223-203-0301 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** | **м2** | | **1,68** | **46991,00** | **--** | **78945** | **--** | **78945** | **--** | **85261** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **6316** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Фрамуга** | | | | | | | |
| **866** | **92** | **1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/Ф-1,Ф-2,Ф-3/** | **м2** | | **8,046** | **4539,13** | **250,95** | **36522** | **2020** | **14486** | **18929** | **59887** |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **2487,74** | **126,22** | **20016** | **1016** | | **4436** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **867** | **93** | **223-102-0201 РСНБ РК 2022** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/Ф-2/** | **м2** | | **4,32** | **22716,00** | **--** | **98133** | **--** | **98133** | **--** | **105984** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **7851** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **868** | **94** | **223-102-0301 РСНБ РК 2022** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/Ф-3/** | **м2** | | **3,726** | **23075,00** | **--** | **85977** | **--** | **85977** | **--** | **92855** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **6878** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **Перемычки/Лист 47/** | | | | | | | | | | |
| **869** | **111** | **1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Перемычки. Устройство/В12,5/** | **м3** | | **2,69** | **-77822,92** | **-6948,77** | **-209344** | **-18692** | **-128411** | **-60059** | **-290955** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **-23137,74** | **-1397,16** | **-62241** | **-3758** | | **-21552** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **870** | **112** | **214-210-0101 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | | **0,1098** | **408502,00** | **--** | **44854** | **--** | **44854** | **--** | **48442** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3588** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **871** | **113** | **214-210-0201 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | | **0,35876** | **-389901,00** | **--** | **-139881** | **--** | **-139881** | **--** | **-151071** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-11190** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **872** | **114** | **1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | | **0,46856** | **-30574,11** | **-1777,82** | **-14326** | **-833** | **-180** | **-12367** | **-28828** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **-28412,29** | **-591,14** | **-13313** | **-277** | | **-2135** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35** | **тенге** | | | | | **3535049** | **-1157** | **3351432** | **164780** | **3995816** |
| | | | | | | | | | **184774** | **4210** | **--** | **295987** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **3509542** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **-36470** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **167510** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **3384097** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **149963** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **292761** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **3952266** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **103** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **167510** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | **25507** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **3805** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **21474** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **14817** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **3226** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | **43550** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **13** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **21474** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35 | тенге | | | | | **3995816** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **116** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **188984** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 36. Полы/Лист 1.6/** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 1** | | | | | | | | | |
| **873** | **116** | **1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **60,84** | **6602,21** | **197,51** | **401679** | **12017** | **294759** | **94238** | **535591** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **1559,87** | **87,95** | **94903** | **5351** | | **39673** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **874** | **117** | **1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | **55,89** | **2446,73** | **17,45** | **136748** | **976** | **113044** | **21713** | **171138** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **406,66** | **6,63** | **22728** | **371** | | **12677** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 2** | | | | | | | | | |
| **875** | **125** | **1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **285,3** | **2691,31** | **27,73** | **767830** | **7912** | **94604** | **628447** | **1507979** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **2331,98** | **11,38** | **665314** | **3247** | | **111702** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **876** | **126** | **1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | **163,98** | **2446,73** | **17,45** | **401215** | **2861** | **331670** | **63705** | **502113** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **406,66** | **6,63** | **66684** | **1087** | | **37194** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 3** | | | | | | | | | |
| **877** | **134** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **158,85** | **576,13** | **61,43** | **91518** | **9758** | **21175** | **60746** | **164445** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **381,40** | **25,42** | **60585** | **4038** | | **12181** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 4** | | | | | | | | | |
| **878** | **139** | **1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **247,05** | **2619,11** | **197,51** | **647052** | **48795** | **212890** | **382669** | **1112099** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **1559,87** | **87,95** | **385367** | **21728** | | **82378** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **879** | **140** | **1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | **121,23** | **2446,73** | **17,45** | **296617** | **2116** | **245202** | **47097** | **371211** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **406,66** | **6,63** | **49299** | **804** | | **27497** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 5** | | | | | | | | | |
| **880** | **144** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **200,16** | **576,13** | **61,43** | **115318** | **12296** | **26681** | **76543** | **207210** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **381,40** | **25,42** | **76341** | **5088** | | **15349** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 13** | | | | | | | | | | |
| **881** | **161** | **1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | | **112,59** | **2619,11** | **197,51** | **294886** | **22237** | **97023** | **174397** | **506826** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **1559,87** | **87,95** | **175626** | **9902** | | **37543** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **882** | **162** | **1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | | **112,86** | **2446,73** | **17,45** | **276138** | **1969** | **228274** | **43845** | **345582** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **406,66** | **6,63** | **45895** | **748** | | **25599** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 14** | | | | | | | | | | |
| **883** | **163** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | | **41,04** | **576,13** | **61,43** | **23644** | **2521** | **5470** | **15694** | **42485** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **381,40** | **25,42** | **15653** | **1043** | | **3147** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип пола 15** | | | | | | | | | | |
| **884** | **167** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | | **61,83** | **576,13** | **61,43** | **35622** | **3798** | **8242** | **23644** | **64008** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **381,40** | **25,42** | **23582** | **1572** | | **4741** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| **885** | **168** | **1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м** | **м2** | | **182,16** | **1111,39** | **117,75** | **202451** | **21450** | **109** | **173112** | **405608** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **993,04** | **17,95** | **180892** | **3270** | | **30045** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36** | **тенге** | | | | | **3690718** | **148706** | **1679143** | **1805850** | **5936295** |
| | | | | | | | | | **1862869** | **58249** | **--** | **439726** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **3690718** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **1679142** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **1921118** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **1805850** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **439726** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **5936294** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1154** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **1921118** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36 | тенге | | | | | **5936294** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1154** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **1921118** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 37. Отделочные работы/Лист 1.3/** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Потолок** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **886** | **169** | **1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** | **м2 потолка** | | **14,8** | **3963,57** | **20,90** | **58661** | **309** | **30325** | **25338** | **90719** |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1893,68** | **8,54** | **28027** | **126** | | **6720** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **887** | **172** | **1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс/** | **м2 отделываемой поверхности** | | **1301,9** | **1129,42** | **6,28** | **1470387** | **8176** | **450288** | **811882** | **2464850** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **777,27** | **2,25** | **1011923** | **2929** | | **182581** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **888** | **173** | **1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **1171,71** | **689,52** | **4,54** | **807918** | **5320** | **263962** | **432896** | **1340079** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **459,70** | **2,12** | **538636** | **2484** | | **99265** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **889** | **174** | **1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** | **м2** | | **615,33** | **151,82** | **1,12** | **93421** | **690** | **7580** | **68397** | **174763** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **138,38** | **0,56** | **85151** | **345** | | **12945** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Стены или перегородки,колонны,диафрагмы,ригеля** | | | | | | | | | | |
| **890** | **176** | **1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **1200** | **-2026,23** | **-110,67** | **-2431478** | **-132804** | **-614724** | **-1434376** | **-4175122** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **-1403,29** | **-90,85** | **-1683950** | **-109020** | | **-309268** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **891** | **177** | **1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **27,9** | **4456,71** | **54,42** | **124342** | **1518** | **29707** | **75248** | **215557** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **3337,53** | **33,78** | **93117** | **942** | | **15967** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **892** | **178** | **1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/Алинекс 2мм/** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **298,31** | **1188,95** | **24,62** | **354677** | **7344** | **52127** | **238232** | **640341** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **989,59** | **8,66** | **295206** | **2583** | | **47433** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **893** | **180** | **1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **27,9** | **1706,16** | **28,30** | **47602** | **789** | **5380** | **33369** | **87448** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **1485,07** | **9,94** | **41433** | **277** | | **6478** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **894** | **181** | **1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **1551,87** | **955,72** | **6,95** | **1483155** | **10786** | **402275** | **860135** | **2530753** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **689,55** | **3,27** | **1070094** | **5075** | | **187463** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **895** | **182** | **1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** | **м2** | | **338,13** | **151,82** | **1,12** | **51336** | **378** | **4167** | **37585** | **96034** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **138,38** | **0,56** | **46791** | **189** | | **7114** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Низ стен или перегородок** | | | | | | | | | | |
| **896** | **183** | **1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **671,22** | **441,87** | **1,12** | **296592** | **752** | **56415** | **191840** | **527507** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **356,70** | **0,56** | **239425** | **376** | | **39075** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **897** | **184** | **1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону** | **м2 поверхности облицовки** | | **386,874** | **4077,53** | **24,50** | **1577490** | **9479** | **149932** | **1138877** | **2933676** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **3665,48** | **14,26** | **1418079** | **5517** | | **217309** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37** | **тенге** | | | | | **3934103** | **-87263** | **837434** | **2479423** | **6926605** |
| | | | | | | | | | **3183932** | **-88177** | **--** | **513082** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **3934103** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **837437** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **3095755** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **2479423** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **513082** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **6926608** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1867** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **3095755** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37 | тенге | | | | | **6926608** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1867** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **3095755** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 38. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /Лист 28/** | | | | | | | | | | |
| **898** | **188** | **1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм/тип 1,тип 3/** | **м2 отделываемой поверхности** | | **51,33** | **2306,54** | **11,82** | **118395** | **607** | **81684** | **29100** | **159295** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **703,36** | **5,29** | **36104** | **272** | | **11800** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **899** | **189** | **1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм/тип 2,тип 3а/** | **м2 отделываемой поверхности** | | **38,8** | **2306,54** | **11,82** | **89494** | **458** | **61746** | **21997** | **120410** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **703,36** | **5,29** | **27290** | **205** | | **8919** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **900** | **190** | **1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **90,13** | **231,80** | **2,19** | **20892** | **197** | **10309** | **8379** | **31613** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **115,23** | **0,98** | **10386** | **88** | | **2342** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **901** | **193** | **1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** | **м2 вертикальной проекции** | | **100,07** | **1214,04** | **66,92** | **121489** | **6697** | **38083** | **74190** | **211333** |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **766,55** | **30,63** | **76709** | **3065** | | **15654** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН/Лист 42/** | | | | | | | | | | |
| **902** | **194** | **1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов** | **м2** | | **8,7336** | **5442,92** | **33,93** | **47536** | **296** | **15929** | **25115** | **78464** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **3585,14** | **9,51** | **31311** | **83** | | **5812** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **903** | **195** | **234-101-0206 РСНБ РК 2022** | **Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм** | **м3** | | **79,47576** | **49780,00** | **--** | **3956303** | **--** | **3956303** | **--** | **4272807** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **316504** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| **904** | **196** | **1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором** | **отверстие** | | **404,5** | **93,54** | **0,97** | **37838** | **392** | **--** | **26961** | **69983** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **92,57** | **--** | **37446** | **--** | | **5184** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **905** | **197** | **1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/** | **т металлических изделий** | | **0,0076855** | **107113,75** | **3644,57** | **823** | **28** | **--** | **748** | **1696** |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **103469,18** | **1117,67** | **795** | **9** | | **126** | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| **906** | **198** | **261-107-0201 РСНБ РК 2022** | **Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87** | **т** | | **0,0076855** | **408199,00** | **--** | **3137** | **--** | **3137** | **--** | **3388** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **251** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Км=1; | | | | | | | | | | |
| 907 | 199 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен** | м2 | | 73,91 | 3554,69 | 43,03 | 262727 | 3180 | 103771 | 126044 | 419872 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 2107,65 | 24,06 | 155776 | 1778 | | 31102 | |
| | | | АР1, л.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38** | тенге | | | | | 4658634 | 11855 | 4270962 | 312534 | 5368861 |
| | | | | | | | | | 375817 | 5500 | -- | 397694 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 4658634 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 311522 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 381317 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 3959440 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 312534 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 397694 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 5368862 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 220 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 381317 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38 | тенге | | | | | 5368862 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 220 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 381317 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **ОТДЕЛ 12. Электрооборудование и электроосвещениеБлок 4А,4Б** | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 39. Электрооборудование и Электроосвещение** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Электрооборудование** | | | | | | | | | | |
| | | | **ВРУ-1 - 1 шт** | | | | | | | | | | |
| 908 | 1 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм** | шт | | 1 | 20529,48 | 1358,23 | 20529 | 1358 | 14988 | 3364 | 25805 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4183,42 | 489,08 | 4183 | 489 | | 1911 | |
| 909 | 2 | 515-301-0303 РСНБ РК 2022 | **Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | | 1 | 949914,00 | -- | 949914 | -- | | -- | 949914 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 949914 | -- | |
| | | | **СЕКЦИЯ1 - 1 шт** | | | | | | | | | | |
| 910 | 3 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм** | шт | | 1 | 20529,48 | 1358,23 | 20529 | 1358 | 14988 | 3364 | 25805 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4183,42 | 489,08 | 4183 | 489 | | 1911 | |
| 911 | 4 | 515-301-0312 РСНБ РК 2022 | **Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | | 1 | 435571,00 | -- | 435571 | -- | | -- | 435571 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 435571 | -- | |
| | | | **СЕКЦИЯ2 - 1 шт** | | | | | | | | | | |
| 912 | 5 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм** | шт | | 1 | 20529,48 | 1358,23 | 20529 | 1358 | 14988 | 3364 | 25805 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4183,42 | 489,08 | 4183 | 489 | | 1911 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 | 6 | 515-301-0312 РСНБ РК 2022 | Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 435571,00 | -- | 435571 | -- | | -- | 435571 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 435571 | -- | |
| | | | ВРУ-2 - 1 шт | | | | | | | | | |
| 914 | 7 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 | 20529,48 | 1358,23 | 20529 | 1358 | 14988 | 3364 | 25805 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4183,42 | 489,08 | 4183 | 489 | | 1911 | |
| 915 | 8 | 515-301-0303 РСНБ РК 2022 | Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 949914,00 | -- | 949914 | -- | | -- | 949914 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 949914 | -- | |
| | | | СЕКЦИЯ1 - 1 шт | | | | | | | | | |
| 916 | 9 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 | 20529,48 | 1358,23 | 20529 | 1358 | 14988 | 3364 | 25805 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4183,42 | 489,08 | 4183 | 489 | | 1911 | |
| 917 | 10 | 515-301-0312 РСНБ РК 2022 | Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 435571,00 | -- | 435571 | -- | | -- | 435571 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 435571 | -- | |
| | | | СЕКЦИЯ2 - 1 шт | | | | | | | | | |
| 918 | 11 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 2 | 20529,48 | 1358,23 | 41059 | 2716 | 29976 | 6728 | 51610 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4183,42 | 489,08 | 8367 | 978 | | 3823 | |
| 919 | 12 | 515-301-0312 РСНБ РК 2022 | Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 435571,00 | -- | 435571 | -- | | -- | 435571 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 435571 | -- | |
| 920 | 13 | 515-301-0278 РСНБ РК 2022 | Устройства ЯАВР-40А | шт. | 1 | 276112,00 | -- | 276112 | -- | | -- | 276112 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 276112 | -- | |
| | | | 2ЩСА - 1 шт | | | | | | | | | |
| 921 | 14 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 922 | 15 | 247-201-0104 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 9060,00 | -- | 9060 | -- | 9060 | -- | 9785 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 725 | |
| 923 | 16 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 | шт. | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 924 | 17 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 10 | 2107,97 | -- | 21080 | -- | 163 | 15060 | 39032 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 20917 | -- | | 2891 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 | 18 | 247-204-1651 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 1927,00 | -- | 1927 | -- | 1927 | -- | 2081 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 154 | |
| 926 | 19 | 247-204-0659 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 4 | 1888,00 | -- | 7552 | -- | 7552 | -- | 8156 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 604 | |
| 927 | 20 | 247-204-0657 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 1888,00 | -- | 1888 | -- | 1888 | -- | 2039 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| 928 | 21 | 247-204-0613 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 4 | 700,00 | -- | 2800 | -- | 2800 | -- | 3024 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 224 | |
| | | | **2ЩС-3.1 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 929 | 22 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 930 | 23 | 247-201-0104 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 9060,00 | -- | 9060 | -- | 9060 | -- | 9785 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 725 | |
| 931 | 24 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 | шт. | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 932 | 25 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 6 | 2107,97 | -- | 12648 | -- | 98 | 9036 | 23419 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 12550 | -- | | 1735 | |
| 933 | 26 | 247-204-1651 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 1927,00 | -- | 1927 | -- | 1927 | -- | 2081 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 154 | |
| 934 | 27 | 247-204-0658 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 5 | 1888,00 | -- | 9440 | -- | 9440 | -- | 10195 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 755 | |
| | | | **ЩК-2.7 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 935 | 28 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 936 | 29 | 247-201-0211 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 7242,00 | -- | 7242 | -- | 7242 | -- | 7821 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 579 | |
| 937 | 30 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 | шт. | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 938 | 31 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 6 | 2107,97 | -- | 12648 | -- | 98 | 9036 | 23419 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 12550 | -- | | 1735 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 32 | 247-204-0659 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | | 1 | 1888,00 | -- | 1888 | -- | 1888 | -- | 2039 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| 940 | 33 | 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | | 5 | 4903,00 | -- | 24515 | -- | 24515 | -- | 26476 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1961 | |
| 941 | 34 | 247-204-3001 РСНБ РК 2022 | Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | | 1 | 5329,00 | -- | 5329 | -- | 5329 | -- | 5755 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 426 | |
| | | | **ЩВ-0.4 - 1 шт** | | | | | | | | | | |
| 942 | 35 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 943 | 36 | 247-201-0104 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | | 1 | 9060,00 | -- | 9060 | -- | 9060 | -- | 9785 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 725 | |
| 944 | 37 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 | шт. | | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 945 | 38 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | | 5 | 2107,97 | -- | 10540 | -- | 81 | 7530 | 19516 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2091,71 | -- | 10459 | -- | | 1446 | |
| 946 | 39 | 247-204-0659 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | | 1 | 1888,00 | -- | 1888 | -- | 1888 | -- | 2039 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| 947 | 40 | 247-204-0657 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | | 4 | 1888,00 | -- | 7552 | -- | 7552 | -- | 8156 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 604 | |
| 948 | 41 | 247-204-3001 РСНБ РК 2022 | Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | | 1 | 5329,00 | -- | 5329 | -- | 5329 | -- | 5755 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 426 | |
| | | | **ЩТП - 1 шт** | | | | | | | | | | |
| 949 | 42 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 950 | 43 | 247-201-0210 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | | 1 | 6287,00 | -- | 6287 | -- | 6287 | -- | 6790 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 503 | |
| 951 | 44 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 | шт. | | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 952 | 45 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | | 5 | 2107,97 | -- | 10540 | -- | 81 | 7530 | 19516 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2091,71 | -- | 10459 | -- | | 1446 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 953 | 46 | 247-204-0657 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 1888,00 | -- | 1888 | -- | 1888 | -- | 2039 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| 954 | 47 | 247-204-0613 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 700,00 | -- | 700 | -- | 700 | -- | 756 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 56 | |
| 955 | 48 | 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 3 | 4903,00 | -- | 14709 | -- | 14709 | -- | 15886 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1177 | |
| 956 | 49 | 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж | шт. | 3 | 2751,04 | 119,75 | 8253 | 359 | 464 | 5458 | 14808 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2476,54 | 50,25 | 7430 | 151 | | 1097 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 957 | 50 | 247-203-0105 РСНБ РК 2022 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 | шт. | 3 | 17668,00 | -- | 53004 | -- | 53004 | -- | 57244 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4240 | |
| | | | **Обогрев водосточной системы** | | | | | | | | | |
| | | | **Щит ЩУО4** | | | | | | | | | |
| 958 | 51 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 959 | 52 | 247-201-0104 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 9060,00 | -- | 9060 | -- | 9060 | -- | 9785 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 725 | |
| 960 | 53 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 6 | 2107,97 | -- | 12648 | -- | 98 | 9036 | 23419 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 12550 | -- | | 1735 | |
| 961 | 54 | 247-204-1828 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 8985,00 | -- | 8985 | -- | 8985 | -- | 9704 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 719 | |
| 962 | 55 | 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5 | 4903,00 | -- | 24515 | -- | 24515 | -- | 26476 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1961 | |
| 963 | 56 | 1308-0103-2904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 3438,71 | 1278,01 | 3439 | 1278 | 147 | 1838 | 5699 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2014,32 | 537,99 | 2014 | 538 | | 422 | |
| 964 | 57 | 247-208-0101 РСНБ РК 2022 | Контактор модульный КМ25-40 (IEK) | шт. | 1 | 3043,00 | -- | 3043 | -- | 3043 | -- | 3286 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 243 | |
| 965 | 58 | 1310-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле | шт | 1 | 925,41 | -- | 925 | -- | -- | 565 | 1609 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 925,41 | -- | 925 | -- | | 119 | |
| 966 | 59 | 245-712-0204 РСНБ РК 2022 | Терморегулятор ТР 520, с датчиком/Терморегуляторы dEvirEg 330 с датчиком/ | шт. | 1 | 21208,00 | -- | 21208 | -- | 21208 | -- | 22905 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1697 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 967 | 60 | 1308-0303-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций | шт | | 1 | 6819,27 | 33,81 | 6819 | 34 | 2885 | 2808 | 10397 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3900,02 | -- | 3900 | -- | | 770 | |
| 968 | 61 | 247-206-0101 РСНБ РК 2022 | Переключатель ANC-22-3 на три фиксированных положения I-O-II, с подсветкой, цвет: красный, зелёный (IEK) | шт. | | 1 | 2315,00 | -- | 2315 | -- | 2315 | -- | 2500 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 185 | |
| 969 | 62 | 1308-0103-3002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов | шт | | 1 | 2527,84 | 464,73 | 2528 | 465 | 49 | 1591 | 4449 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2014,32 | 195,63 | 2014 | 196 | | 330 | |
| 970 | 63 | 247-209-0101 РСНБ РК 2022 | Кнопка управления модульная КМУ11 (IEK) | шт. | | 1 | 1098,00 | -- | 1098 | -- | 1098 | -- | 1186 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 88 | |
| 971 | 64 | 1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Предохранитель. Монтаж оборудования | шт. | | 1 | 3324,64 | 282,51 | 3325 | 283 | 1028 | 1533 | 5246 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2014,32 | 114,68 | 2014 | 115 | | 389 | |
| 972 | 65 | 247-207-0201 РСНБ РК 2022 | пр.Вставка плавкая модели ПН2-100/ПВЦ-С2 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3 | шт. | | 1 | 617,00 | -- | 617 | -- | 617 | -- | 666 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| | | | **ЩУЦН - 1 шт** | | | | | | | | | | |
| 973 | 66 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 974 | 67 | 247-201-0825 РСНБ РК 2022 | Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | | 1 | 26491,00 | -- | 26491 | -- | 26491 | -- | 28610 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2119 | |
| 975 | 68 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | | 1 | 20529,48 | 1358,23 | 20529 | 1358 | 14988 | 3364 | 25805 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4183,42 | 489,08 | 4183 | 489 | | 1911 | |
| 976 | 69 | 515-301-0280 РСНБ РК 2022 | Блок управления БУН-02 | шт. | | 1 | 367735,00 | -- | 367735 | -- | | -- | 367735 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 367735 | -- | |
| 977 | 70 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | | 2 | 2107,97 | -- | 4216 | -- | 33 | 3012 | 7806 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2091,71 | -- | 4183 | -- | | 578 | |
| 978 | 71 | 247-204-0629 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | | 2 | 1976,00 | -- | 3952 | -- | 3952 | -- | 4268 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 316 | |
| 979 | 72 | 1308-0303-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 2 | 11214,26 | 176,81 | 22429 | 354 | 10571 | 8353 | 33245 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 5751,93 | 48,91 | 11504 | 98 | | 2463 | |
| 980 | 73 | 247-208-1106 РСНБ РК 2022 | Пускатель магнитный КМИ 10910 50А 220/380V, IP 55 | шт. | | 2 | 33529,00 | -- | 67058 | -- | 67058 | -- | 72423 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5365 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 74 | 1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Предохранитель. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 3324,64 | 282,51 | 3325 | 283 | 1028 | 1533 | 5246 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2014,32 | 114,68 | 2014 | 115 | | 389 | |
| 982 | 75 | 247-207-0201 РСНБ РК 2022 | пр.Вставка плавкая модели ПН2-100/ПВЦ-С2 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, УЗ | шт. | 1 | 617,00 | -- | 617 | -- | 617 | -- | 666 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| | | | **ЩР-1.1 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 983 | 76 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 | 20529,48 | 1358,23 | 20529 | 1358 | 14988 | 3364 | 25805 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4183,42 | 489,08 | 4183 | 489 | | 1911 | |
| 984 | 77 | 515-301-0539 РСНБ РК 2022 | Пункт распределительный ПР 11-3060-54УЗ ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 388465,00 | -- | 388465 | -- | | -- | 388465 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 388465 | -- | |
| | | | **ЩР-1.2 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 985 | 78 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 986 | 79 | 247-201-0107 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 21964,00 | -- | 21964 | -- | 21964 | -- | 23721 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1757 | |
| 987 | 80 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 | шт. | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 988 | 81 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 18 | 2107,97 | -- | 37943 | -- | 292 | 27109 | 70256 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 37651 | -- | | 5204 | |
| 989 | 82 | 247-204-1651 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 1927,00 | -- | 1927 | -- | 1927 | -- | 2081 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 154 | |
| 990 | 83 | 247-204-0613 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 2 | 700,00 | -- | 1400 | -- | 1400 | -- | 1512 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112 | |
| 991 | 84 | 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 11 | 4903,00 | -- | 53933 | -- | 53933 | -- | 58248 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4315 | |
| 992 | 85 | 247-204-2912 РСНБ РК 2022 | Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 300 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 4 | 8219,00 | -- | 32876 | -- | 32876 | -- | 35506 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2630 | |
| | | | **ЩР-1.3 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 993 | 86 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 | 20529,48 | 1358,23 | 20529 | 1358 | 14988 | 3364 | 25805 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4183,42 | 489,08 | 4183 | 489 | | 1911 | |
| 994 | 87 | 515-301-0539 РСНБ РК 2022 | Пункт распределительный ПР 11-3060-54УЗ ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 388465,00 | -- | 388465 | -- | | -- | 388465 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 388465 | -- | |
| | | | **ЩВ-0.3 - 1 шт** | | | | | | | | | | |
| 995 | 88 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене** | шкаф | | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 996 | 89 | 247-201-0211 РСНБ РК 2022 | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | | 1 | 7242,00 | -- | 7242 | -- | 7242 | -- | 7821 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 579 | |
| 997 | 90 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | **Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176** | шт. | | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 998 | 91 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Прибор или аппарат. Установка** | шт. | | 5 | 2107,97 | -- | 10540 | -- | 81 | 7530 | 19516 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2091,71 | -- | 10459 | -- | | 1446 | |
| 999 | 92 | 247-204-0660 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | | 1 | 2446,00 | -- | 2446 | -- | 2446 | -- | 2642 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 196 | |
| 1000 | 93 | 247-204-0657 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | | 4 | 1888,00 | -- | 7552 | -- | 7552 | -- | 8156 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 604 | |
| 1001 | 94 | 247-204-3001 РСНБ РК 2022 | **Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | | 2 | 5329,00 | -- | 10658 | -- | 10658 | -- | 11511 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 853 | |
| | | | **АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В** | | | | | | | | | | |
| 1002 | 95 | 1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А** | шт | | 6 | 8293,62 | 167,42 | 49762 | 1004 | 23657 | 18284 | 73489 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4183,42 | 48,91 | 25101 | 293 | | 5444 | |
| 1003 | 96 | 515-301-0110 РСНБ РК 2022 | **Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | | 3 | 348693,00 | -- | 1046079 | -- | | -- | 1046079 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1046079 | -- | |
| 1004 | 97 | 515-301-0130 РСНБ РК 2022 | **Ящики управления Я 5115-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | | 1 | 369495,00 | -- | 369495 | -- | | -- | 369495 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 369495 | -- | |
| 1005 | 98 | 515-301-0109 РСНБ РК 2022 | **Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | | 1 | 384539,00 | -- | 384539 | -- | | -- | 384539 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 384539 | -- | |
| 1006 | 99 | 515-301-0108 РСНБ РК 2022 | **Ящики управления Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | | 1 | 324553,00 | -- | 324553 | -- | | -- | 324553 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 324553 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Кнопка управления Sb** | | | | | | | | | | |
| | | | **PDS1(Тепловой пункт)** | | | | | | | | | | |
| | | | **1ЩАО-4-5,2ЩАО-4 - 3 шт** | | | | | | | | | | |
| **1007** | **103** | **1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене** | **шкаф** | | **3** | **5062,58** | **83,69** | **15188** | **252** | **3237** | **8497** | **25580** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **3899,76** | **34,17** | **11699** | **103** | | **1895** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1008** | **104** | **247-201-0210 РСНБ РК 2022** | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | | **3** | **6287,00** | **--** | **18861** | **--** | **18861** | **--** | **20370** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1509** | |
| **1009** | **105** | **247-215-0130 РСНБ РК 2022** | **Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176** | **шт.** | | **3** | **11970,00** | **--** | **35910** | **--** | **35910** | **--** | **38783** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2873** | |
| **1010** | **106** | **1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Прибор или аппарат. Установка** | **шт.** | | **21** | **2107,97** | **--** | **44267** | **--** | **341** | **31627** | **81965** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2091,71** | **--** | **43926** | **--** | | **6072** | |
| **1011** | **107** | **247-204-1827 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** | **шт.** | | **3** | **8973,00** | **--** | **26919** | **--** | **26919** | **--** | **29073** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2154** | |
| **1012** | **108** | **247-204-1802 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** | **шт.** | | **18** | **2996,00** | **--** | **53928** | **--** | **53928** | **--** | **58242** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4314** | |
| | | | **ЩОп-4 - 1 шт** | | | | | | | | | | |
| **1013** | **109** | **1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене** | **шкаф** | | **1** | **5062,58** | **83,69** | **5063** | **84** | **1079** | **2832** | **8527** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **3899,76** | **34,17** | **3900** | **34** | | **632** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1014** | **110** | **247-201-0210 РСНБ РК 2022** | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | | **1** | **6287,00** | **--** | **6287** | **--** | **6287** | **--** | **6790** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **503** | |
| **1015** | **111** | **247-215-0130 РСНБ РК 2022** | **Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176** | **шт.** | | **1** | **11970,00** | **--** | **11970** | **--** | **11970** | **--** | **12928** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **958** | |
| **1016** | **112** | **1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Прибор или аппарат. Установка** | **шт.** | | **6** | **2107,97** | **--** | **12648** | **--** | **98** | **9036** | **23419** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2091,71** | **--** | **12550** | **--** | | **1735** | |
| **1017** | **113** | **247-204-1828 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** | **шт.** | | **1** | **8985,00** | **--** | **8985** | **--** | **8985** | **--** | **9704** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **719** | |
| **1018** | **114** | **247-204-1802 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** | **шт.** | | **4** | **2996,00** | **--** | **11984** | **--** | **11984** | **--** | **12943** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **959** | |
| **1019** | **115** | **247-204-0170 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014** | **шт.** | | **1** | **4903,00** | **--** | **4903** | **--** | **4903** | **--** | **5295** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **392** | |
| | | | **1ЩО-4 - 1 шт** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 116 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1021 | 117 | 247-201-0210 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 6287,00 | -- | 6287 | -- | 6287 | -- | 6790 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 503 | |
| 1022 | 118 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 | шт. | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 1023 | 119 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 7 | 2107,97 | -- | 14756 | -- | 114 | 10542 | 27322 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 14642 | -- | | 2024 | |
| 1024 | 120 | 247-204-1828 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 8985,00 | -- | 8985 | -- | 8985 | -- | 9704 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 719 | |
| 1025 | 121 | 247-204-1802 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 4 | 2996,00 | -- | 11984 | -- | 11984 | -- | 12943 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 959 | |
| 1026 | 122 | 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 2 | 4903,00 | -- | 9806 | -- | 9806 | -- | 10590 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 784 | |
| | | | **1ЩО-5 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 1027 | 123 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1028 | 124 | 247-201-0210 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 6287,00 | -- | 6287 | -- | 6287 | -- | 6790 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 503 | |
| 1029 | 125 | 247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 | шт. | 1 | 11970,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12928 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 1030 | 126 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 7 | 2107,97 | -- | 14756 | -- | 114 | 10542 | 27322 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2091,71 | -- | 14642 | -- | | 2024 | |
| 1031 | 127 | 247-204-1828 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 8985,00 | -- | 8985 | -- | 8985 | -- | 9704 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 719 | |
| 1032 | 128 | 247-204-1802 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 6 | 2996,00 | -- | 17976 | -- | 17976 | -- | 19414 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1438 | |
| | | | **2ЩО-4 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 1033 | 129 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5062,58 | 83,69 | 5063 | 84 | 1079 | 2832 | 8527 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3899,76 | 34,17 | 3900 | 34 | | 632 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1034** | **130** | **247-201-0104 РСНБ РК 2022** | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | | **1** | **9060,00** | **--** | **9060** | **--** | **9060** | **--** | **9785** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **725** | |
| **1035** | **131** | **247-215-0130 РСНБ РК 2022** | **Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176** | **шт.** | | **1** | **11970,00** | **--** | **11970** | **--** | **11970** | **--** | **12928** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **958** | |
| **1036** | **132** | **1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Прибор или аппарат. Установка** | **шт.** | | **14** | **2107,97** | **--** | **29512** | **--** | **228** | **21084** | **54644** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2091,71** | **--** | **29284** | **--** | | **4048** | |
| **1037** | **133** | **247-204-0659 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | **шт.** | | **1** | **1888,00** | **--** | **1888** | **--** | **1888** | **--** | **2039** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **151** | |
| **1038** | **134** | **247-204-0613 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | **шт.** | | **8** | **700,00** | **--** | **5600** | **--** | **5600** | **--** | **6048** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **448** | |
| **1039** | **135** | **247-204-0170 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014** | **шт.** | | **5** | **4903,00** | **--** | **24515** | **--** | **24515** | **--** | **26476** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1961** | |
| | | | **КАБЕЛИ, ПРОВОДА** | | | | | | | | | | |
| **1040** | **167** | **1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | **м** | | **960** | **196,44** | **2,43** | **188587** | **2332** | **23588** | **117424** | **330492** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **169,44** | **0,44** | **162667** | **422** | | **24481** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1041** | **168** | **1121-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами** | **м** | | **2848** | **602,52** | **4,31** | **1715979** | **12275** | **132460** | **1133018** | **3076917** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **551,70** | **0,84** | **1571244** | **2392** | | **227920** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1042** | **169** | **243-106-0301 РСНБ РК 2022** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | | **0,34** | **210781,00** | **--** | **71666** | **--** | **71666** | **--** | **77399** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5733** | |
| **1043** | **170** | **243-106-0501 РСНБ РК 2022** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | | **2,23** | **303475,00** | **--** | **676749** | **--** | **676749** | **--** | **730889** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **54140** | |
| **1044** | **176** | **243-106-0904 РСНБ РК 2022** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | | **0,18** | **1761461,00** | **--** | **317063** | **--** | **317063** | **--** | **342428** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **25365** | |
| **1045** | **177** | **243-106-0905 РСНБ РК 2022** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | | **0,18** | **2948282,00** | **--** | **530691** | **--** | **530691** | **--** | **573146** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **42455** | |
| **1046** | **178** | **243-106-0906 РСНБ РК 2022** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | | **0,085** | **4991057,00** | **--** | **424240** | **--** | **424240** | **--** | **458179** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **33939** | |
| **1047** | **179** | **243-106-0907 РСНБ РК 2022** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | | **0,09** | **7756660,00** | **--** | **698099** | **--** | **698099** | **--** | **753947** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **55848** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048 | 180 | 243-106-0908 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,085 | 10886055,00 | -- | 925315 | -- | 925315 | -- | 999340 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74025 | |
| 1049 | 181 | 243-106-1014 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,015 | 20964727,00 | -- | 314471 | -- | 314471 | -- | 339629 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25158 | |
| 1050 | 182 | 243-201-2902 РСНБ РК 2022 | Кабели контрольные КВВГзнг 4х1 ГОСТ 1508-78 | км | 0,2 | 372436,00 | -- | 74487 | -- | 74487 | -- | 80446 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5959 | |
| 1051 | 183 | 243-201-0103 РСНБ РК 2022 | Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,298 | 428091,00 | -- | 127571 | -- | 127571 | -- | 137777 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10206 | |
| 1052 | 184 | 243-201-0202 РСНБ РК 2022 | Кабели контрольные КВВГ 5х1 ГОСТ 1508-78 | км | 0,075 | 381369,00 | -- | 28603 | -- | 28603 | -- | 30891 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2288 | |
| 1053 | 185 | 243-201-2902 РСНБ РК 2022 | Кабели контрольные КВВГзнг 4х1 ГОСТ 1508-78 | км | 0,03 | 372436,00 | -- | 11173 | -- | 11173 | -- | 12067 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 894 | |
| | | | **ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА, КОРОБА** | | | | | | | | | |
| 1054 | 186 | 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 1940 | 303,41 | 3,76 | 588606 | 7294 | 10496 | 411169 | 1079757 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 294,24 | 0,13 | 570816 | 252 | | 79982 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1055 | 187 | 1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 35 | 327,82 | 3,98 | 11474 | 139 | 200 | 8024 | 21058 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 318,15 | 0,27 | 11135 | 9 | | 1560 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1056 | 188 | 241-207-0301 РСНБ РК 2022 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 1313 | 26,00 | -- | 34138 | -- | 34138 | -- | 36869 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2731 | |
| 1057 | 189 | 241-207-0302 РСНБ РК 2022 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 353,5 | 31,00 | -- | 10958 | -- | 10958 | -- | 11835 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 877 | |
| 1058 | 196 | 1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола | м | 40 | 559,59 | 72,94 | 22384 | 2918 | 7766 | 9086 | 33988 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 292,50 | 22,99 | 11700 | 920 | | 2518 | |
| 1059 | 197 | 1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола | м | 130 | 794,68 | 82,24 | 103309 | 10691 | 59663 | 26246 | 139919 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 253,50 | 26,90 | 32955 | 3497 | | 10364 | |
| | | | **Обогрев водосточных труб и воронок** | | | | | | | | | |
| 1060 | 204 | 1121-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами | м | 135 | 602,52 | 4,31 | 81340 | 581 | 6279 | 53707 | 145851 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 551,70 | 0,84 | 74480 | 113 | | 10804 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1061 | 205 | 243-403-0301 РСНБ РК 2022 | Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм | м | 135 | 5201,00 | -- | 702135 | -- | 702135 | -- | 758306 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 56171 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1062** | **206** | **243-906-2104 РСНБ РК 2022** | **Соединительный ремонтный набор для двухжильного кабеля и "холодного" кабеля devirep** | **шт.** | | **4** | **2379,00** | **--** | **9516** | **--** | **9516** | **--** | **10277** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **761** | |
| **1063** | **207** | **243-907-4403 РСНБ РК 2022** | **Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 1 мм/Стальная монтажная лента devifast/** | **м** | | **15** | **299,00** | **--** | **4485** | **--** | **4485** | **--** | **4844** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **359** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39** | **тенге** | | | | | **16399261** | **55214** | **6313527** | **2057300** | **19358097** |
| | | | | | | | | | **2842965** | **14546** | **7187555** | **901531** | |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **7187555** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **7187555** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **672278** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **258593** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **393456** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **283187** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **76438** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **1031903** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **207** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **393456** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **8539428** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **190748** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **2464055** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **5864182** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **1774113** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **825093** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **11138634** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1453** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **2464055** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39 | тенге | | | | | **19358092** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1660** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **2857511** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12** | **тенге** | | | | | **16399261** | **55214** | **17201713** | **6690816** | **42084001** |
| | | | | | | | | | **2842965** | **14546** | **7187555** | **2584933** | |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **7187555** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **7187555** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **672278** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **258593** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **393456** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **283187** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **76438** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **1031903** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **207** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **393456** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **8539428** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **190748** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **2464055** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **5864182** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **1774113** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **825093** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **11138634** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1453** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **2464055** | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12 | тенге | | | | | **19358092** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1660 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 2857511 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **ОТДЕЛ 13. Пожарный резервуар 150 м3-2шт** | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 40. Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Устройство грунтовой подушки из галечникового грунта** | | | | | | | | |
| **1064** | **7** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м/ОБВАЛКА. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | | **33,69** | **56,29** | **56,29** | **1896** | **1896** | **--** | **405** | **2485** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **16,68** | **--** | **562** | | **184** | |
| **1065** | **8** | **1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | | **33,69** | **27,80** | **27,80** | **937** | **937** | **--** | **200** | **1228** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **8,24** | **--** | **278** | | **91** | |
| **1066** | **9** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м/ОБВАЛКА. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | | **139,5** | **56,29** | **56,29** | **7852** | **7853** | **--** | **1675** | **10290** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **16,68** | **--** | **2327** | | **762** | |
| **1067** | **10** | **1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | | **139,5** | **27,80** | **27,80** | **3878** | **3878** | **--** | **828** | **5082** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **8,24** | **--** | **1149** | | **376** | |
| **1068** | **11** | **1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/на вертикальную планировку/** | **м3 грунта** | | **517,31** | **80,32** | **80,32** | **41550** | **41550** | **--** | **8865** | **54448** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **23,80** | **--** | **12312** | | **4033** | |
| **1069** | **12** | **1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/на вертикальную планировку/** | **м3 грунта** | | **517,31** | **68,73** | **68,73** | **35555** | **35555** | **--** | **7587** | **46593** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **20,37** | **--** | **10538** | | **3451** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40** | **тенге** | | | | | **91668** | **91669** | **--** | **19560** | **120126** |
| | | | | | | | | | **--** | **27166** | **--** | **8897** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **91668** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **27166** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **19560** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **8897** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **120125** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 15 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 27166 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40 | тенге | | | | | **120125** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 15 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 27166 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13** | **тенге** | | | | | **91668** | **91669** | **--** | **19560** | **120126** |
| | | | | | | | | | **--** | **27166** | **--** | **8897** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **91668** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **27166** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **19560** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **8897** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **120125** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 27166 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13 | тенге | | | | | 120125 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 15 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 27166 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **ОТДЕЛ 14. Благоустройство территорий** | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 41.ПОКРЫТИЕ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП-1** | | | | | | | | | | |
| **1070** | **6** | **1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2,08** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | | **2422** | **2144,42** | **205,43** | **5193793** | **497551** | **4527760** | **342751** | **5979468** |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **69,56** | **61,47** | **168482** | **148880** | | **442924** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1071** | **7** | **1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Покрытия толщиной 4 см /6 см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | | **2422** | **2995,47** | **245,02** | **7255039** | **593438** | **6577184** | **189549** | **8040156** |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **34,85** | **37,61** | **84417** | **91091** | | **595567** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1072** | **8** | **1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303** | **м2 покрытия** | | **2422** | **1358,99** | **0,10** | **3291462** | **242** | **3261489** | **32109** | **3589457** |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **12,28** | **--** | **29731** | **--** | | **265886** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1073** | **9** | **1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | | **2422** | **2824,93** | **258,53** | **6841991** | **626159** | **6131415** | **187143** | **7591465** |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **34,85** | **36,69** | **84417** | **88863** | | **562331** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП-3** | | | | | | | | | | |
| **1074** | **16** | **1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** | **м2 покрытия** | | **131,97** | **2086,82** | **175,73** | **275397** | **23191** | **31006** | **214805** | **529418** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **1676,14** | **55,44** | **221200** | **7316** | | **39216** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1075** | **17** | **255-102-0215 РСНБ РК 2022** | **Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017** | **м2** | | **50** | **6989,00** | **--** | **349450** | **--** | **349450** | **--** | **377406** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **27956** | |
| | | | **АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК ТИП-4** | | | | | | | | | | |
| **1076** | **19** | **1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | | **243** | **2992,41** | **258,53** | **727157** | **62823** | **655864** | **18776** | **805608** |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **34,85** | **36,69** | **8470** | **8916** | | **59675** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Мощение синтетического покрытия Тип-5** | | | | | | | |
| **1077** | **24** | **1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание** | **м2 покрытия** | | **1537** | **5627,30** | **36,00** | **8649162** | **55332** | **7031176** | **1708632** | **11186418** |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **1016,69** | **12,63** | **1562654** | **19412** | | **828624** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Бортовые камни/БР 100.30.15/ и /БР 100.20.8/ для всех покрытий** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 25 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 1919 | 2217,71 | 45,53 | 4255780 | 87372 | 1891117 | 2498562 | 7294690 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 1186,71 | 18,86 | 2277291 | 36192 | | 540347 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | Устройство травяного покрытия площадок Тип-6 | | | | | | | |
| 1079 | 26 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 54 | 6835,07 | 1459,37 | 369094 | 78806 | 278365 | 33716 | 435035 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 220,80 | 357,32 | 11923 | 19295 | | 32225 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1080 | 27 | 1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15/20 см | м2 | 540 | 708,93 | 14,52 | 382822 | 7841 | 157301 | 193426 | 622347 |
| | | | НР - 88%; СП - 8% | | | 403,11 | 3,93 | 217680 | 2122 | | 46100 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1081 | 28 | 1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять | м2 | 540 | 179,61 | 0,17 | 96991 | 92 | 52434 | 39129 | 147010 |
| | | | НР - 88%; СП - 8% | | | 82,34 | -- | 44465 | -- | | 10890 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1082 | 29 | 1147-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой | га | 0,18 | 1244433,03 | 6811,87 | 223998 | 1227 | 222551 | 629 | 242598 |
| | | | НР - 88%; СП - 8% | | | 1221,16 | 2752,78 | 220 | 496 | | 17970 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | Устройство асфальтобетонной отмостки Тип-7 | | | | | | | | | |
| 1083 | 31 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ТОЛЩ.15см, В15 | м3 | 19,32 | 33606,42 | 12,72 | 649276 | 246 | 542670 | 99978 | 809194 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 5505,15 | -- | 106360 | -- | | 59940 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1084 | 32 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 644 | 2470,04 | 4,31 | 1590703 | 2776 | 1405227 | 198450 | 1932285 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 283,70 | 1,63 | 182700 | 1050 | | 143132 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41 | тенге | | | | 40152115 | 2037096 | 33115009 | 5757655 | 49582555 |
| | | | | | | | | 5000010 | 423633 | -- | 3672783 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 40152115 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 32765559 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 5423643 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 349450 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 5757655 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 3672783 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 49582553 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3457 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 5423643 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41 | тенге | | | | 49582553 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3457 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 5423643 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 42. ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | | | | | | | | | |
| | | | Основание бетонное | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | 38 | 1127-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | м2 площади основания | | 5,2 | 856,79 | 359,31 | 4455 | 1869 | 2135 | 1092 | 5991 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 86,81 | 107,63 | 451 | 560 | | 444 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1086 | 39 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Подготовка бетонная. Устройство/В15/ | м3 | | 13,78 | 32992,24 | 1774,65 | 454633 | 24455 | 403217 | 29240 | 522583 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1956,53 | 375,25 | 26961 | 5171 | | 38710 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Водопропускной лоток тип 1** | | | | | | | | | | |
| 1087 | 40 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство | м3 | | 30,91 | 74450,18 | 9898,82 | 2301255 | 305972 | 1233051 | 804730 | 3354463 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 24659,71 | 3949,74 | 762232 | 122086 | | 248479 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1088 | 41 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 1,54831 | 389901,00 | -- | 603688 | -- | 603688 | -- | 651983 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 48295 | |
| 1089 | 42 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Петля/ | т | | 0,0243533 | 378573,18 | 2024,70 | 9220 | 49 | -- | 8364 | 18991 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 376548,48 | 878,00 | 9170 | 21 | | 1407 | |
| 1090 | 43 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,0243533 | 408502,00 | -- | 9948 | -- | 9948 | -- | 10744 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 796 | |
| | | | **Плита перекрытия арычных лотков** | | | | | | | | | | |
| 1091 | 44 | 1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм/В15/ | м2 | | 6,24 | 3233,10 | 89,84 | 20175 | 560 | 17541 | 2094 | 24051 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 332,35 | 36,42 | 2074 | 227 | | 1781 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1092 | 45 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | | 0,7891 | 23464,50 | 2141,60 | 18516 | 1689 | 34 | 15948 | 37221 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 21280,90 | 928,26 | 16793 | 732 | | 2757 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1093 | 46 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,7891 | 389901,00 | -- | 307671 | -- | 307671 | -- | 332285 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 24614 | |
| 1094 | 47 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Петля/ | т | | 0,0247 | 378573,18 | 2024,70 | 9351 | 50 | -- | 8483 | 19261 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 376548,48 | 878,00 | 9301 | 22 | | 1427 | |
| 1095 | 48 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,0247 | 408502,00 | -- | 10090 | -- | 10090 | -- | 10897 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 807 | |
| 1096 | 49 | 241-102-0255 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм | м | | 30 | 50655,00 | -- | 1519650 | -- | 1519650 | -- | 1641222 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 121572 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42** | тенге | | | | | 5268652 | 334644 | 4107025 | 869951 | 6629692 |
| | | | | | | | | | 826982 | 128819 | -- | 491089 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 5268652 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 1655976 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 955801 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **2451047** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **869951** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **491089** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **6629692** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **560** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **955801** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42 | тенге | | | | | **6629692** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **560** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **955801** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 43.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ /УСН РК 8.02-03-2018/** | | | | | | | | | | | | | |
| **1097** | **50** | **8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная** | **шт.** | | **34** | **59900,00** | **193,00** | **2036600** | **6562** | **1934906** | **--** | **2199528** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **2798,00** | **53,00** | **95132** | **1802** | | **162928** | |
| **1098** | **52** | **8601-0104-0404 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки** | **комплект** | | **2** | **193185,00** | **398,00** | **386370** | **796** | **352258** | **--** | **417280** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **16658,00** | **114,00** | **33316** | **228** | | **30910** | |
| **1099** | **53** | **8601-0102-0108 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом** | **комплект** | | **2** | **216748,00** | **434,00** | **433496** | **868** | **410720** | **--** | **468176** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **10954,00** | **126,00** | **21908** | **252** | | **34680** | |
| **1100** | **54** | **8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана** | **шт.** | | **2** | **66127,00** | **226,00** | **132254** | **452** | **119514** | **--** | **142834** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **6144,00** | **62,00** | **12288** | **124** | | **10580** | |
| **1101** | **55** | **8601-0204-0202 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная** | **комплект** | | **2** | **259015,00** | **2577,00** | **518030** | **5154** | **496688** | **--** | **559472** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **8094,00** | **893,00** | **16188** | **1786** | | **41442** | |
| **1102** | **56** | **8601-0201-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (3,480 м x 3,540м x 2,175 м)** | **комплект** | | **1** | **346952,00** | **4442,00** | **346952** | **4442** | **317447** | **--** | **374708** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **25063,00** | **1523,00** | **25063** | **1523** | | **27756** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43** | **тенге** | | | | | **3853702** | **18274** | **3631533** | **--** | **4161998** |
| | | | | | | | | | **203895** | **5715** | **--** | **308296** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **3853702** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **3631533** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **209610** | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **308296** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **4161998** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **138** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **209610** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43 | тенге | | | | | **4161998** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **138** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **209610** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 44.ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | | |
| **1103** | **68** | **1147-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%** | **яма** | | **568** | **4075,17** | **121,45** | **2314695** | **68984** | **902262** | **1204993** | **3801263** |
| | | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **2365,23** | **45,53** | **1343449** | **25861** | | **281575** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 69 | 1147-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 75%/100% | яма | | 141,2 | 4936,33 | -- | 697009 | -- | 224294 | 415989 | 1202038 |
| | | | НР - 88%; СП - 8% | | | | 3347,84 | -- | 472715 | -- | | 89040 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1105 | 70 | 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м | шт. | | 1412 | 2072,04 | 227,65 | 2925714 | 321442 | 204895 | 2180886 | 5515128 |
| | | | НР - 88%; СП - 8% | | | | 1699,28 | 55,88 | 2399377 | 78903 | | 408528 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1106 | 72 | 254-104-1201 РСНБ РК 2022 | Жимолость с оголённой корневой системой | шт. | | 837 | 628,00 | -- | 525636 | -- | 525636 | -- | 567687 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 42051 | |
| | | | Цветник | | | | | | | | | | |
| 1107 | 79 | 1147-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли | м2 | | 2290 | 59,66 | 2,55 | 136619 | 5840 | -- | 117161 | 274083 |
| | | | НР - 88%; СП - 8% | | | | 57,11 | 1,03 | 130779 | 2359 | | 20302 | |
| 1108 | 80 | 1147-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой | га | | 0,229 | 1244433,03 | 6811,87 | 284975 | 1560 | 283135 | 801 | 308638 |
| | | | НР - 88%; СП - 8% | | | | 1221,16 | 2752,78 | 280 | 630 | | 22862 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1109 | 81 | 1147-0224-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Травы многолетние. Посев | га | | 0,0112 | 2830,46 | 2830,46 | 32 | 31 | -- | 9 | 44 |
| | | | НР - 88%; СП - 8% | | | | -- | 931,39 | -- | 10 | | 3 | |
| 1110 | 82 | 254-106-0101 РСНБ РК 2022 | Семена многолетних трав | кг | | 22,4 | 3091,00 | -- | 69238 | -- | 69238 | -- | 74777 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 5539 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44 | тенге | | | | | 6953918 | 397857 | 2209460 | 3919839 | 11743658 |
| | | | | | | | | | 4346600 | 107763 | -- | 869900 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 6953918 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 1614588 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 4454363 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 594874 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 3919839 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 869900 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 11743657 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2864 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 4454363 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44 | тенге | | | | | 11743657 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2864 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 4454363 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14 | тенге | | | | | 56228387 | 2787871 | 43063027 | 10547445 | 72117903 |
| | | | | | | | | | 10377487 | 665930 | -- | 5342068 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 56228387 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 39667656 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 11043417 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 3395371 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 10547445 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 5342068 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 72117900 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 7020 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 11043417 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14 | тенге | | | | | 72117900 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **7020** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **11043417** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ОТДЕЛ 15.Резервуарная установка** | | | | | | | | | | |
| | | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| **1111** | **1** | **1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32** | **Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32** | **м3 грунта** | | **166,874823** | **-401,66** | **-401,66** | **-67027** | **-67027** | **--** | **-11766** | **-85097** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **-97,93** | **--** | **-16342** | | **-6303** | |
| **1112** | **2** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15** | **м3 грунта** | | **5,161077** | **-2961,40** | **--** | **-15284** | **--** | **--** | **-11004** | **-28392** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **-2961,40** | **--** | **-15284** | **--** | | **-2103** | |
| **1113** | **3** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | | **20** | **-56,29** | **-56,29** | **-1126** | **-1126** | **--** | **-240** | **-1475** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **-16,68** | **--** | **-334** | | **-109** | |
| **1114** | **4** | **1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | | **20** | **-27,80** | **-27,80** | **-556** | **-556** | **--** | **-119** | **-729** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **-8,24** | **--** | **-165** | | **-54** | |
| **1115** | **5** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | | **20** | **-252,63** | **-121,63** | **-5053** | **-2433** | **--** | **-2669** | **-8339** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **-131,00** | **-54,33** | **-2620** | **-1087** | | **-618** | |
| **1116** | **6** | **1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | | **152,0359** | **-104,37** | **-104,37** | **-15868** | **-15868** | **--** | **-3035** | **-20416** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **-27,73** | **--** | **-4216** | | **-1512** | |
| **1117** | **7** | **1101-0107-1311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | | **152,0359** | **-87,23** | **-87,23** | **-13262** | **-13262** | **--** | **-2537** | **-17063** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **-23,18** | **--** | **-3524** | | **-1264** | |
| **1118** | **8** | **1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | | **152,0359** | **-155,25** | **-155,25** | **-23604** | **-23603** | **--** | **-4997** | **-30889** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **-45,65** | **--** | **-6940** | | **-2288** | |
| **1119** | **9** | **1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающег о слоя** | | **8** | **-11204,22** | **-1455,44** | **-89634** | **-11643** | **-42012** | **-38239** | **-138103** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **-4497,38** | **-587,66** | **-35979** | **-4701** | | **-10230** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Оборудование** | | | | | | | | | | |
| **1120** | **10** | **1109-0202-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Газгольдеры мокрые стальные низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью до 1000 м3. Монтаж** | **т конструкций** | | **2** | **-169775,93** | **-62961,94** | **-339552** | **-125924** | **-49918** | **-136738** | **-514394** |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **-81854,98** | **-17230,83** | **-163710** | **-34462** | | **-38103** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **1121** | **11** | **Прайс-лист** | **Резервуар подземного размещения отопительный 9,2 м3 "FAS-9,2-ПО"** | **комплект** | **2** | **-3289000,00** | **--** | **-6578000** | **--** | | **--** | **-6578000** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **-6578000** | **--** | |
| **1122** | **12** | **Прайс-лист** | **Комплектная испарительная установка FAS 2000/100 100 kg/h "FAS-Nr.20986"** | **шт** | **1** | **-5016559,90** | **--** | **-5016560** | **--** | | **--** | **-5016560** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **-5016560** | **--** | |
| **1123** | **13** | **Прайс-лист** | **Сенсор контроля уровня тип Vegaswing 61, PN 40 "EXTRA COST/FAS-Nr.26130"** | **шт** | **1** | **-391757,85** | **--** | **-391758** | **--** | | **--** | **-391758** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **-391758** | **--** | |
| **1124** | **14** | **Прайс-лист** | **Электрошкаф для монтажа в здании и вне взрывоопасной зоны, укомплектован и подготовлен к подключению сухого испарителя для сжиженного газа с производительностью 100 кг/ч "FAS-Nr.26952"** | **шт** | **1** | **-919250,20** | **--** | **-919250** | **--** | | **--** | **-919250** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **-919250** | **--** | |
| **1125** | **15** | **Прайс-лист** | **Усилитель для передачи сигналов из взрывоопасной зоны, тип КНА6 "EXTRA COST/FAS-Nr.26301"** | **шт** | **1** | **-86589,25** | **--** | **-86589** | **--** | | **--** | **-86589** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **-86589** | **--** | |
| **1126** | **17** | **241-102-0229 РСНБ РК 2022** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **2,008** | **-15097,00** | **--** | **-30315** | **--** | **-30315** | **--** | **-32740** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-2425** | |
| **1127** | **19** | **241-102-0161 РСНБ РК 2022** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **12,048** | **-3341,00** | **--** | **-40252** | **--** | **-40252** | **--** | **-43472** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-3220** | |
| **1128** | **21** | **241-102-0137 РСНБ РК 2022** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **4,016** | **-1810,00** | **--** | **-7269** | **--** | **-7269** | **--** | **-7851** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-582** | |
| **1129** | **22** | **241-102-0117 РСНБ РК 2022** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **23,092** | **-926,00** | **--** | **-21383** | **--** | **-21383** | **--** | **-23094** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-1711** | |
| **1130** | **23** | **241-101-0109 РСНБ РК 2022** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **15,06** | **-699,00** | **--** | **-10527** | **--** | **-10527** | **--** | **-11369** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-842** | |
| **1131** | **24** | **241-101-0201 РСНБ РК 2022** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **30,12** | **-562,00** | **--** | **-16927** | **--** | **-16927** | **--** | **-18281** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-1354** | |
| **1132** | **25** | **1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Задвижки или клапаны/краны/ обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** | **задвижка или клапан** | **2** | **-4452,50** | **-226,07** | **-8905** | **-452** | **-591** | **-7988** | **-18245** |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **-3931,05** | **-103,49** | **-7862** | **-207** | | **-1351** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **1133** | **26** | **242-203-0103 РСНБ РК 2022** | **Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **2** | **-40781,00** | **--** | **-81562** | **--** | **-81562** | **--** | **-88087** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-6525** | |
| **1134** | **27** | **1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** | **задвижка или клапан** | **10** | **-2363,63** | **-135,64** | **-23636** | **-1357** | **-1559** | **-21128** | **-48345** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | **-2072,03** | **-62,09** | **-20720** | **-621** | | **-3581** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1135** | **28** | **242-209-0703 РСНБ РК 2022** | **Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25** | **шт.** | | **4** | **-11648,00** | **--** | **-46592** | **--** | **-46592** | **--** | **-50319** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-3727** | |
| **1136** | **29** | **242-304-0604 РСНБ РК 2022** | **Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015** | **шт.** | | **4** | **-4626,00** | **--** | **-18504** | **--** | **-18504** | **--** | **-19984** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-1480** | |
| **1137** | **30** | **242-207-3701 РСНБ РК 2022** | **Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | | **2** | **-1100,00** | **--** | **-2200** | **--** | **-2200** | **--** | **-2376** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-176** | |
| **1138** | **31** | **1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | **комплект** | | **4** | **-467,01** | **--** | **-1868** | **--** | **-78** | **-1754** | **-3912** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **-447,51** | **--** | **-1790** | **--** | | **-290** | |
| **1139** | **32** | **245-701-0101 РСНБ РК 2022** | **пр.Манометр/с трубчатой пружиной Wika/ GMM 63** | **комплект** | | **4** | **-3974,00** | **--** | **-15896** | **--** | **-15896** | **--** | **-17168** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-1272** | |
| **1140** | **33** | **1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | | **0,0082** | **-1512632,49** | **-714609,77** | **-12404** | **-5860** | **-203** | **-8164** | **-22213** |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | **-773294,59** | **-232317,12** | **-6341** | **-1905** | | **-1645** | |
| **1141** | **34** | **241-112-0112 РСНБ РК 2022** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | | **8** | **-287,00** | **--** | **-2296** | **--** | **-2296** | **--** | **-2480** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-184** | |
| **1142** | **35** | **241-112-0147 РСНБ РК 2022** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | | **4** | **-2088,00** | **--** | **-8352** | **--** | **-8352** | **--** | **-9020** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-668** | |
| **1143** | **36** | **241-117-0437 РСНБ РК 2022** | **Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм/219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)** | **шт.** | | **2** | **-9644,00** | **--** | **-19288** | **--** | **-19288** | **--** | **-20831** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-1543** | |
| **1144** | **37** | **261-404-0616 РСНБ РК 2022** | **Протектор ПМ-10У/20У ГОСТ Р 51177-2017** | **шт.** | | **2** | **-15661,00** | **--** | **-31322** | **--** | **-31322** | **--** | **-33828** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-2506** | |
| | | | | | **Молниезащита и заземление 1шт(ГСН-6)** | | | | | | | | |
| **1145** | **38** | **1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | | **0,882** | **-2231,89** | **--** | **-1969** | **--** | **--** | **-1417** | **-3657** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **-2231,89** | **--** | **-1969** | **--** | | **-271** | |
| **1146** | **39** | **1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В12,5,W6,F150/** | **м3** | | **0,35** | **-41932,72** | **-2800,47** | **-14676** | **-981** | **-11021** | **-2626** | **-18686** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **-7640,94** | **-604,54** | **-2674** | **-212** | | **-1384** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1147** | **40** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | | **0,507** | **-1344,47** | **--** | **-682** | **--** | **--** | **-491** | **-1267** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **-1344,47** | **--** | **-682** | **--** | | **-94** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1148 | 41 | 1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | -10379,14 | -393,18 | -10379 | -393 | -8036 | -1510 | -12840 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -1950,01 | -146,72 | -1950 | -147 | | -951 | |
| 1149 | 42 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,00212 | -1193063,18 | -2024,70 | -2529 | -4 | -1727 | -728 | -3518 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | -376548,48 | -878,00 | -798 | -2 | | -261 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1150 | 43 | 1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,079017 | -90063,01 | -17098,90 | -7117 | -1351 | -138 | -3884 | -11881 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | -71224,38 | -4,14 | -5628 | -- | | -880 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1151 | 44 | 241-101-0216 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 4,016 | -5304,00 | -- | -21301 | -- | -21301 | -- | -23005 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -1704 | |
| 1152 | 45 | 241-101-0211 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 3,012 | -2828,00 | -- | -8518 | -- | -8518 | -- | -9199 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -681 | |
| 1153 | 46 | 241-101-0204 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 3,012 | -1393,00 | -- | -4196 | -- | -4196 | -- | -4532 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -336 | |
| | | | | | Заземление резервуарной установки | | | | | | | |
| 1154 | 47 | 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | шт. | 84,8 | -2686,44 | -265,38 | -227810 | -22504 | -56481 | -112828 | -367889 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -1755,01 | -92,93 | -148825 | -7880 | | -27251 | |
| 1155 | 48 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 108 | -671,18 | -33,54 | -72488 | -3622 | -39382 | -22065 | -102118 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -273,00 | -10,76 | -29484 | -1162 | | -7564 | |
| 1156 | 49 | 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 5,6 | -661,04 | -22,35 | -3702 | -125 | -610 | -2293 | -6475 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | -529,87 | -8,90 | -2967 | -50 | | -480 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1157 | 50 | 234-201-0305 РСНБ РК 2022 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0,2576 | -51061,00 | -- | -13153 | -- | -13153 | -- | -14205 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -1052 | |
| 1158 | 51 | 1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 8,2 | -3660,76 | -198,89 | -30018 | -1631 | -2703 | -19659 | -53652 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | -3132,23 | -22,35 | -25684 | -183 | | -3974 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1159 | 52 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 11 | -232,98 | -6,26 | -2563 | -69 | -1051 | -1002 | -3850 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | -131,21 | -0,78 | -1443 | -9 | | -285 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1160 | 53 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 22 | -193,06 | -4,52 | -4247 | -99 | -2461 | -1176 | -5857 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | -76,68 | -0,78 | -1687 | -17 | | -434 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 45.Надземный газопровод низкого давления 0,005 МПа** | | | | | | | | | | | | |
| 1161 | 54 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,021 | -1125464,68 | -337424,06 | -23635 | -7086 | -538 | -18866 | -45901 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | -762424,32 | -145037,58 | -16011 | -3046 | | -3400 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1162 | 55 | 241-102-0137 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 21,084 | -1810,00 | -- | -38162 | -- | -38162 | -- | -41215 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -3053 | |
| 1163 | 56 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | -2363,63 | -135,64 | -2364 | -136 | -156 | -2113 | -4835 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | -2072,03 | -62,09 | -2072 | -62 | | -358 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1164 | 57 | 242-103-0301 РСНБ РК 2022 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 1 | -39658,00 | -- | -39658 | -- | -39658 | -- | -42831 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -3173 | |
| 1165 | 58 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,006 | -1512632,49 | -714609,77 | -9076 | -4288 | -148 | -5973 | -16253 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | -773294,59 | -232317,12 | -4640 | -1394 | | -1204 | |
| 1166 | 59 | 241-112-0126 РСНБ РК 2022 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 5 | -586,00 | -- | -2930 | -- | -2930 | -- | -3164 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -234 | |
| 1167 | 60 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 2 | -866,42 | -47,17 | -1733 | -94 | -56 | -1567 | -3564 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | -791,35 | -- | -1583 | -- | | -264 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1168 | 61 | 241-116-0307 РСНБ РК 2022 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | -1800,00 | -- | -3600 | -- | -3600 | -- | -3888 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -288 | |
| | | | **Крепление гориз. газ-да 57х3,0 на стойке из труб 57х3,0 ОП 11-2-2200 Н=2,2м(4шт) /Пр.лист. НГ-01-90/** | | | | | | | | | |
| 1169 | 62 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,059 | -161178,17 | -10118,77 | -9510 | -597 | -655 | -5725 | -16454 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | -139969,54 | -656,29 | -8258 | -39 | | -1219 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1170 | 63 | 222-525-0301 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0508 | -1018274,00 | -- | -51728 | -- | -51728 | -- | -55866 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -4138 | |
| 1171 | 64 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 8,2 | -708,00 | -- | -5806 | -- | -5806 | -- | -6270 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -464 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172 | 65 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фундаменты/ФМ 1-4-5/ общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В15,W4,F150/ | м3 | 0,36 | | -42917,02 | -2800,47 | -15450 | -1009 | -11690 | -2701 | -19603 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | | -7640,94 | -604,54 | -2751 | -218 | | -1452 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1173 | 66 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,6492304 | | -4057,98 | -- | -2635 | -- | -- | -1897 | -4894 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | -4057,98 | -- | -2635 | -- | | -363 | |
| 1174 | 67 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием | м3 грунта | 0,6492304 | | -1224,13 | -- | -795 | -- | -- | -572 | -1477 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | -1224,13 | -- | -795 | -- | | -109 | |
| 1175 | 68 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 1,32 | | -1218,86 | -29,66 | -1609 | -39 | -1000 | -535 | -2316 |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | | -431,91 | -4,14 | -570 | -5 | | -172 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1176 | 69 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,9 | | -232,98 | -6,26 | -909 | -24 | -373 | -355 | -1365 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | -131,21 | -0,78 | -512 | -3 | | -101 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1177 | 70 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 3,9 | | -193,06 | -4,52 | -753 | -18 | -436 | -208 | -1038 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | -76,68 | -0,78 | -299 | -3 | | -77 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1178 | 71 | 1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,14 | Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/57х3,0мм/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования | стык | 1 | | -4921,04 | -4356,00 | -4921 | -4356 | -- | -1739 | -7193 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | | -565,04 | -1346,08 | -565 | -1346 | | -533 | |
| 1179 | 72 | 261-107-0511 РСНБ РК 2022 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 1,2544 | | -419,00 | -- | -526 | -- | -526 | -- | -568 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | -42 | |
| | | | | | Молниезащита и заземление 1шт(ГСН-6) | | | | | | | | |
| 1180 | 73 | 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,882 | | -2231,89 | -- | -1969 | -- | -- | -1417 | -3657 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | -2231,89 | -- | -1969 | -- | | -271 | |
| 1181 | 74 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В12,5,W6,F150/ | м3 | 0,35 | | -41932,72 | -2800,47 | -14676 | -981 | -11021 | -2626 | -18686 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | | -7640,94 | -604,54 | -2674 | -212 | | -1384 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1182 | 75 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,507 | | -1344,47 | -- | -682 | -- | -- | -491 | -1267 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | -1344,47 | -- | -682 | -- | | -94 | |
| 1183 | 76 | 1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | | -10379,14 | -393,18 | -10379 | -393 | -8036 | -1510 | -12840 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | -1950,01 | -146,72 | -1950 | -147 | | -951 | |
| 1184 | 77 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,00212 | | -1193063,18 | -2024,70 | -2529 | -4 | -1727 | -728 | -3518 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | | -376548,48 | -878,00 | -798 | -2 | | -261 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1185 | 78 | 1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,079017 | -90063,01 | -17098,90 | -7117 | -1351 | -138 | -3884 | -11881 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | -71224,38 | -4,14 | -5628 | -- | | -880 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1186 | 79 | 241-101-0216 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 4,016 | -5304,00 | -- | -21301 | -- | -21301 | -- | -23005 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -1704 | |
| 1187 | 80 | 241-101-0211 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 3,012 | -2828,00 | -- | -8518 | -- | -8518 | -- | -9199 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -681 | |
| 1188 | 81 | 241-101-0204 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 3,012 | -1393,00 | -- | -4196 | -- | -4196 | -- | -4532 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -336 | |
| | | | **Установка конденсаторасборника на газопроводе Рр до 5 кПа(0,05 кгс/см2)-1шт/ГСН 7лист/** | | | | | | | | | |
| 1189 | 82 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Устройство подушки из бетона кл.В15 W6 F150 под ковер | м3 | 0,014 | -39985,83 | -1416,68 | -560 | -20 | -446 | -93 | -705 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | -6698,63 | -562,88 | -94 | -8 | | -52 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1190 | 83 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Ковер. Установка | т фасонных частей | 0,006713 | -1962337,49 | -714609,77 | -13173 | -4798 | -3184 | -6683 | -21445 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | -773294,59 | -232317,12 | -5191 | -1560 | | -1589 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1191 | 84 | 261-301-0254 РСНБ РК 2022 | Стоимость ковера | т | 0,00667 | -449705,00 | -- | -3000 | -- | -3000 | -- | -3240 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -240 | |
| 1192 | 85 | 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,000043 | -813201,00 | -- | -35 | -- | -35 | -- | -38 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -3 | |
| 1193 | 86 | 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Укладка подушек ОПТ-4 | м3 сборных конструкций | 0,035 | -16901,01 | -3917,32 | -592 | -137 | -229 | -322 | -987 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | -6448,48 | -1353,80 | -226 | -47 | | -73 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1194 | 87 | 261-101-0383 РСНБ РК 2022 | Подушки опорные марки ОПТ4 | м3 | 0,035 | -57413,00 | -- | -2009 | -- | -2009 | -- | -2170 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -161 | |
| 1195 | 88 | 261-107-0747 РСНБ РК 2022 | Фторопласт диск 420х140мм толщ.10мм | кг | 3,62 | -1505,00 | -- | -5448 | -- | -5448 | -- | -5884 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -436 | |
| 1196 | 89 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Установка полиэтиленового крана | шт. | 1 | -2091,60 | -1304,27 | -2092 | -1305 | -- | -1168 | -3521 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | -787,33 | -392,65 | -787 | -393 | | -261 | |
| 1197 | 90 | Прайс-лист"Art Plast" | Полиэтиленовый кран Ду=110мм | шт | 1 | -86867,57 | -- | -86868 | -- | -86868 | -- | -93817 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -6949 | |
| 1198 | 91 | Прайс-лист"Art Plast" | Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1700мм | шт | 1 | -18214,29 | -- | -18214 | -- | -18214 | -- | -19671 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -1457 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1199** | **92** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15** | **м3** | | **0,001** | **-32992,24** | **-1774,65** | **-33** | **-1** | **-30** | **-2** | **-38** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **-1956,53** | **-375,25** | **-2** | **--** | | **-3** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1200** | **93** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5** | **м3** | | **0,125** | **-30311,68** | **-1774,65** | **-3789** | **-222** | **-3322** | **-265** | **-4379** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **-1956,53** | **-375,25** | **-245** | **-47** | | **-324** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1201** | **94** | **1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Засыпка песком** | **м3 основания** | | **4** | **-7004,20** | **-229,63** | **-28017** | **-919** | **-20614** | **-6706** | **-37501** |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | **-1621,07** | **-72,44** | **-6484** | **-290** | | **-2778** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Запрещающие знаки безопастности-5шт/ГСН 9 лист/** | | | | | | | | | | |
| **1202** | **95** | **1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | | **1,2717** | **-2231,89** | **--** | **-2838** | **--** | **--** | **-2044** | **-5272** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **-2231,89** | **--** | **-2838** | **--** | | **-391** | |
| **1203** | **96** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | | **1,0017** | **-1344,47** | **--** | **-1347** | **--** | **--** | **-970** | **-2502** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **-1344,47** | **--** | **-1347** | **--** | | **-185** | |
| **1204** | **97** | **1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В12,5,W6,F150,ССЦ/** | **м3** | | **0,27** | **-42129,58** | **-2800,47** | **-11375** | **-756** | **-8556** | **-2026** | **-14473** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **-7640,94** | **-604,54** | **-2063** | **-163** | | **-1072** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1205** | **98** | **1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Столбики сигнальные железобетонные. Установка** | **шт.** | | **5** | **-2701,52** | **-1304,37** | **-13508** | **-6522** | **-1545** | **-8908** | **-24210** |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **-1088,10** | **-561,58** | **-5441** | **-2808** | | **-1793** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1206** | **99** | **261-101-0383 РСНБ РК 2022** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **м3** | | **0,2** | **-57413,00** | **--** | **-11483** | **--** | **-11483** | **--** | **-12402** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-919** | |
| **1207** | **100** | **1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100** | **шт.** | | **5** | **-1333,01** | **--** | **-6665** | **--** | **-687** | **-6456** | **-14170** |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **-1195,52** | **--** | **-5978** | **--** | | **-1050** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1208** | **101** | **261-401-0327 РСНБ РК 2022** | **Табличка-указатель** | **100 шт.** | | **0,05** | **-152037,00** | **--** | **-7602** | **--** | **-7602** | **--** | **-8210** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-608** | |
| **1209** | **102** | **245-405-1703 РСНБ РК 2022** | **Шкаф распределительный из листовой стали шириной 500 мм/Ящик пожарный/** | **шт.** | | **1** | **-44497,00** | **--** | **-44497** | **--** | **-44497** | **--** | **-48057** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-3560** | |
| **1210** | **103** | **211-401-0101 РСНБ РК 2022** | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | **м3** | | **0,5** | **-4685,00** | **--** | **-2342** | **--** | **-2342** | **--** | **-2529** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-187** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45** | **тенге** | | | | | **-706712** | **-35056** | **-1050334** | **-508607** | **-15645801** |
| | | | | | | | | | **-85088** | **-11793** | **-12992157** | **-196565** | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **-10379** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **-8036** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | -2097 | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | -1510 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | -951 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | -12840 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | -1 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | -2097 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | -420566 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | -65760 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | -80859 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | -252841 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | -77431 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | -39841 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | -537838 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | -47 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | -80859 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | -16627 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | -791 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | -13925 | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | -9609 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | -2099 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | -28335 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | -8 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | -13925 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | -105082 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | -105082 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | -8406 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | -113488 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45 | тенге | | | | | -692501 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | -56 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | -96881 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15** | **тенге** | | | | | -14940623 | -334946 | -1050334 | -508607 | -15645801 |
| | | | | | | | | | -563185 | -95959 | -12992157 | -196565 | |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | | -12838099 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | | тенге | | | | | -154057 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | | -12992156 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | -321056 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | -111934 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | -191545 | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | -137913 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | -36717 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | -495686 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | -106 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | -191545 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | -1157164 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | -129698 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | -248084 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | -652694 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | -218709 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | -110070 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | -1485943 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | -144 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | -248084 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | -363296 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | -50846 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | -217725 | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | -150231 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | -41082 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | -554609 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | -100 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | -217725 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | -106950 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | -78 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | -1790 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | -105082 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | -1754 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | -8696 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | -117400 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | -1 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | -1790 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15 | тенге | | | | | -15645794 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | -351 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | -659144 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **ОТДЕЛ 16.Сети электроснабжения и наружного освещения** | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 46. Сети ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Фундамент под КТПГ** | | | | | | | | | | |
| **1211** | **1** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | | **0,74** | **31227,64** | **1774,65** | **23108** | **1314** | **20346** | **1570** | **26653** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **1956,53** | **375,25** | **1448** | **278** | | **1974** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1212** | **2** | **1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** | **м3** | | **4,96** | **29852,54** | **1909,91** | **148069** | **9473** | **130260** | **9488** | **170161** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **1680,66** | **421,40** | **8336** | **2090** | | **12605** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1213** | **3** | **1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | **т** | | **0,07532** | **23464,50** | **2141,60** | **1767** | **161** | **3** | **1522** | **3552** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **21280,90** | **928,26** | **1603** | **70** | | **263** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1214** | **4** | **214-403-0101 РСНБ РК 2022** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | | **0,07532** | **456152,00** | **--** | **34357** | **--** | **34357** | **--** | **37106** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2749** | |
| **1215** | **5** | **1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | | **0,008** | **1193063,18** | **2024,70** | **9545** | **16** | **6517** | **2748** | **13276** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **376548,48** | **878,00** | **3012** | **7** | | **983** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Опора промежуточная ВЛ-10кВ(ПоБ10-5)-1 комплект** | | | | | | | | | | |
| | | | **Опора угловая анкерная ВЛ-10кВ(УАmБ10-26)-2 комплекта** | | | | | | | | | | |
| **1216** | **18** | **1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | | **1** | **11583,63** | **5174,30** | **11584** | **5174** | **902** | **6329** | **19345** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **5507,51** | **2403,12** | **5508** | **2403** | | **1433** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 19 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | | 2 | 36357,85 | 19257,47 | 72716 | 38515 | 1804 | 40233 | 121985 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 16198,56 | 8947,32 | 32397 | 17895 | | 9036 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1218 | 20 | 225-204-0308 РСНБ РК 2022 | Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-2 СТ РК 2387-2013 | шт. | | 7 | 74178,00 | -- | 519246 | -- | 519246 | -- | 560786 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 41540 | |
| 1219 | 22 | Прайс-лист | Траверса ТМ-73 Л56-970402 | шт | | 2 | 37338,38 | -- | 74677 | -- | 74677 | -- | 80651 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5974 | |
| 1220 | 25 | 252-207-0201 РСНБ РК 2022 | Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | | 4 | 1662,00 | -- | 6648 | -- | 6648 | -- | 7180 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 532 | |
| 1221 | 26 | Прайс-лист | Узел крепления У-1 | шт | | 4 | 20008,39 | -- | 80034 | -- | 80034 | -- | 86437 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6403 | |
| 1222 | 29 | 261-107-0983 РСНБ РК 2022 | Гайка М20 | кг | | 0,14 | 930,00 | -- | 130 | -- | 130 | -- | 140 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 10 | |
| 1223 | 30 | 252-207-1018 РСНБ РК 2022 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | | 13 | 1060,00 | -- | 13780 | -- | 13780 | -- | 14882 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1102 | |
| 1224 | 31 | 252-207-2902 РСНБ РК 2022 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | | 13 | 433,00 | -- | 5629 | -- | 5629 | -- | 6079 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 450 | |
| 1225 | 32 | 252-108-0501 РСНБ РК 2022 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | | 9 | 13904,00 | -- | 125136 | -- | 125136 | -- | 135147 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 10011 | |
| 1226 | 33 | 252-207-2107 РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-2017 | комплект | | 18 | 912,00 | -- | 16416 | -- | 16416 | -- | 17729 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1313 | |
| 1227 | 34 | 252-201-0502 РСНБ РК 2022 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | | 12 | 933,00 | -- | 11196 | -- | 11196 | -- | 12092 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 896 | |
| 1228 | 37 | 252-207-2607 РСНБ РК 2022 | Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | | 6 | 6406,00 | -- | 38436 | -- | 38436 | -- | 41511 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3075 | |
| 1229 | 38 | 252-207-2903 РСНБ РК 2022 | Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | | 6 | 949,00 | -- | 5694 | -- | 5694 | -- | 6150 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 456 | |
| | | | **Переходной пункт СИП3 в кабель-1 комплект** | | | | | | | | | | |
| 1230 | 39 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | | 1 | 23626,91 | 11962,05 | 23627 | 11962 | 902 | 13056 | 39618 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 10763,04 | 5556,99 | 10763 | 5557 | | 2935 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1231 | 40 | 225-204-0308 РСНБ РК 2022 | Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-2 СТ РК 2387-2013 | шт. | | 2 | 74178,00 | -- | 148356 | -- | 148356 | -- | 160224 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11868 | |
| 1232 | 41 | 252-207-0504 РСНБ РК 2022 | Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.3R ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | | 1 | 121060,00 | -- | 121060 | -- | 121060 | -- | 130745 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9685 | |
| 1233 | 42 | 252-207-0702 РСНБ РК 2022 | Кронштейн SH701 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | | 1 | 2216,00 | -- | 2216 | -- | 2216 | -- | 2393 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 177 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234 | 43 | Прайс-лист | Крепление подкоса У-52 ENSTO | шт | 1 | 20580,32 | -- | 20580 | -- | 20580 | -- | 22226 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1646 | |
| 1235 | 44 | 252-207-3910 РСНБ РК 2022 | пр.Проводник ЗП-1/В10, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 16 | 1385,00 | -- | 22160 | -- | 22160 | -- | 23933 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1773 | |
| 1236 | 45 | Прайс-лист | Заземляющий проводник ЗП21 ENSTO | м | 2 | 4115,52 | -- | 8231 | -- | 8231 | -- | 8889 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 658 | |
| 1237 | 46 | 261-107-0983 РСНБ РК 2022 | Гайка М20 | кг | 0,07 | 930,00 | -- | 65 | -- | 65 | -- | 70 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |
| 1238 | 47 | 252-207-0420 РСНБ РК 2022 | Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27//SAL2.27// | шт. | 3 | 11207,00 | -- | 33621 | -- | 33621 | -- | 36311 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2690 | |
| 1239 | 48 | 252-207-0419 РСНБ РК 2022 | Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17//SAL1.27// | шт. | 1 | 6497,00 | -- | 6497 | -- | 6497 | -- | 7017 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 520 | |
| 1240 | 49 | 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,008668 | 813201,00 | -- | 7049 | -- | 7049 | -- | 7613 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 564 | |
| 1241 | 50 | 252-207-1008 РСНБ РК 2022 | Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 7 | 2216,00 | -- | 15512 | -- | 15512 | -- | 16753 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1241 | |
| 1242 | 51 | 252-207-2902 РСНБ РК 2022 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 7 | 433,00 | -- | 3031 | -- | 3031 | -- | 3273 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 242 | |
| 1243 | 52 | 252-108-0501 РСНБ РК 2022 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 1 | 13904,00 | -- | 13904 | -- | 13904 | -- | 15016 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1112 | |
| 1244 | 53 | 252-207-2110 РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-2017 | комплект | 2 | 19961,00 | -- | 39922 | -- | 39922 | -- | 43116 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3194 | |
| 1245 | 54 | 252-108-0601 РСНБ РК 2022 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 3 | 25896,00 | -- | 77688 | -- | 77688 | -- | 83903 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6215 | |
| 1246 | 55 | 1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 5401,56 | 897,66 | 5402 | 898 | 475 | 3160 | 9247 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4028,64 | 360,90 | 4029 | 361 | | 685 | |
| 1247 | 56 | 515-201-0503 РСНБ РК 2022 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 123709,92 | -- | 123710 | -- | | -- | 123710 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 123710 | -- | |
| 1248 | 57 | 252-207-1151 РСНБ РК 2022 | Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 31085,00 | -- | 93255 | -- | 93255 | -- | 100715 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7460 | |
| 1249 | 58 | 252-207-1738 РСНБ РК 2022 | Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р 80кА класс В 440В/SGA1012.10/ | шт. | 3 | 38472,00 | -- | 115416 | -- | 115416 | -- | 124649 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9233 | |
| 1250 | 59 | 1308-0201-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 8318,01 | 116,18 | 8318 | 116 | 145 | 5836 | 15287 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8057,28 | 48,91 | 8057 | 49 | | 1132 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 60 | 243-903-0802 РСНБ РК 2022 | Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3КиТп-10-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | | 1 | 11835,00 | -- | 11835 | -- | 11835 | -- | 12782 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 947 | |
| 1252 | 61 | 252-207-3203 РСНБ РК 2022 | Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | | 9 | 8308,00 | -- | 74772 | -- | 74772 | -- | 80754 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5982 | |
| 1253 | 62 | 252-207-1802 РСНБ РК 2022 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 | м | | 20,5 | 647,00 | -- | 13264 | -- | 13264 | -- | 14325 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1061 | |
| 1254 | 63 | 252-207-0803 РСНБ РК 2022 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | | 11 | 175,00 | -- | 1925 | -- | 1925 | -- | 2079 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 154 | |
| | | | **Устройство ответвления на промежуточной опоре (т.п.3.407.1-143 лист 17)/УОП/-1 комплект** | | | | | | | | | | |
| 1255 | 64 | 1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 | ответвление | | 1 | 3194,19 | 778,95 | 3194 | 778 | -- | 2181 | 5805 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 2415,24 | 310,46 | 2415 | 310 | | 430 | |
| 1256 | 65 | 252-207-0527 РСНБ РК 2022 | Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | | 1 | 13486,00 | -- | 13486 | -- | 13486 | -- | 14565 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1079 | |
| 1257 | 66 | 252-207-0201 РСНБ РК 2022 | Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | | 1 | 1662,00 | -- | 1662 | -- | 1662 | -- | 1795 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 133 | |
| 1258 | 67 | Прайс-лист | Заземляющий проводник ЗП1 | м | | 0,9 | 3185,68 | -- | 2867 | -- | 2867 | -- | 3096 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 229 | |
| 1259 | 68 | 252-102-0224 РСНБ РК 2022 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | | 2 | 2111,00 | -- | 4222 | -- | 4222 | -- | 4560 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 338 | |
| 1260 | 69 | 252-108-0702 РСНБ РК 2022 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | | 2 | 52,00 | -- | 104 | -- | 104 | -- | 112 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8 | |
| 1261 | 70 | Прайс-лист | Крепление провода СШ-2 | шт | | 2 | 644,79 | -- | 1290 | -- | 1290 | -- | 1393 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 103 | |
| 1262 | 71 | 252-207-2618 РСНБ РК 2022 | Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | | 6 | 2972,00 | -- | 17832 | -- | 17832 | -- | 19259 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1427 | |
| 1263 | 72 | 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | | 0,121 | 257699,28 | 148823,53 | 31182 | 18008 | 577 | 14631 | 49478 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 104105,01 | 47045,64 | 12597 | 5693 | | 3665 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1264 | 73 | 243-701-0503 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012 | км | | 0,363 | 414898,00 | -- | 150608 | -- | 150608 | -- | 162657 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 12049 | |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Прокладка кабеля** | | | | | | | | | | |
| 1265 | 86 | 1308-0206-1718 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям | м | | 2 | 1540,17 | 154,21 | 3080 | 308 | 861 | 1458 | 4901 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 955,50 | 56,73 | 1911 | 113 | | 363 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1266 | 87 | 241-102-0155 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 80 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 2 | 3473,00 | -- | 6946 | -- | 6946 | -- | 7502 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 556 | |
| 1267 | 88 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | | 0,8 | 38281,41 | 24856,42 | 30625 | 19885 | -- | 9773 | 43629 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 13424,99 | 6600,93 | 10740 | 5281 | | 3232 | |
| 1268 | 89 | 261-201-0614 РСНБ РК 2022 | Сигнальная лента желтого цвета "Осторожно кабель!" | м | | 800 | 42,00 | -- | 33600 | -- | 33600 | -- | 36288 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2688 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46 | тенге | | | | | 2490282 | 106608 | 2157147 | 111985 | 2800550 |
| | | | | | | | | | 102816 | 40107 | 123710 | 198284 | |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | | 122243 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | | тенге | | | | | 1467 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | | 123710 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | 235104 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 1481 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 30541 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 187679 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 20227 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 20425 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | 275756 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 16 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 30541 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 2131468 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 161310 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 112382 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 1806676 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 91758 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 177859 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 2401085 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 63 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 112382 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46 | тенге | | | | | 2800551 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 79 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 142923 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 47. Сети -0,4 кВ** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Опора наружного освещения/28шт/ | | | | | | | | | | |
| 1269 | 113 | 1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м | опора | | 28 | 14249,39 | 9571,73 | 398983 | 268008 | -- | 198994 | 645815 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 4677,66 | 4206,00 | 130974 | 117768 | | 47838 | |
| 1270 | 114 | 1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство | м3 | | 6,44 | 29577,58 | 34,27 | 190480 | 221 | 173745 | 13211 | 219987 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 2564,31 | -- | 16514 | -- | | 16295 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1271 | 116 | 1308-0305-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках | шт. | | 28 | 4350,24 | 1264,23 | 121807 | 35399 | 6756 | 77301 | 215036 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2844,73 | 989,64 | 79652 | 27710 | | 15929 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1272** | **117** | **247-103-0259 РСНБ РК 2022** | **Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-40-Ш Б/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016** | **шт.** | | **28** | **39382,00** | **--** | **1102696** | **--** | **1102696** | **--** | **1190912** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **88216** | |
| **1273** | **122** | **1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | **м** | | **392** | **122,84** | **1,16** | **48153** | **455** | **9478** | **27657** | **81875** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **97,50** | **0,49** | **38220** | **192** | | **6065** | |
| **1274** | **123** | **243-142-0107 РСНБ РК 2022** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | | **0,392** | **147825,00** | **--** | **57947** | **--** | **57947** | **--** | **62583** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4636** | |
| **1275** | **124** | **1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** | **м** | | **70** | **726,52** | **24,25** | **50857** | **1698** | **27319** | **16070** | **72281** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **312,00** | **6,85** | **21840** | **480** | | **5354** | |
| **1276** | **125** | **1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | | **28** | **5171,05** | **227,44** | **144789** | **6368** | **100201** | **28899** | **187583** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1365,01** | **68,47** | **38220** | **1917** | | **13895** | |
| **1277** | **126** | **Прайс-лист** | **Блок зажимов Б324-16П1** | **шт** | | **28** | **2726,68** | **--** | **76347** | **--** | **76347** | **--** | **82455** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **6108** | |
| **1278** | **127** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | | **49** | **116,48** | **3,13** | **5708** | **153** | **2340** | **2231** | **8574** |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **65,60** | **0,39** | **3215** | **19** | | **635** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **1279** | **128** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | | **49** | **193,06** | **4,52** | **9460** | **221** | **5482** | **2619** | **13045** |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **76,68** | **0,78** | **3757** | **38** | | **966** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47** | **тенге** | | | | | **2207227** | **312523** | **1562311** | **366982** | **2780146** |
| | | | | | | | | | **332392** | **148124** | **--** | **205937** | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **365606** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **143755** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **208231** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **149927** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **41243** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **556776** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **115** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **208231** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **1841621** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **181566** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **272285** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **1236990** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **217055** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **164694** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **2223370** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **131** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **272285** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47 | тенге | | | | | **2780146** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **246** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **480516** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16** | **тенге** | | | | | **4697509** | **419131** | **3719458** | **478967** | **5580696** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 435208 | 188231 | 123710 | 404221 | |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | | 122243 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | | тенге | | | | | 1467 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | | 123710 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | 600710 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 145236 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 238772 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 187679 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 170154 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 61668 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | 832532 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 131 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 238772 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 3973089 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 342876 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 384667 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 3043666 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 308813 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 342553 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 4624455 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 194 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 384667 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16 | тенге | | | | | 5580697 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 324 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 623439 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:** | **тенге** | | | | | 78294706 | 3091080 | 115278715 | 33214471 | 207260118 |
| | | | | | | | | | 18699867 | 779696 | 2408467 | 15174213 | |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | | -5528301 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | | тенге | | | | | -152590 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | | -5680891 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | 951932 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 291895 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 440683 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 187679 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 315428 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 101389 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | 1368749 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 232 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 440683 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 83468405 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 42863213 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 19236921 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 18994062 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 17178992 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 8051804 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 108699201 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 11881 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 19236921 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | -337789 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | -47041 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | -196251 | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | -135414 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | -37856 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | -511059 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **-87** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **-196251** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | **-106950** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **-78** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **-1790** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **-105082** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **-1754** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **-8696** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | **-117400** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **-1** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **-1790** | | | |
| | | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | тенге | | | | | **103758600** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **12026** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **19479563** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | | **207260110** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | | **37418756** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | | **3765486** | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | | **877128** | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | | **115278790** | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | тенге | | | | | | | **2408468** | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | | **33214471** | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | | **15174213** | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | | **2 408 468,00** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого по акту без оборудования** | | | | | | | | | | **204 851 642,00** |
| | | | Временные здания и сооружения 2,9% | тенге | | | | | | | | | 5 940 697,62 |
| | | | **Итого** | **тенге** | | | | | | | | | **210 792 339,62** |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3% | тенге | | | | | | | | | 2 740 300,42 |
| | | | **Итого** | **тенге** | | | | | | | | | **213 532 640,03** |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | тенге | | | | | | | | | 4 270 652,80 |
| | | | **Итого с оборудованием** | **тенге** | | | | | | | | | **220 211 760,83** |
| | | | в том числе на 2023 год К=1,0450539 | | | 1,04505390 | | | | | | | 230 133 159,49 |
| | | | **Итого СМР без учета НДС:** | тенге | | | | | | | | | **230 133 159,49** |
| | | | Скидка 10% | тенге | | | | | | | | | 23 013 315,95 |
| | | | Итого в текущих ценах с учётом скидки без НДС | тенге | | | | | | | | | 207 119 843,54 |
| | | | НДС 12% | | | | | | | | | | **24 854 381,22** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | **231 974 224,76** |

**Сдал (Подрядчик):**

**ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель проекта** **Есетов Е.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "САРТОБЕ"**

Место печати (при наличии)
***Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :***
**ТОО "Строй-проект-инвентаризация"**

**Принял (Заказчик):**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", БИН 000140001467**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Заместитель руководителя** **Байгожин Н.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Куратор объекта** **Жунусов Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Батиркулов С.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Сагалов А.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Заместитель директора по техническим вопросам** **Цой В.Г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)