Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 89 БИН 000140001467
Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шұбар, улица Арай 29А
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№2021-87	**от 01.07.2021г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка	1 931 550 729,45	181 506 700,20							21 780 804,02	203 287 504,22

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", БИН 000140001467**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель Байгожин Н.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель проекта **Есетов Е.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: **ТОО "САРТОБЕ", БИН 050540003813**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт **Батиркулов С.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Сагалов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 89 БИН 000140001467**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шубар, улица Арай 29А, тел.:+77779995525**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка**
Наименование объекта - Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области
Договор подряда (контракт) **№2021-87 от 01.07.2021г.**

Акт выполненных работ № ___
Ноябрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 2-1-2 Конструкции железобетонные выше отм. 0,000 Блок 1А,1Б									
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1А									
			СТАКАН									
1	22	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Пояса в опалубке. Устройство/В25/**	**м3**	**2,5**	**58 935,18**	**7 530,72**	**147 338**	**18 827**	**89 980**	**38 485**	**200 689**
			НР - 91%; СП - 8%			**15 412,32**	**1 504,09**	**38 531**	**3 760**		**14 866**	
2	23	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01484**	**408 502,00**	**--**	**6 062**	**--**	**6 062**	**--**	**6 547**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**485**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**153 400**	**18 827**	**96 042**	**38 485**	**207 236**
								38 531	**3 760**	**--**	**15 351**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**153 400**				
		Материалы		Тенге				**89 980**				
		Всего заработная плата		Тенге					**42 291**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6 062**				
			Накладные расходы	Тенге				**38 485**				
			Сметная прибыль	Тенге				**15 351**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**207 236**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
			Сметная заработная плата	Тенге					**42 291**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**207 236**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
			Сметная заработная плата	Тенге					**42 291**			
			РАЗДЕЛ 2. БЛОК 1Б									
			СТАКАН									

3	48	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пояса в опалубке. Устройство/В25/**	м3	2,5	58935,18	7530,72	147338	18827	89980	38485	200689
			НР - 91%; СП - 8%			15412,32	1504,09	38531	3760		14866	
4	49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0098	408502,00	--	4003	--	4003	--	4323
			СП - 8%			--	--	--	--		320	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				151341	18827	93983	38485	205012
								38531	3760	--	15186	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				151341				
		Материалы		Тенге				89980				
		Всего заработная плата		Тенге					42291			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4003				
			Накладные расходы	Тенге				38485				
			Сметная прибыль	Тенге				15186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				205012				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					42291			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				205012				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					42291			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				304741	37654	190025	76970	412248
								77062	7520	--	30537	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				304741				
		Материалы		Тенге				179960				
		Всего заработная плата		Тенге					84582			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10065				
			Накладные расходы	Тенге				76970				
			Сметная прибыль	Тенге				30537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				412248				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					84582			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				412248				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					84582			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								412248
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				77062				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37654			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7520			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						190025		
			- Накладные расходы	Тенге							76970	
			- Сметная прибыль	Тенге							30537	

Локальная смета № 2-2-2 Конструкции железобетонные выше отм. 0,000 Блок 2А,2Б

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. БЛОК 2А

ВЫХОД НА КРОВЛЮ

1	19	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пояса в опалубке. Устройство/В25/**	м3	0,285	58935,18	7530,72	16797	2147	10257	4387	22879

			НР - 91%; СП - 8%			**15412,32**	**1504,09**	**4393**	**429**		**1695**	
2	**20**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0014**	**408502,00**	**--**	**572**	**--**	**572**	**--**	**618**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46**	
			СТАКАН									
3	**21**	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Пояса в опалубке. Устройство/В25/**	**м3**	**4**	**58935,18**	**7530,72**	**235741**	**30123**	**143969**	**61576**	**321102**
			НР - 91%; СП - 8%			**15412,32**	**1504,09**	**61649**	**6016**		**23785**	
4	**22**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,019**	**408502,00**	**--**	**7762**	**--**	**7762**	**--**	**8383**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**621**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**260872**	**32270**	**162560**	**65963**	**352982**
								66042	**6445**	**--**	**26147**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**260872**				
		Материалы		Тенге				**154227**				
		Всего заработная плата		Тенге					**72487**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8334**				
			Накладные расходы	Тенге				**65963**				
			Сметная прибыль	Тенге				**26147**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**352982**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
			Сметная заработная плата	Тенге					**72487**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**352982**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
			Сметная заработная плата	Тенге					**72487**			
			РАЗДЕЛ 2. БЛОК 2Б									
			ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
5	**45**	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Пояса в опалубке. Устройство/В25/**	**м3**	**0,29**	**58935,18**	**7530,72**	**17091**	**2184**	**10437**	**4464**	**23280**
			НР - 91%; СП - 8%			**15412,32**	**1504,09**	**4470**	**436**		**1724**	
6	**46**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0024**	**408502,00**	**--**	**980**	**--**	**980**	**--**	**1058**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**78**	
7	**47**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03874**	**389901,00**	**--**	**15105**	**--**	**15105**	**--**	**16313**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1208**	
			СТАКАН									
8	**48**	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Пояса в опалубке. Устройство/В25/**	**м3**	**7,1**	**58935,18**	**7530,72**	**418440**	**53468**	**255545**	**109297**	**569956**
			НР - 91%; СП - 8%			**15412,32**	**1504,09**	**109427**	**10679**		**42219**	
9	**49**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0161**	**408502,00**	**--**	**6577**	**--**	**6577**	**--**	**7103**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**526**	
10	**50**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,73133**	**389901,00**	**--**	**285146**	**--**	**285146**	**--**	**307958**

			СП - 8%			--	--	--	--		22812	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**743339**	**55652**	**573790**	**113761**	**925668**
								113897	**11115**	**--**	**68567**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**743339**				
		Материалы		Тенге				**265982**				
		Всего заработная плата		Тенге					**125012**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**307808**				
			Накладные расходы	Тенге				**113761**				
			Сметная прибыль	Тенге				**68567**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**925667**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**74**
			Сметная заработная плата	Тенге					**125012**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**925667**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**74**
			Сметная заработная плата	Тенге					**125012**			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**1004211**	**87922**	**736350**	**179724**	**1278650**
								179939	**17560**	**--**	**94714**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1004211**				
		Материалы		Тенге				**420209**				
		Всего заработная плата		Тенге					**197499**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**316142**				
			Накладные расходы	Тенге				**179724**				
			Сметная прибыль	Тенге				**94714**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1278649**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**117**
			Сметная заработная плата	Тенге					**197499**			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**1278649**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**117**
			Сметная заработная плата	Тенге					**197499**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1278649**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**179939**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**87922**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**17560**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**736351**		
			- Накладные расходы	Тенге							**179724**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**94714**	

Локальная смета № 2-3-2 Конструкции железобетонные выше отм. 0,000 Блок 3

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. БЛОК 3

ВЫХОД НА КРОВЛЮ

1	**35**	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Пояса в опалубке. Устройство/В25/**	**м3**	**0,285**	**58935,18**	**7530,72**	**16797**	**2147**	**10257**	**4387**	**22879**
			НР - 91%; СП - 8%			**15412,32**	**1504,09**	**4393**	**429**		**1695**	
2	**36**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0014**	**408502,00**	**--**	**572**	**--**	**572**	**--**	**618**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46**	

3	**37**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03682**	**389901,00**	**--**	**14356**	**--**	**14356**	**--**	**15504**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1148**	
			СТАКАН									
4	**38**	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Пояса в опалубке. Устройство/В25/**	**м3**	**5**	**58935,18**	**7530,72**	**294676**	**37653**	**179961**	**76970**	**401377**
			НР - 91%; СП - 8%			**15412,32**	**1504,09**	**77062**	**7520**		**29732**	
5	**39**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,028**	**408502,00**	**--**	**11438**	**--**	**11438**	**--**	**12353**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**915**	
6	**40**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,48424**	**389901,00**	**--**	**188806**	**--**	**188806**	**--**	**203910**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15104**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**526645**	**39800**	**405390**	**81357**	**656641**
								81455	**7949**	**--**	**48640**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**526645**				
		Материалы		Тенге				**190219**				
		Всего заработная плата		Тенге					**89404**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**215172**				
			Накладные расходы	Тенге				**81357**				
			Сметная прибыль	Тенге				**48640**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**656642**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
			Сметная заработная плата	Тенге					**89404**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**656642**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
			Сметная заработная плата	Тенге					**89404**			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**526645**	**39800**	**405390**	**81357**	**656641**
								81455	**7949**	**--**	**48640**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**526645**				
		Материалы		Тенге				**190219**				
		Всего заработная плата		Тенге					**89404**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**215172**				
			Накладные расходы	Тенге				**81357**				
			Сметная прибыль	Тенге				**48640**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**656642**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
			Сметная заработная плата	Тенге					**89404**			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**656642**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
			Сметная заработная плата	Тенге					**89404**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**656642**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**81455**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**39800**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7949**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**405391**		
			- Накладные расходы	Тенге							**81357**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**48640**	

Локальная смета № 2-4-2 Конструкции железобетонные выше отм. 0,000 Блок 4А,4Б

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ 1. БЛОК 4А												
ВЫХОД НА КРОВЛЮ												
1	**36**	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Пояса в опалубке. Устройство/В25/**	**м3**	**0,58**	**58935,18**	**7530,72**	**34182**	**4367**	**20876**	**8928**	**46559**
			НР - 91%; СП - 8%			**15412,32**	**1504,09**	**8939**	**872**		**3449**	
2	**37**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0096**	**408502,00**	**--**	**3922**	**--**	**3922**	**--**	**4236**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**314**	
3	**38**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,15496**	**389901,00**	**--**	**60419**	**--**	**60419**	**--**	**65253**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4834**	
СТАКАН												
4	**39**	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Пояса в опалубке. Устройство/В25/**	**м3**	**8,5**	**58935,18**	**7530,72**	**500949**	**64011**	**305933**	**130848**	**682341**
			НР - 91%; СП - 8%			**15412,32**	**1504,09**	**131005**	**12785**		**50544**	
5	**40**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0378**	**408502,00**	**--**	**15441**	**--**	**15441**	**--**	**16676**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1235**	
6	**41**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,87163**	**389901,00**	**--**	**339849**	**--**	**339849**	**--**	**367037**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27188**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**954762**	**68378**	**746440**	**139776**	**1182102**
								139944	**13657**	**--**	**87564**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**954762**				
		Материалы		Тенге				**326808**				
		Всего заработная плата		Тенге					**153601**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**419631**				
			Накладные расходы	Тенге				**139776**				
			Сметная прибыль	Тенге				**87564**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1182102**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
			Сметная заработная плата	Тенге					**153601**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1182102**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
			Сметная заработная плата	Тенге					**153601**			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**954762**	**68378**	**746440**	**139776**	**1182102**
								139944	**13657**	**--**	**87564**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**954762**				
		Материалы		Тенге				**326808**				
		Всего заработная плата		Тенге					**153601**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**419631**				
			Накладные расходы	Тенге				**139776**				
			Сметная прибыль	Тенге				**87564**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1182102**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**

			Сметная заработная плата	Тенге					153601			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				1182102				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
			Сметная заработная плата	Тенге					153601			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1182102
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				139944				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68378			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13657			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						746439		
			- Накладные расходы	Тенге							139776	
			- Сметная прибыль	Тенге							87564	

Локальная смета № 2-1-3 Общестроительные работы Блок 1А,1Б

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы

			Потолок									
1	**11**	**Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая**	**м2**	**17,8**	**126,02**	**1,55**	**2243**	**27**	**488**	**1393**	**3927**
			НР - 80%; СП - 8%			**97,10**	**0,75**	**1728**	**13**		**291**	
			Стены									
2	**12**	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**43,5**	**3554,69**	**43,03**	**154629**	**1872**	**61074**	**74184**	**247118**
			НР - 80%; СП - 8%			**2107,65**	**24,06**	**91683**	**1047**		**18305**	
3	**13**	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**87,7**	**1647,79**	**104,86**	**144511**	**9196**	**32713**	**88202**	**251331**
			НР - 80%; СП - 8%			**1169,92**	**87,24**	**102602**	**7651**		**18617**	
4	**15**	**Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая**	**м2**	**92,6**	**126,02**	**1,55**	**11669**	**143**	**2535**	**7248**	**20431**
			НР - 80%; СП - 8%			**97,10**	**0,75**	**8991**	**69**		**1513**	
			УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА									
5	**19**	**Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/лахта**	**м2 поверхности**	**34,5**	**2697,16**	**18,09**	**93052**	**624**	**33102**	**55439**	**160370**
			НР - 93%; СП - 8%			**1719,59**	**8,28**	**59326**	**286**		**11879**	
6	**20**	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**м2**	**253,3**	**3572,17**	**11,41**	**904829**	**2890**	**723789**	**166339**	**1156861**
			НР - 93%; СП - 8%			**703,32**	**2,80**	**178150**	**709**		**85693**	
			АР1, л.7									
7	**21**	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**60,1**	**3554,69**	**43,03**	**213637**	**2586**	**84381**	**102493**	**341420**
			НР - 80%; СП - 8%			**2107,65**	**24,06**	**126670**	**1446**		**25290**	

8	**22**	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**253,3**	**3554,69**	**43,03**	**900403**	**10899**	**355636**	**431970**	**1438963**
			НР - 80%; СП - 8%			**2107,65**	**24,06**	**533868**	**6094**		**106590**	
9	**23**	**Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Монтаж уголка**	**м**	**6**	**263,87**	**3,82**	**1583**	**23**	**47**	**1048**	**2842**
			НР - 69%; СП - 8%			**252,17**	**1,03**	**1513**	**6**		**211**	
10	**24**	**С1217-206-0307 217-206-0307 РСНБ РК 2022**	**Профиль угловой**	**м**	**6**	**1052,00**	**--**	**6312**	**--**	**6312**	**--**	**6817**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**505**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2432868**	**28260**	**1300077**	**928316**	**3630080**
								1104531	**17321**	**--**	**268894**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2431285**				
		Материалы		Тенге				**1293717**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1120333**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6312**				
			Накладные расходы	Тенге				**927268**				
			Сметная прибыль	Тенге				**268683**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3627236**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**660**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1120333**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1583**				
		Материалы		Тенге				**47**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1519**			
			Накладные расходы	Тенге				**1048**				
			Сметная прибыль	Тенге				**211**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2842**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1519**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3630078**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**661**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1121852**			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**2432868**	**28260**	**1300077**	**928316**	**3630080**
								1104531	**17321**	**--**	**268894**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2431285**				
		Материалы		Тенге				**1293717**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1120333**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6312**				
			Накладные расходы	Тенге				**927268**				
			Сметная прибыль	Тенге				**268683**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3627236**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**660**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1120333**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1583**				
		Материалы		Тенге				**47**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1519**			
			Накладные расходы	Тенге				**1048**				
			Сметная прибыль	Тенге				**211**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2842**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1519**			

			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**3630078**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**661**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1121852**			
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 2. Проемы									
			ОКНА/Лист 30/									
11	**92**	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**149,44**	**3489,49**	**258,07**	**521470**	**38566**	**207643**	**265154**	**849554**
			НР - 90%; СП - 8%			**1841,95**	**129,51**	**275261**	**19354**		**62930**	
12	**95**	**С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩ ИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**149,44**	**33755,28**	**--**	**5044389**	**--**	**5044389**	**--**	**5447940**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**403551**	
13	**96**	**С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩ ИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**11,84**	**32726,72**	**--**	**387484**	**--**	**387484**	**--**	**418483**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30999**	
			Перемычки/Лист 47/									
14	**100**	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перемычки. Устройство/В12,5/**	**м3**	**0,54**	**77822,92**	**6948,77**	**42024**	**3752**	**25778**	**12056**	**58407**
			НР - 91%; СП - 8%			**23137,74**	**1397,16**	**12494**	**754**		**4326**	
15	**101**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0268**	**408502,00**	**--**	**10948**	**--**	**10948**	**--**	**11824**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**876**	
16	**102**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,10652**	**389901,00**	**--**	**41532**	**--**	**41532**	**--**	**44855**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3323**	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
17	**103**	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,13332**	**30574,11**	**1777,82**	**4076**	**237**	**51**	**3519**	**8202**
			НР - 91%; СП - 8%			**28412,29**	**591,14**	**3788**	**79**		**608**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6051923**	**42555**	**5717825**	**280729**	**6839265**
								291543	**20187**	**--**	**506613**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6051923**				
			Материалы	Тенге				**233471**				
			Всего заработная плата	Тенге					**311730**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5484353**				
			Накладные расходы	Тенге				**280729**				
			Сметная прибыль	Тенге				**506613**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6839265**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**193**
			Сметная заработная плата	Тенге					**311730**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6839265**				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
			Сметная заработная плата	Тенге					311730			
			РАЗДЕЛ 3. Полы/Лист 1.4/									
			Тип пола 3									
18	123	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	118,6	422,74	3,42	50137	405	34854	14161	69442
			НР - 94%; СП - 8%			125,45	1,57	14878	186		5144	
			Тип пола 5									
19	133	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	118,8	422,74	3,42	50222	407	34911	14185	69559
			НР - 94%; СП - 8%			125,45	1,57	14904	187		5153	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				100359	812	69765	28346	139001
								29782	373	--	10297	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				100359				
		Материалы		Тенге				69765				
		Всего заработная плата		Тенге					30155			
			Накладные расходы	Тенге				28346				
			Сметная прибыль	Тенге				10297				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				139002				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					30155			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				139002				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					30155			
			РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы/Лист 1.1/									
			Потолок									
20	142	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,3	4253,79	43,03	73591	744	32263	32800	114903
			НР - 80%; СП - 8%			2345,91	24,06	40584	416		8511	
21	143	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1088,5	961,37	7,92	1046447	8621	187353	684663	1869599
			НР - 80%; СП - 8%			781,33	4,92	850473	5355		138489	
			Стены или перегородки,колонны,диафрагмы,ригеля									
22	147	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,3	3994,25	43,03	73095	787	33738	31208	112647
			НР - 80%; СП - 8%			2107,65	24,06	38570	440		8344	
23	148	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1618,7	2026,23	110,67	3279861	179142	829211	1934854	5631892
			НР - 80%; СП - 8%			1403,29	90,85	2271508	147059		417177	
24	149	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	35	4456,71	54,42	155985	1904	37268	94397	270412
			НР - 80%; СП - 8%			3337,53	33,78	116813	1182		20031	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4628979**	**191198**	**1119833**	**2777922**	**7999453**
								3317948	**154452**	**--**	**592552**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4628979**				
			Материалы	Тенге				**1119830**				
			Всего заработная плата	Тенге					**3472400**			
			Накладные расходы	Тенге				**2777922**				
			Сметная прибыль	Тенге				**592552**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7999453**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2001**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3472400**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**7999453**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2001**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3472400**			
РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /Лист 28/												
25	**162**	**Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**149,7**	**5664,85**	**38,79**	**848028**	**5806**	**75740**	**615820**	**1580956**
			НР - 80%; СП - 8%			**5120,12**	**22,00**	**766482**	**3293**		**117108**	
26	**163**	**Прайс-лист**	**Клинкерная плитка**	**м2**	**149,7**	**5737,50**	**--**	**858904**	**--**	**858904**	**--**	**927616**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68712**	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
			УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН/Лист 42/									
27	**166**	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**119,432**	**49780,00**	**--**	**5945325**	**--**	**5945325**	**--**	**6420951**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**475626**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**7652257**	**5806**	**6879969**	**615820**	**8929523**
								766482	**3293**	**--**	**661446**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6793353**				
			Материалы	Тенге				**75739**				
			Всего заработная плата	Тенге					**769775**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5945325**				
			Накладные расходы	Тенге				**615820**				
			Сметная прибыль	Тенге				**592734**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8001907**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**431**
			Сметная заработная плата	Тенге					**769775**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**858904**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**858904**				
			Сметная прибыль	Тенге				**68712**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**927616**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**8929523**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**431**
			Сметная заработная плата	Тенге					**769775**			
РАЗДЕЛ 6. ВХОД В-1/лист33/												
			Козырек									
28	**182**	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками**	**м2 поверхности облицовки**	**16,7**	**5380,26**	**38,79**	**89850**	**647**	**8447**	**64898**	**167128**

			НР - 80%; СП - 8%			**4835,67**	**22,00**	**80756**	**367**		**12380**	
29	**183**	**Прайс-лист**	**Клинкерная плитка** *СП - 8%* АР1, л.7 Км=1;	**м2**	**16,7**	**5737,50** **--**	**--** **--**	**95816** **--**	**--** **--**	**95816**	**--** **7665**	**103481**
			Крыльцо,пандус,клумбы									
30	**196**	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Устройство мембраны** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2**	**20,7**	**908,59** **703,32**	**11,41** **2,80**	**18808** **14559**	**236** **58**	**4013**	**13593** **2592**	**34994**
31	**197**	**С1217-203-0114 217-203-0114 РСНБ РК 2022**	**Геомембрана** *СП - 8%*	**м2**	**20,7**	**2164,00** **--**	**--** **--**	**44795** **--**	**--** **--**	**44795**	**--** **3584**	**48379**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**249269** **95315**	**883** **425**	**153071** **--**	**78491** **26221**	**353982**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**153453**				
		Материалы		Тенге				**12460**				
		Всего заработная плата		Тенге					**95740**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**44795**				
			Накладные расходы	Тенге				**78491**				
			Сметная прибыль	Тенге				**18556**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**250500**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55**
			Сметная заработная плата	Тенге					**95740**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**95816**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**95816**				
			Сметная прибыль	Тенге				**7665**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**103481**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**353981**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55**
			Сметная заработная плата	Тенге					**95740**			
			<u>РАЗДЕЛ 7. ВХОД В-3, В-4/Лист 35/</u>									
			Козырек									
32	**220**	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 поверхности облицовки**	**2,2**	**5380,26** **4835,67**	**38,79** **22,00**	**11837** **10638**	**85** **48**	**1114**	**8549** **1631**	**22017**
33	**221**	**Прайс-лист**	**Клинкерная плитка** *СП - 8%*	**м2**	**2,2**	**5737,50** **--**	**--** **--**	**12622** **--**	**--** **--**	**12622**	**--** **1010**	**13632**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**24459** **10638**	**85** **48**	**13736** **--**	**8549** **2641**	**35649**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11837**				
		Материалы		Тенге				**1113**				
		Всего заработная плата		Тенге					**10686**			
			Накладные расходы	Тенге				**8549**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1631**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22017**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
			Сметная заработная плата	Тенге					**10686**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**12622**				

			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12622				
			Сметная прибыль	Тенге				1010				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13632				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				35649				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					10686			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**18707246**	**241339**	**15254276**	**4718173**	**27926953**
								4511708	**178778**	**--**	**2068664**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				17739904				
			Материалы	Тенге				1512378				
			Всего заработная плата	Тенге					4690486			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11474473				
			Накладные расходы	Тенге				3789857				
			Сметная прибыль	Тенге				1722383				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23252144				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2705
			Сметная заработная плата	Тенге					4690486			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				967342				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				967342				
			Сметная прибыль	Тенге				77387				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1044729				
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				24296873				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2705
			Сметная заработная плата	Тенге					4690486			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27926951**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5616239				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					269599			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					196099			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15254269		
			- Накладные расходы	Тенге							4718173	
			- Сметная прибыль	Тенге							2068664	

Локальная смета № 2-2-3 Общестроительные работы Блок 2А,2Б

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. Проемы

ОКНА

1	**2**	**С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,05**	**41430,48**	**--**	**43502**	**--**	**43502**	**--**	**46982**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3480**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**43502**	**--**	**43502**	**--**	**46982**
								--	**--**	**--**	**3480**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				43502				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43502				
			Сметная прибыль	Тенге				3480				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				46982				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46982				

РАЗДЕЛ 2.Полы												
Покрытие полов из линолеума(тир)												
2	**15**	**Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**69**	**422,74**	**3,42**	**29169**	**236**	**20277**	**8239**	**40400**
			НР - 94%; СП - 8%			**125,45**	**1,57**	**8656**	**108**		**2993**	
3	**16**	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Улучшенная окраска плинтусов по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**--**	**1096,43**	**5,24**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
						840,55	**2,48**	**--**	**--**		**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**29169**	**236**	**20277**	**8239**	**40400**
								8656	**108**	**--**	**2993**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29169**				
		Материалы		Тенге				**20277**				
		Всего заработная плата		Тенге					**8764**			
			Накладные расходы	Тенге				**8239**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2993**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40401**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
			Сметная заработная плата	Тенге					**8764**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**40401**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
			Сметная заработная плата	Тенге					**8764**			
РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы												
Потолок												
4	**27**	**Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая**	**м2**	**300,9**	**126,02**	**1,55**	**37918**	**467**	**8235**	**23553**	**66389**
			НР - 80%; СП - 8%			**97,10**	**0,75**	**29216**	**226**		**4918**	
Стены												
5	**28**	**Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий/Сплошное выравнивание/. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**197,5**	**1478,43**	**83,26**	**291991**	**16443**	**74348**	**172178**	**501303**
			НР - 80%; СП - 8%			**1018,73**	**71,00**	**201200**	**14022**		**37134**	
6	**29**	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**205,6**	**1647,79**	**104,86**	**338786**	**21560**	**76690**	**206778**	**589209**
			НР - 80%; СП - 8%			**1169,92**	**87,24**	**240536**	**17937**		**43645**	
7	**30**	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**346,2**	**3554,69**	**43,03**	**1230634**	**14897**	**486068**	**590399**	**1966715**
			НР - 80%; СП - 8%			**2107,65**	**24,06**	**729669**	**8330**		**145683**	
8	**33**	**Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая**	**м2**	**640,7**	**126,02**	**1,55**	**80738**	**994**	**17535**	**50152**	**141361**
			НР - 80%; СП - 8%			**97,10**	**0,75**	**62209**	**481**		**10471**	
УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА												

9	**38**	**Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/лахта**	**м2 поверхности**	**36,4**	**2697,16**	**18,09**	**98177**	**658**	**34926**	**58492**	**169202**
			НР - 93%; СП - 8%			**1719,59**	**8,28**	**62593**	**301**		**12533**	
10	**39**	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**м2**	**225,3**	**3572,17**	**11,41**	**804809**	**2571**	**643781**	**147952**	**1028981**
			НР - 93%; СП - 8%			**703,32**	**2,80**	**158457**	**631**		**76221**	
11	**40**	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**63,3**	**3554,69**	**43,03**	**225012**	**2724**	**88874**	**107950**	**359599**
			НР - 80%; СП - 8%			**2107,65**	**24,06**	**133414**	**1523**		**26637**	
12	**41**	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**225,3**	**3554,69**	**43,03**	**800872**	**9695**	**316323**	**384220**	**1279899**
			НР - 80%; СП - 8%			**2107,65**	**24,06**	**474854**	**5421**		**94807**	
13	**42**	**Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Монтаж уголка**	**м**	**8**	**263,87**	**3,82**	**2111**	**30**	**64**	**1398**	**3789**
			НР - 69%; СП - 8%			**252,17**	**1,03**	**2017**	**8**		**281**	
14	**43**	**С1217-206-0307 217-206-0307 РСНБ РК 2022**	**Профиль угловой**	**м**	**8**	**1052,00**	**--**	**8416**	**--**	**8416**	**--**	**9089**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**673**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3843628**	**69105**	**1738790**	**1695966**	**5982758**
								2035733	**48428**	**--**	**443167**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3841517**				
		Материалы		Тенге				**1730309**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2082136**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8416**				
			Накладные расходы	Тенге				**1694568**				
			Сметная прибыль	Тенге				**442886**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5978971**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1222**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2082136**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2111**				
		Материалы		Тенге				**63**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2025**			
			Накладные расходы	Тенге				**1398**				
			Сметная прибыль	Тенге				**281**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3790**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2025**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5982761**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1223**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2084161**			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**3916299**	**69341**	**1802569**	**1704205**	**6070140**
								2044389	**48536**	**--**	**449640**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3914188**				
		Материалы		Тенге				**1750586**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2090900**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**51918**				

			Накладные расходы	Тенге				1702807				
			Сметная прибыль	Тенге				449359				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6066354				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1228
			Сметная заработная плата	Тенге					2090900			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2111				
		Материалы		Тенге				63				
		Всего заработная плата		Тенге					2025			
			Накладные расходы	Тенге				1398				
			Сметная прибыль	Тенге				281				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3790				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2025			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				6070144				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1229
			Сметная заработная плата	Тенге					2092925			
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ 4. Проемы												
			ОКНА/Лист 30/									
15	**115**	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**140,904**	**3489,49**	**258,07**	**491683**	**36363**	**195782**	**250008**	**801027**
			НР - 90%; СП - 8%			**1841,95**	**129,51**	**259538**	**18248**		**59335**	
16	**119**	**С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**140,904**	**33755,28**	**--**	**4756254**	**--**	**4756254**	**--**	**5136754**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**380500**	
17	**120**	**С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**56,02**	**32726,72**	**--**	**1833351**	**--**	**1833351**	**--**	**1980019**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**146668**	
18	**121**	**С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**8,176**	**41430,48**	**--**	**338736**	**--**	**338736**	**--**	**365835**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27099**	
			Перемычки/Лист 47/									
19	**125**	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перемычки. Устройство/В12,5/**	**м3**	**1,32**	**77822,92**	**6948,77**	**102726**	**9172**	**63012**	**29471**	**142773**
			НР - 91%; СП - 8%			**23137,74**	**1397,16**	**30542**	**1844**		**10576**	
20	**126**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06332**	**408502,00**	**--**	**25866**	**--**	**25866**	**--**	**27935**

			СП - 8%			--	--	--	--		2069	
21	127	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23708	389901,00	--	92438	--	92438	--	99833
			СП - 8%			--	--	--	--		7395	
22	128	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3004	30574,11	1777,82	9184	534	115	7928	18482
			НР - 91%; СП - 8%			28412,29	591,14	8535	178		1369	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**Тенге**				7650238	46069	7305554	287407	8572658
								298615	20270	--	635011	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				7650238				
Материалы				Тенге				258909				
Всего заработная плата				Тенге					318885			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				7046645				
			Накладные расходы	Тенге				287407				
			Сметная прибыль	Тенге				635011				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				8572656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
			Сметная заработная плата	Тенге					318885			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				8572656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
			Сметная заработная плата	Тенге					318885			
РАЗДЕЛ 5. Полы/Лист 1.5/												
Тип пола 3												
23	148	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	347,8	422,74	3,42	147029	1189	102208	41527	203641
			НР - 94%; СП - 8%			125,45	1,57	43632	546		15085	
Тип пола 5												
24	158	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	232	422,74	3,42	98076	793	68178	27701	135839
			НР - 94%; СП - 8%			125,45	1,57	29105	364		10062	
Тип пола 7												
25	173	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	118	3593,83	137,08	424071	16175	80341	312567	795569
			НР - 94%; СП - 8%			2775,89	42,06	327555	4963		58931	
Тип пола 8/подиум/												
26	180	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	62,7	422,74	3,42	26506	214	18426	7486	36712
			НР - 94%; СП - 8%			125,45	1,57	7866	98		2719	
Тип пола 9												
27	183	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	27,2	422,74	3,42	11499	93	7994	3248	15926
			НР - 94%; СП - 8%			125,45	1,57	3412	43		1180	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**Тенге**				707181	18464	277147	392529	1187687
								411570	6014	--	87977	

		Стоимость общестроительных работ		Тенге				707181				
		Материалы		Тенге				277146				
		Всего заработная плата		Тенге					417584			
			Накладные расходы	Тенге				392529				
			Сметная прибыль	Тенге				87977				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1187687				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
			Сметная заработная плата	Тенге					417584			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1187687				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
			Сметная заработная плата	Тенге					417584			
РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы/Лист 1.1-1.2/												
Потолок												
28	**200**	**Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**19,4**	**4253,79**	**43,03**	**82523**	**835**	**36177**	**36782**	**128849**
			НР - 80%; СП - 8%			**2345,91**	**24,06**	**45511**	**467**		**9544**	
29	**201**	**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2031,3**	**961,37**	**7,92**	**1952823**	**16088**	**349627**	**1277681**	**3488945**
			НР - 80%; СП - 8%			**781,33**	**4,92**	**1587108**	**9994**		**258440**	
Стены или перегородки,колонны,диафрагмы,ригеля												
30	**205**	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,7**	**3994,25**	**43,03**	**14779**	**159**	**6822**	**6310**	**22776**
			НР - 80%; СП - 8%			**2107,65**	**24,06**	**7798**	**89**		**1687**	
31	**206**	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2763,3**	**2026,23**	**110,67**	**5599086**	**305815**	**1415555**	**3303009**	**9614263**
			НР - 80%; СП - 8%			**1403,29**	**90,85**	**3877716**	**251046**		**712168**	
32	**207**	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**66**	**4456,71**	**54,42**	**294143**	**3591**	**70275**	**178005**	**509920**
			НР - 80%; СП - 8%			**3337,53**	**33,78**	**220277**	**2229**		**37772**	
33	**210**	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**204**	**1647,32**	**104,86**	**336054**	**21391**	**75999**	**205169**	**584521**
			НР - 80%; СП - 8%			**1169,92**	**87,24**	**238664**	**17797**		**43298**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**8279408**	**347879**	**1954455**	**5006956**	**14349274**
								5977074	**281622**	**--**	**1062909**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8279408**				
		Материалы		Тенге				**1954454**				
		Всего заработная плата		Тенге					**6258696**			
			Накладные расходы	Тенге				**5006956**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1062909**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14349273**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3615**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6258696**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**14349273**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3615**

			Сметная заработная плата	Тенге					6258696			
РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /Лист 28/												
34	**221**	**Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**157,7**	**5664,85**	**38,79**	**893347**	**6117**	**79787**	**648730**	**1665443**
			НР - 80%; СП - 8%			**5120,12**	**22,00**	**807443**	**3469**		**123366**	
35	**222**	**Прайс-лист**	**Клинкерная плитка**	**м2**	**157,7**	**5737,50**	**--**	**904804**	**--**	**904804**	**--**	**977188**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**72384**	
			УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН/Лист 42/									
36	**231**	**С1234-305-2106 234-305-2106 РСНБ РК 2022**	**Гидроизоляционная лента BASF для деформационных швов Masterflex 3000**	**м2**	**0,03969**	**1044,00**	**--**	**41**	**--**	**41**	**--**	**44**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1798192**	**6117**	**984632**	**648730**	**2642675**
								807443	**3469**	**--**	**195753**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**893388**				
		Материалы		Тенге				**79787**				
		Всего заработная плата		Тенге					**810912**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**41**				
			Накладные расходы	Тенге				**648730**				
			Сметная прибыль	Тенге				**123369**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1665487**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**454**
			Сметная заработная плата	Тенге					**810912**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**904804**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**904804**				
			Сметная прибыль	Тенге				**72384**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**977188**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2642675**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**454**
			Сметная заработная плата	Тенге					**810912**			
РАЗДЕЛ 8. ВХОД В-2/лист33/												
			Козырек									
37	**244**	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками**	**м2 поверхности облицовки**	**18,2**	**5380,26**	**38,79**	**97921**	**706**	**9206**	**70728**	**182140**
			НР - 80%; СП - 8%			**4835,67**	**22,00**	**88009**	**400**		**13492**	
38	**245**	**Прайс-лист**	**Клинкерная плитка**	**м2**	**18,2**	**5737,50**	**--**	**104422**	**--**	**104422**	**--**	**112776**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8354**	
39	**258**	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Устройство мембраны**	**м2**	**18,3**	**908,59**	**11,41**	**16627**	**209**	**3547**	**12017**	**30936**
			НР - 93%; СП - 8%			**703,32**	**2,80**	**12871**	**51**		**2292**	
40	**259**	**С1217-203-0114 217-203-0114 РСНБ РК 2022**	**Геомембрана**	**м2**	**18,3**	**2164,00**	**--**	**39601**	**--**	**39601**	**--**	**42769**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3168**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**258571**	**915**	**156776**	**82745**	**368621**
								100880	**451**	**--**	**27306**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**154149**				

		Материалы		Тенге				12754				
		Всего заработная плата		Тенге					101331			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39601				
			Накладные расходы	Тенге				82745				
			Сметная прибыль	Тенге				18952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				255846				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					101331			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				104422				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104422				
			Сметная прибыль	Тенге				8354				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				112776				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				368622				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					101331			
РАЗДЕЛ 9. ВХОД В-5, В-6/Лист 35/												
Козырек												
41	**282**	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками**	**м2 поверхности облицовки**	**5**	**5380,26**	**38,79**	**26901**	**194**	**2529**	**19431**	**50038**
			НР - 80%; СП - 8%			**4835,67**	**22,00**	**24178**	**110**		**3707**	
42	**283**	**Прайс-лист**	**Клинкерная плитка**	**м2**	**5**	**5737,50**	**--**	**28688**	**--**	**28688**	**--**	**30983**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2295**	
ВХОД В-												
43	**288**	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками**	**м2 поверхности облицовки**	**4,6**	**5380,26**	**38,79**	**24749**	**178**	**2327**	**17876**	**46035**
			НР - 80%; СП - 8%			**4835,67**	**22,00**	**22244**	**101**		**3410**	
44	**289**	**Прайс-лист**	**Клинкерная плитка**	**м2**	**4,6**	**5737,50**	**--**	**26392**	**--**	**26392**	**--**	**28503**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2111**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**106730**	**372**	**59936**	**37307**	**155559**
								46422	**211**	**--**	**11523**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				51650				
		Материалы		Тенге				4856				
		Всего заработная плата		Тенге					46633			
			Накладные расходы	Тенге				37307				
			Сметная прибыль	Тенге				7117				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96074				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					46633			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55080				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55080				
			Сметная прибыль	Тенге				4406				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				59486				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				155560				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					46633			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**18800320**	**419816**	**12541069**	**8159879**	**33346614**
								7642004	**312037**	**--**	**2470119**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17736014				

			Материалы	Тенге				2587906				
			Всего заработная плата	Тенге					7954041			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7086287				
			Накладные расходы	Тенге				6455674				
			Сметная прибыль	Тенге				1935335				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26127023				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4604
			Сметная заработная плата	Тенге					7954041			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1064306				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1064306				
			Сметная прибыль	Тенге				85144				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1149450				
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				27276473				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4604
			Сметная заработная плата	Тенге					7954041			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33346617
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9686393				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					489157			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					360573			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12541066		
			- Накладные расходы	Тенге							8159879	
			- Сметная прибыль	Тенге							2470119	

Локальная смета № 2-3-3 Общестроительные работы Блок 3

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы

УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА

1	7	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/лахта**	м2 поверхности	22	2697,16	18,09	59338	398	21109	35352	102265
			НР - 93%; СП - 8%			1719,59	8,28	37831	182		7575	
2	8	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	м2	189,8	3572,17	11,41	677997	2165	542343	124639	866847
			НР - 93%; СП - 8%			703,32	2,80	133489	531		64211	
3	9	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	м2	52,2	3554,69	43,03	185555	2246	73290	89020	296541
			НР - 80%; СП - 8%			2107,65	24,06	110019	1256		21966	
4	10	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	м2	189,8	3554,69	43,03	674680	8168	266480	323679	1078228
			НР - 80%; СП - 8%			2107,65	24,06	400032	4567		79869	
5	11	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Монтаж уголка**	м	3	263,87	3,82	792	11	24	524	1421
			НР - 69%; СП - 8%			252,17	1,03	757	3		105	
6	12	С1217-206-0307 217-206-0307 РСНБ РК 2022	**Профиль угловой**	м	3	1052,00	--	3156	--	3156	--	3408

			СП - 8%			--	--	--	--		252	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1601518**	**12988**	**906402**	**573214**	**2348710**
								682128	**6539**	**--**	**173978**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1600726**				
		Материалы		Тенге				**903221**				
		Всего заработная плата		Тенге					**687907**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3156**				
			Накладные расходы	Тенге				**572690**				
			Сметная прибыль	Тенге				**173873**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2347289**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**406**
			Сметная заработная плата	Тенге					**687907**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**792**				
		Материалы		Тенге				**24**				
		Всего заработная плата		Тенге					**760**			
			Накладные расходы	Тенге				**524**				
			Сметная прибыль	Тенге				**105**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1421**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**760**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2348710**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**406**
			Сметная заработная плата	Тенге					**688667**			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**1601518**	**12988**	**906402**	**573214**	**2348710**
								682128	**6539**	**--**	**173978**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1600726**				
		Материалы		Тенге				**903221**				
		Всего заработная плата		Тенге					**687907**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3156**				
			Накладные расходы	Тенге				**572690**				
			Сметная прибыль	Тенге				**173873**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2347289**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**406**
			Сметная заработная плата	Тенге					**687907**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**792**				
		Материалы		Тенге				**24**				
		Всего заработная плата		Тенге					**760**			
			Накладные расходы	Тенге				**524**				
			Сметная прибыль	Тенге				**105**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1421**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**760**			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**2348710**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**406**
			Сметная заработная плата	Тенге					**688667**			
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ 2. Стены												
Стены												
7	**19**	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**38,175**	**19474,04**	**4533,60**	**743422**	**173070**	**189316**	**393750**	**1228146**
			НР - 93%; СП - 8%			**9981,29**	**1109,39**	**381036**	**42351**		**90974**	

8	**20**	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**8,25**	**17771,37**	**4388,33**	**146614**	**36204**	**40913**	**71778**	**235863**
			НР - 93%; СП - 8%			**8423,83**	**931,39**	**69497**	**7684**		**17471**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**890036**	**209274**	**230229**	**465528**	**1464009**
								450533	**50035**	**--**	**108445**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**890036**				
		Материалы		Тенге				**230229**				
		Всего заработная плата		Тенге					**500568**			
			Накладные расходы	Тенге				**465528**				
			Сметная прибыль	Тенге				**108445**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1464009**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**307**
			Сметная заработная плата	Тенге					**500568**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1464009**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**307**
			Сметная заработная плата	Тенге					**500568**			
			РАЗДЕЛ 3. Проемы									
			ОКНА/Лист 30/									
9	**59**	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**81,171**	**3489,49**	**258,07**	**283246**	**20947**	**112786**	**144023**	**461450**
			НР - 90%; СП - 8%			**1841,95**	**129,51**	**149513**	**10512**		**34181**	
10	**62**	**С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**81,171**	**33755,28**	**--**	**2739950**	**--**	**2739950**	**--**	**2959146**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**219196**	
11	**63**	**С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**13,65**	**32726,72**	**--**	**446720**	**--**	**446720**	**--**	**482458**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35738**	
			Перемычки/Лист 47/									
12	**67**	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перемычки. Устройство/В12,5/**	**м3**	**0,39**	**77822,92**	**6948,77**	**30351**	**2710**	**18617**	**8707**	**42183**
			НР - 91%; СП - 8%			**23137,74**	**1397,16**	**9024**	**545**		**3125**	
13	**68**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01636**	**408502,00**	**--**	**6683**	**--**	**6683**	**--**	**7218**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**535**	
14	**69**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0588**	**389901,00**	**--**	**22926**	**--**	**22926**	**--**	**24760**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1834**	

15	70	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,07516	30574,11	1777,82	2298	133	30	1984	4624
			НР - 91%; СП - 8%			28412,29	591,14	2135	44		343	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3532174	23790	3347712	154714	3981839
								160672	11101	--	294952	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3532174				
			Материалы	Тенге				131431				
			Всего заработная плата	Тенге					171773			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3216279				
			Накладные расходы	Тенге				154714				
			Сметная прибыль	Тенге				294952				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3981840				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					171773			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3981840				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					171773			
			РАЗДЕЛ 4. Полы/Лист 1.6/									
			Тип пола 3									
16	91	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	84,7	422,74	3,42	35806	290	24890	10113	49593
			НР - 94%; СП - 8%			125,45	1,57	10626	133		3674	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				35806	290	24890	10113	49593
								10626	133	--	3674	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				35806				
			Материалы	Тенге				24891				
			Всего заработная плата	Тенге					10759			
			Накладные расходы	Тенге				10113				
			Сметная прибыль	Тенге				3674				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				49593				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					10759			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				49593				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					10759			
			РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы/Лист 1.3/									
			Потолок									
17	125	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,4	4253,79	43,03	18717	189	8206	8342	29224
			НР - 80%; СП - 8%			2345,91	24,06	10322	106		2165	
18	126	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	648,3	961,37	7,92	623254	5135	111585	407779	1113515
			НР - 80%; СП - 8%			781,33	4,92	506534	3190		82483	
			Стены или перегородки,колонны,диафрагмы,ригеля									

19	130	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,1	3994,25	43,03	84279	908	38900	35983	129883
			НР - 80%; СП - 8%			2107,65	24,06	44471	508		9621	
20	131	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	978,5	2026,23	110,67	1982668	108291	501256	1169614	3404465
			НР - 80%; СП - 8%			1403,29	90,85	1373121	88897		252183	
21	132	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	26	4456,71	54,42	115874	1415	27683	70123	200877
			НР - 80%; СП - 8%			3337,53	33,78	86776	878		14880	
22	135	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	106	1647,32	104,86	174616	11115	39489	106607	303721
			НР - 80%; СП - 8%			1169,92	87,24	124012	9247		22498	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2999408	127053	727119	1798448	5181685
								2145236	102826	--	383830	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2999408				
		Материалы		Тенге				727118				
		Всего заработная плата		Тенге					2248062			
			Накладные расходы	Тенге				1798448				
			Сметная прибыль	Тенге				383830				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5181686				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1297
			Сметная заработная плата	Тенге					2248062			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5181686				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1297
			Сметная заработная плата	Тенге					2248062			
РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /Лист 28/												
23	146	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	91,8	5664,85	38,79	520033	3561	46445	377637	969484
			НР - 80%; СП - 8%			5120,12	22,00	470027	2020		71814	
24	147	Прайс-лист	**Клинкерная плитка**	м2	91,8	5737,50	--	526702	--	526702	--	568838
			СП - 8%			--	--	--	--		42136	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1046735	3561	573147	377637	1538322
								470027	2020	--	113950	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				520033				
		Материалы		Тенге				46445				
		Всего заработная плата		Тенге					472047			
			Накладные расходы	Тенге				377637				
			Сметная прибыль	Тенге				71814				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				969484				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
			Сметная заработная плата	Тенге					472047			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				526702				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				526702				
			Сметная прибыль	Тенге				42136				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				568838				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1538322**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**264**
			Сметная заработная плата	Тенге					**472047**			
РАЗДЕЛ 7. ВХОД В-8,В-9/Лист 38/												
25	**161**	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками**	**м2 поверхности облицовки**	**7,2**	**5380,26**	**38,79**	**38738**	**279**	**3642**	**27980**	**72056**
			НР - 80%; СП - 8%			**4835,67**	**22,00**	**34817**	**158**		**5337**	
26	**162**	**Прайс-лист**	**Клинкерная плитка**	**м2**	**7,2**	**5737,50**	**--**	**41310**	**--**	**41310**	**--**	**44615**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3305**	
27	**174**	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками**	**м2 поверхности облицовки**	**4,8**	**5380,26**	**38,79**	**25825**	**187**	**2427**	**18653**	**48037**
			НР - 80%; СП - 8%			**4835,67**	**22,00**	**23211**	**106**		**3558**	
28	**175**	**Прайс-лист**	**Клинкерная плитка**	**м2**	**4,8**	**5737,50**	**--**	**27540**	**--**	**27540**	**--**	**29743**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2203**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**133413**	**466**	**74919**	**46633**	**194451**
								58028	**264**	**--**	**14403**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**64563**				
		Материалы		Тенге				**6070**				
		Всего заработная плата		Тенге					**58292**			
			Накладные расходы	Тенге				**46633**				
			Сметная прибыль	Тенге				**8895**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**120091**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
			Сметная заработная плата	Тенге					**58292**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**68850**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**68850**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5508**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**74358**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**194449**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
			Сметная заработная плата	Тенге					**58292**			
РАЗДЕЛ 8. ВХОД В-10/Лист 38/												
29	**191**	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками**	**м2 поверхности облицовки**	**3,4**	**5380,26**	**38,79**	**18293**	**132**	**1720**	**13213**	**34026**
			НР - 80%; СП - 8%			**4835,67**	**22,00**	**16441**	**75**		**2520**	
30	**192**	**Прайс-лист**	**Клинкерная плитка**	**м2**	**3,4**	**5737,50**	**--**	**19508**	**--**	**19508**	**--**	**21069**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1561**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**37801**	**132**	**21228**	**13213**	**55095**
								16441	**75**	**--**	**4081**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18293**				
		Материалы		Тенге				**1720**				
		Всего заработная плата		Тенге					**16516**			
			Накладные расходы	Тенге				**13213**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2520**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34026**				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					16516			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19508				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19508				
			Сметная прибыль	Тенге				1561				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21069				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				55095				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					16516			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**8675373**	**364566**	**5905646**	**3439500**	**14813704**
								3311563	**166454**	**--**	**1097313**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8060313				
		Материалы		Тенге				1167904				
		Всего заработная плата		Тенге					3478017			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3216279				
			Накладные расходы	Тенге				2866286				
			Сметная прибыль	Тенге				874130				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11800729				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2024
			Сметная заработная плата	Тенге					3478017			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				615060				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				615060				
			Сметная прибыль	Тенге				49205				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				664265				
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				12464994				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2024
			Сметная заработная плата	Тенге					3478017			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14813704**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3993691				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					377554			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					172993			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5905644		
			- Накладные расходы	Тенге							3439500	
			- Сметная прибыль	Тенге							1097313	

Локальная смета № 2-4-3 Общестроительные работы Блок 4А,4Б

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы

			Потолок									
1	**15**	**Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая**	**м2**	**127,5**	**126,02**	**1,55**	**16067**	**198**	**3489**	**9980**	**28131**
			НР - 80%; СП - 8%			**97,10**	**0,75**	**12380**	**96**		**2084**	
					Стены							
2	**16**	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**75**	**3554,69**	**43,03**	**266602**	**3227**	**105301**	**127903**	**426065**
			НР - 80%; СП - 8%			**2107,65**	**24,06**	**158074**	**1804**		**31560**	

3	17	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	210,1	1647,79	104,86	346201	22031	78369	211304	602105
			НР - 80%; СП - 8%			1169,92	87,24	245801	18329		44600	
4	19	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая**	м2	203,8	126,02	1,55	25682	316	5578	15953	44966
			НР - 80%; СП - 8%			97,10	0,75	19788	153		3331	
			УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА									
5	24	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/лахта**	м2 поверхности	245	2697,16	18,09	660805	4432	235073	393696	1138861
			НР - 93%; СП - 8%			1719,59	8,28	421300	2029		84360	
6	25	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	м2	176,8	3572,17	11,41	631559	2017	505196	116102	807474
			НР - 93%; СП - 8%			703,32	2,80	124346	495		59813	
7	28	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Монтаж уголка**	м	8	263,87	3,82	2111	30	64	1398	3789
			НР - 69%; СП - 8%			252,17	1,03	2017	8		281	
8	29	С1217-206-0307 217-206-0307 РСНБ РК 2022	**Профиль угловой**	м	8	1052,00	--	8416	--	8416	--	9089
			СП - 8%			--	--	--	--		673	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1957443	32251	941486	876336	3060480
								983706	22914	--	226702	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1955332				
		Материалы		Тенге				933006				
		Всего заработная плата		Тенге					1004595			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8416				
			Накладные расходы	Тенге				874938				
			Сметная прибыль	Тенге				226421				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3056691				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								593
			Сметная заработная плата	Тенге					1004595			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2111				
		Материалы		Тенге				63				
		Всего заработная плата		Тенге					2025			
			Накладные расходы	Тенге				1398				
			Сметная прибыль	Тенге				281				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3790				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2025			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3060481				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								594
			Сметная заработная плата	Тенге					1006620			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				1957443	32251	941486	876336	3060480
								983706	22914	--	226702	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1955332				
		Материалы		Тенге				933006				
		Всего заработная плата		Тенге					1004595			

			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8416**					
			Накладные расходы	Тенге				**874938**					
			Сметная прибыль	Тенге				**226421**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3056691**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**593**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1004595**				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2111**					
			Материалы	Тенге				**63**					
			Всего заработная плата	Тенге					**2025**				
			Накладные расходы	Тенге				**1398**					
			Сметная прибыль	Тенге				**281**					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3790**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2025**				
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**3060481**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**594**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1006620**				
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
РАЗДЕЛ 2. Проемы													
			ОКНА/Лист 30/										
9	**100**	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**31,5**	**3489,49**	**258,07**	**109919**	**8130**	**43768**	**55891**	**179075**
			НР - 90%; СП - 8%			**1841,95**	**129,51**	**58021**	**4080**		**13265**	
10	**101**	**Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**4,5**	**4852,35**	**261,29**	**21836**	**1176**	**8807**	**11192**	**35671**
			НР - 90%; СП - 8%			**2634,06**	**129,51**	**11853**	**583**		**2642**	
11	**104**	**С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**36**	**33755,28**	**--**	**1215190**	**--**	**1215190**	**--**	**1312405**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**97215**	
12	**105**	**С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**70,42**	**32726,72**	**--**	**2304616**	**--**	**2304616**	**--**	**2488985**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**184369**	
13	**106**	**С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**5,4**	**41430,48**	**--**	**223725**	**--**	**223725**	**--**	**241623**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17898**	

14	107	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2022 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	3,51	45321,12	--	159077	--	159077	--	171803
			СП - 8%			--	--	--	--		12726	
			Перемычки/Лист 47/									
15	111	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки. Устройство/В12,5/	м3	2,69	77822,92	6948,77	209344	18692	128411	60059	290955
			НР - 91%; СП - 8%			23137,74	1397,16	62241	3758		21552	
16	112	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1098	408502,00	--	44854	--	44854	--	48442
			СП - 8%			--	--	--	--		3588	
17	113	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35876	389901,00	--	139881	--	139881	--	151071
			СП - 8%			--	--	--	--		11190	
18	114	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,46856	30574,11	1777,82	14326	833	180	12367	28828
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4442768	28831	4268509	139509	4948858
								145428	8698	--	366580	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4442768				
		Материалы		Тенге				181165				
		Всего заработная плата		Тенге					154126			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4087343				
			Накладные расходы	Тенге				139509				
			Сметная прибыль	Тенге				366580				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4948857				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
			Сметная заработная плата	Тенге					154126			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4948857				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
			Сметная заработная плата	Тенге					154126			
			РАЗДЕЛ 3. Полы/Лист 1.6/									
			Тип пола 3									
19	135	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	116,7	422,74	3,42	49334	399	34295	13934	68329
			НР - 94%; СП - 8%			125,45	1,57	14640	183		5061	
			Тип пола 5									
20	145	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	158,2	422,74	3,42	66878	541	46491	18889	92628
			НР - 94%; СП - 8%			125,45	1,57	19846	248		6861	
			Тип пола 14									

21	164	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	12,6	422,74	3,42	5327	43	3703	1504	7378
			НР - 94%; СП - 8%			125,45	1,57	1581	20		546	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				121539	983	84489	34327	168335
								36067	451	--	12468	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				121539				
		Материалы		Тенге				84488				
		Всего заработная плата		Тенге					36518			
			Накладные расходы	Тенге				34327				
			Сметная прибыль	Тенге				12468				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				168334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					36518			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				168334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					36518			
РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы/Лист 1.3/												
Потолок												
22	170	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	4253,79	43,03	38284	388	16783	17064	59776
			НР - 80%; СП - 8%			2345,91	24,06	21113	217		4428	
Стены или перегородки,колонны,диафрагмы,ригеля												
24	175	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,6	3994,25	43,03	62310	671	28760	26604	96027
			НР - 80%; СП - 8%			2107,65	24,06	32879	375		7113	
25	176	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2291,1	2026,23	110,67	4642299	253556	1173662	2738582	7971352
			НР - 80%; СП - 8%			1403,29	90,85	3215081	208146		590471	
26	177	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	31	4456,71	54,42	138158	1687	33008	83608	239508
			НР - 80%; СП - 8%			3337,53	33,78	103463	1047		17741	
27	179	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	200	1647,32	104,86	329464	20972	74508	201146	573059
			НР - 80%; СП - 8%			1169,92	87,24	233984	17448		42449	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6462117	287585	1550804	3885895	11175854
								4623728	233638	--	827841	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6462117				
		Материалы		Тенге				1550805				
		Всего заработная плата		Тенге					4857366			
			Накладные расходы	Тенге				3885895				
			Сметная прибыль	Тенге				827841				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11175853				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2797
			Сметная заработная плата	Тенге					4857366			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11175853				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2797
			Сметная заработная плата	Тенге					4857366			
РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /Лист 28/												
28	**191**	**Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**99,4**	**5664,85**	**38,79**	**563086**	**3856**	**50290**	**408901**	**1049746**
			НР - 80%; СП - 8%			**5120,12**	**22,00**	**508940**	**2187**		**77759**	
29	**192**	**Прайс-лист**	**Клинкерная плитка**	**м2**	**99,4**	**5737,50**	**--**	**570308**	**--**	**570308**	**--**	**615933**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45625**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1133394**	**3856**	**620598**	**408901**	**1665679**
								508940	**2187**	**--**	**123384**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**563086**				
		Материалы		Тенге				**50290**				
		Всего заработная плата		Тенге					**511127**			
			Накладные расходы	Тенге				**408901**				
			Сметная прибыль	Тенге				**77759**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1049746**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**286**
			Сметная заработная плата	Тенге					**511127**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**570308**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**570308**				
			Сметная прибыль	Тенге				**45625**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**615933**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1665679**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**286**
			Сметная заработная плата	Тенге					**511127**			
РАЗДЕЛ 6. ВХОД В-8,В-9/Лист 38/												
30	**206**	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками**	**м2 поверхности облицовки**	**7,2**	**5380,26**	**38,79**	**38738**	**279**	**3642**	**27980**	**72056**
			НР - 80%; СП - 8%			**4835,67**	**22,00**	**34817**	**158**		**5337**	
31	**207**	**Прайс-лист**	**Клинкерная плитка**	**м2**	**7,2**	**5737,50**	**--**	**41310**	**--**	**41310**	**--**	**44615**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3305**	
32	**219**	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками**	**м2 поверхности облицовки**	**4,8**	**5380,26**	**38,79**	**25825**	**187**	**2427**	**18653**	**48037**
			НР - 80%; СП - 8%			**4835,67**	**22,00**	**23211**	**106**		**3558**	
33	**220**	**Прайс-лист**	**Клинкерная плитка**	**м2**	**4,8**	**5737,50**	**--**	**27540**	**--**	**27540**	**--**	**29743**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2203**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**133413**	**466**	**74919**	**46633**	**194451**
								58028	**264**	**--**	**14403**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**64563**				
		Материалы		Тенге				**6070**				
		Всего заработная плата		Тенге					**58292**			
			Накладные расходы	Тенге				**46633**				
			Сметная прибыль	Тенге				**8895**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**120091**				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					58292			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				68850				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68850				
			Сметная прибыль	Тенге				5508				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74358				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				194449				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					58292			
РАЗДЕЛ 7. ВХОД В-10,В-11/Лист 38/												
34	**236**	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками**	**м2 поверхности облицовки**	**6,8**	**5380,26**	**38,79**	**36586**	**264**	**3439**	**26426**	**68053**
			НР - 80%; СП - 8%			**4835,67**	**22,00**	**32883**	**150**		**5041**	
35	**237**	**Прайс-лист**	**Клинкерная плитка**	**м2**	**6,8**	**5737,50**	**--**	**39015**	**--**	**39015**	**--**	**42136**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3121**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**				**75601**	**264**	**42454**	**26426**	**110189**
								32883	**150**	**--**	**8162**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**36586**				
		Материалы		Тенге				**3439**				
		Всего заработная плата		Тенге					**33033**			
			Накладные расходы	Тенге				**26426**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5041**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**68053**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
			Сметная заработная плата	Тенге					**33033**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**39015**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**39015**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3121**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**42136**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**110189**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
			Сметная заработная плата	Тенге					**33033**			
РАЗДЕЛ 8. ВХОД В-12,В-13/Лист 38/												
36	**244**	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками**	**м2 поверхности облицовки**	**24,4**	**5380,26**	**38,79**	**131278**	**947**	**12341**	**94822**	**244188**
			НР - 80%; СП - 8%			**4835,67**	**22,00**	**117990**	**537**		**18088**	
37	**245**	**Прайс-лист**	**Клинкерная плитка**	**м2**	**7,2**	**5737,50**	**--**	**41310**	**--**	**41310**	**--**	**44615**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3305**	
38	**257**	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками**	**м2 поверхности облицовки**	**7,8**	**5380,26**	**38,79**	**41966**	**303**	**3945**	**30312**	**78060**
			НР - 80%; СП - 8%			**4835,67**	**22,00**	**37718**	**172**		**5782**	
39	**258**	**Прайс-лист**	**Клинкерная плитка**	**м2**	**7,8**	**5737,50**	**--**	**44752**	**--**	**44752**	**--**	**48332**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3580**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге**				**259306**	**1250**	**102348**	**125134**	**415195**
								155708	**709**	**--**	**30755**	

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				173244				
			Материалы	Тенге				16287				
			Всего заработная плата	Тенге					156417			
			Накладные расходы	Тенге				125134				
			Сметная прибыль	Тенге				23870				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				322248				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
			Сметная заработная плата	Тенге					156417			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				86062				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				86062				
			Сметная прибыль	Тенге				6885				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				92947				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				415195				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
			Сметная заработная плата	Тенге					156417			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**12628138**	**323235**	**7685607**	**5543161**	**21739041**
								5560782	**246097**	**--**	**1610295**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11863903**				
			Материалы	Тенге				**1892544**				
			Всего заработная плата	Тенге					**5806879**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4087343**				
			Накладные расходы	Тенге				**4666825**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1322454**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17853182**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3341**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5806879**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**764235**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**764235**				
			Сметная прибыль	Тенге				**61139**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**825374**				
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**18678556**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3341**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5806879**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21739037**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6544488**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**355486**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**269011**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7685607**		
			- Накладные расходы	Тенге							**5543161**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1610295**	

Локальная смета № 2-1-4 Водоснабжение.Канализация_Блок 1А,1Б

РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение и канализация												
К2												
1	**11**	**С1242-207-1604 242-207-1604 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32/типа Bugatti/**	**шт.**	**2**	**9871,00**	**--**	**19742**	**--**	**19742**	**--**	**21321**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1579**	
К1												

2	15	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	15	12927,21	63,28	193908	949	173715	19275	230237
			НР - 98%; СП - 8%			1282,92	28,29	19244	424		17055	
3	16	Е11-160201-0101 1116-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	50	8549,05	22,44	427453	1121	363870	61699	528285
			НР - 98%; СП - 8%			1249,24	9,93	62462	496		39132	
4	17	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1148,94	4,98	51702	224	218	50303	110165
			НР - 98%; СП - 8%			1139,12	1,54	51260	69		8160	
5	18	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1192,07	2,03	77485	132	137	75715	165456
			НР - 98%; СП - 8%			1187,94	0,67	77216	44		12256	
6	19	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	44,91	1167,00	--	52410	--	52410	--	56603
			СП - 8%			--	--	--	--		4193	
7	20	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	64,87	354,00	--	22964	--	22964	--	24801
			СП - 8%			--	--	--	--		1837	
			В1									
8	56	С1242-207-1604 242-207-1604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32/типа Bugatti/	шт.	1	9871,00	--	9871	--	9871	--	10661
			СП - 8%			--	--	--	--		790	
9	57	С1242-207-1603 242-207-1603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25/типа Bugatti/	шт.	2	6326,00	--	12652	--	12652	--	13664
			СП - 8%			--	--	--	--		1012	
10	58	С1242-207-1602 242-207-1602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20/типа Bugatti/	шт.	2	4072,00	--	8144	--	8144	--	8796
			СП - 8%			--	--	--	--		652	
11	59	С1242-207-1601 242-207-1601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15/типа Bugatti/	шт.	25	2490,00	--	62250	--	62250	--	67230
			СП - 8%			--	--	--	--		4980	
			Т3,Т4									
12	77	С1242-207-1603 242-207-1603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25/типа Bugatti/	шт.	2	6326,00	--	12652	--	12652	--	13664
			СП - 8%			--	--	--	--		1012	

13	78	С1242-207-1602 242-207-1602 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20/типа Bugatti/**	**шт.**	**2**	**4072,00**	**--**	**8144**	**--**	**8144**	**--**	**8796**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**652**	
14	79	С1242-207-1601 242-207-1601 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15/типа Bugatti/**	**шт.**	**17**	**2490,00**	**--**	**42330**	**--**	**42330**	**--**	**45716**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3386**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1001707**	**2426**	**789099**	**206992**	**1305395**
								210182	**1033**	**--**	**96696**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**251159**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**251159**				
			Сметная прибыль	Тенге				**20093**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**271252**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**750548**				
		Материалы		Тенге				**537937**				
		Всего заработная плата		Тенге					**211215**			
			Накладные расходы	Тенге				**206992**				
			Сметная прибыль	Тенге				**76603**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1034143**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
			Сметная заработная плата	Тенге					**211215**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1305395**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
			Сметная заработная плата	Тенге					**211215**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1305395**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**210182**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2426**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1033**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**789096**		
			- Накладные расходы	Тенге							**206992**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**96696**	

Локальная смета № 2-2-4 Водоснабжение.Канализация_Блок 2А,2Б

РАЗДЕЛ 1. Блок 2А,2Б												
К2												
1	11	С1242-207-1604 242-207-1604 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32/типа Bugatti/**	**шт.**	**2**	**9871,00**	**--**	**19742**	**--**	**19742**	**--**	**21321**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1579**	
К1												
2	15	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	**м трубопровода**	**56**	**12927,21**	**63,28**	**723924**	**3543**	**648538**	**71959**	**859554**
			НР - 98%; СП - 8%			**1282,92**	**28,29**	**71843**	**1584**		**63671**	

3	16	Е11-160201-0101 1116-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	90	8549,05	22,44	769415	2020	654963	111059	950912
			НР - 98%; СП - 8%			1249,24	9,93	112432	894		70438	
4	17	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1148,94	4,98	68936	298	291	67071	146887
			НР - 98%; СП - 8%			1139,12	1,54	68347	92		10881	
5	18	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	138	1192,07	2,03	164506	280	290	160748	351274
			НР - 98%; СП - 8%			1187,94	0,67	163936	92		26020	
6	19	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	59,88	1167,00	--	69880	--	69880	--	75470
			СП - 8%			--	--	--	--		5590	
7	20	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	137,724	354,00	--	48754	--	48754	--	52654
			СП - 8%			--	--	--	--		3900	
			В1п									
8	64	С1242-207-1805 242-207-1805 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40/типа Bugatti/	шт.	1	16146,00	--	16146	--	16146	--	17438
			СП - 8%			--	--	--	--		1292	
			Водомерный узел 1									
9	66	С1242-207-1805 242-207-1805 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40/типа Bugatti/	шт.	3	16146,00	--	48438	--	48438	--	52313
			СП - 8%			--	--	--	--		3875	
10	67	С1242-404-0505 242-404-0505 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	27612,00	--	27612	--	27612	--	29821
			СП - 8%			--	--	--	--		2209	
11	68	С1244-301-0504 244-301-0504 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые Sensus DN 25	шт.	1	34126,00	--	34126	--	34126	--	36856
			СП - 8%			--	--	--	--		2730	
12	69	С1261-302-0272 261-302-0272 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения MDR 80/10 с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	3173,00	--	3173	--	3173	--	3427
			СП - 8%			--	--	--	--		254	
			В1									
13	86	С1242-207-1604 242-207-1604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32/типа Bugatti/	шт.	1	9871,00	--	9871	--	9871	--	10661
			СП - 8%			--	--	--	--		790	
14	87	С1242-207-1603 242-207-1603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25/типа Bugatti/	шт.	1	6326,00	--	6326	--	6326	--	6832
			СП - 8%			--	--	--	--		506	

15	88	С1242-207-1602 242-207-1602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20/типа Bugatti/	шт.	3	4072,00	--	12216	--	12216	--	13193
			СП - 8%			--	--	--	--		977	
16	89	С1242-207-1601 242-207-1601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15/типа Bugatti/	шт.	51	2490,00	--	126990	--	126990	--	137149
			СП - 8%			--	--	--	--		10159	
			Насосная станция									
17	99	С1242-207-1604 242-207-1604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32/типа Bugatti/	шт.	3	9871,00	--	29613	--	29613	--	31982
			СП - 8%			--	--	--	--		2369	
18	100	С1242-404-0504 242-404-0504 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	26711,00	--	26711	--	26711	--	28848
			СП - 8%			--	--	--	--		2137	
19	101	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	7980,00	--	7980	--	7980	--	8618
			СП - 8%			--	--	--	--		638	
20	102	С1261-302-0272 261-302-0272 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения MDR 80/10 с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	3173,00	--	3173	--	3173	--	3427
			СП - 8%			--	--	--	--		254	
21	103	С1242-207-1805 242-207-1805 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40/типа Bugatti/	шт.	1	16146,00	--	16146	--	16146	--	17438
			СП - 8%			--	--	--	--		1292	
			Насос									
			Т3,Т4									
22	121	С1242-207-1604 242-207-1604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32/типа Bugatti/	шт.	1	9871,00	--	9871	--	9871	--	10661
			СП - 8%			--	--	--	--		790	
23	122	С1242-207-1603 242-207-1603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25/типа Bugatti/	шт.	1	6326,00	--	6326	--	6326	--	6832
			СП - 8%			--	--	--	--		506	
24	123	С1242-207-1602 242-207-1602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20/типа Bugatti/	шт.	1	4072,00	--	4072	--	4072	--	4398
			СП - 8%			--	--	--	--		326	
25	124	С1242-207-1601 242-207-1601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15/типа Bugatti/	шт.	43	2490,00	--	107070	--	107070	--	115636
			СП - 8%			--	--	--	--		8566	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2361017**	**6141**	**1938318**	**410837**	**2993602**
								416558	**2662**	**--**	**221749**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**634236**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**634236**				
			Сметная прибыль	Тенге				**50739**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**684975**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1726781**				
			Материалы	Тенге				**1304080**				
			Всего заработная плата	Тенге					**419220**			
			Накладные расходы	Тенге				**410837**				
			Сметная прибыль	Тенге				**171010**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2308628**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**228**
			Сметная заработная плата	Тенге					**419220**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2993603**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**228**
			Сметная заработная плата	Тенге					**419220**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2993603**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**416558**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6141**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2662**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1938316**		
			- Накладные расходы	Тенге							**410837**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**221749**	

Локальная смета № 2-3-4 Водоснабжение.Канализация Блок 3

РАЗДЕЛ 1. Водопровод и канализация

			К2									
1	**11**	**С1242-207-1604 242-207-1604 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32/типа Bugatti/**	**шт.**	**1**	**9871,00**	**--**	**9871**	**--**	**9871**	**--**	**10661**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**790**	
			К1									
2	**15**	**Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	**м трубопровода**	**20**	**12927,21**	**63,28**	**258544**	**1266**	**231620**	**25700**	**306983**
			НР - 98%; СП - 8%			**1282,92**	**28,29**	**25658**	**566**		**22740**	
3	**16**	**Е11-160201-0101 1116-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях**	**м трубопровода**	**5**	**8549,05**	**22,44**	**42745**	**113**	**36386**	**6170**	**52828**
			НР - 98%; СП - 8%			**1249,24**	**9,93**	**6246**	**50**		**3913**	
4	**17**	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16**	**1148,94**	**4,98**	**18383**	**80**	**77**	**17886**	**39170**
			НР - 98%; СП - 8%			**1139,12**	**1,54**	**18226**	**25**		**2901**	
5	**18**	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16**	**1192,07**	**2,03**	**19073**	**33**	**33**	**18637**	**40727**
			НР - 98%; СП - 8%			**1187,94**	**0,67**	**19007**	**11**		**3017**	

6	19	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	15,968	1167,00	--	18635	--	18635	--	20126
			СП - 8%			--	--	--	--		1491	
7	20	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	15,968	354,00	--	5653	--	5653	--	6105
			СП - 8%			--	--	--	--		452	
8	29	Е11-150404-0404 1115-0404-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	11	368,47	--	4053	--	611	2754	7352
			НР - 80%; СП - 8%			312,95	--	3442	--		545	
			В1									
9	50	С1242-207-1602 242-207-1602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20/типа Bugatti/	шт.	3	4072,00	--	12216	--	12216	--	13193
			СП - 8%			--	--	--	--		977	
10	51	С1242-207-1601 242-207-1601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15/типа Bugatti/	шт.	3	2490,00	--	7470	--	7470	--	8068
			СП - 8%			--	--	--	--		598	
			Т3,Т4									
11	65	С1242-207-1602 242-207-1602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20/типа Bugatti/	шт.	2	4072,00	--	8144	--	8144	--	8796
			СП - 8%			--	--	--	--		652	
12	66	С1242-207-1601 242-207-1601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15/типа Bugatti/	шт.	1	2490,00	--	2490	--	2490	--	2689
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
13	68	С1245-405-1504 245-405-1504 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3389,00	--	6778	--	6778	--	7320
			СП - 8%			--	--	--	--		542	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				414055	1492	339984	71147	524018
								72579	652	--	38817	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				75310				
		Материалы		Тенге				611				
		Всего заработная плата		Тенге					3442			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71257				
			Накладные расходы	Тенге				2754				
			Сметная прибыль	Тенге				6246				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				84310				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3442			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				338745				
		Материалы		Тенге				268118				

		Всего заработная плата		Тенге					69789			
			Накладные расходы	Тенге				68393				
			Сметная прибыль	Тенге				32571				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				439709				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					69789			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				524019				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	Тенге					73231			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								524019
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				72579				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1492			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					652			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						339986		
			- Накладные расходы	Тенге							71147	
			- Сметная прибыль	Тенге							38817	

Локальная смета № 2-4-4 Водоснабжение.Канализация Блок 4А,4Б

РАЗДЕЛ 1. Блок 4А

			В1									
1	**15**	**С1242-207-1601 242-207-1601 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15/типа Bugatti/**	**шт.**	**28**	**2490,00**	**--**	**69720**	**--**	**69720**	**--**	**75298**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5578**	
			Т3,Т4									
			В1п									
2	**53**	**С1242-207-1806 242-207-1806 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50/типа Bugatti/**	**шт.**	**1**	**21172,00**	**--**	**21172**	**--**	**21172**	**--**	**22866**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1694**	
3	**54**	**С1242-207-1603 242-207-1603 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25/типа Bugatti/**	**шт.**	**2**	**6326,00**	**--**	**12652**	**--**	**12652**	**--**	**13664**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1012**	
4	**55**	**С1242-207-1602 242-207-1602 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20/типа Bugatti/**	**шт.**	**9**	**4072,00**	**--**	**36648**	**--**	**36648**	**--**	**39580**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2932**	
5	**56**	**С1242-207-1601 242-207-1601 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15/типа Bugatti/**	**шт.**	**27**	**2490,00**	**--**	**67230**	**--**	**67230**	**--**	**72608**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5378**	
			Т3,Т4									
6	**80**	**С1242-207-1806 242-207-1806 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50/типа Bugatti/**	**шт.**	**2**	**21172,00**	**--**	**42344**	**--**	**42344**	**--**	**45732**

			СП - 8%			--	--	--	--		3388	
7	81	С1242-207-1603 242-207-1603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25/типа Bugatti/	шт.	2	6326,00	--	12652	--	12652	--	13664
			СП - 8%			--	--	--	--		1012	
8	82	С1242-207-1602 242-207-1602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20/типа Bugatti/	шт.	10	4072,00	--	40720	--	40720	--	43978
			СП - 8%			--	--	--	--		3258	
9	83	С1242-207-1601 242-207-1601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15/типа Bugatti/	шт.	28	2490,00	--	69720	--	69720	--	75298
			СП - 8%			--	--	--	--		5578	
			К1									
10	94	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	42	12927,21	63,28	542943	2658	486402	53969	644665
			НР - 98%; СП - 8%			1282,92	28,29	53883	1188		47753	
11	95	Е11-160201-0101 1116-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	30	8549,05	22,44	256472	673	218322	37020	316971
			НР - 98%; СП - 8%			1249,24	9,93	37477	298		23479	
12	104	Е11-150404-0404 1115-0404-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	21	368,47	--	7738	--	1166	5258	14035
			НР - 80%; СП - 8%			312,95	--	6572	--		1040	
			Водомерный узел 3									
13	115	С1242-207-1602 242-207-1602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20/типа Bugatti/	шт.	2	4072,00	--	8144	--	8144	--	8796
			СП - 8%			--	--	--	--		652	
14	116	С1242-404-0502 242-404-0502 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	21334,00	--	21334	--	21334	--	23041
			СП - 8%			--	--	--	--		1707	
15	117	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	7980,00	--	7980	--	7980	--	8618
			СП - 8%			--	--	--	--		638	
16	118	С1261-302-0272 261-302-0272 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения MDR 80/10 с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	3173,00	--	3173	--	3173	--	3427
			СП - 8%			--	--	--	--		254	
17	119	С1242-204-0302 242-204-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	9461,00	--	9461	--	9461	--	10218
			СП - 8%			--	--	--	--		757	

18	**120**	**С1242-307-0202 242-307-0202 РСНБ РК 2022**	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20**	**шт.**	**1**	**3984,00**	**--**	**3984**	**--**	**3984**	**--**	**4303**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**319**	
			Водомерный узел 2									
19	**122**	**С1242-207-1805 242-207-1805 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**2**	**16146,00**	**--**	**32292**	**--**	**32292**	**--**	**34875**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2583**	
20	**123**	**С1242-404-0505 242-404-0505 РСНБ РК 2022**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1**	**27612,00**	**--**	**27612**	**--**	**27612**	**--**	**29821**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2209**	
21	**124**	**С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2022**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2**	**365,00**	**--**	**730**	**--**	**730**	**--**	**788**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**58**	
22	**125**	**С1244-301-0506 244-301-0506 РСНБ РК 2022**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40**	**шт.**	**1**	**50087,00**	**--**	**50087**	**--**	**50087**	**--**	**54094**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4007**	
23	**126**	**С1261-302-0272 261-302-0272 РСНБ РК 2022**	**Манометры общего назначения MDR 80/10 с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160**	**комплект**	**1**	**3173,00**	**--**	**3173**	**--**	**3173**	**--**	**3427**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**254**	
24	**127**	**С1242-204-0302 242-204-0302 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**1**	**9461,00**	**--**	**9461**	**--**	**9461**	**--**	**10218**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**757**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1357442**	**3331**	**1256179**	**96247**	**1569985**
								97932	**1486**	**--**	**116297**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**558027**				
		Материалы		Тенге				**1166**				
		Всего заработная плата		Тенге					**6572**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**550289**				
			Накладные расходы	Тенге				**5258**				
			Сметная прибыль	Тенге				**45065**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**608350**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6572**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**799415**				
		Материалы		Тенге				**704723**				
		Всего заработная плата		Тенге					**92846**			
			Накладные расходы	Тенге				**90989**				
			Сметная прибыль	Тенге				**71232**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**961636**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
			Сметная заработная плата	Тенге					**92846**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1569986**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
			Сметная заработная плата	Тенге					**99418**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1569986**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				97932				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3331			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1486			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1256178		
			- Накладные расходы	Тенге							96247	
			- Сметная прибыль	Тенге							116297	

Локальная смета № 2-1-5 Отопление и Вентиляция Блок 1А,1Б

			РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
			Магистральный трубопровод систем отопления									
			Изоляция									
			Фитинги									
1	13	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	7881,00	--	47286	--	47286	--	51069
			СП - 8%			--	--	--	--		3783	
2	14	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	9308,00	--	111696	--	111696	--	120632
			СП - 8%			--	--	--	--		8936	
3	15	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	10664,00	--	63984	--	63984	--	69103
			СП - 8%			--	--	--	--		5119	
4	16	С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12060,00	--	48240	--	48240	--	52099
			СП - 8%			--	--	--	--		3859	
5	17	С1242-202-0706 242-202-0706 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13824,00	--	27648	--	27648	--	29860
			СП - 8%			--	--	--	--		2212	
			ОТОПЛЕНИЕ Л.К.									
6	29	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,88	22885,45	220,61	294765	2841	276393	16630	336306
			НР - 98%; СП - 8%			1205,83	111,65	15531	1438		24912	
7	35	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	8250,00	--	66000	--	66000	--	71280
			СП - 8%			--	--	--	--		5280	
			ОТОПЛЕНИЕ									
8	47	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	94,08	22885,45	220,61	2153064	20755	2018864	121470	2456497
			НР - 98%; СП - 8%			1205,83	111,65	113445	10504		181963	
9	54	С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	20	2590,00	--	51800	--	51800	--	55944
			СП - 8%			--	--	--	--		4144	

10	55	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	12	9308,00	--	111696	--	111696	--	120632
			СП - 8%			--	--	--	--		8936	
11	56	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	10664,00	--	63984	--	63984	--	69103
			СП - 8%			--	--	--	--		5119	
12	57	С1242-202-0706 242-202-0706 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	13824,00	--	27648	--	27648	--	29860
			СП - 8%			--	--	--	--		2212	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3067811	23596	2915239	138100	3462385
								128976	11942	--	256475	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				619982				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				619982				
			Сметная прибыль	Тенге				49600				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				669582				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2447829				
		Материалы		Тенге				2295256				
		Всего заработная плата		Тенге					140918			
			Накладные расходы	Тенге				138100				
			Сметная прибыль	Тенге				206875				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2792804				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
			Сметная заработная плата	Тенге					140918			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3462386				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
			Сметная заработная плата	Тенге					140918			
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
			СИСТЕМА П1									
13	81	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	м2 поверхности покрытия изоляции	1	5817,58	41,77	5818	42	1462	3292	9839
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	4314	18		729	
14	82	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,00115	552642,00	--	636	--	636	--	687
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
			СИСТЕМА В1									
15	94	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	м2 поверхности покрытия изоляции	10	5817,58	41,77	58176	418	14622	32920	98384
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	43136	180		7288	
16	95	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0115	552642,00	--	6355	--	6355	--	6863
			СП - 8%			--	--	--	--		508	
			СИСТЕМА ВЕ1									

17	102	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	5817,58	41,77	20362	146	5118	11522	34435
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	15098	63		2551	
18	103	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	552642,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
СИСТЕМА ВЕ2												
19	110	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	5817,58	41,77	20362	146	5118	11522	34435
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	15098	63		2551	
20	111	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	552642,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
СИСТЕМА ВЕ3												
21	120	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2	5817,58	41,77	11635	84	2924	6584	19677
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	8627	36		1458	
22	121	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	552642,00	--	1271	--	1271	--	1373
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
СИСТЕМА ВЕ4												
23	128	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	5817,58	41,77	20362	146	5118	11522	34435
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	15098	63		2551	
24	129	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	552642,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
СИСТЕМА ВЕ5												
25	136	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	5817,58	41,77	20362	146	5118	11522	34435
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	15098	63		2551	
26	137	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	552642,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
СИСТЕМА ВЕ6												
27	144	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	4,5	5817,58	41,77	26179	188	6580	14814	44273
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	19411	81		3279	
28	145	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,005175	552642,00	--	2860	--	2860	--	3089
			СП - 8%			--	--	--	--		229	
СИСТЕМА ВЕ7												

29	152	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	4,5	5817,58	41,77	26179	188	6580	14814	44273
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	19411	81		3279	
30	153	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,005175	552642,00	--	2860	--	2860	--	3089
			СП - 8%			--	--	--	--		229	
			СИСТЕМА ВЕ8									
31	160	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	5817,58	41,77	20362	146	5118	11522	34435
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	15098	63		2551	
32	161	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	552642,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
			СИСТЕМА ВЕ9									
33	168	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	5817,58	41,77	20362	146	5118	11522	34435
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	15098	63		2551	
34	169	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	552642,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
			СИСТЕМА ВЕ10									
35	176	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	5817,58	41,77	16871	121	4241	9547	28531
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	12509	52		2113	
36	177	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003335	552642,00	--	1843	--	1843	--	1990
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
			СИСТЕМА ВЕ11									
37	183	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	5817,58	41,77	16871	121	4241	9547	28531
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	12509	52		2113	
38	184	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003335	552642,00	--	1843	--	1843	--	1990
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
			СИСТЕМА ВЕ12									
39	190	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	5817,58	41,77	16871	121	4241	9547	28531
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	12509	52		2113	
40	191	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003335	552642,00	--	1843	--	1843	--	1990
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
			СИСТЕМА ВЕ13									

41	197	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	5817,58	41,77	16871	121	4241	9547	28531
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	12509	52		2113	
42	198	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003335	552642,00	--	1843	--	1843	--	1990
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				352341	2280	114538	179744	574653
								235523	982	--	42566	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				352341				
		Материалы		Тенге				79836				
		Всего заработная плата		Тенге					236505			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34698				
			Накладные расходы	Тенге				179744				
			Сметная прибыль	Тенге				42566				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				574651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
			Сметная заработная плата	Тенге					236505			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				574651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
			Сметная заработная плата	Тенге					236505			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4037037
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				364499				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25876			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12924			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3029772		
			- Накладные расходы	Тенге							317844	
			- Сметная прибыль	Тенге							299041	

Локальная смета № 2-2-5 Отопление и Вентиляция Блок 2А,2Б

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

			Магистральный трубопровод систем отопления									
			Изоляция									
			Фитинги									
1	16	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	26	9308,00	--	242008	--	242008	--	261369
			СП - 8%			--	--	--	--		19361	
2	17	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10664,00	--	21328	--	21328	--	23034
			СП - 8%			--	--	--	--		1706	
3	18	С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	12060,00	--	144720	--	144720	--	156298
			СП - 8%			--	--	--	--		11578	
4	19	С1242-202-0706 242-202-0706 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13824,00	--	27648	--	27648	--	29860

			СП - 8%			--	--	--	--		2212	
ОТОПЛЕНИЕ Л.К.												
5	**20**	**Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**6,72**	**22885,45**	**220,61**	**153790**	**1482**	**144205**	**8676**	**175464**
			НР - 98%; СП - 8%			**1205,83**	**111,65**	**8103**	**750**		**12997**	
ОТОПЛЕНИЕ ТИРА												
6	**43**	**Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**7,42**	**22885,45**	**220,61**	**169810**	**1636**	**159227**	**9580**	**193741**
			НР - 98%; СП - 8%			**1205,83**	**111,65**	**8947**	**828**		**14351**	
ОТОПЛЕНИЕ												
7	**59**	**Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**122,36**	**22885,45**	**220,61**	**2800264**	**26993**	**2625725**	**157983**	**3194907**
			НР - 98%; СП - 8%			**1205,83**	**111,65**	**147546**	**13661**		**236660**	
8	**66**	**С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2022**	**Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	**шт.**	**24**	**2590,00**	**--**	**62160**	**--**	**62160**	**--**	**67133**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4973**	
9	**67**	**С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**14**	**7881,00**	**--**	**110334**	**--**	**110334**	**--**	**119161**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8827**	
10	**68**	**С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**8250,00**	**--**	**8250**	**--**	**8250**	**--**	**8910**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**660**	
11	**69**	**С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**9308,00**	**--**	**37232**	**--**	**37232**	**--**	**40211**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2979**	
12	**70**	**С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7**	**10664,00**	**--**	**74648**	**--**	**74648**	**--**	**80620**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5972**	
			Изоляция									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3852192**	**30111**	**3657485**	**176239**	**4350708**
								164596	**15239**	**--**	**322276**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**728328**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**728328**				
			Сметная прибыль	Тенге				**58268**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**786596**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3123864**				
		Материалы		Тенге				**2929155**				
		Всего заработная плата		Тенге					**179835**			
			Накладные расходы	Тенге				**176239**				
			Сметная прибыль	Тенге				**264008**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3564111**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**
			Сметная заработная плата	Тенге					**179835**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4350707**				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
			Сметная заработная плата	Тенге					179835			
РАЗДЕЛ 2. Вентиляция												
СИСТЕМА П1												
13	94	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	35,5	5817,58	41,77	206524	1482	51909	116867	349262
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	153133	639		25871	
14	95	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,040825	552642,00	--	22562	--	22562	--	24367
			СП - 8%			--	--	--	--		1805	
СИСТЕМА П2												
15	109	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	157,5	5817,58	41,77	916269	6579	230298	518494	1549544
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	679392	2837		114781	
16	110	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,181125	552642,00	--	100097	--	100097	--	108105
			СП - 8%			--	--	--	--		8008	
СИСТЕМА П3												
17	122	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	16	5817,58	41,77	93081	668	23395	52672	157414
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	69018	288		11660	
18	123	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0184	552642,00	--	10169	--	10169	--	10982
			СП - 8%			--	--	--	--		813	
СИСТЕМА В1												
19	134	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	7,7	5817,58	41,77	44795	322	11258	25349	75755
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	33215	139		5612	
20	135	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,008855	552642,00	--	4894	--	4894	--	5285
			СП - 8%			--	--	--	--		391	
СИСТЕМА В2												
21	146	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	8,6	5817,58	41,77	50031	359	12575	28311	84610
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	37097	155		6267	
22	147	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00989	552642,00	--	5466	--	5466	--	5903
			СП - 8%			--	--	--	--		437	
СИСТЕМА В3												
23	159	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	9,58	5817,58	41,77	55732	401	14007	31538	94251
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	41324	173		6982	

24	160	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,011017	552642,00	--	6088	--	6088	--	6575
			СП - 8%			--	--	--	--		487	
			СИСТЕМА В4									
25	171	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	8,8	5817,58	41,77	51195	367	12868	28970	86578
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	37960	158		6413	
26	172	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01012	552642,00	--	5593	--	5593	--	6040
			СП - 8%			--	--	--	--		447	
			СИСТЕМА В5									
27	183	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	8,6	5817,58	41,77	50031	359	12575	28311	84610
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	37097	155		6267	
28	184	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00989	552642,00	--	5466	--	5466	--	5903
			СП - 8%			--	--	--	--		437	
			СИСТЕМА В6									
29	193	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	6,7	5817,58	41,77	38978	280	9797	22057	65917
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	28901	121		4883	
30	194	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,007705	552642,00	--	4258	--	4258	--	4599
			СП - 8%			--	--	--	--		341	
			СИСТЕМА В7									
31	204	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	10,4	5817,58	41,77	60503	434	15208	34237	102319
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	44861	187		7579	
32	205	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01196	552642,00	--	6610	--	6610	--	7139
			СП - 8%			--	--	--	--		529	
			СИСТЕМА ВЕ1									
33	212	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	5817,58	41,77	16871	121	4241	9547	28531
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	12509	52		2113	
34	213	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003335	552642,00	--	1843	--	1843	--	1990
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
			СИСТЕМА ВЕ2									
35	220	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	5817,58	41,77	20362	146	5118	11522	34435
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	15098	63		2551	

36	221	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	552642,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
			СИСТЕМА ВЕ3									
37	228	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	5817,58	41,77	20362	146	5118	11522	34435
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	15098	63		2551	
38	229	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	552642,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
			СИСТЕМА ВЕ4									
39	236	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	5817,58	41,77	16871	121	4241	9547	28531
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	12509	52		2113	
40	237	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003335	552642,00	--	1843	--	1843	--	1990
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
			СИСТЕМА ВЕ5									
41	244	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	5817,58	41,77	20362	146	5118	11522	34435
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	15098	63		2551	
42	245	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	552642,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
			СИСТЕМА ВЕ6									
43	252	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	5817,58	41,77	20362	146	5118	11522	34435
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	15098	63		2551	
44	253	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	552642,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
			СИСТЕМА ВЕ7									
45	260	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,2	5817,58	41,77	12799	92	3217	7242	21645
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	9490	40		1603	
46	261	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00253	552642,00	--	1398	--	1398	--	1510
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
			СИСТЕМА ВЕ8									
47	268	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	5817,58	41,77	20362	146	5118	11522	34435
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	15098	63		2551	

48	269	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	552642,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
			СИСТЕМА ВЕ9									
49	277	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	5817,58	41,77	16871	121	4241	9547	28531
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	12509	52		2113	
50	278	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003335	552642,00	--	1843	--	1843	--	1990
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
			СИСТЕМА ВЕ10									
51	285	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	5817,58	41,77	16871	121	4241	9547	28531
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	12509	52		2113	
52	286	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003335	552642,00	--	1843	--	1843	--	1990
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
			СИСТЕМА ВЕ11									
53	293	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	5817,58	41,77	16871	121	4241	9547	28531
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	12509	52		2113	
54	294	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003335	552642,00	--	1843	--	1843	--	1990
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
			СИСТЕМА ВЕ12									
55	301	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	5817,58	41,77	20362	146	5118	11522	34435
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	15098	63		2551	
56	302	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	552642,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
			СИСТЕМА ВЕ13									
57	309	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	5817,58	41,77	16871	121	4241	9547	28531
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	12509	52		2113	
58	310	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003335	552642,00	--	1843	--	1843	--	1990
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
			СИСТЕМА ВЕ14									
59	317	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	5817,58	41,77	16871	121	4241	9547	28531
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	12509	52		2113	

60	318	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003335	552642,00	--	1843	--	1843	--	1990
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
			СИСТЕМА ВЕ15									
61	325	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	5817,58	41,77	16871	121	4241	9547	28531
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	12509	52		2113	
62	326	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003335	552642,00	--	1843	--	1843	--	1990
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
			СИСТЕМА ВЕ16									
63	333	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	5817,58	41,77	16871	121	4241	9547	28531
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	12509	52		2113	
64	334	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003335	552642,00	--	1843	--	1843	--	1990
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
			СИСТЕМА ВЕ17									
65	341	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,3	5817,58	41,77	13380	96	3363	7572	22628
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	9921	41		1676	
66	342	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002645	552642,00	--	1462	--	1462	--	1579
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
			СИСТЕМА ВЕ18									
67	349	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	5817,58	41,77	20362	146	5118	11522	34435
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	15098	63		2551	
68	350	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	552642,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
			СИСТЕМА ВЕ19									
69	357	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	5817,58	41,77	20362	146	5118	11522	34435
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	15098	63		2551	
70	358	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	552642,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
			СИСТЕМА ВЕ20									
71	365	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	5817,58	41,77	16871	121	4241	9547	28531
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	12509	52		2113	

72	366	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003335	552642,00	--	1843	--	1843	--	1990
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
			СИСТЕМА ВЕ21									
73	373	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	5817,58	41,77	20362	146	5118	11522	34435
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	15098	63		2551	
74	374	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	552642,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
			СИСТЕМА ВЕ22									
75	381	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,2	5817,58	41,77	12799	92	3217	7242	21645
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	9490	40		1603	
76	382	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00253	552642,00	--	1398	--	1398	--	1510
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
			СИСТЕМА ВЕ23									
77	389	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	5817,58	41,77	16871	121	4241	9547	28531
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	12509	52		2113	
78	390	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003335	552642,00	--	1843	--	1843	--	1990
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
			СИСТЕМА ВЕ24									
79	397	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	5817,58	41,77	20362	146	5118	11522	34435
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	15098	63		2551	
80	398	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	552642,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
			СИСТЕМА ВЕ25									
81	405	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,2	5817,58	41,77	12799	92	3217	7242	21645
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	9490	40		1603	
82	406	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00253	552642,00	--	1398	--	1398	--	1510
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
			ВД-1									
			ВЕ-1а,ВЕ-1б,ВЕ-1в									
83	420	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	5817,58	41,77	16871	121	4241	9547	28531

			НР - 76%; СП - 8%			**4313,60**	**18,01**	**12509**	**52**		**2113**	
84	**421**	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,003335**	**552642,00**	**--**	**1843**	**--**	**1843**	**--**	**1990**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**147**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2246203**	**14535**	**730191**	**1145888**	**3663452**
								1501477	**6267**	**--**	**271358**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2246203**				
		Материалы		Тенге				**508963**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1507744**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**221215**				
			Накладные расходы	Тенге				**1145888**				
			Сметная прибыль	Тенге				**271358**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3663449**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**744**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1507744**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3663449**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**744**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1507744**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8014156**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1666073**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**44646**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**21506**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4387661**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1322127**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**593634**	

Локальная смета № 2-3-5 Отопление и Вентиляция Блок 3

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

			Магистральный трубопровод систем отопления									
			Изоляция									
			Фитинги									
1	**9**	**С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8**	**8250,00**	**--**	**66000**	**--**	**66000**	**--**	**71280**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5280**	
2	**10**	**С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**9308,00**	**--**	**18616**	**--**	**18616**	**--**	**20105**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1489**	
3	**11**	**С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**12060,00**	**--**	**48240**	**--**	**48240**	**--**	**52099**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3859**	
					ОТОПЛЕНИЕ Л.К.							
4	**30**	**Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**5,6**	**22885,45**	**220,61**	**128159**	**1235**	**120171**	**7230**	**146220**
			НР - 98%; СП - 8%			**1205,83**	**111,65**	**6753**	**625**		**10831**	
					СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1							

5	45	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	27,86	22885,45	220,61	637589	6147	597847	35971	727445
			НР - 98%; СП - 8%			1205,83	111,65	33595	3111		53885	
			Изоляция									
6	56	С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	4	2590,00	--	10360	--	10360	--	11189
			СП - 8%			--	--	--	--		829	
7	57	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7881,00	--	15762	--	15762	--	17023
			СП - 8%			--	--	--	--		1261	
			СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2(СПОРТЗАЛ)									
8	75	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	33,3	22885,45	220,61	762086	7346	714586	42995	869487
			НР - 98%; СП - 8%			1205,83	111,65	40154	3718		64406	
			Изоляция									
9	84	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	16	8250,00	--	132000	--	132000	--	142560
			СП - 8%			--	--	--	--		10560	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1818812	14728	1723582	86196	2057408
								80502	7454	--	152400	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				290978				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				290978				
			Сметная прибыль	Тенге				23278				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				314256				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1527834				
		Материалы		Тенге				1432603				
		Всего заработная плата		Тенге					87956			
			Накладные расходы	Тенге				86196				
			Сметная прибыль	Тенге				129122				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1743152				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					87956			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2057408				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					87956			
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
			СИСТЕМА П3									
10	92	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	5,5	5817,58	41,77	31997	230	8042	18106	54111
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	23725	99		4008	
11	93	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,006325	552642,00	--	3495	--	3495	--	3775
			СП - 8%			--	--	--	--		280	
			СИСТЕМА В1									

12	103	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	7	5817,58	41,77	40723	292	10236	23044	68869
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	30195	126		5101	
13	104	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00805	552642,00	--	4449	--	4449	--	4805
			СП - 8%			--	--	--	--		356	
СИСТЕМА В2												
14	114	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	3	5817,58	41,77	17453	125	4387	9876	29515
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	12941	54		2186	
15	115	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	552642,00	--	1907	--	1907	--	2060
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
СИСТЕМА ВЕ1												
16	122	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	1,8	5817,58	41,77	10472	75	2633	5926	17709
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	7764	32		1312	
17	123	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00207	552642,00	--	1144	--	1144	--	1236
			СП - 8%			--	--	--	--		92	
СИСТЕМА ВЕ2												
18	130	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	1,8	5817,58	41,77	10472	75	2633	5926	17709
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	7764	32		1312	
19	131	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00207	552642,00	--	1144	--	1144	--	1236
			СП - 8%			--	--	--	--		92	
СИСТЕМА ВЕ3												
20	138	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	1,8	5817,58	41,77	10472	75	2633	5926	17709
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	7764	32		1312	
21	139	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00207	552642,00	--	1144	--	1144	--	1236
			СП - 8%			--	--	--	--		92	
СИСТЕМА ВЕ4												
22	146	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	1,8	5817,58	41,77	10472	75	2633	5926	17709
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	7764	32		1312	
23	147	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00207	552642,00	--	1144	--	1144	--	1236
			СП - 8%			--	--	--	--		92	
СИСТЕМА ВЕ5												

24	154	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	9,2	5817,58	41,77	53522	385	13452	30287	90513
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	39685	166		6705	
25	155	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01058	552642,00	--	5847	--	5847	--	6315
			СП - 8%			--	--	--	--		468	
			СИСТЕМА ВЕ6									
26	162	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	9,2	5817,58	41,77	53522	385	13452	30287	90513
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	39685	166		6705	
27	163	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01058	552642,00	--	5847	--	5847	--	6315
			СП - 8%			--	--	--	--		468	
			СИСТЕМА ВЕ7									
28	170	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	9,2	5817,58	41,77	53522	385	13452	30287	90513
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	39685	166		6705	
29	171	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01058	552642,00	--	5847	--	5847	--	6315
			СП - 8%			--	--	--	--		468	
			СИСТЕМА ВЕ8									
30	178	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	7	5817,58	41,77	40723	292	10236	23044	68869
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	30195	126		5101	
31	179	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00805	552642,00	--	4449	--	4449	--	4805
			СП - 8%			--	--	--	--		356	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				369767	2394	120206	188635	603073
								247167	1031	--	44676	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				369767				
		Материалы		Тенге				83783				
		Всего заработная плата		Тенге					248198			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36417				
			Накладные расходы	Тенге				188635				
			Сметная прибыль	Тенге				44676				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				603078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	Тенге					248198			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				603078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	Тенге					248198			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2660486
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				327669				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17122			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8485			

			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1843781		
			- Накладные расходы	Тенге							274831	
			- Сметная прибыль	Тенге							197076	

Локальная смета № 2-4-5 Отопление и Вентиляция Блок 4А,4Б

			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
			Магистральный трубопровод систем отопления									
			Изоляция									
			Фитинги									
1	18	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8250,00	--	33000	--	33000	--	35640
			СП - 8%			--	--	--	--		2640	
2	19	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	17	9308,00	--	158236	--	158236	--	170895
			СП - 8%			--	--	--	--		12659	
3	20	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10664,00	--	10664	--	10664	--	11517
			СП - 8%			--	--	--	--		853	
4	21	С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	12060,00	--	120600	--	120600	--	130248
			СП - 8%			--	--	--	--		9648	
5	22	С1242-202-0706 242-202-0706 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	13824,00	--	55296	--	55296	--	59720
			СП - 8%			--	--	--	--		4424	
			ОТОПЛЕНИЕ Л.К.									
6	34	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	8,12	22885,45	220,61	185830	1792	174247	10484	212019
			НР - 98%; СП - 8%			1205,83	111,65	9791	907		15705	
7	40	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	8250,00	--	66000	--	66000	--	71280
			СП - 8%			--	--	--	--		5280	
			ОТОПЛЕНИЕ									
8	53	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	58,94	22885,45	220,61	1348869	13003	1264794	76100	1538966
			НР - 98%; СП - 8%			1205,83	111,65	71072	6581		113997	
9	60	С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	10	2590,00	--	25900	--	25900	--	27972
			СП - 8%			--	--	--	--		2072	
10	61	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7881,00	--	31524	--	31524	--	34046

			СП - 8%			--	--	--	--		2522	
11	32	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	9308,00	--	37232	--	37232	--	40211
			СП - 8%			--	--	--	--		2979	
12	63	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	10664,00	--	42656	--	42656	--	46068
			СП - 8%			--	--	--	--		3412	
			Изоляция									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2115807	14795	2020149	86584	2378582
								80863	7488	--	176191	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				581108				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				581108				
			Сметная прибыль	Тенге				46489				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				627597				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1534699				
		Материалы		Тенге				1439041				
		Всего заработная плата		Тенге					88351			
			Накладные расходы	Тенге				86584				
			Сметная прибыль	Тенге				129702				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1750985				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					88351			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2378582				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					88351			
			РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(для теплоносителя 95-70 С)									
			УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
13	75	С1242-202-0310 242-202-0310 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	56931,00	--	227724	--	227724	--	245942
			СП - 8%			--	--	--	--		18218	
14	77	С1242-404-0310 242-404-0310 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	2	103503,00	--	207006	--	207006	--	223566
			СП - 8%			--	--	--	--		16560	
15	79	С1245-710-0201 245-710-0201 РСНБ РК 2022	**Тепловычислитель модели ТСРВ-024М, обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1000000 м3/ч, количество каналов измерения до 9, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет**	шт.	1	154274,00	--	154274	--	154274	--	166616
			СП - 8%			--	--	--	--		12342	
16	75	С1245-706-0308 245-706-0308 РСНБ РК 2022	**Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л В/SONO 1500СТ, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет**	шт.	2	187199,00	--	374398	--	374398	--	404350
			СП - 8%			--	--	--	--		29952	
17	77	С1245-705-0105 245-705-0105 РСНБ РК 2022	**Термопреобразователь сопротивления**	шт.	2	13324,00	--	26648	--	26648	--	28780
			СП - 8%			--	--	--	--		2132	

18	79	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	2039,02	317,78	2039	317	25	1763	4106
			НР - 98%; СП - 8%			1696,73	102,42	1697	102		304	
19	83	С1242-404-0305 242-404-0305 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	25840,00	--	25840	--	25840	--	27907
			СП - 8%			--	--	--	--		2067	
20	85	С1242-401-2605 242-401-2605 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления DN 40, типа Danfoss	шт.	1	737415,00	--	737415	--	737415	--	796408
			СП - 8%			--	--	--	--		58993	
21	86	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	13	5597,62	401,98	72769	5226	6707	60724	144173
			НР - 98%; СП - 8%			4679,69	86,74	60836	1128		10679	
22	87	С1242-202-0309 242-202-0309 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	21193,00	--	211930	--	211930	--	228884
			СП - 8%			--	--	--	--		16954	
23	88	С1242-304-1104 242-304-1104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	3	77419,00	--	232257	--	232257	--	250838
			СП - 8%			--	--	--	--		18581	
24	90	С1242-401-2604 242-401-2604 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления DN 32, типа Danfoss	шт.	1	691059,00	--	691059	--	691059	--	746344
			СП - 8%			--	--	--	--		55285	
25	92	С1245-505-0135 245-505-0135 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 16,0 м3/ч, DN 32, Tmax 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	94975,00	--	94975	--	94975	--	102573
			СП - 8%			--	--	--	--		7598	
26	93	С1245-405-2602 245-405-2602 РСНБ РК 2022	Привод термоэлектрический для трехходового клапана нормально открытый, напряжение питания 24 В	шт.	1	63321,00	--	63321	--	63321	--	68387
			СП - 8%			--	--	--	--		5066	
27	95	С1242-404-0308 242-404-0308 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	46110,00	--	46110	--	46110	--	49799
			СП - 8%			--	--	--	--		3689	
28	97	С1245-704-0101 245-704-0101 РСНБ РК 2022	Регулятор комнатной температуры электронный, с 2-х позиционным или импульсным регулированием, 230 В	шт.	1	110911,00	--	110911	--	110911	--	119784
			СП - 8%			--	--	--	--		8873	
29	99	С1245-601-0103 245-601-0103 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter	шт.	1	9717,00	--	9717	--	9717	--	10494
			СП - 8%			--	--	--	--		777	
30	100	С1245-601-0104 245-601-0104 РСНБ РК 2022	Датчик температуры внутреннего воздуха, модель EGT 330, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20°С до +60°С, типа Sauter	шт.	2	10121,00	--	20242	--	20242	--	21861
			СП - 8%			--	--	--	--		1619	
31	101	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	17	3337,01	--	56729	--	49121	7456	69319

			НР - 98%; СП - 8%			447,51	--	7608	--		5135	
32	102	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	17	683,51	--	11620	--	1626	9794	23127
			НР - 98%; СП - 8%			587,87	--	9994	--		1713	
33	103	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2022	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	шт.	17	4432,00	--	75344	--	75344	--	81372
			СП - 8%			--	--	--	--		6028	
Насосы												
34	112	511-401-0127 511-401-0127 РСНБ РК 2022	**Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO**	шт.	2	387683,00	--	775366	--		--	775366
						--	--	--	--	775366	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**Тенге**				**4227694**	**5543**	**3366650**	**79737**	**4589996**
								80135	**1230**	**775366**	**282565**	
Стоимость оборудования				Тенге				**775366**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге				**775366**				
Стоимость общестроительных работ				Тенге				**3309171**				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				**3309171**				
			Сметная прибыль	Тенге				**264734**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				**3573905**				
Стоимость сантехнических работ				Тенге				**143157**				
Материалы				Тенге				**57480**				
Всего заработная плата				Тенге					**81365**			
			Накладные расходы	Тенге				**79737**				
			Сметная прибыль	Тенге				**17831**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				**240725**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
			Сметная заработная плата	Тенге					**81365**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**4589996**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
			Сметная заработная плата	Тенге					**81365**			
РАЗДЕЛ 3. Вентиляция												
СИСТЕМА П1												
35	134	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	м2 поверхности покрытия изоляции	87,5	5817,58	41,77	509038	3655	127943	288052	860857
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	377440	1576		63767	
36	135	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,100625	552642,00	--	55610	--	55610	--	60059
			СП - 8%			--	--	--	--		4449	
СИСТЕМА П2												
37	145	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	м2 поверхности покрытия изоляции	17,6	5817,58	41,77	102389	735	25735	57940	173155
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	75919	317		12826	
38	146	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,02024	552642,00	--	11185	--	11185	--	12080
			СП - 8%			--	--	--	--		895	
СИСТЕМА П3												

39	154	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	63	5817,58	41,77	366508	2632	92119	207398	619818
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	271757	1135		45912	
40	155	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,07245	552642,00	--	40039	--	40039	--	43242
			СП - 8%			--	--	--	--		3203	
			СИСТЕМА В1									
41	166	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	6,4	5817,58	41,77	37233	267	9359	21069	62966
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	27607	115		4664	
42	167	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00736	552642,00	--	4067	--	4067	--	4392
			СП - 8%			--	--	--	--		325	
			СИСТЕМА В2									
43	178	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	6,4	5817,58	41,77	37233	267	9359	21069	62966
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	27607	115		4664	
44	179	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00736	552642,00	--	4067	--	4067	--	4392
			СП - 8%			--	--	--	--		325	
			СИСТЕМА В3									
45	190	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	6,4	5817,58	41,77	37233	267	9359	21069	62966
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	27607	115		4664	
46	191	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00736	552642,00	--	4067	--	4067	--	4392
			СП - 8%			--	--	--	--		325	
			СИСТЕМА В4									
47	206	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	20	5817,58	41,77	116352	835	29245	65840	196768
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	86272	360		14575	
48	207	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,023	552642,00	--	12711	--	12711	--	13728
			СП - 8%			--	--	--	--		1017	
			СИСТЕМА В5									
49	218	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	18,5	5817,58	41,77	107625	773	27050	60902	182010
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	79802	333		13482	
50	219	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,021275	552642,00	--	11757	--	11757	--	12698
			СП - 8%			--	--	--	--		941	
			СИСТЕМА В6									

51	231	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	6,4	5817,58	41,77	37233	267	9359	21069	62966
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	27607	115		4664	
52	232	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00736	552642,00	--	4067	--	4067	--	4392
			СП - 8%			--	--	--	--		325	
			СИСТЕМА В7									
53	243	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	16	5817,58	41,77	93081	668	23395	52672	157414
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	69018	288		11660	
54	244	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0184	552642,00	--	10169	--	10169	--	10982
			СП - 8%			--	--	--	--		813	
			СИСТЕМА В8									
55	256	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	6,7	5817,58	41,77	38978	280	9797	22057	65917
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	28901	121		4883	
56	257	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,007705	552642,00	--	4258	--	4258	--	4599
			СП - 8%			--	--	--	--		341	
			СИСТЕМА В9									
			СИСТЕМА ВЕ1									
57	266	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	1,8	5817,58	41,77	10472	75	2633	5926	17709
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	7764	32		1312	
58	267	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00207	552642,00	--	1144	--	1144	--	1236
			СП - 8%			--	--	--	--		92	
			СИСТЕМА ВЕ2									
59	274	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	5817,58	41,77	16871	121	4241	9547	28531
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	12509	52		2113	
60	275	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003335	552642,00	--	1843	--	1843	--	1990
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
			СИСТЕМА ВЕ3									
61	282	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	1,8	5817,58	41,77	10472	75	2633	5926	17709
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	7764	32		1312	
62	283	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00207	552642,00	--	1144	--	1144	--	1236
			СП - 8%			--	--	--	--		92	

			СИСТЕМА ВЕ4									
63	**290**	**Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1,8**	**5817,58**	**41,77**	**10472**	**75**	**2633**	**5926**	**17709**
			НР - 76%; СП - 8%			**4313,60**	**18,01**	**7764**	**32**		**1312**	
64	**291**	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,00207**	**552642,00**	**--**	**1144**	**--**	**1144**	**--**	**1236**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	
			СИСТЕМА ВЕ5									
65	**298**	**Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1,8**	**5817,58**	**41,77**	**10472**	**75**	**2633**	**5926**	**17709**
			НР - 76%; СП - 8%			**4313,60**	**18,01**	**7764**	**32**		**1312**	
66	**299**	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,00207**	**552642,00**	**--**	**1144**	**--**	**1144**	**--**	**1236**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	
			СИСТЕМА ВЕ6									
67	**306**	**Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1,8**	**5817,58**	**41,77**	**10472**	**75**	**2633**	**5926**	**17709**
			НР - 76%; СП - 8%			**4313,60**	**18,01**	**7764**	**32**		**1312**	
68	**307**	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,00207**	**552642,00**	**--**	**1144**	**--**	**1144**	**--**	**1236**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	
			СИСТЕМА ВЕ7									
69	**314**	**Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1,8**	**5817,58**	**41,77**	**10472**	**75**	**2633**	**5926**	**17709**
			НР - 76%; СП - 8%			**4313,60**	**18,01**	**7764**	**32**		**1312**	
70	**315**	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,00207**	**552642,00**	**--**	**1144**	**--**	**1144**	**--**	**1236**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	
			СИСТЕМА ВЕ8									
71	**322**	**Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1,8**	**5817,58**	**41,77**	**10472**	**75**	**2633**	**5926**	**17709**
			НР - 76%; СП - 8%			**4313,60**	**18,01**	**7764**	**32**		**1312**	
72	**323**	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,00207**	**552642,00**	**--**	**1144**	**--**	**1144**	**--**	**1236**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	
			СИСТЕМА ВЕ9									
73	**330**	**Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1,8**	**5817,58**	**41,77**	**10472**	**75**	**2633**	**5926**	**17709**
			НР - 76%; СП - 8%			**4313,60**	**18,01**	**7764**	**32**		**1312**	
74	**331**	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,00207**	**552642,00**	**--**	**1144**	**--**	**1144**	**--**	**1236**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	

			СИСТЕМА ВЕ10									
75	**338**	**Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1,8**	**5817,58**	**41,77**	**10472**	**75**	**2633**	**5926**	**17709**
			НР - 76%; СП - 8%			**4313,60**	**18,01**	**7764**	**32**		**1312**	
76	**339**	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,00207**	**552642,00**	**--**	**1144**	**--**	**1144**	**--**	**1236**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	
			СИСТЕМА ВЕ11									
77	**346**	**Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1,8**	**5817,58**	**41,77**	**10472**	**75**	**2633**	**5926**	**17709**
			НР - 76%; СП - 8%			**4313,60**	**18,01**	**7764**	**32**		**1312**	
78	**347**	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,00207**	**552642,00**	**--**	**1144**	**--**	**1144**	**--**	**1236**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	
			СИСТЕМА ВЕ12									
79	**354**	**Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**3,5**	**5817,58**	**41,77**	**20362**	**146**	**5118**	**11522**	**34435**
			НР - 76%; СП - 8%			**4313,60**	**18,01**	**15098**	**63**		**2551**	
80	**355**	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,004025**	**552642,00**	**--**	**2224**	**--**	**2224**	**--**	**2402**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**178**	
			СИСТЕМА ВЕ13									
81	**362**	**Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1,8**	**5817,58**	**41,77**	**10472**	**75**	**2633**	**5926**	**17709**
			НР - 76%; СП - 8%			**4313,60**	**18,01**	**7764**	**32**		**1312**	
82	**363**	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,00207**	**552642,00**	**--**	**1144**	**--**	**1144**	**--**	**1236**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	
			СИСТЕМА ВЕ14									
83	**370**	**Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1,8**	**5817,58**	**41,77**	**10472**	**75**	**2633**	**5926**	**17709**
			НР - 76%; СП - 8%			**4313,60**	**18,01**	**7764**	**32**		**1312**	
84	**371**	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,00207**	**552642,00**	**--**	**1144**	**--**	**1144**	**--**	**1236**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	
			СИСТЕМА ВЕ15									
85	**378**	**Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1,8**	**5817,58**	**41,77**	**10472**	**75**	**2633**	**5926**	**17709**
			НР - 76%; СП - 8%			**4313,60**	**18,01**	**7764**	**32**		**1312**	
86	**379**	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,00207**	**552642,00**	**--**	**1144**	**--**	**1144**	**--**	**1236**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	

			СИСТЕМА ВЕ16									
87	**386**	**Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1,9**	**5817,58**	**41,77**	**11053**	**79**	**2778**	**6255**	**18693**
			НР - 76%; СП - 8%			**4313,60**	**18,01**	**8196**	**34**		**1385**	
88	**387**	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,002185**	**552642,00**	**--**	**1208**	**--**	**1208**	**--**	**1305**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**97**	
			СИСТЕМА ВЕ17									
89	**394**	**Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1,8**	**5817,58**	**41,77**	**10472**	**75**	**2633**	**5926**	**17709**
			НР - 76%; СП - 8%			**4313,60**	**18,01**	**7764**	**32**		**1312**	
90	**395**	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,00207**	**552642,00**	**--**	**1144**	**--**	**1144**	**--**	**1236**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	
			Теплоснабжение приточных установок(-31,2С)									
91	**406**	**С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10**	**12060,00**	**--**	**120600**	**--**	**120600**	**--**	**130248**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9648**	
92	**407**	**С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**15**	**10664,00**	**--**	**159960**	**--**	**159960**	**--**	**172757**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12797**	
93	**408**	**С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10**	**9308,00**	**--**	**93080**	**--**	**93080**	**--**	**100526**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7446**	
94	**409**	**С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**14**	**8250,00**	**--**	**115500**	**--**	**115500**	**--**	**124740**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9240**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2350225**	**12042**	**1094147**	**949425**	**3563616**
								1244036	**5187**	**--**	**263978**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2350225**				
		Материалы		Тенге				**421700**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1249223**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**672428**				
			Накладные расходы	Тенге				**949425**				
			Сметная прибыль	Тенге				**263978**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3563628**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**617**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1249223**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3563628**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**617**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1249223**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10532206**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1405034**				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32380			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13905			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6480928		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						775366		
- Накладные расходы	Тенге							1115746	
- Сметная прибыль	Тенге							722734	

Локальная смета № 2-1-6 Электрооборудование и электроосвещение Блок 1А,1Б

РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование и электроосвещение

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	77	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	47	3406,55	23,38	160108	1099	82682	55296	232636
			НР - 72%; СП - 8%			1623,99	10,05	76327	472		17232	
2	78	С1247-101-0108 247-101-0108 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, CD-2x18-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	31	10803,00	--	334893	--	334893	--	361684
			СП - 8%			--	--	--	--		26791	
3	79	С1247-101-0110 247-101-0110 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, RKL-2x18-001/011 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	16	20624,00	--	329984	--	329984	--	356383
			СП - 8%			--	--	--	--		26399	
4	81	С1247-101-0111 247-101-0111 РСНБ РК 2022	Светильники с люминисцентными лампами ASM/S 136 с кронштейном	шт	10	18559,00	--	185590	--	185590	--	200437
			СП - 8%			--	--	--	--		14847	
5	82	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	68	3406,55	23,38	231645	1589	119625	80003	336579
			НР - 72%; СП - 8%			1623,99	10,05	110431	683		24932	
6	83	С1247-101-0102 247-101-0102 РСНБ РК 2022	Светильники AOT.PRS 218 с призматическим рассеивателем, мощность 2x18Вт, масса 3,5 кг	шт	4	3993,00	--	15972	--	15972	--	17250
			СП - 8%			--	--	--	--		1278	
7	84	С1247-101-0111 247-101-0111 РСНБ РК 2022	Светильники AOT.PRS 236 с призматическим рассеивателем, мощность 2x36Вт, масса 3,5 кг	шт	64	18559,00	--	1187776	--	1187776	--	1282798
			СП - 8%			--	--	--	--		95022	
8	85	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	61	4056,96	35,07	247475	2139	107310	100041	375317
			НР - 72%; СП - 8%			2262,71	15,08	138026	920		27801	
9	86	С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2022	Светильник AOT.PRS 418 для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4x18-701/702 Norma	шт.	61	9328,00	--	569008	--	569008	--	614529
			СП - 8%			--	--	--	--		45521	
10	89	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	14	3406,55	23,38	47692	328	24628	16471	69296
			НР - 72%; СП - 8%			1623,99	10,05	22736	141		5133	
11	90	С1247-101-0107 247-101-0107 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-18-001 IP65/НПП1101-100/	шт.	14	8704,00	--	121856	--	121856	--	131604
			СП - 8%			--	--	--	--		9748	

12	91	Прайс	Лампа FL18W/635 (ЛБ)	шт.	252	177,59	--	44753	--	44753	--	48333
			СП - 8%			--	--	--	--		3580	
13	92	Прайс	Лампа FL36W/635 (ЛБ)	шт.	138	200,36	--	27650	--	27650	--	29862
			СП - 8%			--	--	--	--		2212	
14	93	Прайс	Лампа FL18W/765 (ЛД)	шт.	108	295,98	--	31966	--	31966	--	34523
			СП - 8%			--	--	--	--		2557	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3536368	5155	3183693	251811	4091231
								347520	2216	--	303053	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				104369				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104369				
			Сметная прибыль	Тенге				8349				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				112718				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3431999				
		Материалы		Тенге				334244				
		Всего заработная плата		Тенге					349736			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2745079				
			Накладные расходы	Тенге				251811				
			Сметная прибыль	Тенге				294704				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3978514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
			Сметная заработная плата	Тенге					349736			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4091232				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
			Сметная заработная плата	Тенге					349736			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4091232
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				347520				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5155			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2216			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3183692		
			- Накладные расходы	Тенге							251811	
			- Сметная прибыль	Тенге							303053	

Локальная смета № 2-2-6 Электрооборудование и электроосвещение Блок 2А,2Б

РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование и электроосвещение

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	117	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	76	3406,55	23,38	258898	1777	133698	89415	376178
			НР - 72%; СП - 8%			1623,99	10,05	123423	764		27865	
2	118	С1247-101-0108 247-101-0108 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, CD-2x18-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	61	10803,00	--	658983	--	658983	--	711702
			СП - 8%			--	--	--	--		52719	
3	119	С1247-101-0110 247-101-0110 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, RKL-2x18-001/011 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	15	20624,00	--	309360	--	309360	--	334109
			СП - 8%			--	--	--	--		24749	
4	121	С1247-101-0111 247-101-0111 РСНБ РК 2022	Светильники с люминисцентными лампами ASM/S 136 с кронштейном	шт	20	18559,00	--	371180	--	371180	--	400874

			СП - 8%			--	--	--	--		29694	
5	122	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	208	3406,55	23,38	708562	4863	365909	244714	1029538
			НР - 72%; СП - 8%			1623,99	10,05	337790	2090		76262	
6	123	С1247-101-0102 247-101-0102 РСНБ РК 2022	**Светильники АОТ.PRS 218 с призматическим рассеивателем, мощность 2х18Вт, масса 3,5 кг**	шт	4	3993,00	--	15972	--	15972	--	17250
			СП - 8%			--	--	--	--		1278	
7	124	С1247-101-0111 247-101-0111 РСНБ РК 2022	**Светильники АОТ.PRS 236 с призматическим рассеивателем, мощность 2х36Вт, масса 3,5 кг**	шт	204	18559,00	--	3786036	--	3786036	--	4088919
			СП - 8%			--	--	--	--		302883	
8	125	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка**	шт.	86	4056,96	35,07	348899	3016	151290	141041	529135
			НР - 72%; СП - 8%			2262,71	15,08	194593	1297		39195	
9	126	С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2022	**Светильник АОТ.PRS 418 для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma**	шт.	86	9328,00	--	802208	--	802208	--	866385
			СП - 8%			--	--	--	--		64177	
10	129	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	14	3406,55	23,38	47692	328	24628	16471	69296
			НР - 72%; СП - 8%			1623,99	10,05	22736	141		5133	
11	130	С1247-101-0107 247-101-0107 РСНБ РК 2022	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-18-001 IP65/НПП1101-100/**	шт.	14	8704,00	--	121856	--	121856	--	131604
			СП - 8%			--	--	--	--		9748	
12	132	Прайс	**Лампа FL18W/635 (ЛБ)**	шт.	352	177,59	--	62512	--	62512	--	67513
			СП - 8%			--	--	--	--		5001	
13	133	Прайс	**Лампа FL36W/635 (ЛБ)**	шт.	428	200,36	--	85754	--	85754	--	92614
			СП - 8%			--	--	--	--		6860	
14	134	Прайс	**Лампа FL18W/765 (ЛД)**	шт.	164	295,98	--	48541	--	48541	--	52424
			СП - 8%			--	--	--	--		3883	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7626453	9984	6937927	491641	8767541
								678542	4292	--	649447	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				196807				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196807				
			Сметная прибыль	Тенге				15744				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				212551				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7429646				
		Материалы		Тенге				675525				
		Всего заработная плата		Тенге					682834			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6065595				
			Накладные расходы	Тенге				491641				
			Сметная прибыль	Тенге				633703				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8554990				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
			Сметная заработная плата	Тенге					682834			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8767541				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409

			Сметная заработная плата	Тенге					682834			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8767541**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				678542				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9984			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4292			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6937927		
			- Накладные расходы	Тенге							491641	
			- Сметная прибыль	Тенге							649447	

Локальная смета № 2-3-6 Электрооборудование и электроосвещение Блок 3

РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование и электроосвещение

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	40	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	77	3406,55	23,38	262304	1800	135457	90591	381127
			НР - 72%; СП - 8%			1623,99	10,05	125047	774		28232	
2	41	С1247-101-0108 247-101-0108 РСНБ РК 2022	**Светильники для люминесцентных ламп, CD-2x18-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	23	10803,00	--	248469	--	248469	--	268347
			СП - 8%			--	--	--	--		19878	
3	42	С1247-101-0102 247-101-0102 РСНБ РК 2022	**Светильники АОТ.PRS 218 с призматическим рассеивателем, мощность 2х18Вт, масса 3,5 кг**	шт	16	3993,00	--	63888	--	63888	--	68999
			СП - 8%			--	--	--	--		5111	
4	43	С1247-101-0110 247-101-0110 РСНБ РК 2022	**Светильники для люминесцентных ламп, PRS/S Sport 258**	шт.	24	20624,00	--	494976	--	494976	--	534574
			СП - 8%			--	--	--	--		39598	
5	45	С1247-101-0111 247-101-0111 РСНБ РК 2022	**Светильники АОТ.PRS 236 с призматическим рассеивателем, мощность 2х36Вт, масса 3,5 кг**	шт	14	18559,00	--	259826	--	259826	--	280612
			СП - 8%			--	--	--	--		20786	
6	48	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	12	3406,55	23,38	40879	281	21110	14118	59397
			НР - 72%; СП - 8%			1623,99	10,05	19488	121		4400	
7	49	С1247-101-0107 247-101-0107 РСНБ РК 2022	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-18-001 IP65/НПП1101-100/**	шт.	12	8704,00	--	104448	--	104448	--	112804
			СП - 8%			--	--	--	--		8356	
8	50	Прайс	**Лампа FL18W/635 (ЛБ)**	шт.	32	177,59	--	5683	--	5683	--	6138
			СП - 8%			--	--	--	--		455	
9	51	Прайс	**Лампа FL36W/635 (ЛБ)**	шт.	48	200,36	--	9617	--	9617	--	10386
			СП - 8%			--	--	--	--		769	
10	52	Прайс	**Лампа FL18W/765 (ЛД)**	шт.	58	295,98	--	17167	--	17167	--	18540
			СП - 8%			--	--	--	--		1373	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1507257	2081	1360641	104709	1740924
								144535	895	--	128958	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				32467				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32467				
			Сметная прибыль	Тенге				2597				

			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**35064**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1474790**				
			Материалы	Тенге				**156567**				
			Всего заработная плата	Тенге					**145430**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1171607**				
			Накладные расходы	Тенге				**104709**				
			Сметная прибыль	Тенге				**126361**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1705860**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**87**
			Сметная заработная плата	Тенге					**145430**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1740924**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**87**
			Сметная заработная плата	Тенге					**145430**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1740924**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**144535**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2081**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**895**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1360641**		
			- Накладные расходы	Тенге							**104709**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**128958**	

Локальная смета № 2-4-6 Электрооборудование и электроосвещение Блок 4А,4Б

РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование и Электроосвещение

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	**136**	**Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	**шт.**	**113**	**3406,55**	**23,38**	**384940**	**2642**	**198787**	**132945**	**559316**
			НР - 72%; СП - 8%			**1623,99**	**10,05**	**183511**	**1136**		**41431**	
2	**137**	**С1247-101-0108 247-101-0108 РСНБ РК 2022**	**Светильники для люминесцентных ламп, CD-2x18-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**66**	**10803,00**	**--**	**712998**	**--**	**712998**	**--**	**770038**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57040**	
3	**138**	**С1247-101-0110 247-101-0110 РСНБ РК 2022**	**Светильники для люминесцентных ламп, RKL-2x18-001/011 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**14**	**20624,00**	**--**	**288736**	**--**	**288736**	**--**	**311835**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23099**	
4	**139**	**С1247-101-0110 247-101-0110 РСНБ РК 2022**	**Светильники для люминесцентных ламп, PRS/S 258**	**шт.**	**14**	**20624,00**	**--**	**288736**	**--**	**288736**	**--**	**311835**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23099**	
5	**140**	**С1247-101-0111 247-101-0111 РСНБ РК 2022**	**Светильники АОТ.PRS 236 с призматическим рассеивателем, мощность 2х36Вт, масса 3,5 кг**	**шт**	**13**	**18559,00**	**--**	**241267**	**--**	**241267**	**--**	**260568**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19301**	
6	**141**	**С1247-101-0102 247-101-0102 РСНБ РК 2022**	**Светильники АОТ.PRS 218 с призматическим рассеивателем, мощность 2х18Вт, масса 3,5 кг**	**шт**	**6**	**3993,00**	**--**	**23958**	**--**	**23958**	**--**	**25875**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1917**	
7	**142**	**Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка**	**шт.**	**72**	**4056,96**	**35,07**	**292101**	**2525**	**126661**	**118081**	**442996**
			НР - 72%; СП - 8%			**2262,71**	**15,08**	**162915**	**1086**		**32815**	

8	**143**	**С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2022**	**Светильник АОТ.PRS 418 для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma**	**шт.**	**72**	**9328,00**	**--**	**671616**	**--**	**671616**	**--**	**725345**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53729**	
9	**147**	**Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	**шт.**	**46**	**3406,55**	**23,38**	**156701**	**1075**	**80923**	**54119**	**227686**
			НР - 72%; СП - 8%			**1623,99**	**10,05**	**74703**	**462**		**16866**	
10	**148**	**С1247-101-0107 247-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-18-001 IP65/НПП1101-100/**	**шт.**	**19**	**8704,00**	**--**	**165376**	**--**	**165376**	**--**	**178606**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13230**	
11	**149**	**С1247-101-0111 247-101-0111 РСНБ РК 2022**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65/ARCTIC 236 SAN/SMS/**	**шт.**	**27**	**18559,00**	**--**	**501093**	**--**	**501093**	**--**	**541180**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40087**	
12	**152**	**Прайс**	**Лампа FL18W/635 (ЛБ)**	**шт.**	**300**	**177,59**	**--**	**53277**	**--**	**53277**	**--**	**57539**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4262**	
13	**153**	**Прайс**	**Лампа FL36W/635 (ЛБ)**	**шт.**	**80**	**200,36**	**--**	**16029**	**--**	**16029**	**--**	**17311**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1282**	
14	**154**	**Прайс**	**Лампа L58W/640**	**шт.**	**28**	**191,25**	**--**	**5355**	**--**	**5355**	**--**	**5783**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**428**	
15	**155**	**Прайс**	**Лампа FL18W/765 (ЛД)**	**шт.**	**185**	**295,98**	**--**	**54756**	**--**	**54756**	**--**	**59137**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4381**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3856939**	**6242**	**3429568**	**305145**	**4495050**
								421129	**2684**	**--**	**332967**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**129417**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**129417**				
			Сметная прибыль	Тенге				**10353**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**139770**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3727522**				
		Материалы		Тенге				**406370**				
		Всего заработная плата		Тенге					**423813**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2893780**				
			Накладные расходы	Тенге				**305145**				
			Сметная прибыль	Тенге				**322614**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4355281**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**254**
			Сметная заработная плата	Тенге					**423813**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4495051**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**254**
			Сметная заработная плата	Тенге					**423813**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4495051**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**421129**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6242**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2684**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3429567**		
			- Накладные расходы	Тенге							**305145**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**332967**	

Локальная смета № 2-6-1 Слаботочные сети.Система видеонаблюдения 1А,1Б,2А,2Б,3,4А,4Б

РАЗДЕЛ 1. Телефонизация												
1	**2**	**С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2022**	**Аппарат телефонный, модели Euroset 802**	**шт.**	**12**	**8752,00**	**--**	**105024**	**--**	**105024**	**--**	**113426**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8402**	
2	**3**	**Прайс-лист**	**Мини АТС на 10 номеров Panasonic KX-TEM824**	**шт**	**1**	**134334,87**	**--**	**134335**	**--**		**--**	**134335**
						--	**--**	**--**	**--**	**134335**	**--**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**				**239359**	**--**	**105024**	**--**	**247761**
								--	**--**	**134335**	**8402**	
Стоимость оборудования				Тенге				**134335**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге				**134335**				
Стоимость общестроительных работ				Тенге				**105024**				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				**105024**				
			Сметная прибыль	Тенге				**8402**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				**113426**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**247761**				
РАЗДЕЛ 2. Часофикация												
3	**14**	**ПРАЙС ТОО СТЕНДИНГ**	**Часы первичные Янтарь-02ПМ**	**шт**	**1**	**228616,22**	**--**	**228616**	**--**		**--**	**228616**
						--	**--**	**--**	**--**	**228616**	**--**	
4	**16**	**ПРАЙС ТОО СТЕНДИНГ**	**Часы вторичные электрические Standart**	**шт**	**10**	**92614,26**	**--**	**926143**	**--**		**--**	**926143**
						--	**--**	**--**	**--**	**926143**	**--**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**Тенге**				**1154759**	**--**	**--**	**--**	**1154759**
								--	**--**	**1154759**	**--**	
Стоимость оборудования				Тенге				**1154759**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге				**1154759**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**1154759**				
РАЗДЕЛ 3. Радиофикация												
5	**50**	**ПРАЙС ТОО "AVS Kazakhstan"**	**Усилитель мощности микширующий Т-6612**	**шт**	**1**	**213363,03**	**--**	**213363**	**--**		**--**	**213363**
						--	**--**	**--**	**--**	**213363**	**--**	
6	**51**	**ПРАЙС ТОО "ЭнергоАтом"**	**Колонки 10 Вт**	**к-т**	**1**	**62016,00**	**--**	**62016**	**--**	**62016**	**--**	**66977**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4961**	
7	**58**	**ПРАЙС ТОО "ЭнергоАтом"**	**Микрофонная консоль с клавиатурой управления**	**шт**	**1**	**329575,87**	**--**	**329576**	**--**		**--**	**329576**
						--	**--**	**--**	**--**	**329576**	**--**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**Тенге**				**604955**	**--**	**62016**	**--**	**609916**
								--	**--**	**542939**	**4961**	
Стоимость оборудования				Тенге				**542939**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге				**542939**				
Стоимость монтажных работ				Тенге				**62016**				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				**62016**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4961**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				**66977**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**609916**				
РАЗДЕЛ 4. Звукофикация актового зала												
8	**70**	**ПРАЙС ТОО "AVS Kazakhstan"**	**Усилитель мощности микширующий Т-6601**	**шт**	**1**	**174677,52**	**--**	**174678**	**--**		**--**	**174678**
						--	**--**	**--**	**--**	**174678**	**--**	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**174678**	**--**	**--**	**--**	**174678**
								--	**--**	**174678**	**--**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**174678**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**174678**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**174678**				
			РАЗДЕЛ 5. Звукофикация спортивного зала									
9	**94**	**ПРАЙС ТОО "AVS Kazakhstan"**	**Усилитель мощности микширующий T-6601**	**шт**	**1**	**174677,52**	**--**	**174678**	**--**		**--**	**174678**
						--	**--**	**--**	**--**	**174678**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**174678**	**--**	**--**	**--**	**174678**
								--	**--**	**174678**	**--**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**174678**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**174678**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**174678**				
			РАЗДЕЛ 6. Локальная внутренняя сеть									
10	**122**	**С1247-210-0103 247-210-0103 РСНБ РК 2022**	**прим.Модуль дискретного ввода/вывода SM 1223//Хаб SwEEX//**	**шт.**	**1**	**109907,00**	**--**	**109907**	**--**	**109907**	**--**	**118700**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8793**	
11	**130**	**ПРАЙС ТОО "ЭнергоАтом"**	**D-Link DES-1226G коммутатор настраив.24-х порт.**	**шт**	**3**	**81755,14**	**--**	**245265**	**--**		**--**	**245265**
						--	**--**	**--**	**--**	**245265**	**--**	
12	**134**	**ПРАЙС ТОО "ЭнергоАтом"**	**D-Link DWL-2100AP**	**шт**	**7**	**123484,78**	**--**	**864393**	**--**		**--**	**864393**
						--	**--**	**--**	**--**	**864393**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1219566**	**--**	**109907**	**--**	**1228359**
								--	**--**	**1109659**	**8793**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**1109658**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1109658**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**109907**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**109907**				
			Сметная прибыль	Тенге				**8793**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**118700**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1228358**				
			РАЗДЕЛ 7. Телевидение									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
								--	**--**	**--**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**--**				
			РАЗДЕЛ 8. Система видеонаблюдения									
13	**179**	**С1248-402-0203 248-402-0203 РСНБ РК 2022**	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м**	**шт.**	**11**	**36239,00**	**--**	**398629**	**--**	**398629**	**--**	**430519**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31890**	
14	**183**	**С1248-403-0107 248-403-0107 РСНБ РК 2022**	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S2-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)**	**шт.**	**1**	**168842,00**	**--**	**168842**	**--**	**168842**	**--**	**182349**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13507**	
15	**184**	**ПРАЙС ТОО "ЭнергоАтом"**	**Дисковый массив DNC300**	**шт**	**1**	**1513697,30**	**--**	**1513697**	**--**	**1513697**	**--**	**1634793**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**121096**	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2081168**	**--**	**2081168**	**--**	**2247661**
								--	**--**	**--**	**166493**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**1513697**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1513697**				
			Сметная прибыль	Тенге				**121096**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1634793**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**567471**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**567471**				
			Сметная прибыль	Тенге				**45397**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**612868**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2247661**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5837811**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2358115**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3291047**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**188649**	

Локальная смета № 2-5-1 Пожарная сигнализация 1А,1Б,2А,2Б,3,4А,4Б

РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация

1		**С1248-302-0503 248-302-0503 РСНБ РК 2022**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**19**	**1531,00**	**--**	**29089**	**--**	**29089**	**--**	**31416**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2327**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**29089**	**--**	**29089**	**--**	**31416**
								--	**--**	**--**	**2327**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**29089**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**29089**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2327**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**31416**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**31416**				

РАЗДЕЛ 2. Оповещение

2		**С1248-404-0101 248-404-0101 РСНБ РК 2022**	**прим.Система управления Сетевой пульт управления для камер видеонаблюдения Uniview KB-1100/Plena микширующий усилитель LLB 1914/10/**	**шт.**	**1**	**121719,00**	**--**	**121719**	**--**	**121719**	**--**	**131457**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9738**	
3		**ПРАЙС ТОО "ЭнергоАтом"**	**Микрофон**	**комплект**	**1**	**30042,64**	**--**	**30043**	**--**		**--**	**30043**
						--	**--**	**--**	**--**	**30043**	**--**	
4		**ПРАЙС ТОО "ЭнергоАтом"**	**Настенная акустическая система CS 03**	**комплект**	**47**	**33639,06**	**--**	**1581036**	**--**		**--**	**1581036**
						--	**--**	**--**	**--**	**1581036**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1732797**	**--**	**121719**	**--**	**1742535**
								--	**--**	**1611078**	**9738**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**1611079**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1611079**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**121719**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**121719**				
			Сметная прибыль	Тенге				**9738**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**131457**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1742536**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1773952**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						150808		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1611079		
			- Сметная прибыль	Тенге							12065	

Локальная смета № 7-1 Благоустройство территорий

РАЗДЕЛ 1.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ /УСН РК 8.02-03-2018/

1	51	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	34	21908,00	--	744872	--	744872	--	804462
			СП - 8%			--	--	--	--		59590	
2	53	У86-010102-0108 8601-0102-0108 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом	комплект	2	216748,00	434,00	433496	868	410720	--	468176
			СП - 8%			10954,00	126,00	21908	252		34680	
3	57	У86-010104-0101 8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	1	121583,00	244,00	121583	244	111228	--	131310
			СП - 8%			10111,00	76,00	10111	76		9727	
4	58	У86-010201-0108 8601-0201-0108 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (разборный)	комплект	2	184064,00	2304,00	368128	4608	328730	--	397578
			СП - 8%			17395,00	784,00	34790	1568		29450	
5	59	У86-010202-0104 8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник одинарный	комплект	1	128516,00	1877,00	128516	1877	120564	--	138797
			СП - 8%			6075,00	649,00	6075	649		10281	
6	64	У86-010602-0304 8601-0602-0304 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12	секция	211	72402,00	6001,00	15276822	1266211	10004354	--	16498968
			СП - 8%			18987,00	2269,00	4006257	478759		1222146	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				17073417	1273808	11720468	--	18439291
								4079141	481304	--	1365874	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				17073417				
			Материалы	Тенге				11720468				
			Всего заработная плата	Тенге					4560445			
			Сметная прибыль	Тенге				1365874				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18439291				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2479
			Сметная заработная плата	Тенге					4560445			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18439291				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2479
			Сметная заработная плата	Тенге					4560445			

РАЗДЕЛ 2.ОЗЕЛЕНЕНИЕ

7	71	С1254-102-3101 254-102-3101 РСНБ РК 2022	прим.Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м/Павловния/	шт.	95	984,00	--	93480	--	93480	--	100958
			СП - 8%			--	--	--	--		7478	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				93480	--	93480	--	100958

								--	--	--	7478	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				93480				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				93480				
			Сметная прибыль	Тенге				7478				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				100958				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				100958				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18540249**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4079141				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1273808			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					481304			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11813948		
			- Сметная прибыль	Тенге							1373352	

Локальная смета № 4-1 Сети электроснабжения и наружного освещения

РАЗДЕЛ 1. Сети -0,4 кВ

Опора наружного освещения/28шт/

1	115	С1222-524-0101 222-524-0101 РСНБ РК 2022	**Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг**	т	2,863756	1099371,00	--	3148330	--	3148330	--	3400196
			СП - 8%			--	--	--	--		251866	
2	118	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коробка протяжная. Монтаж оборудования**	шт.	28	455,63	--	12758	--	1260	7014	21354
			НР - 61%; СП - 8%			410,65	--	11498	--		1582	
3	119	С1252-207-3980 252-207-3980 РСНБ РК 2022 прим.	**Ящик протяжной /К654/ У2**	шт	28	738,00	--	20664	--	20664	--	22317
			СП - 8%			--	--	--	--		1653	
4	120	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А**	шт	28	2484,96	11,71	69579	328	4121	46893	125790
			НР - 72%; СП - 8%			2326,06	--	65130	--		9318	
5	121	Прайс-лист	**Предохранитель ПРС-6У3-Пс ПВД1-6У3**	шт	28	1073,73	--	30064	--	30064	--	32469
			СП - 8%			--	--	--	--		2405	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3281395	328	3204439	53907	3602126
								76628	--	--	266824	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				112401				
			Материалы	Тенге				5380				
			Всего заработная плата	Тенге					76628			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30064				
			Накладные расходы	Тенге				53907				
			Сметная прибыль	Тенге				13305				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				179613				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					76628			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3168994				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3168994				
			Сметная прибыль	Тенге				253519				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге					**3422513**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					**3602126**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
			Сметная заработная плата	Тенге						**76628**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3602126**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**76628**			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**328**		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**3204438**	
			- Накладные расходы	Тенге								**53907**
			- Сметная прибыль	Тенге								**266824**
			Всего по сметам									**181 841 724,00**
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									**5 677 492,00**
			Итого по акту без оборудования									**176 164 232,00**
			Временные здания и сооружения 2,9%	тенге								5 108 762,73
			Итого	**тенге**								**181 272 994,73**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	тенге								2 356 548,93

			Итого	**тенге**								**183 629 543,66**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								3 672 590,87
			Итого с оборудованием	**тенге**								**192 979 626,53**
			в том числе на 2023 год К=1,0450539		1,04505390							201 674 111,33
			Итого СМР без учета НДС:	тенге								**201 674 111,33**
			Скидка 10%	тенге								20 167 411,13
			Итого в текущих ценах с учётом скидки без НДС	тенге								181 506 700,20
			НДС 12%									**21 780 804,02**
			Итого с НДС									**203 287 504,22**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель проекта **Есетов Е.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "САРТОБЕ"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", БИН 000140001467
(наименование заказчика, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Байгожин Н.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Куратор объекта **Жунусов Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Батиркулов С.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Свгалов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заместитель директора по техническим вопросам **Цой Р.Г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)