Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование стройки:Строительство 5-ти этажных 10-ти жилых домов в микрорайоне №2 в левобережной части р.Сырдарьи в г.Кызылорда. 60-ти квартирный жилой дом № 8

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 140 от 14.09.2022 г.**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№ 2	**01.12.2022 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	200 000 000,00							21 428 571,43	
в т.ч. За отчетный месяц	200 000 000,00	178 571 428,58						21 428 571,43	**200000000,00**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Джалимбетов Д.

Технадзор:
ТОО "Әсем - Құрылыс Қызылорда "

Әбибуллаев Ғ. А.

Авторский надзор
ТОО "ПроектСервис"
Эксперт

Асанханов Г.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

Домбаев Х.У.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажных 10-ти жилых домов в микрорайоне №2 в левобережной части р.Сырдарьи в г.Кызылорда. 60-ти квартирный жилой дом № 8

Акт № 1
приемки выполненных работ за декабрь 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3**	м³ грунта	3490,8225		223,48	223,48	780129,01	780129,01	--	138131,85	991707,76
		НР - 72%; СП - 8%				--	54,96	--	191855,60		73446,91	
2	Е11-010205-0801 1101-0205-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**	м³ грунта	62,1775		1352,11	134,86	84070,82	8385,26	--	56800,39	152140,88
		НР - 72%; СП - 8%				1217,25	51,53	75685,56	3204,01		11269,67	
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	1320		65,46	65,46	86407,20	86407,20	--	17899,20	112648,80
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,83	--	24855,60		8342,40	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	330		1131,67	--	373451,10	--	--	268884,00	693722,70
		НР - 72%; СП - 8%				1131,67	--	373451,10	--		51387,60	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	1320		235,38	114,19	310701,60	150730,80	--	162927,60	511513,20
		НР - 72%; СП - 8%				121,19	50,24	159970,80	66316,80		37884,00	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка пазух фундамента. Группа грунтов 1**	м³ грунта	126,6		1131,67	--	143269,42	--	--	103153,68	266137,25
		НР - 72%; СП - 8%				1131,67	--	143269,42	--		19714,15	
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ										
7	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м³ грунтовой подушки	384,51		700,69	698,43	269422,31	268553,32	30,76	58122,53	353749,20
		НР - 72%; СП - 8%				2,18	207,76	838,23	79885,80		26204,36	
8	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	442,1865		4373,00	--	1933681,56	--	1933681,56	--	2088376,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		154694,53	
9	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м² покрытия	1249,5	1845,86	98,10	2306402,07	122575,95	1913259,39	298055,73	2812811,92
		НР - 94%; СП - 8%			216,54	37,23	270566,73	46518,88		208354,13	
10	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=2	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	м² покрытия	1249,5	652,09	10,82	814786,46	13519,60	725197,30	77131,63	963277,04
		НР - 94%; СП - 8%			60,88	4,79	76069,56	5985,11		71358,95	
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	125	25988,30	1611,12	3248537,50	201390,00	2820975,00	245283,75	3773327,50
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	226172,50	43370,00		279506,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10350859,05	1631691,14	7393144,00	1426390,36	12719412,34
							1326023,90	461991,80	--	942162,93	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10350859,05				
	Материалы		Тенге				5459462,45				
	Всего заработная плата		Тенге					1788015,70			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1933681,56				
		Накладные расходы	Тенге				1426390,36				
		Сметная прибыль	Тенге				942162,94				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12719412,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1280,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1788015,70			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12719412,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1280,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1788015,70			
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА									
12	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м³	585,5	30821,09	2470,87	18045748,20	1446694,38	14920460,45	1825261,12	21460688,66
		НР - 91%; СП - 8%			2866,94	558,82	1678593,37	327189,11		1589679,34	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,71233	399352,00	--	1083174,41	--	1083174,41	--	1169828,36
		СП - 8%			--	--	--	--		86653,95	
14	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	4,812	380647,00	--	1831673,36	--	1831673,36	--	1978207,23
		СП - 8%			--	--	--	--		146533,87	
15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1156	383478,00	--	44330,06	--	44330,06	--	47876,46
		СП - 8%			--	--	--	--		3546,40	
16	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	69,36177	372799,00	--	25857998,49	--	25857998,49	--	27926638,37
		СП - 8%			--	--	--	--		2068639,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				46862924,52	1446694,38	43737636,77	1825261,12	52583239,09
							1678593,37	327189,11	--	3895053,45	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46862924,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				14920460,44				
	Всего заработная плата		Тенге					2005782,48			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28817176,32				
		Накладные расходы	Тенге				1825261,12				
		Сметная прибыль	Тенге				3895053,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52583239,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1314,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2005782,48			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52583239,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1314,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2005782,48			
		РАЗДЕЛ 3.ФБС									
		Торцевая блок-секция левая 15,0									
17	**Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**94**	**2724,10**	**1678,21**	**256065,40**	**157751,74**	**44133,00**	**104953,82**	**389900,72**
		НР - 118%; СП - 8%			**576,39**	**369,82**	**54180,66**	**34763,08**		**28881,50**	
18	**Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**81**	**3028,02**	**1645,59**	**245269,62**	**133292,79**	**57966,84**	**98393,13**	**371155,77**
		НР - 118%; СП - 8%			**666,79**	**362,64**	**54009,99**	**29373,84**		**27493,02**	
19	**Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8**	**3907,19**	**2096,28**	**31257,52**	**16770,24**	**6368,48**	**13940,96**	**48814,32**
		НР - 118%; СП - 8%			**1014,85**	**461,95**	**8118,80**	**3695,60**		**3615,84**	
20	**Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**42**	**6415,97**	**3676,64**	**269470,74**	**154418,88**	**50125,32**	**116767,98**	**417137,70**
		НР - 118%; СП - 8%			**1545,87**	**810,22**	**64926,54**	**34029,24**		**30898,98**	
21	**С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м³**	**78,99**	**57872,00**	**--**	**4571309,28**	**--**	**4571309,28**	**--**	**4937014,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**365704,74**	
22	**ССЦ РК 8.04-08-2021, техчасть**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м³**	**78,99**	**284,00**	**--**	**22433,16**	**--**	**22433,16**	**--**	**24227,81**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1794,65**	
23	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м³**	**14,04**	**31125,07**	**1893,01**	**436995,98**	**26577,86**	**338870,28**	**70861,00**	**548485,51**
		НР - 91%; СП - 8%			**5096,00**	**450,24**	**71547,84**	**6321,37**		**40628,53**	
24	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,058**	**99044,21**	**3351,46**	**5744,56**	**194,39**	**--**	**5217,41**	**11838,93**
		НР - 93%; СП - 8%			**95692,75**	**1033,43**	**5550,18**	**59,94**		**876,96**	
25	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,058**	**399352,00**	**--**	**23162,42**	**--**	**23162,42**	**--**	**25015,41**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1852,99**	
		Рядовая блок-секция левая 14,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	70	2724,10	1678,21	190687,00	117474,70	32865,00	78157,10	290351,60
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	40347,30	25887,40		21507,50	
27	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	77	3028,02	1645,59	233157,54	126710,43	55104,28	93534,21	352827,09
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	51342,83	27923,28		26135,34	
28	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	11	3907,19	2096,28	42979,09	23059,08	8756,66	19168,82	67119,69
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	11163,35	5081,45		4971,78	
29	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	25	6415,97	3676,64	160399,25	91916,00	29836,50	69504,75	248296,25
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	38646,75	20255,50		18392,25	
30	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В 7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	61,748	57872,00	--	3573480,26	--	3573480,26	--	3859358,68
		СП - 8%			--	--	--	--		285878,42	
31	ССЦ РК 8.04-08-2021, техчасть	Надбавка на сульфатостойкость	м³	61,748	284,00	--	17536,43	--	17536,43	--	18939,34
		СП - 8%			--	--	--	--		1402,91	
32	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	10,34	31125,07	1893,01	321833,22	19573,72	249566,86	52186,81	403941,61
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	52692,64	4655,48		29921,58	
33	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,058	99044,21	3351,46	5744,56	194,39	--	5217,41	11838,93
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	5550,18	59,94		876,96	
34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,058	399352,00	--	23162,42	--	23162,42	--	25015,41
		СП - 8%			--	--	--	--		1852,99	
		Средняя левая блок-секция 15,0									
35	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	85	2724,10	1678,21	231548,50	142647,85	39907,50	94905,05	352569,80
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	48993,15	31434,70		26116,25	
36	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	65	3028,02	1645,59	196821,30	106963,35	46516,60	78957,45	297841,05
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	43341,35	23571,60		22062,30	
37	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	11	3907,19	2096,28	42979,09	23059,08	8756,66	19168,82	67119,69
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	11163,35	5081,45		4971,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	6415,97	3676,64	179647,16	102945,92	33416,88	77845,32	278091,80
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	43284,36	22686,16		20599,32	
39	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В 7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	62,666	57872,00	--	3626606,75	--	3626606,75	--	3916735,29
		СП - 8%			--	--	--	--		290128,54	
40	ССЦ РК 8.04-08-2021, техчасть	Надбавка на сульфатостойкость	м³	62,666	284,00	--	17797,14	--	17797,14	--	19220,91
		СП - 8%			--	--	--	--		1423,77	
41	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	11,16	31125,07	1893,01	347355,78	21125,99	269358,43	56325,41	435975,67
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	56871,36	5024,68		32294,47	
42	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,058	99044,21	3351,46	5744,56	194,39	--	5217,41	11838,93
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	5550,18	59,94		876,96	
43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,058	399352,00	--	23162,42	--	23162,42	--	25015,41
		СП - 8%			--	--	--	--		1852,99	
		Средняя правая блок-секция 15,0									
44	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	79	2724,10	1678,21	215203,90	132578,59	37090,50	88205,87	327682,52
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	45534,81	29215,78		24272,75	
45	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	65	3028,02	1645,59	196821,30	106963,35	46516,60	78957,45	297841,05
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	43341,35	23571,60		22062,30	
46	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	3907,19	2096,28	31257,52	16770,24	6368,48	13940,96	48814,32
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	8118,80	3695,60		3615,84	
47	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	29	6415,97	3676,64	186063,13	106622,56	34610,34	80625,51	288023,65
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	44830,23	23496,38		21335,01	
48	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В 7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	60,307	57872,00	--	3490086,70	--	3490086,70	--	3769293,64
		СП - 8%			--	--	--	--		279206,94	
49	ССЦ РК 8.04-08-2021, техчасть	Надбавка на сульфатостойкость	м³	60,307	284,00	--	17127,19	--	17127,19	--	18497,37
		СП - 8%			--	--	--	--		1370,17	
50	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	10,87	31125,07	1893,01	338329,51	20577,02	262358,97	54861,76	424646,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	55393,52	4894,11		31455,28	
51	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,058	99044,21	3351,46	5744,56	194,39	--	5217,41	11838,93
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	5550,18	59,94		876,96	
52	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,058	399352,00	--	23162,42	--	23162,42	--	25015,41
		СП - 8%			--	--	--	--		1852,99	
		Рядовая блок-секция правая 14,2									
53	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	67	2724,10	1678,21	182514,70	112440,07	31456,50	74807,51	277907,96
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	38618,13	24777,94		20585,75	
54	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	81	3028,02	1645,59	245269,62	133292,79	57966,84	98393,13	371155,77
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	54009,99	29373,84		27493,02	
55	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	11	3907,19	2096,28	42979,09	23059,08	8756,66	19168,82	67119,69
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	11163,35	5081,45		4971,78	
56	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	6415,97	3676,64	153983,28	88239,36	28643,04	66724,56	238364,40
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	37100,88	19445,28		17656,56	
57	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В 7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	61,34	57872,00	--	3549868,48	--	3549868,48	--	3833858,00
		СП - 8%			--	--	--	--		283989,48	
58	ССЦ РК 8.04-08-2021, техчасть	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	61,34	284,00	--	17420,56	--	17420,56	--	18814,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1393,64	
59	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	10,34	31125,07	1893,01	321833,22	19573,72	249566,86	52186,81	403941,61
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	52692,64	4655,48		29921,58	
60	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,058	99044,21	3351,46	5744,56	194,39	--	5217,41	11838,93
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	5550,18	59,94		876,96	
61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,058	399352,00	--	23162,42	--	23162,42	--	25015,41
		СП - 8%			--	--	--	--		1852,99	
		Торцевая блок-секция правая 15,0									
62	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	75	2724,10	1678,21	204307,50	125865,75	35212,50	83739,75	311091,00
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	43229,25	27736,50		23043,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	70	3028,02	1645,59	211961,40	115191,30	50094,80	85031,10	320751,90
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	46675,30	25384,80		23759,40	
64	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	3907,19	2096,28	11721,57	6288,84	2388,18	5227,86	18305,37
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	3044,55	1385,85		1355,94	
65	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	37	6415,97	3676,64	237390,89	136035,68	44158,02	102867,03	367478,45
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	57197,19	29978,14		27220,53	
66	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	66,363	57872,00	--	3840559,54	--	3840559,54	--	4147804,30
		СП - 8%			--	--	--	--		307244,76	
67	ССЦ РК 8.04-08-2021, техчасть	Надбавка на сульфатостойкость	м³	66,363	284,00	--	18847,09	--	18847,09	--	20354,86
		СП - 8%			--	--	--	--		1507,77	
68	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	10,87	31125,07	1893,01	338329,51	20577,02	262358,97	54861,76	424646,55
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	55393,52	4894,11		31455,28	
69	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,058	99044,21	3351,46	5744,56	194,39	--	5217,41	11838,93
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	5550,18	59,94		876,96	
70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,058	399352,00	--	23162,42	--	23162,42	--	25015,41
		СП - 8%			--	--	--	--		1852,99	
		Армирование фундаментов									
71	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,87746	99044,21	3351,46	185951,54	6292,23	--	168887,57	383226,23
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	179659,31	1940,22		28387,12	
72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,87746	399352,00	--	749767,41	--	749767,41	--	809748,80
		СП - 8%			--	--	--	--		59981,39	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ									
73	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2078,75	1184,12	27,97	2461489,45	58142,64	1572803,00	779801,49	3500594,21
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	830543,78	7961,61		259303,27	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ									
74	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	353,81	4165,66	10,13	1473852,16	3584,10	1359727,20	103655,72	1703708,36
		НР - 93%; СП - 8%			312,43	2,59	110540,86	916,37		126200,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**33912008,35**	**2497548,31**	**29013441,29**	**3087919,75**	**39959921,10**
							2401018,81	**548549,53**	**--**	**2959993,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**33912008,35**				
	Материалы		Тенге				**5361626,80**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2949568,34**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23540652,94**				
	Местные материалы		Тенге				**111161,57**				
		Накладные расходы	Тенге				**3087919,75**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2959993,00**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39959921,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1676,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2949568,34**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**39959921,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1676,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2949568,34**			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ									
91	**Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**159**	**3305,30**	**1914,30**	**525542,70**	**304373,70**	**5892,54**	**331583,37**	**925696,41**
		НР - 118%; СП - 8%			**1353,94**	**413,37**	**215276,46**	**65725,83**		**68570,34**	
92	**С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**м³**	**1,258**	**148793,00**	**--**	**187181,59**	**--**	**187181,59**	**--**	**202156,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14974,53**	
93	**С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м³**	**2,529**	**220245,00**	**--**	**556999,61**	**--**	**556999,61**	**--**	**601559,58**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44559,97**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1269723,90**	**304373,70**	**750073,74**	**331583,37**	**1729412,11**
							215276,46	**65725,83**	**--**	**128104,84**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1269723,90**				
	Материалы		Тенге				**5892,54**				
	Всего заработная плата		Тенге					**281002,29**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**744181,20**				
		Накладные расходы	Тенге				**331583,37**				
		Сметная прибыль	Тенге				**128104,84**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1729412,11**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**177,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**281002,29**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1729412,11**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**177,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**281002,29**			
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ									
94	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков**	**м²**	**10,62**	**3733,08**	**1039,59**	**39645,31**	**11040,45**	**11579,30**	**17827,48**	**62070,61**
		НР - 90%; СП - 8%			**1603,16**	**262,03**	**17025,56**	**2782,76**		**4597,82**	
95	**С1261-104-0301 261-104-0301 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	**м²**	**10,62**	**43643,00**	**--**	**463488,66**	**--**	**463488,66**	**--**	**500567,75**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		37079,09	
96	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	14	527,00	--	7378,00	--	7378,00	--	7968,24
		СП - 8%			--	--	--	--		590,24	
97	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	7	4001,00	--	28007,00	--	28007,00	--	30247,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2240,56	
98	С1223-502-0308 223-502-0308 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ**	шт.	7	1861,00	--	13027,00	--	13027,00	--	14069,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1042,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**551545,97**	**11040,45**	**523479,96**	**17827,48**	**614923,32**
							17025,56	**2782,76**	--	**45549,88**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**551545,97**				
	Материалы		Тенге				**11579,30**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19808,32**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**511900,66**				
		Накладные расходы	Тенге				**17827,48**				
		Сметная прибыль	Тенге				**45549,87**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**614923,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19808,32**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**614923,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19808,32**			
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕГОРОДКА									
99	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м² перегородок (за вычетом проемов)	34,086	5691,84	394,71	194012,06	13454,09	95105,05	82401,20	298526,21
		НР - 93%; СП - 8%			2506,98	92,43	85452,92	3150,57		22112,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**194012,06**	**13454,09**	**95105,05**	**82401,20**	**298526,21**
							85452,92	**3150,57**	--	**22112,95**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**194012,06**				
	Материалы		Тенге				**95105,05**				
	Всего заработная плата		Тенге					**88603,49**			
		Накладные расходы	Тенге				**82401,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22112,95**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**298526,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**88603,49**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**298526,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**88603,49**			
		РАЗДЕЛ 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		ЛЕВАЯ ТОРЦЕВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ, 15м									
100	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	4	3765,90	1111,63	15063,60	4446,52	6580,24	5864,60	22602,44
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	4036,84	933,16		1674,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	22	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	110451,44 26914,14	28787,00 5940,66	54750,30	38768,62 11937,64	161157,70
102	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	м²	33	11975,00 --	-- --	395175,00 --	-- --	395175,00	-- 31614,00	426789,00
103	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	м²	129,6	8126,00 --	-- --	1053129,60 --	-- --	1053129,60	-- 84250,37	1137380,00
104	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	36918,36 16995,04	19078,30 4101,96	845,02	24894,46 4945,02	66757,84
105	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	**Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5** *СП - 8%*	шт.	2	34644,00 --	-- --	69288,00 --	-- --	69288,00	-- 5543,04	74831,04
106	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	790,21 246,14	353,61 76,36	1580,42 492,28	707,22 152,72	380,92	761,10 187,32	2528,84
107	Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	10	3774,99 1577,09	2144,72 463,13	37749,90 15770,90	21447,20 4631,30	531,80	24074,60 4946,00	66770,50
108	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	0,208	115127,00 --	-- --	23946,42 --	-- --	23946,42	-- 1915,71	25862,13
109	С1222-102-0106 222-102-0106 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 20 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	0,0185	124995,00 --	-- --	2312,41 --	-- --	2312,41	-- 184,99	2497,40
110	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	0,185	148793,00 --	-- --	27526,70 --	-- --	27526,70	-- 2202,14	29728,84
111	С1222-102-0209 222-102-0209 РСНБ РК 2022	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	1,208	80754,00 --	-- --	97550,83 --	-- --	97550,83	-- 7804,07	105354,90
112	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,04602	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	52343,24 4051,39	402,50 90,71	47889,35	4887,68 4578,47	61809,40
		ЛЕВАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ 14,2м									
113	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	2	3765,90	1111,63	7531,80	2223,26	3290,12	2932,30	11301,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	2018,42	466,58		837,12	
114	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	18	5020,52	1308,50	90369,36	23553,00	44795,70	31719,78	131856,30
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	22020,66	4860,54		9767,16	
115	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	2	13999,31	2301,39	27998,62	4602,78	9718,64	17333,70	48958,90
		НР - 118%; СП - 8%			6838,60	506,19	13677,20	1012,38		3626,58	
116	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	145,44	8126,00	--	1181845,44	--	1181845,44	--	1276393,08
		СП - 8%			--	--	--	--		94547,64	
117	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	790,21	353,61	1580,42	707,22	380,92	761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	
118	Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9	3774,99	2144,72	33974,91	19302,48	478,62	21667,14	60093,45
		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	14193,81	4168,17		4451,40	
119	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,192	115127,00	--	22104,38	--	22104,38	--	23872,73
		СП - 8%			--	--	--	--		1768,35	
120	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,185	148793,00	--	27526,70	--	27526,70	--	29728,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2202,14	
121	С1222-102-0209 222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,208	80754,00	--	97550,83	--	97550,83	--	105354,90
		СП - 8%			--	--	--	--		7804,07	
122	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0408	1137402,00	8746,28	46406,00	356,84	42457,31	4333,28	54798,42
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	3591,85	80,42		4059,14	
		СРЕДНЯЯ левая БЛОК-СЕКЦИЯ 15м									
123	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7	3765,90	1111,63	26361,30	7781,41	11515,42	10263,05	39554,27
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	7064,47	1633,03		2929,92	
124	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22	5020,52	1308,50	110451,44	28787,00	54750,30	38768,62	161157,70
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	26914,14	5940,66		11937,64	
125	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	33	11975,00	--	395175,00	--	395175,00	--	426789,00
		СП - 8%			--	--	--	--		31614,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	139,2	8126,00	--	1131139,20	--	1131139,20	--	1221630,34
		СП - 8%			--	--	--	--		90491,14	
127	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	2	18459,18	9539,15	36918,36	19078,30	845,02	24894,46	66757,84
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	16995,04	4101,96		4945,02	
128	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	шт.	2	34644,00	--	69288,00	--	69288,00	--	74831,04
		СП - 8%			--	--	--	--		5543,04	
129	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	790,21	353,61	1580,42	707,22	380,92	761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	
130	Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	3774,99	2144,72	3774,99	2144,72	53,18	2407,46	6677,05
		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	1577,09	463,13		494,60	
131	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,208	115127,00	--	23946,42	--	23946,42	--	25862,13
		СП - 8%			--	--	--	--		1915,71	
132	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,185	148793,00	--	27526,70	--	27526,70	--	29728,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2202,14	
133	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0522	1137402,00	8746,28	59372,38	456,56	54320,37	5544,05	70109,74
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	4595,45	102,90		5193,31	
		СРЕДНЯЯ правая БЛОК-СЕКЦИЯ 15м									
134	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	3765,90	1111,63	15063,60	4446,52	6580,24	5864,60	22602,44
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	4036,84	933,16		1674,24	
135	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22	5020,52	1308,50	110451,44	28787,00	54750,30	38768,62	161157,70
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	26914,14	5940,66		11937,64	
136	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	33	11975,00	--	395175,00	--	395175,00	--	426789,00
		СП - 8%			--	--	--	--		31614,00	
137	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	129,6	8126,00	--	1053129,60	--	1053129,60	--	1137380,00
		СП - 8%			--	--	--	--		84250,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	36918,36 16995,04	19078,30 4101,96	845,02	24894,46 4945,02	66757,84
139	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	**Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5** *СП - 8%*	шт.	2	34644,00 --	-- --	69288,00 --	-- --	69288,00	-- 5543,04	74831,04
140	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	790,21 246,14	353,61 76,36	1580,42 492,28	707,22 152,72	380,92	761,10 187,32	2528,84
141	Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	3774,99 1577,09	2144,72 463,13	3774,99 1577,09	2144,72 463,13	53,18	2407,46 494,60	6677,05
142	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	0,208	115127,00 --	-- --	23946,42 --	-- --	23946,42	-- 1915,71	25862,13
143	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	0,185	148793,00 --	-- --	27526,70 --	-- --	27526,70	-- 2202,14	29728,84
144	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0522	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	59372,38 4595,45	456,56 102,90	54320,37	5544,05 5193,31	70109,74
		ПРАВАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ 14,2 м									
145	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	7531,80 2018,42	2223,26 466,58	3290,12	2932,30 837,12	11301,22
146	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	18	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	90369,36 22020,66	23553,00 4860,54	44795,70	31719,78 9767,16	131856,30
147	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	13999,31 6838,60	2301,39 506,19	27998,62 13677,20	4602,78 1012,38	9718,64	17333,70 3626,58	48958,90
148	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	м²	145,44	8126,00 --	-- --	1181845,44 --	-- --	1181845,44	-- 94547,64	1276393,08
149	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	790,21 246,14	353,61 76,36	1580,42 492,28	707,22 152,72	380,92	761,10 187,32	2528,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов вздании до 5 т	шт. сборных конструкций	9	3774,99	2144,72	33974,91	19302,48	478,62	21667,14	60093,45
		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	14193,81	4168,17		4451,40	
151	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,192	115127,00	--	22104,38	--	22104,38	--	23872,73
		СП - 8%			--	--	--	--		1768,35	
152	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,185	148793,00	--	27526,70	--	27526,70	--	29728,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2202,14	
153	С1222-102-0209 222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,208	80754,00	--	97550,83	--	97550,83	--	105354,90
		СП - 8%			--	--	--	--		7804,07	
154	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0408	1137402,00	8746,28	46406,00	356,84	42457,31	4333,28	54798,42
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	3591,85	80,42		4059,14	
		ПРАВАЯ ТОРЦЕВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ									
155	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	3765,90	1111,63	15063,60	4446,52	6580,24	5864,60	22602,44
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	4036,84	933,16		1674,24	
156	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22	5020,52	1308,50	110451,44	28787,00	54750,30	38768,62	161157,70
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	26914,14	5940,66		11937,64	
157	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	33	11975,00	--	395175,00	--	395175,00	--	426789,00
		СП - 8%			--	--	--	--		31614,00	
158	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	129,6	8126,00	--	1053129,60	--	1053129,60	--	1137380,00
		СП - 8%			--	--	--	--		84250,37	
159	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	2	18459,18	9539,15	36918,36	19078,30	845,02	24894,46	66757,84
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	16995,04	4101,96		4945,02	
160	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	шт.	2	34644,00	--	69288,00	--	69288,00	--	74831,04
		СП - 8%			--	--	--	--		5543,04	
161	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	790,21	353,61	1580,42	707,22	380,92	761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	9	3774,99	2144,72	33974,91	19302,48	478,62	21667,14	60093,45
		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	14193,81	4168,17		4451,40	
163	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,208	115127,00	--	23946,42	--	23946,42	--	25862,13
		СП - 8%			--	--	--	--		1915,71	
164	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,185	148793,00	--	27526,70	--	27526,70	--	29728,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2202,14	
165	С1222-102-0209 222-102-0209 РСНБ РК 2022	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	1,208	80754,00	--	97550,83	--	97550,83	--	105354,90
		СП - 8%			--	--	--	--		7804,07	
166	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,04602	1137402,00	8746,28	52343,24	402,50	47889,35	4887,68	61809,40
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	4051,39	90,71		4578,47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				10595522,48	363659,45	9872681,19	514468,29	11998790,25
							359181,84	76808,44	--	888799,48	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10595522,48				
	Материалы		Тенге				662939,96				
	Всего заработная плата		Тенге					435990,28			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9209741,25				
		Накладные расходы	Тенге				514468,29				
		Сметная прибыль	Тенге				888799,50				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11998790,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250,00
		Сметная заработная плата	Тенге					435990,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11998790,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250,00
		Сметная заработная плата	Тенге					435990,28			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Общестроительные работы. Выше отм. 0,000

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м³ кладки	340,222	37654,17	3579,53	12810777,03	1217834,86	8170727,32	3443036,43	17554118,13
		НР - 93%; СП - 8%			10058,77	822,92	3422214,85	279975,49		1300304,67	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
4	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м³ кладки	12,24	35541,93	4287,79	435033,22	52482,55	269561,64	116756,50	595932,92
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	112989,03	12555,55		44143,19	
		ПЕРЕГОРОДКИ ЛОДЖИЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м² перегородок (за вычетом проемов)	40	5584,49	394,71	223379,60	15788,40	107312,00	96698,00	345684,00
		НР - 93%; СП - 8%			2506,98	92,43	100279,20	3697,20		25606,40	
	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										
7	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м³ кладки	180	34360,27	4287,79	6184848,60	771802,20	3836619,00	1637793,00	8448453,00
		НР - 93%; СП - 8%			8757,93	1025,78	1576427,40	184640,40		625811,40	
8	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м² перегородок (за вычетом проемов)	716,12	5584,49	394,71	3999165,00	282659,72	1921206,74	1731184,29	6188780,65
		НР - 93%; СП - 8%			2506,98	92,43	1795298,52	66190,97		458431,38	
	АРМИРОВАНИЕ СТЕН										
9	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1577	99044,21	3351,46	15619,27	528,52	--	14185,96	32189,65
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	15090,75	162,97		2384,42	
10	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7885	481766,00	--	379872,49	--	379872,49	--	410262,29
		СП - 8%			--	--	--	--		30389,80	
11	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,0074	77768,27	6286,51	575,49	46,52	47,85	461,67	1120,13
		НР - 93%; СП - 8%			65016,76	2066,86	481,12	15,29		82,97	
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037	399352,00	--	14776,02	--	14776,02	--	15958,10
		СП - 8%			--	--	--	--		1182,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				24064046,70	2341142,77	14700123,06	7040115,86	33592498,87
							7022780,87	547237,87	--	2488336,31	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24064046,70				
	Материалы		Тенге				14305474,54				
	Всего заработная плата		Тенге					7570018,74			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				394648,51				
		Накладные расходы	Тенге				7040115,85				
		Сметная прибыль	Тенге				2488336,31				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33592498,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4797,00
		Сметная заработная плата	Тенге					7570018,74			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				33592498,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4797,00
		Сметная заработная плата	Тенге					7570018,74			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
20	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	3,63	220245,00	--	799489,35	--	799489,35	--	863448,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		63959,15	
21	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	2,65	188560,00	--	499684,00	--	499684,00	--	539658,72
		СП - 8%			--	--	--	--		39974,72	
22	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	1,5	148166,00	--	222249,00	--	222249,00	--	240028,92
		СП - 8%			--	--	--	--		17779,92	
23	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,28	115113,00	--	32231,64	--	32231,64	--	34810,17
		СП - 8%			--	--	--	--		2578,53	
24	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	3,35	217656,00	--	729147,60	--	729147,60	--	787479,41
		СП - 8%			--	--	--	--		58331,81	
25	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	7,86	148793,00	--	1169513,00	--	1169513,00	--	1263074,00
		СП - 8%			--	--	--	--		93561,04	
30	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2022	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**	м³	5,4	185277,00	--	1000495,80	--	1000495,80	--	1080535,46
		СП - 8%			--	--	--	--		80039,66	
31	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	24	2448,51	85,08	58764,24	2041,92	13231,92	51838,80	119451,36
		НР - 118%; СП - 8%			1812,10	18,37	43490,40	440,88		8848,32	
32	С1222-203-0101 222-203-0101 РСНБ РК 2022	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4**	шт.	24	11111,00	--	266664,00	--	266664,00	--	287997,12
		СП - 8%			--	--	--	--		21333,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**4778238,61**	**2041,92**	**4732706,29**	**51838,80**	**5216483,68**
							43490,40	**440,88**	**--**	**386406,27**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4778238,61**				
	Материалы		Тенге				**13231,92**				
	Всего заработная плата		Тенге					**43931,28**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4719474,37**				
		Накладные расходы	Тенге				**51838,80**				
		Сметная прибыль	Тенге				**386406,27**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5216483,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43931,28**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**5216483,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43931,28**			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПБ,ПБ,ПБК,КВ, ПТ, ППУ									
		Торцевая левая блок-секция 15м. Типовой этаж									
34	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	19	5020,52	1308,50	95389,88	24861,50	47284,35	33481,99	139181,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	23244,03	5130,57		10309,78	
35	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м²	28,8	11975,00	--	344880,00	--	344880,00	--	372470,40
		СП - 8%			--	--	--	--		27590,40	
36	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м²	109,44	8126,00	--	889309,44	--	889309,44	--	960454,20
		СП - 8%			--	--	--	--		71144,76	
37	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	2	18459,18	9539,15	36918,36	19078,30	845,02	24894,46	66757,84
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	16995,04	4101,96		4945,02	
38	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	**Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5**	шт.	2	34644,00	--	69288,00	--	69288,00	--	74831,04
		СП - 8%			--	--	--	--		5543,04	
39	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	2	790,21	353,61	1580,42	707,22	380,92	761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	
40	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,166	115127,00	--	19111,08	--	19111,08	--	20639,97
		СП - 8%			--	--	--	--		1528,89	
41	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,031	1137402,00	8746,28	35259,46	271,14	32259,22	3292,44	41636,05
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	2729,10	61,11		3084,15	
42	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных**	шт. сборных конструкций	1	18459,18	9539,15	18459,18	9539,15	422,51	12447,23	33378,92
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	8497,52	2050,98		2472,51	
43	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	**Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93**	шт.	1	34644,00	--	34644,00	--	34644,00	--	37415,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2771,52	
		Рядовая левая блок-секция 14,2м. Типовой этаж									
44	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	1	3765,90	1111,63	3765,90	1111,63	1645,06	1466,15	5650,61
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	1009,21	233,29		418,56	
45	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	16	5020,52	1308,50	80328,32	20936,00	39818,40	28195,36	117205,60
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	19573,92	4320,48		8681,92	
46	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	2	13999,31	2301,39	27998,62	4602,78	9718,64	17333,70	48958,90
		НР - 118%; СП - 8%			6838,60	506,19	13677,20	1012,38		3626,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	112,75	8126,00	--	916206,50	--	916206,50	--	989503,02
		СП - 8%			--	--	--	--		73296,52	
48	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	790,21	353,61	1580,42	707,22	380,92	761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	
49	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,1536	115127,00	--	17683,51	--	17683,51	--	19098,19
		СП - 8%			--	--	--	--		1414,68	
50	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,031	1137402,00	8746,28	35259,46	271,14	32259,22	3292,44	41636,05
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	2729,10	61,11		3084,15	
51	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	1	18459,18	9539,15	18459,18	9539,15	422,51	12447,23	33378,92
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	8497,52	2050,98		2472,51	
52	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93	шт.	1	34644,00	--	34644,00	--	34644,00	--	37415,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2771,52	
		Рядовая левая средняя блок-секция 15м. Типовой этаж									
53	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	3765,90	1111,63	7531,80	2223,26	3290,12	2932,30	11301,22
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	2018,42	466,58		837,12	
54	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	19	5020,52	1308,50	95389,88	24861,50	47284,35	33481,99	139181,65
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	23244,03	5130,57		10309,78	
55	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	28,8	11975,00	--	344880,00	--	344880,00	--	372470,40
		СП - 8%			--	--	--	--		27590,40	
56	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	103,32	8126,00	--	839578,32	--	839578,32	--	906744,59
		СП - 8%			--	--	--	--		67166,27	
57	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	2	18459,18	9539,15	36918,36	19078,30	845,02	24894,46	66757,84
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	16995,04	4101,96		4945,02	
58	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	шт.	2	34644,00	--	69288,00	--	69288,00	--	74831,04
		СП - 8%			--	--	--	--		5543,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	790,21	353,61	1580,42	707,22	380,92	761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	
60	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,154	115127,00	--	17729,56	--	17729,56	--	19147,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1418,36	
61	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03	1137402,00	8746,28	34122,06	262,39	31218,61	3186,23	40292,96
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	2641,06	59,14		2984,66	
62	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	1	18459,18	9539,15	18459,18	9539,15	422,51	12447,23	33378,92
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	8497,52	2050,98		2472,51	
63	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93	шт.	1	34644,00	--	34644,00	--	34644,00	--	37415,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2771,52	
		Рядовая правая средняя блок-секция 15м. Типовой этаж									
64	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	3765,90	1111,63	7531,80	2223,26	3290,12	2932,30	11301,22
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	2018,42	466,58		837,12	
65	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	19	5020,52	1308,50	95389,88	24861,50	47284,35	33481,99	139181,65
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	23244,03	5130,57		10309,78	
66	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	28,8	11975,00	--	344880,00	--	344880,00	--	372470,40
		СП - 8%			--	--	--	--		27590,40	
67	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	--	8126,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
68	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	2	18459,18	9539,15	36918,36	19078,30	845,02	24894,46	66757,84
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	16995,04	4101,96		4945,02	
69	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	шт.	2	34644,00	--	69288,00	--	69288,00	--	74831,04
		СП - 8%			--	--	--	--		5543,04	
70	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	790,21	353,61	1580,42	707,22	380,92	761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,153	115127,00 --	-- --	17614,43 --	-- --	17614,43	-- 1409,15	19023,58
72	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,03	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	34122,06 2641,06	262,39 59,14	31218,61	3186,23 2984,66	40292,96
73	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	422,51	12447,23 2472,51	33378,92
74	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93 *СП - 8%*	шт.	1	34644,00 --	-- --	34644,00 --	-- --	34644,00	-- 2771,52	37415,52
		Рядовая правая блок-секция 14,2м. Типовой этаж									
75	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	1645,06	1466,15 418,56	5650,61
76	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	16	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	80328,32 19573,92	20936,00 4320,48	39818,40	28195,36 8681,92	117205,60
77	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	13999,31 6838,60	2301,39 506,19	27998,62 13677,20	4602,78 1012,38	9718,64	17333,70 3626,58	48958,90
78	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	112,75	8126,00 --	-- --	916206,50 --	-- --	916206,50	-- 73296,52	989503,02
79	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	790,21 246,14	353,61 76,36	1580,42 492,28	707,22 152,72	380,92	761,10 187,32	2528,84
80	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,153	115127,00 --	-- --	17614,43 --	-- --	17614,43	-- 1409,15	19023,58
81	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,03	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	34122,06 2641,06	262,39 59,14	31218,61	3186,23 2984,66	40292,96
82	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	422,51	12447,23 2472,51	33378,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93	шт.	1	34644,00	--	34644,00	--	34644,00	--	37415,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2771,52	
		Торцевая правая блок-секция 15м. Типовой этаж									
84	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	3765,90	1111,63	7531,80	2223,26	3290,12	2932,30	11301,22
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	2018,42	466,58		837,12	
85	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	17	5020,52	1308,50	85348,84	22244,50	42307,05	29957,57	124530,95
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	20797,29	4590,51		9224,54	
86	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	14,4	11975,00	--	172440,00	--	172440,00	--	186235,20
		СП - 8%			--	--	--	--		13795,20	
87	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	112,32	8126,00	--	912712,32	--	912712,32	--	985729,31
		СП - 8%			--	--	--	--		73016,99	
88	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	2	18459,18	9539,15	36918,36	19078,30	845,02	24894,46	66757,84
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	16995,04	4101,96		4945,02	
89	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	шт.	2	34644,00	--	69288,00	--	69288,00	--	74831,04
		СП - 8%			--	--	--	--		5543,04	
90	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	790,21	353,61	1580,42	707,22	380,92	761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	
91	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,166	115127,00	--	19111,08	--	19111,08	--	20639,97
		СП - 8%			--	--	--	--		1528,89	
92	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03	1137402,00	8746,28	34122,06	262,39	31218,61	3186,23	40292,96
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	2641,06	59,14		2984,66	
93	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	1	18459,18	9539,15	18459,18	9539,15	422,51	12447,23	33378,92
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	8497,52	2050,98		2472,51	
94	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93	шт.	1	34644,00	--	34644,00	--	34644,00	--	37415,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2771,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**7368190,93**	**296182,86**	**6768961,37**	**431348,50**	**8423502,66**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							303046,70	**62503,08**	**--**	**623963,23**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7368190,93**				
	Материалы		Тенге				**493988,22**				
	Всего заработная плата		Тенге					**365549,78**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6274973,17**				
		Накладные расходы	Тенге				**431348,48**				
		Сметная прибыль	Тенге				**623963,22**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8423502,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**208,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**365549,78**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**8423502,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**208,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**365549,78**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**167136710,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13451891,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8907829,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2096380,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**117587353,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**14809155,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**12380482,00**	
	СМР							167136710,000			
	Оборудование										
	Итого по акту:										**167136710,000**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)							1504230			1504230
	Итого по главам 2-8 :							**168640940**	**0,00**		**168640940**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)							708292			708292
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									7130032	**7130032**
	Итого по главам 2-9 :							**169349232**	**0,00**	**7130032**	**176479264**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							3386985			**3386985**
	Итого :							**172736217**	**0,00**	**7130032**	**179866249**
	в том числе в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,0450539							**180518657**	**0,00**	**7451268**	**187969925**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,950000000277423										**178571429**
	НДС (12 %)									**21428571,43**	21428571
	Всего :										**200000000,00**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Джалимбетов Д.**

Инженер технического надзора
ТОО "Әсем - Құрылыс Қызылорда "

_____ **Эбибуллаев Г. А.**

Авторский надзор
ТОО "ПроектСервис"
эксперт

_____ **Асанханов Г.К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ **Домбаев Х.У.**