Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование стройки:Строительство 5-ти этажных 10-ти жилых домов в микрорайоне №2 в левобережной части р.Сырдарьи в г.Кызылорда. 60-ти квартирный жилой дом № 8

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 140 от 14.09.2022 г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№ 3	08.02.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	490 000 000,00							10 714 285,71	
в т.ч. За отчетный месяц	100 000 000,00	89 285 714,28						10 714 285,71	**100000000,00**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Джалимбетов Д.

Технадзор:

ТОО "Әсем - Құрылыс Қызылорда "

Никулин В.М.

Авторский надзор

ТОО "ПроектСервис"

эксперт

Асанханов Г.К.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

Домбаев Х.У.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование объект Строительство 5-ти этажных 10-ти жилых домов в микрорайоне №2 в левобережной части р.Сырдарьи в г.Кызылорда. 60-ти квартирный жилой дом № 8

Акт № 3
приемки выполненных работ за февраль 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**696,15**		**37654,17**	**3579,53**	**26212950,45**	**2491889,81**	**16718647,90**	**7045017,12**	**35918604,13**
		НР - 93%; СП - 8%				**10058,77**	**822,92**	**7002412,74**	**572875,76**		**2660636,57**	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ										
4	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**28,96**		**35541,93**	**4287,79**	**1029294,29**	**124174,40**	**637786,37**	**276247,41**	**1409985,07**
		НР - 93%; СП - 8%				**9231,13**	**1025,78**	**267333,52**	**29706,59**		**104443,37**	
		ПЕРЕГОРОДКИ ЛОДЖИЙ										
5	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**95,44**		**5584,49**	**394,71**	**532983,73**	**37671,12**	**256046,44**	**230721,43**	**824802,03**
		НР - 93%; СП - 8%				**2506,98**	**92,43**	**239266,17**	**8821,52**		**61096,87**	
		ПЕРЕГОРОДКИ В ПОДЪЕЗДЕ										
6	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**30**		**5584,49**	**394,71**	**167534,70**	**11841,30**	**80484,00**	**72523,50**	**259263,00**
		НР - 93%; СП - 8%				**2506,98**	**92,43**	**75209,40**	**2772,90**		**19204,80**	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										
7	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**429,66**		**34360,27**	**4287,79**	**14763233,61**	**1842291,85**	**9158009,56**	**3909411,89**	**20166457,31**
		НР - 93%; СП - 8%				**8757,93**	**1025,78**	**3762932,20**	**440736,63**		**1493811,81**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м² перегородок (за вычетом проемов)	1718,48	5584,49	394,71	9596834,38	678301,24	4610338,15	4154339,48	14851276,01
		НР - 93%; СП - 8%			2506,98	92,43	4308195,00	158839,11		1100102,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				52302831,16	5186169,72	31461312,42	15688260,82	73430387,56
							15655349,02	1213752,51	--	5439295,58	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52302831,16				
	Материалы		Тенге				31461312,39				
	Всего заработная плата		Тенге					16869101,53			
		Накладные расходы	Тенге				15688260,83				
		Сметная прибыль	Тенге				5439295,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73430387,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10682,00
		Сметная заработная плата	Тенге					16869101,53			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				73430387,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10682,00
		Сметная заработная плата	Тенге					16869101,53			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
20	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	3,41	220245,00	--	751035,45	--	751035,45	--	811118,29
		СП - 8%			--	--	--	--		60082,84	
21	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	2,43	188560,00	--	458200,80	--	458200,80	--	494856,86
		СП - 8%			--	--	--	--		36656,06	
22	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	1,4	148166,00	--	207432,40	--	207432,40	--	224026,99
		СП - 8%			--	--	--	--		16594,59	
23	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,3	115113,00	--	34533,90	--	34533,90	--	37296,61
		СП - 8%			--	--	--	--		2762,71	
24	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	3,22	217656,00	--	700852,32	--	700852,32	--	756920,51
		СП - 8%			--	--	--	--		56068,19	
25	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	7,55	148793,00	--	1123387,15	--	1123387,15	--	1213258,12
		СП - 8%			--	--	--	--		89870,97	
30	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2022	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**	м³	5,2	185277,00	--	963440,40	--	963440,40	--	1040515,63
		СП - 8%			--	--	--	--		77075,23	
31	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	23,2	2448,51	85,08	56805,43	1973,85	12790,86	50110,84	115469,65
		НР - 118%; СП - 8%			1812,10	18,37	42040,72	426,18		8553,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С1222-203-0101 222-203-0101 РСНБ РК 2022	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4**	**шт.**	**23,2**	**11111,00**	**--**	**257775,20**	**--**	**257775,20**	**--**	**278397,22**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20622,02**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4553463,00**	**1973,85**	**4509448,48**	**50110,84**	**4971859,88**
							42040,72	**426,18**	**--**	**368285,99**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4553463,00**				
		Материалы	Тенге				**12790,86**				
		Всего заработная плата	Тенге					**42466,90**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4496657,62**				
		Накладные расходы	Тенге				**50110,84**				
		Сметная прибыль	Тенге				**368285,99**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4971859,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42466,90**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4971859,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42466,90**			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПБ,ПБ,ПБК,КВ, ПТ, ППУ									
		Торцевая левая блок-секция 15м. Типовой этаж									
34	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**18**	**5020,52**	**1308,50**	**90369,36**	**23553,00**	**44795,70**	**31719,78**	**131856,30**
		НР - 118%; СП - 8%			**1223,37**	**270,03**	**22020,66**	**4860,54**		**9767,16**	
35	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м²**	**27,68**	**11975,00**	**--**	**331468,00**	**--**	**331468,00**	**--**	**357985,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26517,44**	
36	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м²**	**105,104**	**8126,00**	**--**	**854075,10**	**--**	**854075,10**	**--**	**922401,11**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68326,01**	
37	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**18459,18**	**9539,15**	**36918,36**	**19078,30**	**845,02**	**24894,46**	**66757,84**
		НР - 118%; СП - 8%			**8497,52**	**2050,98**	**16995,04**	**4101,96**		**4945,02**	
38	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	**Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5**	**шт.**	**2**	**34644,00**	**--**	**69288,00**	**--**	**69288,00**	**--**	**74831,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5543,04**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1382118,82**	**42631,30**	**1300471,82**	**56614,24**	**1553831,73**
							39015,70	**8962,50**	**--**	**115098,67**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1382118,82**				
		Материалы	Тенге				**45640,72**				
		Всего заработная плата	Тенге					**47978,20**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1254831,10**				
		Накладные расходы	Тенге				**56614,24**				
		Сметная прибыль	Тенге				**115098,67**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1553831,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47978,20**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1553831,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47978,20**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**79956079,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**15736405,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5230775,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1223141,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**37271233,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**15794986,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5922680,00**	
	СМР							79956079,000			
	Оборудование										
	Итого по акту:										**79956079,000**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)							719605			719605
	Итого по главам 2-8 :							**80675684**	**0,00**		**80675684**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)							338838			338838
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									7298312	**7298312**
	Итого по главам 2-9 :							**81014522**	**0,00**	**7298312**	**88312834**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							1620290			**1620290**
	Итого :							**82634812**	**0,00**	**7298312**	**89933124**
	в том числе в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,0450539							**86357833**	**0,00**	**7627130**	**93984962**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,950000000277423										**89285714**
	НДС (12 %)									**10714285,71**	10714286
	Всего :										**100000000,00**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Джалимбетов Д.**

Эксперт технадзора
ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда "

_____ **Никулин В.М.**

Авторский надзор
ТОО "ПроектСервис"
эксперт

_____ **Асанханов Г.К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ **Домбаев Х.У.**