Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование стройки:Строительство 5-ти этажных 10-ти жилых домов в микрорайоне №2 в левобережной части р.Сырдарьи в г.Кызылорда. 60-ти квартирный жилой дом № 8

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 140 от 14.09.2022 г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№ 4	14.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	590 069 923,07							10 721 777,47	
в т.ч. За отчетный месяц	100 069 923,07	89 348 145,60						10 721 777,47	**100069923,07**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Джалимбетов Д.**

Технадзор:
ТОО "Өсем - Құрылыс Қызылорда "

_____ **Никулин В.М.**

Авторский надзор
ТОО "Проектсервис"
эксперт

_____ **Асанханов Г.К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ **Домбаев Х.У.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование объект.Строительство 5-ти этажных 10-ти жилых домов в микрорайоне №2 в левобережной части р.Сырдарьи в г.Кызылорда. 60-ти квартирный жилой дом № 8

Акт № 4
приемки выполненных работ за апрель 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м³ кладки	54,738		37654,17	3579,53	2061114,00	195936,31	1314580,70	553946,92	2824265,68
		НР - 93%; СП - 8%				10058,77	822,92	550596,95	45044,99		209204,80	
		ПАРАПЕТ										
3	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м³ кладки	141,5		35541,93	4287,79	5029183,09	606722,29	3116255,91	1349758,59	6889257,19
		НР - 93%; СП - 8%				9231,13	1025,78	1306204,89	145147,87		510315,51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					7090297,00	802658,60	4430836,61	1903705,51	9713522,87
								1856801,84	190192,86	--	719520,31	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7090297,00				
	Материалы		Тенге					4430836,60				
	Всего заработная плата		Тенге						2046994,70			
		Накладные расходы	Тенге					1903705,52				
		Сметная прибыль	Тенге					719520,30				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9713522,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1295,00
		Сметная заработная плата	Тенге						2046994,70			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9713522,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1295,00
		Сметная заработная плата	Тенге						2046994,70			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ										
20	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	2,555		220245,00	--	562725,98	--	562725,98	--	607744,06
		СП - 8%				--	--	--	--		45018,08	
21	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	1,822		188560,00	--	343556,32	--	343556,32	--	371040,83

Страниц - 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		27484,51	
22	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	1,065	148166,00	--	157796,79	--	157796,79	--	170420,53
		СП - 8%			--	--	--	--		12623,74	
23	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,382	115113,00	--	43973,17	--	43973,17	--	47491,02
		СП - 8%			--	--	--	--		3517,85	
24	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	2,414	217656,00	--	525421,58	--	525421,58	--	567455,31
		СП - 8%			--	--	--	--		42033,73	
25	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	5,66	148793,00	--	842168,38	--	842168,38	--	909541,85
		СП - 8%			--	--	--	--		67373,47	
27	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П**	т	1,92	553868,00	--	1063426,56	--	1063426,56	--	1148500,68
		СП - 8%			--	--	--	--		85074,12	
28	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,382	463375,00	--	177009,25	--	177009,25	--	191169,99
		СП - 8%			--	--	--	--		14160,74	
29	Е11-070202-0104 1107-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Балки. Укладка**	шт. сборных конструкций	180	6306,96	1747,95	1135252,80	314631,00	86445,00	986671,80	2291679,00
		НР - 118%; СП - 8%			4078,76	566,59	734176,80	101986,20		169754,40	
30	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2022	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**	м³	7,76	185277,00	--	1437749,52	--	1437749,52	--	1552769,48
		СП - 8%			--	--	--	--		115019,96	
31	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	34,8	2448,51	85,08	85208,15	2960,79	19186,28	75166,26	173204,47
		НР - 118%; СП - 8%			1812,10	18,37	63061,08	639,28		12830,06	
32	С1222-203-0101 222-203-0101 РСНБ РК 2022	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4**	шт.	34,8	11111,00	--	386662,80	--	386662,80	--	417595,82
		СП - 8%			--	--	--	--		30933,02	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6760951,30	317591,79	5646121,63	1061838,06	8448613,05
							797237,88	102625,48	--	625823,69	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6760951,30				
		Материалы	Тенге				105631,28				
		Всего заработная плата	Тенге					899863,36			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5540490,35				
		Накладные расходы	Тенге				1061838,06				
		Сметная прибыль	Тенге				625823,68				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8448613,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493,00
		Сметная заработная плата	Тенге					899863,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8448613,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493,00
		Сметная заработная плата	Тенге					899863,36			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПБ,ПБ,ПБК,КВ, ПТ, ППУ									
		Торцевая левая блок-секция 15м. Типовой этаж									
33	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	3765,90	1111,63	15063,60	4446,52	6580,24	5864,60	22602,44
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	4036,84	933,16		1674,24	
34	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	28	5020,52	1308,50	140574,56	36638,00	69682,20	49341,88	205109,80
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	34254,36	7560,84		15193,36	
35	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	41,52	11975,00	--	497202,00	--	497202,00	--	536978,16
		СП - 8%			--	--	--	--		39776,16	
36	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	157,656	8126,00	--	1281112,66	--	1281112,66	--	1383601,67
		СП - 8%			--	--	--	--		102489,01	
37	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	2	18459,18	9539,15	36918,36	19078,30	845,02	24894,46	66757,84
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	16995,04	4101,96		4945,02	
38	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	шт.	2	34644,00	--	69288,00	--	69288,00	--	74831,04
		СП - 8%			--	--	--	--		5543,04	
39	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	790,21	353,61	3160,84	1414,44	761,84	1522,20	5057,68
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	984,56	305,44		374,64	
40	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,406	115127,00	--	46741,56	--	46741,56	--	50480,89
		СП - 8%			--	--	--	--		3739,32	
41	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07396	1137402,00	8746,28	84122,25	646,88	76964,27	7855,13	99335,57
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	6511,10	145,79		7358,19	
		Рядовая левая блок-секция 14,2м. Типовой этаж									
44	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1	3765,90	1111,63	3765,90	1111,63	1645,06	1466,15	5650,61
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	1009,21	233,29		418,56	
45	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	38	5020,52	1308,50	190779,76	49723,00	94568,70	66963,98	278363,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	46488,06	10261,14		20619,56	
46	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	4	13999,31	2301,39	55997,24	9205,56	19437,28	34667,40	97917,80
		НР - 118%; СП - 8%			6838,60	506,19	27354,40	2024,76		7253,16	
47	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м²	271,01	8126,00	--	2202227,26	--	2202227,26	--	2378405,44
		СП - 8%			--	--	--	--		176178,18	
48	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	4	790,21	353,61	3160,84	1414,44	761,84	1522,20	5057,68
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	984,56	305,44		374,64	
49	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,3644	115127,00	--	41952,28	--	41952,28	--	45308,46
		СП - 8%			--	--	--	--		3356,18	
50	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,07396	1137402,00	8746,28	84122,25	646,88	76964,27	7855,13	99335,57
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	6511,10	145,79		7358,19	
		Рядовая левая средняя блок-секция 15м. Типовой этаж									
53	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	4	3765,90	1111,63	15063,60	4446,52	6580,24	5864,60	22602,44
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	4036,84	933,16		1674,24	
54	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	46	5020,52	1308,50	230943,92	60191,00	114477,90	81061,66	336966,10
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	56275,02	12421,38		24960,52	
55	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м²	69,2	11975,00	--	828670,00	--	828670,00	--	894963,60
		СП - 8%			--	--	--	--		66293,60	
56	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м²	247,98	8126,00	--	2015085,48	--	2015085,48	--	2176292,32
		СП - 8%			--	--	--	--		161206,84	
57	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	4	18459,18	9539,15	73836,72	38156,60	1690,04	49788,92	133515,68
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	33990,08	8203,92		9890,04	
58	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	**Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5**	шт.	4	34644,00	--	138576,00	--	138576,00	--	149662,08
		СП - 8%			--	--	--	--		11086,08	
59	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	4	790,21	353,61	3160,84	1414,44	761,84	1522,20	5057,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	984,56	305,44		374,64	
60	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,364	115127,00	--	41906,23	--	41906,23	--	45258,73
		СП - 8%			--	--	--	--		3352,50	
61	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07496	1137402,00	8746,28	85259,65	655,62	78004,89	7961,34	100678,67
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	6599,14	147,76		7457,68	
		Рядовая правая средняя блок-секция 15м. Типовой этаж									
64	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	3765,90	1111,63	15063,60	4446,52	6580,24	5864,60	22602,44
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	4036,84	933,16		1674,24	
65	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	46	5020,52	1308,50	230943,92	60191,00	114477,90	81061,66	336966,10
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	56275,02	12421,38		24960,52	
66	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	69,2	11975,00	--	828670,00	--	828670,00	--	894963,60
		СП - 8%			--	--	--	--		66293,60	
68	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	4	18459,18	9539,15	73836,72	38156,60	1690,04	49788,92	133515,68
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	33990,08	8203,92		9890,04	
69	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	шт.	4	34644,00	--	138576,00	--	138576,00	--	149662,08
		СП - 8%			--	--	--	--		11086,08	
70	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	790,21	353,61	3160,84	1414,44	761,84	1522,20	5057,68
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	984,56	305,44		374,64	
71	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,365	115127,00	--	42021,35	--	42021,35	--	45383,06
		СП - 8%			--	--	--	--		3361,71	
72	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07496	1137402,00	8746,28	85259,65	655,62	78004,89	7961,34	100678,67
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	6599,14	147,76		7457,68	
		Рядовая правая блок-секция 14,2м. Типовой этаж									
75	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	3765,90	1111,63	7531,80	2223,26	3290,12	2932,30	11301,22
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	2018,42	466,58		837,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	38	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	190779,76 46488,06	49723,00 10261,14	94568,70	66963,98 20619,56	278363,30
77	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	13999,31 6838,60	2301,39 506,19	55997,24 27354,40	9205,56 2024,76	19437,28	34667,40 7253,16	97917,80
78	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	м²	310,61	8126,00 --	-- --	2524016,86 --	-- --	2524016,86	-- 201921,35	2725938,21
79	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	790,21 246,14	353,61 76,36	3160,84 984,56	1414,44 305,44	761,84	1522,20 374,64	5057,68
80	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	0,369	115127,00 --	-- --	42481,86 --	-- --	42481,86	-- 3398,55	45880,41
81	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,07496	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	85259,65 6599,14	655,62 147,76	78004,89	7961,34 7457,68	100678,67
		Торцевая правая блок-секция 15м. Типовой этаж									
84	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	15063,60 4036,84	4446,52 933,16	6580,24	5864,60 1674,24	22602,44
85	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	42	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	210861,84 51381,54	54957,00 11341,26	104523,30	74012,82 22790,04	307664,70
86	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	м²	34,6	11975,00 --	-- --	414335,00 --	-- --	414335,00	-- 33146,80	447481,80
87	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	м²	269,58	8126,00 --	-- --	2190607,08 --	-- --	2190607,08	-- 175248,57	2365855,65
88	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	73836,72 33990,08	38156,60 8203,92	1690,04	49788,92 9890,04	133515,68
89	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	**Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5** *СП - 8%*	шт.	4	34644,00 --	-- --	138576,00 --	-- --	138576,00	-- 11086,08	149662,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	790,21	353,61	1580,42	707,22	380,92	761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	
91	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,4	115127,00	--	46050,80	--	46050,80	--	49734,86
		СП - 8%			--	--	--	--		3684,06	
92	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07496	1137402,00	8746,28	85259,65	655,62	78004,89	7961,34	100678,67
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	6599,14	147,76		7457,68	
		Торцевая левая блок-секция 15м. 5 этаж									
95	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	3765,90	1111,63	7531,80	2223,26	3290,12	2932,30	11301,22
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	2018,42	466,58		837,12	
96	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	24	5020,52	1308,50	120492,48	31404,00	59727,60	42293,04	175808,40
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	29360,88	6480,72		13022,88	
98	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	790,21	353,61	1580,42	707,22	380,92	761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	
99	Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	3774,99	2144,72	7549,98	4289,44	106,36	4814,92	13354,10
		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	3154,18	926,26		989,20	
102	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04492	1137402,00	8746,28	51092,10	392,88	46744,67	4770,85	60331,99
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	3954,55	88,54		4469,04	
103	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	2	18459,18	9539,15	36918,36	19078,30	845,02	24894,46	66757,84
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	16995,04	4101,96		4945,02	
105	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2192,60	1282,19	4385,20	2564,38	427,70	2631,18	7577,70
		НР - 118%; СП - 8%			696,56	418,35	1393,12	836,70		561,32	
		Рядовая левая блок-секция 14,2 м. 5 этаж									
107	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	3765,90	1111,63	22595,40	6669,78	9870,36	8796,90	33903,66
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	6055,26	1399,74		2511,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20	5020,52	1308,50	100410,40	26170,00	49773,00	35244,20	146507,00
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	24467,40	5400,60		10852,40	
109	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	2	13999,31	2301,39	27998,62	4602,78	9718,64	17333,70	48958,90
		НР - 118%; СП - 8%			6838,60	506,19	13677,20	1012,38		3626,58	
111	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	790,21	353,61	1580,42	707,22	380,92	761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	
113	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04286	1137402,00	8746,28	48749,05	374,86	44600,99	4552,07	57565,21
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	3773,20	84,48		4264,09	
		Рядовая ЛЕВАЯ средняя блок-секция 15М. 5 этаж									
114	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7	3765,90	1111,63	26361,30	7781,41	11515,42	10263,05	39554,27
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	7064,47	1633,03		2929,92	
115	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	24	5020,52	1308,50	120492,48	31404,00	59727,60	42293,04	175808,40
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	29360,88	6480,72		13022,88	
117	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	790,21	353,61	1580,42	707,22	380,92	761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	
119	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03874	1137402,00	8746,28	44062,95	338,83	40313,63	4114,49	52031,64
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	3410,49	76,36		3854,20	
120	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	2	18459,18	9539,15	36918,36	19078,30	845,02	24894,46	66757,84
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	16995,04	4101,96		4945,02	
		Рядовая ПРАВАЯ средняя блок-секция 15М. 5 этаж									
122	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7	3765,90	1111,63	26361,30	7781,41	11515,42	10263,05	39554,27
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	7064,47	1633,03		2929,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	24	5020,52	1308,50	120492,48	31404,00	59727,60	42293,04	175808,40
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	29360,88	6480,72		13022,88	
124	С1222-203-0302 222-203-0302 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	39	8945,00	--	348855,00	--	348855,00	--	376763,40
		СП - 8%			--	--	--	--		27908,40	
125	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	790,21	353,61	1580,42	707,22	380,92	761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	
127	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03874	1137402,00	8746,28	44062,95	338,83	40313,63	4114,49	52031,64
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	3410,49	76,36		3854,20	
128	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	2	18459,18	9539,15	36918,36	19078,30	845,02	24894,46	66757,84
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	16995,04	4101,96		4945,02	
		Рядовая правая блок-секция 14,2 М. 5 этаж									
130	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	3765,90	1111,63	22595,40	6669,78	9870,36	8796,90	33903,66
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	6055,26	1399,74		2511,36	
131	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	18	5020,52	1308,50	90369,36	23553,00	44795,70	31719,78	131856,30
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	22020,66	4860,54		9767,16	
132	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	2	13999,31	2301,39	27998,62	4602,78	9718,64	17333,70	48958,90
		НР - 118%; СП - 8%			6838,60	506,19	13677,20	1012,38		3626,58	
133	С1222-203-0302 222-203-0302 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	31,64	8945,00	--	283019,80	--	283019,80	--	305661,38
		СП - 8%			--	--	--	--		22641,58	
134	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	790,21	353,61	1580,42	707,22	380,92	761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	
136	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04286	1137402,00	8746,28	48749,05	374,86	44600,99	4552,07	57565,21
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	3773,20	84,48		4264,09	
		Торцевая правая блок-секция 15М. 5 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	3765,90	1111,63	18829,50	5558,15	8225,30	7330,75	28253,05
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	5046,05	1166,45		2092,80	
138	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	24	5020,52	1308,50	120492,48	31404,00	59727,60	42293,04	175808,40
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	29360,88	6480,72		13022,88	
139	С1222-203-0403 222-203-0403 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	22	11235,00	--	247170,00	--	247170,00	--	266943,60
		СП - 8%			--	--	--	--		19773,60	
140	С1222-203-0302 222-203-0302 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	90	8945,00	--	805050,00	--	805050,00	--	869454,00
		СП - 8%			--	--	--	--		64404,00	
141	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	790,21	353,61	1580,42	707,22	380,92	761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	
142	Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	3774,99	2144,72	7549,98	4289,44	106,36	4814,92	13354,10
		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	3154,18	926,26		989,20	
145	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	2	18459,18	9539,15	36918,36	19078,30	845,02	24894,46	66757,84
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	16995,04	4101,96		4945,02	
147	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2192,60	1282,19	4385,20	2564,38	427,70	2631,18	7577,70
		НР - 118%; СП - 8%			696,56	418,35	1393,12	836,70		561,32	
148	С1222-203-0201 222-203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-2016	м³	0,158	113971,00	--	18007,42	--	18007,42	--	19448,01
		СП - 8%			--	--	--	--		1440,59	
149	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04492	1137402,00	8746,28	51092,10	392,88	46744,67	4770,85	60331,99
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	3954,55	88,54		4469,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				18715581,36	813904,50	17045937,06	1211884,51	21521663,43
							855739,80	171281,62	--	1594197,57	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18715581,36				
		Материалы	Тенге				1815738,46				
		Всего заработная плата	Тенге					1027021,42			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15230198,64				
		Накладные расходы	Тенге				1211884,52				
		Сметная прибыль	Тенге				1594197,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				21521663,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								606,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1027021,42			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				21521663,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								606,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1027021,42			
РАЗДЕЛ 4.ЧЕРДАК											
150	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Плиты перекрытий площадью до 5 м². Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	48	10859,28	1695,58	521245,44	81387,84	310653,12	183774,72	761421,60
		НР - 118%; СП - 8%			2691,76	552,85	129204,48	26536,80		56401,44	
151	С1222-203-0201 222-203-0201 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм**	м³	1,824	113971,00	--	207883,10	--	207883,10	--	224513,75
		СП - 8%			--	--	--	--		16630,65	
152	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	2192,60	1282,19	17540,80	10257,52	1710,80	10524,72	30310,80
		НР - 118%; СП - 8%			696,56	418,35	5572,48	3346,80		2245,28	
153	С1222-302-0201 222-302-0201 РСНБ РК 2022	**Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм**	м³	0,104	139220,00	--	14478,88	--	14478,88	--	15637,19
		СП - 8%			--	--	--	--		1158,31	
162	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м³ древесины в конструкции	4,2	194539,88	1587,02	817067,50	6665,48	664150,04	134231,03	1027402,41
		НР - 90%; СП - 8%			34821,90	688,95	146251,98	2893,59		76103,87	
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА ЧЕРДАКЕ											
163	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м перегородок. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (за вычетом	124,902	5584,49	394,71	697513,97	49300,07	335087,08	301944,34	1079415,57
		НР - 93%; СП - 8%			2506,98	92,43	313126,82	11544,69		79957,26	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				2275729,69	147610,91	1533963,00	630474,81	3138701,32
							594155,76	44321,88	--	232496,82	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2275729,69				
Материалы			Тенге				1311601,00				
Всего заработная плата			Тенге					638477,64			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				222361,98				
		Накладные расходы	Тенге				630474,81				
		Сметная прибыль	Тенге				232496,81				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3138701,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404,00
		Сметная заработная плата	Тенге					638477,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3138701,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404,00
		Сметная заработная плата	Тенге					638477,64			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ									
169	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стропила. Установка с изготовлением**	м³ древесины в конструкции	19	201240,86	1107,70	3823576,34	21046,30	3150850,00	593683,12	4770640,27
		НР - 90%; СП - 8%			34298,95	419,36	651680,05	7967,84		353380,81	
171	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены. Устройство карнизов**	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	77	6816,57	38,32	524875,89	2950,64	345568,30	159914,37	739573,45
		НР - 90%; СП - 8%			2290,35	17,22	176356,95	1325,94		54783,19	
174	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м² кровли	1322	3310,54	31,23	4376533,88	41286,06	2210251,80	1962482,56	6846135,64
		НР - 92%; СП - 8%			1607,41	6,15	2124996,00	8130,30		507119,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**8724986,11**	**65283,00**	**5706670,09**	**2716080,00**	**12356349,36**
							2953033,00	**17424,08**	**--**	**915283,20**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8724986,11				
	Материалы		Тенге				5706670,09				
	Всего заработная плата		Тенге					2970457,10			
		Накладные расходы	Тенге				2716080,00				
		Сметная прибыль	Тенге				915283,20				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12356349,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2014,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2970457,10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12356349,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2014,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2970457,10			
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА									
214	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	251,2	4234,19	241,02	1063628,53	60544,23	537849,34	445455,47	1629810,72
		НР - 90%; СП - 8%			1852,05	118,29	465234,96	29714,45		120726,72	
215	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м²	13,5	39837,00	--	537799,50	--	537799,50	--	580823,46
		СП - 8%			--	--	--	--		43023,96	
216	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м²	125,5	31468,00	--	3949234,00	--	3949234,00	--	4265172,72
		СП - 8%			--	--	--	--		315938,72	
		ЛОДЖИИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	119,1	3196,49	237,73	380701,96	28313,64	190440,90	158432,77	582265,61
		НР - 90%; СП - 8%			1359,76	118,29	161947,42	14088,34		43130,87	
		ВИТРАЖИ ВН-1-6 шт									
222	Е11-100501-0703 1110-0501-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м²	60,2	2672,91	40,53	160909,18	2439,90	32869,20	113434,26	296291,15
		НР - 90%; СП - 8%			2086,38	7,27	125600,08	437,65		21947,72	
223	С1223-103-0116 223-103-0116 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой**	м²	49	43793,00	--	2145857,00	--	2145857,00	--	2317525,56
		СП - 8%			--	--	--	--		171668,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				8238130,17	91297,77	7394049,94	717322,51	9671889,22
							752782,46	44240,44	--	716436,55	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8238130,17				
	Материалы		Тенге				761159,44				
	Всего заработная плата		Тенге					797022,90			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6632890,50				
		Накладные расходы	Тенге				717322,51				
		Сметная прибыль	Тенге				716436,55				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9671889,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522,00
		Сметная заработная плата	Тенге					797022,90			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9671889,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522,00
		Сметная заработная плата	Тенге					797022,90			
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ									
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
240	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м²	119	5145,74	247,83	612343,06	29491,77	327677,21	242737,39	923486,41
		НР - 90%; СП - 8%			2144,32	122,14	255174,08	14534,66		68405,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				612343,06	29491,77	327677,21	242737,39	923486,41
							255174,08	14534,66	--	68405,96	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				612343,06				
	Материалы		Тенге				327677,21				
	Всего заработная плата		Тенге					269708,74			
		Накладные расходы	Тенге				242737,39				
		Сметная прибыль	Тенге				68405,96				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				923486,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174,00
		Сметная заработная плата	Тенге					269708,74			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				923486,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					269708,74			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88									
244	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м² изолируемой поверхности	345,5	2301,29	112,93	795095,70	39017,32	433208,63	308984,10	1192406,88
		НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	322869,75	5835,50		88327,07	
245	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м² изолируемой поверхности	345,5	1384,49	55,85	478341,30	19296,18	264234,94	186248,68	717755,53
		НР - 94%; СП - 8%			563,85	9,63	194810,18	3327,17		53165,54	
246	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	345,5	1142,33	33,62	394675,01	11615,71	170756,46	205928,36	648652,06
		НР - 94%; СП - 8%			614,48	19,59	212302,84	6768,35		48048,68	
247	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м² стяжки	345,5	810,62	34,31	280069,21	11854,11	255752,91	18024,74	321940,35
		НР - 94%; СП - 8%			36,07	19,43	12462,19	6713,07		23846,41	
		ДЕТАЛЬ 61 - 2764,1 М2									
249	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	1105,6	918,89	33,55	1015924,78	37092,88	451195,36	516337,31	1654840,00
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	527636,54	21658,70		122577,87	
250	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	1105,6	453,83	22,87	501754,45	25285,08	450388,27	37988,42	582927,60
		НР - 94%; СП - 8%			23,59	12,96	26081,10	14328,58		43184,74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3465860,45	144161,28	2025536,57	1273511,62	5118522,39
							1296162,60	58631,37	--	379150,32	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3465860,45				
		Материалы	Тенге				2025536,60				
		Всего заработная плата	Тенге					1354794,00			
		Накладные расходы	Тенге				1273511,63				
		Сметная прибыль	Тенге				379150,33				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5118522,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								881,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1354794,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5118522,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								881,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1354794,00			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		СТЕНЫ									
276	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	3098	1925,10	102,23	5963959,80	316708,54	1555939,52	3484816,28	10204688,08
		НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	4091311,74	264693,12		755912,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5963959,80	316708,54	1555939,52	3484816,28	10204688,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4091311,74	**264693,12**	--	**755912,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5963959,80**				
	Материалы		Тенге				**1555939,52**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4356004,86**			
		Накладные расходы	Тенге				**3484816,28**				
		Сметная прибыль	Тенге				**755912,00**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10204688,08**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2562,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4356004,86**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**10204688,08**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2562,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4356004,86**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**81097436,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13452399,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2728708,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**907946,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**45666732,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**13242371,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6007226,00**	
	СМР							81097436,000			
	Оборудование										
	Итого по акту:										**81097436,000**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)							729877			729877
	Итого по главам 2-8 :							**81827313**	**0,00**		**81827313**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)							343675			343675
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									6181601	**6181601**
	Итого по главам 2-9 :							**82170988**	**0,00**	**6181601**	**88352589**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							1643420			**1643420**
	Итого :							**83814407**	**0,00**	**6181601**	**89996008**
	в том числе в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,0450539							**87590573**	**0,00**	**6460106**	**94050680**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,950000000277423										**89348146**
	НДС (12 %)									**10721777,47**	10721777
	Всего :										**100069923,07**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Джалимбетов Д.**

Эксперт технадзора
ТОО "Әсем - Құрылыс Қызылорда "

_____ **Някулин В.М.**

Авторский надзор
ТОО "Проект Сервис"
эксперт

_____ **Асанханов Г.К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ **Домбаев Х.У.**